

Total: 2

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Programa Fondo Correlativo	Programa Fondo Correlativo - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegrado	Unidad de Medida	Valoración	Avance Anual	Avance Anual	
2181404040811284	Construcción de 32 Techos De Zinc En Diferes Estructuras Varías Localidades Varías Colonias De Culiacán	141001	Sinaloa	Culiacán	Cobertura municipal	Subsidios	2071 Programa de Empleo Temporal (PET)			20-Desarrollo Social	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE CULIACÁN	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$2,783,806	\$2,783,806	\$2,783,806	\$2,783,806	\$2,783,806	\$2,783,806	\$2,783,806	100.00	00	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIGTDR: Para el siguiente nivel.	
2181404040811303	Construcción de 290 Pisos Firmes En Varías Localidades De Culiacán	141002	Sinaloa	Culiacán	Cobertura municipal	Subsidios	2071 Programa de Empleo Temporal (PET)			20-Desarrollo Social	DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL DEL MUNICIPIO DE CULIACÁN	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$500,760	\$500,760	\$500,760	\$500,760	\$500,760	\$500,760	\$500,760	\$500,760	100.00	00	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIGTDR: Para el siguiente nivel.