



SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO REGIONAL

CIERRE DE EJERCICIO 2017

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL RAMO 33

CULIACÁN, SINALOA, A 27 DE MARZO DE 2018

ÍNDICE

	PÁG.
RESUMEN (POR PROGRAMA, DEPENDENCIA Y SINDICATURA)	
I. JAPAC	1-2
II. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	3-33
III. TESORERÍA	34-35
IV. INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	36-58
V. UNIÓN GANADERA REGIONAL DE SINALOA	59
VI. AUPA QUILÁ-COSTA RICA MODULO III-1, A.C.	60
VII. SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS (GOBIERNO DEL ESTADO)	61-62



H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL
INVERSION AUTORIZADA 2017

MODALIDAD: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

FECHA: 27-marzo-2018

PROGRAMA	ESTRUCTURA FINANCIERA					METAS DEL PROYECTO			No. OBRAS
	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIP.	UNIDAD DE MEDIDA		BENEFICIARIOS	
TOTAL	137 908 139.00	6 360 001.00	18 125 132.00	105 686 944.00	7 736 062.00				1 548
CO COMEDORES COMUNITARIOS	995 115.00	0.00	0.00	995 115.00	0.00	4.00	OBRA	7 587 PERSONA	4
SC AGUA POTABLE	1 151 165.00	0.00	280 262.00	870 903.00	0.00	2.00	SISTEMA	704 PERSONA	2
SD ALCANTARILLADO	36 768 415.00	0.00	7 421 565.00	29 346 850.00	0.00	8.00	SISTEMA	3 005 PERSONA	8
SE URBANIZACION	1 851 971.00	0.00	0.00	1 851 971.00	0.00	19 167.70	M2	1 270 PERSONA	3
SF PAVIMENTACION EN ZONAS POPULARES	10 000 000.00	0.00	0.00	10 000 000.00	0.00	5 359.00	M2	1 300 PERSONA	1
SG ELECTRIFICACION	27 376 778.00	0.00	8 831 045.00	16 678 264.00	1 867 469.00	408.00 3.00	POSTE OBRA	2 995 PERSONA	60
SH VIVIENDA DIGNA	34 788 454.00	6 360 001.00	0.00	26 128 840.00	2 299 613.00	1 327.00	ACCION	6 322 PERSONA	1 327
SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	12 122 914.00	0.00	1 592 260.00	10 530 654.00	0.00	32.00	OBRA	7 081 ALUMNO	32
TF FOMENTO A LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD	1 000 000.00	0.00	0.00	1 000 000.00	0.00	30.00	BORDO ABREV.	150 PERSONA	30
U9 DEFIN.Y CONDOC.DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO REG.	5 284 347.00	0.00	0.00	5 284 347.00	0.00	2.00 5.00 24.00 8.00 80.00	LOTE DE EQUIPO CURSO INFORME VEHICULO ESTUDIO	5 504 ALUMNO 4 989 PERSONA	80
UC CARRETERAS ALIMENTADORAS	6 568 980.00	0.00	0.00	3 000 000.00	3 568 980.00	1.20	KM	5 000 PERSONA	1

H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL
INVERSION AUTORIZADA 2017

MODALIDAD: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

FECHA: 27-marzo-2018

Dependencia	ESTRUCTURA FINANCIERA					METAS DEL PROYECTO				No. OBRAS
	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIP.	UNIDAD DE MEDIDA		BENEFICIARIOS		
TOTAL	137 908 139	6 360 001	18 125 132	105 686 944	7 736 062					1 548
JAPAC	37 919 580	0	7 701 827	30 217 753	0	10.00	SISTEMA	3 709	PERSONA	10
H.AYUNTAMIENTO DE CULIACAN (OBRAS PUBLICAS)	52 315 543	0	10 423 305	40 024 769	1 867 469	20 755.00 408.00 39.00 80.00	M2 POSTE OBRA ESTUDIO	12 585 16 932	ALUMNO PERSONA	178
H.AYUNTAMIENTO DE CULIACAN (TESORERIA)	3 513 259	0	0	3 513 259	0	2.00 5.00 24.00 8.00	LOTE DE EQUIPO CURSO INFORME VEHICULO	339	PERSONA	
H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN (INSTITUTO DE VIVIENDA)	32 592 522	6 360 001	0	23 932 908	2 299 613	3 771.70 738.00	M2 ACCION	4 560	PERSONA	740
UNION GANADERA REGIONAL DE SINALOA	1 000 000	0	0	1 000 000	0	30.00	BORDO ABREV.	150	PERSONA	30
AUPA QUILA-COSTA RICA MODULO III-1 A.C.	6 568 980	0	0	3 000 000	3 568 980	1.20	KM	5 000	PERSONA	1
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (GOBIERNO DEL ESTADO)	3 998 255	0	0	3 998 255	0	589.00	ACCION	2 632	PERSONA	589

H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL
INVERSION AUTORIZADA 2017

MODALIDAD: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL											FECHA: 27-marzo-2018	
SINDICATURA	ESTRUCTURA FINANCIERA					METAS DEL PROYECTO					No. OBRAS	
	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIP.	UNIDAD DE MEDIDA		BENEFICIARIOS				
SIND.TACUICHAMONA	9 267 406	0	387 799	8 879 607	0	1.00 SISTEMA		791 PERSONA		118		
						14.00 POSTE						
						6.00 BORDO ABREV.						
						110.00 ACCION						
SIND.CULIACANCITO	407 126	0	0	375 341	31 785	9.00 ACCION		45 PERSONA		9		
SIND.ELDORADO	26 101 581	127 200	2 346 911	22 419 528	1 207 942	1.00 SISTEMA		238 ALUMNO		321		
						20 755.00 M2		4 331 PERSONA				
						94.00 POSTE						
						3.00 OBRA						
						10.00 ESTUDIO						
						284.00 ACCION						
SIND.SANALONA	936 139	0	0	883 164	52 975	2.00 ESTUDIO		223 PERSONA		42		
						40.00 ACCION						
SIND.LAS TAPIAS	105 925	0	0	105 925	0	2.00 ESTUDIO		67 ALUMNO		12		
						10.00 ACCION		114 PERSONA				
SIND.TEPUCHE	9 712 236	0	3 067 030	6 347 287	297 919	144.00 POSTE		119 ALUMNO		22		
						2.00 OBRA		1 025 PERSONA				
						12.00 ESTUDIO						
SIND.HIGUERAS DE ABUYA	1 825 800	63 601	103 165	1 616 650	42 384	3.00 OBRA		107 ALUMNO		24		
						4.00 BORDO ABREV.		320 PERSONA				
						5.00 ESTUDIO						
						12.00 ACCION						
SIND.EMILIANO ZAPATA	1 587 250	317 999	433 840	782 409	53 002	13.00 POSTE		245 PERSONA		20		
						2.00 ESTUDIO						
						15.00 ACCION						
SIND.IMALA	547 233	0	0	547 233	0	1.00 OBRA		63 ALUMNO		9		
						8.00 ESTUDIO		410 PERSONA				
CULIACAN	44 645 696	5 723 999	5 231 049	32 302 254	1 388 394	4.00 SISTEMA		10 912 ALUMNO		518		
						3 771.70 M2		11 762 PERSONA				
						2.00 LOTE DE EQUIPO						
						5.00 CURSO						
						21.00 POSTE						
						24.00 INFORME						
						8.00 VEHICULO						
						19.00 OBRA						
						12.00 ESTUDIO						
						480.00 ACCION						

H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL
INVERSION AUTORIZADA 2017

MODALIDAD: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

FECHA: 27-marzo-2018

SINDICATURA	ESTRUCTURA FINANCIERA					METAS DEL PROYECTO			No. OBRAS
	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIP.	UNIDAD DE MEDIDA		BENEFICIARIOS	
TOTAL	137 908 139	6 360 001	18 125 132	105 686 944	7 736 062				1 548
SIND.JESUS MARIA	2 821 811	0	0	2 758 241	63 570	13.00 POSTE 1.00 OBRA 6.00 ESTUDIO 129.00 ACCION		1 037 PERSONA	140
SIND.COSTA RICA	5 964 202	0	1 822 912	4 024 745	116 545	38.00 POSTE 4.00 OBRA 4.00 ESTUDIO 33.00 ACCION		568 ALUMNO 1 000 PERSONA	48
SIND.V.A.L.MATEOS,EL TAMARINDO	3 150 405	0	143 632	2 974 988	31 785	1.00 SISTEMA 9.00 POSTE 1.00 OBRA 4.00 ESTUDIO 9.00 ACCION		33 ALUMNO 907 PERSONA	17
SIND.AGUARUTO	5 559 270	0	2 779 635	2 779 635	0	2.00 SISTEMA		544 PERSONA	2
SIND.QUILA	8 892 225	0	0	4 717 942	4 174 283	1.20 KM 14.00 POSTE 1.00 BORDO ABREV. 3.00 ESTUDIO 118.00 ACCION		231 ALUMNO 6 111 PERSONA	126
SIND.BAILA	3 684 761	0	802 554	2 808 042	74 165	25.00 POSTE 2.00 OBRA 9.00 BORDO ABREV. 2.00 ESTUDIO 21.00 ACCION		198 ALUMNO 470 PERSONA	37
SIND.SAN LORENZO	423 069	0	0	412 474	10 595	1.00 OBRA 2.00 BORDO ABREV. 3.00 ACCION		11 ALUMNO 25 PERSONA	6
SIND.EL SALADO	10 213 676	63 601	231 796	9 738 160	180 119	1.00 SISTEMA 6.00 POSTE 8.00 BORDO ABREV. 1.00 ESTUDIO 51.00 ACCION		687 PERSONA	62

H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL
INVERSION AUTORIZADA 2017

MODALIDAD: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

FECHA: 27-marzo-2018

SINDICATURA	ESTRUCTURA FINANCIERA					METAS DEL PROYECTO		No. OBRAS
	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIP.	UNIDAD DE MEDIDA	BENEFICIARIOS	
ALCALDIA CENTRAL	2 062 328	63 601	774 809	1 213 319	10 599	17.00 POSTE 2.00 OBRA 7.00 ESTUDIO 3.00 ACCION	38 ALUMNO 3 275 PERSONA	15

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2017
(PESOS)

FECHA DE ELABORACION:
DIA 27 MES MAR AÑO 2018
HOJA: 1 DE 62

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: JAPAC

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES					OBSER- VACIO- NES
						MES/AÑO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	EJERC. ANTE.	CIER. EJER.	UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	ALCAN ZADAS EN EL AÑO	ALCAN ZADAS DEL PROY.	
SC	02		AGUA POTABLE																										
			AMPLIACION																										
		203	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, (SECTOR II)	COL. LUIS DONALDO COLOSIO, , SIND.AGUARUTO.	SDS/FISM/A UT-0073/17	08/17 09/17	560 524		280 262	280 262		560 524		280 262	280 262						100.0		SISTEMA PERSONA	1.00 356	1.00 356	1.00 356	1.00 356		
		166	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE (TERCERA ETAPA)	COL. AMPLIACION VALLE DE AMAPA, , CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-0042/17	08/17 09/17	590 641			590 641		590 641			590 641						100.0		SISTEMA PERSONA	1.00 348	1.00 348	1.00 348	1.00 348		
SD	02		ALCANTARILLADO																										
			AMPLIACION																										
		204	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO (TERCERA ETAPA)	COL. AMPLIACION VALLE DE AMAPA, , CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-0043/17	08/17 10/17	913 751			913 751		913 751			913 751						100.0		SISTEMA PERSONA	1.00 348	1.00 348	1.00 348	1.00 348		
	03		CONSTRUCCION																										
		313	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, (PRIMER ETAPA)	COL. MEXICO NUEVO, , SIND.V.A.L.MATEOS,EL TAMARINDO.	SDS/FISM/A UT-0035/17	08/17 10/17	1 565 485			1 565 485		1 565 485			1 565 485							100.0		SISTEMA PERSONA	1.00 472	1.00 472	1.00 472	1.00 472	
		239	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	CAMPO SAN MANUEL, , SIND.AGUARUTO.	SDS/FISM/A UT-0074/17	09/17 11/17	4 998 746		2 499 373	2 499 373		4 998 746		2 499 373	2 499 373							100.0		SISTEMA PERSONA	1.00 188	1.00 188	1.00 188	1.00 188	
SUMA DE HOJA							8 629 147		2 779 635	5 849 512		8 629 147		2 779 635	5 849 512														
SUBTOTAL							8 629 147		2 779 635	5 849 512		8 629 147		2 779 635	5 849 512														
TOTAL																													

ING. JESÚS OSVAL MELENDREZ SOTO
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA

ING. JESÚS HIGUERA LAURA
GERENTE GENERAL DE JAPAC
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2017
(PESOS)

FECHA DE ELABORACION:
DIA 27 MES MAR AÑO 2018
HOJA: 2 DE 62


FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: JAPAC

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO MES/AÑO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES					OBSER- VACIO- NES
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES			UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	ALCAN ZADAS EN EL AÑO	ALCAN ZADAS DEL PROY.	
																						EJERC. ANTE.	CIER. EJER.						
		8	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, (PRIMERA ETAPA)	LOS BECOS, , SIND.EL SALADO.	SDS/FISM/A UT-0033/17	08/17 12/17	7 154 791			7 154 791		7 154 791								100.0	SISTEMA PERSONA	1.00 287	1.00 287	1.00 287	1.00 287				
		7	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (SEGUNDA ETAPA)	ESTANCIA DE LOS GARCIA, , SIND.TACUICHAMONA.	SDS/FISM/A UT-0034/17	08/17 12/17	7 588 686			7 588 686		7 588 686								100.0	SISTEMA PERSONA	1.00 150	1.00 150	1.00 150	1.00 150				
		15	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, (PRIMERA ETAPA)	EL CUERVO, , SIND.ELDORADO.	SDS/FISM/A UT-0141/17	01/18 03/18	4 702 572			4 702 572		4 702 572								100.0	SISTEMA PERSONA	1.00 200	1.00 200	1.00 200	1.00 200				
		6	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, (PRIMERA ETAPA)	COL. BICENTENARIO, , CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-0046/17	09/17 11/17	4 877 252		2 438 626	2 438 626		4 877 252		2 438 626	2 438 626					100.0	SISTEMA PERSONA	1.00 1 280	1.00 1 280	1.00 1 280	1.00 1 280				
		18	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, (PRIMERA ETAPA)	COL. LAS COLORADAS, , CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-0047/17	09/17 12/17	4 967 132		2 483 566	2 483 566		4 967 132		2 483 566	2 483 566					100.0	SISTEMA PERSONA	1.00 80	1.00 80	1.00 80	1.00 80				
SUMA DE HOJA							29 290 433		4 922 192	24 368 241		29 290 433		4 922 192	24 368 241														
SUBTOTAL							37 919 580		7 701 827	30 217 753		37 919 580		7 701 827	30 217 753														
TOTAL							37 919 580		7 701 827	30 217 753		37 919 580		7 701 827	30 217 753														


ING. JESÚS OSVAL MELENDEZ SOTO
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA




ING. JESÚS HIGUERA LAURA
GERENTE GENERAL DE JAPAC
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2017
(PESOS)

FECHA DE ELABORACION:
DIA 27 MES MAR AÑO 2018
HOJA: 3 DE 62

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: H.AYUNTAMIENTO DE CULIACAN (OBRAS PUBLICAS)

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES					OBSER- VACIO- NES			
						MES/AÑO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES			UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	ALCAN ZADAS EN EL AÑO	ALCAN ZADAS DEL PROY.				
																						EJERC. ANTE.	CIER. EJER.									
CO	01		COMEDORES COMUNITARIOS																													
			MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO																													
		249	MEJORAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO UBICADO EN C. ALFA ENTRE BELLAVISTA Y DOCE	COL. PROGRESO, , CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-0010/17	05/17 07/17	287 638				287 638		287 638								100.0	OBRA PERSONA	1.00 2 080	1.00 2 080	1.00 2 080	1.00 2 080						
		248	MEJORAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO UBICADO EN C. PRIMERA NORTE Y CARMEN SERDAN	COL. LOMA DE RODRIGUERA, , CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-0009/17	05/17 07/17	320 755				320 755		320 755								100.0	OBRA PERSONA	1.00 2 007	1.00 2 007	1.00 2 007	1.00 2 007						
		251	MEJORAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO	COL. LOS MEZCALES, , CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-0012/17	05/17 07/17	177 287				177 287		177 287								100.0	OBRA PERSONA	1.00 1 200	1.00 1 200	1.00 1 200	1.00 1 200						
SE		250	MEJORAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO URBANIZACION	CAMPO EL DIEZ, , ALCALDIA CENTRAL.	SDS/FISM/A UT-0011/17	05/17 07/17	209 435				209 435		209 435								100.0	OBRA PERSONA	1.00 2 300	1.00 2 300	1.00 2 300	1.00 2 300						
	07		REHABILITACION DE CALLES RASTREO DE CALLES																													
		481	RASTREO DE CALLES	EJIDO SAN DIEGO, , SIND.ELDORADO.	SDS/FISM/A UT-0099/17	10/17 10/17	49 648				49 648		49 648								100.0	M2 PERSONA	15 396.00 400	15 396.00 400	15 396.00 400	15 396.00 400						
SF			PAVIMENTACION EN ZONAS POPULARES																													
	01	56	CONCRETO PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLEJON DE LAS CARRERAS	ELDORADO, , SIND.ELDORADO.	SDS/FISM/A UT-0070/17	09/17 12/17	10 000 000				10 000 000		10 000 000								100.0	M2 PERSONA	5 359.00 1 300	5 359.00 1 300	5 359.00 1 300	5 359.00 1 300						
SUMA DE HOJA							11 044 763				11 044 763		11 044 763																			
SUBTOTAL							11 044 763				11 044 763		11 044 763																			
TOTAL																																

ING. JESÚS OSVAL MELENDEZ SOTO
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA

ING. CÉSAR SÁNCHEZ MONTOYA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2017
(PESOS)

FECHA DE ELABORACION:
DIA 27 MES MAR AÑO 2018

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: H.AYUNTAMIENTO DE CULIACAN (OBRAS PUBLICAS)

HOJA: 4 DE 62

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO MES/AÑO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES					OBSER- VACIO- NES
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	EJERC. ANTE.	CIER. EJER.	'UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	ALCAN ZADAS EN EL AÑO	ALCAN ZADAS DEL PROY.	
SG	01		ELECTRIFICACION																										
		520	URBANA ***** CONSTRUCCION																										
			CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA	COL. AMPLIACION VALLE DE AMAPA, , CULTIACAN.	SDS/FISM/A UT-0108/17	11/17 12/17	1 336 081			1 336 081		1 336 081								100.0	POSTE PERSONA	21.00 435	21.00 435	21.00 435	21.00 435				
	02		RURAL ***** CONSTRUCCION																										
		168	CONSTRUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL POBLADO EL SAUZ Y ENCINOS GORDOS	LOS ENCINOS GORDOS, , SIND.TEPUCHE.	SDS/FISM/A UT-0026/17	08/17 09/17	1 129 804		564 902	564 902		1 129 804		564 902	564 902					100.0	POSTE PERSONA	15.00 20	15.00 20	15.00 20	15.00 20				
		296	CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	LAS CANOAS, , SIND.TEPUCHE.	SDS/FISM/A UT-0048/17	07/17 08/17	212 330		106 165	106 165		212 330		106 165	106 165					100.0	OBRA PERSONA	1.00 15	1.00 15	1.00 15	1.00 15				
		167	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA ENTRE EL POBLADO JUNTAS DE SAN IGNACIO A LAS TRANQUITAS	LAS TRANQUITAS, , SIND.TEPUCHE.	SDS/FISM/A UT-0049/17	09/17 11/17	2 472 558		1 236 279	1 236 279		2 472 558		1 236 279	1 236 279					100.0	POSTE PERSONA	34.00 30	34.00 30	34.00 30	34.00 30				
		37	CONSTRUCCION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA ENTRE EL PLATANAR-LOS LOBITOS	LOS LOBITOS, , SIND.TEPUCHE.	SDS/FISM/A UT-0106/17	11/17 12/17	2 563 943			2 563 943		2 563 943		2 563 943						100.0	POSTE PERSONA	61.00 75	61.00 75	61.00 75	61.00 75				
SUMA DE HOJA							7 714 716		1 907 346	5 807 370		7 714 716		1 907 346	5 807 370														
SUBTOTAL							18 759 479		1 907 346	16 852 133		18 759 479		1 907 346	16 852 133														
TOTAL																													

ING. JERÚS OSVAL MELENDREZ SOTO
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA

ING. CÉSAR SÁNCHEZ MONTOYA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2017
(PESOS)

FECHA DE ELABORACION:
DIA 27 MES MAR AÑO 2018
HOJA: 5 DE 62

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: H.AYUNTAMIENTO DE CULIACAN (OBRAS PUBLICAS)

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES					OBSER- VACIO- NES
						MES/AÑO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	EJERC. ANTE.	CIER. EJER.	UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	ALCAN ZADAS EN EL AÑO	ALCAN ZADAS DEL PROY.	
		38	CONSTRUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	LOS LOBITOS, , SIND.TEPUCHE.	SDS/FISM/A UT-0107/17	10/17 10/17	520 784			520 784		520 784			520 784						100.0	OBRA PERSONA	1.00 75	1.00 75	1.00 75	1.00 75			
		286	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA ENTRE LAS TRANQUITAS A EL SAUZ AMPLIACION	EL SAUZ, , SIND.TEPUCHE.	SDS/FISM/A UT-0050/17	09/17 11/17	1 568 524		784 262	784 262		1 568 524		784 262	784 262						100.0	POSTE PERSONA	17.00 45	17.00 45	17.00 45	17.00 45			
		579	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	LA BEBELAMA, , SIND.JESUS MARIA.	SDS/FISM/A UT-0131/17	11/17 12/17	312 997			312 997		312 997			312 997						100.0	POSTE PERSONA	4.00 40	4.00 40	4.00 40	4.00 40			
		578	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	EL LIMONCITO, , SIND.JESUS MARIA.	SDS/FISM/A UT-0132/17	11/17 12/17	250 744			250 744		250 744			250 744						100.0	POSTE PERSONA	3.00 40	3.00 40	3.00 40	3.00 40			
		580	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTOR ENTRADA LOS LIMONES	LAS GUASIMAS, , SIND.JESUS MARIA.	SDS/FISM/A UT-0133/17	11/17 12/17	147 122			147 122		147 122			147 122						100.0	OBRA PERSONA	1.00 20	1.00 20	1.00 20	1.00 20			
		581	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTOR SALIDA DEL RIO	LAS GUASIMAS, , SIND.JESUS MARIA.	SDS/FISM/A UT-0134/17	11/17 12/17	251 999			251 999		251 999			251 999						100.0	POSTE PERSONA	4.00 25	4.00 25	4.00 25	4.00 25			
		582	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTOR CASAS NUEVAS	LA REFORMA, , SIND.JESUS MARIA.	SDS/FISM/A UT-0135/17	11/17 12/17	185 455			185 455		185 455			185 455						100.0	POSTE PERSONA	2.00 30	2.00 30	2.00 30	2.00 30			
SUMA DE HOJA							3 237 625		784 262	2 453 363		3 237 625		784 262	2 453 363														
SUBTOTAL							21 997 104		2 691 608	19 305 496		21 997 104		2 691 608	19 305 496														
TOTAL																													

ING. JESÚS OSVAL MELENDEZ SOTO
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA

ING. CÉSAR SÁNCHEZ MONTOYA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2017
(PESOS)

FECHA DE ELABORACION:
DIA 27 MES MAR AÑO 2018

HOJA: 6 DE 62

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: H.AYUNTAMIENTO DE CULIACAN (OBRAS PUBLICAS)

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES					OBSER- VACIO- NES
						MES/AÑO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	EJERC. ANTE.	CIER. EJER.	UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	ALCAN ZADAS EN EL AÑO	ALCAN ZADAS DEL PROY.	
		288	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR SILVIA	EL QUEMADITO, , SIND.COSTA RICA.	SDS/FISM/A UT-0087/17	08/17 09/17	192 646		96 323	96 323		192 646		96 323	96 323							100.0	POSTE PERSONA	4.00 5	4.00 5	4.00 5	4.00 5		
		289	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR TALLER DE SOLDADURA	EL QUEMADITO, , SIND.COSTA RICA.	SDS/FISM/A UT-0088/17	08/17 09/17	295 118		147 559	147 559		295 118		147 559	147 559							100.0	POSTE PERSONA	6.00 10	6.00 10	6.00 10	6.00 10		
		290	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR RUBEN MORENO	EL QUEMADITO, , SIND.COSTA RICA.	SDS/FISM/A UT-0089/17	08/17 09/17	204 401		102 201	102 200		204 401		102 201	102 200							100.0	POSTE PERSONA	4.00 5	4.00 5	4.00 5	4.00 5		
		291	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR CALLE DEL DEPORTE (MARIA MENDEZ)	EL QUEMADITO, , SIND.COSTA RICA.	SDS/FISM/A UT-0090/17	11/17 12/17	202 164		101 082	101 082		202 164		101 082	101 082							100.0	POSTE PERSONA	4.00 10	4.00 10	4.00 10	4.00 10		
		292	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR UNIDAD DEPORTIVA	EL QUEMADITO, , SIND.COSTA RICA.	SDS/FISM/A UT-0091/17	08/17 09/17	251 378		125 689	125 689		251 378		125 689	125 689							100.0	POSTE PERSONA	3.00 50	3.00 50	3.00 50	3.00 50		
		293	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR EDUARDO ESTRADA	EL QUEMADITO, , SIND.COSTA RICA.	SDS/FISM/A UT-0092/17	08/17 09/17	279 732		139 866	139 866		279 732		139 866	139 866							100.0	POSTE PERSONA	4.00 35	4.00 35	4.00 35	4.00 35		
SUMA DE HOJA							1 425 439		712 720	712 719		1 425 439		712 720	712 719														
SUBTOTAL							23 422 543		3 404 328	20 018 215		23 422 543		3 404 328	20 018 215														
TOTAL																													

ING. JESÚS OSVAL MELENDEZ SOTO
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA

ING. CÉSAR SÁNCHEZ MONTÓYA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2017
(PESOS)

FECHA DE ELABORACION:
DIA 27 MES MAR AÑO 2018

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: H.AYUNTAMIENTO DE CULIACAN (OBRAS PUBLICAS)

HOJA: 7 DE 62

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES					OBSER- VACIO- NES
						MES/AÑO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	EJERC. ANTE.	CIER. EJER.	UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	ALCAN ZADAS EN EL AÑO	ALCAN ZADAS DEL PROY.	
		318	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR ELVIRA CHAPARRO	EL QUEMADITO, , SIND.COSTA RICA.	SDS/FISM/A UT-0093/17	09/17 10/17	732 100		366 050	366 050		732 100		366 050	366 050							100.0	POSTE PERSONA	13.00 150	13.00 150	13.00 150	13.00 150		
		1203	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	EL LIMON DE LOS RAMOS, , SIND.V.A.L.MATEOS,EL TAMARINDO.	SDS/FISM/A UT-0150/17	01/18 02/18	199 241			199 241		199 241		199 241								100.0	POSTE PERSONA	3.00 35	3.00 35	3.00 35	3.00 35		
		342	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	LA CAMPANA, , SIND.V.A.L.MATEOS,EL TAMARINDO.	SDS/FISM/A UT-0136/17	11/17 12/17	620 829			620 829		620 829		620 829								100.0	POSTE PERSONA	6.00 80	6.00 80	6.00 80	6.00 80		
		314	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTOR ESTADIO	LA FLORIDA, , SIND.QUILA.	SDS/FISM/A UT-0102/17	09/17 10/17	241 340			241 340		241 340		241 340								100.0	POSTE PERSONA	6.00 20	6.00 20	6.00 20	6.00 20		
		315	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTOR CANAL	LA FLORIDA, , SIND.QUILA.	SDS/FISM/A UT-0103/17	09/17 10/17	208 687			208 687		208 687		208 687								100.0	POSTE PERSONA	2.00 30	2.00 30	2.00 30	2.00 30		
		902	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	HUINACAXTLE, , SIND.QUILA.	SDS/FISM/A UT-0148/17	12/17 02/18	575 018		1 500	573 518		575 018		1 500	573 518							100.0	POSTE PERSONA	6.00 60	6.00 60	6.00 60	6.00 60		
		42	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTOR GUADALUPE OSUNA	COSPITA, , SIND.BAILA.	SDS/FISM/A UT-0027/17	06/17 06/17	239 587		119 793	119 794		239 587		119 793	119 794							100.0	POSTE PERSONA	3.00 40	3.00 40	3.00 40	3.00 40		
SUMA DE HOJA							2 816 802		485 843	1 757 441	573 518	2 816 802		485 843	1 757 441	573 518													
SUBTOTAL							26 239 345		3 890 171	21 775 656	573 518	26 239 345		3 890 171	21 775 656	573 518													
TOTAL																													

ING. JESÚS OSVAL MELENDEZ SOTO
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA

ING. CÉSAR SÁNCHEZ MONTOYA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2017
(PESOS)

FECHA DE ELABORACION:
DIA 27 MES MAR AÑO 2018
HOJA: 8 DE 62

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
INSTANCIA EJECUTORA: H.AYUNTAMIENTO DE CULIACAN (OBRAS PUBLICAS)

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES					OBSER- VACIO- NES		
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES			EJERC. ANTE.	CIER. EJER.	UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO		ALCAN ZADAS EN EL AÑO	ALCAN ZADAS DEL PROY.
						MES/AÑO																									
		43	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTOR TELESECUNDARIA	COSPITA, , SIND.BAILA.	SDS/FISM/A UT-0028/17	08/17 09/17	1 071 585		535 793	535 792		1 071 585		535 793	535 792								100.0	POSTE PERSONA	16.00 175	16.00 175	16.00 175	16.00 175			
		640	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA, SECTOR CALLE CERRADA	COSPITA, , SIND.BAILA.	SDS/FISM/A UT-0140/17	11/17 12/17	489 450			489 450		489 450			489 450								100.0	POSTE PERSONA	6.00 45	6.00 45	6.00 45	6.00 45			
		294	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR AMADO BELTRAN	COL. 1º DE MAYO, , SIND.EL SALADO.	SDS/FISM/A UT-0118/17	10/17 11/17	463 592		231 796	231 796		463 592		231 796	231 796								100.0	POSTE PERSONA	6.00 60	6.00 60	6.00 60	6.00 60			
		44	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTOR CASAS NUEVAS	LA CHILLA, , SIND.TACUICHAMONA.	SDS/FISM/A UT-0029/17	06/17 07/17	775 599		387 799	387 800		775 599		387 799	387 800								100.0	POSTE PERSONA	14.00 110	14.00 110	14.00 110	14.00 110			
		46	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTOR JESUS ALBERTO SANCHEZ	EJIDO SAN DIEGO, , SIND.ELDORADO.	SDS/FISM/A UT-0018/17	06/17 06/17	65 144		32 572	32 572		65 144		32 572	32 572								100.0	POSTE PERSONA	1.00 15	1.00 15	1.00 15	1.00 15			
		47	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTOR ALFONSA GRANDE	EJIDO SAN DIEGO, , SIND.ELDORADO.	SDS/FISM/A UT-0017/17	06/17 06/17	198 083		99 042	99 041		198 083		99 042	99 041								100.0	POSTE PERSONA	3.00 30	3.00 30	3.00 30	3.00 30			
SUMA DE HOJA							3 063 453		1 287 002	1 776 451		3 063 453		1 287 002	1 776 451																
SUBTOTAL							29 302 798		5 177 173	23 552 107	573 518	29 302 798		5 177 173	23 552 107	573 518															
TOTAL																															

ING. JESÚS OSVAL MELENDEZ SOTO
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA

ING. CÉSAR SÁNCHEZ MONTOYA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2017
(PESOS)

FECHA DE ELABORACION:
DIA 27 MES MAR AÑO 2018

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: H.AYUNTAMIENTO DE CULIACAN (OBRAS PUBLICAS)

HOJA: 9 DE 62

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO MES/AÑO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES					OBSER- VACIO- NES
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES			UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	ALCAN ZADAS EN EL AÑO	ALCAN ZADAS DEL PROY.	
																						EJERC. ANTE.	CIER. EJER.						
		48	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTOR JESUS GPE, LOPEZ	EJIDO SAN DIEGO, , SIND.ELDORADO.	SDS/FISM/A UT-0017/17	06/17 06/17	222 970		111 485	111 485		222 970		111 485	111 485							100.0	POSTE PERSONA	4.00 15	4.00 15	4.00 15	4.00 15		
		49	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTOR DAVID LOPEZ	EJIDO SAN DIEGO, , SIND.ELDORADO.	SDS/FISM/A UT-0017/17	06/17 06/17	258 191		129 095	129 096		258 191		129 095	129 096							100.0	POSTE PERSONA	5.00 35	5.00 35	5.00 35	5.00 35		
		50	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTOR RAMON MEDINA	EJIDO SAN DIEGO, , SIND.ELDORADO.	SDS/FISM/A UT-0018/17	06/17 06/17	286 593		143 296	143 297		286 593		143 296	143 297							100.0	POSTE PERSONA	5.00 30	5.00 30	5.00 30	5.00 30		
		51	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTOR ROSARIO PEIRO	EJIDO SAN DIEGO, , SIND.ELDORADO.	SDS/FISM/A UT-0018/17	06/17 06/17	323 249		161 625	161 624		323 249		161 625	161 624							100.0	POSTE PERSONA	8.00 30	8.00 30	8.00 30	8.00 30		
		45	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTOR COMEDOR COMUNITARIO	3 GOTAS DE AGUA, , SIND.ELDORADO.	SDS/FISM/A UT-0020/17	06/17 06/17	209 330		104 665	104 665		209 330		104 665	104 665							100.0	POSTE PERSONA	3.00 30	3.00 30	3.00 30	3.00 30		
		216	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTOR COMISARIA	3 GOTAS DE AGUA, , SIND.ELDORADO.	SDS/FISM/A UT-0019/17	06/17 07/17	449 722		224 861	224 861		449 722		224 861	224 861							100.0	POSTE PERSONA	7.00 20	7.00 20	7.00 20	7.00 20		
SUMA DE HOJA							1 750 055		875 027	875 028		1 750 055		875 027	875 028														
SUBTOTAL							31 052 853		6 052 200	24 427 135	573 518	31 052 853		6 052 200	24 427 135	573 518													
TOTAL																													

ING. JESÚS OSVALD MELENDEZ-SOTO
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA

ING. CÉSAR SÁNCHEZ MONTOYA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2017
(PESOS)

FECHA DE ELABORACION:
DIA 27 MES MAR AÑO 2018
HOJA: 10 DE 62

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: H.AYUNTAMIENTO DE CULIACAN (OBRAS PUBLICAS)

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO MES/AÑO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES					OBSER- VACIO- NES
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES			UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	ALCAN ZADAS EN EL AÑO	ALCAN ZADAS DEL PROY.	
																						EJERC. ANTE.	CIER. EJER.						
		217	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTOR TELESECUNDARIA	3 GOTAS DE AGUA, , SIND.ELDORADO.	SDS/FISM/A UT-0019/17	06/17 06/17	205 485		102 742	102 743		205 485		102 742	102 743							100.0	POSTE PERSONA	3.00 50	3.00 50	3.00 50	3.00 50		
		218	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTOR CASA DE RANCHITO	3 GOTAS DE AGUA, , SIND.ELDORADO.	SDS/FISM/A UT-0019/17	06/17 06/17	249 654		124 827	124 827		249 654		124 827	124 827							100.0	POSTE PERSONA	6.00 25	6.00 25	6.00 25	6.00 25		
		219	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTOR DANIEL ORTIZ	3 GOTAS DE AGUA, , SIND.ELDORADO.	SDS/FISM/A UT-0020/17	06/17 06/17	190 069		95 035	95 034		190 069		95 035	95 034							100.0	POSTE PERSONA	6.00 25	6.00 25	6.00 25	6.00 25		
		223	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR CALLE EL CHORRITO	ELDORADO, , SIND.ELDORADO.	SDS/FISM/A UT-0031/17	06/17 06/17	365 261		182 630	182 631		365 261		182 630	182 631							100.0	POSTE PERSONA	4.00 80	4.00 80	4.00 80	4.00 80		
		224	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTOR TANQUE ELEVADO	ELDORADO, , SIND.ELDORADO.	SDS/FISM/A UT-0030/17	08/17 10/17	924 935		462 467	462 468		924 935		462 467	462 468							100.0	POSTE PERSONA	13.00 115	13.00 115	13.00 115	13.00 115		
		336	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR SALIDA A QUILA	LA CRUZ DE NAVITO, , SIND.ELDORADO.	SDS/FISM/A UT-0148/17	12/17 02/18	147 294			1 500	145 794	147 294			1 500	145 794						100.0	POSTE PERSONA	1.00 15	1.00 15	1.00 15	1.00 15		
SUMA DE HOJA							2 082 698		967 701	969 203	145 794	2 082 698		967 701	969 203	145 794													
SUBTOTAL							33 135 551		7 019 901	25 396 338	719 312	33 135 551		7 019 901	25 396 338	719 312													
TOTAL																													

ING. JESÚS OSVAL-MELENDEZ SOTO
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA

ING. CÉSAR SÁNCHEZ MONTOYA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2017
(PESOS)

FECHA DE ELABORACION:
DIA 27 MES MAR AÑO 2018
HOJA: 11 DE 62

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: H.AYUNTAMIENTO DE CULIACAN (OBRAS PUBLICAS)

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES					OBSER- VACIO- NES
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	EJERC. ANTE.	CIER. EJER.	UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	ALCAN ZADAS EN EL AÑO	ALCAN ZADAS DEL PROY.	
		638	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR FRENTE A PREPARATORIA	PORTACELI, , SIND.ELDORADO.	SDS/FISM/A UT-0137/17	11/17 12/17	284 127				284 127		284 127							100.0	POSTE PERSONA	2.00 30	2.00 30	2.00 30	2.00 30				
		1174	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	LAS PIEDRITAS, , SIND.ELDORADO.	SDS/FISM/A UT-0148/17	12/17 02/18	440 822			1 500	439 322	440 822			1 500	439 322				100.0	POSTE PERSONA	3.00 50	3.00 50	3.00 50	3.00 50				
		295	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR ROBERTA VAZQUEZ	EL CONCHAL, , SIND.ELDORADO.	SDS/FISM/A UT-0101/17	10/17 11/17	145 278		72 639	72 639		145 278		72 639	72 639					100.0	POSTE PERSONA	3.00 10	3.00 10	3.00 10	3.00 10				
		1175	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR CALLE BRISA MARIA	LAS ARENITAS, , SIND.ELDORADO.	SDS/FISM/A UT-0148/17	12/17 02/18	412 416			1 500	410 916	412 416			1 500	410 916				100.0	POSTE PERSONA	4.00 45	4.00 45	4.00 45	4.00 45				
		215	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTOR ESCUELA	EL MANGUITO, , SIND.ELDORADO.	SDS/FISM/A UT-0021/17	06/17 06/17	371 931		185 966	185 965		371 931		185 966	185 965					100.0	POSTE PERSONA	7.00 30	7.00 30	7.00 30	7.00 30				
		212	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTOR ERIKA VALENZUELA	SAN JOAQUIN, , SIND.ELDORADO.	SDS/FISM/A UT-0021/17	06/17 06/17	227 928		113 964	113 964		227 928		113 964	113 964					100.0	POSTE PERSONA	4.00 25	4.00 25	4.00 25	4.00 25				
SUMA DE HOJA							1 882 502			372 569	659 695	850 238	1 882 502		372 569	659 695	850 238												
SUBTOTAL							35 018 053			7 392 470	26 056 033	1 569 550	35 018 053		7 392 470	26 056 033	1 569 550												
TOTAL																													

ING. JESÚS OSVAL-MELÉNDEZ SOTO
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA

ING. CÉSAR SÁNCHEZ MONTTOYA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2017
(PESOS)

FECHA DE ELABORACION:
DIA 27 MES MAR AÑO 2018
HOJA: 12 DE 62

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: H.AYUNTAMIENTO DE CULIACAN (OBRAS PUBLICAS)

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO MES/AÑO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO EJERC. ANTE. CIER. EJER.		METAS TOTALES					OBSER- VACIO- NES
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES			UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	ALCAN ZADAS EN EL AÑO	ALCAN ZADAS DEL PROY.	
		639	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR CARRETERA	LA MOJONERA , SIND.ELDORADO.	SDS/FISM/A UT-0138/17	11/17 12/17	225 420			225 420		225 420			225 420							100.0	POSTE PERSONA	2.00 30	2.00 30	2.00 30	2.00 30		
		1172	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	JUNTAS DE BAGRESITOS, SIND.TEPUCHE.	SDS/FISM/A UT-0149/17	12/17 02/18	174 730			1 500	173 230	174 730			1 500	173 230						100.0	POSTE PERSONA	1.00 20	1.00 20	1.00 20	1.00 20		
		1173	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR SOBRE CARRETERA A 1 KM.	JUNTAS DE BAGRESITOS, SIND.TEPUCHE.	SDS/FISM/A UT-0149/17	12/17 02/18	126 189			1 500	124 689	126 189			1 500	124 689						100.0	POSTE PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5		
		220	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTOR ADELAIDA LOPEZ	PALOS BLANCOS, SIND.TEPUCHE.	SDS/FISM/A UT-0022/17	06/17 07/17	605 534		302 767	302 767		605 534		302 767	302 767							100.0	POSTE PERSONA	13.00 60	13.00 60	13.00 60	13.00 60		
		221	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTOR NORBERTHA ALVARADO	PALOS BLANCOS, SIND.TEPUCHE.	SDS/FISM/A UT-0022/17	06/17 06/17	145 309		72 655	72 654		145 309		72 655	72 654							100.0	POSTE PERSONA	2.00 20	2.00 20	2.00 20	2.00 20		
		39	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTOR DE LA COMISARIA	PENINSULA DE VILLAMOROS, SIND.EMILIANO ZAPATA.	SDS/FISM/A UT-0023/17	06/17 06/17	310 273		155 136	155 137		310 273		155 136	155 137							100.0	POSTE PERSONA	5.00 40	5.00 40	5.00 40	5.00 40		
SUMA DE HOJA							1 587 455		530 558	758 978	297 919	1 587 455		530 558	758 978	297 919													
SUBTOTAL							36 605 508		7 923 028	26 815 011	1 867 469	36 605 508		7 923 028	26 815 011	1 867 469													
TOTAL																													

ING. JESÚS OSVALD MELENDEZ SOTO
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA

ING. CÉSAR SÁNCHEZ MONTÓYA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2017
(PESOS)

FECHA DE ELABORACION:
DIA 27 MES MAR AÑO 2018
HOJA: 13 DE 62

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: H.AYUNTAMIENTO DE CULIACAN (OBRAS PUBLICAS)

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES					OBSER- VACIO- NES
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	EJERC. ANTE.	CIER. EJER.	UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	ALCAN ZADAS EN EL AÑO	ALCAN ZADAS DEL PROY.	
						MES/AÑO																							
SJ	01	40	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTOR ULTIMA CASA LADO OESTE	PENINSULA DE VILLAMOROS, , SIND.EMILIANO ZAPATA.	SDS/FISM/A UT-0023/17	06/17 06/17	149 468		74 734	74 734		149 468		74 734	74 734							100.0	POSTE PERSONA	1.00 20	1.00 20	1.00 20	1.00 20		
		41	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTOR AZUCENA BERMUDEZ	PENINSULA DE VILLAMOROS, , SIND.EMILIANO ZAPATA.	SDS/FISM/A UT-0023/17	06/17 06/17	407 940		203 970	203 970		407 940		203 970	203 970								100.0	POSTE PERSONA	7.00 60	7.00 60	7.00 60	7.00 60	
		52	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTOR CONCEPCION	CAMPO EL DIEZ, , ALCALDIA CENTRAL.	SDS/FISM/A UT-0024/17	06/17 06/17	399 734		199 867	199 867		399 734		199 867	199 867								100.0	POSTE PERSONA	4.00 115	4.00 115	4.00 115	4.00 115	
		214	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN COL. MONTE LARGO	CAMPO EL DIEZ, , ALCALDIA CENTRAL.	SDS/FISM/A UT-0025/17	06/17 06/17	505 998		252 999	252 999		505 998		252 999	252 999								100.0	POSTE PERSONA	5.00 135	5.00 135	5.00 135	5.00 135	
		213	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTOR DICONSA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	NUEVO MUNDO, , ALCALDIA CENTRAL.	SDS/FISM/A UT-0024/17	06/17 06/17	352 893		176 447	176 446		352 893		176 447	176 446								100.0	POSTE PERSONA	8.00 15	8.00 15	8.00 15	8.00 15	
		300	RECONSTRUCCION PREESCOLAR REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN J.N. FRANCISCO I. MADERO	COL. LAZARO CARDENAS, , CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-0081/17	08/17 09/17	133 479			133 479		133 479			133 479								100.0	OBRA ALUMNO	1.00 188	1.00 188	1.00 188	1.00 188	
SUMA DE HOJA						1 949 512		908 017	1 041 495		1 949 512		908 017	1 041 495															
SUBTOTAL						38 555 020		8 831 045	27 856 506	1 867 469	38 555 020		8 831 045	27 856 506	1 867 469														
TOTAL																													

ING. JESUS OSVAL MELANDREZ SOTO
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA

ING. CESAR SANCHEZ MONTOYA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2017
(PESOS)

FECHA DE ELABORACION:
DIA 27 MES MAR AÑO 2018
HOJA: 14 DE 62

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: H.AYUNTAMIENTO DE CULIACAN (OBRAS PUBLICAS)

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES					OBSER- VACIO- NES
						TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	EJERC. ANTE.	CIER. EJER.	UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	ALCAN ZADAS EN EL AÑO	ALCAN ZADAS DEL PROY.		
																												MES/AÑO	
02		432	AMPLIACION DE TECHADO DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN J.N. ANGELA PERALTA PRIMARIA	COL. 21 DE MARZO, , CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-0084/17	08/17 09/17	158 677		79 338	79 339		158 677		79 338	79 339						100.0	OBRA ALUMNO	1.00 184	1.00 184	1.00 184	1.00 184			
		480	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN J.N. FRIDA KHALO	COL. NUEVO CULIACAN, , CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-0098/17	09/17 10/17	184 760			184 760		184 760			184 760					100.0	OBRA ALUMNO	1.00 400	1.00 400	1.00 400	1.00 400				
		304	REHABILITACION DE AREA DE TECHADO DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS SECUNDARIA	COL. 10 DE MAYO, , CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-0097/17	09/17 10/17	443 317			443 317		443 317			443 317					100.0	OBRA ALUMNO	1.00 435	1.00 435	1.00 435	1.00 435				
		483	REHABILITACION DE TECHADO DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC. TELESECUNDARIA 291-K	EJIDO EL CUERVO, , SIND.ELDORADO.	SDS/FISM/A UT-0120/17	10/17 12/17	112 716			112 716		112 716			112 716					100.0	OBRA ALUMNO	1.00 25	1.00 25	1.00 25	1.00 25				
		75	CONSTRUCCION DE TECHADO DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN J.N. JAIME TORRES BODET	NUEVO CENTRO, , (EJIDO EL 30), SIND.COSTA RICA.	SDS/FISM/A UT-0075/17	07/17 08/17	252 408		126 204	126 204		252 408		126 204	126 204					100.0	OBRA ALUMNO	1.00 50	1.00 50	1.00 50	1.00 50				
SUMA DE HOJA						1 151 878		205 542	946 336		1 151 878		205 542	946 336															
SUBTOTAL						39 706 898		9 036 587	28 802 842	1 867 469	39 706 898		9 036 587	28 802 842	1 867 469														
TOTAL																													

ING. JESUS OSVAL MELENDEZ SOTO
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA

ING. CÉSAR SÁNCHEZ MONTOYA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2017
(PESOS)

FECHA DE ELABORACION:
DIA 27 MES MAR AÑO 2018

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: H.AYUNTAMIENTO DE CULIACAN (OBRAS PUBLICAS)

HOJA: 15 DE 62

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO MES/AÑO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES					OBSER- VACIO- NES
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	EJERC. ANTE.	CIER. EJER.	UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	ALCAN ZADAS EN EL AÑO	ALCAN ZADAS DEL PROY.	
		240	CONSTRUCCION DE TECHADO DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN J.N. AGUSTIN DE ITURBIDE	LA CAMPANA, , SIND.V.A.L.MATEOS,EL TAMARINDO.	SDS/FISM/A UT-0114/17	10/17 11/17	287 263		143 632	143 631		287 263		143 632	143 631						100.0	OBRA ALUMNO	1.00 33	1.00 33	1.00 33	1.00 33			
		305	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN J.N. OSCAR MANUEL OSUNA	LOS DURMIENTES, , SIND.SAN LORENZO.	SDS/FISM/A UT-0036/17	06/17 08/17	221 892			221 892		221 892			221 892						100.0	OBRA ALUMNO	1.00 11	1.00 11	1.00 11	1.00 11			
		307	CONSTRUCCION DE TECHADO DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN J.N. SOR JUANA INES DE LA CRUZ	EL CUERVO, , SIND.ELDORADO.	SDS/FISM/A UT-0037/17	06/17 08/17	247 396			247 396		247 396			247 396						100.0	OBRA ALUMNO	1.00 19	1.00 19	1.00 19	1.00 19			
		21	CONSTRUCCION DE TECHADO DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN J.N. JUAN JACOBO ROUSSEAU	OBISPO, , SIND.HIGUERAS DE ABUYA.	SDS/FISM/A UT-0115/17	10/17 11/17	206 330		103 165	103 165		206 330		103 165	103 165						100.0	OBRA ALUMNO	1.00 29	1.00 29	1.00 29	1.00 29			
		297	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN J.N. PROFRA. MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ TOSTADO	COL. 10 DE MAYO, , CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-0068/17	07/17 08/17	300 094			300 094		300 094			300 094						100.0	OBRA ALUMNO	1.00 191	1.00 191	1.00 191	1.00 191			
		309	CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES EN J.N. CARMEN RAMOS DEL RIO	COL. LA AMISTAD, , CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-0072/17	07/17 09/17	413 499			413 499		413 499			413 499						100.0	OBRA ALUMNO	1.00 258	1.00 258	1.00 258	1.00 258			
		301	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN J.N. CELESTIN FREINET	COL. LAZARO CARDENAS, , CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-0080/17	08/17 09/17	538 305			538 305		538 305			538 305						100.0	OBRA ALUMNO	1.00 191	1.00 191	1.00 191	1.00 191			
SUMA DE HOJA							2 214 779		246 797	1 967 982		2 214 779		246 797	1 967 982														
SUBTOTAL							41 921 677		9 283 384	30 770 824	1 867 469	41 921 677		9 283 384	30 770 824	1 867 469													
TOTAL																													

ING. JESÚS OSVAL MELENDREZ SOTO
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA

ING. CÉSAR SÁNCHEZ MONTOYA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2017
(PESOS)

FECHA DE ELABORACION:
DIA 27 MES MAR AÑO 2018

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: H.AYUNTAMIENTO DE CULIACAN (OBRAS PUBLICAS)

HOJA: 16 DE 62

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES					OBSER- VACIO- NES
						TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	EJERC. ANTE.	CIER. EJER.	UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	ALCAN ZADAS EN EL AÑO	ALCAN ZADAS DEL PROY.		
																												MES/AÑO	
		94	TERMINACION DE AULA ADOSADA EN J.N. RAFAEL RAMIREZ	COL. EL MIRADOR, , CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-0038/17	06/17 08/17	251 058			251 058		251 058			251 058						100.0		OBRA ALUMNO	1.00 171	1.00 171	1.00 171	1.00 171		
		302	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN J.N. JOSE LIMON	COL. REPUBLICA MEXICANA, , CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-0071/17	07/17 09/17	367 987			367 987		367 987			367 987						100.0		OBRA ALUMNO	1.00 223	1.00 223	1.00 223	1.00 223		
		298	AMPLIACION DE TECHADO DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN J.N. PROFRA. EMILIA FERREIRO	COL. 21 DE MARZO, , CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-0067/17	07/17 08/17	292 627			292 627		292 627			292 627						100.0		OBRA ALUMNO	1.00 140	1.00 140	1.00 140	1.00 140		
		20	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMENTRAL EN J.N. DORA JOSEFINA AYALA CASTRO PRIMARIA	COL. SINALOA, , CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-0002/17	08/17 09/17	349 560			349 560		349 560			349 560						100.0		OBRA ALUMNO	1.00 80	1.00 80	1.00 80	1.00 80		
		31	CONSTRUCCION DE TECHADO DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC. PRIM. 5 DE FEBRERO	CAMPO EUREKA, , SIND.COSTA RICA.	SDS/FISM/A UT-0116/17	10/17 11/17	240 746		120 373	120 373		240 746		120 373	120 373						100.0		OBRA ALUMNO	1.00 31	1.00 31	1.00 31	1.00 31		
		433	CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. GRAL. ANTONIO ROSALES	COL. CENTRO, , SIND.COSTA RICA.	SDS/FISM/A UT-0086/17	08/17 10/17	995 131		497 565	497 566		995 131		497 565	497 566						100.0		OBRA ALUMNO	1.00 31	1.00 31	1.00 31	1.00 31		
		241	CONSTRUCCION DE TECHADO DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC. PRIM. FRANCISCO M. DE LA LLAVE	RICARDO FLORES MAGON, , SIND.BAILA.	SDS/FISM/A UT-0039/17	06/17 08/17	290 258			290 258		290 258			290 258						100.0		OBRA ALUMNO	1.00 36	1.00 36	1.00 36	1.00 36		
SUMA DE HOJA							2 787 367		617 938	2 169 429		2 787 367		617 938	2 169 429														
SUBTOTAL							44 709 044		9 901 322	32 940 253	1 867 469	44 709 044		9 901 322	32 940 253	1 867 469													
TOTAL																													

ING. JESÚS OSVAL MELENDREZ SOTO
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA

ING. CESAR SÁNCHEZ MONTUÑA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2017
(PESOS)

FECHA DE ELABORACION:
DIA 27 MES MAR AÑO 2018
HOJA: 17 DE 62

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: H.AYUNTAMIENTO DE CULIACAN (OBRAS PUBLICAS)

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES					OBSER- VACIO- NES
						MES/AÑO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	EJERC. ANTE.	CIER. EJER.	UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM, EN EL AÑO	ALCAN ZADAS EN EL AÑO	ALCAN ZADAS DEL PROY.	
		67	CONSTRUCCION DE TECHADO DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC. PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	MARCELO LOYA, , SIND.BAILA.	SDS/FISM/A UT-0117/17	10/17 11/17	293 937		146 968	146 969		293 937		146 968	146 969							100.0	OBRA ALUMNO	1.00 52	1.00 52	1.00 52	1.00 52		
		482	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. BENITO JUAREZ	EJIDO EL CUERVO, , SIND.ELDORADO.	SDS/FISM/A UT-0119/17	10/17 12/17	379 989			379 989		379 989			379 989							100.0	OBRA ALUMNO	1.00 56	1.00 56	1.00 56	1.00 56		
		310	CONSTRUCCION DE TECHADO DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC. PRIM. JOSE GUADALUPE RAMIREZ	MEZQUITITA, , SIND.IMALA.	SDS/FISM/A UT-0040/17	06/17 08/17	303 080			303 080		303 080			303 080							100.0	OBRA ALUMNO	1.00 63	1.00 63	1.00 63	1.00 63		
		425	CONSTRUCCION DE TECHADO DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC. PRIM. BICENTENARIO	COL. BICENTENARIO, , CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-0076/17	07/17 08/17	459 039		229 519	229 520		459 039		229 519	229 520							100.0	OBRA ALUMNO	1.00 226	1.00 226	1.00 226	1.00 226		
		252	INSTALACION ELECTRICA DE BAJA TENSION ESC. PRIM. NUEVA CREACION	COL. URBIVILLA DEL SOL, , CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-0121/17	10/17 11/17	124 526			124 526		124 526			124 526							100.0	OBRA ALUMNO	1.00 320	1.00 320	1.00 320	1.00 320		
		233	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. SOCRATES	COL. MIGUEL ALEMAN, , CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-0005/17	05/17 07/17	670 360			670 360		670 360			670 360							100.0	OBRA ALUMNO	1.00	1.00	1.00	1.00		
SUMA DE HOJA							2 230 931		376 487	1 854 444		2 230 931		376 487	1 854 444														
SUBTOTAL							46 939 975		10 277 809	34 794 697	1 867 469	46 939 975		10 277 809	34 794 697	1 867 469													
TOTAL																													

ING. JESÚS OSVAL MELENDREZ SOTO
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA

ING. CÉSAR SÁNCHEZ MONTOYA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2017
(PESOS)

FECHA DE ELABORACION:
DIA 27 MES MAR AÑO 2018

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: H.AYUNTAMIENTO DE CULIACAN (OBRAS PUBLICAS)

HOJA: 18 DE 62

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES					OBSER- VACIO- NES
						MES/AÑO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	EJERC. ANTE.	CIER. EJER.	UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	ALCAN ZADAS EN EL AÑO	ALCAN ZADAS DEL PROY.	
		434	CONSTRUCCION DE TECHADO DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC. PRIM. PROFR. ALEJANDRO GARCIA TYLER SECUNDARIA	LA PITAYITA, , ALCALDIA CENTRAL.	SDS/FISM/A UT-0085/17	08/17 09/17	290 993		145 496	145 497		290 993		145 496	145 497						100.0	OBRA ALUMNO	1.00 38	1.00 38	1.00 38	1.00 38			
		306	CONSTRUCCION DE TECHADO DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN TELESECUNDARIA 229-H	ABUYA Y CEUTA II, , SIND.HIGUERAS DE ABUYA.	SDS/FISM/A UT-0066/17	08/17 10/17	539 600			539 600		539 600			539 600						100.0	OBRA ALUMNO	1.00 43	1.00 43	1.00 43	1.00 43			
		36	CONSTRUCCION DE TECHADO DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC. TELESECUNDARIA NO. 119-B	EL GUAYABO, , SIND.HIGUERAS DE ABUYA.	SDS/FISM/A UT-0041/17	07/17 08/17	333 545			333 545		333 545			333 545						100.0	OBRA ALUMNO	1.00 35	1.00 35	1.00 35	1.00 35			
		426	MEJORAMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL EN ESC. SEC. TECNICA NO. 75 OTROS NIVELES	COL. INFONAVIT BARRANCOS, , CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-0077/17	10/17 11/17	865 495			865 495		865 495			865 495						100.0	OBRA ALUMNO	1.00 1 630	1.00 1 630	1.00 1 630	1.00 1 630			
		235	CONSTRUCCION DE TECHADO DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN COBAES NO. 30 "ING. JUAN DE DIOS BATIZ PAREDES"	COL. OBRERA, , SIND.COSTA RICA.	SDS/FISM/A UT-0008/17	07/17 08/17	706 800			706 800		706 800			706 800						100.0	OBRA ALUMNO	1.00 337	1.00 337	1.00 337	1.00 337			
		98	CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES ADOSADA EN PLANTEL CETIS 107	COL. INFONAVIT HUMAYA, , CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-0007/17	06/17 08/17	868 047			868 047		868 047			868 047						100.0	OBRA ALUMNO	1.00 1 555	1.00 1 555	1.00 1 555	1.00 1 555			
SUMA DE HOJA							3 604 480		145 496	3 458 984		3 604 480		145 496	3 458 984														
SUBTOTAL							50 544 455		10 423 305	38 253 681	1 867 469	50 544 455		10 423 305	38 253 681	1 867 469													
TOTAL																													

ING. JESÚS OSVAL MELENDREZ SOTO
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA

ING. CÉSAR SÁNCHEZ MONTOYA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2017
(PESOS)

FECHA DE ELABORACION:
DIA 27 MES MAR AÑO 2018
HOJA: 19 DE 62

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: H.AYUNTAMIENTO DE CULIACAN (OBRAS PUBLICAS)

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO	INVERSION AUTORIZADA				INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES					OBSER- VACIO- NES		
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	EJERC. ANTE.	CIER. EJER.	UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	ALCAN ZADAS EN EL AÑO		ALCAN ZADAS DEL PROY.	
						MES/AÑO																								
U9		01	DEFIN.Y CONDOC.DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO REG. ESTUDIOS Y PROYECTOS -----																											
		521	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR LA BEBELAMA	JESUS MARIA, , SIND.JESUS MARIA.	SDS/FISM/A UT-0105/17	10/17 12/17				13 033					13 033						100.0		ESTUDIO PERSONA	1.00 60	1.00 60	1.00 60	1.00 60			
		514	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	EL LIMONCITO, , SIND.JESUS MARIA.	SDS/FISM/A UT-0105/17	10/17 12/17				13 033					13 033						100.0		ESTUDIO PERSONA	1.00 125	1.00 125	1.00 125	1.00 125			
		522	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR ENTRADA LOS LIMONES	LAS GUASIMAS, , SIND.JESUS MARIA.	SDS/FISM/A UT-0105/17	10/17 12/17				13 033					13 033						100.0		ESTUDIO PERSONA	1.00 35	1.00 35	1.00 35	1.00 35			
		523	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR SALIDA DEL RIO	LAS GUASIMAS, , SIND.JESUS MARIA.	SDS/FISM/A UT-0105/17	10/17 12/17				13 033					13 033						100.0		ESTUDIO PERSONA	1.00 15	1.00 15	1.00 15	1.00 15			
		524	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR CASAS NUEVAS	LA REFORMA, , SIND.JESUS MARIA.	SDS/FISM/A UT-0105/17	10/17 12/17				13 033					13 033						100.0		ESTUDIO PERSONA	1.00 30	1.00 30	1.00 30	1.00 30			
SUMA DE HOJA							65 165			65 165		65 165			65 165															
SUBTOTAL							50 609 620		10 423 305	38 318 846	1 867 469	50 609 620		10 423 305	38 318 846	1 867 469														
TOTAL																														

ING. JESÚS OSVAL MELENDREZ SOTO
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA

ING. CÉSAR SÁNCHEZ MONTOYA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2017
(PESOS)

FECHA DE ELABORACION:
DIA 27 MES MAR AÑO 2018

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: H.AYUNTAMIENTO DE CULIACAN (OBRAS PUBLICAS)

HOJA: 20 DE 62

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES					OBSER- VACIO- NES
						MES/AÑO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	EJERC. ANTE.	CIER. EJER.	UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	ALCAN ZADAS EN EL AÑO	ALCAN ZADAS DEL PROY.	
		1054	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	LOS HORNOS, , SIND.JESUS MARIA.	SDS/FISM/A UT-0146/17	12/17 12/17	19 980			19 980		19 980								100.0	ESTUDIO PERSONA	1.00 10	1.00 10	1.00 10	1.00 10				
		504	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (CALLE AMPARO OCHOA)	COL. EMILIANO ZAPATA, , SIND.COSTA RICA.	SDS/FISM/A UT-0105/17	10/17 12/17	13 033			13 033		13 033								100.0	ESTUDIO PERSONA	1.00 25	1.00 25	1.00 25	1.00 25				
		1035	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	EL QUEMADITO, , SIND.COSTA RICA.	SDS/FISM/A UT-0146/17	12/17 12/17	13 340			13 340		13 340								100.0	ESTUDIO PERSONA	1.00 45	1.00 45	1.00 45	1.00 45				
		641	ELABORACION DE PROYECTO DE SUBESTACION ELECTRICA Y BAJA TENSION EN ESC. PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEOS	EL 30, , SIND.COSTA RICA.	SDS/FISM/A UT-0139/17	10/17 12/17	28 607			28 607		28 607								100.0	ESTUDIO ALUMNO	1.00 119	1.00 119	1.00 119	1.00 119				
		1034	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR AMPLIACION PIEDRITAS	COL. JUAN DE DIOS BATIZ, , SIND.COSTA RICA.	SDS/FISM/A UT-0146/17	12/17 12/17	63 800			63 800		63 800								100.0	ESTUDIO PERSONA	1.00 500	1.00 500	1.00 500	1.00 500				
		1039	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	EL LIMON DE LOS RAMOS, , SIND.V.A.L.MATEOS,EL TAMARINDO.	SDS/FISM/A UT-0146/17	12/17 12/17	13 340			13 340		13 340								100.0	ESTUDIO PERSONA	1.00 55	1.00 55	1.00 55	1.00 55				
SUMA DE HOJA							152 100			152 100		152 100																	
SUBTOTAL							50 761 720		10 423 305	38 470 946	1 867 469	50 761 720		10 423 305	38 470 946	1 867 469													
TOTAL																													

ING. JESÚS OSVAL MELENDREZ SOTO
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA

ING. CÉSAR SÁNCHEZ MONTOYA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2017
(PESOS)

FECHA DE ELABORACION:
DIA 27 MES MAR AÑO 2018

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: H.AYUNTAMIENTO DE CULIACAN (OBRAS PUBLICAS)

HOJA: 21 DE 62

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES					OBSER- VACIO- NES
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES			EJERC. ANTE.	CIER. EJER.	UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	
						MES/AÑO																							
		507	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	VILLA A. LOPEZ MATEOS, EL TAMARINDO, , SIND.V.A.L.MATEOS,EL TAMARINDO.	SDS/FISM/A UT-0105/17	10/17 12/17	13 033			13 033		13 033			13 033						100.0		ESTUDIO PERSONA	1.00 15	1.00 15	1.00 15	1.00 15		
		509	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	EL ALTO DEL COYOTE, , SIND.V.A.L.MATEOS,EL TAMARINDO.	SDS/FISM/A UT-0105/17	10/17 12/17	13 033			13 033		13 033			13 033						100.0		ESTUDIO PERSONA	1.00 55	1.00 55	1.00 55	1.00 55		
		508	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	LA CAMPANA, , SIND.V.A.L.MATEOS,EL TAMARINDO.	SDS/FISM/A UT-0105/17	10/17 12/17	31 055			31 055		31 055			31 055						100.0		ESTUDIO PERSONA	1.00 150	1.00 150	1.00 150	1.00 150		
		500	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (SECTOR QUILA 2 FRENTE A GRANERO DE JOVA)	QUILA, , SIND.QUILA.	SDS/FISM/A UT-0105/17	10/17 12/17	57 710			57 710		57 710			57 710						100.0		ESTUDIO PERSONA	1.00 450	1.00 450	1.00 450	1.00 450		
		519	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	HUINACAXTLE, , SIND.QUILA.	SDS/FISM/A UT-0105/17	10/17 12/17	13 033			13 033		13 033			13 033						100.0		ESTUDIO PERSONA	1.00 30	1.00 30	1.00 30	1.00 30		
		1066	ELABORACION DE PROYECTO DE SUBESTACION ELECTRICA PARA ESC. PRIM. DISTRITO FEDERAL	EL MELON, , SIND.QUILA.	SDS/FISM/A UT-0146/17	12/17 12/17	23 200			23 200		23 200			23 200						100.0		ESTUDIO ALUMNO	1.00 231	1.00 231	1.00 231	1.00 231		
SUMA DE HOJA							151 064			151 064		151 064			151 064														
SUBTOTAL							50 912 784		10 423 305	38 622 010	1 867 469	50 912 784		10 423 305	38 622 010	1 867 469													
TOTAL																													

ING. JESÚS OSVAL MELENDREZ SOTO
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA

ING. CÉSAR SÁNCHEZ MONTOYA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2017
(PESOS)

FECHA DE ELABORACION:
DIA 27 MES MAR AÑO 2018
HOJA: 22 DE 62

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: H.AYUNTAMIENTO DE CULIACAN (OBRAS PUBLICAS)

PRO-GRAMA	SUB-PROGRAMA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES					OBSERVACIONES	
						MES/AÑO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTICIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTICIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTICIPANTES	EJERC. ANTE.	CIER. EJER.	UNIDAD DE MEDIDA	DEL PROYECTO	PROGRAM. EN EL AÑO	ALCANZADAS EN EL AÑO	ALCANZADAS DEL PROY.		
		1065	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTOR CALLE CERRADA	COSPITA, , SIND.BAILA.	SDS/FISM/A UT-0146/17	12/17 12/17	22 620				22 620	22 620				22 620						100.0		ESTUDIO PERSONA	1.00 60	1.00 60	1.00 60	1.00 60		
		644	ELABORACION DE PROYECTO DE SUBESTACION ELECTRICA Y BAJA TENSION EN ESC. TELESECUNDARIA NO. 37-S	JACOLA, , SIND.BAILA.	SDS/FISM/A UT-0139/17	10/17 12/17	22 683				22 683	22 683				22 683						100.0		ESTUDIO ALUMNO	1.00 110	1.00 110	1.00 110	1.00 110		
		515	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	EL RANCHITO DE LOS BURGOS, , SIND.EL SALADO.	SDS/FISM/A UT-0105/17	10/17 12/17	21 429				21 429	21 429				21 429						100.0		ESTUDIO PERSONA	1.00 45	1.00 45	1.00 45	1.00 45		
		1050	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTOR GUADALUPE CEBREROS Y JOSE JUAN UREÑA	EJIDO SAN DIEGO, , SIND.ELDORADO.	SDS/FISM/A UT-0146/17	12/17 12/17	19 980				19 980	19 980				19 980						100.0		ESTUDIO PERSONA	1.00 60	1.00 60	1.00 60	1.00 60		
		1051	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTOR EVANGELINA CUEVAS INZUNZA	EJIDO SAN DIEGO, , SIND.ELDORADO.	SDS/FISM/A UT-0146/17	12/17 12/17	13 340				13 340	13 340				13 340						100.0		ESTUDIO PERSONA	1.00 40	1.00 40	1.00 40	1.00 40		
SUMA DE HOJA							100 052			100 052	100 052			100 052																
SUBTOTAL							51 012 836		10 423 305	38 722 062	1 867 469	51 012 836		10 423 305	38 722 062	1 867 469														
TOTAL																														

ING. JESÚS OSVAL MELENDREZ SOTO
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA

ING. CÉSAR SÁNCHEZ MONTÓYA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2017
(PESOS)

FECHA DE ELABORACION:
DIA 27 MES MAR AÑO 2018

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: H.AYUNTAMIENTO DE CULIACAN (OBRAS PUBLICAS)

HOJA: 23 DE 62

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES					OBSER- VACIO- NES
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES			UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	ALCAN ZADAS EN EL AÑO	ALCAN ZADAS DEL PROY.	
						MES/AÑO																EJERC. ANTE.	CIER. EJER.						
		1052	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR DAVID REY PIÑA	EJIDO SAN DIEGO, , SIND.ELDORADO.	SDS/FISM/A UT-0146/17	12/17 12/17	13 340			13 340		13 340			13 340						100.0	ESTUDIO PERSONA	1.00 30	1.00 30	1.00 30	1.00 30			
		493	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (SALIDA A QUILA)	LA CRUZ DE NAVITO, , SIND.ELDORADO.	SDS/FISM/A UT-0105/17	10/17 12/17	13 033			13 033		13 033			13 033						100.0	ESTUDIO PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5			
		518	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (FRENTE A LA SECUNDARIA)	PORTACELI, , SIND.ELDORADO.	SDS/FISM/A UT-0105/17	10/17 12/17	13 033			13 033		13 033			13 033						100.0	ESTUDIO PERSONA	1.00 40	1.00 40	1.00 40	1.00 40			
		513	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	LAS PIEDRITAS, , SIND.ELDORADO.	SDS/FISM/A UT-0105/17	10/17 12/17	23 204			23 204		23 204			23 204						100.0	ESTUDIO PERSONA	1.00 100	1.00 100	1.00 100	1.00 100			
		492	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (CALLE BRISA MARIA)	LAS ARENITAS, , SIND.ELDORADO.	SDS/FISM/A UT-0105/17	10/17 12/17	13 033			13 033		13 033			13 033						100.0	ESTUDIO PERSONA	1.00 45	1.00 45	1.00 45	1.00 45			
		651	ELABORACION DE PROYECTO DE SUBESTACION ELECTRICA Y BAJA TENSION EN ESC. PRIM. GRAL. ANTONIO ROSALES	LA ARROCERA, , SIND.ELDORADO.	SDS/FISM/A UT-0139/17	10/17 12/17	22 745			22 745		22 745			22 745						100.0	ESTUDIO ALUMNO	1.00 138	1.00 138	1.00 138	1.00 138			
SUMA DE HOJA							98 388			98 388		98 388			98 388														
SUBTOTAL							51 111 224		10 423 305	38 820 450	1 867 469	51 111 224		10 423 305	38 820 450	1 867 469													
TOTAL																													

ING. JESÚS ÓSVAL MELENDEZ SOTO
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA

ING. CÉSAR SÁNCHEZ MONTOYA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2017
(PESOS)

FECHA DE ELABORACION:
DIA 27 MES MAR AÑO 2018

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: H.AYUNTAMIENTO DE CULIACAN (OBRAS PUBLICAS)

HOJA: 24 DE 62

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES					OBSER- VACIO- NES
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES			UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	ALCAN ZADAS EN EL AÑO	ALCAN ZADAS DEL PROY.	
						EJERC. ANTE.																CIER. EJER.							
		517	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (SOBRE LA CARRETERA)	LA MOJONERA, , SIND.ELDORADO.	SDS/FISM/A UT-0105/17	10/17 12/17	13 033			13 033		13 033			13 033						100.0	ESTUDIO PERSONA	1.00 30	1.00 30	1.00 30	1.00 30			
		1049	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE ALEJANDRO MENDOZA	COL. ALEJANDRO REDO, , SIND.ELDORADO.	SDS/FISM/A UT-0146/17	12/17 12/17	23 040			23 040		23 040			23 040						100.0	ESTUDIO PERSONA	1.00 50	1.00 50	1.00 50	1.00 50			
		1055	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	NUEVO SANALONA, , SIND.SANALONA.	SDS/FISM/A UT-0146/17	12/17 12/17	13 340			13 340		13 340			13 340						100.0	ESTUDIO PERSONA	1.00 30	1.00 30	1.00 30	1.00 30			
		506	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	VADO HONDO, , SIND.SANALONA.	SDS/FISM/A UT-0105/17	10/17 12/17	80 881			80 881		80 881			80 881						100.0	ESTUDIO PERSONA	1.00 35	1.00 35	1.00 35	1.00 35			
		649	ELABORACION DE PROYECTO DE SUBESTACION ELECTRICA Y BAJA TENSION EN ESC. TELESECUNDARIA NO. 5	LA GUAMUCHILERA, , SIND.LAS TAPIAS.	SDS/FISM/A UT-0139/17	10/17 12/17	16 959			16 959		16 959			16 959						100.0	ESTUDIO ALUMNO	1.00 67	1.00 67	1.00 67	1.00 67			
		494	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (DESPUES DE TELESECUNDARIA)	LIMON DE TELLAECHE, , SIND.LAS TAPIAS.	SDS/FISM/A UT-0105/17	10/17 12/17	17 213			17 213		17 213			17 213						100.0	ESTUDIO PERSONA	1.00 50	1.00 50	1.00 50	1.00 50			
SUMA DE HOJA							164 466			164 466		164 466			164 466														
SUBTOTAL							51 275 690		10 423 305	38 984 916	1 867 469	51 275 690		10 423 305	38 984 916	1 867 469													
TOTAL																													

ING. JESÚS OSVAL MELENDREZ-SOTO
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA

ING. CÉSAR SÁNCHEZ MONTOYA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2017
(PESOS)

FECHA DE ELABORACION:
DIA 27 MES MAR AÑO 2018
HOJA: 25 DE 62

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: H.AYUNTAMIENTO DE CULIACAN (OBRAS PUBLICAS)

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES					OBSER- VACIO- NES
						MES/AÑO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	EJERC. ANTE.	CIER. EJER.	UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	ALCAN ZADAS EN EL AÑO	ALCAN ZADAS DEL PROY.	
		512	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (ENTRADA A LA SINDICATURA FRENTE A GASOLINERA)	TEPUCHE, , SIND.TEPUCHE.	SDS/FISM/A UT-0105/17	10/17 12/17	22 308			22 308		22 308			22 308						100.0	ESTUDIO PERSONA	1.00 300	1.00 300	1.00 300	1.00 300			
		1059	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SALVADOR ALVARADO	TEPUCHE, , SIND.TEPUCHE.	SDS/FISM/A UT-0146/17	12/17 12/17	13 340			13 340		13 340			13 340						100.0	ESTUDIO PERSONA	1.00 40	1.00 40	1.00 40	1.00 40			
		1060	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE ATRAS DE LA PREPA	TEPUCHE, , SIND.TEPUCHE.	SDS/FISM/A UT-0146/17	12/17 12/17	13 340			13 340		13 340			13 340						100.0	ESTUDIO PERSONA	1.00 30	1.00 30	1.00 30	1.00 30			
		1061	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE FRANCISCO VILLA	TEPUCHE, , SIND.TEPUCHE.	SDS/FISM/A UT-0146/17	12/17 12/17	13 340			13 340		13 340			13 340						100.0	ESTUDIO PERSONA	1.00 60	1.00 60	1.00 60	1.00 60			
		1062	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE MARTITA ENFERMERA	TEPUCHE, , SIND.TEPUCHE.	SDS/FISM/A UT-0146/17	12/17 12/17	19 270			19 270		19 270			19 270						100.0	ESTUDIO PERSONA	1.00 25	1.00 25	1.00 25	1.00 25			
SUMA DE HOJA							81 598			81 598		81 598			81 598														
SUBTOTAL							51 357 288		10 423 305	39 066 514	1 867 469	51 357 288		10 423 305	39 066 514	1 867 469													
TOTAL																													

ING. JESÚS OSVAL MELENDREZ SOTO
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA

ING. CÉSAR SÁNCHEZ MONTOYA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2017
(PESOS)

FECHA DE ELABORACION:
DIA 27 MES MAR AÑO 2018
HOJA: 26 DE 62

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: H.AYUNTAMIENTO DE CULIACAN (OBRAS PUBLICAS)

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES					OBSER- VACIO- NES
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES			UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	ALCAN ZADAS EN EL AÑO	ALCAN ZADAS DEL PROY.	
						EJERC. ANTE.																CIER. EJER.							
		1063	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTOR DOCTOR RAMOS	TEPUCHE, , SIND.TEPUCHE.	SDS/FISM/A UT-0146/17	12/17 12/17	13 340			13 340		13 340			13 340							100.0	ESTUDIO PERSONA	1.00 20	1.00 20	1.00 20	1.00 20		
		1047	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	AGUA BLANCA, , SIND.TEPUCHE.	SDS/FISM/A UT-0146/17	12/17 12/17	16 240			16 240		16 240			16 240							100.0	ESTUDIO PERSONA	1.00 60	1.00 60	1.00 60	1.00 60		
		501	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (SOBRE LA CARRETERA 1 KM)	JUNTAS DE BAGRESITOS, , SIND.TEPUCHE.	SDS/FISM/A UT-0105/17	10/17 12/17	13 033			13 033		13 033			13 033							100.0	ESTUDIO PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5		
		505	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	JUNTAS DE BAGRESITOS, , SIND.TEPUCHE.	SDS/FISM/A UT-0105/17	10/17 12/17	13 033			13 033		13 033			13 033							100.0	ESTUDIO PERSONA	1.00 20	1.00 20	1.00 20	1.00 20		
		642	ELABORACION DE PROYECTO DE SUBESTACION ELECTRICA Y BAJA TENSION EN ESC. PRIM. GRAL. FRANCISCO VILLA	AGUA CALIENTE DE LOS MONZON, , SIND.TEPUCHE.	SDS/FISM/A UT-0139/17	10/17 12/17	28 607			28 607		28 607			28 607							100.0	ESTUDIO ALUMNO	1.00 119	1.00 119	1.00 119	1.00 119		
		1048	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR INES MADERO	PALOS BLANCOS, , SIND.TEPUCHE.	SDS/FISM/A UT-0146/17	12/17 12/17	13 340			13 340		13 340			13 340							100.0	ESTUDIO PERSONA	1.00 50	1.00 50	1.00 50	1.00 50		
SUMA DE HOJA							97 593			97 593		97 593			97 593														
SUBTOTAL							51 454 881		10 423 305	39 164 107	1 867 469	51 454 881		10 423 305	39 164 107	1 867 469													
TOTAL																													

ING. JESÚS OSVAL MELENDREZ-SOTO
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA

ING. CÉSAR SÁNCHEZ MONTÓYA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2017
(PESOS)

FECHA DE ELABORACION:
DIA 27 MES MAR AÑO 2018

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: H.AYUNTAMIENTO DE CULIACAN (OBRAS PUBLICAS)

HOJA: 27 DE 62

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES					OBSER- VACIO- NES
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES			UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	ALCAN ZADAS EN EL AÑO	ALCAN ZADAS DEL PROY.	
						EJERC. ANTE.																CIER. EJER.							
		1046	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	TECOLOTES, , SIND.TEPUCHE.	SDS/FISM/A UT-0146/17	12/17 12/17	13 340			13 340		13 340			13 340						100.0	ESTUDIO PERSONA	1.00 50	1.00 50	1.00 50	1.00 50			
		1037	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR AL EMPAQUE	HIGUERAS DE ABUYA, , SIND.HIGUERAS DE ABUYA.	SDS/FISM/A UT-0146/17	12/17 12/17	13 340			13 340		13 340			13 340						100.0	ESTUDIO PERSONA	1.00 70	1.00 70	1.00 70	1.00 70			
		1043	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	SANTA REFUGIO, , SIND.HIGUERAS DE ABUYA.	SDS/FISM/A UT-0146/17	12/17 12/17	13 340			13 340		13 340			13 340						100.0	ESTUDIO PERSONA	1.00 25	1.00 25	1.00 25	1.00 25			
		1038	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	LA ESPERANZA, , SIND.HIGUERAS DE ABUYA.	SDS/FISM/A UT-0146/17	12/17 12/17	13 340			13 340		13 340			13 340						100.0	ESTUDIO PERSONA	1.00 75	1.00 75	1.00 75	1.00 75			
		1044	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	ABUYA Y CEUTA II, , SIND.HIGUERAS DE ABUYA.	SDS/FISM/A UT-0146/17	12/17 12/17	13 340			13 340		13 340			13 340						100.0	ESTUDIO PERSONA	1.00 40	1.00 40	1.00 40	1.00 40			
		1045	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	EL GUAYABO, , SIND.HIGUERAS DE ABUYA.	SDS/FISM/A UT-0146/17	12/17 12/17	13 340			13 340		13 340			13 340						100.0	ESTUDIO PERSONA	1.00 30	1.00 30	1.00 30	1.00 30			
SUMA DE HOJA							80 040			80 040		80 040			80 040														
SUBTOTAL							51 534 921		10 423 305	39 244 147	1 867 469	51 534 921		10 423 305	39 244 147	1 867 469													
TOTAL																													

ING. JESÚS OSVAL MELENDREZ SOTO
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA

ING. CÉSAR SÁNCHEZ MONTOYA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2017
(PESOS)

FECHA DE ELABORACION:
DIA 27 MES MAR AÑO 2018

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: H.AYUNTAMIENTO DE CULIACAN (OBRAS PUBLICAS)

HOJA: 28 DE 62

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO MES/AÑO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES					OBSER- VACIO- NES
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES			UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	ALCAN ZADAS EN EL AÑO	ALCAN ZADAS DEL PROY.	
																						EJERC. ANTE.	CIER. EJER.						
		1036	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	NUEVO ROSARITO, , SIND.EMILIANO ZAPATA.	SDS/FISM/A UT-0146/17	12/17 12/17	13 340			13 340		13 340			13 340						100.0	ESTUDIO PERSONA	1.00 30	1.00 30	1.00 30	1.00 30			
		1064	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTOR CALLEJON	NUEVO ROSARITO, , SIND.EMILIANO ZAPATA.	SDS/FISM/A UT-0146/17	12/17 12/17	17 229			17 229		17 229			17 229						100.0	ESTUDIO PERSONA	1.00 20	1.00 20	1.00 20	1.00 20			
		499	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR ARROYO	VADO DE LA NORIA, , SIND.IMALA.	SDS/FISM/A UT-0105/17	10/17 12/17	29 286			29 286		29 286			29 286						100.0	ESTUDIO PERSONA	1.00 60	1.00 60	1.00 60	1.00 60			
		497	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA , SECTOR CASA DEL COMISARIO	EL MELON, , SIND.IMALA.	SDS/FISM/A UT-0105/17	10/17 12/17	39 713			39 713		39 713			39 713						100.0	ESTUDIO PERSONA	1.00 45	1.00 45	1.00 45	1.00 45			
		496	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR REHILETE	LAS VIBORAS, , SIND.IMALA.	SDS/FISM/A UT-0105/17	10/17 12/17	28 724			28 724		28 724			28 724						100.0	ESTUDIO PERSONA	1.00 55	1.00 55	1.00 55	1.00 55			
		1040	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	TACHINOLPA, , SIND.IMALA.	SDS/FISM/A UT-0146/17	12/17 12/17	13 340			13 340		13 340			13 340						100.0	ESTUDIO PERSONA	1.00 40	1.00 40	1.00 40	1.00 40			
SUMA DE HOJA							141 632			141 632		141 632			141 632														
SUBTOTAL							51 676 553		10 423 305	39 385 779	1 867 469	51 676 553		10 423 305	39 385 779	1 867 469													
TOTAL																													

ING. JESÚS OSVAL MELENDREZ SOTO
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA

ING. CÉSAR SÁNCHEZ MONTÓYA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2017
(PESOS)

FECHA DE ELABORACION:
DIA 27 MES MAR AÑO 2018

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: H.AYUNTAMIENTO DE CULIACAN (OBRAS PUBLICAS)

HOJA: 29 DE 62

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES					OBSER- VACIO- NES
						TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	EJERC. ANTE.	CIER. EJER.	UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	ALCAN ZADAS EN EL AÑO	ALCAN ZADAS DEL PROY.		
																												MES/AÑO	
		495	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR BIENVENIDA	LOS MOLINOS, , SIND.IMALA.	SDS/FISM/A UT-0105/17	10/17 12/17	41 459			41 459		41 459			41 459						100.0	ESTUDIO PERSONA	1.00 30	1.00 30	1.00 30	1.00 30			
		1042	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	LA NORIA, , SIND.IMALA.	SDS/FISM/A UT-0146/17	12/17 12/17	24 940			24 940		24 940			24 940						100.0	ESTUDIO PERSONA	1.00 50	1.00 50	1.00 50	1.00 50			
		498	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (HASTA LA ULTIMA CASA)	LA COFRADIA, , SIND.IMALA.	SDS/FISM/A UT-0105/17	10/17 12/17	44 834			44 834		44 834			44 834						100.0	ESTUDIO PERSONA	1.00 80	1.00 80	1.00 80	1.00 80			
		1041	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	LA CUESTA, , SIND.IMALA.	SDS/FISM/A UT-0146/17	12/17 12/17	21 857			21 857		21 857			21 857						100.0	ESTUDIO PERSONA	1.00 50	1.00 50	1.00 50	1.00 50			
		647	ELABORACION DE PROYECTO DE SUBESTACION ELECTRICA Y BAJA TENSION EN ESC. PRIM. ESCUDO NACIONAL	COL. 5 DE FEBRERO, , CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-0139/17	10/17 12/17	34 391			34 391		34 391			34 391						100.0	ESTUDIO ALUMNO	1.00 373	1.00 373	1.00 373	1.00 373			
		646	ELABORACION DE PROYECTO DE SUBESTACION ELECTRICA Y BAJA TENSION EN ESC. PRIM. MARIA DIAZ OLIVAS	FRACC. PRADOS DEL SUR, , CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-0139/17	10/17 12/17	34 391			34 391		34 391			34 391						100.0	ESTUDIO ALUMNO	1.00 537	1.00 537	1.00 537	1.00 537			
SUMA DE HOJA							201 872			201 872		201 872			201 872														
SUBTOTAL							51 878 425		10 423 305	39 587 651	1 867 469	51 878 425		10 423 305	39 587 651	1 867 469													
TOTAL																													

ING. JESUS OSVAL MELENDREZ SOTO
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA

ING. CÉSAR SÁNCHEZ MONTOYA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2017
(PESOS)

FECHA DE ELABORACION:
DIA 27 MES MAR AÑO 2018

HOJA: 30 DE 62

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: H.AYUNTAMIENTO DE CULIACAN (OBRAS PUBLICAS)

PRO- GRA- MA	SUB- PRO- GRA- MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES					OBSER- VACIO- NES
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	EJERC. ANTE.	CIER. EJER.	UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	ALCAN- ZADAS EN EL AÑO	ALCAN- ZADAS DEL PROY.	
		510	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	COL. SAN FERMIN II, , CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-0105/17	10/17 12/17		36 214					36 214								100.0	ESTUDIO PERSONA	1.00 80	1.00 80	1.00 80	1.00 80			
		502	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	COL. AMPLIACION SAN BENITO, , CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-0105/17	10/17 12/17		13 033					13 033								100.0	ESTUDIO PERSONA	1.00 80	1.00 80	1.00 80	1.00 80			
		1053	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	COL. EL PALMITO VIEJO, , CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-0146/17	12/17 12/17		13 340					13 340								100.0	ESTUDIO PERSONA	1.00 35	1.00 35	1.00 35	1.00 35			
		643	ELABORACION DE PROYECTO DE SUBESTACION ELECTRICA Y BAJA TENSION EN ESC. SEC. EMANCIPACION DEL PUEBLO	COL. PEMEX, , CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-0139/17	10/17 12/17		34 391					34 391								100.0	ESTUDIO ALUMNO	1.00 689	1.00 689	1.00 689	1.00 689			
		652	ELABORACION DE PROYECTO DE SUBESTACION ELECTRICA Y BAJA TENSION EN ESC. PRIM. OCTAVIO PAZ	COL. 8 DE FEBRERO, , CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-0139/17	10/17 12/17		28 607					28 607								100.0	ESTUDIO ALUMNO	1.00 199	1.00 199	1.00 199	1.00 199			
		650	ELABORACION DE PROYECTO DE SUBESTACION ELECTRICA Y BAJA TENSION EN ESC. SEC. GRAL. MOISES SAENZ	COL. GABRIEL LEYVA, , CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-0139/17	10/17 12/17		34 391					34 391								100.0	ESTUDIO ALUMNO	1.00 974	1.00 974	1.00 974	1.00 974			
SUMA DE HOJA							159 976			159 976		159 976			159 976														
SUBTOTAL							52 038 401		10 423 305	39 747 627	1 867 469	52 038 401		10 423 305	39 747 627	1 867 469													
TOTAL																													

ING. JESÚS OSVAL MELENDREZ SOTO
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA

ING. CÉSAR SÁNCHEZ MONTOYA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2017
(PESOS)

FECHA DE ELABORACION:
DIA 27 MES MAR AÑO 2018

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: H.AYUNTAMIENTO DE CULIACAN (OBRAS PUBLICAS)

HOJA: 31 DE 62

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO MES/AÑO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES					OBSER- VACIO- NES	
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES			EJERC. ANTE.	CIER. EJER.	UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO		ALCAN ZADAS EN EL AÑO
		645	ELABORACION DE PROYECTO DE SUBESTACION ELECTRICA Y BAJA TENSION EN ESC. PRIM. BENEMERITO DE LAS AMERICAS	FRACC. LOS PINOS, , CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-0139/17	10/17 12/17	22 683			22 683		22 683			22 683							100.0	ESTUDIO ALUMNO	1.00 346	1.00 346	1.00 346	1.00 346			
		653	ELABORACION DE PROYECTO DE SUBESTACION ELECTRICA Y BAJA TENSION EN J.N. MIGUEL HIDALGO	COL. DOMINGO RUBI, , CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-0139/17	10/17 12/17	28 607			28 607		28 607			28 607							100.0	ESTUDIO ALUMNO	1.00 238	1.00 238	1.00 238	1.00 238			
		648	ELABORACION DE PROYECTO DE SUBESTACION ELECTRICA Y BAJA TENSION EN ESC. SEC. TECNICA NO. 72	FRACC. LOMA LINDA, , CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-0139/17	10/17 12/17	34 391			34 391		34 391			34 391							100.0	ESTUDIO ALUMNO	1.00 1 364	1.00 1 364	1.00 1 364	1.00 1 364			
		503	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	COL. EL MIRADOR AMPL., , CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-0105/17	10/17 12/17	25 986			25 986		25 986			25 986							100.0	ESTUDIO PERSONA	1.00 180	1.00 180	1.00 180	1.00 180			
		516	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (CALLE FERROCARRIL FRENTE EMPAQUE EL CHAPARRAL)	CAMPO EL DIEZ, , ALCALDIA CENTRAL.	SDS/FISM/A UT-0105/17	10/17 12/17	28 915			28 915		28 915			28 915							100.0	ESTUDIO PERSONA	1.00 75	1.00 75	1.00 75	1.00 75			
		1056	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN COL. LOS VIVEROS	CAMPO EL DIEZ, , ALCALDIA CENTRAL.	SDS/FISM/A UT-0146/17	12/17 12/17	13 340			13 340		13 340			13 340							100.0	ESTUDIO PERSONA	1.00 150	1.00 150	1.00 150	1.00 150			
SUMA DE HOJA							153 922			153 922		153 922			153 922															
SUBTOTAL							52 192 323		10 423 305	39 901 549	1 867 469	52 192 323		10 423 305	39 901 549	1 867 469														
TOTAL																														

ING. JESÚS OSVAL MELENDREZ SOTO
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA

ING. CÉSAR SÁNCHEZ MONTAÑA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2017
(PESOS)

FECHA DE ELABORACION:
DIA 27 MES MAR AÑO 2018

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: H.AYUNTAMIENTO DE CULIACAN (OBRAS PUBLICAS)

HOJA: 32 DE 62

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES					OBSER- VACIO- NES	
						MES/AÑO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	EJERC. ANTE.	CIER. EJER.	UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	ALCAN ZADAS EN EL AÑO	ALCAN ZADAS DEL PROY.		
		1057	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN COL. LOS LAURELES	CAMPO EL DIEZ, , ALCALDIA CENTRAL.	SDS/FISM/A UT-0146/17	12/17 12/17	31 900				31 900	31 900				31 900								100.0	ESTUDIO PERSONA	1.00 125	1.00 125	1.00 125	1.00 125	
		1058	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTOR BORDO DEL CANAL	CAMPO EL DIEZ, , ALCALDIA CENTRAL.	SDS/FISM/A UT-0146/17	12/17 12/17	48 685				48 685	48 685				48 685								100.0	ESTUDIO PERSONA	1.00 210	1.00 210	1.00 210	1.00 210	
		490	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (CALLE SIN NOMBRE JUNTO A CALLE TORONJA)	LOS NARANJOS, , ALCALDIA CENTRAL.	SDS/FISM/A UT-0105/17	10/17 12/17	16 569				16 569	16 569				16 569								100.0	ESTUDIO PERSONA	1.00 50	1.00 50	1.00 50	1.00 50	
		491	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (A UNA CALLE ANTES DEL ABARROTE "LA PASADITA")	LA GUASIMA, , ALCALDIA CENTRAL.	SDS/FISM/A UT-0105/17	10/17 12/17	13 033				13 033	13 033				13 033								100.0	ESTUDIO PERSONA	1.00 65	1.00 65	1.00 65	1.00 65	
		511	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	LA PITAYITA, , ALCALDIA CENTRAL.	SDS/FISM/A UT-0105/17	10/17 12/17	13 033				13 033	13 033				13 033								100.0	ESTUDIO PERSONA	1.00 20	1.00 20	1.00 20	1.00 20	
SUMA DE HOJA							123 220			123 220		123 220				123 220														
SUBTOTAL							52 315 543		10 423 305	40 024 769	1 867 469	52 315 543		10 423 305	40 024 769	1 867 469														
TOTAL																														

ING. JESUS OSVAL MELENDREZ SOTO
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA

ING. CÉSAR SÁNCHEZ MONTOYA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA


RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2017
(PESOS)


FECHA DE ELABORACION:
DIA 27 MES MAR AÑO 2018
HOJA: 33 DE 62

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: H.AYUNTAMIENTO DE CULIACAN (OBRAS PUBLICAS)

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES					OBSER- VACIO- NES
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MÚNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES			UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	ALCAN ZADAS EN EL AÑO	ALCAN ZADAS DEL PROY.	
						MES/AÑO	EJERC. ANTE.	CIER. EJER.																					
SUMA DE HOJA																													
SUBTOTAL							52 315 543		10 423 305	40 024 769	1 867 469	52 315 543		10 423 305	40 024 769	1 867 469													
TOTAL							52 315 543		10 423 305	40 024 769	1 867 469	52 315 543		10 423 305	40 024 769	1 867 469													


ING. JESÚS OSVAL MELENDRÉZ SOTO
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA


ING. CÉSAR SÁNCHEZ MONTAÑA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2017
(PESOS)

FECHA DE ELABORACION:
DIA 27 MES MAR AÑO 2018

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: H.AYUNTAMIENTO DE CULIACAN (TESORERIA)

HOJA: 34 DE 62

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES					OBSER- VACIO- NES
						MES/AÑO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	EJERC. ANTE.	CIER. EJER.	UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	ALCAN ZADAS EN EL AÑO	ALCAN ZADAS DEL PROY.	
U9			DEFIN.Y CONDOC.DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO REG.																										
	02		ADMINISTRACION																										
	322		PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL, CURSOS DE CAPACITACION	CULIACAN, , CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-0045/17	06/17 12/17	39 092				39 092	39 092							100.0		CURSO PERSONA	5.00 5	5.00 5	5.00 5	5.00 5				
	03		SERVICIOS																										
	228		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES PARA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33 DURANTE EL PERIODO SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2017.	CULIACAN, , CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-107A/17	08/17 12/17	895 520				895 520	895 520							100.0		VEHICULO PERSONA	8.00 40	8.00 40	8.00 40	8.00 40				
	04		ADQUISICIONES																										
	320		PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL, ADQUISICION DE HARDWARE Y SOFTWARE	CULIACAN, , CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-0044/17	06/17 12/17	1 797 108				1 797 108	1 797 108							100.0		LOTE DE EQUIPO PERSONA	1.00 220	1.00 220	1.00 220	1.00 220				
	321		PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL, ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	CULIACAN, , CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-0044/17	06/17 12/17	277 539				277 539	277 539							100.0		LOTE DE EQUIPO PERSONA	1.00 70	1.00 70	1.00 70	1.00 70				
	SUMA DE HOJA						3 009 259				3 009 259	3 009 259																	
	SUBTOTAL						3 009 259				3 009 259	3 009 259																	
TOTAL																													

ING. JESUS OSVAL MELENDREZ SOTO
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA

LIC. JOSE DE JESUS GARZA OCHOA
TESORERO MUNICIPAL
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2017
(PESOS)

FECHA DE ELABORACION:
DIA 27 MES MAR AÑO 2018
HOJA: 35 DE 62

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: H.AYUNTAMIENTO DE CULIACAN (TESORERIA)

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES					OBSER- VACIONES
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES			UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	ALCAN ZADAS EN EL AÑO	ALCAN ZADAS DEL PROY.	
																						MES/AÑO	EJERC. ANTE.						
	05	577	EVALUACION Y SEGUIMIENTO ----- CONTRATACION DE PERSONAL POR HONORARIOS PARA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	CULIACAN , CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-077A/17	07/17 12/17	504 000				504 000		504 000							100.0	INFORME PERSONA	24.00 4	24.00 4	24.00 4	24.00 4				
SUMA DE HOJA							504 000				504 000		504 000																
SUBTOTAL							3 513 259				3 513 259		3 513 259																
TOTAL							3 513 259				3 513 259		3 513 259																

ING. JESÚS OSVAL MELENDREZ SOTO
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA

LIC. JOSÉ DE JESÚS GARZA OCHOA
TESORERO MUNICIPAL
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA


RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2017
(PESOS)

FECHA DE ELABORACION:
DIA 27 MES MAR AÑO 2018
HOJA: 36 DE 62

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN (INSTITUTO DE VIVIENDA)

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO MES/AÑO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES					OBSER- VACIO- NES
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES			UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	ALCAN ZADAS EN EL AÑO	ALCAN ZADAS DEL PROY.	
																						EJERC. ANTE.	CIER. EJER.						
SE	01	430	URBANIZACION CONSTRUCCION DE CALLES	COL. AMPLIACION VALLE DE AMAPA, , CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-0082/17	07/17 12/17	1 292 159			1 292 159				1 292 159							100.0	M2 PERSONA	2 654.00 435	2 654.00 435	2 654.00 435	2 654.00 435			
SH	03	431	GUARNICIONES Y BANQUETAS CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA AMPLIACION VALLE DE AMAPA VIVIENDA DIGNA	COL. AMPLIACION VALLE DE AMAPA, , CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-0083/17	07/17 12/17	510 164			510 164				510 164						100.0	M2 PERSONA	1 117.70 435	1 117.70 435	1 117.70 435	1 117.70 435				
	03	527	CONSTRUCCION DE VIVIENDA URBANA CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE PISO FIRME	COL. SAN RAFAEL, , CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-0110/17	09/17 12/17	24 367			24 367				22 467	1 900						100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5			
		544	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE TECHO FIRME	COL. SAN RAFAEL, , CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-0111/17	09/17 12/17	23 624			21 779	1 845	23 624		21 779	1 845						100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5			
		561	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE MURO FIRME	COL. SAN RAFAEL, , CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-0112/17	09/17 12/17	87 718			80 868	6 850	87 718		80 868	6 850						100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5			
SUMA DE HOJA							1 938 032			1 927 437	10 595	1 938 032			1 927 437	10 595													
SUBTOTAL							1 938 032			1 927 437	10 595	1 938 032			1 927 437	10 595													
TOTAL																													


ING. JESÚS OSVALDO RENDÓN SOTO
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA


LIC. JOSÉ CRUZ LOAIZA HERRERA
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2017
(PESOS)

FECHA DE ELABORACION:
DIA 27 MES MAR AÑO 2018

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN (INSTITUTO DE VIVIENDA)

HOJA: 37 DE 62

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO MES/AÑO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES					OBSER- VACIO- NES
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES			UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	ALCAN ZADAS EN EL AÑO	ALCAN ZADAS DEL PROY.	
																						EJERC. ANTE.	CIER. EJER.						
		283	CONSTRUCCION DE 4 ACCIONES DE PISO FIRME	VARIAS COLONIAS, , CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-0013/17	05/17 12/17	97 468			89 868	7 600	97 468			89 868	7 600						100.0	ACCION PERSONA	4.00 20	4.00 20	4.00 20	4.00 20		
		284	CONSTRUCCION DE 4 ACCIONES DE MURO FIRME	VARIAS COLONIAS, , CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-0014/17	05/17 12/17	350 872			323 472	27 400	350 872			323 472	27 400						100.0	ACCION PERSONA	4.00 20	4.00 20	4.00 20	4.00 20		
		285	CONSTRUCCION DE 4 ACCIONES DE TECHO FIRME	VARIAS COLONIAS, , CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-0016/17	05/17 12/17	94 495			87 115	7 380	94 495			87 115	7 380						100.0	ACCION PERSONA	4.00 20	4.00 20	4.00 20	4.00 20		
		601	CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE PISO FIRME	COL. BICENTENARIO, , CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-0122/17	09/17 12/17	48 734			44 934	3 800	48 734			44 934	3 800						100.0	ACCION PERSONA	2.00 10	2.00 10	2.00 10	2.00 10		
		614	CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE TECHO FIRME	COL. BICENTENARIO, , CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-0124/17	09/17 12/17	47 248			43 558	3 690	47 248			43 558	3 690						100.0	ACCION PERSONA	2.00 10	2.00 10	2.00 10	2.00 10		
		628	CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE MURO FIRME	COL. BICENTENARIO, , CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-0128/17	09/17 12/17	175 436			161 736	13 700	175 436			161 736	13 700						100.0	ACCION PERSONA	2.00 10	2.00 10	2.00 10	2.00 10		
		1008	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE PISO FIRME	COL. LAS COLORADAS, , CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-0142/17	11/17 12/17	24 367			22 467	1 900	24 367			22 467	1 900						100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5		
		1017	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE MURO FIRME	COL. LAS COLORADAS, , CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-0143/17	11/17 12/17	87 718			80 868	6 850	87 718			80 868	6 850						100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5		
		1026	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE TECHO FIRME	COL. LAS COLORADAS, , CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-0145/17	11/17 12/17	23 624			21 779	1 845	23 624			21 779	1 845						100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5		
		238	CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	COL. AMPLIACION VALLE DE AMAPA, , CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-0078/17	07/17 12/17	1 132 254			1 132 254		1 132 254			1 132 254							100.0	ACCION PERSONA	87.00 435	87.00 435	87.00 435	87.00 435		
SUMA DE HOJA							2 082 216			2 008 051	74 165	2 082 216			2 008 051	74 165													
SUBTOTAL							4 020 248			3 935 488	84 760	4 020 248			3 935 488	84 760													
TOTAL																													

ING. JESUS OSVAL MELENDREZ SOTO
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA

LIC. JOSÉ CRUZ LOAIZA HERRERA
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2017
(PESOS)

FECHA DE ELABORACION:
DIA 27 MES MAR AÑO 2018

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN (INSTITUTO DE VIVIENDA)

HOJA: 38 DE 62

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO MES/AÑO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES					OBSER- VACIO- NES
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	EJERC. ANTE.	CIER. EJER.	UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	ALCAN ZADAS EN EL AÑO	ALCAN ZADAS DEL PROY.	
		385	CONSTRUCCION DE 40 ACCIONES DE PISO FIRME	COL. AMPLIACION VALLE DE AMAPA, , CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-0051/17	05/17 12/17	1 045 957	482 749		482 749	80 459	1 045 957	482 749		482 749	80 459						100.0	ACCION PERSONA	40.00 200	40.00 200	40.00 200	40.00 200		
		386	CONSTRUCCION DE 40 ACCIONES DE PISO FIRME	COL. AMPLIACION VALLE DE AMAPA, , CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-0054/17	06/17 12/17	1 045 957	482 749		482 749	80 459	1 045 957	482 749		482 749	80 459						100.0	ACCION PERSONA	40.00 200	40.00 200	40.00 200	40.00 200		
		387	CONSTRUCCION DE 7 ACCIONES DE PISO FIRME	COL. AMPLIACION VALLE DE AMAPA, , CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-0057/17	06/17 12/17	183 042	84 481		84 481	14 080	183 042	84 481		84 481	14 080						100.0	ACCION PERSONA	7.00 35	7.00 35	7.00 35	7.00 35		
		397	CONSTRUCCION DE 13 ACCIONES DE MURO FIRME	COL. AMPLIACION VALLE DE AMAPA, , CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-0052/17	06/17 12/17	1 085 202	500 862		500 863	83 477	1 085 202	500 862		500 863	83 477						100.0	ACCION PERSONA	13.00 65	13.00 65	13.00 65	13.00 65		
		398	CONSTRUCCION DE 13 ACCIONES DE MURO FIRME	COL. AMPLIACION VALLE DE AMAPA, , CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-0052/17	06/17 12/17	1 085 202	500 862		500 863	83 477	1 085 202	500 862		500 863	83 477						100.0	ACCION PERSONA	13.00 65	13.00 65	13.00 65	13.00 65		
		399	CONSTRUCCION DE 13 ACCIONES DE MURO FIRME	COL. AMPLIACION VALLE DE AMAPA, , CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-0052/17	06/17 12/17	1 085 202	500 862		500 863	83 477	1 085 202	500 862		500 863	83 477						100.0	ACCION PERSONA	13.00 65	13.00 65	13.00 65	13.00 65		
		400	CONSTRUCCION DE 13 ACCIONES DE MURO FIRME	COL. AMPLIACION VALLE DE AMAPA, , CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-0055/17	06/17 12/17	1 085 202	500 862		500 863	83 477	1 085 202	500 862		500 863	83 477						100.0	ACCION PERSONA	13.00 65	13.00 65	13.00 65	13.00 65		
		401	CONSTRUCCION DE 13 ACCIONES DE MURO FIRME	COL. AMPLIACION VALLE DE AMAPA, , CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-0055/17	06/17 12/17	1 085 202	500 862		500 863	83 477	1 085 202	500 862		500 863	83 477						100.0	ACCION PERSONA	13.00 65	13.00 65	13.00 65	13.00 65		
SUMA DE HOJA							7 700 966	3 554 289		3 554 294	592 383	7 700 966	3 554 289		3 554 294	592 383													
SUBTOTAL							11 721 214	3 554 289		7 489 782	677 143	11 721 214	3 554 289		7 489 782	677 143													
TOTAL																													

ING. JESUS OSVAL MELENDREZ SOTO
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA

LIC. JOSÉ CRUZ LOAIZA HERRERA
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2017
(PESOS)

FECHA DE ELABORACION:
DIA 27 MES MAR AÑO 2018
HOJA: 39 DE 62

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN (INSTITUTO DE VIVIENDA)

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES					OBSER- VACIO- NES	
						MES/AÑO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	EJERC. ANTE.	CIER. EJER.	UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	ALCAN ZADAS EN EL AÑO	ALCAN ZADAS DEL PROY.		
		402	CONSTRUCCION DE 13 ACCIONES DE MURO FIRME	COL. AMPLIACION VALLE DE AMAPA, , CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-0055/17	06/17 12/17	1 085 202	500 862		500 863	83 477	1 085 202	500 862		500 863	83 477							100.0	ACCION PERSONA	13.00 65	13.00 65	13.00 65	13.00 65		
		403	CONSTRUCCION DE 9 ACCIONES DE MURO FIRME	COL. AMPLIACION VALLE DE AMAPA, , CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-0058/17	06/17 12/17	751 294	346 751		346 751	57 792	751 294	346 751		346 751	57 792							100.0	ACCION PERSONA	9.00 45	9.00 45	9.00 45	9.00 45		
		413	CONSTRUCCION DE 40 ACCIONES DE TECHO FIRME	COL. AMPLIACION VALLE DE AMAPA, , CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-0053/17	06/17 12/17	1 126 960	520 135		520 135	86 690	1 126 960	520 135		520 135	86 690							100.0	ACCION PERSONA	40.00 200	40.00 200	40.00 200	40.00 200		
		414	CONSTRUCCION DE 40 ACCIONES DE TECHO FIRME	COL. AMPLIACION VALLE DE AMAPA, , CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-0056/17	06/17 12/17	1 126 960	520 135		520 135	86 690	1 126 960	520 135		520 135	86 690							100.0	ACCION PERSONA	40.00 200	40.00 200	40.00 200	40.00 200		
		415	CONSTRUCCION DE 7 ACCIONES DE TECHO FIRME	COL. AMPLIACION VALLE DE AMAPA, , CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-0059/17	06/17 12/17	197 218	91 024		91 024	15 170	197 218	91 024		91 024	15 170							100.0	ACCION PERSONA	7.00 35	7.00 35	7.00 35	7.00 35		
		1007	CONSTRUCCION DE 11 ACCIONES DE PISO FIRME	COL. AMPLIACION VALLE DE AMAPA, , CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-0142/17	11/17 12/17	268 037			247 137	20 900	268 037			247 137	20 900							100.0	ACCION PERSONA	11.00 55	11.00 55	11.00 55	11.00 55		
		1016	CONSTRUCCION DE 11 ACCIONES DE MURO FIRME	COL. AMPLIACION VALLE DE AMAPA, , CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-0143/17	11/17 12/17	964 898			889 548	75 350	964 898			889 548	75 350							100.0	ACCION PERSONA	11.00 55	11.00 55	11.00 55	11.00 55		
		1025	CONSTRUCCION DE 11 ACCIONES DE TECHO FIRME	COL. AMPLIACION VALLE DE AMAPA, , CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-0145/17	11/17 12/17	259 864			239 569	20 295	259 864			239 569	20 295							100.0	ACCION PERSONA	11.00 55	11.00 55	11.00 55	11.00 55		
SUMA DE HOJA							5 780 433	1 978 907		3 355 162	446 364	5 780 433	1 978 907		3 355 162	446 364														
SUBTOTAL							17 501 647	5 533 196		10 844 944	1 123 507	17 501 647	5 533 196		10 844 944	1 123 507														
TOTAL																														

ING. JESÚS OSVAL MELENDEZ SOTO
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA

LIC. JOSÉ CRUZ LOAIZA HERRERA
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA


RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2017
(PESOS)


FECHA DE ELABORACION:
DIA 27 MES MAR AÑO 2018
HOJA: 40 DE 62

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN (INSTITUTO DE VIVIENDA)

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES					OBSER- VACIO- NES
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	EJERC. ANTE.	CIER. EJER.	UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	ALCAN ZADAS EN EL AÑO	ALCAN ZADAS DEL PROY.	
						MES/AÑO																							
		390	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE PISO FIRME	COL. VALLE DE ENCINO, , CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-0060/17	06/17 12/17	26 149	12 069		12 069	2 011	26 149	12 069		12 069	2 011							100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5	
		406	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE MURO FIRME	COL. VALLE DE ENCINO, , CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-0061/17	06/17 12/17	83 477	38 528		38 528	6 421	83 477	38 528		38 528	6 421							100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5	
		418	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE TECHO FIRME	COL. VALLE DE ENCINO, , CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-0062/17	06/17 12/17	28 174	13 004		13 003	2 167	28 174	13 004		13 003	2 167							100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5	
		528	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE PISO FIRME	COL. VALLE DE ENCINO, , CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-0110/17	09/17 12/17	24 367			22 467	1 900	24 367			22 467	1 900							100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5	
		545	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE TECHO FIRME	COL. VALLE DE ENCINO, , CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-0111/17	09/17 12/17	23 624			21 779	1 845	23 624			21 779	1 845							100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5	
		562	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE MURO FIRME	COL. VALLE DE ENCINO, , CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-0112/17	09/17 12/17	87 718			80 868	6 850	87 718			80 868	6 850							100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5	
		584	CONSTRUCCION DE 19 ACCIONES DE PISO FIRME	COL. VALLE DE ENCINO, , CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-0122/17	09/17 12/17	462 973			426 873	36 100	462 973			426 873	36 100							100.0	ACCION PERSONA	19.00 95	19.00 95	19.00 95	19.00 95	
		589	CONSTRUCCION DE 19 ACCIONES DE TECHO FIRME	COL. VALLE DE ENCINO, , CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-0124/17	09/17 12/17	448 856			413 801	35 055	448 856			413 801	35 055							100.0	ACCION PERSONA	19.00 95	19.00 95	19.00 95	19.00 95	
		594	CONSTRUCCION DE 11 ACCIONES DE MURO FIRME	COL. VALLE DE ENCINO, , CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-0127/17	09/17 12/17	964 898			889 548	75 350	964 898			889 548	75 350							100.0	ACCION PERSONA	11.00 55	11.00 55	11.00 55	11.00 55	
		595	CONSTRUCCION DE 8 ACCIONES DE MURO FIRME	COL. VALLE DE ENCINO, , CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-0128/17	09/17 12/17	701 744			646 944	54 800	701 744			646 944	54 800							100.0	ACCION PERSONA	8.00 40	8.00 40	8.00 40	8.00 40	
SUMA DE HOJA							2 851 980	63 601		2 565 880	222 499	2 851 980	63 601		2 565 880	222 499													
SUBTOTAL							20 353 627	5 596 797		13 410 824	1 346 006	20 353 627	5 596 797		13 410 824	1 346 006													
TOTAL																													


ING. JESÚS OSVAL MELENDREZ SOTO
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA


LIC. JOSÉ CRUZ LOAIZA HERRERA
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2017
(PESOS)

FECHA DE ELABORACION:
DIA 27 MES MAR AÑO 2018

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN (INSTITUTO DE VIVIENDA)

HOJA: 41 DE 62

PRO- GRAMA	SUB- PRO- GRAMA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO MES/AÑO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES					OBSER- VACIO- NES
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	EJERC. ANTE.	CIER. EJER.	UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	ALCAN ZADAS EN EL AÑO	ALCAN ZADAS DEL PROY.	
		388	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE PISO FIRME	COL. REPUBLICA MEXICANA, , CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-0060/17	06/17 12/17	26 149	12 069	12 069	2 011	26 149	12 069		12 069	2 011							100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5		
		404	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE MURO FIRME	COL. REPUBLICA MEXICANA, , CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-0061/17	06/17 12/17	83 477	38 528	38 528	6 421	83 477	38 528		38 528	6 421							100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5		
		416	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE TECHO FIRME	COL. REPUBLICA MEXICANA, , CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-0062/17	06/17 12/17	28 174	13 004	13 003	2 167	28 174	13 004		13 003	2 167							100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5		
		526	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE PISO FIRME	COL. FRANCISCO I.MADERO, , CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-0110/17	09/17 12/17	24 367		22 467	1 900	24 367			22 467	1 900							100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5		
		543	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE TECHO FIRME	COL. FRANCISCO I.MADERO, , CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-0111/17	09/17 12/17	23 624		21 779	1 845	23 624			21 779	1 845							100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5		
		560	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE MURO FIRME	COL. FRANCISCO I.MADERO, , CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-0112/17	09/17 12/17	87 718		80 868	6 850	87 718			80 868	6 850							100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5		
		389	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE PISO FIRME	COL. MIGUEL ALEMAN, , CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-0060/17	06/17 12/17	26 149	12 069	12 069	2 011	26 149	12 069		12 069	2 011							100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5		
		405	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE MURO FIRME	COL. MIGUEL ALEMAN, , CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-0061/17	06/17 12/17	83 477	38 528	38 528	6 421	83 477	38 528		38 528	6 421							100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5		
SUMA DE HOJA							383 135	114 198		239 311	29 626	383 135	114 198		239 311	29 626													
SUBTOTAL							20 736 762	5 710 995		13 650 135	1 375 632	20 736 762	5 710 995		13 650 135	1 375 632													
TOTAL																													

ING. JESÚS OSVAL MELENDEZ SOTO
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA

José Cruz Loanza H.
LIC. JOSÉ CRUZ LOAIZA HERRERA
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2017
(PESOS)


FECHA DE ELABORACION:
DIA 27 MES MAR AÑO 2018
HOJA: 42 DE 62

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN (INSTITUTO DE VIVIENDA)

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES					OBSER- VACIO- NES
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES			UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	ALCAN ZADAS EN EL AÑO	ALCAN ZADAS DEL PROY.	
						MES/AÑO															EJERC. ANTE.	CIER. EJER.							
		417	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE TECHO FIRME	COL. MIGUEL ALEMAN, , CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-0062/17	06/17 12/17	28 174	13 004		13 003	2 167	28 174	13 004		13 003	2 167							100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5	
		602	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE PISO FIRME	COL. CAMPESINA EL BARRIO, , CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-0122/17	09/17 12/17	24 367			22 467	1 900	24 367			22 467	1 900							100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5	
		615	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE TECHO FIRME	COL. CAMPESINA EL BARRIO, , CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-0124/17	09/17 12/17	23 624			21 779	1 845	23 624			21 779	1 845							100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5	
		629	CONSTRUCCION DE 1 ACCIONES DE MURO FIRME RURAL	COL. CAMPESINA EL BARRIO, , CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-0128/17	09/17 12/17	87 718			80 868	6 850	87 718			80 868	6 850							100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5	
		427	CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE PISO FIRME	JESUS MARIA, , SIND.JESUS MARIA.	SDS/FISM/A UT-0079/17	05/17 12/17	48 734			44 934	3 800	48 734			44 934	3 800							100.0	ACCION PERSONA	2.00 10	2.00 10	2.00 10	2.00 10	
		428	CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE MURO FIRME	JESUS MARIA, , SIND.JESUS MARIA.	SDS/FISM/A UT-0079/17	05/17 12/17	175 436			161 736	13 700	175 436			161 736	13 700							100.0	ACCION PERSONA	2.00 10	2.00 10	2.00 10	2.00 10	
		429	CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE TECHO FIRME	JESUS MARIA, , SIND.JESUS MARIA.	SDS/FISM/A UT-0079/17	05/17 12/17	47 247			43 557	3 690	47 247			43 557	3 690							100.0	ACCION PERSONA	2.00 10	2.00 10	2.00 10	2.00 10	
		587	CONSTRUCCION DE 3 ACCIONES DE PISO FIRME	JESUS MARIA, , SIND.JESUS MARIA.	SDS/FISM/A UT-0123/17	09/17 12/17	73 101			67 401	5 700	73 101			67 401	5 700							100.0	ACCION PERSONA	3.00 15	3.00 15	3.00 15	3.00 15	
		591	CONSTRUCCION DE 3 ACCIONES DE TECHO FIRME	JESUS MARIA, , SIND.JESUS MARIA.	SDS/FISM/A UT-0125/17	09/17 12/17	70 872			65 337	5 535	70 872			65 337	5 535							100.0	ACCION PERSONA	3.00 15	3.00 15	3.00 15	3.00 15	
		598	CONSTRUCCION DE 3 ACCIONES DE MURO FIRME	JESUS MARIA, , SIND.JESUS MARIA.	SDS/FISM/A UT-0130/17	09/17 12/17	263 154			242 604	20 550	263 154			242 604	20 550							100.0	ACCION PERSONA	3.00 15	3.00 15	3.00 15	3.00 15	
SUMA DE HOJA							842 427	13 004		763 686	65 737	842 427	13 004		763 686	65 737													
SUBTOTAL							21 579 189	5 723 999		14 413 821	1 441 369	21 579 189	5 723 999		14 413 821	1 441 369													
TOTAL																													


ING. JESÚS OSVAL MELENDEZ SOTO
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA


LIC. JOSÉ CRUZ LOAIZA HERRERA
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2017
(PESOS)

FECHA DE ELABORACION:
DIA 27 MES MAR AÑO 2018

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN (INSTITUTO DE VIVIENDA)

HOJA: 43 DE 62

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO MES/AÑO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES					OBSER- VACIO- NES	
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	EJERC. ANTE.	CIER. EJER.	UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	ALCAN ZADAS EN EL AÑO	ALCAN ZADAS DEL PROY.		
			531	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE PISO FIRME	LA REFORMA, , SIND.JESUS MARIA.	SDS/FISM/A UT-0110/17	09/17 12/17	24 367			22 467	1 900	24 367			22 467	1 900							100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5	
			548	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE TECHO FIRME	LA REFORMA, , SIND.JESUS MARIA.	SDS/FISM/A UT-0111/17	09/17 12/17	23 624			21 779	1 845	23 624			21 779	1 845							100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5	
			567	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE MURO FIRME	LA REFORMA, , SIND.JESUS MARIA.	SDS/FISM/A UT-0113/17	09/17 12/17	87 718			80 868	6 850	87 718			80 868	6 850							100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5	
			532	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE PISO FIRME	CAMPO SAN ANTONIO, , SIND.COSTA RICA.	SDS/FISM/A UT-0110/17	09/17 12/17	24 367			22 467	1 900	24 367			22 467	1 900							100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5	
			549	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE TECHO FIRME	CAMPO SAN ANTONIO, , SIND.COSTA RICA.	SDS/FISM/A UT-0111/17	09/17 12/17	23 624			21 779	1 845	23 624			21 779	1 845							100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5	
			568	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE MURO FIRME	CAMPO SAN ANTONIO, , SIND.COSTA RICA.	SDS/FISM/A UT-0113/17	09/17 12/17	87 718			80 868	6 850	87 718			80 868	6 850							100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5	
			265	CONSTRUCCION DE 4 ACCIONES DE PISO FIRME	COSTA RICA, , SIND.COSTA RICA.	SDS/FISM/A UT-0013/17	05/17 12/17	97 468			89 868	7 600	97 468			89 868	7 600							100.0	ACCION PERSONA	4.00 20	4.00 20	4.00 20	4.00 20	
			266	CONSTRUCCION DE 4 ACCIONES DE MURO FIRME	COSTA RICA, , SIND.COSTA RICA.	SDS/FISM/A UT-0014/17	05/17 12/17	350 872			323 472	27 400	350 872			323 472	27 400							100.0	ACCION PERSONA	4.00 20	4.00 20	4.00 20	4.00 20	
			267	CONSTRUCCION DE 4 ACCIONES DE TECHO FIRME	COSTA RICA, , SIND.COSTA RICA.	SDS/FISM/A UT-0016/17	05/17 12/17	94 495			87 115	7 380	94 495			87 115	7 380							100.0	ACCION PERSONA	4.00 20	4.00 20	4.00 20	4.00 20	
			583	CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE PISO FIRME	COSTA RICA, , SIND.COSTA RICA.	SDS/FISM/A UT-0122/17	09/17 12/17	48 734			44 934	3 800	48 734			44 934	3 800							100.0	ACCION PERSONA	2.00 10	2.00 10	2.00 10	2.00 10	
SUMA DE HOJA								862 987			795 617	67 370	862 987			795 617	67 370													
SUBTOTAL								22 442 176	5 723 999		15 209 438	1 508 739	22 442 176	5 723 999		15 209 438	1 508 739													
TOTAL																														

ING. JESÚS OSVAL MELENDREZ SOTO
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA

LIC. JOSÉ CRUZ LOAIZA HERRERA
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2017
(PESOS)

FECHA DE ELABORACION:
DIA 27 MES MAR AÑO 2018
HOJA: 44 DE 62

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN (INSTITUTO DE VIVIENDA)

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES					OBSER- VACIO- NES
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES			UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	ALCAN ZADAS EN EL AÑO	ALCAN ZADAS DEL PROY.	
						MES/AÑO															EJERC. ANTE.	CIER. EJER.							
		588	CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE TECHO FIRME	COSTA RICA, , SIND.COSTA RICA.	SDS/FISM/A UT-0124/17	09/17 12/17	47 248			43 558	3 690	47 248			43 558	3 690						100.0	ACCION PERSONA	2.00 10	2.00 10	2.00 10	2.00 10		
		592	CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE MURO FIRME	COSTA RICA, , SIND.COSTA RICA.	SDS/FISM/A UT-0126/17	09/17 12/17	175 436			161 736	13 700	175 436			161 736	13 700						100.0	ACCION PERSONA	2.00 10	2.00 10	2.00 10	2.00 10		
		1010	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE PISO FIRME	COSTA RICA, , SIND.COSTA RICA.	SDS/FISM/A UT-0142/17	11/17 12/17	24 367			22 467	1 900	24 367			22 467	1 900						100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5		
		1019	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE MURO FIRME	COSTA RICA, , SIND.COSTA RICA.	SDS/FISM/A UT-0144/17	11/17 12/17	87 718			80 868	6 850	87 718			80 868	6 850						100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5		
		1028	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE TECHO FIRME	COSTA RICA, , SIND.COSTA RICA.	SDS/FISM/A UT-0145/17	11/17 12/17	23 624			21 779	1 845	23 624			21 779	1 845						100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5		
		529	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE PISO FIRME	EL 30, , SIND.COSTA RICA.	SDS/FISM/A UT-0110/17	09/17 12/17	24 367			22 467	1 900	24 367			22 467	1 900						100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5		
		546	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE TECHO FIRME	EL 30, , SIND.COSTA RICA.	SDS/FISM/A UT-0111/17	09/17 12/17	23 624			21 779	1 845	23 624			21 779	1 845						100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5		
		565	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE MURO FIRME	EL 30, , SIND.COSTA RICA.	SDS/FISM/A UT-0113/17	09/17 12/17	87 718			80 868	6 850	87 718			80 868	6 850						100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5		
		1009	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE PISO FIRME	EL ALHUATE, , SIND.COSTA RICA.	SDS/FISM/A UT-0142/17	11/17 12/17	24 367			22 467	1 900	24 367			22 467	1 900						100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5		
		1018	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE MURO FIRME	EL ALHUATE, , SIND.COSTA RICA.	SDS/FISM/A UT-0144/17	11/17 12/17	87 718			80 868	6 850	87 718			80 868	6 850						100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5		
SUMA DE HOJA							606 187			558 857	47 330	606 187			558 857	47 330													
SUBTOTAL							23 048 363	5 723 999		15 768 295	1 556 069	23 048 363	5 723 999		15 768 295	1 556 069													
TOTAL																													

ING. JESÚS OSVAL MELENDREZ SOTO
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA

LIC. JOSÉ CRUZ LOAIZA HERRERA
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2017
(PESOS)

FECHA DE ELABORACION:
DIA 27 MES MAR AÑO 2018

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN (INSTITUTO DE VIVIENDA)

HOJA: 45 DE 62

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO MES/AÑO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES					OBSER- VACIO- NES
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES			UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	ALCAN ZADAS EN EL AÑO	ALCAN ZADAS DEL PROY.	
																						EJERC. ANTE.	CIER. EJER.						
		1027	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE TECHO FIRME	EL ALHUATE, , SIND.COSTA RICA.	SDS/FISM/A UT-0145/17	11/17 12/17	23 624			21 779	1 845	23 624			21 779	1 845							100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5	
		600	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE PISO FIRME	EJIDO EL CORAZON, , SIND.COSTA RICA.	SDS/FISM/A UT-0122/17	09/17 12/17	24 367			22 467	1 900	24 367			22 467	1 900							100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5	
		613	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE TECHO FIRME	EJIDO EL CORAZON, , SIND.COSTA RICA.	SDS/FISM/A UT-0124/17	09/17 12/17	23 624			21 779	1 845	23 624			21 779	1 845							100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5	
		626	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE MURO FIRME	EJIDO EL CORAZON, , SIND.COSTA RICA.	SDS/FISM/A UT-0126/17	09/17 12/17	87 718			80 868	6 850	87 718			80 868	6 850							100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5	
		268	CONSTRUCCION DE 3 ACCIONES DE PISO FIRME	VILLA A.LOPEZ MATEOS, EL TAMARINDO, , SIND.V.A.L.MATEOS,EL TAMARINDO.	SDS/FISM/A UT-0013/17	05/17 12/17	73 101			67 401	5 700	73 101			67 401	5 700							100.0	ACCION PERSONA	3.00 15	3.00 15	3.00 15	3.00 15	
		269	CONSTRUCCION DE 3 ACCIONES DE MURO FIRME	VILLA A.LOPEZ MATEOS, EL TAMARINDO, , SIND.V.A.L.MATEOS,EL TAMARINDO.	SDS/FISM/A UT-0015/17	05/17 12/17	263 154			242 604	20 550	263 154			242 604	20 550							100.0	ACCION PERSONA	3.00 15	3.00 15	3.00 15	3.00 15	
		270	CONSTRUCCION DE 3 ACCIONES DE TECHO FIRME	VILLA A.LOPEZ MATEOS, EL TAMARINDO, , SIND.V.A.L.MATEOS,EL TAMARINDO.	SDS/FISM/A UT-0016/17	05/17 12/17	70 871			65 336	5 535	70 871			65 336	5 535							100.0	ACCION PERSONA	3.00 15	3.00 15	3.00 15	3.00 15	
SUMA DE HOJA							566 459			522 234	44 225	566 459			522 234	44 225													
SUBTOTAL							23 614 822	5 723 999		16 290 529	1 600 294	23 614 822	5 723 999		16 290 529	1 600 294													
TOTAL																													

ING. JESUS OSVAL MELENDREZ-SOTO
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA

LIC. JOSÉ CRUZ LOAIZA HERRERA
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA


RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2017
(PESOS)


FECHA DE ELABORACION:
DIA 27 MES MAR AÑO 2018
HOJA: 46 DE 62

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN (INSTITUTO DE VIVIENDA)

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO MES/AÑO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES					OBSER- VACIO- NES
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES			UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	ALCAN ZADAS EN EL AÑO	ALCAN ZADAS DEL PROY.	
																						EJERC. ANTE.	CIER. EJER.						
		536	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE PISO FIRME	LA FLORIDA, , SIND.QUILA.	SDS/FISM/A UT-0110/17	09/17 12/17	24 367			22 467	1 900	24 367			22 467	1 900							100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5	
		553	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE TECHO FIRME	LA FLORIDA, , SIND.QUILA.	SDS/FISM/A UT-0111/17	09/17 12/17	23 624			21 779	1 845	23 624			21 779	1 845							100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5	
		571	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE MURO FIRME	LA FLORIDA, , SIND.QUILA.	SDS/FISM/A UT-0113/17	09/17 12/17	87 718			80 868	6 850	87 718			80 868	6 850							100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5	
		1011	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE PISO FIRME	LOMA DE REDO, , SIND.QUILA.	SDS/FISM/A UT-0142/17	11/17 12/17	24 367			22 467	1 900	24 367			22 467	1 900							100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5	
		1020	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE MURO FIRME	LOMA DE REDO, , SIND.QUILA.	SDS/FISM/A UT-0144/17	11/17 12/17	87 718			80 868	6 850	87 718			80 868	6 850							100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5	
		1029	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE TECHO FIRME	LOMA DE REDO, , SIND.QUILA.	SDS/FISM/A UT-0145/17	11/17 12/17	23 624			21 779	1 845	23 624			21 779	1 845							100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5	
		533	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE PISO FIRME	EL MELON, , SIND.QUILA.	SDS/FISM/A UT-0110/17	09/17 12/17	24 367			22 467	1 900	24 367			22 467	1 900							100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5	
		550	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE TECHO FIRME	EL MELON, , SIND.QUILA.	SDS/FISM/A UT-0111/17	09/17 12/17	23 624			21 779	1 845	23 624			21 779	1 845							100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5	
		569	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE MURO FIRME	EL MELON, , SIND.QUILA.	SDS/FISM/A UT-0113/17	09/17 12/17	87 718			80 868	6 850	87 718			80 868	6 850							100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5	
		271	CONSTRUCCION DE 3 ACCIONES DE PISO FIRME	BAILA, , SIND.BAILA.	SDS/FISM/A UT-0013/17	05/17 12/17	73 101			67 401	5 700	73 101			67 401	5 700							100.0	ACCION PERSONA	3.00 15	3.00 15	3.00 15	3.00 15	
SUMA DE HOJA							480 228			442 743	37 485	480 228			442 743	37 485													
SUBTOTAL							24 095 050	5 723 999		16 733 272	1 637 779	24 095 050	5 723 999		16 733 272	1 637 779													
TOTAL																													


ING. JESÚS OSVAL MELENDRÉZ SOTO
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA


LIC. JOSÉ CRUZ LOAIZA HERRERA
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2017
(PESOS)

FECHA DE ELABORACION:
DIA 27 MES MAR AÑO 2018

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN (INSTITUTO DE VIVIENDA)

HOJA: 47 DE 62

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES					OBSER- VACIO- NES	
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES			UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	ALCAN ZADAS EN EL AÑO	ALCAN ZADAS DEL PROY.		
																						MES/AÑO								
		272	CONSTRUCCION DE 3 ACCIONES DE MURO FIRME	BAILA, , SIND.BAILA.	SDS/FISM/A UT-0015/17	05/17 12/17	263 154			242 604	20 550	263 154			242 604	20 550							100.0	ACCION PERSONA	3.00 15	3.00 15	3.00 15	3.00 15		
		273	CONSTRUCCION DE 3 ACCIONES DE TECHO FIRME	BAILA, , SIND.BAILA.	SDS/FISM/A UT-0016/17	05/17 12/17	70 871			65 336	5 535	70 871			65 336	5 535							100.0	ACCION PERSONA	3.00 15	3.00 15	3.00 15	3.00 15		
		539	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE PISO FIRME	LAGUNA DE CANACHI, , SIND.BAILA.	SDS/FISM/A UT-0110/17	09/17 12/17	24 367			22 467	1 900	24 367			22 467	1 900							100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5		
		556	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE TECHO FIRME	LAGUNA DE CANACHI, , SIND.BAILA.	SDS/FISM/A UT-0111/17	09/17 12/17	23 624			21 779	1 845	23 624			21 779	1 845							100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5		
		573	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE MURO FIRME	LAGUNA DE CANACHI, , SIND.BAILA.	SDS/FISM/A UT-0113/17	09/17 12/17	87 718			80 868	6 850	87 718			80 868	6 850							100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5		
		1015	CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE PISO FIRME	LAGUNA DE CANACHI, , SIND.BAILA.	SDS/FISM/A UT-0142/17	11/17 12/17	48 734			44 934	3 800	48 734			44 934	3 800							100.0	ACCION PERSONA	2.00 10	2.00 10	2.00 10	2.00 10		
		1024	CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE MURO FIRME	LAGUNA DE CANACHI, , SIND.BAILA.	SDS/FISM/A UT-0144/17	11/17 12/17	175 436			161 736	13 700	175 436			161 736	13 700							100.0	ACCION PERSONA	2.00 10	2.00 10	2.00 10	2.00 10		
		1033	CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE TECHO FIRME	LAGUNA DE CANACHI, , SIND.BAILA.	SDS/FISM/A UT-0145/17	11/17 12/17	47 248			43 558	3 690	47 248			43 558	3 690							100.0	ACCION PERSONA	2.00 10	2.00 10	2.00 10	2.00 10		
		540	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE PISO FIRME	COSPITA, , SIND.BAILA.	SDS/FISM/A UT-0110/17	09/17 12/17	24 367			22 467	1 900	24 367			22 467	1 900							100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5		
		557	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE TECHO FIRME	COSPITA, , SIND.BAILA.	SDS/FISM/A UT-0111/17	09/17 12/17	23 624			21 779	1 845	23 624			21 779	1 845							100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5		
SUMA DE HOJA							789 143			727 528	61 615	789 143			727 528	61 615														
SUBTOTAL							24 884 193	5 723 999		17 460 800	1 699 394	24 884 193	5 723 999		17 460 800	1 699 394														
TOTAL																														

ING. JESÚS OSVAL MELENDREZ SOTO
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA

LIC. JOSÉ CRUZ LOAIZA HERRERA
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2017
(PESOS)

FECHA DE ELABORACION:
DIA 27 MES MAR AÑO 2018


FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN (INSTITUTO DE VIVIENDA)

HOJA: 48 DE 62

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO MES/AÑO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES					OBSER- VACIO- NES
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES			UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	ALCAN ZADAS EN EL AÑO	ALCAN ZADAS DEL PROY.	
																						EJERC. ANTE.	CIER. EJER.						
		574	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE MURO FIRME	COSPITA, , SIND.BAILA.	SDS/FISM/A UT-0113/17	09/17 12/17	87 718			80 868	6 850	87 718			80 868	6 850						100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5		
		541	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE PISO FIRME	NUEVO SAN LORENZO, , SIND.SAN LORENZO.	SDS/FISM/A UT-0110/17	09/17 12/17	24 367			22 467	1 900	24 367			22 467	1 900						100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5		
		558	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE TECHO FIRME	NUEVO SAN LORENZO, , SIND.SAN LORENZO.	SDS/FISM/A UT-0111/17	09/17 12/17	23 624			21 779	1 845	23 624			21 779	1 845						100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5		
		575	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE MURO FIRME	NUEVO SAN LORENZO, , SIND.SAN LORENZO.	SDS/FISM/A UT-0113/17	09/17 12/17	87 718			80 868	6 850	87 718			80 868	6 850						100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5		
		603	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE PISO FIRME	EL SECTOR 2, , SIND.EL SALADO.	SDS/FISM/A UT-0123/17	09/17 12/17	24 367			22 467	1 900	24 367			22 467	1 900						100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5		
		616	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE TECHO FIRME	EL SECTOR 2, , SIND.EL SALADO.	SDS/FISM/A UT-0125/17	09/17 12/17	23 624			21 779	1 845	23 624			21 779	1 845						100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5		
		627	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE MURO FIRME	EL SECTOR 2, , SIND.EL SALADO.	SDS/FISM/A UT-0126/17	09/17 12/17	87 718			80 868	6 850	87 718			80 868	6 850						100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5		
		391	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE PISO FIRME	EL SALADO, , SIND.EL SALADO.	SDS/FISM/A UT-0063/17	06/17 12/17	26 149	12 069		12 069	2 011	26 149	12 069		12 069	2 011						100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5		
		407	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE MURO FIRME	EL SALADO, , SIND.EL SALADO.	SDS/FISM/A UT-0064/17	06/17 12/17	83 477	38 528		38 528	6 421	83 477	38 528		38 528	6 421						100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5		
SUMA DE HOJA							468 762	50 597		381 693	36 472	468 762	50 597		381 693	36 472													
SUBTOTAL							25 352 955	5 774 596		17 842 493	1 735 866	25 352 955	5 774 596		17 842 493	1 735 866													
TOTAL																													


ING. JESÚS OSVAL MELENDREZ-GOTO
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA


LIC. JOSÉ CRUZ LOAIZA HERRERA
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2017
(PESOS)

FECHA DE ELABORACION:
DIA 27 MES MAR AÑO 2018
HOJA: 49 DE 62

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN (INSTITUTO DE VIVIENDA)

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO MES/AÑO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES					OBSER- VACIO- NES
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES			UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	ALCAN ZADAS EN EL AÑO	ALCAN ZADAS DEL PROY.	
																						EJERC. ANTE.	CIER. EJER.						
		419	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE TECHO FIRME	EL SALADO, , SIND.EL SALADO.	SDS/FISM/A UT-0065/17	06/17 12/17	28 174	13 004		13 003	2 167	28 174	13 004		13 003	2 167							100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5	
		585	CONSTRUCCION DE 6 ACCIONES DE PISO FIRME	EL SALADO, , SIND.EL SALADO.	SDS/FISM/A UT-0123/17	09/17 12/17	146 202			134 802	11 400	146 202			134 802	11 400							100.0	ACCION PERSONA	6.00 30	6.00 30	6.00 30	6.00 30	
		590	CONSTRUCCION DE 6 ACCIONES DE TECHO FIRME	EL SALADO, , SIND.EL SALADO.	SDS/FISM/A UT-0125/17	09/17 12/17	141 744			130 674	11 070	141 744			130 674	11 070							100.0	ACCION PERSONA	6.00 30	6.00 30	6.00 30	6.00 30	
		593	CONSTRUCCION DE 6 ACCIONES DE MURO FIRME	EL SALADO, , SIND.EL SALADO.	SDS/FISM/A UT-0126/17	09/17 12/17	526 308			485 208	41 100	526 308			485 208	41 100							100.0	ACCION PERSONA	6.00 30	6.00 30	6.00 30	6.00 30	
		609	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE PISO FIRME	MONTE VERDE, , SIND.EL SALADO.	SDS/FISM/A UT-0123/17	09/17 12/17	24 367			22 467	1 900	24 367			22 467	1 900							100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5	
		622	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE TECHO FIRME	MONTE VERDE, , SIND.EL SALADO.	SDS/FISM/A UT-0125/17	09/17 12/17	23 624			21 779	1 845	23 624			21 779	1 845							100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5	
		634	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE MURO FIRME	MONTE VERDE, , SIND.EL SALADO.	SDS/FISM/A UT-0129/17	09/17 12/17	87 718			80 868	6 850	87 718			80 868	6 850							100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5	
		538	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE PISO FIRME	LOS BECOS, , SIND.EL SALADO.	SDS/FISM/A UT-0110/17	09/17 12/17	24 367			22 467	1 900	24 367			22 467	1 900							100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5	
		555	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE TECHO FIRME	LOS BECOS, , SIND.EL SALADO.	SDS/FISM/A UT-0111/17	09/17 12/17	23 624			21 779	1 845	23 624			21 779	1 845							100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5	
		572	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE MURO FIRME	LOS BECOS, , SIND.EL SALADO.	SDS/FISM/A UT-0113/17	09/17 12/17	87 718			80 868	6 850	87 718			80 868	6 850							100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5	
SUMA DE HOJA							1 113 846	13 004		1 013 915	86 927	1 113 846	13 004		1 013 915	86 927													
SUBTOTAL							26 466 801	5 787 600		18 856 408	1 822 793	26 466 801	5 787 600		18 856 408	1 822 793													
TOTAL																													

ING. JESÚS OSVAL MELENDREZ SOTO
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA

LIC. JOSÉ CRUZ LOAIZA HERRERA
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2017
(PESOS)

FECHA DE ELABORACION:
DIA 27 MES MAR AÑO 2018
HOJA: 50 DE 62

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN (INSTITUTO DE VIVIENDA)

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES					OBSER- VACIO- NES
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES			UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	ALCAN ZADAS EN EL AÑO	ALCAN ZADAS DEL PROY.	
						EJERC. ANTE.																CIER. EJER.							
		605	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE PISO FIRME	LO DE CLEMENTE, , SIND.EL SALADO.	SDS/FISM/A UT-0123/17	09/17 12/17	24 367			22 467	1 900	24 367			22 467	1 900							100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5	
		618	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE TECHO FIRME	LO DE CLEMENTE, , SIND.EL SALADO.	SDS/FISM/A UT-0125/17	09/17 12/17	23 624			21 779	1 845	23 624			21 779	1 845							100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5	
		630	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE MURO FIRME	LO DE CLEMENTE, , SIND.EL SALADO.	SDS/FISM/A UT-0129/17	09/17 12/17	87 718			80 868	6 850	87 718			80 868	6 850							100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5	
		608	CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE PISO FIRME	SANTA LORETO, , SIND.EL SALADO.	SDS/FISM/A UT-0123/17	09/17 12/17	48 734			44 934	3 800	48 734			44 934	3 800							100.0	ACCION PERSONA	2.00 10	2.00 10	2.00 10	2.00 10	
		621	CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE TECHO FIRME	SANTA LORETO, , SIND.EL SALADO.	SDS/FISM/A UT-0125/17	09/17 12/17	47 248			43 558	3 690	47 248			43 558	3 690							100.0	ACCION PERSONA	2.00 10	2.00 10	2.00 10	2.00 10	
		633	CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE MURO FIRME	SANTA LORETO, , SIND.EL SALADO.	SDS/FISM/A UT-0129/17	09/17 12/17	175 436			161 736	13 700	175 436			161 736	13 700							100.0	ACCION PERSONA	2.00 10	2.00 10	2.00 10	2.00 10	
		606	CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE PISO FIRME	EL ALAMO, , SIND.EL SALADO.	SDS/FISM/A UT-0123/17	09/17 12/17	48 734			44 934	3 800	48 734			44 934	3 800							100.0	ACCION PERSONA	2.00 10	2.00 10	2.00 10	2.00 10	
		619	CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE TECHO FIRME	EL ALAMO, , SIND.EL SALADO.	SDS/FISM/A UT-0125/17	09/17 12/17	47 248			43 558	3 690	47 248			43 558	3 690							100.0	ACCION PERSONA	2.00 10	2.00 10	2.00 10	2.00 10	
		631	CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE MURO FIRME	EL ALAMO, , SIND.EL SALADO.	SDS/FISM/A UT-0129/17	09/17 12/17	175 436			161 736	13 700	175 436			161 736	13 700							100.0	ACCION PERSONA	2.00 10	2.00 10	2.00 10	2.00 10	
		607	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE PISO FIRME	LAS CUEVITAS, , SIND.EL SALADO.	SDS/FISM/A UT-0123/17	09/17 12/17	24 367			22 467	1 900	24 367			22 467	1 900							100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5	
SUMA DE HOJA							702 912			648 037	54 875	702 912			648 037	54 875													
SUBTOTAL							27 169 713	5 787 600		19 504 445	1 877 668	27 169 713	5 787 600		19 504 445	1 877 668													
TOTAL																													

ING. JESÚS OSVAL MELENDREZ SOTO
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA

LIC. JOSÉ CRUZ LOAIZA HERRERA
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2017
(PESOS)

FECHA DE ELABORACION:
DIA 27 MES MAR AÑO 2018

HOJA: 51 DE 62

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN (INSTITUTO DE VIVIENDA)

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO MES/AÑO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES					OBSER- VACIO- NES
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES			UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	ALCAN ZADAS EN EL AÑO	ALCAN ZADAS DEL PROY.	
																						EJERC. ANTE.	CIER. EJER.						
		620	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE TECHO FIRME	LAS CUEVITAS, , SIND.EL SALADO.	SDS/FISM/A UT-0125/17	09/17 12/17	23 624			21 779	1 845	23 624			21 779	1 845							100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5	
		632	CONSTRUCCION DE 1 ACCIONES DE MURO FIRME	LAS CUEVITAS, , SIND.EL SALADO.	SDS/FISM/A UT-0129/17	09/17 12/17	87 718			80 868	6 850	87 718			80 868	6 850							100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5	
		596	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE MURO FIRME	LA BEBELAMA, , SIND.EL SALADO.	SDS/FISM/A UT-0129/17	09/17 12/17	87 718			80 868	6 850	87 718			80 868	6 850							100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5	
		604	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE PISO FIRME	LA BEBELAMA, , SIND.EL SALADO.	SDS/FISM/A UT-0123/17	09/17 12/17	24 367			22 467	1 900	24 367			22 467	1 900							100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5	
		617	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE TECHO FIRME	LA BEBELAMA, , SIND.EL SALADO.	SDS/FISM/A UT-0125/17	09/17 12/17	23 624			21 779	1 845	23 624			21 779	1 845							100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5	
		274	CONSTRUCCION DE 3 ACCIONES DE PISO FIRME	CULIACANCITO, , SIND.CULIACANCITO.	SDS/FISM/A UT-0013/17	05/17 12/17	73 101			67 401	5 700	73 101			67 401	5 700							100.0	ACCION PERSONA	3.00 15	3.00 15	3.00 15	3.00 15	
		275	CONSTRUCCION DE 3 ACCIONES DE MURO FIRME	CULIACANCITO, , SIND.CULIACANCITO.	SDS/FISM/A UT-0015/17	05/17 12/17	263 154			242 604	20 550	263 154			242 604	20 550							100.0	ACCION PERSONA	3.00 15	3.00 15	3.00 15	3.00 15	
		276	CONSTRUCCION DE 3 ACCIONES DE TECHO FIRME	CULIACANCITO, , SIND.CULIACANCITO.	SDS/FISM/A UT-0016/17	05/17 12/17	70 871			65 336	5 535	70 871			65 336	5 535							100.0	ACCION PERSONA	3.00 15	3.00 15	3.00 15	3.00 15	
		392	CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE PISO FIRME	ELDORADO, , SIND.ELDORADO.	SDS/FISM/A UT-0063/17	06/17 12/17	52 298	24 137		24 137	4 024	52 298	24 137		24 137	4 024							100.0	ACCION PERSONA	2.00 10	2.00 10	2.00 10	2.00 10	
		408	CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE MURO FIRME	ELDORADO, , SIND.ELDORADO.	SDS/FISM/A UT-0064/17	06/17 12/17	166 954	77 056		77 056	12 842	166 954	77 056		77 056	12 842							100.0	ACCION PERSONA	2.00 10	2.00 10	2.00 10	2.00 10	
SUMA DE HOJA							873 429	101 193		704 295	67 941	873 429	101 193		704 295	67 941													
SUBTOTAL							28 043 142	5 888 793		20 208 740	1 945 609	28 043 142	5 888 793		20 208 740	1 945 609													
TOTAL																													

ING. JESÚS OSVAL MELENDREZ SOTO
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA

LIC. JOSÉ CRUZ LOAIZA HERRERA
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2017
(PESOS)

FECHA DE ELABORACION:
DIA 27 MES MAR AÑO 2018

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN (INSTITUTO DE VIVIENDA)

HOJA: 52 DE 62

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES					OBSER- VACIO- NES
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES			UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	ALCAN ZADAS EN EL AÑO	ALCAN ZADAS DEL PROY.	
																						EJERC. ANTE.	CIER. EJER.						
		420	CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE TECHO FIRME	ELDORADO, , SIND.ELDORADO.	SDS/FISM/A UT-0065/17	06/17 12/17	56 348	26 007		26 007	4 334	56 348	26 007		26 007	4 334							100.0	ACCION PERSONA	2.00 10	2.00 10	2.00 10	2.00 10	
		537	CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE PISO FIRME	PORTACELI, , SIND.ELDORADO.	SDS/FISM/A UT-0110/17	09/17 12/17	48 734			44 934	3 800	48 734			44 934	3 800							100.0	ACCION PERSONA	2.00 10	2.00 10	2.00 10	2.00 10	
		554	CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE TECHO FIRME	PORTACELI, , SIND.ELDORADO.	SDS/FISM/A UT-0111/17	09/17 12/17	47 248			43 558	3 690	47 248			43 558	3 690							100.0	ACCION PERSONA	2.00 10	2.00 10	2.00 10	2.00 10	
		564	CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE MURO FIRME	PORTACELI, , SIND.ELDORADO.	SDS/FISM/A UT-0112/17	09/17 12/17	175 436			161 736	13 700	175 436			161 736	13 700							100.0	ACCION PERSONA	2.00 10	2.00 10	2.00 10	2.00 10	
		586	CONSTRUCCION DE 5 ACCIONES DE PISO FIRME	PORTACELI, , SIND.ELDORADO.	SDS/FISM/A UT-0123/17	09/17 12/17	121 835			112 335	9 500	121 835			112 335	9 500							100.0	ACCION PERSONA	5.00 25	5.00 25	5.00 25	5.00 25	
		597	CONSTRUCCION DE 5 ACCIONES DE MURO FIRME	PORTACELI, , SIND.ELDORADO.	SDS/FISM/A UT-0130/17	09/17 12/17	438 590			404 340	34 250	438 590			404 340	34 250							100.0	ACCION PERSONA	5.00 25	5.00 25	5.00 25	5.00 25	
		599	CONSTRUCCION DE 5 ACCIONES DE TECHO FIRME	PORTACELI, , SIND.ELDORADO.	SDS/FISM/A UT-0125/17	09/17 12/17	118 120			108 895	9 225	118 120			108 895	9 225							100.0	ACCION PERSONA	5.00 25	5.00 25	5.00 25	5.00 25	
		610	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE PISO FIRME	LAS PIEDRITAS, , SIND.ELDORADO.	SDS/FISM/A UT-0123/17	09/17 12/17	24 367			22 467	1 900	24 367			22 467	1 900							100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5	
		623	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE TECHO FIRME	LAS PIEDRITAS, , SIND.ELDORADO.	SDS/FISM/A UT-0125/17	09/17 12/17	23 624			21 779	1 845	23 624			21 779	1 845							100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5	
		635	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE MURO FIRME	LAS PIEDRITAS, , SIND.ELDORADO.	SDS/FISM/A UT-0130/17	09/17 12/17	87 718			80 868	6 850	87 718			80 868	6 850							100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5	
SUMA DE HOJA							1 142 020	26 007		1 026 919	89 094	1 142 020	26 007		1 026 919	89 094													
SUBTOTAL							29 185 162	5 914 800		21 235 659	2 034 703	29 185 162	5 914 800		21 235 659	2 034 703													
TOTAL																													

ING. JESÚS OSVAL MELENDREZ SOTO
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA

LIC. JOSÉ CRUZ LOAIZA HERRERA
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2017
(PESOS)

FECHA DE ELABORACION:
DIA 27 MES MAR AÑO 2018


FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN (INSTITUTO DE VIVIENDA)

HOJA: 53 DE 62

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES					OBSER- VACIO- NES
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES			UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	ALCAN ZADAS EN EL AÑO	ALCAN ZADAS DEL PROY.	
						EJERC. ANTE.																CIER. EJER.							
		535	CONSTRUCCION DE 4 ACCIONES DE PISO FIRME	LAS ARENITAS, , SIND.ELDORADO.	SDS/FISM/A UT-0110/17	09/17 12/17	97 468			89 868	7 600	97 468			89 868	7 600						100.0	ACCION PERSONA	4.00 20	4.00 20	4.00 20	4.00 20		
		552	CONSTRUCCION DE 4 ACCIONES DE TECHO FIRME	LAS ARENITAS, , SIND.ELDORADO.	SDS/FISM/A UT-0111/17	09/17 12/17	94 496			87 116	7 380	94 496			87 116	7 380						100.0	ACCION PERSONA	4.00 20	4.00 20	4.00 20	4.00 20		
		563	CONSTRUCCION DE 4 ACCIONES DE MURO FIRME	LAS ARENITAS, , SIND.ELDORADO.	SDS/FISM/A UT-0112/17	09/17 12/17	350 872			323 472	27 400	350 872			323 472	27 400						100.0	ACCION PERSONA	4.00 20	4.00 20	4.00 20	4.00 20		
		1014	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE PISO FIRME	SAN JOAQUIN, , SIND.ELDORADO.	SDS/FISM/A UT-0142/17	11/17 12/17	24 367			22 467	1 900	24 367			22 467	1 900						100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5		
		1023	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE MURO FIRME	SAN JOAQUIN, , SIND.ELDORADO.	SDS/FISM/A UT-0144/17	11/17 12/17	87 718			80 868	6 850	87 718			80 868	6 850						100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5		
		1032	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE TECHO FIRME	SAN JOAQUIN, , SIND.ELDORADO.	SDS/FISM/A UT-0145/17	11/17 12/17	23 624			21 779	1 845	23 624			21 779	1 845						100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5		
		530	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE PISO FIRME	SANCHEZ CELIS, , SIND.ELDORADO.	SDS/FISM/A UT-0110/17	09/17 12/17	24 367			22 467	1 900	24 367			22 467	1 900						100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5		
		547	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE TECHO FIRME	SANCHEZ CELIS, , SIND.ELDORADO.	SDS/FISM/A UT-0111/17	09/17 12/17	23 624			21 779	1 845	23 624			21 779	1 845						100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5		
		566	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE MURO FIRME	SANCHEZ CELIS, , SIND.ELDORADO.	SDS/FISM/A UT-0113/17	09/17 12/17	87 718			80 868	6 850	87 718			80 868	6 850						100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5		
		611	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE PISO FIRME	SANCHEZ CELIS, , SIND.ELDORADO.	SDS/FISM/A UT-0123/17	09/17 12/17	24 367			22 467	1 900	24 367			22 467	1 900						100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5		
SUMA DE HOJA							838 621			773 151	65 470	838 621			773 151	65 470													
SUBTOTAL							30 023 783	5 914 800		22 008 810	2 100 173	30 023 783	5 914 800		22 008 810	2 100 173													
TOTAL																													


ING. JESÚS OSVAL MELÉNDREZ SOTO
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA


LIC. JOSÉ CRUZ LOAIZA HERRERA
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2017
(PESOS)

FECHA DE ELABORACION:
DIA 27 MES MAR AÑO 2018
HOJA: 54 DE 62

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN (INSTITUTO DE VIVIENDA)

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO MES/AÑO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES					OBSER- VACIO- NES
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES			UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	ALCAN ZADAS EN EL AÑO	ALCAN ZADAS DEL PROY.	
																						EJERC. ANTE.	CIER. EJER.						
		624	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE TECHO FIRME	SANCHEZ CELIS, , SIND.ELDORADO.	SDS/FISM/A UT-0125/17	09/17 12/17	23 624			21 779	1 845	23 624			21 779	1 845							100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5	
		636	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE MURO FIRME	SANCHEZ CELIS, , SIND.ELDORADO.	SDS/FISM/A UT-0130/17	09/17 12/17	87 718			80 868	6 850	87 718			80 868	6 850							100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5	
		1012	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE PISO FIRME	EJIDO EL CUERVO, , SIND.ELDORADO.	SDS/FISM/A UT-0142/17	11/17 12/17	24 367			22 467	1 900	24 367			22 467	1 900							100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5	
		1021	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE MURO FIRME	EJIDO EL CUERVO, , SIND.ELDORADO.	SDS/FISM/A UT-0144/17	11/17 12/17	87 718			80 868	6 850	87 718			80 868	6 850							100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5	
		1030	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE TECHO FIRME	EJIDO EL CUERVO, , SIND.ELDORADO.	SDS/FISM/A UT-0145/17	11/17 12/17	23 624			21 779	1 845	23 624			21 779	1 845							100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5	
		1013	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE PISO FIRME	LA ARROCERA, , SIND.ELDORADO.	SDS/FISM/A UT-0142/17	11/17 12/17	24 367			22 467	1 900	24 367			22 467	1 900							100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5	
		1022	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE MURO FIRME	LA ARROCERA, , SIND.ELDORADO.	SDS/FISM/A UT-0144/17	11/17 12/17	87 718			80 868	6 850	87 718			80 868	6 850							100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5	
		1031	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE TECHO FIRME	LA ARROCERA, , SIND.ELDORADO.	SDS/FISM/A UT-0145/17	11/17 12/17	23 624			21 779	1 845	23 624			21 779	1 845							100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5	
		612	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE PISO FIRME	LA MOJONERA, , SIND.ELDORADO.	SDS/FISM/A UT-0123/17	09/17 12/17	24 367			22 467	1 900	24 367			22 467	1 900							100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5	
		625	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE TECHO FIRME	LA MOJONERA, , SIND.ELDORADO.	SDS/FISM/A UT-0125/17	09/17 12/17	23 624			21 779	1 845	23 624			21 779	1 845							100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5	
SUMA DE HOJA							430 751			397 121	33 630	430 751			397 121	33 630													
SUBTOTAL							30 454 534	5 914 800		22 405 931	2 133 803	30 454 534	5 914 800		22 405 931	2 133 803													
TOTAL																													

ING. JESÚS OSVAL MELENDREZ SOTO
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA

LIC. JOSÉ CRUZ LOAIZA HERRERA
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2017
(PESOS)

FECHA DE ELABORACION:
DIA 27 MES MAR AÑO 2018

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN (INSTITUTO DE VIVIENDA)

HOJA: 55 DE 62

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES					OBSER- VACIO- NES
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES			UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	ALCAN ZADAS EN EL AÑO	ALCAN ZADAS DEL PROY.	
						EJERC. ANTE.																CIER. EJER.							
		637	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE MURO FIRME	LA MOJONERA, , SIND.ELDORADO.	SDS/FISM/A UT-0130/17	09/17 12/17	87 718			80 868	6 850	87 718			80 868	6 850							100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5	
		277	CONSTRUCCION DE 3 ACCIONES DE PISO FIRME	SANALONA, , SIND.SANALONA.	SDS/FISM/A UT-0013/17	05/17 12/17	73 101			67 401	5 700	73 101			67 401	5 700							100.0	ACCION PERSONA	3.00 15	3.00 15	3.00 15	3.00 15	
		278	CONSTRUCCION DE 3 ACCIONES DE MURO FIRME	SANALONA, , SIND.SANALONA.	SDS/FISM/A UT-0014/17	05/17 12/17	263 154			242 604	20 550	263 154			242 604	20 550							100.0	ACCION PERSONA	3.00 15	3.00 15	3.00 15	3.00 15	
		279	CONSTRUCCION DE 3 ACCIONES DE TECHO FIRME	SANALONA, , SIND.SANALONA.	SDS/FISM/A UT-0016/17	05/17 12/17	70 871			65 336	5 535	70 871			65 336	5 535							100.0	ACCION PERSONA	3.00 15	3.00 15	3.00 15	3.00 15	
		542	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE PISO FIRME	LOS MAYOS, , SIND.SANALONA.	SDS/FISM/A UT-0110/17	09/17 12/17	24 367			22 467	1 900	24 367			22 467	1 900							100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5	
		559	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE TECHO FIRME	LOS MAYOS, , SIND.SANALONA.	SDS/FISM/A UT-0111/17	09/17 12/17	23 624			21 779	1 845	23 624			21 779	1 845							100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5	
		576	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE MURO FIRME	LOS MAYOS, , SIND.SANALONA.	SDS/FISM/A UT-0113/17	09/17 12/17	87 718			80 868	6 850	87 718			80 868	6 850							100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5	
		534	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE PISO FIRME	CARBONERAS, , SIND.SANALONA.	SDS/FISM/A UT-0110/17	09/17 12/17	24 367			22 467	1 900	24 367			22 467	1 900							100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5	
		551	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE TECHO FIRME	CARBONERAS, , SIND.SANALONA.	SDS/FISM/A UT-0111/17	09/17 12/17	23 624			21 779	1 845	23 624			21 779	1 845							100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5	
		570	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE MURO FIRME	CARBONERAS, , SIND.SANALONA.	SDS/FISM/A UT-0113/17	09/17 12/17	87 718			80 868	6 850	87 718			80 868	6 850							100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5	
SUMA DE HOJA							766 262			706 437	59 825	766 262			706 437	59 825													
SUBTOTAL							31 220 796	5 914 800		23 112 368	2 193 628	31 220 796	5 914 800		23 112 368	2 193 628													
TOTAL																													

ING. JESÚS OSVAL MELENDEZ SOTO
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA

LIC. JOSÉ CRUZ LOAIZA HERRERA
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2017
(PESOS)

FECHA DE ELABORACION:
DIA 27 MES MAR AÑO 2018

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN (INSTITUTO DE VIVIENDA)

HOJA: 56 DE 62

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO MES/AÑO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES					OBSER- VACIO- NES	
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	EJERC. ANTE.	CIER. EJER.	UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	ALCAN ZADAS EN EL AÑO	ALCAN ZADAS DEL PROY.		
		280	CONSTRUCCION DE 3 ACCIONES DE PISO FIRME	HIGUERAS DE ABUYA, , SIND.HIGUERAS DE ABUYA.	SDS/FISM/A UT-0013/17	05/17 12/17	73 101			67 401	5 700	73 101			67 401	5 700							100.0	ACCION PERSONA	3.00 15	3.00 15	3.00 15	3.00 15		
		281	CONSTRUCCION DE 3 ACCIONES DE MURO FIRME	HIGUERAS DE ABUYA, , SIND.HIGUERAS DE ABUYA.	SDS/FISM/A UT-0015/17	05/17 12/17	263 154			242 604	20 550	263 154			242 604	20 550							100.0	ACCION PERSONA	3.00 15	3.00 15	3.00 15	3.00 15		
		282	CONSTRUCCION DE 3 ACCIONES DE TECHO FIRME	HIGUERAS DE ABUYA, , SIND.HIGUERAS DE ABUYA.	SDS/FISM/A UT-0016/17	05/17 12/17	70 871			65 336	5 535	70 871			65 336	5 535							100.0	ACCION PERSONA	3.00 15	3.00 15	3.00 15	3.00 15		
		395	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE PISO FIRME	OBISPO, , SIND.HIGUERAS DE ABUYA.	SDS/FISM/A UT-0063/17	06/17 12/17	26 149	12 069		12 069	2 011	26 149	12 069		12 069	2 011							100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5		
		411	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE MURO FIRME	OBISPO, , SIND.HIGUERAS DE ABUYA.	SDS/FISM/A UT-0064/17	06/17 12/17	83 477	38 528		38 528	6 421	83 477	38 528		38 528	6 421							100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5		
		423	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE TECHO FIRME	OBISPO, , SIND.HIGUERAS DE ABUYA.	SDS/FISM/A UT-0065/17	06/17 12/17	28 174	13 004		13 003	2 167	28 174	13 004		13 003	2 167							100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5		
		396	CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE PISO FIRME	PUEBLOS UNIDOS, , SIND.EMILIANO ZAPATA.	SDS/FISM/A UT-0063/17	06/17 12/17	52 298	24 137		24 137	4 024	52 298	24 137		24 137	4 024							100.0	ACCION PERSONA	2.00 10	2.00 10	2.00 10	2.00 10		
		412	CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE MURO FIRME	PUEBLOS UNIDOS, , SIND.EMILIANO ZAPATA.	SDS/FISM/A UT-0064/17	06/17 12/17	166 954	77 056		77 056	12 842	166 954	77 056		77 056	12 842							100.0	ACCION PERSONA	2.00 10	2.00 10	2.00 10	2.00 10		
SUMA DE HOJA							764 178	164 794		540 134	59 250	764 178	164 794		540 134	59 250														
SUBTOTAL							31 984 974	6 079 594		23 652 502	2 252 878	31 984 974	6 079 594		23 652 502	2 252 878														
TOTAL																														

ING. JESÚS OSVAL MELENDEZ SOTO
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA

LIC. JOSÉ CRUZ LOAIZA HERRERA
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2017
(PESOS)


FECHA DE ELABORACION:
DIA 27 MES MAR AÑO 2018
HOJA: 57 DE 62

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN (INSTITUTO DE VIVIENDA)

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES					OBSER- VACIO- NES
						TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	UNIDAD DE MEDIDA			DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	ALCAN ZADAS EN EL AÑO	ALCAN ZADAS DEL PROY.		
																					MES/AÑO	EJERC. ANTE.	CIER. EJER.						
		424	CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE TECHO FIRME	PUEBLOS UNIDOS, , SIND.EMILIANO ZAPATA.	SDS/FISM/A UT-0065/17	06/17 12/17	56 348	26 007		26 007	4 334	56 348	26 007		26 007	4 334						100.0	ACCION PERSONA	2.00 10	2.00 10	2.00 10	2.00 10		
		394	CONSTRUCCION DE 3 ACCIONES DE PISO FIRME	PENINSULA DE VILLAMOROS, , SIND.EMILIANO ZAPATA.	SDS/FISM/A UT-0063/17	06/17 12/17	78 447	36 206		36 206	6 035	78 447	36 206		36 206	6 035						100.0	ACCION PERSONA	3.00 15	3.00 15	3.00 15	3.00 15		
		410	CONSTRUCCION DE 3 ACCIONES DE MURO FIRME	PENINSULA DE VILLAMOROS, , SIND.EMILIANO ZAPATA.	SDS/FISM/A UT-0064/17	06/17 12/17	250 431	115 583		115 583	19 265	250 431	115 583		115 583	19 265						100.0	ACCION PERSONA	3.00 15	3.00 15	3.00 15	3.00 15		
		422	CONSTRUCCION DE 3 ACCIONES DE TECHO FIRME	PENINSULA DE VILLAMOROS, , SIND.EMILIANO ZAPATA.	SDS/FISM/A UT-0065/17	06/17 12/17	84 522	39 010		39 010	6 502	84 522	39 010		39 010	6 502						100.0	ACCION PERSONA	3.00 15	3.00 15	3.00 15	3.00 15		
		393	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE PISO FIRME	LA PALMITA, , (LA PRESITA), ALCALDIA CENTRAL.	SDS/FISM/A UT-0063/17	06/17 12/17	26 149	12 069		12 069	2 011	26 149	12 069		12 069	2 011						100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5		
		409	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE MURO FIRME	LA PALMITA, , (LA PRESITA), ALCALDIA CENTRAL.	SDS/FISM/A UT-0064/17	06/17 12/17	83 477	38 528		38 528	6 421	83 477	38 528		38 528	6 421						100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5		
		421	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE TECHO FIRME	LA PALMITA, , (LA PRESITA), ALCALDIA CENTRAL.	SDS/FISM/A UT-0065/17	06/17 12/17	28 174	13 004		13 003	2 167	28 174	13 004		13 003	2 167						100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5		
SUMA DE HOJA							607 548	280 407		280 406	46 735	607 548	280 407		280 406	46 735													
SUBTOTAL							32 592 522	6 360 001		23 932 908	2 299 613	32 592 522	6 360 001		23 932 908	2 299 613													
TOTAL																													


ING. JESÚS OSVAL MELÉNDREZ SOTO
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA


LIC. JOSÉ CRUZ LOAIZA HERRERA
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA


RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2017
(PESOS)


FECHA DE ELABORACION:
DIA 27 MES MAR AÑO 2018
HOJA: 58 DE 62

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN (INSTITUTO DE VIVIENDA)

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO MES/AÑO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES					OBSER- VACIO- NES
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES			UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	ALCAN ZADAS EN EL AÑO	ALCAN ZADAS DEL PROY.	
																						EJERC. ANTE.	CIER. EJER.						
SUMA DE HOJA																													
SUBTOTAL							32 592 522	6 360 001		23 932 908	2 299 613	32 592 522	6 360 001		23 932 908	2 299 613													
TOTAL							32 592 522	6 360 001		23 932 908	2 299 613	32 592 522	6 360 001		23 932 908	2 299 613													


ING. JESÚS OSVAL MELENDREZ SOTO
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA


LIC. JOSÉ CRUZ LOATZA HERRERA
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2017
(PESOS)

FECHA DE ELABORACION:
DIA 27 MES MAR AÑO 2018

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: UNION GANADERA REGIONAL DE SINALOA

HOJA: 59 DE 62

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO MES/AÑO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES					OBSER- VACIO- NES	
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES			UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	ALCAN ZADAS EN EL AÑO	ALCAN ZADAS DEL PROY.		
																						EJERC. ANTE.	CIER. EJER.							
TF	02		FOMENTO A LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD																											
			FOMENTO PECUARIO																											
		327	CONTRUCCION DE 1 BORDO ABREVADERO	TIERRA Y LIBERTAD, , SIND.QUILA.	SDS/FISM/A UT-0032/17	07/17 07/17	31 313				31 313		31 313							100.0	BORDO ABREV. PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5					
		323	CONTRUCCION DE 9 BORDOS ABREVADEROS	VARIAS LOCALIDADES, , SIND.BAILA.	SDS/FISM/A UT-0032/17	05/17 06/17	304 679				304 679		304 679							100.0	BORDO ABREV. PERSONA	9.00 45	9.00 45	9.00 45	9.00 45					
		326	CONTRUCCION DE 2 BORDOS ABREVADEROS	VARIAS LOCALIDADES, , SIND.SAN LORENZO.	SDS/FISM/A UT-0032/17	06/17 06/17	65 468				65 468		65 468							100.0	BORDO ABREV. PERSONA	2.00 10	2.00 10	2.00 10	2.00 10					
		328	CONTRUCCION DE 8 BORDOS ABREVADEROS	VARIAS LOCALIDADES, , SIND.EL SALADO.	SDS/FISM/A UT-0032/17	06/17 07/17	264 720				264 720		264 720							100.0	BORDO ABREV. PERSONA	8.00 40	8.00 40	8.00 40	8.00 40					
		324	CONTRUCCION DE 6 BORDOS ABREVADEROS	VARIAS LOCALIDADES, , SIND.TACUICHAMON A.	SDS/FISM/A UT-0032/17	05/17 06/17	199 121				199 121		199 121							100.0	BORDO ABREV. PERSONA	6.00 30	6.00 30	6.00 30	6.00 30					
		325	CONTRUCCION DE 4 BORDOS ABREVADEROS	VARIAS LOCALIDADES, , SIND.HIGUERAS DE ABUYA.	SDS/FISM/A UT-0032/17	05/17 06/17	134 699				134 699		134 699							100.0	BORDO ABREV. PERSONA	4.00 20	4.00 20	4.00 20	4.00 20					
SUMA DE HOJA						1 000 000			1 000 000		1 000 000			1 000 000																
SUBTOTAL						1 000 000			1 000 000		1 000 000			1 000 000																
TOTAL						1 000 000			1 000 000		1 000 000			1 000 000																

ING. JESÚS OSVAL MELENDEZ SOTO
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA

UNION GANADERA REGIONAL
DE SINALOA
CULIACAN, SIN.
LIC. DANIEL OSUNA ROMÁN
PRESIDENTE DE LA UNIÓN GANADERA REGIONAL DE SINALOA
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

04/

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2017
(PESOS)

FECHA DE ELABORACION:
DIA 27 MES MAR AÑO 2018
HOJA: 60 DE 62

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: AUPA QUILA-COSTA RICA MODULO III-1 A.C.

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES					OBSER- VACIO- NES
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES			UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	ALCAN ZADAS EN EL AÑO	ALCAN ZADAS DEL PROY.	
						EJERC. ANTE.																CIER. EJER.							
UC		03	CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUCCION ***** CARRETERAS PAVIMENTACION DE CARPETA ASFALTICA EN CAMINO VALLE ESCONDIDO E.C. COSTA RICA- QUILA	QUILA, , SIND.QUILA.	SDS/FISM/A UT-0094/17	08/17 10/17	6 568 980				3 000 000	3 568 980	6 568 980				3 000 000	3 568 980				100.0	KM PERSONA	1.20 5 000	1.20 5 000	1.20 5 000	1.20 5 000		
SUMA DE HOJA							6 568 980				3 000 000	3 568 980	6 568 980				3 000 000	3 568 980											
SUBTOTAL							6 568 980				3 000 000	3 568 980	6 568 980				3 000 000	3 568 980											
TOTAL							6 568 980				3 000 000	3 568 980	6 568 980				3 000 000	3 568 980											

ING. JESÚS OSVAL MELENDEZ SOTO
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA

C. SERGIO ALFONSO ZAMBADA ZAZUETA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO Y APODERADO LEGAL DE LA ASOCIACIÓN
DE USUARIOS PRODUCTORES AGRICOLAS QUILA-COSTA RICA MODULO III-1 A.C.
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2017
(PESOS)

FECHA DE ELABORACION:
DIA 27 MES MAR AÑO 2018
HOJA: 61 DE 62

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (GOBIERNO DEL ESTADO)

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO MES/AÑO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES					OBSER- VACIO- NES
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES			UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	ALCAN ZADAS EN EL AÑO	ALCAN ZADAS DEL PROY.	
																						EJERC. ANTE.	CIER. EJER.						
SH	03		VIVIENDA DIGNA																										
			CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL																										
		1167	CONSTRUCCION DE 73 ACCIONES DE PISO FIRME	JESUS MARIA, , SIND.JESUS MARIA.	SDS/FISM/A UT-0147/17	01/18 03/18	519 376				519 376	519 376								100.0	ACCION PERSONA	73.00 346	73.00 346	73.00 346	73.00 346				
		1166	CONSTRUCCION DE 22 ACCIONES DE PISO FIRME	LA ANONA, , SIND.JESUS MARIA.	SDS/FISM/A UT-0147/17	01/18 03/18	153 439				153 439	153 439								100.0	ACCION PERSONA	22.00 99	22.00 99	22.00 99	22.00 99				
		1168	CONSTRUCCION DE 16 ACCIONES DE PISO FIRME	LAS GUASIMAS, , SIND.JESUS MARIA.	SDS/FISM/A UT-0147/17	01/18 03/18	101 281				101 281	101 281								100.0	ACCION PERSONA	16.00 72	16.00 72	16.00 72	16.00 72				
		1163	CONSTRUCCION DE 39 ACCIONES DE PISO FIRME	TIERRA Y LIBERTAD, , SIND.QUILA.	SDS/FISM/A UT-0147/17	01/18 03/18	248 097				248 097	248 097								100.0	ACCION PERSONA	39.00 155	39.00 155	39.00 155	39.00 155				
		1162	CONSTRUCCION DE 70 ACCIONES DE PISO FIRME	TIERRA Y LIBERTAD II, , SIND.QUILA.	SDS/FISM/A UT-0147/17	01/18 03/18	517 720				517 720	517 720								100.0	ACCION PERSONA	70.00 316	70.00 316	70.00 316	70.00 316				
		1165	CONSTRUCCION DE 68 ACCIONES DE PISO FIRME	TACUICHAMONA, , SIND.TACUICHAMONA.	SDS/FISM/A UT-0147/17	01/18 03/18	489 295				489 295	489 295								100.0	ACCION PERSONA	68.00 312	68.00 312	68.00 312	68.00 312				
		1164	CONSTRUCCION DE 42 ACCIONES DE PISO FIRME	LA CHILLA, , SIND.TACUICHAMONA.	SDS/FISM/A UT-0147/17	01/18 03/18	214 705				214 705	214 705								100.0	ACCION PERSONA	42.00 189	42.00 189	42.00 189	42.00 189				
		1161	CONSTRUCCION DE 53 ACCIONES DE PISO FIRME	EJIDO SAN DIEGO, , SIND.ELDORADO.	SDS/FISM/A UT-0147/17	01/18 03/18	389 394				389 394	389 394								100.0	ACCION PERSONA	53.00 263	53.00 263	53.00 263	53.00 263				
		1160	CONSTRUCCION DE 77 ACCIONES DE PISO FIRME	LAS ARENITAS, , SIND.ELDORADO.	SDS/FISM/A UT-0147/17	01/18 03/18	534 554				534 554	534 554								100.0	ACCION PERSONA	77.00 323	77.00 323	77.00 323	77.00 323				
SUMA DE HOJA						3 167 861			3 167 861		3 167 861																		
SUBTOTAL						3 167 861			3 167 861		3 167 861																		
TOTAL																													

ING. JESÚS OSVAL MELENDREZ SOTO
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA

P.A.
LIC. OSBALDO LOPEZ ANGULO
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS DE GOBIERNO DEL ESTADO
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2017
(PESOS)

FECHA DE ELABORACION:
DIA 27 MES MAR AÑO 2018

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (GOBIERNO DEL ESTADO)

HOJA: 62 DE 62

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES					OBSER- VACIO- NES
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES			UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	ALCAN ZADAS EN EL AÑO	ALCAN ZADAS DEL PROY.	
																						EJERC. ANTE.	CIER. EJER.						
		1158	CONSTRUCCION DE 66 ACCIONES DE PISO FIRME	SANCHEZ CELIS, , SIND.ELDORADO.	SDS/FISM/A UT-0147/17	01/18 03/18	385 530				385 530		385 530								100.0	ACCION PERSONA	66.00 286	66.00 286	66.00 286	66.00 286			
		1159	CONSTRUCCION DE 28 ACCIONES DE PISO FIRME	EL ROBALAR, , SIND.ELDORADO.	SDS/FISM/A UT-0147/17	01/18 03/18	209 737				209 737		209 737								100.0	ACCION PERSONA	28.00 124	28.00 124	28.00 124	28.00 124			
		1169	CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE PISO FIRME	CARBONERAS, , SIND.SANALONA.	SDS/FISM/A UT-0147/17	01/18 03/18	163 374				163 374		163 374								100.0	ACCION PERSONA	25.00 83	25.00 83	25.00 83	25.00 83			
		1170	CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE PISO FIRME	LAGUNA SECA, , SIND.LAS TAPIAS.	SDS/FISM/A UT-0147/17	01/18 03/18	71 753				71 753		71 753								100.0	ACCION PERSONA	10.00 64	10.00 64	10.00 64	10.00 64			
SUMA DE HOJA							830 394			830 394		830 394																	
SUBTOTAL							3 998 255			3 998 255		3 998 255																	
TOTAL							3 998 255			3 998 255		3 998 255																	

ING. JESÚS OSVAL MELENDREZ SOTO
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA

LIC. OSBALDO LOPEZ ANGULO
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS DE GOBIERNO DEL ESTADO
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA