

FECHA DE ELABORACION:
DIA 27 MES MAR AÑO 2018

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: JAPAC

HOJA: 1 DE 62

TOTAL

FECHA DE ELABORACION:
DIA 27 MES MAR AÑO 2018

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

HOJA: 2 DE 62

TOTAL

MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2017
(PESOS)

DIA 27 MES MAR AÑO 2018

HOJA: 3 DE 62

SUMA DE H

SUBTOTAL

TOTAL

MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2017
(PESOS)

DIA 27 MES MAR AÑO 2018

HOJA: 4 DE 62

INSTANCIA EJECUTORA: H.AYUNTAMIENTO DE CULIACAN (OBRAS PUBLICAS)

[illegible]

MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2017
(PESOS)

DIA 27 MES MAR AÑO 2018

HOJA: 5 DE 62

HOJA: 5 DE 62

TOTAL

MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2017
(PESOS)

DIA 27 MES MAR AÑO 2018

HOJA: 6 DE 62

INSTANCIA EJECUTORA: H.AYUNTAMIENTO DE CULIACAN (OBRAS PUBLICAS)

SUMA DE HOJA

SUBTOTAL

TOTAL

FECHA DE ELABORACION:
DIA 27 MES MAR AÑO 2018

INSTANCIA EJECUTORA: H.AYUNTAMIENTO DE CULIACAN (OBRAS PUBLICAS)

HOJA: 7 DE 62

MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2017
(PESOS)

DIA 27 MES MAR AÑO 2018

HOJA: 8 DE 62HOJA: 8 DE 62[illegible]

MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2017
(PESOS)

DIA 27 MES MAR AÑO 2018

HOJA: 9 DE 62

INSTANCIA EJECUTORA: H.AYUNTAMIENTO DE CULIACAN (OBRAS PUBLICAS)

SUMA DE HOJA

SUBTOTAL

TOTAL

MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2017
(PESOS)

DIA 27 MES MAR AÑO 2018

HOJA: 10 DE 62

SUMA DE HOJA

SUBTOTAL

TOTAL

MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2017
(PESOS)

DIA 27 MES MAR AÑO 2018

HOJA: 11 DE 62HOJA: 11 DE 62[illegible]

FECHA DE ELABORACION:
DIA 27 MES MAR AÑO 2018

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

HOJA: 12 DE 62

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2017
(PESOS)

DIA 27 MES MAR AÑO 2018

HOJA: 13 DE 62

SUMA DE HOJA

SUBTOTAL

TOTAL

MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2017
(PESOS)

DIA 27 MES MAR AÑO 2018

HOJA: 14 DE 62HOJA: 14 DE 62

SUMA DE HOJA

SUBTOTAL

TOTAL

MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2017
(PESOS)

DIA 27 MES MAR AÑO 2018

HOJA: 15 DE 62HOJA: 15 DE 62TOTAL

MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2017
(PESOS)

DIA 27 MES MAR AÑO 2018

HOJA: 16 DE 62

SUMA DE HOJA

SUBTOTAL

TOTAL

MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2017
(PESOS)

DIA 27 MES MAR AÑO 2018

HOJA: 17 DE 62TOTAL

MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2017
(PESOS)

DIA 27 MES MAR AÑO 2018

HOJA: 18 DE 62

TOTAL

FECHA DE ELABORACION:
DIA 27 MES MAR AÑO 2018

HOJA: 19 DE 62

SUMA DE HOJA

SUBTOTAL

TOTAL

MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2017
(PESOS)

DIA 27 MES MAR AÑO 2018

HOJA: 20 DE 62

HOJA: 20 DE 62

TOTAL

MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2017
(PESOS)

DIA 27 MES MAR AÑO 2018

HOJA: 21 DE 62

INSTANCIA EJECUTORA: H.AYUNTAMIENTO DE CULIACAN (OBRAS PUBLICAS)

TOTAL

MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2017
(PESOS)

DIA 27 MES MAR AÑO 2018

HOJA: 22 DE 62HOJA: 22 DE 62[illegible]

FECHA DE ELABORACION:
DÍA 27 MES MAR AÑO 2018

HOJA: 23 DE 62

SUMA DE HOJA

SUBTOTAL

TOTAL

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2017
(PESOS)

FECHA DE ELABORACION:
DIA 27 MES MAR AÑO 2018

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: H.AYUNTAMIENTO DE CULIACAN (OBRAS PUBLICAS)

HOJA: 24 DE 62

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO MES/AÑO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES					OBSER- VACIO- NES
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	EJERC. ANTE.	CIER. EJER.	UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	ALCAN ZADAS EN EL AÑO	ALCAN ZADAS DEL PROY.	
		517	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (SOBRE LA CARRETERA)	LA MOJONERA, , SIND.ELDORADO.	SDS/FISM/A UT-0105/17	10/17 12/17	13 033			13 033		13 033			13 033							100.0		ESTUDIO PERSONA	1.00 30	1.00 30	1.00 30	1.00 30	
		1049	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE ALEJANDRO MENDOZA	COL. ALEJANDRO REDO, , SIND.ELDORADO.	SDS/FISM/A UT-0146/17	12/17 12/17	23 040			23 040		23 040			23 040							100.0		ESTUDIO PERSONA	1.00 50	1.00 50	1.00 50	1.00 50	
		1055	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	NUEVO SANALONA, , SIND.SANALONA.	SDS/FISM/A UT-0146/17	12/17 12/17	13 340			13 340		13 340			13 340							100.0		ESTUDIO PERSONA	1.00 30	1.00 30	1.00 30	1.00 30	
		506	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	VADO HONDO, , SIND.SANALONA.	SDS/FISM/A UT-0105/17	10/17 12/17	80 881			80 881		80 881			80 881							100.0		ESTUDIO PERSONA	1.00 35	1.00 35	1.00 35	1.00 35	
		649	ELABORACION DE PROYECTO DE SUBESTACION ELECTRICA Y BAJA TENSION EN ESC. TELESECUNDARIA NO. 5	LA GUAMUCHILERA, , SIND.LAS TAPIAS.	SDS/FISM/A UT-0139/17	10/17 12/17	16 959			16 959		16 959			16 959							100.0		ESTUDIO ALUMNO	1.00 67	1.00 67	1.00 67	1.00 67	
		494	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (DESPUES DE TELESECUNDARIA)	LIMON DE TELLAECHE, , SIND.LAS TAPIAS.	SDS/FISM/A UT-0105/17	10/17 12/17	17 213			17 213		17 213			17 213							100.0		ESTUDIO PERSONA	1.00 50	1.00 50	1.00 50	1.00 50	
SUMA DE HOJA							164 466			164 466		164 466			164 466														
SUBTOTAL							51 275 690		10 423 305	38 984 916	1 867 469	51 275 690		10 423 305	38 984 916	1 867 469													
TOTAL																													

MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2017
(PESOS)

DIA 27 MES MAR AÑO 2018

HOJA: 25 DE 62

TOTAL

MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2017
(PESOS)

DIA 27 MES MAR AÑO 2018

HOJA: 26 DE 62

HOJA: 26 DE 62

TOTAL

MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2017
(PESOS)

DIA 27 MES MAR AÑO 2018

HOJA: 27 DE 62

TOTAL

FECHA DE ELABORACION:
DIA 27 MES MAR AÑO 2018

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

HOJA: 28 DE 62

TOTAL

MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2017
(PESOS)

DIA 27 MES MAR AÑO 2018

HOJA: 29 DE 62

TOTAL

FECHA DE ELABORACION:
DIA 27 MES MAR AÑO 2018

HOJA: 30 DE 62

TOTAL

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2017
(PESOS)

FECHA DE ELABORACION:
DIA 27 MES MAR AÑO 2018

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: H.AYUNTAMIENTO DE CULIACAN (OBRAS PUBLICAS)

HOJA: 31 DE 62

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES					OBSER- VACIO- NES
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	EJERC. ANTE.	CIER. EJER.	UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	ALCAN ZADAS EN EL AÑO	ALCAN ZADAS DEL PROY.	
						MES/AÑO																							
		645	ELABORACION DE PROYECTO DE SUBESTACION ELECTRICA Y BAJA TENSION EN ESC. PRIM. BENEMERITO DE LAS AMERICAS	FRACC. LOS PINOS, , CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-0139/17	10/17 12/17	22 683			22 683		22 683			22 683							100.0		ESTUDIO ALUMNO	1.00 346	1.00 346	1.00 346	1.00 346	
		653	ELABORACION DE PROYECTO DE SUBESTACION ELECTRICA Y BAJA TENSION EN J.N. MIGUEL HIDALGO	COL. DOMINGO RUBI, , CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-0139/17	10/17 12/17	28 607			28 607		28 607			28 607							100.0		ESTUDIO ALUMNO	1.00 238	1.00 238	1.00 238	1.00 238	
		648	ELABORACION DE PROYECTO DE SUBESTACION ELECTRICA Y BAJA TENSION EN ESC. SEC. TECNICA NO. 72	FRACC. LOMA LINDA, , CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-0139/17	10/17 12/17	34 391			34 391		34 391			34 391							100.0		ESTUDIO ALUMNO	1.00 1 364	1.00 1 364	1.00 1 364	1.00 1 364	
		503	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	COL. EL MIRADOR AMPL., , CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-0105/17	10/17 12/17	25 986			25 986		25 986			25 986							100.0		ESTUDIO PERSONA	1.00 180	1.00 180	1.00 180	1.00 180	
		516	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (CALLE FERROCARRIL FRENTE EMPAQUE EL CHAPARRAL)	CAMPO EL DIEZ, , ALCALDIA CENTRAL.	SDS/FISM/A UT-0105/17	10/17 12/17	28 915			28 915		28 915			28 915							100.0		ESTUDIO PERSONA	1.00 75	1.00 75	1.00 75	1.00 75	
		1056	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN COL. LOS VIVEROS	CAMPO EL DIEZ, , ALCALDIA CENTRAL.	SDS/FISM/A UT-0146/17	12/17 12/17	13 340			13 340		13 340			13 340							100.0		ESTUDIO PERSONA	1.00 150	1.00 150	1.00 150	1.00 150	
SUMA DE HOJA							153 922			153 922		153 922			153 922														
SUBTOTAL							52 192 323		10 423 305	39 901 549	1 867 469	52 192 323		10 423 305	39 901 549	1 867 469													
TOTAL																													

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2017
(PESOS)

FECHA DE ELABORACION:
DIA 27 MES MAR AÑO 2018

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: H.AYUNTAMIENTO DE CULIACAN (OBRAS PUBLICAS)

HOJA: 32 DE 62

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO MES/AÑO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES					OBSER- VACIO- NES
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	EJERC. ANTE. EJER.		UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	ALCAN ZADAS EN EL AÑO	ALCAN ZADAS DEL PROY.	
		1057	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN COL. LOS LAURELES	CAMPO EL DIEZ, , ALCALDIA CENTRAL.	SDS/FISM/A UT-0146/17	12/17 12/17	31 900				31 900		31 900									100.0	ESTUDIO PERSONA	1.00 125	1.00 125	1.00 125	1.00 125		
		1058	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTOR BORDO DEL CANAL	CAMPO EL DIEZ, , ALCALDIA CENTRAL.	SDS/FISM/A UT-0146/17	12/17 12/17	48 685				48 685		48 685									100.0	ESTUDIO PERSONA	1.00 210	1.00 210	1.00 210	1.00 210		
		490	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (CALLE SIN NOMBRE JUNTO A CALLE TORONJA)	LOS NARANJOS, , ALCALDIA CENTRAL.	SDS/FISM/A UT-0105/17	10/17 12/17	16 569				16 569		16 569									100.0	ESTUDIO PERSONA	1.00 50	1.00 50	1.00 50	1.00 50		
		491	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (A UNA CALLE ANTES DEL ABARROTE "LA PASADITA")	LA GUASIMA, , ALCALDIA CENTRAL.	SDS/FISM/A UT-0105/17	10/17 12/17	13 033				13 033		13 033									100.0	ESTUDIO PERSONA	1.00 65	1.00 65	1.00 65	1.00 65		
		511	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	LA PITAYITA, , ALCALDIA CENTRAL.	SDS/FISM/A UT-0105/17	10/17 12/17	13 033				13 033		13 033									100.0	ESTUDIO PERSONA	1.00 20	1.00 20	1.00 20	1.00 20		
SUMA DE HOJA							123 220			123 220		123 220		123 220															
SUBTOTAL							52 315 543		10 423 305	40 024 769	1 867 469	52 315 543		10 423 305	40 024 769	1 867 469													
TOTAL																													

MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2017
(PESOS)

DIA 27 MES MAR AÑO 2018

HOJA: 33 DE 62

INSTANCIA EJECUTORA: H.AYUNTAMIENTO DE CULIACAN (OBRAS PUBLICAS)

TOTAL

FECHA DE ELABORACION:
DIA 27 MES MAR AÑO 2018

HOJA: 34 DE 62

TOTAL

MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2017
(PESOS)

DIA 27 MES MAR AÑO 2018

HOJA: 35 DE 62

HOJA: 35 DE 62

SUMA DE HOJA

SUBTOTAL

TOTAL

FECHA DE ELABORACION:
DIA 27 MES MAR AÑO 2018

HOJA: 36 DE 62HOJA: 36 DE 62

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2017
(PESOS)

FECHA DE ELABORACION:
DIA 27 MES MAR AÑO 2018

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN (INSTITUTO DE VIVIENDA)

HOJA: 37 DE 62

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES					OBSER- VACIO- NES
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	EJERC. ANTE.	CIER. EJER.	UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	ALCAN ZADAS EN EL AÑO	ALCAN ZADAS DEL PROY.	
						MES/AÑO																							
		283	CONSTRUCCION DE 4 ACCIONES DE PISO FIRME	VARIAS COLONIAS, , CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-0013/17	05/17 12/17	97 468			89 868	7 600	97 468			89 868	7 600							100.0	ACCION PERSONA	4.00 20	4.00 20	4.00 20	4.00 20	
		284	CONSTRUCCION DE 4 ACCIONES DE MURO FIRME	VARIAS COLONIAS, , CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-0014/17	05/17 12/17	350 872			323 472	27 400	350 872			323 472	27 400							100.0	ACCION PERSONA	4.00 20	4.00 20	4.00 20	4.00 20	
		285	CONSTRUCCION DE 4 ACCIONES DE TECHO FIRME	VARIAS COLONIAS, , CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-0016/17	05/17 12/17	94 495			87 115	7 380	94 495			87 115	7 380							100.0	ACCION PERSONA	4.00 20	4.00 20	4.00 20	4.00 20	
		601	CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE PISO FIRME	COL. BICENTENARIO, , CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-0122/17	09/17 12/17	48 734			44 934	3 800	48 734			44 934	3 800							100.0	ACCION PERSONA	2.00 10	2.00 10	2.00 10	2.00 10	
		614	CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE TECHO FIRME	COL. BICENTENARIO, , CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-0124/17	09/17 12/17	47 248			43 558	3 690	47 248			43 558	3 690							100.0	ACCION PERSONA	2.00 10	2.00 10	2.00 10	2.00 10	
		628	CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE MURO FIRME	COL. BICENTENARIO, , CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-0128/17	09/17 12/17	175 436			161 736	13 700	175 436			161 736	13 700							100.0	ACCION PERSONA	2.00 10	2.00 10	2.00 10	2.00 10	
		1008	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE PISO FIRME	COL. LAS COLORADAS, , CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-0142/17	11/17 12/17	24 367			22 467	1 900	24 367			22 467	1 900							100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5	
		1017	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE MURO FIRME	COL. LAS COLORADAS, , CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-0143/17	11/17 12/17	87 718			80 868	6 850	87 718			80 868	6 850							100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5	
		1026	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE TECHO FIRME	COL. LAS COLORADAS, , CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-0145/17	11/17 12/17	23 624			21 779	1 845	23 624			21 779	1 845							100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5	
		238	CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	COL. AMPLIACION VALLE DE AMAPA, , CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-0078/17	07/17 12/17	1 132 254			1 132 254		1 132 254			1 132 254								100.0	ACCION PERSONA	87.00 435	87.00 435	87.00 435	87.00 435	
SUMA DE HOJA							2 082 216			2 008 051	74 165	2 082 216			2 008 051	74 165													
SUBTOTAL							4 020 248			3 935 488	84 760	4 020 248			3 935 488	84 760													
TOTAL																													

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2017
(PESOS)

FECHA DE ELABORACION:
DIA 27 MES MAR AÑO 2018

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN (INSTITUTO DE VIVIENDA)

HOJA: 38 DE 62

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES					OBSER- VACIO- NES			
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	EJERC. ANTE.	CIER. EJER.	UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	ALCAN ZADAS EN EL AÑO	ALCAN ZADAS DEL PROY.				
						MES/AÑO																										
		385	CONSTRUCCION DE 40 ACCIONES DE PISO FIRME	COL. AMPLIACION VALLE DE AMAPA, , CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-0051/17	05/17 12/17	1 045 957	482 749		482 749	80 459	1 045 957	482 749		482 749	80 459							100.0	ACCION PERSONA	40.00 200	40.00 200	40.00 200	40.00 200				
		386	CONSTRUCCION DE 40 ACCIONES DE PISO FIRME	COL. AMPLIACION VALLE DE AMAPA, , CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-0054/17	06/17 12/17	1 045 957	482 749		482 749	80 459	1 045 957	482 749		482 749	80 459							100.0	ACCION PERSONA	40.00 200	40.00 200	40.00 200	40.00 200				
		387	CONSTRUCCION DE 7 ACCIONES DE PISO FIRME	COL. AMPLIACION VALLE DE AMAPA, , CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-0057/17	06/17 12/17	183 042	84 481		84 481	14 080	183 042	84 481		84 481	14 080							100.0	ACCION PERSONA	7.00 35	7.00 35	7.00 35	7.00 35				
		397	CONSTRUCCION DE 13 ACCIONES DE MURO FIRME	COL. AMPLIACION VALLE DE AMAPA, , CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-0052/17	06/17 12/17	1 085 202	500 862		500 863	83 477	1 085 202	500 862		500 863	83 477							100.0	ACCION PERSONA	13.00 65	13.00 65	13.00 65	13.00 65				
		398	CONSTRUCCION DE 13 ACCIONES DE MURO FIRME	COL. AMPLIACION VALLE DE AMAPA, , CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-0052/17	06/17 12/17	1 085 202	500 862		500 863	83 477	1 085 202	500 862		500 863	83 477							100.0	ACCION PERSONA	13.00 65	13.00 65	13.00 65	13.00 65				
		399	CONSTRUCCION DE 13 ACCIONES DE MURO FIRME	COL. AMPLIACION VALLE DE AMAPA, , CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-0052/17	06/17 12/17	1 085 202	500 862		500 863	83 477	1 085 202	500 862		500 863	83 477							100.0	ACCION PERSONA	13.00 65	13.00 65	13.00 65	13.00 65				
		400	CONSTRUCCION DE 13 ACCIONES DE MURO FIRME	COL. AMPLIACION VALLE DE AMAPA, , CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-0055/17	06/17 12/17	1 085 202	500 862		500 863	83 477	1 085 202	500 862		500 863	83 477							100.0	ACCION PERSONA	13.00 65	13.00 65	13.00 65	13.00 65				
		401	CONSTRUCCION DE 13 ACCIONES DE MURO FIRME	COL. AMPLIACION VALLE DE AMAPA, , CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-0055/17	06/17 12/17	1 085 202	500 862		500 863	83 477	1 085 202	500 862		500 863	83 477							100.0	ACCION PERSONA	13.00 65	13.00 65	13.00 65	13.00 65				
SUMA DE HOJA							7 700 966	3 554 289		3 554 294	592 383	7 700 966	3 554 289		3 554 294	592 383																
SUBTOTAL							11 721 214	3 554 289		7 489 782	677 143	11 721 214	3 554 289		7 489 782	677 143																
TOTAL																																

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2017
(PESOS)

FECHA DE ELABORACION:
DIA 27 MES MAR AÑO 2018

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN (INSTITUTO DE VIVIENDA)

HOJA: 39 DE 62

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES					OBSER- VACIO- NES	
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	EJERC. ANTE.	CIER. EJER.	UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	ALCAN ZADAS EN EL AÑO	ALCAN ZADAS DEL PROY.		
						MES/AÑO																								
		402	CONSTRUCCION DE 13 ACCIONES DE MURO FIRME	COL. AMPLIACION VALLE DE AMAPA, , CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-0055/17	06/17 12/17	1 085 202	500 862		500 863	83 477	1 085 202	500 862		500 863	83 477							100.0	ACCION PERSONA	13.00 65	13.00 65	13.00 65	13.00 65		
		403	CONSTRUCCION DE 9 ACCIONES DE MURO FIRME	COL. AMPLIACION VALLE DE AMAPA, , CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-0058/17	06/17 12/17	751 294	346 751		346 751	57 792	751 294	346 751		346 751	57 792							100.0	ACCION PERSONA	9.00 45	9.00 45	9.00 45	9.00 45		
		413	CONSTRUCCION DE 40 ACCIONES DE TECHO FIRME	COL. AMPLIACION VALLE DE AMAPA, , CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-0053/17	06/17 12/17	1 126 960	520 135		520 135	86 690	1 126 960	520 135		520 135	86 690							100.0	ACCION PERSONA	40.00 200	40.00 200	40.00 200	40.00 200		
		414	CONSTRUCCION DE 40 ACCIONES DE TECHO FIRME	COL. AMPLIACION VALLE DE AMAPA, , CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-0056/17	06/17 12/17	1 126 960	520 135		520 135	86 690	1 126 960	520 135		520 135	86 690							100.0	ACCION PERSONA	40.00 200	40.00 200	40.00 200	40.00 200		
		415	CONSTRUCCION DE 7 ACCIONES DE TECHO FIRME	COL. AMPLIACION VALLE DE AMAPA, , CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-0059/17	06/17 12/17	197 218	91 024		91 024	15 170	197 218	91 024		91 024	15 170							100.0	ACCION PERSONA	7.00 35	7.00 35	7.00 35	7.00 35		
		1007	CONSTRUCCION DE 11 ACCIONES DE PISO FIRME	COL. AMPLIACION VALLE DE AMAPA, , CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-0142/17	11/17 12/17	268 037			247 137	20 900	268 037			247 137	20 900							100.0	ACCION PERSONA	11.00 55	11.00 55	11.00 55	11.00 55		
		1016	CONSTRUCCION DE 11 ACCIONES DE MURO FIRME	COL. AMPLIACION VALLE DE AMAPA, , CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-0143/17	11/17 12/17	964 898			889 548	75 350	964 898			889 548	75 350							100.0	ACCION PERSONA	11.00 55	11.00 55	11.00 55	11.00 55		
		1025	CONSTRUCCION DE 11 ACCIONES DE TECHO FIRME	COL. AMPLIACION VALLE DE AMAPA, , CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-0145/17	11/17 12/17	259 864			239 569	20 295	259 864			239 569	20 295							100.0	ACCION PERSONA	11.00 55	11.00 55	11.00 55	11.00 55		
SUMA DE HOJA							5 780 433	1 978 907		3 355 162	446 364	5 780 433	1 978 907		3 355 162	446 364														
SUBTOTAL							17 501 647	5 533 196		10 844 944	1 123 507	17 501 647	5 533 196		10 844 944	1 123 507														
TOTAL																														

MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2017
(PESOS)

DIA 27 MES MAR AÑO 2018

HOJA: 40 DE 62

[illegible]

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2017
(PESOS)

FECHA DE ELABORACION:
DIA 27 MES MAR AÑO 2018

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN (INSTITUTO DE VIVIENDA)

HOJA: 41 DE 62

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES						OBSER- VACIO- NES
						TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	EJERC. ANTE.	CIER. EJER.	UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	ALCAN ZADAS EN EL AÑO	ALCAN ZADAS DEL PROY.			
																					MES/AÑO									
		388	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE PISO FIRME	COL. REPUBLICA MEXICANA, , CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-0060/17	06/17 12/17	26 149	12 069		12 069	2 011	26 149	12 069		12 069	2 011						100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5			
		404	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE MURO FIRME	COL. REPUBLICA MEXICANA, , CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-0061/17	06/17 12/17	83 477	38 528		38 528	6 421	83 477	38 528		38 528	6 421						100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5			
		416	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE TECHO FIRME	COL. REPUBLICA MEXICANA, , CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-0062/17	06/17 12/17	28 174	13 004		13 003	2 167	28 174	13 004		13 003	2 167						100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5			
		526	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE PISO FIRME	COL. FRANCISCO I.MADERO, , CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-0110/17	09/17 12/17	24 367			22 467	1 900	24 367			22 467	1 900						100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5			
		543	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE TECHO FIRME	COL. FRANCISCO I.MADERO, , CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-0111/17	09/17 12/17	23 624			21 779	1 845	23 624			21 779	1 845						100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5			
		560	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE MURO FIRME	COL. FRANCISCO I.MADERO, , CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-0112/17	09/17 12/17	87 718			80 868	6 850	87 718			80 868	6 850						100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5			
		389	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE PISO FIRME	COL. MIGUEL ALEMAN, , CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-0060/17	06/17 12/17	26 149	12 069		12 069	2 011	26 149	12 069		12 069	2 011						100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5			
		405	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE MURO FIRME	COL. MIGUEL ALEMAN, , CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-0061/17	06/17 12/17	83 477	38 528		38 528	6 421	83 477	38 528		38 528	6 421						100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5			
SUMA DE HOJA							383 135	114 198		239 311	29 626	383 135	114 198		239 311	29 626														
SUBTOTAL							20 736 762	5 710 995		13 650 135	1 375 632	20 736 762	5 710 995		13 650 135	1 375 632														
TOTAL																														

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2017
(PESOS)

FECHA DE ELABORACION:
DIA 27 MES MAR AÑO 2018

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN (INSTITUTO DE VIVIENDA)

HOJA: 42 DE 62

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES					OBSER- VACIO- NES
						TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	EJERC. ANTE.	CIER. EJER.	UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	ALCAN ZADAS EN EL AÑO	ALCAN ZADAS DEL PROY.		
																					MES/AÑO								
		417	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE TECHO FIRME	COL. MIGUEL ALEMAN, , CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-0062/17	06/17 12/17	28 174	13 004		13 003	2 167	28 174	13 004		13 003	2 167							100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5	
		602	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE PISO FIRME	COL. CAMPESINA EL BARRIO, , CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-0122/17	09/17 12/17	24 367			22 467	1 900	24 367			22 467	1 900							100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5	
		615	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE TECHO FIRME	COL. CAMPESINA EL BARRIO, , CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-0124/17	09/17 12/17	23 624			21 779	1 845	23 624			21 779	1 845							100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5	
		629	CONSTRUCCION DE 1 ACCIONES DE MURO FIRME RURAL	COL. CAMPESINA EL BARRIO, , CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-0128/17	09/17 12/17	87 718			80 868	6 850	87 718			80 868	6 850							100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5	
		427	CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE PISO FIRME	JESUS MARIA, , SIND.JESUS MARIA.	SDS/FISM/A UT-0079/17	05/17 12/17	48 734			44 934	3 800	48 734			44 934	3 800							100.0	ACCION PERSONA	2.00 10	2.00 10	2.00 10	2.00 10	
		428	CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE MURO FIRME	JESUS MARIA, , SIND.JESUS MARIA.	SDS/FISM/A UT-0079/17	05/17 12/17	175 436			161 736	13 700	175 436			161 736	13 700							100.0	ACCION PERSONA	2.00 10	2.00 10	2.00 10	2.00 10	
		429	CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE TECHO FIRME	JESUS MARIA, , SIND.JESUS MARIA.	SDS/FISM/A UT-0079/17	05/17 12/17	47 247			43 557	3 690	47 247			43 557	3 690							100.0	ACCION PERSONA	2.00 10	2.00 10	2.00 10	2.00 10	
		587	CONSTRUCCION DE 3 ACCIONES DE PISO FIRME	JESUS MARIA, , SIND.JESUS MARIA.	SDS/FISM/A UT-0123/17	09/17 12/17	73 101			67 401	5 700	73 101			67 401	5 700							100.0	ACCION PERSONA	3.00 15	3.00 15	3.00 15	3.00 15	
		591	CONSTRUCCION DE 3 ACCIONES DE TECHO FIRME	JESUS MARIA, , SIND.JESUS MARIA.	SDS/FISM/A UT-0125/17	09/17 12/17	70 872			65 337	5 535	70 872			65 337	5 535							100.0	ACCION PERSONA	3.00 15	3.00 15	3.00 15	3.00 15	
		598	CONSTRUCCION DE 3 ACCIONES DE MURO FIRME	JESUS MARIA, , SIND.JESUS MARIA.	SDS/FISM/A UT-0130/17	09/17 12/17	263 154			242 604	20 550	263 154			242 604	20 550							100.0	ACCION PERSONA	3.00 15	3.00 15	3.00 15	3.00 15	
SUMA DE HOJA							842 427	13 004		763 686	65 737	842 427	13 004		763 686	65 737													
SUBTOTAL							21 579 189	5 723 999		14 413 821	1 441 369	21 579 189	5 723 999		14 413 821	1 441 369													
TOTAL																													

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2017
(PESOS)

FECHA DE ELABORACION:
DIA 27 MES MAR AÑO 2018

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN (INSTITUTO DE VIVIENDA)

HOJA: 43 DE 62

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES						OBSER- VACIO- NES
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	EJERC. ANTE.	CIER. EJER.	UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	ALCAN ZADAS EN EL AÑO	ALCAN ZADAS DEL PROY.		
						MES/AÑO																								
		531	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE PISO FIRME	LA REFORMA , SIND.JESUS MARIA.	SDS/FISM/A UT-0110/17	09/17 12/17	24 367			22 467	1 900	24 367			22 467	1 900						100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5			
		548	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE TECHO FIRME	LA REFORMA , SIND.JESUS MARIA.	SDS/FISM/A UT-0111/17	09/17 12/17	23 624			21 779	1 845	23 624			21 779	1 845						100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5			
		567	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE MURO FIRME	LA REFORMA , SIND.JESUS MARIA.	SDS/FISM/A UT-0113/17	09/17 12/17	87 718			80 868	6 850	87 718			80 868	6 850						100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5			
		532	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE PISO FIRME	CAMPO SAN ANTONIO, , SIND.COSTA RICA.	SDS/FISM/A UT-0110/17	09/17 12/17	24 367			22 467	1 900	24 367			22 467	1 900						100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5			
		549	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE TECHO FIRME	CAMPO SAN ANTONIO, , SIND.COSTA RICA.	SDS/FISM/A UT-0111/17	09/17 12/17	23 624			21 779	1 845	23 624			21 779	1 845						100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5			
		568	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE MURO FIRME	CAMPO SAN ANTONIO, , SIND.COSTA RICA.	SDS/FISM/A UT-0113/17	09/17 12/17	87 718			80 868	6 850	87 718			80 868	6 850						100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5			
		265	CONSTRUCCION DE 4 ACCIONES DE PISO FIRME	COSTA RICA , SIND.COSTA RICA.	SDS/FISM/A UT-0013/17	05/17 12/17	97 468			89 868	7 600	97 468			89 868	7 600						100.0	ACCION PERSONA	4.00 20	4.00 20	4.00 20	4.00 20			
		266	CONSTRUCCION DE 4 ACCIONES DE MURO FIRME	COSTA RICA , SIND.COSTA RICA.	SDS/FISM/A UT-0014/17	05/17 12/17	350 872			323 472	27 400	350 872			323 472	27 400						100.0	ACCION PERSONA	4.00 20	4.00 20	4.00 20	4.00 20			
		267	CONSTRUCCION DE 4 ACCIONES DE TECHO FIRME	COSTA RICA , SIND.COSTA RICA.	SDS/FISM/A UT-0016/17	05/17 12/17	94 495			87 115	7 380	94 495			87 115	7 380						100.0	ACCION PERSONA	4.00 20	4.00 20	4.00 20	4.00 20			
		583	CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE PISO FIRME	COSTA RICA , SIND.COSTA RICA.	SDS/FISM/A UT-0122/17	09/17 12/17	48 734			44 934	3 800	48 734			44 934	3 800						100.0	ACCION PERSONA	2.00 10	2.00 10	2.00 10	2.00 10			
SUMA DE HOJA							862 987			795 617	67 370	862 987			795 617	67 370														
SUBTOTAL							22 442 176	5 723 999		15 209 438	1 508 739	22 442 176	5 723 999		15 209 438	1 508 739														
TOTAL																														

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2017
(PESOS)

FECHA DE ELABORACION:
DIA 27 MES MAR AÑO 2018

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN (INSTITUTO DE VIVIENDA)

HOJA: 44 DE 62

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO MES/AÑO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES						OBSER- VACIO- NES
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	EJERC. ANTE.	CIER. EJER.	UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	ALCAN ZADAS EN EL AÑO	ALCAN ZADAS DEL PROY.		
		588	CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE TECHO FIRME	COSTA RICA , SIND.COSTA RICA.	SDS/FISM/A UT-0124/17	09/17 12/17	47 248			43 558	3 690	47 248			43 558	3 690							100.0	ACCION PERSONA	2.00 10	2.00 10	2.00 10	2.00 10		
		592	CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE MURO FIRME	COSTA RICA , SIND.COSTA RICA.	SDS/FISM/A UT-0126/17	09/17 12/17	175 436			161 736	13 700	175 436			161 736	13 700							100.0	ACCION PERSONA	2.00 10	2.00 10	2.00 10	2.00 10		
		1010	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE PISO FIRME	COSTA RICA , SIND.COSTA RICA.	SDS/FISM/A UT-0142/17	11/17 12/17	24 367			22 467	1 900	24 367			22 467	1 900							100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5		
		1019	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE MURO FIRME	COSTA RICA , SIND.COSTA RICA.	SDS/FISM/A UT-0144/17	11/17 12/17	87 718			80 868	6 850	87 718			80 868	6 850							100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5		
		1028	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE TECHO FIRME	COSTA RICA , SIND.COSTA RICA.	SDS/FISM/A UT-0145/17	11/17 12/17	23 624			21 779	1 845	23 624			21 779	1 845							100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5		
		529	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE PISO FIRME	EL 30 , , SIND.COSTA RICA.	SDS/FISM/A UT-0110/17	09/17 12/17	24 367			22 467	1 900	24 367			22 467	1 900							100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5		
		546	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE TECHO FIRME	EL 30 , , SIND.COSTA RICA.	SDS/FISM/A UT-0111/17	09/17 12/17	23 624			21 779	1 845	23 624			21 779	1 845							100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5		
		565	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE MURO FIRME	EL 30 , , SIND.COSTA RICA.	SDS/FISM/A UT-0113/17	09/17 12/17	87 718			80 868	6 850	87 718			80 868	6 850							100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5		
		1009	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE PISO FIRME	EL ALHUATE , SIND.COSTA RICA.	SDS/FISM/A UT-0142/17	11/17 12/17	24 367			22 467	1 900	24 367			22 467	1 900							100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5		
		1018	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE MURO FIRME	EL ALHUATE , SIND.COSTA RICA.	SDS/FISM/A UT-0144/17	11/17 12/17	87 718			80 868	6 850	87 718			80 868	6 850							100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5		
SUMA DE HOJA							606 187			558 857	47 330	606 187			558 857	47 330														
SUBTOTAL							23 048 363	5 723 999		15 768 295	1 556 069	23 048 363	5 723 999		15 768 295	1 556 069														
TOTAL																														

MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2017
(PESOS)

DIA 27 MES MAR AÑO 2018

HOJA: 45 DE 62HOJA: 45 DE 62

SUMA DE HOJA

SUBTOTAL

TOTAL

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2017
(PESOS)

FECHA DE ELABORACION:
DIA 27 MES MAR AÑO 2018

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN (INSTITUTO DE VIVIENDA)

HOJA: 46 DE 62

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO MES/AÑO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES						OBSER- VACIO- NES
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	EJERC. ANTE.	CIER. EJER.	UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	ALCAN ZADAS EN EL AÑO	ALCAN ZADAS DEL PROY.		
		536	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE PISO FIRME	LA FLORIDA , SIND.QUILA.	SDS/FISM/A UT-0110/17	09/17 12/17	24 367			22 467	1 900	24 367			22 467	1 900						100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5			
		553	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE TECHO FIRME	LA FLORIDA , SIND.QUILA.	SDS/FISM/A UT-0111/17	09/17 12/17	23 624			21 779	1 845	23 624			21 779	1 845						100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5			
		571	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE MURO FIRME	LA FLORIDA , SIND.QUILA.	SDS/FISM/A UT-0113/17	09/17 12/17	87 718			80 868	6 850	87 718			80 868	6 850						100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5			
		1011	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE PISO FIRME	LOMA DE REDO , SIND.QUILA.	SDS/FISM/A UT-0142/17	11/17 12/17	24 367			22 467	1 900	24 367			22 467	1 900						100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5			
		1020	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE MURO FIRME	LOMA DE REDO , SIND.QUILA.	SDS/FISM/A UT-0144/17	11/17 12/17	87 718			80 868	6 850	87 718			80 868	6 850						100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5			
		1029	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE TECHO FIRME	LOMA DE REDO , SIND.QUILA.	SDS/FISM/A UT-0145/17	11/17 12/17	23 624			21 779	1 845	23 624			21 779	1 845						100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5			
		533	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE PISO FIRME	EL MELON , SIND.QUILA.	SDS/FISM/A UT-0110/17	09/17 12/17	24 367			22 467	1 900	24 367			22 467	1 900						100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5			
		550	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE TECHO FIRME	EL MELON , SIND.QUILA.	SDS/FISM/A UT-0111/17	09/17 12/17	23 624			21 779	1 845	23 624			21 779	1 845						100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5			
		569	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE MURO FIRME	EL MELON , SIND.QUILA.	SDS/FISM/A UT-0113/17	09/17 12/17	87 718			80 868	6 850	87 718			80 868	6 850						100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5			
		271	CONSTRUCCION DE 3 ACCIONES DE PISO FIRME	BAILA , SIND.BAILA.	SDS/FISM/A UT-0013/17	05/17 12/17	73 101			67 401	5 700	73 101			67 401	5 700						100.0	ACCION PERSONA	3.00 15	3.00 15	3.00 15	3.00 15			
SUMA DE HOJA							480 228			442 743	37 485	480 228			442 743	37 485														
SUBTOTAL							24 095 050	5 723 999		16 733 272	1 637 779	24 095 050	5 723 999		16 733 272	1 637 779														
TOTAL																														

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2017
(PESOS)

FECHA DE ELABORACION:
DIA 27 MES MAR AÑO 2018

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN (INSTITUTO DE VIVIENDA)

HOJA: 47 DE 62

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES						OBSER- VACIO- NES
						TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	EJERC. ANTE.	CIER. EJER.	UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	ALCAN ZADAS EN EL AÑO	ALCAN ZADAS DEL PROY.			
																												MES/AÑO		
		272	CONSTRUCCION DE 3 ACCIONES DE MURO FIRME	BAILA, , SIND.BAILA.	SDS/FISM/A UT-0015/17	05/17 12/17	263 154			242 604	20 550	263 154			242 604	20 550							100.0	ACCION PERSONA	3.00 15	3.00 15	3.00 15	3.00 15		
		273	CONSTRUCCION DE 3 ACCIONES DE TECHO FIRME	BAILA, , SIND.BAILA.	SDS/FISM/A UT-0016/17	05/17 12/17	70 871			65 336	5 535	70 871			65 336	5 535							100.0	ACCION PERSONA	3.00 15	3.00 15	3.00 15	3.00 15		
		539	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE PISO FIRME	LAGUNA DE CANACHI, , SIND.BAILA.	SDS/FISM/A UT-0110/17	09/17 12/17	24 367			22 467	1 900	24 367			22 467	1 900							100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5		
		556	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE TECHO FIRME	LAGUNA DE CANACHI, , SIND.BAILA.	SDS/FISM/A UT-0111/17	09/17 12/17	23 624			21 779	1 845	23 624			21 779	1 845							100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5		
		573	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE MURO FIRME	LAGUNA DE CANACHI, , SIND.BAILA.	SDS/FISM/A UT-0113/17	09/17 12/17	87 718			80 868	6 850	87 718			80 868	6 850							100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5		
		1015	CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE PISO FIRME	LAGUNA DE CANACHI, , SIND.BAILA.	SDS/FISM/A UT-0142/17	11/17 12/17	48 734			44 934	3 800	48 734			44 934	3 800							100.0	ACCION PERSONA	2.00 10	2.00 10	2.00 10	2.00 10		
		1024	CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE MURO FIRME	LAGUNA DE CANACHI, , SIND.BAILA.	SDS/FISM/A UT-0144/17	11/17 12/17	175 436			161 736	13 700	175 436			161 736	13 700							100.0	ACCION PERSONA	2.00 10	2.00 10	2.00 10	2.00 10		
		1033	CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE TECHO FIRME	LAGUNA DE CANACHI, , SIND.BAILA.	SDS/FISM/A UT-0145/17	11/17 12/17	47 248			43 558	3 690	47 248			43 558	3 690							100.0	ACCION PERSONA	2.00 10	2.00 10	2.00 10	2.00 10		
		540	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE PISO FIRME	COSPITA, , SIND.BAILA.	SDS/FISM/A UT-0110/17	09/17 12/17	24 367			22 467	1 900	24 367			22 467	1 900							100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5		
		557	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE TECHO FIRME	COSPITA, , SIND.BAILA.	SDS/FISM/A UT-0111/17	09/17 12/17	23 624			21 779	1 845	23 624			21 779	1 845							100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5		
SUMA DE HOJA							789 143			727 528	61 615	789 143			727 528	61 615														
SUBTOTAL							24 884 193	5 723 999		17 460 800	1 699 394	24 884 193	5 723 999		17 460 800	1 699 394														
TOTAL																														

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2017
(PESOS)

FECHA DE ELABORACION:
DIA 27 MES MAR AÑO 2018

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN (INSTITUTO DE VIVIENDA)

HOJA: 48 DE 62

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO MES/AÑO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES						OBSER- VACIO- NES
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	EJERC. ANTE.	CIER. EJER.	UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	ALCAN ZADAS EN EL AÑO	ALCAN ZADAS DEL PROY.		
		574	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE MURO FIRME	COSPITA, , SIND.BAILA.	SDS/FISM/A UT-0113/17	09/17 12/17	87 718			80 868	6 850	87 718			80 868	6 850						100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5			
		541	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE PISO FIRME	NUEVO SAN LORENZO, , SIND.SAN LORENZO.	SDS/FISM/A UT-0110/17	09/17 12/17	24 367			22 467	1 900	24 367			22 467	1 900						100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5			
		558	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE TECHO FIRME	NUEVO SAN LORENZO, , SIND.SAN LORENZO.	SDS/FISM/A UT-0111/17	09/17 12/17	23 624			21 779	1 845	23 624			21 779	1 845						100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5			
		575	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE MURO FIRME	NUEVO SAN LORENZO, , SIND.SAN LORENZO.	SDS/FISM/A UT-0113/17	09/17 12/17	87 718			80 868	6 850	87 718			80 868	6 850						100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5			
		603	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE PISO FIRME	EL SECTOR 2, , SIND.EL SALADO.	SDS/FISM/A UT-0123/17	09/17 12/17	24 367			22 467	1 900	24 367			22 467	1 900						100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5			
		616	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE TECHO FIRME	EL SECTOR 2, , SIND.EL SALADO.	SDS/FISM/A UT-0125/17	09/17 12/17	23 624			21 779	1 845	23 624			21 779	1 845						100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5			
		627	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE MURO FIRME	EL SECTOR 2, , SIND.EL SALADO.	SDS/FISM/A UT-0126/17	09/17 12/17	87 718			80 868	6 850	87 718			80 868	6 850						100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5			
		391	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE PISO FIRME	EL SALADO, , SIND.EL SALADO.	SDS/FISM/A UT-0063/17	06/17 12/17	26 149	12 069		12 069	2 011	26 149	12 069		12 069	2 011						100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5			
		407	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE MURO FIRME	EL SALADO, , SIND.EL SALADO.	SDS/FISM/A UT-0064/17	06/17 12/17	83 477	38 528		38 528	6 421	83 477	38 528		38 528	6 421						100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5			
SUMA DE HOJA							468 762	50 597		381 693	36 472	468 762	50 597		381 693	36 472														
SUBTOTAL							25 352 955	5 774 596		17 842 493	1 735 866	25 352 955	5 774 596		17 842 493	1 735 866														
TOTAL																														

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2017
(PESOS)

FECHA DE ELABORACION:
DIA 27 MES MAR AÑO 2018

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN (INSTITUTO DE VIVIENDA)

HOJA: 49 DE 62

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES						OBSER- VACIO- NES
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	EJERC. ANTE.	CIER. EJER.	UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	ALCAN ZADAS EN EL AÑO	ALCAN ZADAS DEL PROY.		
						MES/AÑO																								
		419	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE TECHO FIRME	EL SALADO, , SIND.EL SALADO.	SDS/FISM/A UT-0065/17	06/17 12/17	28 174	13 004		13 003	2 167	28 174	13 004		13 003	2 167							100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5		
		585	CONSTRUCCION DE 6 ACCIONES DE PISO FIRME	EL SALADO, , SIND.EL SALADO.	SDS/FISM/A UT-0123/17	09/17 12/17	146 202			134 802	11 400	146 202			134 802	11 400							100.0	ACCION PERSONA	6.00 30	6.00 30	6.00 30	6.00 30		
		590	CONSTRUCCION DE 6 ACCIONES DE TECHO FIRME	EL SALADO, , SIND.EL SALADO.	SDS/FISM/A UT-0125/17	09/17 12/17	141 744			130 674	11 070	141 744			130 674	11 070							100.0	ACCION PERSONA	6.00 30	6.00 30	6.00 30	6.00 30		
		593	CONSTRUCCION DE 6 ACCIONES DE MURO FIRME	EL SALADO, , SIND.EL SALADO.	SDS/FISM/A UT-0126/17	09/17 12/17	526 308			485 208	41 100	526 308			485 208	41 100							100.0	ACCION PERSONA	6.00 30	6.00 30	6.00 30	6.00 30		
		609	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE PISO FIRME	MONTE VERDE, , SIND.EL SALADO.	SDS/FISM/A UT-0123/17	09/17 12/17	24 367			22 467	1 900	24 367			22 467	1 900							100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5		
		622	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE TECHO FIRME	MONTE VERDE, , SIND.EL SALADO.	SDS/FISM/A UT-0125/17	09/17 12/17	23 624			21 779	1 845	23 624			21 779	1 845							100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5		
		634	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE MURO FIRME	MONTE VERDE, , SIND.EL SALADO.	SDS/FISM/A UT-0129/17	09/17 12/17	87 718			80 868	6 850	87 718			80 868	6 850							100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5		
		538	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE PISO FIRME	LOS BECOS, , SIND.EL SALADO.	SDS/FISM/A UT-0110/17	09/17 12/17	24 367			22 467	1 900	24 367			22 467	1 900							100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5		
		555	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE TECHO FIRME	LOS BECOS, , SIND.EL SALADO.	SDS/FISM/A UT-0111/17	09/17 12/17	23 624			21 779	1 845	23 624			21 779	1 845							100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5		
		572	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE MURO FIRME	LOS BECOS, , SIND.EL SALADO.	SDS/FISM/A UT-0113/17	09/17 12/17	87 718			80 868	6 850	87 718			80 868	6 850							100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5		
SUMA DE HOJA							1 113 846	13 004		1 013 915	86 927	1 113 846	13 004		1 013 915	86 927														
SUBTOTAL							26 466 801	5 787 600		18 856 408	1 822 793	26 466 801	5 787 600		18 856 408	1 822 793														
TOTAL																														

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2017
(PESOS)

FECHA DE ELABORACION:
DIA 27 MES MAR AÑO 2018

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN (INSTITUTO DE VIVIENDA)

HOJA: 50 DE 62

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO MES/AÑO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES						OBSER- VACIO- NES
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES			UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	ALCAN ZADAS EN EL AÑO	ALCAN ZADAS DEL PROY.		
																						EJERC. ANTE.	CIER. EJER.							
		605	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE PISO FIRME	LO DE CLEMENTE, , SIND.EL SALADO.	SDS/FISM/A UT-0123/17	09/17 12/17	24 367			22 467	1 900	24 367			22 467	1 900							100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5		
		618	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE TECHO FIRME	LO DE CLEMENTE, , SIND.EL SALADO.	SDS/FISM/A UT-0125/17	09/17 12/17	23 624			21 779	1 845	23 624			21 779	1 845							100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5		
		630	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE MURO FIRME	LO DE CLEMENTE, , SIND.EL SALADO.	SDS/FISM/A UT-0129/17	09/17 12/17	87 718			80 868	6 850	87 718			80 868	6 850							100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5		
		608	CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE PISO FIRME	SANTA LORETO, , SIND.EL SALADO.	SDS/FISM/A UT-0123/17	09/17 12/17	48 734			44 934	3 800	48 734			44 934	3 800							100.0	ACCION PERSONA	2.00 10	2.00 10	2.00 10	2.00 10		
		621	CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE TECHO FIRME	SANTA LORETO, , SIND.EL SALADO.	SDS/FISM/A UT-0125/17	09/17 12/17	47 248			43 558	3 690	47 248			43 558	3 690							100.0	ACCION PERSONA	2.00 10	2.00 10	2.00 10	2.00 10		
		633	CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE MURO FIRME	SANTA LORETO, , SIND.EL SALADO.	SDS/FISM/A UT-0129/17	09/17 12/17	175 436			161 736	13 700	175 436			161 736	13 700							100.0	ACCION PERSONA	2.00 10	2.00 10	2.00 10	2.00 10		
		606	CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE PISO FIRME	EL ALAMO, , SIND.EL SALADO.	SDS/FISM/A UT-0123/17	09/17 12/17	48 734			44 934	3 800	48 734			44 934	3 800							100.0	ACCION PERSONA	2.00 10	2.00 10	2.00 10	2.00 10		
		619	CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE TECHO FIRME	EL ALAMO, , SIND.EL SALADO.	SDS/FISM/A UT-0125/17	09/17 12/17	47 248			43 558	3 690	47 248			43 558	3 690							100.0	ACCION PERSONA	2.00 10	2.00 10	2.00 10	2.00 10		
		631	CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE MURO FIRME	EL ALAMO, , SIND.EL SALADO.	SDS/FISM/A UT-0129/17	09/17 12/17	175 436			161 736	13 700	175 436			161 736	13 700							100.0	ACCION PERSONA	2.00 10	2.00 10	2.00 10	2.00 10		
		607	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE PISO FIRME	LAS CUEVITAS, , SIND.EL SALADO.	SDS/FISM/A UT-0123/17	09/17 12/17	24 367			22 467	1 900	24 367			22 467	1 900							100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5		
SUMA DE HOJA							702 912			648 037	54 875	702 912			648 037	54 875														
SUBTOTAL							27 169 713	5 787 600		19 504 445	1 877 668	27 169 713	5 787 600		19 504 445	1 877 668														
TOTAL																														

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2017
(PESOS)

FECHA DE ELABORACION:
DIA 27 MES MAR AÑO 2018

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN (INSTITUTO DE VIVIENDA)

HOJA: 51 DE 62

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES						OBSER- VACIO- NES
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	EJERC. ANTE.	CIER. EJER.	UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	ALCAN ZADAS EN EL AÑO	ALCAN ZADAS DEL PROY.		
						MES/AÑO																								
		620	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE TECHO FIRME	LAS CUEVITAS, , SIND.EL SALADO.	SDS/FISM/A UT-0125/17	09/17 12/17	23 624			21 779	1 845	23 624			21 779	1 845							100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5		
		632	CONSTRUCCION DE 1 ACCIONES DE MURO FIRME	LAS CUEVITAS, , SIND.EL SALADO.	SDS/FISM/A UT-0129/17	09/17 12/17	87 718			80 868	6 850	87 718			80 868	6 850							100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5		
		596	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE MURO FIRME	LA BEBELAMA, , SIND.EL SALADO.	SDS/FISM/A UT-0129/17	09/17 12/17	87 718			80 868	6 850	87 718			80 868	6 850							100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5		
		604	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE PISO FIRME	LA BEBELAMA, , SIND.EL SALADO.	SDS/FISM/A UT-0123/17	09/17 12/17	24 367			22 467	1 900	24 367			22 467	1 900							100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5		
		617	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE TECHO FIRME	LA BEBELAMA, , SIND.EL SALADO.	SDS/FISM/A UT-0125/17	09/17 12/17	23 624			21 779	1 845	23 624			21 779	1 845							100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5		
		274	CONSTRUCCION DE 3 ACCIONES DE PISO FIRME	CULIACANCITO, , SIND.CULIACANCITO.	SDS/FISM/A UT-0013/17	05/17 12/17	73 101			67 401	5 700	73 101			67 401	5 700							100.0	ACCION PERSONA	3.00 15	3.00 15	3.00 15	3.00 15		
		275	CONSTRUCCION DE 3 ACCIONES DE MURO FIRME	CULIACANCITO, , SIND.CULIACANCITO.	SDS/FISM/A UT-0015/17	05/17 12/17	263 154			242 604	20 550	263 154			242 604	20 550							100.0	ACCION PERSONA	3.00 15	3.00 15	3.00 15	3.00 15		
		276	CONSTRUCCION DE 3 ACCIONES DE TECHO FIRME	CULIACANCITO, , SIND.CULIACANCITO.	SDS/FISM/A UT-0016/17	05/17 12/17	70 871			65 336	5 535	70 871			65 336	5 535							100.0	ACCION PERSONA	3.00 15	3.00 15	3.00 15	3.00 15		
		392	CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE PISO FIRME	ELDORADO, , SIND.ELDORADO.	SDS/FISM/A UT-0063/17	06/17 12/17	52 298	24 137		24 137	4 024	52 298	24 137		24 137	4 024							100.0	ACCION PERSONA	2.00 10	2.00 10	2.00 10	2.00 10		
		408	CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE MURO FIRME	ELDORADO, , SIND.ELDORADO.	SDS/FISM/A UT-0064/17	06/17 12/17	166 954	77 056		77 056	12 842	166 954	77 056		77 056	12 842							100.0	ACCION PERSONA	2.00 10	2.00 10	2.00 10	2.00 10		
SUMA DE HOJA							873 429	101 193		704 295	67 941	873 429	101 193		704 295	67 941														
SUBTOTAL							28 043 142	5 888 793		20 208 740	1 945 609	28 043 142	5 888 793		20 208 740	1 945 609														
TOTAL																														

MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2017
(PESOS)

DIA 27 MES MAR AÑO 2018

HOJA: 52 DE 62

INSTANCIA EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN (INSTITUTO DE VIVIENDA)

[illegible]

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2017
(PESOS)

FECHA DE ELABORACION:
DIA 27 MES MAR AÑO 2018

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN (INSTITUTO DE VIVIENDA)

HOJA: 53 DE 62

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES						OBSER- VACIO- NES
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	EJERC. ANTE.	CIER. EJER.	UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	ALCAN ZADAS EN EL AÑO	ALCAN ZADAS DEL PROY.		
						MES/AÑO																								
		535	CONSTRUCCION DE 4 ACCIONES DE PISO FIRME	LAS ARENITAS, , SIND.ELDORADO.	SDS/FISM/A UT-0110/17	09/17 12/17	97 468			89 868	7 600	97 468			89 868	7 600							100.0	ACCION PERSONA	4.00 20	4.00 20	4.00 20	4.00 20		
		552	CONSTRUCCION DE 4 ACCIONES DE TECHO FIRME	LAS ARENITAS, , SIND.ELDORADO.	SDS/FISM/A UT-0111/17	09/17 12/17	94 496			87 116	7 380	94 496			87 116	7 380							100.0	ACCION PERSONA	4.00 20	4.00 20	4.00 20	4.00 20		
		563	CONSTRUCCION DE 4 ACCIONES DE MURO FIRME	LAS ARENITAS, , SIND.ELDORADO.	SDS/FISM/A UT-0112/17	09/17 12/17	350 872			323 472	27 400	350 872			323 472	27 400							100.0	ACCION PERSONA	4.00 20	4.00 20	4.00 20	4.00 20		
		1014	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE PISO FIRME	SAN JOAQUIN, , SIND.ELDORADO.	SDS/FISM/A UT-0142/17	11/17 12/17	24 367			22 467	1 900	24 367			22 467	1 900							100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5		
		1023	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE MURO FIRME	SAN JOAQUIN, , SIND.ELDORADO.	SDS/FISM/A UT-0144/17	11/17 12/17	87 718			80 868	6 850	87 718			80 868	6 850							100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5		
		1032	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE TECHO FIRME	SAN JOAQUIN, , SIND.ELDORADO.	SDS/FISM/A UT-0145/17	11/17 12/17	23 624			21 779	1 845	23 624			21 779	1 845							100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5		
		530	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE PISO FIRME	SANCHEZ CELIS, , SIND.ELDORADO.	SDS/FISM/A UT-0110/17	09/17 12/17	24 367			22 467	1 900	24 367			22 467	1 900							100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5		
		547	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE TECHO FIRME	SANCHEZ CELIS, , SIND.ELDORADO.	SDS/FISM/A UT-0111/17	09/17 12/17	23 624			21 779	1 845	23 624			21 779	1 845							100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5		
		566	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE MURO FIRME	SANCHEZ CELIS, , SIND.ELDORADO.	SDS/FISM/A UT-0113/17	09/17 12/17	87 718			80 868	6 850	87 718			80 868	6 850							100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5		
		611	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE PISO FIRME	SANCHEZ CELIS, , SIND.ELDORADO.	SDS/FISM/A UT-0123/17	09/17 12/17	24 367			22 467	1 900	24 367			22 467	1 900							100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5		
SUMA DE HOJA							838 621			773 151	65 470	838 621			773 151	65 470														
SUBTOTAL							30 023 783	5 914 800		22 008 810	2 100 173	30 023 783	5 914 800		22 008 810	2 100 173														
TOTAL																														

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2017
(PESOS)

FECHA DE ELABORACION:
DIA 27 MES MAR AÑO 2018

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN (INSTITUTO DE VIVIENDA)

HOJA: 54 DE 62

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO MES/AÑO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES						OBSER- VACIO- NES
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	EJERC. ANTE.	CIER. EJER.	UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	ALCAN ZADAS EN EL AÑO	ALCAN ZADAS DEL PROY.		
		624	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE TECHO FIRME	SANCHEZ CELIS, , SIND.ELDORADO.	SDS/FISM/A UT-0125/17	09/17 12/17	23 624			21 779	1 845	23 624			21 779	1 845							100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5		
		636	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE MURO FIRME	SANCHEZ CELIS, , SIND.ELDORADO.	SDS/FISM/A UT-0130/17	09/17 12/17	87 718			80 868	6 850	87 718			80 868	6 850							100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5		
		1012	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE PISO FIRME	EJIDO EL CUERVO, , SIND.ELDORADO.	SDS/FISM/A UT-0142/17	11/17 12/17	24 367			22 467	1 900	24 367			22 467	1 900							100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5		
		1021	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE MURO FIRME	EJIDO EL CUERVO, , SIND.ELDORADO.	SDS/FISM/A UT-0144/17	11/17 12/17	87 718			80 868	6 850	87 718			80 868	6 850							100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5		
		1030	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE TECHO FIRME	EJIDO EL CUERVO, , SIND.ELDORADO.	SDS/FISM/A UT-0145/17	11/17 12/17	23 624			21 779	1 845	23 624			21 779	1 845							100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5		
		1013	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE PISO FIRME	LA ARROCERA, , SIND.ELDORADO.	SDS/FISM/A UT-0142/17	11/17 12/17	24 367			22 467	1 900	24 367			22 467	1 900							100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5		
		1022	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE MURO FIRME	LA ARROCERA, , SIND.ELDORADO.	SDS/FISM/A UT-0144/17	11/17 12/17	87 718			80 868	6 850	87 718			80 868	6 850							100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5		
		1031	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE TECHO FIRME	LA ARROCERA, , SIND.ELDORADO.	SDS/FISM/A UT-0145/17	11/17 12/17	23 624			21 779	1 845	23 624			21 779	1 845							100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5		
		612	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE PISO FIRME	LA MOJONERA, , SIND.ELDORADO.	SDS/FISM/A UT-0123/17	09/17 12/17	24 367			22 467	1 900	24 367			22 467	1 900							100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5		
		625	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE TECHO FIRME	LA MOJONERA, , SIND.ELDORADO.	SDS/FISM/A UT-0125/17	09/17 12/17	23 624			21 779	1 845	23 624			21 779	1 845							100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5		
SUMA DE HOJA							430 751			397 121	33 630	430 751			397 121	33 630														
SUBTOTAL							30 454 534	5 914 800		22 405 931	2 133 803	30 454 534	5 914 800		22 405 931	2 133 803														
TOTAL																														

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2017
(PESOS)

FECHA DE ELABORACION:
DIA 27 MES MAR AÑO 2018

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN (INSTITUTO DE VIVIENDA)

HOJA: 55 DE 62

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO MES/AÑO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES						OBSER- VACIO- NES
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	EJERC. ANTE.	CIER. EJER.	UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	ALCAN ZADAS EN EL AÑO	ALCAN ZADAS DEL PROY.		
		637	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE MURO FIRME	LA MOJONERA, , SIND.ELDORADO.	SDS/FISM/A UT-0130/17	09/17 12/17	87 718			80 868	6 850	87 718			80 868	6 850							100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5		
		277	CONSTRUCCION DE 3 ACCIONES DE PISO FIRME	SANALONA, , SIND.SANALONA.	SDS/FISM/A UT-0013/17	05/17 12/17	73 101			67 401	5 700	73 101			67 401	5 700							100.0	ACCION PERSONA	3.00 15	3.00 15	3.00 15	3.00 15		
		278	CONSTRUCCION DE 3 ACCIONES DE MURO FIRME	SANALONA, , SIND.SANALONA.	SDS/FISM/A UT-0014/17	05/17 12/17	263 154			242 604	20 550	263 154			242 604	20 550							100.0	ACCION PERSONA	3.00 15	3.00 15	3.00 15	3.00 15		
		279	CONSTRUCCION DE 3 ACCIONES DE TECHO FIRME	SANALONA, , SIND.SANALONA.	SDS/FISM/A UT-0016/17	05/17 12/17	70 871			65 336	5 535	70 871			65 336	5 535							100.0	ACCION PERSONA	3.00 15	3.00 15	3.00 15	3.00 15		
		542	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE PISO FIRME	LOS MAYOS, , SIND.SANALONA.	SDS/FISM/A UT-0110/17	09/17 12/17	24 367			22 467	1 900	24 367			22 467	1 900							100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5		
		559	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE TECHO FIRME	LOS MAYOS, , SIND.SANALONA.	SDS/FISM/A UT-0111/17	09/17 12/17	23 624			21 779	1 845	23 624			21 779	1 845							100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5		
		576	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE MURO FIRME	LOS MAYOS, , SIND.SANALONA.	SDS/FISM/A UT-0113/17	09/17 12/17	87 718			80 868	6 850	87 718			80 868	6 850							100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5		
		534	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE PISO FIRME	CARBONERAS, , SIND.SANALONA.	SDS/FISM/A UT-0110/17	09/17 12/17	24 367			22 467	1 900	24 367			22 467	1 900							100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5		
		551	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE TECHO FIRME	CARBONERAS, , SIND.SANALONA.	SDS/FISM/A UT-0111/17	09/17 12/17	23 624			21 779	1 845	23 624			21 779	1 845							100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5		
		570	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE MURO FIRME	CARBONERAS, , SIND.SANALONA.	SDS/FISM/A UT-0113/17	09/17 12/17	87 718			80 868	6 850	87 718			80 868	6 850							100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5		
SUMA DE HOJA							766 262			706 437	59 825	766 262			706 437	59 825														
SUBTOTAL							31 220 796	5 914 800		23 112 368	2 193 628	31 220 796	5 914 800		23 112 368	2 193 628														
TOTAL																														

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2017
(PESOS)

FECHA DE ELABORACION:
DIA 27 MES MAR AÑO 2018

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN (INSTITUTO DE VIVIENDA)

HOJA: 56 DE 62

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES					OBSER- VACIO- NES
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	EJERC. ANTE.	CIER. EJER.	UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	ALCAN ZADAS EN EL AÑO	ALCAN ZADAS DEL PROY.	
						MES/AÑO																							
		280	CONSTRUCCION DE 3 ACCIONES DE PISO FIRME	HIGUERAS DE ABUYA, , SIND.HIGUERAS DE ABUYA.	SDS/FISM/A UT-0013/17	05/17 12/17	73 101			67 401	5 700	73 101			67 401	5 700							100.0	ACCION PERSONA	3.00 15	3.00 15	3.00 15	3.00 15	
		281	CONSTRUCCION DE 3 ACCIONES DE MURO FIRME	HIGUERAS DE ABUYA, , SIND.HIGUERAS DE ABUYA.	SDS/FISM/A UT-0015/17	05/17 12/17	263 154			242 604	20 550	263 154			242 604	20 550							100.0	ACCION PERSONA	3.00 15	3.00 15	3.00 15	3.00 15	
		282	CONSTRUCCION DE 3 ACCIONES DE TECHO FIRME	HIGUERAS DE ABUYA, , SIND.HIGUERAS DE ABUYA.	SDS/FISM/A UT-0016/17	05/17 12/17	70 871			65 336	5 535	70 871			65 336	5 535							100.0	ACCION PERSONA	3.00 15	3.00 15	3.00 15	3.00 15	
		395	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE PISO FIRME	OBISPO, , SIND.HIGUERAS DE ABUYA.	SDS/FISM/A UT-0063/17	06/17 12/17	26 149	12 069		12 069	2 011	26 149	12 069		12 069	2 011							100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5	
		411	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE MURO FIRME	OBISPO, , SIND.HIGUERAS DE ABUYA.	SDS/FISM/A UT-0064/17	06/17 12/17	83 477	38 528		38 528	6 421	83 477	38 528		38 528	6 421							100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5	
		423	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE TECHO FIRME	OBISPO, , SIND.HIGUERAS DE ABUYA.	SDS/FISM/A UT-0065/17	06/17 12/17	28 174	13 004		13 003	2 167	28 174	13 004		13 003	2 167							100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5	
		396	CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE PISO FIRME	PUEBLOS UNIDOS, , SIND.EMILIANO ZAPATA.	SDS/FISM/A UT-0063/17	06/17 12/17	52 298	24 137		24 137	4 024	52 298	24 137		24 137	4 024							100.0	ACCION PERSONA	2.00 10	2.00 10	2.00 10	2.00 10	
		412	CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE MURO FIRME	PUEBLOS UNIDOS, , SIND.EMILIANO ZAPATA.	SDS/FISM/A UT-0064/17	06/17 12/17	166 954	77 056		77 056	12 842	166 954	77 056		77 056	12 842							100.0	ACCION PERSONA	2.00 10	2.00 10	2.00 10	2.00 10	
SUMA DE HOJA							764 178	164 794		540 134	59 250	764 178	164 794		540 134	59 250													
SUBTOTAL							31 984 974	6 079 594		23 652 502	2 252 878	31 984 974	6 079 594		23 652 502	2 252 878													
TOTAL																													

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2017
(PESOS)

FECHA DE ELABORACION:
DIA 27 MES MAR AÑO 2018

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN (INSTITUTO DE VIVIENDA)

HOJA: 57 DE 62

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO MES/AÑO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES						OBSER- VACIO- NES
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	EJERC. ANTE.	CIER. EJER.	UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	ALCAN ZADAS EN EL AÑO	ALCAN ZADAS DEL PROY.		
		424	CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE TECHO FIRME	PUEBLOS UNIDOS, , SIND.EMILIANO ZAPATA.	SDS/FISM/A UT-0065/17	06/17 12/17	56 348	26 007		26 007	4 334	56 348	26 007		26 007	4 334							100.0	ACCION PERSONA	2.00 10	2.00 10	2.00 10	2.00 10		
		394	CONSTRUCCION DE 3 ACCIONES DE PISO FIRME	PENINSULA DE VILLAMOROS, , SIND.EMILIANO ZAPATA.	SDS/FISM/A UT-0063/17	06/17 12/17	78 447	36 206		36 206	6 035	78 447	36 206		36 206	6 035							100.0	ACCION PERSONA	3.00 15	3.00 15	3.00 15	3.00 15		
		410	CONSTRUCCION DE 3 ACCIONES DE MURO FIRME	PENINSULA DE VILLAMOROS, , SIND.EMILIANO ZAPATA.	SDS/FISM/A UT-0064/17	06/17 12/17	250 431	115 583		115 583	19 265	250 431	115 583		115 583	19 265							100.0	ACCION PERSONA	3.00 15	3.00 15	3.00 15	3.00 15		
		422	CONSTRUCCION DE 3 ACCIONES DE TECHO FIRME	PENINSULA DE VILLAMOROS, , SIND.EMILIANO ZAPATA.	SDS/FISM/A UT-0065/17	06/17 12/17	84 522	39 010		39 010	6 502	84 522	39 010		39 010	6 502							100.0	ACCION PERSONA	3.00 15	3.00 15	3.00 15	3.00 15		
		393	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE PISO FIRME	LA PALMITA, , (LA PRESITA), ALCALDIA CENTRAL.	SDS/FISM/A UT-0063/17	06/17 12/17	26 149	12 069		12 069	2 011	26 149	12 069		12 069	2 011							100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5		
		409	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE MURO FIRME	LA PALMITA, , (LA PRESITA), ALCALDIA CENTRAL.	SDS/FISM/A UT-0064/17	06/17 12/17	83 477	38 528		38 528	6 421	83 477	38 528		38 528	6 421							100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5		
		421	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE TECHO FIRME	LA PALMITA, , (LA PRESITA), ALCALDIA CENTRAL.	SDS/FISM/A UT-0065/17	06/17 12/17	28 174	13 004		13 003	2 167	28 174	13 004		13 003	2 167							100.0	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5		
SUMA DE HOJA							607 548	280 407		280 406	46 735	607 548	280 407		280 406	46 735														
SUBTOTAL							32 592 522	6 360 001		23 932 908	2 299 613	32 592 522	6 360 001		23 932 908	2 299 613														
TOTAL																														

MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2017
(PESOS)

DIA 27 MES MAR AÑO 2018

HOJA: 58 DE 62

INSTANCIA EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN (INSTITUTO DE VIVIENDA)

TOTAL

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2017
(PESOS)

FECHA DE ELABORACION:
DIA 27 MES MAR AÑO 2018

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: UNION GANADERA REGIONAL DE SINALOA

HOJA: 59 DE 62

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES					OBSER- VACIO- NES
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	EJERC. ANTE.	CIER. EJER.	UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	ALCAN ZADAS EN EL AÑO	ALCAN ZADAS DEL PROY.	
						MES/AÑO																							
TF	02		FOMENTO A LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD																										
			FOMENTO PECUARIO *****																										
		327	CONTRUCCION DE 1 BORDO ABREVADERO	TIERRA Y LIBERTAD , SIND.QUILA.	SDS/FISM/A UT-0032/17	07/17 07/17	31 313			31 313		31 313			31 313						100.0	BORDO ABREV. PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5			
		323	CONTRUCCION DE 9 BORDOS ABREVADEROS	VARIAS LOCALIDADES, , SIND.BAILA.	SDS/FISM/A UT-0032/17	05/17 06/17	304 679			304 679		304 679			304 679						100.0	BORDO ABREV. PERSONA	9.00 45	9.00 45	9.00 45	9.00 45			
		326	CONTRUCCION DE 2 BORDOS ABREVADEROS	VARIAS LOCALIDADES, , SIND.SAN LORENZO.	SDS/FISM/A UT-0032/17	06/17 06/17	65 468			65 468		65 468			65 468						100.0	BORDO ABREV. PERSONA	2.00 10	2.00 10	2.00 10	2.00 10			
		328	CONTRUCCION DE 8 BORDOS ABREVADEROS	VARIAS LOCALIDADES, , SIND.EL SALADO.	SDS/FISM/A UT-0032/17	06/17 07/17	264 720			264 720		264 720			264 720						100.0	BORDO ABREV. PERSONA	8.00 40	8.00 40	8.00 40	8.00 40			
		324	CONTRUCCION DE 6 BORDOS ABREVADEROS	VARIAS LOCALIDADES, , SIND.TACUICHAMON A.	SDS/FISM/A UT-0032/17	05/17 06/17	199 121			199 121		199 121			199 121						100.0	BORDO ABREV. PERSONA	6.00 30	6.00 30	6.00 30	6.00 30			
		325	CONTRUCCION DE 4 BORDOS ABREVADEROS	VARIAS LOCALIDADES, , SIND.HIGUERAS DE ABUYA.	SDS/FISM/A UT-0032/17	05/17 06/17	134 699			134 699		134 699			134 699						100.0	BORDO ABREV. PERSONA	4.00 20	4.00 20	4.00 20	4.00 20			
SUMA DE HOJA						1 000 000			1 000 000		1 000 000			1 000 000															
SUBTOTAL						1 000 000			1 000 000		1 000 000			1 000 000															
TOTAL						1 000 000			1 000 000		1 000 000			1 000 000															

FECHA DE ELABORACION:
DIA 27 MES MAR AÑO 2018

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

HOJA: 60 DE 62

TOTAL

MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2017
(PESOS)

DIA 27 MES MAR AÑO 2018

HOJA: 61 DE 62

SUMA DE HOJA

SUBTOTAL

TOTAL

MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2017
(PESOS)

DIA 27 MES MAR AÑO 2018

HOJA: 62 DE 62

TOTAL