

H. AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN
DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL

CIERRE DE EJERCICIO 2015

MODALIDAD: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

PROGRAMA	ESTRUCTURA FINANCIERA (\$)				
	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES
TOTAL	90,848,125	7,709,560	5,098,920	78,039,645	
JAPAC	46,822,915	7,709,560	1,993,643	37,119,712	
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	25,028,228		3,105,277	21,922,951	
TESORERIA MUNICIPAL	167,040			167,040	
INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	16,829,942			16,829,942	
UNION GANADERA REGIONAL DE SINALOA	2,000,000			2,000,000	

RAMO 33. "APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS"
MUNICIPIO DE CULIACÁN
CIERRE DE EJERCICIO 2015
PESOS

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

DEPENDENCIA: JAPAC CULIACÁN

30-mar-16

NO.	FOLIO	PRO SUB GR PRO G	FECHA	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	CONCEPTO DE OBRA	UBICACIÓN	ESTRUCTURA FINANCIERA AUTORIZADA				ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA				METAS		FECHA INICIO Y TERMINO	AVANCE FISICO FINANCE RO ACUMUL	TIPO DE OBRA		
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES				OBRA	BENEFICIARIOS
GRAN TOTAL							57,601,255	13,190,352	4,473,200	39,937,703		46,822,915	7,709,560	1,993,643	37,119,712						
AGUA POTABLE							15,688,694	1,135,546	402,240	14,150,908		15,426,313	1,071,608	386,782	13,967,923						
1	7822	SC 01	18-may-15	SDS/FISMAUT-0018/15	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA DEL SECTOR COLONIA VILLA SANTA ROSA	LOS ARCOS POTABLE A LA UNIÓN, QUILA VILLA SIND. QUILA	1,112,366	556,183	278,091	278,092		1,100,066	550,033	275,016	275,017		1 SISTEMA	412 PERSONAS	17/08/15 11/12/15	100% 100%	SOCIAL
2	7823	SC 01	18-may-15	SDS/FISMAUT-0019/15	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA DEL SECTOR DE LA COLONIA NUEVA DE LA COMUNIDAD DE LA LOMA	RED DE AGUA QUILA SIND. DE LA LOMA	827,661	579,363	124,149	124,149		745,107	521,575	111,766	111,766		1 SISTEMA	252 PERSONAS	06/07/15 18/08/15	100% 100%	SOCIAL
3	7824	SC 02	18-may-15	SDS/FISMAUT-0020/15	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	ABUYA, SIND. DE HIGUERAS DE ABUYA	3,710,791			3,710,791		3,654,683			3,654,683		1 SISTEMA	77 PERSONAS	10/08/15 15/11/15	100% 100%	SOCIAL
4	7825	SC 02	18-may-15	SDS/FISMAUT-0021/15	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	LA PALMA, EL SALADO	7,408,547			7,408,547		7,327,175			7,327,175		1 SISTEMA	357 PERSONAS	08/08/15 15/04/16	100% 100%	SOCIAL
5	7826	SC 02	18-may-15	SDS/FISMAUT-0022/15	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN CAYETANO, SIND. TEPUCHE	992,058			992,058		979,145			979,145		1 SISTEMA	86 PERSONAS	07/08/15 25/10/15	100% 100%	SOCIAL
6	7827	SC 02	18-may-15	SDS/FISMAUT-0023/15	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE	ZACATL, LA ALCALDIA CENTRAL	354,839			354,839		351,386			351,386		1 SISTEMA	44 PERSONAS	20/07/15 18/08/15	100% 100%	SOCIAL
7	7828	SC 01	18-may-15	SDS/FISMAUT-0024/15	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE A LA COMUNIDAD EIDO SECCION ALHUATE	RED DE AGUA DEL SECTOR DE LA COMUNIDAD EIDO	256,743			256,743		252,827			252,827		1 SISTEMA	110 PERSONAS	20/07/15 18/08/15	100% 100%	SOCIAL
8	7829	SC 02	18-may-15	SDS/FISMAUT-0025/15	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE A LA COMUNIDA REALITO II	CONSTRUCCION DE EL REALITO II, LA RED DE AGUA SIND. COSTA AMPLIACION DE LA COMUNIDA REALITO II	511,525			511,525		508,412			508,412		1 SISTEMA	155 PERSONAS	17/08/15 14/09/15	100% 100%	SOCIAL
9	7830	SC 01	18-may-15	SDS/FISMAUT-0026/15	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE A LA COMUNIDAD MIGUEL VALDEZ (EL CORAZON)	RED DE AGUA DEL SECTOR DE LA SIND. COSTA COMUNIDAD DE RICA VALDEZ MIGUEL (EL CORAZON)	331,277			331,277		327,130			327,130		1 SISTEMA	104 PERSONAS	20/07/15 18/08/15	100% 100%	SOCIAL
10	7831	SC 01	19-may-15	SDS/FISMAUT-0027/15	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE A LA CALLE MINERAL ROSARIO	LA COL. 12 DE AGUA DICIEMBRE. POTABLE A LA CALLE CULCANCAN DEL	182,887			182,887		180,382			180,382		1 SISTEMA	116 PERSONAS	20/07/15 18/08/15	100% 100%	SOCIAL

RAMO 33. "APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS"
MUNICIPIO DE CULIACÁN
CIERRE DE EJERCICIO 2015
PESOS

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

DEPENDENCIA: JAPAC CULIACÁN

30-mar-16

NO.	FOLIO	PRO SUB GR PRO G	FECHA	OFICIO DE AUTORIZACION	CONCEPTO DE OBRA	UBICACION	ESTRUCTURA FINANCIERA AUTORIZADA					ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA					OBRA	METAS BENEFICIARIOS	FECHA INICIO Y TERMINO	AVANCE FISICO FINANCIERO ACUMUL	TIPO DE OBRA
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES					
ALCANTARILLADO							41,912,561	12,054,806	4,070,960	25,786,795	0	31,396,602	6,637,952	1,606,861	23,151,789	8 SISTEMAS	PERSONA 4,528				
1	7832	SD	02	19-may-15	SDS/FISMA/UT-0028/15	SISTEMA DE Y ALCANTARILLADO SANITARIO (PROSAPYS)	CONSTRUCION DEL SANTA LORETO DE Y PITHAHAYITA, LA SIND. EL SALADO	5,478,649	3,835,055	821,797	821,797		4,915,497	3,440,848	737,324	737,325	1 SISTEMA	217 PERSONAS	06/07/15 30/11/15	100%	SOCIAL
2	7833	SD	02	19-may-15	SDS/FISMA/UT-0029/15	SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	CONSTRUCCION DEL EL CARRIZAL EL SALADO	4,303,561	3,012,493	645,534	645,534		3,644,551	2,551,186	546,683	546,682	1 SISTEMA	322 PERSONAS	06/07/15 25/11/15	100%	SOCIAL
3	7834	SD	02	19-may-15	SDS/FISMA/UT-0030/15	SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	CONSTRUCCION DEL COL. UNION DE ANTORCHISTA, CULIACAN	10,414,516	5,207,258	2,603,629	2,603,629		1,291,836	645,918	322,854	323,064	1 SISTEMA	2,655 PERSONAS	09/11/15 08/12/15	12.4%	SOCIAL
4	7835	SD	02	19-may-15	SDS/FISMA/UT-0031/15	SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	CONSTRUCCION DEL COL. LA CASCADA, CULIACAN	3,411,977			3,411,977		3,361,884			3,361,884	1 SISTEMA	112 PERSONAS	10/09/15 15/04/16	100%	SOCIAL
5	7836	SD	02	19-may-15	SDS/FISMA/UT-0032/15	SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	CONSTRUCCION DEL CARBONERAS, DE SIND. SANALONA	8,924,229			8,924,229		8,826,066			8,826,066	1 SISTEMA	562 PERSONAS	08/08/15 15/04/16	100%	SOCIAL
6	7837	SD	02	19-may-15	SDS/FISMA/UT-0033/15	SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	CONSTRUCCION DEL LAS BRISAS, ALCALDIA CENTRAL	8,417,827			8,417,827		8,405,268			8,405,268	1 SISTEMA	472 PERSONAS	10/08/15 15/04/16	100%	SOCIAL
7	7838	SD	02	19-may-15	SDS/FISMA/UT-0034/15	SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	CONSTRUCCION DEL COLONIA DE ALEJANDRO SIND. ELDOURADO	791,302			791,302		782,709			782,709	1 SISTEMA	140 PERSONAS	13/07/15 30/09/15	100%	SOCIAL
8	7839	SD	01	19-may-15	SDS/FISMA/UT-0035/15	AMPLIACION DEL EL QUEMADITO, SISTEMA ALCANTARILLADO A UN SECTOR DE LA COMUNIDAD QUEMADITO	AMPLIACION DEL EL QUEMADITO, SISTEMA DE SIND. COSTA RICA	170,500			170,500		168,791			168,791	1 SISTEMA	48 PERSONAS	11/08/15 31/08/15	100%	SOCIAL

ING. JESÚS HIGUERA LAURA
GERENTE GENERAL JAPAC

LIC. PAULINO ROJO MENDOZA
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL

RAMO 33. "APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS"
MUNICIPIO DE CULIACÁN
CIERRE DE EJERCICIO 2015
PESOS

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

DEPENDENCIA: OBRAS PÚBLICAS

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE DICIEMBRE 2015

NO.	FOLIO	PROG RAMA	SUBP ROG RAMA	FECHA	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	CONCEPTO DE OBRA	UBICACION	ESTRUCTURA FINANCIERA AUTORIZADA					ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA					ECONOMIA MUNICIPAL CANCELADA	METAS		FECHA E INICIO Y TERMINO FISICO FINANCIERO	AVANCE FISICO FINANCIERO	TIPO DE OBRA	
								TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES		OBRA	BENEFICIARIOS				
GRAN TOTAL								34,803,348		7,179,481	27,423,867	200,000	25,028,228		3,105,277	21,922,951	200,000	4,197,963						
ELECTRIFICACION								10,782,414		7,179,481	3,602,933		6,584,451		3,105,277	3,479,174								
1	7906	SG	02	17-ago-15	SDS/FISMAUT-0054/15	CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COL. VILLA REAL (QUINTA ETAPA)	AGUARUTO, SIND. AGUARUTO	421,380			421,380		413,685			413,685			7,695	8 POSTES	38 PERSONAS	19/09/15 98% 19/10/15 98%		SOCIAL
2	7907	SG	02	17-ago-15	SDS/FISMAUT-0054/15	CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COL. VILLA REAL (SEXTA ETAPA)	AGUARUTO, SIND. AGUARUTO	1,027,706			1,027,706		508,022			508,022			519,684	14 POSTES	330 PERSONAS	19/10/15 49% 17/12/15 49%		SOCIAL
3	7900	SG	02	17-ago-15	SDS/FISMAUT-0055/15	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL GUASIMAL Y OJO DE AGUA	TEPUCHE, SIND. TEPUCHE	2,051,667		1,578,429	473,238		1,020,580		785,132	235,448			1,031,087	51 POSTES	50 PERSONAS	17/10/15 50% 15/12/15 50%		SOCIAL
4	7901	SG	02	17-ago-15	SDS/FISMAUT-0055/15	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	EL PORVENIR, SIND. DE BALA	563,462		433,415	130,047		557,689		428,974	128,715			5,773	15 POSTES	45 PERSONAS	07/09/15 99% 07/10/15 99%		SOCIAL
5	7902	SG	02	17-ago-15	SDS/FISMAUT-0055/15	CONSTRUCCION DE LINEA DE Y RED DE ELECTRIFICACION ENTRE EL ENTRONQUE AL POBLADO LA BIENVENIDA Y EL POBLADO EL ESPINAL.	LA BIENVENIDA, SIND. IMALA	1,100,638		846,610	254,028		895,704		688,976	206,728			204,934	15 POSTES	25 PERSONAS	19/10/15 81% 17/12/15 81%		SOCIAL
6	7904	SG	01	17-ago-15	SDS/FISMAUT-0055/15	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL POBLADO DE LAS BATEAS EN EL POBLADO DE LAS BATEAS, SECTOR COMEDOR COMUNITARIO	LAS BATEAS, SIND. COSTA RICA	207,416		159,544	47,872		169,846		130,645	39,201			37,570	4 POSTES	30 PERSONAS	07/09/15 82% 07/10/15 82%		SOCIAL
7	7905	SG	02	17-ago-15	SDS/FISMAUT-0055/15	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	DE LAS ISAS, SIND. DE TEPUCHE	741,295		570,204	171,091		696,102		535,442	160,660			45,189	13 POSTES	90 PERSONAS	07/09/15 94% 07/10/15 94%		SOCIAL

RAMO 33. "APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS"
MUNICIPIO DE CULIACÁN
CIERRE DE EJERCICIO 2015
PESOS

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

DEPENDENCIA: OBRAS PÚBLICAS

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE DICIEMBRE 2015

NO.	FOLIO	PROG RAMA	SUBP ROG RAMA	FECHA	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	CONCEPTO DE OBRA	UBICACIÓN	ESTRUCTURA FINANCIERA AUTORIZADA					ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA					ECONOMIA MUNICIPAL CANCELADA	METAS		FECHA E INICIO Y FINANC O	AVANC FÍSICO FINANCIERO	TIPO DE OBRA
								TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES		OBRA	BENEFICIARIOS			
							ENTRE EL POBLADO LA SOLEDAD Y EL DE POBLADO DE CARONERAS (PRIMERA ETAPA) SIND. MALA																
8	7916	SG	02	12-nov-15	SDS/FISMAUT-0061/15	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DISTRIBUCIÓN ENERGIA ELECTRICA	ENTRE EL POBLADO LA SOLEDAD Y EL DE POBLADO DE CARONERAS (PRIMERA ETAPA) SIND. MALA	2,245,874		1,727,526	518,348	1,117,745		257,976	859,769	1,126,129	50 POSTES	582 PERSONAS	19/12/15 50%		SOCIAL		
9	7917	SG	02	12-nov-15	SDS/FISMAUT-0062/15	CONSTRUCCIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ENERGIA ELECTRICA	ENTRE EL POBLADO LOS DE BRASILES Y EL DE POBLADO LOS AGUAJITOS SIND. MALA	2,422,976		1,663,753	559,223	1,205,078		278,132	926,946	1,217,898	60 POSTES	115 PERSONAS	19/12/15 50%		SOCIAL		
URBANIZACIÓN								4,964,851			4,964,851	0	3,520,842		3,520,842	1,444,009	10 BARDAS 1 OBRA	9,533 PERSONAS					
1	7859	SE	02	18-jun-15	SDS/FISMAUT-0041/15	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN COMEDOR	TRES GOTAS DE AGUA, SIND. ELDORADO	141,809			141,809	138,042			138,042	3,767	1 BARRA	737 PERSONAS	17/07/15 97%		SOCIAL		
2	7865	SE	02	18-jun-15	SDS/FISMAUT-0041/15	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN COMEDOR	PAREDES, SIND. JESUS MARIA	70,739			70,739	67,737			67,737	3,002	1 BARRA	416 PERSONAS	17/07/15 96%		SOCIAL		
3	7868	SE	02	18-jun-15	SDS/FISMAUT-0041/15	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN COMUNITARIO	EL ATORÓN, SIND. ELDORADO	133,937			133,937	133,854			133,854	83	1 BARRA	1,416 PERSONAS	17/07/15 100%		SOCIAL		
4	7882	SE	02	18-jun-15	SDS/FISMAUT-0041/15	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN COMUNITARIO	COL. EMANIPACIÓN, SIND. EMILIANO ZAPATA	183,703			183,703	177,730			177,730	5,973	1 BARRA	1,928 PERSONAS	17/07/15 97%		SOCIAL		
5	7880	SE	02	18-jun-15	SDS/FISMAUT-0041/15	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN COMUNITARIO	LAS ARENITAS, SIND. ELDORADO	148,148			148,148	146,300			146,300	1,848	1 BARRA	1,838 PERSONAS	17/07/15 99%		SOCIAL		
6	7861	SE	02	18-jun-15	SDS/FISMAUT-0042/15	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN COMUNITARIO	LA CAMPANA, SIND. ADOLFO LOPEZ MATEOS	160,168			160,168	154,211			154,211	5,957	1 BARRA	780 PERSONAS	17/08/15 96%		SOCIAL		
7	7864	SE	02	18-jun-15	SDS/FISMAUT-0042/15	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN COMUNITARIO	LAS BATEAS, SIND. COSTA RICA	155,517			155,517	152,846			152,846	2,671	1 BARRA	315 PERSONAS	17/07/15 98%		SOCIAL		

RAMO 33. "APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS"
MUNICIPIO DE CULIACÁN
CIERRE DE EJERCICIO 2015
PESOS

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

DEPENDENCIA: OBRAS PÚBLICAS

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE DICIEMBRE 2015

NO.	FOLIO	PROG RAMA	SUBP ROG RAMA	FECHA	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	CONCEPTO DE OBRA	UBICACIÓN	ESTRUCTURA FINANCIERA AUTORIZADA					ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA					ECONOMIA MUNICIPAL CANCELADA	METAS		FECHA INICIO Y TERMINO FISICO O FINANCIERO	AVANCE	TIPO DE OBRA
								TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES		OBRA	BENEFICIARIOS			
8	7863	SE	02	18-jun-15	SDS/FISMAUT-0042/15	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN COMEDOR COMUNITARIO	QUINCE, COSTA RICA	206,370			206,370		199,909			199,909		6,461	1 BARDA	219 PERSONAS	17/07/15 97%		SOCIAL
9	7866	SE	02	18-jun-15	SDS/FISMAUT-0042/15	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN COMEDOR COMUNITARIO	COL. ANTORCHISTA, CULIACÁN	145,436			145,436		138,674			138,674		6,762	1 BARDA	534 PERSONAS	17/07/15 95%		SOCIAL
10	7870	SE	02	25-jun-15	SDS/FISMAUT-0044/15	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN COMEDOR COMUNITARIO	COL. LOS MEZCALES, CULIACÁN	113,236			113,236		107,328			107,328		5,908	1 BARDA	1,200 PERSONAS	08/09/15 95%		SOCIAL
11	7918	SE	02	12-nov-15	SDS/FISMAUT-0063/15	RASTREO DE CALLES EN SECTOR UNO: COLS. LA ESPERANZA, 5 DE FEBRERO, EL PIPILA, CONSTITUCIÓN, SAN JUAN, CROC, LAS AMISTAD, LAS COLORADAS	CIUDAD DE CULIACÁN	715,650			715,650		691,222			691,222		24,428	367,000 M2		25/11/15 97%		SOCIAL
12	7919	SE	03	12-nov-15	SDS/FISMAUT-0064/15	RASTREO DE CALLES EN SECTOR DOS: LOMAS MAGISTERIO, SOLDARIDAD, ROSARIO UZARRAGA, EL BICENTENARIO, MEZCALES, ALAMITOS, LOMA DE RODRIGUERA	CIUDAD DE CULIACÁN	712,520			712,520		687,582			687,582		24,938	365,395 M2		25/11/15 97%		SOCIAL
13	7920	SE	03	17-nov-15	SDS/FISMAUT-0065/15	CONSTRUCCIÓN DE CASA PARA ABUELO EN LA CABECERA DE LA SINDICATURA DE AGUARUTO	AGUARUTO, SIND. AGUARUTO	2,077,618			2,077,618		725,407			725,407		1,352,211	1 OBRA	150 PERSONAS	28/12/15 35%		SOCIAL
PROYECTO ESPECIAL								1,700,000			1,500,000	200,000	592,008			592,008	200,000	907,992	1 OBRA	1,200 PERSONAS			
1	7908	PE	0	17-ago-15	SDS/FISMAUT-0053/15	REHABILITACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL. LIC. JORGE J. CASTRO CHAVEZ	ELDORADO, SIND. ELDORADO	1,700,000			1,500,000	200,000	592,008			592,008	200,000	907,992	1 OBRA	1,200 PERSONAS	21/11/15 46.6%		SOCIAL

RAMO 33. "APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS"
MUNICIPIO DE CULIACÁN
CIERRE DE EJERCICIO 2015
PESOS

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

DEPENDENCIA: OBRAS PÚBLICAS

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE DICIEMBRE 2015

NO.	FOLIO	PROG RAMA	SUBP RAMA	FECHA	OFICIO DE AUTORIZACION	CONCEPTO DE OBRA	UBICACION	ESTRUCTURA FINANCIERA AUTORIZADA			ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA			ECONOMIA MUNICIPAL CANCELADA	METAS		FECHA E INICIO Y TERMIN O	AVANC E FISICO FINANC IERO	TIPO DE OBRA	
								TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANT ES	TOTAL		FEDERAL	ESTATAL				MUNICIPAL
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA								9,106,945			9,106,945		6,205,208		3,153,596	OBRA BARDA PERIMETRAL 1	22	ALUMNOS 6,992		
1	7743	SJ	02	23-mar-15	SDS/FISM/AUT-0008/15	CONSTRUCCION DE BARDA EN J. DE N. JUAN ENRIQUE PESTALOZZI	COL. INFONAVIT HUMAYA, CULIACAN	691,835			691,835		689,711		2,124	OBRA 1	ALUMNOS 200	05/05/15 05/07/15	100% 100%	SOCIAL
2	7840	SJ	03	20-may-15	SDS/FISM/AUT-0036/15	TERMINACION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. JUAN RULFO	COL. 8 DE FEBRERO, CULIACAN	464,033			464,033		460,370		3,663	BARDA PERIMETRAL 1	ALUMNOS 800	17/06/15 17/07/15	100% 100%	SOCIAL
3	7871	SJ	02	30-jun-15	SDS/FISM/AUT-0045/15	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIMARIA EMANIPACION DE 5.00 X 3.80 MTS.	COL. EMANIPACION, SIND. EMILIANO DE ZAPATA	280,761			280,761		272,963		7,798	OBRA 1	ALUMNOS 134	01/11/15 15/12/15	97% 97%	SOCIAL
4	7872	SJ	02	30-jun-15	SDS/FISM/AUT-0045/15	CONSTRUCCION DE AULA AISLADA DE MEDIOS TIPO DE 6.00 X 8.00 MTS. EN ESC. PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	LOS BECOS, SIND. EL SALADO	376,827			376,827		220,828		155,999	OBRA 1	ALUMNOS 52	12/10/15 12/12/15	59% 59%	SOCIAL
5	7874	SJ	02	30-jun-15	SDS/FISM/AUT-0045/15	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA PARA ESC. PRIM. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	JACOLA, SIND. BALIA	406,987			406,987		394,750		12,237	OBRA 1	ALUMNOS 189	01/11/15 15/12/15	97% 97%	SOCIAL
6	7875	SJ	02	30-jun-15	SDS/FISM/AUT-0046/15	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA PARA ESC. PRIM. ANTONIO ROSALES	TEPUICHE, SIND. TEPUICHE	348,208			348,208		347,820		388	OBRA 1	ALUMNOS 126	15/07/15 31/08/15	100% 100%	SOCIAL
7	7877	SJ	01	30-jun-15	SDS/FISM/AUT-0046/15	REHABILITACION DE COMEDOR EN ESC. SEC. TECNICA NO. 59	EL LIMON DE LOS RAMOS, SIND. VILLA ADOLFO LOPEZ MATEOS	512,399			512,399		177,564		394,835	OBRA 1	ALUMNOS 213	07/08/15 21/08/15	35% 35%	SOCIAL
8	7878	SJ	04	30-jun-15	SDS/FISM/AUT-0047/15	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE AULA TIPO DE 6.00 A 8.00 MTS. ADOASADO PARA COMEDOR EN ESC. PRIM. LAS AMERICAS	COL. AGUSTINA RAMIREZ, CULIACAN	199,400			199,400		198,079		1,321	OBRA 1	ALUMNOS 230	12/10/15 24/11/15	98% 100%	SOCIAL
9	7879	SJ	02	30-jun-15	SDS/FISM/AUT-0047/15	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. SEC. EMANIPACION DEL PUEBLO	COL. PEMEX, CULIACAN	305,208			305,208		303,254		1,954	OBRA 1	ALUMNOS 556	17/07/15 25/08/15	99% 100%	SOCIAL

RAMO 33. "APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS"
MUNICIPIO DE CULIACÁN

CIERRE DE EJERCICIO 2015
PESOS

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

DEPENDENCIA: OBRAS PÚBLICAS

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE DICIEMBRE 2015

NO.	FOLIO	PROG RAMA	SUBP ROG RAMA	FECHA	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	CONCEPTO DE OBRA	UBICACIÓN	ESTRUCTURA FINANCIERA AUTORIZADA					ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA					ECONOMIA MUNICIPAL CANCELADA	METAS		FECHA E INICIO Y FINANC O TERMIN IERO	AVANC E FÍSICO FINANC IERO	TIPO DE OBRA	
								TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANT ES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANT ES		OBRA	BENEFICIARIOS				
10	7881	SJ	02	30-jun-15	SDS/FISMAUT-0047/15	CONSTRUCCIÓN DE FRACC. BARDA EN ESC. SEC. TECNICA NO. 85 MAVAYAMA, CULIACAN		383,849			383,849							383,849	OBRA 1	ALUMNOS 810		0%		SOCIAL
11	7880	SJ	02	30-jun-15	SDS/FISMAUT-0047/15	CONSTRUCCION DE COL. BARDA EN JARDIN DE FOVISSSTE NIÑOS ANTONIO DIAMANTE, CULIACAN		251,156			251,156							251,156	OBRA 1	ALUMNOS 150		0%		SOCIAL
12	7882	SJ	02	30-jun-15	SDS/FISMAUT-0047/15	CONSTRUCCION DE COL. 21 DE BARDA PERIMETRAL MARZO. EN JARDIN DE NIÑOS CULIACAN		577,645			577,645							199,947	OBRA 1	ALUMNOS 184		07/08/15 35% 21/09/15 35%		SOCIAL
13	7883	SJ	02	30-jun-15	SDS/FISMAUT-0047/15	CONSTRUCCION DE COL. JARDINES SUBESTACION PARA DEL VALLE, ESC. PRIM. PABLO DE VILLAVICENCIO CULIACAN		678,614			678,614							609,549	OBRA 1	ALUMNOS 405		22/08/15 90% 22/09/15 90%		SOCIAL
14	7884	SJ	04	30-jun-15	SDS/FISMAUT-0048/15	RECONSTRUCCION DE TECHOS EN CARRIZALEJO, JARDIN DE NIÑOS ALCALDIA MARIANO ROMERO CENTRAL OCHOA		164,951			164,951							164,951	OBRA 1	ALUMNOS 16		0%		SOCIAL
15	7887	SJ	02	30-jun-15	SDS/FISMAUT-0048/15	CONSTRUCCION DE COL. INFONAVIT DE TECHUMBRE DE ESTRUCTURA METALICA EN PLAZA CIVICA DE LA ESC. SEC. TECNICA NO. 1 CULIACAN		1,443,291			1,443,291							504,350	OBRA 1	ALUMNOS 832		09/11/15 35% 26/12/15 35%		SOCIAL
16	7888	SJ	02	30-jun-15	SDS/FISMAUT-0048/15	CONSTRUCCION DE COL. 21 DE TECHUMBRE DE ESTRUCTURA METALICA EN JARDIN DE NIÑOS EMILIA FERREIRO CULIACAN		268,112			268,112							261,603	OBRA 1	ALUMNOS 135		26/10/15 98% 26/11/15 98%		SOCIAL
17	7889	SJ	02	30-jun-15	SDS/FISMAUT-0048/15	CONSTRUCCION DE FRACC. VALLE SUBESTACION DE ELECTRICA EN ESC. ALTO. PRIM. EMILIO ZAVALA CULIACAN BENITEZ		331,175			331,175							293,337	OBRA 1	ALUMNOS 235		31/08/15 89% 16/09/15 89%		SOCIAL
18	7890	SJ	02	30-jun-15	SDS/FISMAUT-0048/15	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANTARIOS EN COL. AMISTAD, JARDIN DE NIÑOS CULIACAN		376,760			376,760							371,921	OBRA 1	ALUMNOS 235		17/08/15 99% 21/09/15 100%		SOCIAL
19	7885	SJ	02	30-jun-15	SDS/FISMAUT-0047/15	CONSTRUCCION DE FRACC. DE TECHUMBRE DE ESTRUCTURA METALICA EN JARDIN DE NIÑOS FEDERICO GARCIA LORCA CULIACAN		251,859			251,859							251,859	OBRA 1	ALUMNOS 109		0%		SOCIAL

RAMO 33. "APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS"
MUNICIPIO DE CULIACÁN
CIERRE DE EJERCICIO 2015
PESOS

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

DEPENDENCIA: OBRAS PÚBLICAS

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE DICIEMBRE 2015

NO.	FOLIO	PROG SUBP RAMA ROO RAMA	FECHA	OFICIO DE AUTORIZACION	CONCEPTO DE OBRA	UBICACION	ESTRUCTURA FINANCIERA AUTORIZADA					ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA					ECONOMIA MUNICIPAL CANCELADA	OBRA	METAS BENEFICIARIOS	FECHA INICIO Y TERMIN O	AVANC E FISICO FINANC IERO	TIPO DE OBRA		
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANT ES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANT ES								
20	7891	SJ	01	08-jul-15	SDS/FISMAUT-0050/15	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 75	COL. INFONAVIT SANTUARIO EN LA CULIACAN	216,135			216,135			215,308			215,308		827	OBRA 1	ALUMNOS 788	22/08/15 100% 07/10/15 100%		SOCIAL
21	7923	SJ	01	19-nov-15	SDS/FISMAUT-0068/15	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIM. GENERAL DE DIV. MANUEL AVILA CAMACHO, UBICADA EN BLVD. FRANCISCO I. MADERO ESQ. CON AGUILES SERDAN	COL. CENTRO, CULIACAN	432,723			432,723			431,995			431,995		728	OBRA 1	ALUMNOS 540	07/12/15 100% 21/12/15 100%		SOCIAL
22	7925	SJ	05	01-dic-15	SDS/FISMAUT-0070/15	IMPERMEABILIZACION DE ALULAS EN LA ESC. VICTORIA, MELGAR	COL. GUADALUPE	145,017			145,017							145,017	OBRA 1	ALUMNOS 109	17/12/15 0% 31/12/15 0%		SOCIAL	
CAMINOS RURALES								6,499,589			6,499,589	0	6,422,619			6,422,619		76,970	M2					
1	7842	UB	03	01-JUN-15	SDS/FISMAUT-0038/15	REHABILITACION DE SIND. BALIA, CAMINOS RURALES Y CALLES		164,674			164,674			162,713			162,713		1,961	84,500 M2		13/07/15 99% 13/08/15 100%		SOCIAL
2	7843	UB	03	01-JUN-15	SDS/FISMAUT-0038/15	REHABILITACION DE SIND. CAMINOS RURALES Y EL DORADO CALLES		701,568			701,568			693,216			693,216		8,352	360,000 M2		13/07/15 99% 13/08/15 100%		SOCIAL
3	7844	UB	03	01-JUN-15	SDS/FISMAUT-0038/15	REHABILITACION DE SIND. CAMINOS RURALES Y HIGUERAS DE CALLES	ABUYA	337,142			337,142			333,128			333,128		4,014	173,000 M2		13/07/15 99% 13/08/15 100%		SOCIAL
4	7845	UB	03	01-JUN-15	SDS/FISMAUT-0038/15	REHABILITACION DE SIND. CAMINOS RURALES Y AGUARUTO CALLES		138,384			138,384			136,737			136,737		1,647	71,010 M2		13/07/15 99% 13/08/15 100%		SOCIAL
5	7847	UB	03	01-JUN-15	SDS/FISMAUT-0038/15	REHABILITACION DE SIND. VILLA CAMINOS RURALES Y ADOLFO LOPEZ CALLES	MATEOS	154,343			154,343			152,506			152,506		1,837	79,199 M2		13/07/15 99% 13/08/15 100%		SOCIAL
6	7848	UB	03	01-JUN-15	SDS/FISMAUT-0038/15	REHABILITACION DE SIND. QUILA CAMINOS RURALES Y CALLES		703,517			703,517			695,142			695,142		8,375	361,000 M2		13/07/15 99% 13/08/15 100%		SOCIAL

RAMO 33. "APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS"
MUNICIPIO DE CULIACÁN
CIERRE DE EJERCICIO 2015
PESOS

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

DEPENDENCIA: OBRAS PÚBLICAS

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE DICIEMBRE 2015

NO.	FOLIO	PROG SUBP RAMA ROG RAMA	FECHA	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	CONCEPTO DE OBRA	UBICACIÓN	ESTRUCTURA FINANCIERA AUTORIZADA					ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA					ECONOMIA MUNICIPAL CANCELADA	METAS		FECHA E INICIO Y TERMIN O	AVANC E FISICO FINANC IERO	TIPO DE OBRA
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANT ES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANT ES		OBRA	BENEFICIARIOS			
7	7849	UB 03	01-JUN. 15	SDS/FISM/AUT-0038/15	REHABILITACION DE SIND. EMILIANO CAMINOS RURALES Y ZAPATA CALLES		586,583			586,583		580,006			580,006		6,577	300,997 M2		13/07/15 99% 13/08/15 100%		SOCIAL
8	7850	UB 03	01-JUN. 15	SDS/FISM/AUT-0038/15	REHABILITACION DE SIND. TEPUICHE CAMINOS RURALES Y CALLES		163,504			163,504		161,558			161,558		1,946	83,900 M2		13/07/15 99% 13/08/15 100%		SOCIAL
9	7851	UB 03	01-JUN. 15	SDS/FISM/AUT-0038/15	REHABILITACION DE SIND. CAMINOS RURALES Y SANALONA CALLES		452,122			452,122		446,739			446,739		5,383	232,000 M2		13/07/15 99% 13/08/15 100%		SOCIAL
10	7852	UB 03	01-JUN. 15	SDS/FISM/AUT-0038/15	REHABILITACION DE SIND. IMALA CAMINOS RURALES Y CALLES		253,344			253,344		250,328			250,328		3,016	130,000 M2		13/07/15 99% 13/08/15 100%		SOCIAL
11	7853	UB 03	01-JUN. 15	SDS/FISM/AUT-0039/15	REHABILITACION DE SIND. CAMINOS RURALES Y MARIA CALLES	JESUS	469,758			469,758		464,166			464,166		5,592	241,050 M2		13/07/15 99% 13/08/15 100%		SOCIAL
12	7854	UB 03	01-JUN. 15	SDS/FISM/AUT-0039/15	REHABILITACION DE SIND. CAMINOS RURALES Y SALADO CALLES	EL	577,819			577,819		570,940			570,940		6,879	296,500 M2		13/07/15 99% 13/08/15 100%		SOCIAL
13	7855	UB 03	01-JUN. 15	SDS/FISM/AUT-0039/15	REHABILITACION DE SIND. CAMINOS RURALES Y TACUICHAMONA CALLES		133,980			133,980		132,385			132,385		1,595	68,750 M2		13/07/15 99% 13/08/15 100%		SOCIAL
14	7856	UB 03	01-JUN. 15	SDS/FISM/AUT-0039/15	REHABILITACION DE SIND. CAMINOS RURALES Y LORENZO CALLES	DE SAN	371,928			371,928		367,501			367,501		4,427	190,850 M2		13/07/15 99% 13/08/15 100%		SOCIAL
15	7857	UB 03	01-JUN. 15	SDS/FISM/AUT-0039/15	REHABILITACION DE SIND. CAMINOS RURALES Y TAPIAS CALLES	DE LAS	666,490			666,490		658,555			658,555		7,935	342,000 M2		13/07/15 99% 13/08/15 100%		SOCIAL
16	7867	UB 03	01-JUN. 15	SDS/FISM/AUT-0039/15	REHABILITACION DE SIND. CAMINOS RURALES Y RICA CALLES	DE COSTA	347,051			347,051		342,919			342,919		4,132	178,084 M2		13/07/15 99% 13/08/15 100%		SOCIAL
17	7868	UB 03	01-JUN. 15	SDS/FISM/AUT-0039/15	REHABILITACION DE SIND. CAMINOS RURALES Y CULIACANCTO CALLES		277,382			277,382		274,080			274,080		3,302	142,335 M2		13/07/15 99% 13/08/15 100%		SOCIAL

RAMO 33. "APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS"
MUNICIPIO DE CULIACÁN
CIERRE DE EJERCICIO 2015
PESOS

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

DEPENDENCIA: OBRAS PÚBLICAS

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE DICIEMBRE 2015

No.	FOLIO	PROG RAMA	SUBP ROG RAMA	FECHA	OFICIO DE AUTORIZACION	CONCEPTO DE OBRA	UBICACION	ESTRUCTURA FINANCIERA AUTORIZADA				ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA				ECONOMIA MUNICIPAL CANCELADA	METAS		FECHA E INICIO Y TERMINO	AVANC E FISICO FINANCIERO	TIPO DE OBRA
								TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		MUNICIPAL	PARTICIPANTES			
GASTOS INDIRECTOS								1,620,021			1,620,021		1,575,879			1,575,879		44,302	80 ESTUDIOS		
1	7746	U9	01	23-mar-15	SDS/FISMAUT-0011/15	ELABORACION DE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN ESC. SEC. GENERAL JUAN M. BANDERAS	TEPUICHE, SIND. TEPUCHE	10,690		10,690		10,549			10,549		141	ESTUDIO 1	08/05/15 99% 08/06/15 100 %		SOCIAL
2	7747	U9	01	23-mar-15	SDS/FISMAUT-0011/15	ELABORACION DE PROYECTO DE CABLEADO ELECTRICO EN BAJA TENSION Y ALIMENTADORES EN ESC. SEC. REYNALDO GONZALEZ LOPEZ	COSTA RICA, SIND. COSTA RICA	15,827		15,827		15,821			15,821		6	ESTUDIO 1	08/05/15 99% 08/06/15 100%		SOCIAL
3	7748	U9	01	23-mar-15	SDS/FISMAUT-0011/15	ELABORACION DE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN ESC. PRIM. NIÑOS HEROES	COSPITA, SIND. BALIA	13,183		13,183		13,110			13,110		73	ESTUDIO 1	08/05/15 99% 08/06/15 99%		SOCIAL
4	7749	U9	01	23-mar-15	SDS/FISMAUT-0011/15	ELABORACION DE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN ESC. PRIM. ANGEL TORRENTGUIL MILLAN	COL. EMILIANO ZAPATA, CULIACAN	12,892		12,892		12,822			12,822		70	ESTUDIO 1	08/05/15 99% 08/06/15 99%		SOCIAL
5	7750	U9	01	23-mar-15	SDS/FISMAUT-0011/15	ELABORACION DE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN JARDIN DE NINOS MARIA ALMA AYDE ROBLES LOPEZ	FRACCIONAMIENTO BONITA, VILLA CULIACAN	10,170		10,170		10,010			10,010		160	ESTUDIO 1	08/05/15 100% 08/06/15 100%		SOCIAL
6	7751	U9	01	23-mar-15	SDS/FISMAUT-0011/15	ELABORACION DE PROYECTO DE CABLEADO ELECTRICO PARA ESC. PRIM. GENERAL MANUEL CAMACHO	COL. CENTRO, CULIACAN	14,321		14,321		14,301			14,301		20	ESTUDIO 1	08/05/15 100% 08/06/15 100%		SOCIAL

RAMO 33. "APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS"
MUNICIPIO DE CULIACÁN
CIERRE DE EJERCICIO 2015
PESOS

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

DEPENDENCIA: OBRAS PÚBLICAS

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE DICIEMBRE 2015

NO.	FOLIO	PROG RAMA	SUBP ROG RAMA	FECHA	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	CONCEPTO DE OBRA	UBICACION	ESTRUCTURA FINANCIERA AUTORIZADA				ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA				ECONOMIA MUNICIPAL CANCELADA	OBRA	METAS BENEFICIARIOS	FECHA E INICIO Y TERMINO	AVANC E FISICO FINANCIERO	TIPO DE OBRA
								TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES				
7	7752	U9	01	23-mar-15	SDS/FISM/AUT-0011/15	ELABORACION DE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN JARDIN DE NIÑOS LAZARO CARDENAS	CULIACANCITO, SIND. CULIACANCITO	7,496			7,496		7,431			7,431		65	ESTUDIO 1	08/05/15 99% 08/06/15 100%	SOCIAL
8	7753	U9	01	23-mar-15	SDS/FISM/AUT-0011/15	ELABORACION DE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN ESC. PRIM. 6 DE ENERO	COL. 6 DE ENERO, CULIACÁN	24,120			24,120		23,760			23,760		360	ESTUDIO 1	08/05/15 99% 08/06/15 100%	SOCIAL
9	7754	U9	01	23-mar-15	SDS/FISM/AUT-0011/15	ELABORACION DE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN ESC. PRIM. NUEVA CREACION	FRACCIONAMIENTO VILLA DEL SOL, CULIACÁN	16,610			16,610		16,414			16,414		196	ESTUDIO 1	08/05/15 99% 08/06/15 100%	SOCIAL
10	7755	U9	01	23-mar-15	SDS/FISM/AUT-0011/15	ELABORACION DE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN ESC. TELESECUNDARIA NO. 38 - R	SANALONA, SIND. SANALONA	13,541			13,541		13,302			13,302		239	ESTUDIO 1	08/05/15 98% 08/06/15 100%	SOCIAL
11	7756	U9	01	23-mar-15	SDS/FISM/AUT-0011/15	ELABORACION DE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	PALOS BLANCOS, SIND. TEPUCHE	7,307			7,307		7,191			7,191		116	ESTUDIO 1	08/05/15 98% 08/06/15 100%	SOCIAL
12	7757	U9	01	23-mar-15	SDS/FISM/AUT-0011/15	ELABORACION DE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN ESC. PRIM. PABLO E. MACIAS	COSTA RICA, SIND. COSTA RICA	16,251			16,251		16,240			16,240		11	ESTUDIO 1	08/05/15 100% 08/06/15 100%	SOCIAL
13	7758	U9	01	23-mar-15	SDS/FISM/AUT-0011/15	ELABORACION DE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN ESC. PRIM. EZEQUIEL ALMANZA VILLEGAS	AGUARUTO, SIND. AGUARUTO	13,909			13,909		13,841			13,841		68	ESTUDIO 1	08/05/15 100% 08/06/15 100%	SOCIAL

RAMO 33. "APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS"
MUNICIPIO DE CULIACÁN
CIERRE DE EJERCICIO 2015
PESOS

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

DEPENDENCIA: OBRAS PÚBLICAS

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE DICIEMBRE 2015

NO.	FOLIO	PROG RAMA	SUBP ROG RAMA	FECHA	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	CONCEPTO DE OBRA	UBICACIÓN	ESTRUCTURA FINANCIERA AUTORIZADA					ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA					ECONOMIA MUNICIPAL CANCELADA	METAS		FECHA E INICIO Y TERMINO	AVANC E FISCO FINANCIERO	TIPO DE OBRA
								TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES		OBRAS	BENEFICIARIOS			
	7759	U9	01	23-mar-15	SDS/FISMAUT-0011/15	ELABORACIÓN DE PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELECTRICA EN ESC. PRIM. PROF. EMILIO ZAVALA BENITEZ	FRACCIONAMIENTO VALLE ALTO, CULIACÁN	8,279			8,279		8,245			8,245		34	ESTUDIO 1		08/05/15 08/08/15	100% 100%	SOCIAL
	7760	U9	01	23-mar-15	SDS/FISMAUT-0011/15	ELABORACIÓN DE PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELECTRICA EN ESC. PRIM. GENERAL FRANCISCO VILLA	AGUA CALIENTE DE LOS MONZON, SIND. TEPUCHE	13,953			13,953		13,900			13,900		53	ESTUDIO 1		08/05/15 08/08/15	100% 100%	SOCIAL
	7761	U9	01	23-mar-15	SDS/FISMAUT-0011/15	ELABORACIÓN DE PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELECTRICA EN J. DE N. JUAN DE DIOS BATIZ	AGUARUTO, SIND. AGUARUTO	19,671			19,671		19,649			19,649		22	ESTUDIO 1		08/05/15 08/08/15	100% 100%	SOCIAL
	7762	U9	01	23-mar-15	SDS/FISMAUT-0011/15	ELABORACIÓN DE PROYECTO DE CABLEADO ELECTRICO EN BAJA TENSION Y MATEOS, EL ALIMENTADORES EN ESC. PRIM. ESFUERZO NACIONAL	SIND. VILLA ADOLFO LOPEZ	12,562			12,562		12,348			12,348		214	ESTUDIO 1		08/05/15 08/08/15	98% 100%	SOCIAL
	7763	U9	01	23-mar-15	SDS/FISMAUT-0011/15	ELABORACIÓN DE PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELECTRICA EN ESC. PRIM. PROF. ENRIQUE ROMERO JIMENEZ	COL. STASE, CULIACÁN	17,089			17,089		17,052			17,052		37	ESTUDIO 1		08/05/15 08/08/15	100% 100%	SOCIAL
	7764	U9	01	23-mar-15	SDS/FISMAUT-0011/15	ELABORACIÓN DE PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELECTRICA EN J. DE N. CUAUHTEMOC	FRACCIONAMIENTO VILLA DEL REAL, CULIACÁN	8,823			8,823		8,703			8,703		120	ESTUDIO 1		08/05/15 08/08/15	99% 100%	SOCIAL
	7765	U9	01	23-mar-15	SDS/FISMAUT-0011/15	ELABORACIÓN DE PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELECTRICA EN ESC. PRIM. AGUSTINA RAMIREZ	COL. TIERRA BLANCA, CULIACÁN	13,800			13,800		13,796			13,796		4	ESTUDIO 1		08/05/15 08/08/15	100% 100%	SOCIAL

RAMO 33. "APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS"
MUNICIPIO DE CULIACÁN
CIERRE DE EJERCICIO 2015
PESOS

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

DEPENDENCIA: OBRAS PÚBLICAS

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE DICIEMBRE 2015

NO.	FOLIO	PROG RAMA	SUBP ROG RAMA	FECHA	OFICIO AUTORIZACIÓN	CONCEPTO DE OBRA	UBICACIÓN	ESTRUCTURA FINANCIERA AUTORIZADA					ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA					ECONOMIA MUNICIPAL CANCELADA	METAS		FECHA E INICIO Y TERMIN O	AVANC E FÍSICO FINANC IERO	TIPO DE OBRA
								TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANT ES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANT ES		OBRA	BENEFICIARIOS			
21	7766	U9	01	23-mar-15	SDS/FISMAUT-0011/15	ELABORACIÓN DE PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN ESC. PRIM. GRAL. ANTONIO ROSALES	TEPUCHÉ, SIND. TEPUCHE	8,705			8,705		8,654			8,654		51	ESTUDIO 1		08/05/15 99% 08/06/15 100%		SOCIAL
22	7767	U9	01	23-mar-15	SDS/FISMAUT-0011/15	ELABORACIÓN DE PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN ESC. PRIM. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	JACOALA, SIND. BILA	10,175			10,175		10,110			10,110		65	ESTUDIO 1		08/05/15 99% 08/06/15 100%		SOCIAL
23	7768	U9	01	23-mar-15	SDS/FISMAUT-0011/15	ELABORACIÓN DE PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN ESC. GRAL. NO. 6 SEVERIANO MORENO	COL. 10 DE MAYO, CULIACÁN	34,494			34,494		34,355			34,355		139	ESTUDIO 1		08/05/15 100% 08/06/15 100%		SOCIAL
24	7769	U9	01	23-mar-15	SDS/FISMAUT-0012/15	ELABORACIÓN DE PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCALDIA DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA COL. AMPLIACIÓN MONTE LARGO	CAMPO EL DIEZ, ALCALDIA DE CENTRAL	10,455			10,455		10,408			10,408		47	ESTUDIO 1		08/05/15 100% 08/06/15 100%		SOCIAL
25	7770	U9	01	23-mar-15	SDS/FISMAUT-0012/15	ELABORACIÓN DE PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE RED DE RAMIREZ, DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA (SECTOR ARIEL GAXIOLA)	COL. JOEL RAMIREZ, DE CULIACÁN	4,803			4,803		4,796			4,796		7	ESTUDIO 1		08/05/15 100% 08/06/15 100%		SOCIAL
26	7771	U9	01	23-mar-15	SDS/FISMAUT-0012/15	ELABORACIÓN DE PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE RED DE COSPTA, SIND. DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA (SECTOR PRISCILA GUADALUPE OSUNA)	DE BAILA	4,950			4,950		4,928			4,928		22	ESTUDIO 1		08/05/15 100% 08/06/15 100%		SOCIAL

RAMO 33. "APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS"
MUNICIPIO DE CULIACÁN
CIERRE DE EJERCICIO 2015
PESOS

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

DEPENDENCIA: OBRAS PÚBLICAS

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE DICIEMBRE 2015

NO.	FOLIO	PROG SUPP RAMA	FECHA	AUTORIZACIÓN	CONCEPTO DE OBRA	UBICACIÓN	ESTRUCTURA FINANCIERA AUTORIZADA				ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA				ECONOMIA MUNICIPAL CANCELADA	METAS		FECHA INICIO Y TERMIN O	AVANC E FISICO FINANC IERO	TIPO DE OBRA			
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANT ES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		MUNICIPAL	PARTICIPANT ES				OBRA	BENEFICIARIOS	
27	7772	U9	01	23-mar-15	SDS/FISMAUT-0012/15	ELABORACIÓN DE PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE RED DE COSPIYA, SIND. DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA (SECTOR TELESECUNDARIA)		22,140			22,140		22,040			22,040		100	ESTUDIO 1		08/05/15 08/06/15	100% 100%	SOCIAL
28	7773	U9	01	23-mar-15	SDS/FISMAUT-0012/15	ELABORACIÓN DE PROYECTO DE LA CHILLA, SIND. DE TACUCHAMONA DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA		16,025			16,025		15,954			15,954		71	ESTUDIO 1		08/05/15 08/06/15	100% 100%	SOCIAL
29	7774	U9	01	23-mar-15	SDS/FISMAUT-0012/15	ELABORACIÓN DE PROYECTO DE TRES GOTAS DE AGUA, SIND. DISTRIBUCION DE		4,325			4,325		4,306			4,306		19	ESTUDIO 1		08/05/15 08/06/15	100% 100%	SOCIAL
30	7775	U9	01	23-mar-15	SDS/FISMAUT-0012/15	ELABORACIÓN DE PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE RED DE SAN JOAQUIN, SIND. DISTRIBUCIÓN DE EL DORADO ENERGIA ELECTRICA (SECTOR ERIKA VALENZUELA)		4,709			4,709		4,688			4,688		21	ESTUDIO 1		08/05/15 08/06/15	100% 100%	SOCIAL
31	7776	U9	01	23-mar-15	SDS/FISMAUT-0012/15	ELABORACIÓN DE PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE RED DE PENINSULA DE VILLAMOROS, SIND. EMILIANO DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA (SECTOR AZUCENA BERMUDEZ)		8,429			8,429		8,392			8,392		37	ESTUDIO 1		08/05/15 08/06/15	100% 100%	SOCIAL
32	7777	U9	01	23-mar-15	SDS/FISMAUT-0012/15	ELABORACIÓN DE PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE RED DE JESUS MARIA, SIND. DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA (SECTOR ANTENA VIELA)		6,831			6,831		6,801			6,801		30	ESTUDIO 1		08/05/15 08/06/15	100% 100%	SOCIAL
33	7778	U9	01	23-mar-15	SDS/FISMAUT-0012/15	ELABORACIÓN DE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE RED DE JESUS MARIA, SIND. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (SECTOR TORTILLERIA MADRID)		5,302			5,302		5,279			5,279		23	ESTUDIO 1		08/05/15 08/06/15	100% 100%	SOCIAL

RAMO 33. "APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS"
MUNICIPIO DE CULIACÁN
CIERRE DE EJERCICIO 2015
PESOS

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

DEPENDENCIA: OBRAS PÚBLICAS

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE DICIEMBRE 2015

NO.	FOLIO	PROG RAMA	SUBP ROG RAMA	FECHA	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	CONCEPTO DE OBRA	UBICACIÓN	ESTRUCTURA FINANCIERA AUTORIZADA					ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA					ECONOMIA MUNICIPAL CANCELADA	OBRA	METAS		FECHA E INICIO Y TERMIN FINANC IERO	AVANC E FISICO FINANC IERO	TIPO DE OBRA
								TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANT ES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANT ES							
34	7779	U9	01	23-mar-15	SDS/FISMAUT-0012/15	ELABORACIÓN DE PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA	EL QUINCE, COSTA RICA	15,208			15,208		15,141			15,141		67	ESTUDIO 1			08/05/15 08/06/15	100% 100%	SOCIAL
35	7780	U9	01	23-mar-15	SDS/FISMAUT-0012/15	ELABORACIÓN DE PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA	NUEVO MUNDO (SECTOR DE DICONSA)	7,291			7,291		7,259			7,259		32	ESTUDIO 1			08/05/15 08/06/15	100% 100%	SOCIAL
36	7781	U9	01	23-mar-15	SDS/FISMAUT-0012/15	ELABORACIÓN DE PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA	COL. NUEVA DE DIVISA, ALCALDIA CENTRAL	52,512			52,512		52,282			52,282		230	ESTUDIO 1			08/05/15 08/06/15	100% 100%	SOCIAL
37	7782	U9	01	23-mar-15	SDS/FISMAUT-0012/15	ELABORACIÓN DE PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA	LA QUERRADA DEL LIMONCTO, DE SIND. IMALA	7,610			7,610		7,533			7,533		77	ESTUDIO 1			08/05/15 08/06/15	99 % 100%	SOCIAL
38	7783	U9	01	23-mar-15	SDS/FISMAUT-0012/15	ELABORACIÓN DE PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA	EL PORVENIR, DE SIND. BALA	14,087			14,087		14,025			14,025		62	ESTUDIO 1			08/05/15 08/06/15	100% 100%	SOCIAL
39	7784	U9	01	23-mar-15	SDS/FISMAUT-0012/15	ELABORACIÓN DE PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA	PENINSULA DE VILAMOROS, DE SIND. EMILIANO ZAPATA	6,411			6,411		6,383			6,383		28	ESTUDIO 1			08/05/15 08/06/15	100% 100%	SOCIAL
40	7785	U9	01	23-mar-15	SDS/FISMAUT-0012/15	ELABORACIÓN DE PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA	LA CASA COMISARIO, DE VILAMOROS, DE SIND. EMILIANO ZAPATA (SECTOR ULTIMA CUADRA LADO OESTE)	3,088			3,088		3,074			3,074		14	ESTUDIO 1			08/05/15 08/06/15	100% 100%	SOCIAL

RAMO 33. "APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS"
MUNICIPIO DE CULIACÁN
CIERRE DE EJERCICIO 2015
PESOS

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

DEPENDENCIA: OBRAS PÚBLICAS

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE DICIEMBRE 2015

NO.	FOLIO	PROG RAMA	SUBP ROG RAMA	FECHA	OFICIO DE AUTORIZACION	CONCEPTO DE OBRA	UBICACION	ESTRUCTURA FINANCIERA AUTORIZADA				ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA				ECONOMIA MUNICIPAL CANCELADA	OBRA	METAS		FECHA INICIO Y TERMINO	AVANCE FISICO FINANCIERO	TIPO DE OBRA
								TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL			MUNICIPAL	PARTICIPANTES			
41	7786	U9	01	23-mar-15	SDS/FISMAUT-0012/15	ELABORACION DE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE EL QUINCITO, RED DE SIND. COSTA RICA ENERGIA ELECTRICA (SECTOR COMUNITARIO)		4,136			4,136		4,118			4,118		18	ESTUDIO 1		08/05/15 100% 08/06/15 100%	SOCIAL
42	7787	U9	01	23-mar-15	SDS/FISMAUT-0012/15	ELABORACION DE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LOS ENCINOS GORDOS SIND. DE TEPUCHE RED DE ENERGIA ELECTRICA		16,203			16,203		15,964			15,964		239	ESTUDIO 1		08/05/15 99% 08/06/15 100%	SOCIAL
43	7788	U9	01	23-mar-15	SDS/FISMAUT-0012/15	ELABORACION DE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ENTRE EL GUASIMAL Y RED DE OJO DE AGUA DE SIND. TEPUCHE ENERGIA ELECTRICA		55,790			55,790		55,546			55,546		244	ESTUDIO 1		08/05/15 100% 08/06/15 100%	SOCIAL
44	7789	U9	01	23-mar-15	SDS/FISMAUT-0012/15	ELABORACION DE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LAS ISAS, SIND. DE TEPUCHE RED DE ENERGIA ELECTRICA		18,532			18,532		18,258			18,258		274	ESTUDIO 1		08/05/15 99% 08/06/15 100%	SOCIAL
45	7790	U9	01	23-mar-15	SDS/FISMAUT-0012/15	ELABORACION DE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA CHICAYOTA, RED DE SIND. TEPUCHE ENERGIA ELECTRICA		11,393			11,393		11,225			11,225		168	ESTUDIO 1		08/05/15 99% 08/06/15 100%	SOCIAL
46	7791	U9	01	23-mar-15	SDS/FISMAUT-0012/15	ELABORACION DE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE EL ENCINO, RED DE SIND. TEPUCHE ENERGIA ELECTRICA		2,156			2,156		2,124			2,124		32	ESTUDIO 1		08/05/15 99% 08/06/15 100%	SOCIAL
47	7792	U9	01	23-mar-15	SDS/FISMAUT-0012/15	ELABORACION DE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LAS CANOAS, RED DE SIND. TEPUCHE ENERGIA ELECTRICA		4,826			4,826		4,755			4,755		71	ESTUDIO 1		08/05/15 99% 08/06/15 100%	SOCIAL
48	7793	U9	01	23-mar-15	SDS/FISMAUT-0012/15	ELABORACION DE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ENTRE LOS LOBITOS Y EL SAUCE, SIND. DE TEPUCHE ENERGIA ELECTRICA		61,404			61,404		61,193			61,193		211	ESTUDIO 1		08/05/15 100% 08/06/15 100%	SOCIAL

RAMO 33. "APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS"
MUNICIPIO DE CULIACÁN
CIERRE DE EJERCICIO 2015
PESOS

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

DEPENDENCIA: OBRAS PÚBLICAS

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE DICIEMBRE 2015

NO.	FOLIO	PROG RAMA	SUBP ROG RAMA	FECHA	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	CONCEPTO DE OBRA	UBICACIÓN	ESTRUCTURA FINANCIERA AUTORIZADA				ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA				ECONOMÍA MUNICIPAL CANCELADA	METAS		FECHA E INICIO Y TERMIN O	AVANC E FÍSICO FINANC IERO	TIPO DE OBRA
								TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANT ES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANT ES	OBRA			
	7794	U9	01	23-mar-15	SDS/FSMAUT-0012/15	ELABORACION DE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LOS LOBITOS DE SIND. TEPUCHE												156	ESTUDIO 1	08/05/15 99% 08/06/15 100%	SOCIAL
49						ENERGIA ELECTRICA DE ELABORACION DE PROYECTO DE ENTRE LOS LOBITOS Y EL SAUCE, SIND. TEPUCHE		10,595					10,439					355	ESTUDIO 1	08/05/15 99% 08/06/15 100%	SOCIAL
50	7795	U9	01	23-mar-15	SDS/FSMAUT-0012/15	ELABORACION DE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LOS LOBITOS Y EL SAUCE, SIND. TEPUCHE		55,423					55,086					127	ESTUDIO 1	08/05/15 99% 08/06/15 100%	SOCIAL
51	7796	U9	01	23-mar-15	SDS/FSMAUT-0012/15	ELABORACION DE PROYECTO DE LAS JUNTAS DE SAN IGNACIO Y DE LOS ENCIOS DE GORDOS, SIND. TEPUCHE		55,705					55,578					157	ESTUDIO 1	08/05/15 99% 08/06/15 100%	SOCIAL
52	7797	U9	01	23-mar-15	SDS/FSMAUT-0012/15	ELABORACION DE PROYECTO DE EL VENADO, SIND. IMALA		15,543					15,386					152	ESTUDIO 1	08/05/15 99% 08/06/15 100%	SOCIAL
53	7798	U9	01	23-mar-15	SDS/FSMAUT-0012/15	ELABORACION DE PROYECTO DE LAS PAROTAS Y DE LOS MOLINOS, SIND. IMALA		15,117					14,965					128	ESTUDIO 1	08/05/15 99% 08/06/15 100%	SOCIAL
54	7799	U9	01	23-mar-15	SDS/FSMAUT-0012/15	ELABORACION DE PROYECTO DE EL VADO DE LA NORIA, SIND. IMALA		58,157					57,918					309	ESTUDIO 1	08/05/15 99% 08/06/15 100%	SOCIAL
55	7800	U9	01	23-mar-15	SDS/FSMAUT-0012/15	ELABORACION DE PROYECTO DE LA GRUÑIDORA, SIND. IMALA		53,602					53,293					128	ESTUDIO 1	08/05/15 99% 08/06/15 100%	SOCIAL
56	7801	U9	01	23-mar-15	SDS/FSMAUT-0012/15	ELABORACION DE PROYECTO DE ENTRE EL POBLADO SAN JOSE Y EL ALAMO, SIND. COSTA RICA		29,333					29,205					7	ESTUDIO 1	08/05/15 99% 08/06/15 100%	SOCIAL
57	7802	U9	01	23-mar-15	SDS/FSMAUT-0012/15	ELABORACION DE PROYECTO DE LA CATORCE, SIND. COSTA RICA		1,493					1,486								

RAMO 33. "APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS"
MUNICIPIO DE CULIACÁN
CIERRE DE EJERCICIO 2015
PESOS

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

DEPENDENCIA: OBRAS PÚBLICAS

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE DICIEMBRE 2015

NO.	FOLIO	PROG RAMA	SUBP ROG RAMA	FECHA	OFICIO DE AUTORIZACION	CONCEPTO DE OBRA	UBICACION	ESTRUCTURA FINANCIERA AUTORIZADA				ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA				ECONOMIA MUNICIPAL CANCELADA	METAS		FECHA E INICIO Y TERMINO FISICO FINANCIERO	AVANC E FISICO FINANCIERO	TIPO DE OBRA	
								TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		MUNICIPAL	PARTICIPANTES				OBRA
	7803	U9	01	23-mar-15	SDS/FISM/AUT-0012/15	ELABORACION DE PROYECTO DE LAS BATEAS, CONSTRUCCION DE SIND. COSTA RED DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA		5,185			5,185		5,162			5,162		23	ESTUDIO 1		08/05/15 100% 08/06/15 100%	SOCIAL
58	7804	U9	01	23-mar-15	SDS/FISM/AUT-0012/15	ELABORACION DE PROYECTO DE LA BIENVENIDA Y EL ESPINAL RED DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA		27,516			27,516		27,238			27,238		278	ESTUDIO 1		08/05/15 99% 08/06/15 100%	SOCIAL
59	7805	U9	01	23-mar-15	SDS/FISM/AUT-0012/15	ELABORACION DE PROYECTO DE EL ESPINAL Y LAS VIBORAS, RED DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA		27,019			27,019		26,746			26,746		273	ESTUDIO 1		08/05/15 99% 08/06/15 100%	SOCIAL
60	7806	U9	01	23-mar-15	SDS/FISM/AUT-0012/15	ELABORACION DE PROYECTO DE EL MELON, RED DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA		33,372			33,372		33,025			33,025		347	ESTUDIO 1		08/05/15 99% 08/06/15 100%	SOCIAL
61	7807	U9	01	23-mar-15	SDS/FISM/AUT-0012/15	ELABORACION DE PROYECTO DE LA COFRADA CONSTRUCCION DE LA COFRADA RED DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA		32,784			32,784		32,453			32,453		331	ESTUDIO 1		08/05/15 99% 08/06/15 100%	SOCIAL
62	7808	U9	01	23-mar-15	SDS/FISM/AUT-0012/15	ELABORACION DE PROYECTO DE LA COFRADA, RED DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (ETAPA I)		40,994			40,994		40,928			40,928		66	ESTUDIO 1		08/05/15 100% 08/06/15 100%	SOCIAL
63	7809	U9	01	23-mar-15	SDS/FISM/AUT-0012/15	ELABORACION DE PROYECTO DE ENTRE LOS BRASILES Y RED DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA		29,188			29,188		28,894			28,894		294	ESTUDIO 1		08/05/15 99% 08/06/15 100%	SOCIAL
64	7810	U9	01	23-mar-15	SDS/FISM/AUT-0012/15	ELABORACION DE PROYECTO DE TALPATAGUA, RED DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA		3,095			3,095		3,064			3,064		31	ESTUDIO 1		08/05/15 99% 08/06/15 100%	SOCIAL
65	7811	U9	01	23-mar-15	SDS/FISM/AUT-0012/15	ELABORACION DE PROYECTO DE TALPATAGUA Y DE LOS AGUAJITOS, RED DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA		26,362			26,362		26,096			26,096		266	ESTUDIO 1		08/05/15 99% 08/06/15 100%	SOCIAL
66																						

RAMO 33. "APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS"
MUNICIPIO DE CULIACÁN
CIERRE DE EJERCICIO 2015
PESOS

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

DEPENDENCIA: OBRAS PÚBLICAS

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE DICIEMBRE 2015

NO.	FOLIO	PROG RAMA	SUBP ROG RAMA	FECHA	OFICIO DE AUTORIZACION	CONCEPTO DE OBRA	UBICACION	ESTRUCTURA FINANCIERA AUTORIZADA				ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA				ECONOMIA MUNICIPAL CANCELADA	METAS		FECHA E INICIO Y TERMIN O	AVANC E FISICO FINANC IERO	TIPO DE OBRA	
								TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANT ES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		MUNICIPAL	PARTICIPANT ES				OBRA
	7812	U9	01	23-mar-15	SDS/FISMAUT-0012/15	ELABORACION DE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE AGUATOS, RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	LOS AGUATOS, SIND. IMALA	3,126			3,126		3,094			3,094		32	ESTUDIO 1		08/05/15 99% 08/06/15 100%	SOCIAL
67																						
	7813	U9	01	23-mar-15	SDS/FISMAUT-0012/15	ELABORACION DE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CARBONERAS Y RED DE ENTROQUE A LA SOLEDAD, DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	ENTROQUE A CARBONERAS Y RED DE ENTROQUE A LA SOLEDAD, SIND. IMALA	36,762			36,762		36,601			36,601		161	ESTUDIO 1		08/05/15 100% 08/06/15 100%	SOCIAL
68																						
	7814	U9	01	23-mar-15	SDS/FISMAUT-0012/15	ELABORACION DE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CARBONERAS Y RED DE ENTROQUE A LA SOLEDAD, DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	ENTROQUE A CARBONERAS Y RED DE ENTROQUE A LA SOLEDAD, SIND. IMALA	37,983			37,983		37,817			37,817		166	ESTUDIO 1		08/05/15 100% 08/06/15 100%	SOCIAL
69																						
	7815	U9	01	23-mar-15	SDS/FISMAUT-0012/15	ELABORACION DE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CARBONERAS Y RED DE ENTROQUE A LA SOLEDAD, DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	ENTROQUE A CARBONERAS Y RED DE ENTROQUE A LA SOLEDAD, SIND. IMALA	41,976			41,976		41,793			41,793		183	ESTUDIO 1		08/05/15 100% 08/06/15 100%	SOCIAL
70																						
	7816	U9	01	23-mar-15	SDS/FISMAUT-0012/15	ELABORACION DE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE DE ACCESO A LA CABECERA	VILLA ADOLFO LOPEZ MATEOS	15,183			15,183		14,959			14,959		224	ESTUDIO 1		08/05/15 99% 08/06/15 100%	SOCIAL
71																						
		U9	01		SDS/FISMAUT-0051/15	ELABORACION DE PROYECTO PARA MAYO, SIND. EL DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	COL. 01 DE MAYO, SIND. EL SALADO	31,885			31,885		31,377			31,377		508	ESTUDIO 1		11/08/15 98% 21/08/15 100%	SOCIAL
72	7892			09-jul-15																		
		U9	01		SDS/FISMAUT-0051/15	ELABORACION DE PROYECTO PARA COL. LOS MEZCALES, DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE WASHINGTON	COL. LOS MEZCALES, CULIACAN	3,664			3,664		3,559			3,559		105	ESTUDIO 1		11/08/15 97% 21/08/15 100%	SOCIAL
73	7893			09-jul-15																		

RAMO 33. "APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS"
MUNICIPIO DE CULIACÁN
CIERRE DE EJERCICIO 2015
PESOS

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

DEPENDENCIA: OBRAS PÚBLICAS

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE DICIEMBRE 2015

NO.	FOLIO	PROG RAMA	SUBP ROG RAMA	FECHA	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	CONCEPTO DE OBRA	UBICACIÓN	ESTRUCTURA FINANCIERA AUTORIZADA					ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA					ECONOMIA MUNICIPAL CANCELADA	METAS		FECHA E INICIO Y TERMIN O	AVANC E FISCO FINANC IERO	TIPO DE OBRA	
								TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANT ES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANT ES		OBRA	BENEFICIARIOS				
					U9	01																		
74	7894			09-jul-15	SDS/FISMAUT-0051/15	ELABORACIÓN DE PROYECTO PARA LAZARO AMPLIACION DE RED CARDENAS, DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	COL. AMPLIACIÓN LAZARO AMPLIACIÓN DE RED CARDENAS, CULIACAN	5,156				5,156				4,990				166	ESTUDIO 1		11/08/15 97% 21/08/15 100%	SOCIAL
75	7895			09-jul-15	SDS/FISMAUT-0051/15	ELABORACIÓN DE PROYECTO PARA COL. VILLA AMPLIACION DE RED REAL, DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (SEXTA ETAPA)	COL. VILLA AMPLIACIÓN DE RED REAL, AGUARUTO	28,818				28,818				28,412				406	ESTUDIO 1		11/08/15 99% 21/08/15 100%	SOCIAL
76	7896			09-jul-15	SDS/FISMAUT-0051/15	ELABORACIÓN DE PROYECTO PARA COL. VILLA CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA (QUINTA ETAPA)	COL. VILLA CONSTRUCCIÓN DE REAL, AGUARUTO	10,535				10,535				10,222				313	ESTUDIO 1		11/08/15 97% 21/08/15 100%	SOCIAL
77	7897			09-jul-15	SDS/FISMAUT-0051/15	ELABORACION DE PROYECTO PARA CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN JARDIN DE NIÑOS CORTINEZ, ESTEFANIA, CASTAÑEDA, UBICADO EN AVENIDA PABLO MACIAS VALENZUELA Y FERNANDO CUEN	COL. RUZ EN CORTINEZ, CULIACAN	9,493				9,493				9,272				221	ESTUDIO 1		11/08/15 98% 21/08/15 100%	SOCIAL
78	7898			09-jul-15	SDS/FISMAUT-0051/15	ELABORACIÓN DE PROYECTO PARA ALUMBRADO PÚBLICO EN CARRETERA INTERNACIONAL, MEXICO 15 SALIDA SUR DEL KM. 208+300 AL KM. 203 + 100	CULIACAN, CIUDAD DE CULIACAN	150,923				150,923				148,603				2,320	ESTUDIO 1		11/08/15 98% 21/08/15 100%	SOCIAL

RAMO 33. "APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS"
MUNICIPIO DE CULIACÁN
CIERRE DE EJERCICIO 2015
PESOS

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

DEPENDENCIA: OBRAS PÚBLICAS

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE DICIEMBRE 2015

NO.	FOLIO	PROG RAMA	SUBP ROG RAMA	FECHA	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	CONCEPTO DE OBRA	UBICACIÓN	ESTRUCTURA FINANCIERA AUTORIZADA					ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA					ECONOMIA MUNICIPAL CANCELADA	METAS		FECHA E INICIO Y TERMINO	AVANC E FÍSICO FINANCIERO	TIPO DE OBRA	
								TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES		OBRA	BENEFICIARIOS				
			U9	01	SDS/FISM/AUT-0068/15	ELABORACIÓN DE PROYECTO DE EJECUTIVO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO HABITAT C.N.O.P.	COL. C.N.O.P. CULIACÁN	17,630			17,630								17,630	ESTUDIO 1		0%	SOCIAL	
			U9	01		ELABORACIÓN DE PROYECTO DE EJECUTIVO DE ELEMENTO DE SUSTENTABILIDAD DE SISTEMA FOTOVOLTAICO CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO 22 DE DICIEMBRE	COL. 22 DE DICIEMBRE, EN CULIACÁN	13,920			13,920								13,920	ESTUDIO 1		0%	SOCIAL	
80	7921			19-nov-15	SDS/FISM/AUT-0066/15														2,307	1 OBRA				
DESARROLLO INSTITUCIONAL								129,528			129,528		127,221			127,221		2,307	1 OBRA					
2	7922	U9		19-nov-15	SDS/FISM/AUT-0067/15	REHABILITACIÓN DE OFICINA DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL (SEGUNDA PLANTA), UBICADA EN CALLE MARIANO ESCOBEDO Y AV. RUPERTO L. PALIZA	COL. CENTRO, CULIACÁN	129,528			129,528		127,221			127,221		2,307	1 OBRA		12/12/15 98% 30/12/15 100%	SOCIAL		

ING. RAMIRO CRUZ LEÓN
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. PAULINO ROJO MENDOZA
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL

RAMO 33. "APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS"
MUNICIPIO DE CULIACÁN

CIERRE DE EJERCICIO 2015
PESOS

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

DEPENDENCIA: TESORERIA MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN 31 DE DICIEMBRE 2015

NO.	FOLIO	PROG RAMA	SUBP ROGR AMA	FECHA	OFICIO DE AUTORIZACION	CONCEPTO DE OBRA	UBICACIÓN	ESTRUCTURA FINANCIERA AUTORIZADA					ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA					ECONOMIA	METAS		FECHA INICIO Y TERMINO	AVANCE FISICO - FINANCI ERO	TIPO DE OBRA	
								TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPAN TES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTE S		OBRA	BENEFICIARIOS				
GRAN TOTAL								180,000					180,000		167,040			167,040		12,960	10 EQUIPOS			
DESARROLLO INSTITUCIONAL								180,000					180,000		167,040			167,040		12,960	10 EQUIPOS			
1	7869	DI	4	24-jun-15	SOS/FISMAUT 0043/15	ADQUISICION SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTO	Y 10 CULIACAN DE CULIACAN	180,000					180,000		167,040			167,040		12,960	10 EQUIPOS			100% 100%

C.P. EDGAR KELLY GARCIA
TESORERO MUNICIPAL

L.C. PAULINO ROLD MENDOZA
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL

RAMO 33. "APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS"
MUNICIPIO DE CULIACÁN
CIERRE DE EJERCICIO 2015
PESOS

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

DEPENDENCIA: INSTITUTO DE VIVIENDA MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE DICIEMBRE 2015.

NO.	FOLIO	PROG RIAM A	SUBP ROGR AMA	FECHA	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	CONCEPTO DE OBRA	UBICACIÓN	ESTRUCTURA FINANCIERA AUTORIZADA					ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA					ECONOMIA	METAS		FECHA INICIO Y TERMINO	AVANCE FÍSICO FINANCIER O	TIPO DE OBRA
								TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTE S	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTE S		OBRA	BENEFICIARIOS			
TOTAL								16,891,477			16,891,477		16,829,942		16,829,942		61,535	543					
VIVENDA								16,891,477			16,891,477	0	16,829,942		16,829,942		61,535	ACCIONES	2,535 PERSONAS				
1	7817	SM	02	07-may	SDS/FISM/AUT-0013/15	CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLEN PARA EL MEJORAMIENTO DEL DESPLANTE DE VIVIENDA. CONSTRUCCIÓN DE MURO A BASE DE BLOCK Y HUECO 2, Y N. C. P. EL BLOCK Y HUECO 30, A BASE DE VIGUETA Y BOVEDILLA	EL CAMALOTE EJIDO EL MELÓN SAN ALEJANDRO, SIND. QUILA CONSTRUCCIÓN DE MURO A BASE DE BLOCK Y HUECO 2, Y N. C. P. EL BLOCK Y HUECO 30, A BASE DE VIGUETA Y BOVEDILLA	755,580			755,580		755,160			755,160		420	ACCIONES 14	70 PERSONAS	05/06/15 13/08/15	100%	SOCIAL
2	7818	SM	02	07-may	SDS/FISM/AUT-0014/15	CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLEN PARA EL MEJORAMIENTO DEL DESPLANTE DE VIVIENDA. CONSTRUCCIÓN DE MURO A BASE DE BLOCK Y HUECO 2, Y N. C. P. EL BLOCK Y HUECO 30, A BASE DE VIGUETA Y BOVEDILLA	BAILA, CHIQUERITOS, SIND. BAILA, DESPLANTE DE OBISPO, SIND. HIGUERAS DE ABUYA, SANTA LÓRETO, SIND. MURO A BASE DE BLOCK Y EL SALADO, LA LOSA DE CONCRETO CHILLA, SIND. TACUICHAMONA Y BOVEDILLA	863,520			863,520		863,120			863,120		400	ACCIONES 16	80 PERSONAS	05/06/15 13/08/15	100%	SOCIAL
3	7819	SM	02	07-may	SDS/FISM/AUT-0015/15	CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLEN PARA EL MEJORAMIENTO DEL DESPLANTE DE VIVIENDA. CONSTRUCCIÓN DE MURO A BASE DE BLOCK Y HUECO 2, Y N. C. P. EL BLOCK Y HUECO 30, A BASE DE VIGUETA Y BOVEDILLA	CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLEN PARA AGUA CALIENTE MEJORAMIENTO DEL DE LOS DESPLANTE DE MONZON, EL TEPICUITO, CONSTRUCCIÓN DE CAMIGUATO, MURO A BASE DE PALOS BLOCK Y HUECO 2, Y N. C. P. EL BLOCK Y HUECO 30, A BASE DE VIGUETA Y BOVEDILLA	809,550			809,550		809,100			809,100		450	ACCIONES 15	75 PERSONAS	05/06/15 13/08/15	100%	SOCIAL
4	7820	SM	02	07-may	SDS/FISM/AUT-0016/15	CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLEN PARA EL MEJORAMIENTO DEL DESPLANTE DE VIVIENDA. CONSTRUCCIÓN DE MURO A BASE DE BLOCK Y HUECO 2, Y N. C. P. EL BLOCK Y HUECO 30, A BASE DE VIGUETA Y BOVEDILLA	COL. EMANIPACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLEN PARA LA MEJORAMIENTO DEL DESPLANTE DE PENINSULA DE VILLAMOROS, MURO A BASE DE BLOCK Y HUECO 2, Y N. C. P. EL BLOCK Y HUECO 30, A BASE DE VIGUETA Y BOVEDILLA	701,610			701,610		701,285			701,285		325	ACCIONES 13	65 PERSONAS	05/06/15 13/08/15	100%	SOCIAL

NO.	FOLIO	PROG RMA A	SUBP ROGR AMA	FECHA	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	CONCEPTO DE OBRA	UBICACIÓN	ESTRUCTURA FINANCIERA AUTORIZADA					ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA					ECONOMIA	METAS		FECHA INICIO Y TERMINO	AVANCE FISCO FINANCIER O	TIPO DE OBRA
								TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTE S	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTE S		OBRA	BENEFICIARIOS			
						CONSTRUCCIÓN DE EL LIMÓN DE TERRAPLEN PARA TELLAECHE, MEJORAMIENTO DEL LOS VASTOS, DESPLANTE DE SIND. LAS VIVIENDA, TAPAS, EL MURO A BASE DE MALLA, BLOCK HUECO Y CABECERA DE LOSA DE CONCRETO SANALONA, A BASE DE VIGUETA SIND. Y BOVEDILLA SANALONA		863,520				863,520		863,072				448	ACCIONES 16	80 PERSONAS	05/09/15 13/09/15	100% 100%	SOCIAL
6	7899	SH	02	17-Jul	SDS/FISM/AUT-0052/15	CONSTRUCCIÓN DE 185 RECAMARAS LOCALIDADES, ADICIONALES DE 16 M2	VARIAS SINDICATURAS	9,990,000				9,990,000		9,939,615				50,385	ACCIONES 185	740 PERSONAS	13/09/15 30/11/15	100% 100%	SOCIAL
7	7909 7910	SH	02	18-ago	SDS/FISM/AUT-0056/15	CONSTRUCCIÓN DE 20 LOSAS DE TECHO URBANO Y VARIAS CONSTRUCCIÓN DE LOCALIDADES, 14 LOSAS DE TECHO RURAL DE 40.0 M2	VARIAS COLONIAS, Y VARIAS SINDICATURAS	999,365				999,365		999,098				287	ACCIONES 34	170 PERSONAS	18/09/15 30/11/15	100% 100%	SOCIAL
8	7913	SM	02	07-Oct-	SDS/FISM/AUT-0059/15	CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE LÁMINA FIBROCEMENTADA	VARIAS COLONIAS, DE CULIACÁN	1,038,133				1,038,133		1,033,324				4,809	ACCIONES 135	675 PERSONAS	05/11/15 15/12/15	100% 100%	SOCIAL
9	7914	SM	02	07-Oct-	SDS/FISM/AUT-0059/15	CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE LÁMINA FIBROCEMENTADA	VARIAS COMUNIDADES, VARIAS SINDICATURAS	870,199				870,199		866,168				4,031	ACCIONES 114	570 PERSONAS	05/11/15 15/12/15	100% 100%	SOCIAL



LIC. GABRIEL BALTARDO VALDEZ
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA



LIC. PAULINO ROJO MENDOZA
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL

RAMO 33. "APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS"
MUNICIPIO DE CULIACÁN
CIERRE DE EJERCICIO 2015
PESOS

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

DEPENDENCIA: UNIÓN GANADERA REGIONAL DE SINALOA

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE DICIEMBRE 2015.

NO.	FOLIO	PROG SUPR RAMA OGRAMA	FECHA	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	CONCEPTO DE OBRA	UBICACION	ESTRUCTURA FINANCIERA AUTORIZADA					ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA					ECONOMIA MUNICIPAL A CANCELAR	OBRA	METAS		FECHA INICIO Y TERMINO	AVANCE FISCOF FINANCE RO	TIPO DE OBRA		
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPAN TES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTE S			BENEFICIARIOS						
TF - FOMENTO A LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD																									
							2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000	0	0	2,000,000		0	60 BORDOS ABREVADE ROS	PERSONA 5,000		04/05/15 30/06/15	100% 100%		SOCIAL	
1	7742	TF	02	22MAR/15	SDS/FISMAUT-0007/15	CONSTRUCCION DE 60 BORDOS ABREVADE ROS	VARIAS LOCALIDADES, VARIAS SINDICATURAS	2,000,000			2,000,000		2,000,000			2,000,000		0	60 BORDOS ABREVADE ROS	PERSONA 5,000		04/05/15 30/06/15	100% 100%		

ING. FAUSTINO HERNAIMDEZ ALVAREZ
PRESIDENTE DE LA UNIÓN GANADERA REGIONAL DE SINALOA

LIC. PAULINO ROJO MENDOZA
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL