

H. AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN
DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL

CIERRE DE EJERCICIO 2016

31-dic-16

MODALIDAD: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

PROGRAMA	ESTRUCTURA FINANCIERA (\$)				
	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES
<u>TOTAL</u>	102,448,402	11,352,910		91,094,661	
JAPAC	45,103,648	11,352,910		33,750,738	
INDIRECTOS JAPAC	2,768,576			2,768,576	
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	40,574,229			40,574,229	
TESORERIA MUNICIPAL	1,858,715			1,858,715	
SISTEMA DE RIEGO ROSALE S.DE R.L. DE I.P. DE C.V.	2,000,000			1,999,169	
DIRECCIÓN DE DESARROLLO REGIONAL	2,213,151			2,213,151	
INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	6,930,083			6,930,083	
UNION GANADERA REGIONAL DE SINALOA	1,000,000			1,000,000	

RAMO 33. "APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS"
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2016

DEPENDENCIA EJECUTORA : JAPAC

NO.	FOLIO	PROG RAMA	SUBPR OGRA MA	FECHA	OFICIO DE AUTORIZACION	CONCEPTO DE OBRA	UBICACION	ESTRUCTURA FINANCIERA AUTORIZADA					ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA					ECONOMIA	OBRA	METAS BENEFICIARIOS	FECHA INICIO Y TERMINO	AVANCE FINANCE RO ACUMUL	TIPO DE OBRA	
								TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	LUPITAT/ESORER A	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL							PARTICIPANTES
GRAN TOTAL								61,228,209	12,152,937		39,075,272	0		47,872,224	11,352,910		36,519,315							
AGUA POTABLE								9,265,291	6,904,227		3,361,064	0	3,269,932	8,578,310	5,572,608	0	3,005,703	0	263,229					
1	8027	AVS	2	17-may-16	SDS/FISMAUT-0022/16	CONSTRUCCION DEL SAN ANTONIO, SISTEMA DE AGUA SIN TEPUCHE POTABLE A LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO, TEPUCHE	DE SAN ANTONIO, LA SIND. DE VILLAMOROS, CONDUCCION DE LA SIND. EMILIANO COMUNIDAD EL TULE A ZAPATA LA COMUNIDAD DE PENINSULA DE VILLAMOROS (DEL KM. 0+000 AL KM. 5+565 SIND. EMILIANO ZAPATA	3,326,375	2,594,572		731,803		694,494	3,155,000	2,460,900	0	694,100	0	394	1 SISTEMA	72 PERSONAS	13/06/2016 30/09/2016	100%	SOCIAL
2	8028	AVS	5	17-may-16	SDS/FISMAUT-0023/16	REHABILITACION DE VILLAMOROS, TUBERIA DE LA SIND. EMILIANO COMUNIDAD EL TULE A ZAPATA LA COMUNIDAD DE PENINSULA DE VILLAMOROS (DEL KM. 0+000 AL KM. 5+565 SIND. EMILIANO ZAPATA		3,738,448	2,915,989		822,459		790,637	3,516,198	2,744,195	0	774,004	0	16,633	1 SISTEMA	818 PERSONAS	13/06/2016 30/09/2016	100%	SOCIAL
3	8029	AVS	1	17-may-16	SDS/FISMAUT-0024/16	AMPLIACION DE LA RED EL PARAISO, DE AGUA POTABLE A UN SIND. SECTOR DEL EJIDO EL RICA PARAISO, SIND. DE COSTA RICA		504,700	393,666		111,034		105,328	471,170	367,513	0	103,657	0	1,671	1 SISTEMA	150 PERSONAS	13/06/2016 02/07/2016	100%	SOCIAL
4	8032	AVS	1	17-may-16	SDS/FISMAUT-0027/16	AMPLIACION DE LA RED COL. DE AGUA POTABLE A LA BACHIGUALATO, CALLE SAN JAVIER EN LA COLONIA SAN JAVIER, EN EL SECTOR DE BACHIGUALATO, CULIACAN		482,750			482,750		482,303	460,936	0	460,936	0	21,367	1 SISTEMA	220 PERSONAS	27/06/2016 10/09/2016	100%	SOCIAL	
5	8033	AVS	1	17-may-16	SDS/FISMAUT-0028/16	AMPLIACION DE LA RED EL PARAISO, DE AGUA POTABLE EN LA ALCALDIA COLONIA AUTOPISTA, EL CULIACAN DIEZ, CULIACAN		129,486			129,486		127,237	124,941	0	124,941	0	2,296	1 SISTEMA	68 PERSONAS	27/06/2016 16/07/2016	100%	SOCIAL	
6	8034	AVS	1	17-may-16	SDS/FISMAUT-0029/16	AMPLIACION DE LA RED COL. PEDREGAL DE AGUA POTABLE POR DEL HUMAYA, CALLE BENZ KARL ENTRE CALLE SIENA Y CALLE ZAFIRO 1 DE LA COLONIA PEDREGAL DEL HUMAYA, CULIACAN		536,154			536,154		535,731	316,775	0	316,775	0	218,956	1 SISTEMA	144 PERSONAS	27/06/2016 10/09/2016	100%	SOCIAL	
7	8035	AVS	1	17-may-16	SDS/FISMAUT-0030/16	AMPLIACION DE LA RED EL DIEZ, DE AGUA POTABLE A LA ALCALDIA COLONIA FELIPE CENTRAL, ANGELES DE EL DIEZ, CULIACAN		537,378			537,378		533,213	531,290	0	531,290	0	1,923	1 SISTEMA	266 PERSONAS	20/06/2016 29/07/2016	100%	SOCIAL	
ALCANTARILLADO								37,897,647	6,246,710		31,648,937		30,620,302	35,280,667	5,760,302	0	29,500,566		1,019,737					
1	8026	AVS	2	17-may-16	SDS/FISMAUT-0021/16	CONSTRUCCION DEL ANTORCHISTA, SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	COL. UNION DEL ANTORCHISTA, CULIACAN	10,414,517	6,248,710		4,166,807		3,874,329	9,633,856	5,760,302	0	3,853,534	0	20,795	1 SISTEMA	2,655 PERSONAS	27/06/2016 31/10/2016	100%	SOCIAL

No.	FOLIO	PROG RAMA	SUBPR OGRA MA	FECHA	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	CONCEPTO DE OBRA	UBICACIÓN	ESTRUCTURA FINANCIERA AUTORIZADA					ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA					ECONOMIA			METAS		FECHA INICIO Y TERMINO	AVANCE FINANCE RO ACUMUL	TIPO DE OBRA		
								TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	LUPITATRESORERERIA A	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	OBRA	BENEFICIARIOS							
						CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO A LA COMUNIDAD DE LA ETAPA, TACUCHAMONA	ESTANCIA DE LOS GARCIA, SIND. DE TACUCHAMONA																				
2	8030	AVS	2	17-may-16	SDS/FISM/AUT-0025/16	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO A LA COLONIA GARCIA, (PRIMERA ETAPA), TACUCHAMONA	COL. AMPLIACIÓN DEL MIRADOR, CULIACÁN	8,624,821			8,624,821		8,262,387	8,262,387	0	0	8,262,387	0	0		1 SISTEMA	460 PERSONAS	18/07/2016 15/11/2016	100%	SOCIAL		
3	8036	AVS	2	17-may-16	SDS/FISM/AUT-0031/16	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO A LA COLONIA AMPLIACIÓN EL MIRADOR, CULIACÁN	LAS CUEVITAS, SIND. EL SALADO	3,525,851			3,525,851		3,383,615	2,965,098	0	0	2,965,098	0		418,517	1 SISTEMA	780 PERSONAS	18/07/2016 16/11/2016	100%	SOCIAL		
4	8037	AVS	2	17-may-16	SDS/FISM/AUT-0032/16	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE LAS CUEVITAS, SIND. EL SALADO	LAS CUEVITAS, SIND. EL SALADO	3,270,176			3,270,176		3,173,620	2,999,761	0	0	2,999,761	0		173,859	1 SISTEMA	88 PERSONAS	20/07/2016 31/10/2016	100%	SOCIAL		
5	8038	AVS	1	17-may-16	SDS/FISM/AUT-0033/16	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO POR CALLE BENZ KARL ENTRE BOULEVARD OBRERO MUNDIAL Y CALLE ZAFIRO DE LA COL. PEDREGAL DEL HUMAYA, CULIACÁN	COL. PEDREGAL DEL HUMAYA, CULIACÁN	1,988,185			1,988,185		1,932,368	1,676,301	0	0	1,676,301	0		256,067	1 SISTEMA	272 PERSONAS	16/08/2016 28/10/2016	100%	SOCIAL		
	8039	AVS	1	17-may-16	SDS/FISM/AUT-0034/16	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO A UN SECTOR DE LA COMUNIDAD DE LAS PIEDRITAS, SIND. EL DORADO	LAS PIEDRITAS, SIND. EL DORADO	514,289			514,289		510,614	465,753	0	0	465,753	0		44,761	1 SISTEMA	104 PERSONAS	20/06/2016 03/08/2016	100%	SOCIAL		
7	8040	AVS	1	17-may-16	SDS/FISM/AUT-0035/16	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO A LA COLONIA 12 DE JULIO DE LA COMUNIDAD DE ADOLFO LÓPEZ MATEOS (EL TAMARINDO), SIND. VILLA ADOLFO LÓPEZ MATEOS	COL. 12 DE JULIO, SIND. VILLA ADOLFO LÓPEZ MATEOS	265,604			265,604		262,216	258,610	0	0	258,610	0		3,866	1 SISTEMA	72 PERSONAS	27/08/2016 23/07/2016	100%	SOCIAL		
8	8065	AVS	2	05-jul-16	SDS/FISM/AUT-0056/16	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO A LA COMUNIDAD DE LA CHILLA, TACUCHAMONA	LA CHILLA, SIND. TACUCHAMONA	7,987,430			7,987,430		7,829,243	7,780,581	0	0	7,780,581	0		48,662	1 SISTEMA	516 PERSONAS	07/09/2016 30/11/2016	100%	SOCIAL		
9	8066	AVS	2	05-jul-16	SDS/FISM/AUT-0057/16	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COL. CIMAS DEL HUMAYA, CULIACÁN	COL. CIMAS DEL HUMAYA, CULIACÁN	1,306,974			1,306,974		1,292,010	1,238,540	0	0	1,238,540	0		53,470	1 SISTEMA	480 PERSONAS	31/08/2016 04/11/2016	100%	SOCIAL		

NO.	FOLIO	PROG RAMA OBRA MA	FECHA	OFICIO DE AUTORIZACION	CONCEPTO DE OBRA	UBICACION	ESTRUCTURA FINANCIERA AUTORIZADA					ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA					ECONOMIA	OBRA	METAS BENEFICIARIOS	FECHA INICIO Y TERMINO	AVANCE FINANCIERO ACUMUL	TIPO DE OBRA			
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	LUPITA/TESORERERIA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL							PARTICIPANTES		
GASTOS INDIRECTOS							2,785,200				2,785,200			2,785,576	2,785,576				0						
1	7958	U9	03	26-feb-16	SDS/FISMAUT-0005/16	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO A LA COMUNIDAD DE LA CHILLA, SIND. TACUCHAMONA	304,872				304,872			303,361	303,361	0	0	303,361	0	0	1	ESTUDIO	13/03/2016 19/03/2016	100%	SOCIAL
2	7959	U9	03	26-feb-16	SDS/FISMAUT-0005/16	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO A LA COMUNIDAD DE LOS GARCIA, SIND. TACUCHAMONA, CULIACAN, SINALOA. (PRIMERA ETAPA)	398,130				398,130			396,922	396,922	0	0	396,922	0	0	1	ESTUDIO	20/03/2016 02/04/2016	100%	SOCIAL
3	7960	U9	03	26-feb-16	SDS/FISMAUT-0005/16	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO POR CALLE HUMAYA, ENTRE CARL BOULEVARD Y CALLE ZAFIRO DE LA COLONIA PEDREGAL DEL HUMAYA DE ESTA CIUDAD.	90,638				90,638			89,464	89,464	0	0	89,464	0	0	1	ESTUDIO	17/04/2016 20/04/2016	100%	SOCIAL
4	7961	U9	03	26-feb-16	SDS/FISMAUT-0005/16	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO A UN SECTOR DE LA COMUNIDAD DE LAS PIEDRITAS, SINDICATURA DE EL DORADO.	23,446				23,446			22,205	22,205	0	0	22,205	0	0	1	ESTUDIO	03/04/2016 09/04/2016	100%	SOCIAL
5	7950	U9	03	26-feb-16	SDS/FISMAUT-0005/16	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (SEGUNDA ETAPA)	474,781				474,781			473,557	473,557	0	0	473,557	0	0	1	ESTUDIO	01/03/2016 12/03/2016	100%	SOCIAL

NO.	FOLIO	PROG. RAMA MA	SUBPR OGRA MA	FECHA	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	CONCEPTO DE OBRA	UBICACIÓN	ESTRUCTURA FINANCIERA AUTORIZADA					ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA					ECONOMIA		FECHA INICIO Y TERMINO	AVANCE FINANCE RO ACUMUL.	TIPO DE OBRA	
								TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	LUPITATRESORERERIA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES					
6	7962	U9	03	26-feb-16	SDS/FISM/AUT-0003/16	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO A LA COLONIA 12 DE JULIO DE LA LOPEZ MATEOS, COMUNIDAD DE ADOLFO EL TAMARINDO, (EL TAMARINDO), SINDICATURA ADOLFO LOPEZ MATEOS, CULIACÁN, SINALOA.	COL. 12 DE JULIO , SIND. ADOLFO LOPEZ MATEOS, EL TAMARINDO	12,108			12,108		10,933	10,933	0	0	10,933	0	0	1	10/04/2016 16/04/2016	100%	SOCIAL
7	7951	U9	03	24-feb-16	SDS/FISM/AUT-0003/16	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE A LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO, SINDICATURA DE TEPUCHÉ.	SAN ANTONIO, SIND. TEPUCHÉ	151,644			151,644		149,948	149,948	0	0	149,948	0	0	1	06/03/2016 12/03/2016	100%	SOCIAL
8	7952	U9	03	24-feb-16	SDS/FISM/AUT-0003/16	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE LA TUBERÍA DE EL TULE CONDUCCIÓN DE LA VILLAMOROS, COMUNIDAD DE EL TULE SIND. EMILIANO A LA COMUNIDAD DE ZAPATA (DEL KM. 0+000 AL KM. 5+369), SINDICATURA DE EMILIANO ZAPATA.	DE PENINSULA DE LA VILLAMOROS, SIND. EMILIANO DE ZAPATA	170,430			170,430		169,096	169,096	0	0	169,096	0	0	1	01/03/2016 05/03/2016	100%	SOCIAL
9	7949	U9	03	24-feb-16	SDS/FISM/AUT-0003/16	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE TOMA, PLANTA POTABILIZADORA CON CAPACIDAD DE 200 L.P.S. EN PLANTA ISLETA Y TUBERÍA DE CONDUCCIÓN DE 24" DE DIÁMETRO DE PLANTA ISLETA A TANQUE SANTA FE PARA REFORZAR LA ZONA HUMAYA (PRIMERA ETAPA), CULIACÁN SINALOA.	ZONA HUMAYA, CULIACÁN, SINALOA	1,059,291			1,059,291		1,057,944	1,057,944	0	0	1,057,944	0	0	1	13/03/2016 19/03/2016	100%	SOCIAL
10	7956	U9	03	24-feb-16	SDS/FISM/AUT-0003/16	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA COL. PEDREGAL, CULIACÁN, SINALOA	COL. PEDREGAL, CULIACÁN, SINALOA	24,442			24,442		23,165	23,165	0	0	23,165	0	0	1	10/03/2016 16/04/2016	100%	SOCIAL




NO.	FOLIO	PROG RAMA	SUBPR OGRA MA	FECHA	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	CONCEPTO DE OBRA	UBICACIÓN	ESTRUCTURA FINANCIERA AUTORIZADA					ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA					ECONOMIA		FECHA INICIO Y TERMINO	AVANCE FINANCE RO ACUMUL	TIPO DE OBRA			
								TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	LUPITATRESORER A	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	OBRA				METAS BENEFICIARIOS		
11	7957	U9	03	24-feb-16	SDS/FISMAUT-0003/16	ELABORACIÓN DE COL. FELIPE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN DE ANGELES, EL LA RED DE AGUA DIEZ, ALCALDIA POTABLE A LA COLONIA CENTRAL, FELIPE ANGELES DE EL CULIACÁN DIEZ DE ESTA CIUDAD.		24,498				24,498		23,484	23,484	0	0	23,484	0	0	1	ESTUDIO	10/03/2016 16/04/2016	100%	SOCIAL
12	7953	U9	03	24-feb-16	SDS/FISMAUT-0003/16	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN DE EJIDO LA RED DE AGUA PARAISO. SIND. DEL EJIDO EL PARAISO, COSTA RICA. SINDICATURA DE COSTA RICA.		23,008				23,008		21,928	21,928	0	0	21,928	0	0	1	ESTUDIO	03/04/2016 09/04/2016	100%	SOCIAL
13	7954	U9	03	24-feb-16	SDS/FISMAUT-0003/16	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE A LA CALLE BACHIGUALATO, SAN JAVIER EN LA COLONIA SAN JAVIER, EN EL SECTOR DE BACHIGUALATO, CULIACÁN, SINALOA.		22,008				22,008		20,828	20,828	0	0	20,828	0	0	1	ESTUDIO	27/03/2016 27/04/2016	100%	SOCIAL
14	7955	U9	03	24-feb-16	SDS/FISMAUT-0003/16	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN DE EL LA RED DE AGUA ALCALDIA POTABLE EN LA COLONIA CENTRAL, AUTOPISTA, DE EL DIEZ, CULIACÁN, SINALOA.		5,903				5,903		5,719	5,719	0	0	5,719	0	0	1	ESTUDIO	20/03/2016 26/03/2016	100%	SOCIAL

OBRAS REALIZADAS CON RECURSOS YA RADICADOS A LA INSTITUCIÓN JAPACI PROVENIENTES DE ECONOMIAS DE LAS OBRAS INICIALMENTE PROPUESTAS EN MATRIZ DE INVERSIÓN FISM 2016.

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

ING. JESUS FIGUEROA LAURA
 GERENTE GENERAL DE JAPAC

LIC. PAULINO ROJO MENDOZA
 SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL

RAMO 33. "APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

MUNICIPIO DE CULIACAN

CIERRE DE EJERCICIO 2016

PESOS

OBRAS PÚBLICAS

NO.	FOLIO	PROGRA MA	SUBPR OGRAMA	FECHA	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	CONCEPTO DE OBRA	UBIGACION	ESTRUCTURA FINANCIERA AUTORIZADA					ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA					METAS		FECHA INICIO Y TERMINO	AVANCE FINANCERO ACUMUL	TIPO DE OBRA	
								TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	OBRA	BENEFICIARIOS				
AGUA Y SANEAMIENTO (DRENAJE SANITARIO)								GRAN TOTAL	42,269,539			42,269,539			40,674,229			40,674,229					
									11,807,854				11,807,854			11,738,603							
1	7979	AVS	2	03-mar-16	SDS/FISM/AUT-0009/16	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE ARROYOS NO REVESTIDOS	COL. HACIENDA DEL RIO, CULIACÁN	633,632				633,632			633,996				3,917 M3		21/03/2016 10/04/2016	100%	SOCIAL
2	7980	AVS	2	03-mar-16	SDS/FISM/AUT-0009/16	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE ARROYOS NO REVESTIDOS	COL. LOMA DE RODRIGUERA, CULIACÁN	650,412				650,412			648,755				4,928 M3		21/03/2016 10/04/2016	100%	SOCIAL
3	7981	AVS	2	03-mar-16	SDS/FISM/AUT-0009/16	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE ARROYOS NO REVESTIDOS	COL. LOMAS DE MAGISTERIO, CULIACÁN	326,278				326,278			324,014				2,299 M3		04/04/2016 24/04/2016	100%	SOCIAL
4	7982	AVS	2	03-mar-16	SDS/FISM/AUT-0009/16	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE ARROYOS NO REVESTIDOS	COL. LOS MEZCALES, CULIACÁN	331,778				331,778			330,015				2,338 M3		29/03/2016 17/04/2016	100%	SOCIAL
5	7983	AVS	2	03-mar-16	SDS/FISM/AUT-0009/16	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE ARROYOS NO REVESTIDOS	COL. NUEVA GALAXIA, CULIACÁN	415,097				415,097			413,734				2,734 M3		04/04/2016 24/04/2016	100%	SOCIAL
6	7984	AVS	2	03-mar-16	SDS/FISM/AUT-0009/16	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE ARROYOS NO REVESTIDOS	COL. ROSARIO UZARRAGA, CULIACÁN	538,144				538,144			536,868				2,792 M3		28/03/2016 17/04/2016	100%	SOCIAL
7	7985	AVS	2	03-mar-16	SDS/FISM/AUT-0009/16	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE ARROYOS NO REVESTIDOS	COL. SOLIDARIDAD, CULIACÁN	162,001				162,001			159,949				1,141 M3		11/04/2016 30/04/2016	100%	SOCIAL
8	7986	AVS	2	03-mar-16	SDS/FISM/AUT-0009/16	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE ARROYOS NO REVESTIDOS	COL. SANTA ROCIO, CULIACÁN	568,932				568,932			566,820				3,747 M3		21/03/2016 10/04/2016	100%	SOCIAL
9	7987	AVS	2	03-mar-16	SDS/FISM/AUT-0009/16	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE ARROYOS NO REVESTIDOS	COL. VICENTE GUERRERO, CULIACÁN	289,887				289,887			287,829				1,792 M2		04/04/2016 24/04/2016	100%	SOCIAL
10	7988	AVS	2	03-mar-16	SDS/FISM/AUT-0009/16	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE ARROYOS NO REVESTIDOS	COL. ACUEDUCTO, CULIACÁN	665,882				665,882			663,659				5,045 M2		28/03/2016 17/04/2016	100%	SOCIAL
11	7989	AVS	2	03-mar-16	SDS/FISM/AUT-0009/16	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE ARROYOS NO REVESTIDOS	COL. EL BARRIO, CULIACÁN	47,520				47,520			45,804				360 M2		11/04/2016 30/04/2016	100%	SOCIAL
12	7990	AVS	2	03-mar-16	SDS/FISM/AUT-0009/16	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE ARROYOS NO REVESTIDOS	LATERAL EL 7, CULIACÁN	755,756				755,756			753,779				5,325 M2		21/03/2016 10/04/2016	100%	SOCIAL
13	7991	AVS	2	03-mar-16	SDS/FISM/AUT-0009/16	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE ARROYOS NO REVESTIDOS	COL. ESPACIOS BARCELONA, CULIACÁN	541,793				541,793			539,888				3,817 M2		28/03/2016 17/04/2016	100%	SOCIAL
14	7992	AVS	2	03-mar-16	SDS/FISM/AUT-0009/16	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE ARROYOS NO REVESTIDOS	COL. CONQUISTA, LA CULIACÁN	219,847				219,847			217,782				1,448 M2		04/04/2016 24/04/2016	100%	SOCIAL
15	7993	AVS	2	03-mar-16	SDS/FISM/AUT-0009/16	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE ARROYOS NO REVESTIDOS	COL. URBIVILLA DEL CEBRO, CULIACÁN	735,706				735,706			733,995				5,594 M2		21/03/2016 10/04/2016	100%	SOCIAL
16	7994	AVS	2	03-mar-16	SDS/FISM/AUT-0009/16	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE ARROYOS NO REVESTIDOS	COL. VALLE ALTO, CULIACÁN	267,179				267,179			265,995				1,951 M3		11/04/2016 30/04/2016	100%	SOCIAL

RAMO 33. "APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

MUNICIPIO DE CULIACÁN

CIERRE DE EJERCICIO 2016

PESOS

OBRAS PÚBLICAS

NO.	FOLIO	PROGRA MA	SUBPR OBRA MA	FECHA	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	CONCEPTO DE OBRA	UBICACIÓN	ESTRUCTURA FINANCIERA AUTORIZADA				ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA				METAS		FECHA INICIO Y TERMINO	AVANCE FINANCERO ACUMUL	TIPO DE OBRA		
								TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES				OBRA	BENEFICIARIOS
17	7995	AYS	2	03-mar-16	SDS/FISM/AUT-0009/16	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE ARROYOS NO REVESTIDOS	COL. LOS ANGELES, CULIACÁN	369,714			369,714		367,690			367,690		2,435 M3		28/03/2016 17/04/2016	100%	SOCIAL
18	7996	AYS	2	03-mar-16	SDS/FISM/AUT-0009/16	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE ARROYOS NO REVESTIDOS (SEGUNDA ETAPA)	COL. LOS ANGELES, CULIACÁN	468,396			468,396		466,957			466,957		3,084 M3		04/04/2016 24/04/2016	100%	SOCIAL
19	7997	AYS	2	03-mar-16	SDS/FISM/AUT-0009/16	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE ARROYOS NO REVESTIDOS	COL. TIERRA BLANCA, CULIACÁN	244,587			244,587		242,781			242,781		1,853 M3		04/04/2016 24/04/2016	100%	SOCIAL
20	8053	AYS	5	18-may-16	SDS/FISM/AUT-0044/16	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES DE SECTOR MERCADO DE ABASTOS, CULIACÁN	DE CIUDAD DE CULIACÁN	2,000,000			2,000,000		1,968,250			1,968,250		1 OBRA		17/08/2016 15/10/2016	100%	SOCIAL
21	8070	AYS	2	20-jul-16	SDS/FISM/AUT-0061/16	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE ARROYOS NO REVESTIDOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA SINDICATURA DE EL SALADO	EL SALADO, SIND. CULIACÁN	639,312			639,312		638,140			638,140		1 OBRA		19/08/2016 19/09/2016	100%	SOCIAL
22	8109	AYS	2	42-sep-16	SDS/FISM/AUT-0066/16	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE ARROYOS NO REVESTIDOS EN CENTRO DE BARRIO COBAES	COL. SINALOA, CULIACÁN	190,000			190,000		189,643			189,643		1 OBRA		07/08/2016 18/09/2016	100%	SOCIAL
23	8077	AYS	2	26-sep-16	SDS/FISM/AUT-0066/16	LIMPIEZA Y DESAZOLVE EN ARROYOS NO REVESTIDOS EN LA CABECERA DE BALIA, SIND. BALIA	BALIA, SIND. DE CULIACÁN	390,001			390,001		389,223			389,223		3,195 M3	499 PERSONAS	04/08/2016 18/09/2016	100%	SOCIAL
24	8078	AYS	2	26-sep-16	SDS/FISM/AUT-0067/16	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE ARROYOS NO REVESTIDOS EN SANTA REFUGIO Y EL GUAYABO, SIND. DE HIGUERAS DE ABUYA	SANTA REFUGIO Y EL GUAYABO, SIND. DE HIGUERAS DE ABUYA	356,000			356,000		355,347			355,347		2,344 M3	279 PERSONAS	04/08/2016 18/09/2016	100%	SOCIAL
URBANIZACIÓN								18,414,163			18,414,163		17,938,426			17,938,426						
1	7947	SE	1	29-feb-16	SDS/FISM/AUT-0006/16	RASTREO DE CALLES Y CAMINOS EN COMUNIDADES Y CABECERA MUNICIPAL DE COSTA RICA, SIND. COSTA RICA	COSTA RICA, SIND. COSTA RICA	725,499			725,499		716,862			716,862		372,280 M2		15/04/2016 05/05/2016	100%	SOCIAL
2	7948	SE	1	29-feb-16	SDS/FISM/AUT-0006/16	RASTREO DE CALLES Y CAMINOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL DORADO, SIND. EL DORADO	SIND. EL DORADO	745,416			745,416		732,105			732,105		382,500 M2		15/04/2016 05/05/2016	100%	SOCIAL
3	7963	SE	1	03-mar-16	SDS/FISM/AUT-0007/16	PINTURA TERMOPLÁSTICA EN VIALIDAD DE AV. ALVARO OBRÉGÓN ENTRE BLVD. GABRIEL LEYVA SOLANO Y BLVD. CIUDADES HERMANAS	CIUDAD DE CULIACÁN	459,829			459,829		456,641			456,641		2,000 ML		14/03/2016 31/03/2016	100%	SOCIAL

RAMO 33. "APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

MUNICIPIO DE CULIACAN

CIERRE DE EJERCICIO 2016

PESOS

OBRAS PÚBLICAS

NO.	FOLIO	PROGRA MA	SUPE R O B R A M A	FECHA	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	CONCEPTO DE OBRA	UBICACIÓN	ESTRUCTURA FINANCIERA AUTORIZADA					ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA					METAS		FECHA INICIO Y TERMINO	AVANCE FINANCERO ACUMUL	TIPO DE OBRA
								TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	OBRA	BENEFICIARIOS			
4	7964	SE	1	03-mar-16	SDS/FISM/AUT-0007/16	PINTURA TERMOPLÁSTICA EN VALIDAD DE BLVD MANUEL J. CLOUTHER ENTRE BLVD. EMILIANO ZAPATA Y BLVD. MEXICO 68	CUIDAD DE CULIACAN	636,840			636,840		630,775			630,775		3,960 ML		14/03/2016 14/03/2016	100%	SOCIAL
5	7965	SE	1	03-mar-16	SDS/FISM/AUT-0007/16	PINTURA TERMOPLÁSTICA EN VALIDAD DE BLVD MEXICO 68 ENTRE PATRIOTISMO Y AV. 21 DE MARZO	CUIDAD DE CULIACAN	101,153			101,153		99,569			99,569		1,300 ML		14/03/2016 21/03/2016	100%	SOCIAL
6	7966	SE	1	03-mar-16	SDS/FISM/AUT-0007/16	PINTURA TERMOPLÁSTICA EN VALIDAD DE CALZADA AEROPUERTO ENTRE BLVD. PERDO INFANTE Y AV. FUTURA (FRENTE A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL)	CUIDAD DE CULIACAN	231,549			231,549		229,563			229,563		2,244 ML		14/03/2016 21/03/2016	100%	SOCIAL
7	7967	SE	1	03-mar-16	SDS/FISM/AUT-0007/16	PINTURA TERMOPLÁSTICA EN VALIDAD DE BLVD PEDRO INFANTE ENTRE PUENTE NEGRO Y CALZADA AEROPUERTO	CUIDAD DE CULIACAN	1,480,593			1,480,593		1,476,550			1,476,550		8,744 ML		07/05/2016 27/05/2016	100%	SOCIAL
8	7969	SE	1	03-mar-16	SDS/FISM/AUT-0007/16	PINTURA TERMOPLÁSTICA EN VALIDAD DE AV. AQUILES SERDAN ENTRE CALLE RAFAEL BUELNA Y BLVD. GABRIEL LEYVA SOLANO	CUIDAD DE CULIACAN	381,754			381,754		378,336			378,336		1,862 ML		14/03/2016 31/03/2016	100%	SOCIAL
9	7970	SE	1	03-mar-16	SDS/FISM/AUT-0007/16	PINTURA TERMOPLÁSTICA EN VALIDAD DE BLVD ENRIQUE SANCHEZ ALONSO ENTRE BLVD. CULIACAN UNIVERSITARIOS Y CALLE ANTONIO ROSALES	CUIDAD DE CULIACAN	716,936			716,936		712,258			712,258		4,636 ML		14/03/2016 31/03/2016	100%	SOCIAL
10	7971	SE	1	03-mar-16	SDS/FISM/AUT-0008/16	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN VALIDAD DE CULIACAN LA CIUDAD (OCTAVA ETAPA)	CUIDAD DE CULIACAN	825,487			825,487		824,190			824,190		6,580 ML		05/04/2016 26/04/2016	100%	SOCIAL
11	7972	SE	1	03-mar-16	SDS/FISM/AUT-0008/16	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN VALIDAD DE CULIACAN LA CIUDAD (NOVENA ETAPA)	CUIDAD DE CULIACAN	2,522,253			2,522,253		2,516,988			2,516,988		20,105 ML		13/05/2016 26/06/2016	100%	SOCIAL
12	7973	SE	1	03-mar-16	SDS/FISM/AUT-0009/16	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN VALIDAD DE CULIACAN LA CIUDAD (DECIMA ETAPA)	CUIDAD DE CULIACAN	831,133			831,133		830,364			830,364		6,625 ML		05/04/2016 26/04/2016	100%	SOCIAL
13	7974	SE	1	03-mar-16	SDS/FISM/AUT-0008/16	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN VALIDAD DE CULIACAN LA CIUDAD (ONCEAVA ETAPA)	CUIDAD DE CULIACAN	2,499,232			2,499,232		2,465,534			2,465,534		19,922 ML		02/06/2016 16/07/2016	100%	SOCIAL

RAMO 33. "APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

MUNICIPIO DE CULIACAN

CIERRE DE EJERCICIO 2016

PESOS

OBRAS PÚBLICAS

NO.	FOLIO	PROGRA MA	SUPR OGRA MA	FECHA	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	CONCEPTO DE OBRA	UBICACIÓN	ESTRUCTURA FINANCIERA AUTORIZADA					ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA					METAS		FECHA INICIO Y TERMINO	AVANCE FINANCERO ACUMUL	TIPO DE OBRA
								TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	OBRA	BENEFICIARIOS			
14	7975	SE	1	03-mar-16	SDS/FISMAUT-0008/16	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CIUDAD (DOCEAVA ETAPA)	DE CIUDAD DE CULIACÁN	820,532			820,532		819,242			819,242		6,541 ML		05/04/2016 26/04/2016	100%	SOCIAL
15	7976	SE	1	03-mar-16	SDS/FISMAUT-0008/16	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CIUDAD (TRECEAVA ETAPA)	DE CIUDAD DE CULIACÁN	795,504			795,504		792,120			792,120		6,341 ML		05/04/2016 26/04/2016	100%	SOCIAL
16	7977	SE	1	03-mar-16	SDS/FISMAUT-0008/16	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CIUDAD (CATORCEAVA ETAPA)	DE CIUDAD DE CULIACÁN	805,352			805,352		804,086			804,086		6,420 ML		09/04/2016 30/04/2016	100%	SOCIAL
17	7978	SE	1	03-mar-16	SDS/FISMAUT-0008/16	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CIUDAD (QUINCEAVA ETAPA)	DE CIUDAD DE CULIACÁN	821,724			821,724		821,420			821,420		6,550 ML		11/04/2016 02/05/2016	100%	SOCIAL
18	8044	SE	2	18-may-16	SDS/FISMAUT-0039/16	CONSTRUCCIÓN DE TERRACERAS (NIVELACIÓN) EN VIALIDADES EN LA COLONIA VALLE DE ENCINO, CULIACÁN	COL. VALLE DE ENCINO, ETAPA II, CULIACÁN	1,219,463			1,219,463		1,218,941			1,218,941		1 OBRA	1,090 PERSONAS	08/07/2016 06/08/2016	100%	SOCIAL
21	8056	SE	1	30-jun-16	SDS/FISMAUT-0047/16	RASTREO Y NIVELACIÓN DE CALLES Y CAMINOS EN COMUNIDADES Y CABECERA DE LA SINDICATURA DE IMALA		562,770			562,770		556,070			556,070		56,867 M2	4,316 PERSONAS	17/08/2016 14/09/2016	100%	SOCIAL
22	8057	SE	1	30-jun-16	SDS/FISMAUT-0048/16	RASTREO Y NIVELACIÓN DE CALLES Y CAMINOS EN COMUNIDADES Y CABECERA DE LA SINDICATURA DE TEPUCHE		727,470			727,470		718,810			718,810		64,558 M2	3,565 PERSONAS	17/08/2016 14/09/2016	100%	SOCIAL
22	8076	SE	4	23-sep-16	SDS/FISMAUT-0065/16	REHABILITACIÓN DE PUENTE UBICADO EN ACCESO A COLONIA JUNTAS DEL HUMAYA, CULIACÁN	A COL. JUNTAS DEL HUMAYA, CULIACÁN	298,623			298,623		104,002			104,002		1 OBRA		05/08/2016 31/08/2016	50%	SOCIAL
23	8080	SE	2	26-sep-16	SDS/FISMAUT-0062-A/16	CONSTRUCCIÓN DE VADO SOBRE ARROYO EN CAMINO A LA COMUNIDAD LOS LOBITOS, SIND. TEPUCHE		205,051			205,051		0			0		1 OBRA		S/FECHA	0%	SOCIAL
VIVIENDA								7,114,599			7,114,599		6,233,808			6,233,808						
1	8046	VIV	2	18-may-16	SDS/FISMAUT-0041/16	LINEA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA ENTRE EL POBLADO LA SOLEDAD Y EL POBLADO CARBONERAS 2DA ETAPA, SIND. IMALA	SOLEDAD Y EL POBLADO LA SOLEDAD Y CARBONERAS, SIND. 2DA ETAPA, SIND. IMALA	2,245,515			2,245,515		2,122,554			2,122,554		1 OBRA	562 PERSONAS	08/07/2016 06/08/2016	100%	SOCIAL

RAMO 33. "APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

MUNICIPIO DE CULIACAN

CIERRE DE EJERCICIO 2016

PESOS

OBRAS PÚBLICAS

NO.	FOLIO	PROGRA MA	SUPR ORA MA	FECHA	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	CONCEPTO DE OBRA	UBICACIÓN	ESTRUCTURA FINANCIERA AUTORIZADA					ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA					METAS		FECHA, INICIO Y TERMINO	AVANCE FINANCERO ACUMUL	TIPO DE OBRA
								TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	OBRA	BENEFICIARIOS			
2	8055	VIV	1	01-jun-16	SDS/FSMAUT-0046/16	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SECTOR JOEL RAMIREZ, COL. JOEL RAMIREZ, ARIEL A. GAYOLA, COL. JOEL RAMIREZ, CULIACAN		192,136			192,136		171,337			171,337		1 OBRA	45 PERSONAS	20/07/2016 02/08/2016	100%	SOCIAL
3	8058	VIV	1	05-jul-16	SDS/FSMAUT-0049/16	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL POBLADO DE JESUS MARIA (SECTOR ANTEÑA VIEJA) SIND. JESUS MARIA	JESUS MARIA, SIND.	295,494			295,494		295,816			295,816		1 POSTE	24 PERSONAS	23/08/2016 06/10/2016	100%	SOCIAL
4	8059	VIV	1	05-jul-16	SDS/FSMAUT-0050/16	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE ESTACIÓN OBISPO (SECTOR COBAES), SIND. EMILIANO ZAPATA	ESTACIÓN OBISPO EMILIANO	139,580			139,580		137,253			137,253		1 POSTE	35 PERSONAS	23/08/2016 06/10/2016	100%	SOCIAL
5	8060	VIV	1	05-jul-16	SDS/FSMAUT-0051/16	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA AMPLIACIÓN SANTA LORETO (SECTOR MARICARMEN), SIND. EL SALADO	AMPLIACIÓN SANTA LORETO, SIND. EL SALADO	170,535			170,535		161,615			161,615		2 POSTES	20 PERSONAS	11/08/2016 15/11/2016	100%	SOCIAL
6	8061	VIV	2	05-jul-16	SDS/FSMAUT-0052/16	RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA AMPLIACIÓN SANTA LORETO (SECTOR KINDER), SIND. EL SALADO	AMPLIACIÓN SANTA LORETO, SIND. EL SALADO	269,289			269,289		267,294			267,294		6 POSTES	35 PERSONAS	23/08/2016 06/10/2016	100%	
7	8062	VIV	2	05-jul-16	SDS/FSMAUT-0053/16	RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA AMPLIACIÓN LA PITAHAYITA (SECTOR SALIDA A SANTA LORETO), SIND. EL SALADO	LA PITAHAYITA, SIND. EL SALADO	317,355			317,355		314,876			314,876		7 POSTES	40 PERSONAS	23/08/2016 06/10/2016	100%	SOCIAL
8	8063	VIV	1	05-jul-16	SDS/FSMAUT-0054/16	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COLOMIA DE MAYO, SIND. EL SALADO	COL. EL PRIMERO DE MAYO, SIND. EL SALADO	926,801			926,801		913,814			913,814		16 POSTES	116 PERSONAS	15/08/2016 14/09/2016	100%	SOCIAL
9	8067	VIV	1	14-jul-16	SDS/FSMAUT-0058/16	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD AGUA BLANCA (SECTOR FERNANDO NÚÑEZ), SINDICATURA DE TEPUCHE	AGUA BLANCA, SIND. TEPUCHE	258,764			258,764		0			0		5 POSTES	45 PERSONAS	S/FECHA	0%	SOCIAL
10	8068	VIV	1	14-jul-16	SDS/FSMAUT-0059/16	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD AGUA BLANCA (SECTOR MAXIMIANO NÚÑEZ), SINDICATURA DE TEPUCHE	AGUA BLANCA, SIND. TEPUCHE	263,594			263,594		0			0		6 POSTES	45 PERSONAS	S/FECHA	0%	SOCIAL

RAMO 33. "APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

MUNICIPIO DE CULIACÁN

CIERRE DE EJERCICIO 2016

PESOS

OBRAS PÚBLICAS

NO.	FOLIO	PROGRA MA	SUPRA OBRA MA	FECHA	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	CONCEPTO DE OBRA	UBICACIÓN	ESTRUCTURA FINANCIERA AUTORIZADA					ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA					METAS			FECHA INICIO Y TERMINO	AVANCE FINANCERO ACUMUL	TIPO DE OBRA
								TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	OBRA	BENEFICIARIOS				
11	8069	VIV	1	14-jul-16	SDS/FISMAUT-0060/16	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD EL QUINCE, SIND. CULIACANCITO	EL QUINCE, SIND. CULIACANCITO	669,146			669,146		625,197			625,197		9 POSTES	155 PERSONAS	22/09/2016 11/10/2016	98%	SOCIAL	
12	8071	VIV	1	01-ago-16	SDS/FISMAUT-0062/16	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD LA PITAHAYITA (SECTOR KINDER), ALCALDIA CENTRAL	LA PITAHAYITA, SIND. ALCALDIA CENTRAL	293,770			293,770		290,894			290,894		6 POSTES	40 PERSONAS	25/09/2016 08/10/2016	100%	SOCIAL	
13	8072	VIV	1	01-ago-16	SDS/FISMAUT-0063/16	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD LA PITAHAYITA (SECTOR PARQUE INFANTIL), ALCALDIA CENTRAL	LA PITAHAYITA, SIND. ALCALDIA CENTRAL	337,899			337,899		325,943			325,943		6 POSTES	40 PERSONAS	25/09/2016 08/10/2016	98%	SOCIAL	
14	8079	VIV	1	26-sep-16	SDS/FISMAUT-0062-D/16	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN COL. BARRIO, CULIACÁN	COL. EL BARRIO, CULIACÁN	284,778			284,778		283,900			283,900		5 POSTES	60 PERSONAS	04/08/2016 18/08/2016	98%	SOCIAL	
15	8083	VIV	1	11-nov-16	SDS/FISMAUT-0062 - B/16	RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SECTOR ANTENA TELMEX, EL SALADO, SIND. EL SALADO	EL SALADO, SIND. JESUS MARIA, SIND. MADRID, JESUS MARIA, SIND. JESUS MARIA	216,636			216,636		189,067			189,067		4 POSTES	30 PERSONAS	04/08/2016 18/08/2016	98%	SOCIAL	
16	8084	VIV	1	11-nov-16	SDS/FISMAUT-0062 - C/16	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SECTOR TORTILLERÍA, JESUS MARIA, SIND. JESUS MARIA	JESUS MARIA, SIND. JESUS MARIA, SIND. JESUS MARIA	233,307			233,307		204,248			204,248		3 POSTES	50 PERSONAS	04/08/2016 18/08/2016	98%	SOCIAL	
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA								4,007,888			4,007,888		3,683,694			3,683,694							
1	8006	SJ	2	10-mar-16	SDS/FISMAUT-0016/16	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AULA DE USOS MÚLTIPLES AL AIRE LIBRE EN J. DE N. DIEGO RIVERA	FRACC. VILLA DE LOS CORTÉZ, SAUCES, CULIACÁN	386,700			386,700		385,699			385,699		1 OBRA	248 ALUMNOS	20/04/2016 20/06/2016	100%	SOCIAL	
2	8007	SJ	2	10-mar-16	SDS/FISMAUT-0016/16	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AULA DE USOS MÚLTIPLES AL AIRE LIBRE EN ESC. RIM. MARGARITA MAZA	DE EL RACHITO DEL CHICHIL, ALCALDIA CENTRAL	433,283			433,283		432,484			432,484		1 OBRA	385 ALUMNOS	03/05/2016 03/07/2016	100%	SOCIAL	
3	8003	SJ	2	10-mar-16	SDS/FISMAUT-0015/16	CONSTRUCCIÓN DE BORDA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. RENATO VEGA AMADOR	FRACC. BALCONES DEL VALLE, CULIACÁN	518,355			518,355		515,893			515,893		1 OBRA	560 ALUMNOS	30/03/2016 30/05/2016	95%	SOCIAL	
4	8004	SJ	2	10-mar-16	SDS/FISMAUT-0015/16	CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN J. DE N. LAZARO CÁRDENAS	DE CULIACANCITO, SIND. CULIACANCITO	299,857			299,857		287,997			287,997		1 OBRA	233 ALUMNOS	04/04/2016 19/05/2016	100%	SOCIAL	
5	8012	SJ	2	10-mar-16	SDS/FISMAUT-0015/16	CONSTRUCCIÓN DE BORDA PERIMETRAL EN J. DE N. ALICIA JUAN CAMPOS	COL. ROSALES, CULIACÁN	85,538			85,538		84,164			84,164		1 OBRA	64 ALUMNOS	07/07/2016 07/09/2016	100%	SOCIAL	

RAMO 33. "APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

MUNICIPIO DE CULIACAN

CIERRE DE EJERCICIO 2016

PESOS

OBRAS PÚBLICAS

NO.	FOLIO	PROGRA MA	SUIPR OORA MA	FECHA	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	CONCEPTO DE OBRA	UBICACIÓN	ESTRUCTURA FINANCIERA AUTORIZADA					ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA					METAS		FECHA INICIO Y TÉRMINO	AVANCE FINANCERO OBRAS ACUMUL.	TIPO DE OBRA
								TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	OBRA	BENEFICIARIOS			
6	8016	SJ	2	10-mar-16	SDS/FISM/AUT-0015/16	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN ESC. SEC. FEDERAL NO. 7 AGUSTIN RAMIREZ	COL. LOMAS DEL BOULEVARD, CULIACAN	180,071			180,071		179,016			179,016		1 OBRA	450 ALUMNOS	20/06/2016 20/07/2016	100%	SOCIAL
7	8025	SJ	1	16-mar-16	SDS/FISM/AUT-0020/16	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA ESC. PRIM LUC. BENITO JUAREZ EJIDO CANAN, SIND. COSTA RICA	EJIDO CANAN, SIND. COSTA RICA	691,044			691,044		687,208			687,208		1 OBRA	50 ALUMNOS	23/06/2016 23/07/2016	100%	SOCIAL
8	8075	sj	1	16-mar-16	SDS/FISM/AUT-0015/16	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESC. PRIM PROF. GONZALO MONTERO CARRILLO	COL. 21 DE MARZO, CULIACAN	324,072			324,072		322,875			322,875		1 OBRA	285 ALUMNOS	01/07/2016 31/07/2016	100%	SOCIAL
9	8042	SJ	2	17-may-16	SDS/FISM/AUT-0037/16	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN ESC. PRIM MAGISTERIO NACIONAL, COL. INDEPENDENCIA, CULIACAN	COL. INDEPENDENCIA, CULIACAN	536,231			536,231		534,777			534,777		1 OBRA	500 ALUMNOS	09/06/2016 09/07/2016	100%	SOCIAL
10	8064	SJ	2	05-jul-16	SDS/FISM/AUT-0055/16	CONSTRUCCIÓN DE RED DE BAJA TENSIÓN Y ALIMENTADORES EN ESC. PRIM. ESFUERZO NACIONAL, SIND. VILLA ADOLFO LOPEZ MATEOS	SIND. VILLA ADOLFO LOPEZ MATEOS	552,737			552,737		253,581			253,581		1 OBRA	287 ALUMNOS	23/08/2016 09/10/2016	60%	SOCIAL
SALUD								624,735			624,735		622,679			622,679						
1	8101	SAL	2	05-dic	SDS/FISM/AUT-0076/16	CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE 6.00 X 8.00 ADOSADO (CONSULTORIO CON SANITARIOS), EN CASA PARA EL ABUELO, UBICADO EN CABECERA DE LA SINDICATURA DE AGUARUTO	AGUARUTO, SIND.	524,735			524,735		522,679			522,679		1 OBRA		29/07/2016 30/09/2016	85%	SOCIAL
PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (PRODIM)								400,300			400,300		399,018			399,018						
3	8049	PRODIM	01	18-may-16	SDS/FISM/AUT-0042B/16	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ETAPA II (PISOS, SERVICIOS SANITARIOS Y PINTURA)	COL. CENTRO, CULIACAN	400,300			400,300		399,018			399,018		1 OBRA		07/06/2016 21/07/2016	100%	SOCIAL


ING. RAMIRO CRUZ VEON
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. PAULINO ROJO MENDOZA
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL

RAMO 33. "APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2016
PESOS

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE DESARROLLO REGIONAL

NO.	FOLIO	PROGRA MA	SUBPR OBR A	FECHA	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	CONCEPTO DE OBRA	UBICACIÓN	ESTRUCTURA FINANCIERA AUTORIZADA				ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA				ECONOMIA MUNICIPAL CANCELLADA	METAS OBRAS	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO Y FINANCER O ACUMUL	TIPO DE OBRA														
								TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL						MUNICIPAL	PARTICIPANTES												
GRAN TOTAL																			2,213,161				2,213,161					2,213,161						
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PEI)																			2,213,161					2,213,161					2,213,161					
5	8081	SM	2	11-oct-16	SDS/FISM/AUT-0070/16	CONSTRUCCIÓN DE 327 TECHOS DE 20 M2. VARIAS LOCALIDADES. VARIAS COLONIAS. CULIACAN	VARIAS LOCALIDADES VARIAS LOCALIDADES. COLONIAS. CULIACAN	1,636,779				1,636,779				1,636,779				0	327 TECHOS	1,308 PERSONAS	AGO-DIC	100	SOCIAL									
6	8098	SM	2	25-nov-16	SDS/FISM/AUT-0075/16	CONSTRUCCIÓN DE 290 PISOS FIRME DE 20 M2. DE CONCRETO HIDRÁULICO PARA VIVIENDAS EN VARIAS COMUNIDADES DIFERENTES DE CULIACAN	VARIAS COMUNIDADES, CULIACAN	576,372				576,372				576,372				0	290 PISOS	1,160 PERSONAS	AGO-DIC	100	SOCIAL									
																			617	ACCIONES														


C. FLAVIO EDGARDO GAXIOLA RODRIGUEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO REGIONAL


LIC. PAULINO ROJO MENDOZA
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL

RAMO 33. " APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

MUNICIPIO DE CULIACAN

CIERRE DE EJERCICIO 2016

PESOS

UNIÓN GANADERA REGIONAL DE SINALOA

NO.	FOLIO	PROGRA MA	SUBPR OGRA MA	FECHA	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	CONCEPTO DE OBRA	UBICACIÓN	ESTRUCTURA FINANCIERA AUTORIZADA					ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA					LUPITATRESOR ERIA	ECONOMIA MUNICIPAL CANCELADA	METAS		FECHA INICIO Y FINANCIER O ACUMUL	AVANCE	TIPO DE OBRA
								TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES			OBRA	BENEFICIARIOS			
TF - FOMENTO A LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD																								
								1,000,000					1,000,000					1,000,000.00	30 BORDOS					
1	8023	OP	2	15-mar	SDS/FISM/AUT-0018/16	CONSTRUCCIÓN DE 30 BORDOS ABREVADEROS	VARIAS LOCALIDADES VARIAS SINDICATURAS	1,000,000					1,000,000				1,000,000		1,000,000.00	30 BORDOS		AGO-DIC	100%	SOCIAL

ING. FAUSTINO HERNANDEZ ALVAREZ
PRESIDENTE DE LA UNIÓN GANADERA REGIONAL DE SINALOA

LIC. PAULINO ROJO MENDOZA
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL

RAMO 33. "APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

MUNICIPIO DE CULIACAN

CIERRE DE EJERCICIO 2016

PESOS

DEPENDENCIA: INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA

NO.	FOLIO	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	FECHA	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	CONCEPTO DE OBRA	UBICACIÓN	ESTRUCTURA FINANCIERA AUTORIZADA				ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA				ECONOMIA	ECONOMIA MUNICIPAL CANCELADA	METAS		FECHA INICIO Y TERMINO	AVANCE FINANCIERO O ACUMULADO	TIPO DE OBRA		
								TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL			MUNICIPAL	PARTICIPANTES				OBRA	BENEFICIARIOS
GRAN TOTAL									6,953,084				6,953,084				6,930,083							
VIVIENDA									6,953,084				6,953,084				6,930,083			23,001				
1	7999	SM	2	08-mar-16	SDS/FISMAUT-0010/16	CONSTRUCCIÓN DE RED DE BAJA TENSIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO	FRACC. VALLE DE ENCINO, II, CULIACÁN	1,317,905			1,317,905		1,309,129			1,309,129			8,776.00	1 OBRA	1,090 PERSONAS	08/ABRIL/2016 31/AGO/2016	100%	SOCIAL
2	8000	SM	2	08-mar-16	SDS/FISMAUT-0011/16	CONSTRUCCIÓN DE RED DE MEDIA TENSIÓN Y TRANSFORMADORES	FRACC. VALLE DE ENCINO, II, CULIACÁN	1,681,802			1,681,802		1,678,703			1,678,703			3,099.00	1 OBRA	1,090 PERSONAS	08/ABRIL/2016 31/AGO/2016	100%	SOCIAL
3	8001	SM	2	08-mar-16	SDS/FISMAUT-0012/16	CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLEN PARA DESPLANTE DE VIVIENDA	FRACC. VALLE DE ENCINO, II, CULIACÁN	1,999,848			1,999,848		1,998,722			1,998,722			11,126.00	218 ACCIONES	1,090 PERSONAS	08/ABRIL/2016 31/AGO/2016	100%	SOCIAL
4	8105	VIV	1	03-ago-16	SDS/FISMAUT-0068/16	CONSTRUCCIÓN DE RECAMARA ADICIONAL AISLADA EN LA CIUDAD DE CULIACÁN, CULIACÁN	LA PALMITA DE MOJOLLO, ALCALDIA CENTRAL (1)	54,000			54,000		54,000			54,000			0.00	1 ACCIÓN	5 PERSONAS	08/DIC/2016 30/DIC/2016	100%	SOCIAL
5	8106	VIV	1	03-ago-16	SDS/FISMAUT-0069/16	CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS ADOSADAS DE 18.75 M2	FRACC. VALLE DE ENCINO, CULIACÁN (9)	302,820			302,820		302,820			302,820			0.00	5 ACCIONES	25 PERSONAS	08/DIC/2016 30/DIC/2016	100%	SOCIAL
6	8107	VIV	1	03-ago-16	SDS/FISMAUT-0069/16	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS ADOSADOS DE 3.64 M2	FRACC. VALLE DE ENCINO, CULIACÁN (9)	129,327			129,327		129,327			129,327			0.00	5 ACCIONES	25 PERSONAS	08/DIC/2016 30/DIC/2016	100%	SOCIAL
7	8108	VIV	1	03-ago-16	SDS/FISMAUT-0069/16	CONSTRUCCIÓN DE COCINAS ADOSADAS DE 13.79 M2	FRACC. VALLE DE ENCINO, CULIACÁN (9)	225,382			225,382		225,382			225,382			0.00	5 ACCIONES	5 PERSONAS	08/DIC/2016 30/DIC/2016	100%	SOCIAL
8	8112	VIV	1	03-ago-16	SDS/FISMAUT-0069D/16	CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS ADICIONALES AISLADAS	FRACC. LOS ANGELES (1) COL. PROGRESO (1) COL. LAS COLORADAS (3), ALCOYONQUI SANALOMA (4)	486,000			486,000		486,000			486,000			0.00	9 ACCIONES	45 PERSONAS	13/DIC/2016 30/DIC/2016	100%	SOCIAL
9	8113	VIV	1	03-ago-16	SDS/FISMAUT-0069E/16	CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS ADICIONALES AISLADAS	COL. ROSALES (1) ARENITAS LAS ELIDORADO, (3) LAS PIEDRITAS, SIND. ELIDORADO (1) COL. RENATO VEGA (4)	486,000			486,000		486,000			486,000			0.00	9 ACCIONES	45 PERSONAS	14/DIC/2016 30/DIC/2016	100%	SOCIAL
10	8114	VIV	1	03-ago-16	SDS/FISMAUT-0069F/16	CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS ADICIONALES AISLADAS	BAGRESITOS (1), TEPUCHE 5 LAGUNA COLORADA ALCALDIA CENTRAL (4)	270,000			270,000		270,000			270,000			0.00	5 ACCIONES	25 PERSONAS	13/DIC/2016 30/DIC/2016	100%	SOCIAL

LIC. GABRIEL BALLARDO VALDEZ

DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA

ING. JULIANO ROJO MENDOZA

SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL

RAMO 33. "APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

MUNICIPIO DE CULIACAN

CIERRE DE EJERCICIO 2016

PESOS

SISTEMA DE RIEGO ROSALES S. DE R.L. DE I.P. DE C.V.

DEL DISTRITO DE RIEGO 010 CULIACAN-HUMAYA

NO.	FOLIO	PROGRAMA	SUBPROYECTO	FECHA	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	CONCEPTO DE OBRA	UBICACIÓN	ESTRUCTURA FINANCIERA AUTORIZADA					ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA					ECONOMIA MUNICIPAL	OBRA	METAS		FECHA INICIO Y TERMINO	AVANCE FINANCIERO O ACUMULADO	TIPO DE OBRA				
								TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES			BENEFICIARIOS								
URBANIZACIÓN																												
								2,000,000				2,000,000			2,000,000													
1	8022	SE	5	15-mar-16	SDS/FISM/AUT-0017/16	MEJORAMIENTO DE CAMINO EN LA COMISARIA HIGUERITA, CULIACANCITO (CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR Y OBRAS ADICIONALES, LA HIGUERITA, CULIACANCITO	DE LA HIGUERITA, LA SIND. DE CULIACANCITO	2,000,000				2,000,000			1,999,169				1,999,169				831	1	SISTEMA	AGO-2016 DIC-2016	100%	SOCIAL

ING. AROLD FLORES DE JESUS RIBE SANCHEZ

PRESIDENTE DE RIEGO ROSALES S DE R.L. DE I.P. DE C.V.

DEL DISTRITO DE RIEGO 010 CULIACAN-HUMAYA

LIC. PAULINO ROJO MENDOZA

SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL

RAMO 33. "APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

MUNICIPIO DE CULIACAN

CIERRE DE EJERCICIO 2016

PESOS

DEPENDENCIA EJECUTORA: TESORERIA

NO.	FOLIO	PROGRA MA	SUBPR OGRA MA	FECHA	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	CONCEPTO DE OBRA	UBICACIÓN	ESTRUCTURA FINANCIERA AUTORIZADA					ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA					ECONOMIA MUNICIPAL CANCELADA	OBRA	METAS BENEFICIARIOS	FECHA INICIO Y TERMINO	AVANCE Y FINANCER O ACUMUL	TIPO DE OBRA
								TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES						
GRAN TOTAL								1,858,716			1,858,716		1,853,666			1,853,666			5,069				
PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL								1,431,049			1,431,049		1,426,990			1,426,990							
1	8047	PRODIM	01	18-may-16	SDS/FISM/AUT-0042/16	ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO Y SOFTWARE Y HARDWARE (COMPUTADORAS E IMPRESORAS) DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN	CULIACÁN, CULIACÁN	1,164,617			1,164,617		1,160,392			1,160,392		4,225	1	OBRA	AGO-DIC	100	SOCIAL
2	8048	PRODIM	01	18-may-16	SDS/FISM/AUT-0042A/16	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS EN ÁREA DE TRABAJO DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO REGIONAL Y DEPTO DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA (ADQUISICIÓN DE SILLAS, AIRE ACONDICIONADO)	CULIACÁN, CULIACÁN	266,432			266,432		265,598			265,598		834.00	1	OBRA	AGO-DIC	100	SOCIAL
URBANIZACIÓN								427,666			427,666		427,666			427,666		0					
4	8054	SE	3	18-may-16	SDS/FISM/AUT-0045/16	EQUIPAMIENTO DE CASA PARA EL ABUELO EN LA CABECERA DE LA SINDICATURA DE AGUARUTO, AGUARUTO, SIND.	AGUARUTO, SIND.	427,666			427,666		427,666			427,666		0	EQUIPO	1	AGO-DIC	100	SOCIAL

C.P. EDGAR KELLY GARCIA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. PAULINO ROJO MENDOZA
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL