RAMO 33. "APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

MUNICIPIO DE CULIACAN

SEGUIMIENTO DE INVERSIÓN 2016
PESOS

JULIO - SEPTIEMBRE

NO.	FOLIO	PROGR MA	SUBPR OGRA MA	FECHA	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	CONCEPTO DE OBRA	UBICACIÓN	ESTRUCTURA FINANCIERA AUTORIZADA					ESTRUCTURA FINANCIERA E.			
								TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	
GRAN TOTAL								15,860,965			15,860,965					
ALCANTARILLADO								9,294,404			9,294,404					
1	8065	AYS	2	05-jul-16	SDS/FISM/AUT-0056/16	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO A LA COMUNIDAD DE LA CHILLA, SIND. TACUICHAMONA	LA CHILLA, SIND. TACUICHAMONA	7,987,430			7,987,430					
2	8066	AYS	2	05-jul-16	SDS/FISM/AUT-0057/16	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COL. CIMAS DEL HUMAYA, CULIACÁN	COL. CIMAS DEL HUMAYA, CULIACÁN	1,306,974			1,306,974					
AGUA Y SANEAMIENTO (DRENAJE SANITARIO)								1,385,313			1,385,313					
1	8070	AYS	2	20-jul-16	SDS/FISM/AUT-0061/16	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE ARROYOS NO REVESTIDOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA SINDICATURA DE EL SALADO	EL SALADO, SIND. EL SALADO	639,312			639,312					
2	8077	AYS	2	26-sep-16	SDS/FISM/AUT-0066/16	LIMPIEZA Y DESAZOLVE EN ARROYOS NO REVESTIDOS EN LA CABECERA DE BAILA, SIND. BAILA	BAILA, SIND. DE BAILA	390,001			390,001					
3	8078	AYS	2	26-sep-16	SDS/FISM/AUT-0067/16	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE ARROYOS NO REVESTIDOS EN SANTA REFUGIO Y EL GUAYABO, SIND. DE HIGUERAS DE ABUYA	SANTA REFUGIO Y EL GUAYABO, SIND. HIGUERAS DE ABUYA	356,000			356,000					
URBANIZACIÓN								401,506			401,506					
1	8076	SE	4	23-sep-16	SDS/FISM/AUT-0065/16	REHABILITACIÓN DE PUENTE UBICADO EN ACCESO A COLONIA JUNTAS DEL HUMAYA, CULIACÁN	COL. JUNTAS DEL HUMAYA, CULIACÁN	196,455			196,455					
2	8080	SE	2	26-sep-16	SDS/FISM/AUT-0069/16	CONSTRUCCIÓN DE VADO SOBRE ARROYO EN CAMINO A LA COMUNIDAD LOS LOBITOS, SIND. TEPUCHE	LOS LOBITOS, SIND. TEPUCHE	205,051			205,051					
VIVIENDA								4,227,005			4,227,005					
1	8058	VIV	1	05-jul-16	SDS/FISM/AUT-0049/16	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN EL POBLADO DE JESUS MARIA (SECTOR ANTENA VIEJA) SIND. JESUS MARIA	JESUS MARIA, SIND. JESUS MARIA	295,494			295,494					

NO.	FOLIO	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	FECHA	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	CONCEPTO DE OBRA	UBICACIÓN	ESTRUCTURA FINANCIERA AUTORIZADA					ESTRUCTURA FINANCIERA E.				
								TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		
2	8059	VIV	1	05-jul-16	SDS/FISM/AUT-0050/16	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELETTRICA EN LA LOCALIDAD DE ESTACIÓN OBISPO (SECTOR COBAES), SIND. EMILIANO ZAPATA	ESTACIÓN OBISPO SIND. EMILIANO ZAPATA	139,580			139,580						
3	8060	VIV	1	05-jul-16	SDS/FISM/AUT-0051/16	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN LA AMPLIACIÓN SANTA LORETO, (SECTOR MARICARMEN), SIND. EL SALADO	AMPLIACIÓN SANTA LORETO, SIND. EL SALADO	170,535			170,535						
4	8061	VIV	2	05-jul-16	SDS/FISM/AUT-0052/16	RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN LA AMPLIACIÓN SANTA LORETO (SECTOR KINDER), SIND. EL SALADO	AMPLIACIÓN SANTA LORETO, SIND. EL SALADO	269,289			269,289						
5	8062	VIV	2	05-jul-16	SDS/FISM/AUT-0053/16	RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN LA AMPLIACIÓN LA PITAHAYITA (SECTOR SALIDA A SANTA LORETO), SIND, EL SALADO	LA PITAHAYITA, SIND. EL SALADO	317,355			317,355						
6	8063	VIV	1	05-jul-16	SDS/FISM/AUT-0054/16	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA PRIMERO DE MAYO, SIND. EL SALADO	COL. EL PRIMERO DE MAYO, SIND. EL SALADO	926,801			926,801						
7	8067	VIV	1	14-jul-16	SDS/FISM/AUT-0058/16	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD AGUA BLANCA (SECTOR FERNANDO NUÑEZ), SINDICATURA DE TEPUCHE	AGUA BLANCA, SIND. TEPUCHE	258,764			258,764						
8	8068	VIV	1	14-jul-16	SDS/FISM/AUT-0059/16	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD AGUA BLANCA (SECTOR MAXIMIANO NUÑEZ), SINDICATURA DE TEPUCHE	AGUA BLANCA, SIND. TEPUCHE	263,594			263,594						
9	8069	VIV	1	14-jul-16	SDS/FISM/AUT-0060/16	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD EL QUINCE, SIND. CULIACANCITO	EL QUINCE, SIND. CULIACANCITO	669,146			669,146						
10	8071	VIV	1	01-ago-16	SDS/FISM/AUT-0062/16	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD LA PITAHAYITA (SECTOR KINDER), ALCALDIA CENTRAL	LA PITAHAYITA, SIND. ALCALDÍA CENTRAL	293,770			293,770						
11	8072	VIV	1	01-ago-16	SDS/FISM/AUT-0063/16	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD LA PITAHAYITA (SECTOR PARQUE INFANTIL), ALCALDIA CENTRAL	LA PITAHAYITA, SIND. ALCALDÍA CENTRAL	337,899			337,899						

NO.	FOLIO	PROGR MA	SUBPR OGRA MA	FECHA	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	CONCEPTO DE OBRA	UBICACIÓN	ESTRUCTURA FINANCIERA AUTORIZADA					ESTRUCTURA FINANCIERA E.				
								TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		
12	8079	VIV	1	26-sep-16	SDS/FISM/AUT-0068/16	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN COL. BARRIO, CULIACÁN	COL. EL BARRIO, CULIACÁN	284,778			284,778						
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA								552,737			552,737	0					
1	8064	SJ	2	05-jul-16	SDS/FISM/AUT-0055/16	CONSTRUCCIÓN DE RED DE BAJA TENSIÓN Y ALIMENTADORES EN ESC. PRIM. ESFUERZO NACIONAL, SIND. VILLA ADOLFO LÓPEZ MATEOS	SIND. VILLA ADOLFO LÓPEZ MATEOS EL TAMARINDO	552,737			552,737						

JERCIDA		ECONOMIA MUNICIPAL CANCELADA	METAS		FECHA INICIO Y TERMINO	AVANCE FINANCIERO ACUMUL	TIPO DE OBRA
MUNICIPAL	PARTICIPANTES		OBRA	BENEFICIARIOS			
			1 SISTEMA	516 PERSONAS			
			1 SISTEMAS	480 PERSONAS			
			3,195 M3	499 PERSONAS			
			2,344 M3	279 PERSONAS			
			1 OBRA				
			1 OBRA				
			1 POSTE	24 PERSONAS			

JERCIDA		ECONOMIA MUNICIPAL CANCELADA	METAS		FECHA INICIO Y TERMINO	AVANCE FINANCIERO ACUMUL	TIPO DE OBRA
MUNICIPAL	PARTICIPANTES		OBRA	BENEFICIARIOS			
			1 POSTE	35 PERSONAS			
			2 POSTES	20 PERSONAS			
			6 POSTES	35 PERSONAS			
			7 POSTES	40 PERSONAS			
			16 POSTES	116 PERSONAS			
			5 POSTES	45 PERSONAS			
			6 POSTES	45 PERSONAS			
			9 POSTES	155 PERSONAS			
			6 POSTES	40 PERSONAS			
			6 POSTES	40 PERSONAS			

JERCIDA		ECONOMIA MUNICIPAL CANCELADA	METAS		FECHA INICIO Y TERMINO	AVANCE FINANCIERO ACUMUL	TIPO DE OBRA
MUNICIPAL	PARTICIPANTES		OBRA	BENEFICIARIOS			
			5 POSTES	60 PERSONAS			
			1 OBRA	287 ALUMNOS			