

Total: 2

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Conveio	Programa Fondo Conveio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Derogado	Ejercido	Pagado	Í Avance	Reintegrar	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Anual
SI0345020304263	Infraestructura e Sapego Rural En Imala.	1002	Sierralta	Cuilacán	Imala	Rural	Convenio	Poli Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas		21-Turismo	Dirección de Obras Públicas del R. Ayuntamiento de Cuilacán.	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,499,999	\$2,499,999	100.00	20	Otra	0	0.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros
SI0345020304269	Rehabilitación Del Centro Histórico Calle Mariano Escobedo En Cuilacán.	1001	Sierralta	Cuilacán	Cuilacán Rosales	Urbano	Convenio	desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas		21-Turismo	Dirección de Obras Públicas del R. Ayuntamiento de Cuilacán.	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,999,999	\$4,999,999	100.00	20	Otra	0	0.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros