

**RAMO 33. "APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN**

**SEGUIMIENTO DE INVERSIÓN 2014
PESOS**

SEGUNDO TRIMESTRE ABRIL - JUNIO 2014

NO	FOLIO	FECHA	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	CONCEPTO DE OBRA	UBICACIÓN	ESTRUCTURA FINANCIERA					METAS		FECHA INICIO Y TERMINO	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	TIPO DE OBRA
						TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	OBRA	BENEFICIARIOS			
TOTAL						135,984,796	60,943,097	21,941,957	48,946,348	4,153,394					
AGUA POTABLE						29,033,466	11,224,621	5,558,344	12,250,501	0	11 SISTEMAS	11,261 PERSONAS			
1	7366	05-May-14	SDS/FISM/AUT-0012/14	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, 3ERA ETAPA (APAZU)	COL. UNIÓN ANTORCHISTA Y RANCHITO DEL SUR, CULIACÁN	2,943,408	1,471,704	735,852	735,852		1 SISTEMA	PERSONAS 835			
2	7347	05-May-14	SDS/FISM/AUT-0014/14	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (APAZU)	COL. CIMAS DEL HUMAYA, CULIACÁN	5,533,503	2,766,751	1,383,376	1,383,376		1 SISTEMA	PERSONAS 775			
3	7343	05-May-14	SDS/FISM/AUT-0015/14	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (APAZU)	COL. AMPLIACIÓN EL MIRADOR, CULIACÁN	9,188,814	4,594,407	2,297,204	2,297,203		1 SISTEMA	PERSONAS 1,540			
4	7308	05-May-14	SDS/FISM/AUT-0016/14	REHABILITACIÓN DE TUBERIA DE VICTORIA (EL CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL SISTEMA MULTIPLE (PROSSAPYS)	GUADALUPE (EL ATORÓN) - EL SINALOENSE, SIND. ELDORADO	3,416,798	2,391,759	512,519	512,520		1 SISTEMA	PERSONA 6,000			
5	7419	13-Jun-14	SDS/FISM/AUT-0023/14	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	EL LIMONCITO, SIND. JESÚS MARIA	3,705,610			3,705,610		1 SISTEMA	PERSONA 290			
6	7420	13-Jun-14	SDS/FISM/AUT-0024/14	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE	SANTA LORETO Y LA PITAHAYITA, SIND. EL SALADO	1,369,841			1,369,841		1 SISTEMA	PERSONA 285			
7	7422	16-Jun-14	SDS/FISM/AUT-0026/14	AMPIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE	EL SALADO, (SECTORES ANTENA Y RASTRO), SIND. EL SALADO	1,164,730			1,164,730		1 SISTEMA	PERSONAS 690			
8	7423	16-Jun-14	SDS/FISM/AUT-0027/14	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE	LIBERTAD (PIRAMO), SIND. QUILÁ	355,360			355,360		1 SISTEMA	PERSONA 210			
9	7424	16-Jun-14	SDS/FISM/AUT-0028/14	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE	EL MELÓN, SIND. QUILA	278,049			278,049		1 SISTEMA	PERSONA 205			
10	7425	16-Jun-14	SDS/FISM/AUT-0029/14	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE	LA MOJONERA, SIND. ELDORADO	290,612			290,612		1 SISTEMA	PERSONA 50			
11	7426	16-Jun-14	SDS/FISM/AUT-0030/14	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE	CAMPO TRAKY Y PERRAS PINTAS, SIND. COSTA RICA	786,741		629,393	157,348		1 SISTEMA	PERSONA 381			
ALCANTARILLADO						61,034,809	28,957,861	7,840,969	20,082,585	4,153,394	11 SISTEMAS	7,269 PERSONAS			
1	7354	05-May-14	SDS/FISM/AUT-0013/14	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (APAZU)	COL. LA CASCADA, CULIACÁN	6,571,834	3,285,917	1,642,959	1,642,958		1 SISTEMA	PERSONAS 1,370			
2	7316	05-May-14	SDS/FISM/AUT-0017/14	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (PROSSAPYS)	LOS VASITOS, SIND. LAS TAPIAS	6,309,793	4,416,855	946,469	946,469		1 SISTEMA	PERSONAS 329			
3	7330	05-May-14	SDS/FISM/AUT-0018/14	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO (PROSSAPYS)	PENINSULA DE VILLAMOROS, SIND. EMILIANO ZAPATA	14,996,789	10,497,753	2,249,518	2,249,518		1 SISTEMA	PERSONA 1,505			

**RAMO 33. "APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACÁN**

**SEGUIMIENTO DE INVERSIÓN 2014
PESOS**

SEGUNDO TRIMESTRE ABRIL - JUNIO 2014

NO	FOLIO	FECHA	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	CONCEPTO DE OBRA	UBICACIÓN	ESTRUCTURA FINANCIERA					METAS		FECHA INICIO Y TERMINO	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	TIPO DE OBRA
						TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	OBRA	BENEFICIARIOS			
4	7342	05-May-14	SDS/FISM/AUT-0019/14	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (PROSSAPYS)	AGUA CALIENTE DE LOS MONZÓN Y PALOS BLANCOS, SIND. TEPUCHE	11,883,217	8,318,252	1,782,482	1,782,483		1 SISTEMA	PESONAS 2,115			
5	7315	13-Jun-14	SDS/FISM/AUT-0022/14	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	MONTEVERDE, SIND. DE EL SALADO	7,677,980			5,659,586	2,018,394	1 SISTEMA	PERSONA 340			
6	7421	16-Jun-14	SDS/FISM/AUT-0025/14	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	MOJOLO, ALCALDIA DE CENTRAL	8,540,000			6,405,000	2,135,000	1 SISTEMA	PERSONA 355			
7	7427	16-Jun-14	SDS/FISM/AUT-0031/14	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	EL LIMÓN DE LOS RAMOS, COLONIA LOS COCHIS, (SECTOR 3), SIND. VILLA ADOLFO LÓPEZ MATEOS "EL TAMARINDO"	177,029			177,029		1 SISTEMA	PERSONA 65			
8	7439	18-Jun-14	SDS/FISM/AUT-0043/14	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CALLES NUEVE, DIEZ Y ONCE ENTRE OCTAVA Y SEGUNDA,	COLONIA EL BARRIO, CULIACÁN	1,317,248	658,624	329,312	329,312		1 SISTEMA	PERSONA 370			
9	7440	18-Jun-14	SDS/FISM/AUT-0044/14	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	EL RANCHITO DEL CHICHI (SECTOR PANTEÓN), ALCALDIA CENTRAL	1,767,901	883,951	441,975	441,975		1 SISTEMA	PERSONA 240			
10	7441	18-Jun-14	SDS/FISM/AUT-0045/14	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CALLE JAZMÍN ENTRE BLVD. AGRICULTORES Y C. CERRADA	COL. AMPLIACIÓN VISTA HERMOSA, CIUDAD DE CULIACÁN	556,840	278,420	139,210	139,210		1 SISTEMA	PERSONA 205			
11	7442	18-Jun-14	SDS/FISM/AUT-0046/14	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR CÁRCAMO DE AGUAS NEGRAS	COLONIA LAS CUCAS, CIUDAD DE CULIACÁN, SINALOA	1,236,178	618,089	309,044	309,045		1 SISTEMA	PERSONA 375			
SANEAMIENTO						34,601,025	20,760,615	6,920,205	6,920,205		2 SISTEMAS	3,620 PERSONAS			
1	7357	05-May-14	SDS/FISM/AUT-0010/14	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE AEREACIÓN EXTENDIDA SIMPLIFICADA, (PROTAR)	PENINSULA DE VILLAMOROS, SIND. EMILIANO ZAPATA	16,375,500	9,825,300	3,275,100	3,275,100		1 SISTEMA	PERSONAS 1,505			
2	7358	05-May-14	SDS/FISM/AUT-0011/14	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE AEREACIÓN EXTENDIDA SIMPLIFICADA, (PROTAR)	AGUA CALIENTE DE LOS MONZÓN Y PALOS BLANCOS, SIND. TEPUCHE	18,225,525	10,935,315	3,645,105	3,645,105		1 SISTEMA	PERSONAS 2,115			

**RAMO 33. "APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN**

**SEGUIMIENTO DE INVERSIÓN 2014
PESOS**

SEGUNDO TRIMESTRE ABRIL - JUNIO 2014

NO	FOLIO	FECHA	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	CONCEPTO DE OBRA	UBICACIÓN	ESTRUCTURA FINANCIERA					METAS		FECHA INICIO Y TERMINO	AVANCE FINANCIERO O ACUMULADO	TIPO DE OBRA
						TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	OBRA	BENEFICIARIOS			
ELECTRIFICACION						3,687,553			3,687,553	0	57 POSTES	635 PERSONAS			
VIVENDA						0	0	0	0	0					
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA						6,158,335		1,622,439	4,535,896	0		5,003 ALUMNOS			
1	7384	05-May-14	SDS/FISM/AUT-009/14	CONSTRUCCIÓN DE BORDA PERIMETRAL EN ACCESO EN ESC. TELESECUNDARIA NO. 5-Z	LA GUAMUCHILERA, SIND. LAS TAPIAS	273,018			273,018		ANEXO 1	ALUMNO 320			
2	7398	24-Mar-14	SDS/FISM/AUT-007/14	CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELECTRICA EN ESC. PRIM. DR. MARIANO ROMERO OCHOA.	SANALONA, SIND. SANALONA	550,200			550,200		ANEXO 1	ALUMNO 350			
3	7397	24-Mar-14	SDS/FISM/AUT-008/14	CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELECTRICA EN ESC. PRIM. BENITO JUAREZ	PUEBLOS UNIDOS, SIND. EMILIANO ZAPATA	512,874			512,874		ANEXO 1	ALUMNO 350			
4	7428	16-Jun-14	SDS/FISM/AUT-0032/14	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE ROMERO JIMENEZ	COL. STASE, CIUDAD DE CULIACAN	696,114		556,891	139,223		AULA 1	ALUMNO 409			
5	7429	16-Jun-14	SDS/FISM/AUT-0033/14	CONSTRUCCIÓN DE BORDA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. MIGUEL CASTILLA RUIZ, FRACC. PRADERA DORADA, CIUDAD DE CULIACÁN	FRACC. PRADERA DORADA, CIUDAD DE CULIACÁN	421,187		336,950	84,237		BORDA PERIMETRAL 1	ALUMNO 264			
6	7430	16-Jun-14	SDS/FISM/AUT-0034/14	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	BACHIGUALATITO, ALCALDIA CENTRAL	145,591		116,473	29,118		SERV. SANITARIOS 1	ALUMNO 29			
7	7431	16-Jun-14	SDS/FISM/AUT-0035/14	REHABILITACIÓN DE CABLEADO ELECTRICO EN BAJA TENSION EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 85	COLONIA ANTONIO NAKAYAMA, CIUDAD DE CULIACÁN	203,467		162,774	40,693		OBRA 1	ALUMNO 810			
8	7432	16-Jun-14	SDS/FISM/AUT-0036/14	CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELECTRICA EN ESCUELA PRIMARIA ROBERTO MEDINA SALAZAR	COL. BUENAVISTA, CIUDAD DE CULIACAN	469,935			469,935		OBRA 1	ALUMNO 375			
9	7433	16-Jun-14	SDS/FISM/AUT-0037/14	CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GIL LEYVA,	COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE	341,073			341,073		OBRA 1	ALUMNO 218			

**RAMO 33. "APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACÁN**

**SEGUIMIENTO DE INVERSIÓN 2014
PESOS**

SEGUNDO TRIMESTRE ABRIL - JUNIO 2014

NO	FOLIO	FECHA	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	CONCEPTO DE OBRA	UBICACIÓN	ESTRUCTURA FINANCIERA					METAS		FECHA INICIO Y TERMINO	AVANCE FINANCIERO O ACUMULADO	TIPO DE OBRA
						TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	OBRA	BENEFICIARIOS			
10	7434	16-Jun-14	SDS/FISM/AUT-0038/14	CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELECTRICA EN ESCUELA PRIMARIA BICENTENARIO	COL. BICENTENARIO, CIUDAD DE CULIACÁN	334,232			334,232		OBRA 1	ALUMNO 320			
11	7435	16-Jun-14	SDS/FISM/AUT-0039/14	CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELECTRICA EN ESCUELA PRIMARIA JUAN RULFO	COL. 08 DE FEBRERO, CIUDAD DE CULIACÁN	296,218			296,218		OBRA 1	ALUMNO 253			
12	7436	16-Jun-14	SDS/FISM/AUT-0040/14	REHABILITACIÓN DE CABLEADO ELECTRICO EN ESC. PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN	COL. PLUTARCO ELÍAS CALLES, CIUDAD DE CULIACÁN	273,740			273,740		OBRA 1	ALUMNO 329			
13	7437	16-Jun-14	SDS/FISM/AUT-0041/14	CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELECTRICA EN ESCUELA PRIMARIA "JOSÉ MARIA PINO SUAREZ	MEZQUITILLO "LA CURVA" COSTA RICA	367,737			367,737		OBRA 1	ALUMNO 163			
14	7438	16-Jun-14	SDS/FISM/AUT-0042/14	CONSTRUCCIÓN DE BARRA EN COBAESNO. 23, PROFRA. MARÍA TRINIDAD DORAME	COL. RUIZ CORTINEZ, CIUDAD DE CULIACÁN	561,689		449,351	112,338		OBRA 1	ALUMNO 683			
15	7443	24-Jun-14	SDS/FISM/AUT-0047/14	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES EN JARÍN DE NIÑOS ENRIQUE FÉLIX CASTRO	COLONIA HUIZACHEZ, CIUDAD DE CULIACÁN	711,260			711,260		AULA 1	ALUMNO 480			
COMEDORES COMUNITARIOS						0	0	0	0	0					
FOMENTO A LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD						0	0	0	0	0					
DEFINICION Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO REGIONAL						1,469,608			1,469,608	0	2 LOTE DE EQUIPO	300 PERSONAS			
1	7417	28-May-14	SDS/FISM/AUT-0020/14	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL, ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO REGIONAL	CULIACÁN, CULIACÁN	282,562			282,562		LOTE DE EQUIPO 1	PERSONA 50			

**RAMO 33. "APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN**

**SEGUIMIENTO DE INVERSIÓN 2014
PESOS**

SEGUNDO TRIMESTRE ABRIL - JUNIO 2014

NO	FOLIO	FECHA	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	CONCEPTO DE OBRA	UBICACIÓN	ESTRUCTURA FINANCIERA					METAS		FECHA INICIO Y TERMINO	AVANCE FINANCIERO O ACUMULADO	TIPO DE OBRA
						TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	OBRA	BENEFICIARIOS			
2	7415	28-May-14	SDS/FISM/AUT-0021/14	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL, ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFERICOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN	CULIACÁN, CULIACÁN	1,187,046			1,187,046		LOTE DE EQUIPO 1	PERSONA 250			

OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN DERIVADAS DE RECURSOS PROVENIENTES DEL 2013.

NO	FOLIO	FECHA	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	CONCEPTO DE OBRA	UBICACIÓN	ESTRUCTURA FINANCIERA					METAS		FECHA INICIO Y TERMINO	AVANCE FINANCIERO O ACUMULADO	TIPO DE OBRA
						TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	OBRA	BENEFICIARIOS			
ELECTRIFICACION						3,687,553			3,687,553	0	57 POSTES	635 PERSONAS			
1	7414	25-Abr	SDS/FISM/AUT-E007/14	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ENERGÍA ELECTRICA	DE JUNTAS DE BAGRESITOS, SIND. TEPUCHE	136,534			136,534		POSTE 1	PERSONA 20			
2	7411	25-Abr	SDS/FISM/AUT-E006/14	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ENERGÍA ELECTRICA	DE EL CAMALOTE, SIND. QUILÁ	281,763			281,763		POSTE 1	PERSONA 55			
3	7404	25-Abr	SDS/FISM/AUT-E005/14	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ENERGÍA ELECTRICA	DE EL WALAMITO, SIND. QUILA	71,420			71,420		POSTE 1	PERSONA 30			
4	7405	25-Abr	SDS/FISM/AUT-E004/14	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ENERGÍA ELECTRICA	DE MEZQUITILLO 1, SIND. COSTA RICA	208,112			208,112		POSTE 3	PERSONA 55			
5	7403	25-Abr	SDS/FISM/AUT-E003/14	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ENERGÍA ELECTRICA (SECTOR SALIDA AL RINCÓN	DE HIGUERAS DE ABUYA, SIND. DE HIGUERAS DE ABUYA	214,402			214,402		POSTE 3	PERSONA 35			
6	7401	25-Abr	SDS/FISM/AUT-E002/14	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN ENERGÍA ELECTRICA	DE LA CAÑADA, SIND. IMALA	73,101			73,101		OBRA 1	PERSONA 35			
7	7402	25-Abr	SDS/FISM/AUT-E002/14	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ENERGÍA ELECTRICA	DE LA MILPAS, SIND. IMALA	291,504			291,504		POSTE 4	PERSONA 30			
8	7399	25-Abr	SDS/FISM/AUT-E001/14	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ENERGÍA ELECTRICA	DE PORTACELI, SIND. ELDORADO	213,018			213,018		POSTE 4	PERSONA 35			
9	7400	25-Abr	SDS/FISM/AUT-E001/14	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ENERGÍA ELECTRICA	DE NAVOLATILLO, SIND. ELDORADO	415,627			415,627		POSTE 8	PERSONA 30			
10	7406	25-Abr	SDS/FISM/AUT-E001/14	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ENERGÍA ELECTRICA	DE 3 GOTAS DE AGUA, ELDORADO	295,561			295,561		POSTE 6	PERSONA 65			
11	7407	25-Abr	SDS/FISM/AUT-E001/14	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ENERGÍA ELECTRICA	DE LAS PIEDRITAS, SIND. ELDORADO	190,724			190,724		POSTE 3	PERSONA 30			
12	7408	25-Abr	SDS/FISM/AUT-E001/14	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ENERGÍA ELECTRICA	DE LA CRUZ DE NAVITO, SIND. ELDORADO	278,208			278,208		POSTE 5	PERSONA 40			
13	7409	25-Abr	SDS/FISM/AUT-E001/14	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ENERGÍA ELECTRICA	DE EL CONCHAL, SIND. ELDORADO	173,245			173,245		POSTE 2	PERSONA 35			
14	7410	25-Abr	SDS/FISM/AUT-E001/14	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ENERGÍA ELECTRICA	DE SAN JOAQUIN, SIND. ELDORADO	335,871			335,871		POSTE 4	PERSONA 45			

**RAMO 33. "APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN**

**SEGUIMIENTO DE INVERSIÓN 2014
PESOS**

SEGUNDO TRIMESTRE ABRIL - JUNIO 2014

NO	FOLIO	FECHA	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	CONCEPTO DE OBRA	UBICACIÓN	ESTRUCTURA FINANCIERA					METAS		FECHA INICIO Y TERMINO	AVANCE FINANCIERO O ACUMULADO	TIPO DE OBRA
						TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	OBRA	BENEFICIARIOS			
15	7412	25-Abr	SDS/FISM/AUT-E001/14	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ENERGÍA ELECTRICA	COL. LIENZO EL CHARRO, SIND. ELDORADO	239,706			239,706		POSTE 6	PERSONA 40			
16	7413	25-Abr	SDS/FISM/AUT-E001/14	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ENERGÍA ELECTRICA	EL CUERVO, SIND. ELDORADO	268,757			268,757		POSTE 4	PERSONA 55			