

RAMO 33. "APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

MUNICIPIO DE CULIACAN

SEGUIMIENTO DE INVERSIÓN 2014
PESOS

TRIMESTRE JULIO - SEPTIEMBRE

NO.	FOLIO	FECHA	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	CONCEPTO DE OBRA	UBICACIÓN	ESTRUCTURA FINANCIERA					METAS		FECHA INICIO Y TERMINO	AVANCE FINANCIERO O ACUMUL	TIPO DE OBRA
						TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	OBRA	BENEFICIARIOS			
GRAN TOTAL						174,213,305	61,943,087	34,894,372	73,222,452	4,153,394					
AGUA POTABLE						29,033,466	11,224,621	5,558,344	12,250,501	0	11 SISTEMAS	PERSONAS 11,261			
1	7366	05-May-14	SDS/FISM/AUT-0012/14	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, 3ERA ETAPA (APAZU)	COL. UNIÓN ANTORCHISTA Y RANCHITO DEL SUR, CULIACÁN	2,943,408	1,471,704	735,852	735,852		1 SISTEMA	PERSONAS 835			
2	7347	05-May-14	SDS/FISM/AUT-0014/14	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (APAZU)	COL. CIMAS DEL HUMAYA, CULIACÁN	5,533,503	2,766,751	1,383,376	1,383,376		1 SISTEMA	PERSONAS 775			
3	7343	05-May-14	SDS/FISM/AUT-0015/14	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (APAZU)	COL. AMPLIACIÓN EL MIRADOR, CULIACÁN	9,188,814	4,594,407	2,297,204	2,297,203		1 SISTEMA	PERSONAS 1,540			
4	7308	05-May-14	SDS/FISM/AUT-0016/14	REHABILITACIÓN DE TUBERIA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL SISTEMA MÚLTIPLE (PROSSAPYS)	GUADALUPE DE VICTORIA (EL ATORÓN) - EL SINALOENSE, SIND. ELDORADO	3,416,798	2,391,759	512,519	512,520		1 SISTEMA	PERSONA 6,000			
5	7419	13-Jun-14	SDS/FISM/AUT-0023/14	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	EL LIMONCITO, SIND. JESÚS MARIA	3,705,610			3,705,610		1 SISTEMA	PERSONA 290			
6	7420	13-Jun-14	SDS/FISM/AUT-0024/14	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE	SANTA LORETO Y LA PITAHAYITA, SIND. EL SALADO	1,369,841			1,369,841		1 SISTEMA	PERSONA 285			
7	7422	16-Jun-14	SDS/FISM/AUT-0026/14	AMPIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE	EL SALADO, (SECTORES ANTENA Y RASTRO), SIND. EL SALADO	1,164,730			1,164,730		1 SISTEMA	PERSONAS 690			
8	7423	16-Jun-14	SDS/FISM/AUT-0027/14	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE	LIBERTAD (PIRAMO), SIND. QUILÁ	355,360			355,360		1 SISTEMA	PERSONA 210			
9	7424	16-Jun-14	SDS/FISM/AUT-0028/14	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE	EL MELÓN, SIND. QUILA	278,049			278,049		1 SISTEMA	PERSONA 205			
10	7425	16-Jun-14	SDS/FISM/AUT-0029/14	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE	LA MOJONERA, SIND. ELDORADO	290,612			290,612		1 SISTEMA	PERSONA 50			
11	7426	16-Jun-14	SDS/FISM/AUT-0030/14	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE	CAMPO TRAKY Y PERRAS PINTAS, SIND. COSTA RICA	786,741		629,393	157,348		1 SISTEMA	PERSONA 381			
ALCANTARILLADO						61,034,809	28,957,861	7,840,969	20,082,585	4,153,394	11 SISTEMAS	PERSONA 7,269			
1	7354	05-May-14	SDS/FISM/AUT-0013/14	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO (APAZU)	COL. LA CASCADA, CULIACÁN	6,571,834	3,285,917	1,642,959	1,642,958		1 SISTEMA	PERSONAS 1,370			
2	7316	05-May-14	SDS/FISM/AUT-0017/14	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO (PROSSAPYS)	LOS VASITOS, SIND. LAS TAPIAS	6,309,793	4,416,855	946,469	946,469		1 SISTEMA	PERSONAS 329			

NO.	FOLIO	FECHA	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	CONCEPTO DE OBRA	UBICACIÓN	ESTRUCTURA FINANCIERA					METAS		FECHA INICIO Y TERMINO	AVANCE FINANCIERO O ACUMUL	TIPO DE OBRA
						TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	OBRA	BENEFICIARIOS			
3	7330	05-May-14	SDS/FISM/AUT-0018/14	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO (PROSSAPYS)	PENINSULA DE VILLAMOROS, SIND. EMILIANO ZAPATA	14,996,789	10,497,753	2,249,518	2,249,518		1 SISTEMA	PERSONA 1,505			
4	7342	05-May-14	SDS/FISM/AUT-0019/14	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (PROSSAPYS)	AGUA CALIENTE DE LOS MONZÓN Y PALOS BLANCOS, SIND. TEPUCHE	11,883,217	8,318,252	1,782,482	1,782,483		1 SISTEMA	PESONAS 2,115			
5	7315	13-Jun-14	SDS/FISM/AUT-0022/14	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	MONTEVERDE, SIND. EL SALADO	7,677,980			5,659,586	2,018,394	1 SISTEMA	PERSONA 340			
6	7421	16-Jun-14	SDS/FISM/AUT-0025/14	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	MOJOLO, ALCALDIA CENTRAL	8,540,000			6,405,000	2,135,000	1 SISTEMA	PERSONA 355			
7	7427	16-Jun-14	SDS/FISM/AUT-0031/14	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	EL LIMÓN DE LOS RAMOS, COLONIA LOS COCHIS, (SECTOR 3), SIND. VILLA ADOLFO LÓPEZ MATEOS "EL TAMARINDO"	177,029			177,029		1 SISTEMA	PERSONA 65			
8	7439	18-Jun-14	SDS/FISM/AUT-0043/14	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CALLES NUEVE, DIEZ Y ONCE ENTRE OCTAVA Y SEGUNDA,	COLONIA EL BARRIO, CULIACÁN	1,317,248	658,624	329,312	329,312		1 SISTEMA	PERSONA 370			
9	7440	18-Jun-14	SDS/FISM/AUT-0044/14	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	EL RANCHITO DEL CHICHÍ (SECTOR PANTEÓN), ALCALDIA CENTRAL	1,767,901	883,951	441,975	441,975		1 SISTEMA	PERSONA 240			
10	7441	18-Jun-14	SDS/FISM/AUT-0045/14	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CALLE JAZMÍN ENTRE BLVD. AGRICULTORES Y C. CERRADA	COL. AMPLIACIÓN VISTA HERMOSA, CIUDAD DE CULIACÁN	556,840	278,420	139,210	139,210		1 SISTEMA	PERSONA 205			
11	7442	18-Jun-14	SDS/FISM/AUT-0046/14	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR CÁRCAMO DE AGUAS NEGRAS	COLONIA LAS CUCAS, CIUDAD DE CULIACÁN, SINALOA	1,236,178	618,089	309,044	309,045		1 SISTEMA	PERSONA 375			
SANEAMIENTO						34,601,025	20,760,615	6,920,205	6,920,205		2 SISTEMAS	PERSONAS 3,620			
1	7357	05-May-14	SDS/FISM/AUT-0010/14	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES DE AEREACIÓN EXTENDIDA SIMPLIFICADA, (PROTAR)	PENINSULA DE VILLAMOROS, SIND. EMILIANO ZAPATA	16,375,500	9,825,300	3,275,100	3,275,100		1 SISTEMA	PERSONAS 1,505			
2	7358	05-May-14	SDS/FISM/AUT-0011/14	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES DE AEREACIÓN EXTENDIDA SIMPLIFICADA, (PROTAR)	AGUA CALIENTE DE LOS MONZÓN Y PALOS BLANCOS, SIND. TEPUCHE	18,225,525	10,935,315	3,645,105	3,645,105		1 SISTEMA	PERSONAS 2,115			

NO.	FOLIO	FECHA	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	CONCEPTO DE OBRA	UBICACIÓN	ESTRUCTURA FINANCIERA					METAS		FECHA INICIO Y TERMINO	AVANCE FINANCIERO O ACUMUL	TIPO DE OBRA
						TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	OBRA	BENEFICIARIOS			
ELECTRIFICACION						28,082,165		11,952,425	16,129,740	0		PERSONAS 5,412			
1	7414	25-Abr	SDS/FISM/AUT-E007/14	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ENERGÍA ELECTRICA	JUNTAS DE BAGRESITOS, SIND. TEPUCHE	136,534			136,534		POSTE 1	PERSONA 20			
2	7411	25-Abr	SDS/FISM/AUT-E006/14	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ENERGÍA ELECTRICA	EL CAMALOTE, SIND. QUILÁ	281,763			281,763		POSTE 1	PERSONA 55			
3	7404	25-Abr	SDS/FISM/AUT-E005/14	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ENERGÍA ELECTRICA	EL WALAMITO, SIND. QUILA	71,420			71,420		POSTE 1	PERSONA 30			
4	7405	25-Abr	SDS/FISM/AUT-E004/14	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ENERGÍA ELECTRICA	MEZQUITILLO 1, SIND. COSTA RICA	208,112			208,112		POSTE 3	PERSONA 55			
5	7403	25-Abr	SDS/FISM/AUT-E003/14	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ENERGÍA ELECTRICA (SECTOR SALIDA AL RINCÓN)	HIGUERAS DE ABUYA, SIND. DE HIGUERAS DE ABUYA	214,402			214,402		POSTE 3	PERSONA 35			
6	7401	25-Abr	SDS/FISM/AUT-E002/14	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN ENERGÍA ELECTRICA	LA CAÑADA, SIND. IMALA	73,101			73,101		OBRA 1	PERSONA 35			
7	7402	25-Abr	SDS/FISM/AUT-E002/14	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ENERGÍA ELECTRICA	LA MILPAS, SIND. IMALA	291,504			291,504		POSTE 4	PERSONA 30			
8	7399	25-Abr	SDS/FISM/AUT-E001/14	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ENERGÍA ELECTRICA	PORTACELI, SIND. ELDORADO	213,018			213,018		POSTE 4	PERSONA 35			
9	7400	25-Abr	SDS/FISM/AUT-E001/14	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ENERGÍA ELECTRICA	NAVOLATILLO, SIND. ELDORADO	415,627			415,627		POSTE 8	PERSONA 30			
10	7406	25-Abr	SDS/FISM/AUT-E001/14	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ENERGÍA ELECTRICA	3 GOTAS DE AGUA, ELDORADO	295,561			295,561		POSTE 6	PERSONA 65			
11	7407	25-Abr	SDS/FISM/AUT-E001/14	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ENERGÍA ELECTRICA	LAS PIEDRITAS, SIND. ELDORADO	190,724			190,724		POSTE 3	PERSONA 30			
12	7408	25-Abr	SDS/FISM/AUT-E001/14	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ENERGÍA ELECTRICA	LA CRUZ DE NAVITO, SIND. ELDORADO	278,208			278,208		POSTE 5	PERSONA 40			
13	7409	25-Abr	SDS/FISM/AUT-E001/14	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ENERGÍA ELECTRICA	EL CONCHAL, SIND. ELDORADO	173,245			173,245		POSTE 2	PERSONA 35			
14	7410	25-Abr	SDS/FISM/AUT-E001/14	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ENERGÍA ELECTRICA	SAN JOAQUIN, SIND. ELDORADO	335,871			335,871		POSTE 4	PERSONA 45			
15	7412	25-Abr	SDS/FISM/AUT-E001/14	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ENERGÍA ELECTRICA	COL. LIENZO EL CHARRO, SIND. ELDORADO	239,706			239,706		POSTE 6	PERSONA 40			
16	7413	25-Abr	SDS/FISM/AUT-E001/14	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ENERGÍA ELECTRICA	EL CUERVO, SIND. ELDORADO	268,757			268,757		POSTE 4	PERSONA 55			
17	7444	17-Jul	SDS/FISM/AUT-0048/14	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN	COL. UNIÓN ANTORCHISTA 3ERA, ETAPA DE CIUDAD CULIACÁN	1,090,819		872,655	218,164		POSTE 5	PERSONA 210			
18	7445	17-Jul	SDS/FISM/AUT-0049/14	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN	COL. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CULIACÁN	93,598		74,878	18,720		POSTE 2	PERSONA 35			
19	7446	17-Jul	SDS/FISM/AUT-0050/14	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN (SECTOR FRENTE A CLINICA DEL IMSS)	CARBONERAS, SIND. SANALONA	177,056		141,645	35,411		POSTE 3	PERSONA 35			

NO.	FOLIO	FECHA	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	CONCEPTO DE OBRA	UBICACIÓN	ESTRUCTURA FINANCIERA					METAS		FECHA INICIO Y TERMINO	AVANCE FINANCIERO O ACUMUL	TIPO DE OBRA
						TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	OBRA	BENEFICIARIOS			
20	7447	18-Jul	SDS/FISM/AUT-0051/14	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN (SECTOR IGLESIA)	LA PALMITA, ALCALDÍA CENTRAL	293,053		234,442	58,611		POSTE 6	PERSONA 35			
21	7448	18-Jul	SDS/FISM/AUT-0052/14	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN (SECTOR CALLE SUFRAGIO EFECTIVO Y AV. ESTRELLA)	COL. SOLIDARIDAD, CULIACÁN	76,283		61,026	15,257		POSTE 1	PERSONA 45			
22	7449	18-Jul	SDS/FISM/AUT-0053/14	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN (SECTOR CALLE BIBIANO DAVALOS Y BLVD. AGRICULTORES)	COL. LA ESPERANZA, CULIACÁN	145,456		116,364	29,092		POSTE 1	PERSONA 35			
23	7456	07-Ago	SDS/FISM/AUT-0060/14	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN	COL. VILLA ARREDONDO, SIND. COSTA RICA	200,901		160,721	40,180		POSTE 2	PERSONA 35			
24	7457	07-Ago	SDS/FISM/AUT-0061/14	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN	ESTACIÓN QUILA (SECTOR SILOS), SIND. QUILÁ	255,662		204,530	51,132		POSTE 5	PERSONA 45			
25	7458	07-Ago	SDS/FISM/AUT-0062/14	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN	OSO VIEJO, SIND. QUILÁ	294,091		235,273	58,818		POSTE 7	PERSONA 45			
26	7459	07-Ago	SDS/FISM/AUT-0063/14	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN	EL 30, SIND. DE COSTA RICA	252,969		202,375	50,594		POSTE 3	PERSONA 55			
27	7460	07-Ago	SDS/FISM/AUT-0064/14	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN	LEOPOLDO SANCHEZ CELIS, SIND. ELDORADO	235,435		188,348	47,087		POSTE 2	PERSONA 35			
28	7461	07-Ago	SDS/FISM/AUT-0065/14	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN	CAMPO GOBIERNO NO. 2, SIND. COSTA RICA	218,778		175,023	43,755		POSTE 3	PERSONA 35			
29	7469	28-Ago	SDS/FISM/AUT-0071/14	CONSTRUCCIÓN DE LINEA Y RED DE ELECTRIFICACIÓN	PUERTO RICO, SIND. IMALA	1,340,929			1,340,929		POSTE 31	PERSONA 94			
30	7470	28-Ago	SDS/FISM/AUT-0072/14	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE ELECTRIFICACIÓN	LA BIENVENIDA A PALOVERDE, SIND. IMALA	1,712,687			1,712,687		POSTE 47	PERSONA 91			
31	7471	28-Ago	SDS/FISM/AUT-0073/14	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE ELECTRIFICACIÓN	CARBONERAS A LA BIENVENIDA, SIND. IMALA	2,135,548			2,135,548		POSTE 58	PERSONA 22			
32	7472	28-Ago	SDS/FISM/AUT-0074/14	CONSTRUCCIÓN DE LINEA Y RED DE ELECTRIFICACIÓN	CARBONERAS, SIND. IMALA	950,598			950,598		POSTE 17	PERSONA 22			
33	7473	28-Ago	SDS/FISM/AUT-0075/14	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN	PALO VERDE, SIND. IMALA	392,971			392,971		RED ELECTRICA 1	PERSONA 66			
34	7474	28-Ago	SDS/FISM/AUT-0076/14	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN	LOS BRASILES, SIND. IMALA	591,604			591,604		RED ELECTRICA 1	PERSONA 91			
35	7475	28-Ago	SDS/FISM/AUT-0077/14	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE ELECTRIFICACIÓN	PALO VERDE A LOS BRASILES, SIND. IMALA	1,100,500			1,100,500		POSTE 30	PERSONA 157			
36	7476	28-Ago	SDS/FISM/AUT-0078/14	CONSTRUCCIÓN DE LINEA Y RED DE ELECTRIFICACIÓN	DE LAS CHICURAS - CAMANACA, SIND. IMALA	681,699			681,699		POSTE 14	PERSONA 65			
37	7477	28-Ago	SDS/FISM/AUT-0079/14	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN	LOS HORNOS (PUERTAS CUATAS) SIND. IMALA	164,254			164,254		RED ELECTRICA 1	PERSONA 10			
38	7478	28-Ago	SDS/FISM/AUT-0080/14	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN	LA BIENVENIDA, SIND. IMALA	300,100			300,100		RED ELECTRICA 1	PERSONA 30			

NO.	FOLIO	FECHA	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	CONCEPTO DE OBRA	UBICACIÓN	ESTRUCTURA FINANCIERA					METAS		FECHA INICIO Y TERMINO	AVANCE FINANCIERO O ACUMUL	TIPO DE OBRA
						TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	OBRA	BENEFICIARIOS			
39	7479	28-Ago	SDS/FISM/AUT-0081/14	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN	LA MINA, SIND. IMALA	83,224			83,224		RED ELECTRICA 1	PERSONA 22			
40	7480	01-Sep	SDS/FISM/AUT-0082/14	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN	EJIDO MEZQUITILLO LA CURVA, SIND. COSTA RICA	417,220		333,776	83,444		POSTE 9	PERSONA 55			
41	7481	01-Sep	SDS/FISM/AUT-0083/14	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN	COLONIA LOS ARCOS, SIND. QUILÁ	563,401		450,721	112,680		POSTE 10	PERSONA 35			
42	7509	11-Sep	SDS/FISM/AUT-0092/14	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN	COL. VILLA REAL, SECTOR 4, SIND. AGUARUTO	558,415		446,732	111,683		RED ELECTRICA 1	PERSONA 140			
43	7513	11-Sep	SDS/FISM/AUT-0092/14	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN	COL. VILLA REAL, SECTOR DOS, SIND. AGUARUTO	290,146		232,117	58,029		POSTE 7	PERSONA 35			
44	7514	11-Sep	SDS/FISM/AUT-0092/14	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN	COL. VILLA REAL, SECTOR UNO, SIND. AGUARUTO	255,091		204,073	51,018		POSTE 3	PERSONA 55			
45	7512	11-Sep	SDS/FISM/AUT-0093/14	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN	EJ. EL CORAZÓN, CHAMIZAL DE JUAREZ, SIND. COSTA RICA	392,927		314,342	78,585		POSTE 10	PERSONA 70			
46	7511	11-Sep	SDS/FISM/AUT-0093/14	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN	COL. RENATO VEGA AMADOR, SIND. COSTA RICA	739,881		591,905	147,976		POSTE 5	PERSONA 85			
47	7523	11-Sep	SDS/FISM/AUT-0094/14	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN	COL. PROGRESO, SECTOR JAPAC, CIUDAD DE CULIACÁN	293,613		234,890	58,723		RED ELECTRICA 1	PERSONA 85			
48	7525	11-Sep	SDS/FISM/AUT-0094/14	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN	COL. PROGRESO, CALE 8 MANZANA 49, CIUDAD DE CULIACÁN	252,672		202,138	50,534		RED ELECTRICA 1	PERSONA 60			
49	7524	11-Sep	SDS/FISM/AUT-0094/14	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN	COL. 8 DE FEBRERO, BLVD. LAS TORRES, Y PATRIOTISMO, CIUDAD DE CULIACÁN	191,068		152,854	38,214		POSTE 5	PERSONA 20			
50	7527	11-Sep	SDS/FISM/AUT-0094/14	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN	COL. LAS CUCAS, SECTOR PURIFICADORA DE AGUA, CIUDAD DE CULIACÁN.	119,116		95,293	23,823		RED ELECTRICA 1	PERSNA 15			
51	7528	11-Sep	SDS/FISM/AUT-0094/14	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN	COL. LAS CUCAS, SECTOR CALLES MANUEL J. CLOUTHIER Y WILFRIDO GASTELUM, CIUDAD DE CULIACÁN	152,250		121,800	30,450		POSTE 3	PERSONA 20			
52	7526	11-Sep	SDS/FISM/AUT-0094/14	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN	COL. SAN JAVIER, CALLE RIO QUELITE ENTRE ARARAT, Y CALLE PRINCIPAL, CIUDAD DE CULIACÁN	56,818		45,454	11,364		POSTE 3	PERSONA 15			
53	7529	11-Sep	SDS/FISM/AUT-0094/14	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN	COL. REAL DE MINAS, PRIMERA ETAPA, CIUDAD DE CULIACÁN	1,800,133		1,440,130	360,003		POSTE 29	PERSONA 240			

NO.	FOLIO	FECHA	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	CONCEPTO DE OBRA	UBICACIÓN	ESTRUCTURA FINANCIERA					METAS		FECHA INICIO Y TERMINO	AVANCE FINANCIERO O ACUMUL	TIPO DE OBRA
						TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	OBRA	BENEFICIARIOS			
54	7531	11-Sep	SDS/FISM/AUT-0094/14	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN	LA CAMPANERA, SECTOR MARIA DE LOS ANGELES, ALCALDIA CENTRAL	92,270		73,816	18,454		POSTE 1	PERSONA 15			
55	7532	11-Sep	SDS/FISM/AUT-0094/14	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN	LA CAMPANERA, SECTOR ELVIA QUINTERO, ALCALDIA CENTRAL	106,813		85,450	21,363		POSTE 1	PERSONA 15			
56	7533	11-Sep	SDS/FISM/AUT-0094/14	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN	LA CAMPANERA, SECTOR TANQUE ELEVADO, ALCALDIA CENTRAL	161,775		129,420	32,355		POSTE 4	PERSONA 25			
57	7530	11-Sep	SDS/FISM/AUT-0094/14	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN	EL RANCHITO DEL CHICHI (SECTOR AREA COMUNAL KINDER, ALCALDIA CENTRAL	227,730		182,184	45,546		POSTE 5	PERSONA 15			
58	7522	11-Sep	SDS/FISM/AUT-0094/14	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN	LA PALMITA DE MOJOLO, SECTOR ENTRADA PRINCIPAL, ALCALDIA CENTRAL	164,603		131,683	32,920		POSTE 3	PERSONA 35			
59	7521	11-Sep	SDS/FISM/AUT-0095/14	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN	LA HIGUERITA, SECTOR, CALLEJÓN 3, SIND. CULIACANCITO	236,889		189,511	47,378		POSTE 5	PERSONA 35			
60	7520	11-Sep	SDS/FISM/AUT-0095/14	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN	EL PINOLE, SECTOR LA HUERTA, SIND. CULIACANCITO.	131,791		105,433	26,358		POSTE 4	PERSONA 45			
61	7516	11-Sep	SDS/FISM/AUT-0096/14	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN	EL CAMALOTE, SECTOR ESCUELA, SIND. QUILÁ	294,612		235,690	58,922		POSTE 5	PERSONA 75			
62	7537	11-Sep	SDS/FISM/AUT-0096/14	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN	3 GOTAS DE AGUA, SEGUNDA ETAPA, SIND. ELDORADO	184,115		147,292	36,823		POSTE 3	PERSONA 30			
63	7534	11-Sep	SDS/FISM/AUT-0097/14	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN	PORTEZUELO, SIND. IMALA	86,096		68,877	17,219		RED ELECTRICA 1	PERSONA 20			
64	7510	11-Sep	SDS/FISM/AUT-0098/14	AMPLIACIÓN E RED DE ELECTRIFICACIÓN	LA GUAMUCHILERA, SIND. LAS TAPIAS	209,531		167,625	41,906		POSTE 6	PERSONA 42			
65	7538	11-Sep	SDS/FISM/AUT-0098/14	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN	EL LLANO DE LA PALMA, SECTOR CAPILLA, SIND. LAS TAPIAS	351,520		281,216	70,304		POSTE 5	PERSONA 65			
66	7539	11-Sep	SDS/FISM/AUT-0098/14	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN	LLANO DE ABAJO, SECTOR ARROYO, SIND. LAS TAPIAS	351,719		281,375	70,344		POSTE 7	PERSONA 50			
67	7517	11-Sep	SDS/FISM/AUT-0099/14	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN	ESTACIÓN QUILA, SECTOR ESCUELA, SIND. QUILA	302,538		242,030	60,508		POSTE 3	PERSONA 55			
68	7540	11-Sep	SDS/FISM/AUT-0099/14	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN	PALOS BLANCOS, SECTOR BOMBA DE AGUA, SIND. TEPUCHE	245,701		196,561	49,140		POSTE 4	PERSONA 40			

NO.	FOLIO	FECHA	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	CONCEPTO DE OBRA	UBICACIÓN	ESTRUCTURA FINANCIERA					METAS		FECHA INICIO Y TERMINO	AVANCE FINANCIERO O ACUMUL	TIPO DE OBRA
						TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	OBRA	BENEFICIARIOS			
69	7541	11-Sep	SDS/FISM/AUT-0100/14	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN	PALOS BLANCOS SECTOR ENTRADA SUR, SIND. TEPUCHE	166,604		133,284	33,320		POSTE 2	PERSONA 30			
70	7542	11-Sep	SDS/FISM/AUT-0100/14	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN	CAMINAGUATO, SECTOR EVERARDO VEGA, SIND. TEPUCHE	305,614		244,491	61,123		POSTE 8	PERSONA 30			
71	7543	11-Sep	SDS/FISM/AUT-0100/14	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN	CAMINAGUATO, SECTOR CALLEJÓN. SIND. TEPUCHE	90,711		72,569	18,142		POSTE 2	PERSONA 15			
72	7544	11-Sep	SDS/FISM/AUT-0100/14	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN	CAMINAGUATO, SECTOR MARIA DE JESUS GUERRERO, SIND. TEPUCHE	293,022		234,418	58,604		POSTE 6	PERSONA 35			
73	7535	11-Sep	SDS/FISM/AUT-0100/14	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN	TEPUCHITO, SECTOR CALLEJÓN, SIND. TEPUCHE	244,706		195,765	48,941		POSTE 4	PERSONA 45			
74	7536	11-Sep	SDS/FISM/AUT-0100/14	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN	TEPUCHITO, SECTOR KINDER, SIND. TEPUCHE	372,895		298,316	74,579		POSTE 6	PERSONA 85			
75	7515	11-Sep	SDS/FISM/AUT-0100/14	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN	LOS SOLARES, SIND. TEPUCHE	281,082		224,866	56,216		POSTE 4	PERSONA 35			
76	7518	11-Sep	SDS/FISM/AUT-0101/14	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN	EL LIMÓN DE LOS RAMOS, SECTOR EL COCHI, SIND. V. A. L. MATEOS (EL TAMARINDO)	221,238		176,991	44,247		POSTE 4	PERSONA 35			
77	7519	11-Sep	SDS/FISM/AUT-0101/14	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN	EL ALTO DEL COYOTE, SECTOR HUMAYA, SIND. V. A. L. MATEOS, (EL TAMARINDO)	400,071		320,057	80,014		POSTE 11	PERSONA 75			
VIVENDA						0	0	0	0	0					
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA						6,158,335		1,622,439	4,535,896	0		ALUMNOS 5,638			
1	7384	05-May-14	SDS/FISM/AUT-009/14	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN ACCESO EN ESC. TELESECUNDARIA NO. 5-Z	LA GUAMUCHILERA, SIND. LAS TAPIAS	273,018			273,018		ANEXO 1	ALUMNOS 320			
2	7398	24-Mar-14	SDS/FISM/AUT-007/14	CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELECTRICA EN ESC. PRIM. DR. MARIANO ROMERO OCHOA.	SANALONA, SIND. SANALONA	550,200			550,200		ANEXO 1	ALUMNO 350			
3	7397	24-Mar-14	SDS/FISM/AUT-008/14	CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELECTRICA EN ESC. PRIM. BENITO JUAREZ	PUEBLOS UNIDOS, SIND. EMILIANO ZAPATA	512,874			512,874		ANEXO 1	ALUMNO 350			
4	7428	16-Jun-14	SDS/FISM/AUT-0032/14	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE ROMERO JIMENEZ	COL. STASE, CIUDAD DE CULIACAN	696,114		556,891	139,223		AULA 1	ALUMNO 409			

NO.	FOLIO	FECHA	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	CONCEPTO DE OBRA	UBICACIÓN	ESTRUCTURA FINANCIERA					METAS		FECHA INICIO Y TERMINO	AVANCE FINANCIERO O ACUMUL	TIPO DE OBRA
						TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	OBRA	BENEFICIARIOS			
5	7429	16-Jun-14	SDS/FISM/AUT-0033/14	CONSTRUCCIÓN DE BORDA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. MIGUEL CASTILLA RUIZ, FRACC. PRADERA DORADA, CIUDAD DE CULIACÁN	FRACC. PRADERA DORADA, CIUDAD DE CULIACÁN	421,187		336,950	84,237		BORDA PERIMETRAL 1	ALUMNO 264			
6	7430	16-Jun-14	SDS/FISM/AUT-0034/14	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	BACHIGUALATITO, ALCALDIA CENTRAL	145,591		116,473	29,118		SERV. SANITARIOS 1	ALUMNO 29			
7	7431	16-Jun-14	SDS/FISM/AUT-0035/14	REHABILITACIÓN DE CABLEADO ELECTRICO EN BAJA TENSION EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 85	COLONIA ANTONIO NAKAYAMA, CIUDAD DE CULIACÁN	203,467		162,774	40,693		OBRA 1	ALUMNO 810			
8	7432	16-Jun-14	SDS/FISM/AUT-0036/14	CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELECTRICA EN ESCUELA PRIMARIA ROBERTO MEDINA SALAZAR	COL. BUENAVISTA, CIUDAD DE CULIACÁN	469,935			469,935		OBRA 1	ALUMNO 375			
9	7433	16-Jun-14	SDS/FISM/AUT-0037/14	CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GIL LEYVA,	COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE	341,073			341,073		OBRA 1	ALUMNO 218			
10	7434	16-Jun-14	SDS/FISM/AUT-0038/14	CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELECTRICA EN ESCUELA PRIMARIA BICENTENARIO	COL. BICENTENARIO, CIUDAD DE CULIACÁN	334,232			334,232		OBRA 1	ALUMNO 320			
11	7435	16-Jun-14	SDS/FISM/AUT-0039/14	CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN ESCUELA PRIMARIA JUAN RULFO	COL. 08 DE FEBRERO, CIUDAD DE CULIACÁN	296,218			296,218		OBRA 1	ALUMNO 253			
12	7436	16-Jun-14	SDS/FISM/AUT-0040/14	REHABILITACIÓN DE CABLEADO ELECTRICO EN ESC. PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN	COL. PLUTARCO ELÍAS CALLES, CIUDAD DE CULIACÁN	273,740			273,740		OBRA 1	ALUMNO 329			
13	7437	16-Jun-14	SDS/FISM/AUT-0041/14	CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELECTRICA EN ESCUELA PRIMARIA "JOSÉ MARIA PINO SUAREZ	MEZQUITILLO "LA CURVA" COSTA RICA	367,737			367,737		OBRA 1	ALUMNO 163			
14	7438	16-Jun-14	SDS/FISM/AUT-0042/14	CONSTRUCCIÓN DE BORDA EN COBAESNO. 23, PROFRA. MARIA TRINIDAD DORAME	COL. RUIZ CORTINEZ, CIUDAD DE CULIACÁN	561,689		449,351	112,338		OBRA 1	ALUMNO 683			
15	7443	24-Jun-14	SDS/FISM/AUT-0047/14	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES EN JARIN DE NIÑOS ENRIQUE FÉLIX CASTRO	COLONIA HUIZACHEZ, CIUDAD DE CULIACÁN	711,260			711,260		AULA 1	ALUMNO 480			
16	7570	29-Sep-14	SDS/FISM/AUT-0105/14	TERMINACIÓN DE BORDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA JUAN RULFO	COL. 8 DE FEBRERO, CULIACÁN	464,033		371,226	92,807		BORDA PERIMETRAL 1	ALUMNOS 600			
COMEDORES COMUNITARIOS						10,227,990	999,990	999,990	8,228,010	0	OBRAS 35	PERSONAS 9,162			
1	7451	06-Ago-14	SDS/FISM/AUT-0055/14	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO	EL MELÓN, SIND. QUILÁ	256,210	33,333	33,333	189,544		OBRA 1	PERSONAS 33			

NO.	FOLIO	FECHA	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	CONCEPTO DE OBRA	UBICACIÓN	ESTRUCTURA FINANCIERA					METAS		FECHA INICIO Y TERMINO	AVANCE FINANCIERO O ACUMUL	TIPO DE OBRA
						TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	OBRA	BENEFICIARIOS			
2	7452	06-Ago-14	SDS/FISM/AUT-0056/14	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO	EJIDO GUADALUPE VICTORIA "EL ATORÓN", SIND. ELDORADO	256,210	33,333	33,333	189,544		OBRA 1	PERSONAS 1,928			
3	7453	06-Ago-14	SDS/FISM/AUT-0057/14	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO	EL CUERVO, SIND. ELDORADO	256,210	33,333	33,333	189,544		OBRA 1	PERSONAS 459			
4	7454	06-Ago-14	SDS/FISM/AUT-0058/14	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO	LA CAMPANA, SIND. VILLA ADOLFO LÓPEZ MATEOS	256,210	33,333	33,333	189,544		OBRA 1	PERSONAS 780			
5	7455	06-Ago-14	SDS/FISM/AUT-0059/14	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO	COLONIA UNIÓN ANTORCHISTA, CIUDAD DE CULIACÁN	256,210	33,333	33,333	189,544		OBRA 1	PERSONAS 534			
6	7462	14-Ago-14	SDS/FISM/AUT-0066/14	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO	SAN RAFAEL, SIND. COSTA RICA	256,210	33,333	33,333	189,544		OBRA 1	PERSONA 405			
7	7463	14-Ago-14	SDS/FISM/AUT-0067/14	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO	LAS BATEAS, SIND. COSTA RICA	256,210	33,333	33,333	189,544		OBRA 1	PERSONA 315			
8	7464	14-Ago-14	SDS/FISM/AUT-0068/14	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO	EJIDO EL QUINCE, SIND. COSTA RICA	256,210	33,333	33,333	189,544		OBRA 1	PERSONA 219			
9	7465	14-Ago-14	SDS/FISM/AUT-0069/14	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO	CAMPO REBECA, SIND. ELDORADO	256,210	33,333	33,333	189,544		OBRA 1	PERSONA 212			
10	7466	14-Ago-14	SDS/FISM/AUT-0070/14	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO	TRES GOTAS DE AGUA, SIND. ELDORADO	256,210	33,333	33,333	189,544		OBRA 1	PERSONA 737			
11	7489	02-Sep-14	SDS/FISM/AUT-0085/14	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO	LAS BATEAS, SIND. COSTA RICA	84,723			84,723		EQUIPAMIENTO COMEDOR 1	PERSONA 315			
12	7490	02-Sep-14	SDS/FISM/AUT-0085/14	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO	EL QUINCE, "EL QUINGITO", SIND. COSTA RICA	84,723			84,723		EQUIPAMIENTO COMEDOR 1	PERSONA 219			
13	7484	02-Sep-14	SDS/FISM/AUT-0085/14	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO	LA CAMPANA, SIND. VILLA ADOLFO LÓPEZ MATEOS	84,723			84,723		EQUIPAMIENTO COMEDOR 1	PERSONA 780			
14	7487	02-Sep-14	SDS/FISM/AUT-0085/14	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO	EL MELÓN, SIND. QUILÁ	84,723			84,723		EQUIPAMIENTO COMEDOR 1	PERSONA 33			
15	7491	02-Sep-14	SDS/FISM/AUT-0085/14	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO	TRES GOTAS DE AGUA, SIND. ELDORADO	84,723			84,723		EQUIPAMIENTO COMEDOR 1	PERSONA 737			
16	7485	02-Sep-14	SDS/FISM/AUT-0085/14	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO	GUADALUPE VICTORIA (EL ATORÓN, SIND. ELDORADO	84,723			84,723		EQUIPAMIENTO COMEDOR 1	PERSONA 1,928			
17	7488	02-Sep-14	SDS/FISM/AUT-0085/14	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO	CAMPO REBECA, SIND. ELDORADO	84,723			84,723		EQUIPAMIENTO COMEDOR 1	PERSONA 212			
18	7486	02-Sep-14	SDS/FISM/AUT-0085/14	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO	EL CUERVO, SIND. ELDORADO	84,723			84,723		EQUIPAMIENTO COMEDOR 1	PERSONA 459			
19	7493	02-Sep-14	SDS/FISM/AUT-0085/14	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO	SAN RAFAEL, SIND. TEPUCHE	84,723			84,723		EQUIPAMIENTO COMEDOR 1	PERSONA 405			

NO.	FOLIO	FECHA	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	CONCEPTO DE OBRA	UBICACIÓN	ESTRUCTURA FINANCIERA					METAS		FECHA INICIO Y TERMINO	AVANCE FINANCIERO O ACUMUL	TIPO DE OBRA
						TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	OBRA	BENEFICIARIOS			
20	7492	02-Sep-14	SDS/FISM/AUT-0085/14	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO	COL. ANTORCHISTAS, TERCERA ETAPA, CIUDAD DE CULIACÁN	84,723			84,723		EQUIPAMIENTO COMEDOR 1	PERSONA 534			
21	7496	05-Sep-14	SDS/FISM/AUT-0086/14	CONSTRUCCIÓN DE LOCAL COMEDOR COMUNITARIO	COLONIA PROGRESO, CIUDAD DE CULIACÁN	256,210	33,333	33,333	189,544		OBRA 1	PERSONA 80			
22	7495	05-Sep-14	SDS/FISM/AUT-0086/14	CONSTRUCCIÓN DE LOCAL COMEDOR COMUNITARIO	COLONIA LOMA DE RODRIGUERA, CIUDAD DE CULIACÁN	256,210	33,333	33,333	189,544		OBRA 1	PERSONA 2,007			
23	7494	05-Sep-14	SDS/FISM/AUT-0086/14	CONSTRUCCIÓN DE LOCAL COMEDOR COMUNITARIO	COLONIA LAS COLORADAS, CIUDAD DE CULIACÁN	256,210	33,333	33,333	189,544		OBRA 1	PERSONA 1,141			
24	7497	05-Sep-14	SDS/FISM/AUT-0086/14	CONSTRUCCIÓN DE LOCAL COMEDOR COMUNITARIO	COLONIA LOS MEZCALES, CIUDAD DE CULIACÁN	256,210	33,333	33,333	189,544		OBRA 1	PERSONA 1,200			
25	7498	05-Sep-14	SDS/FISM/AUT-0087/14	CONSTRUCCIÓN DE LOCAL COMEDOR COMUNITARIO	LA CATORCE, SIND. COSTA RICA	256,210	33,333	33,333	189,544		OBRA 1	PERSONA 221			
26	7499	05-Sep-14	SDS/FISM/AUT-0087/14	CONSTRUCCIÓN DE LOCAL COMEDOR COMUNITARIO	COL. VILLA ARREDONDO, SIND. COSTA RICA	256,210	33,333	33,333	189,544		OBRA 1	PERSONA 138			
27	7501	05-Sep-14	SDS/FISM/AUT-0088/14	CONSTRUCCIÓN DE LOCAL COMEDOR COMUNITARIO	LAS ARENITAS, SIND. ELDORADO	256,210	33,333	33,333	189,544		OBRA 1	PERSONA 1,838			
28	7502	05-Sep-14	SDS/FISM/AUT-0088/14	CONSTRUCCIÓN DE LOCAL COMEDOR COMUNITARIO	ELDORADO, SIND. ELDORADO	256,210	33,333	33,333	189,544		OBRA 1	PERSONA 2,000			
29	7500	05-Sep-14	SDS/FISM/AUT-0088/14	CONSTRUCCIÓN DE LOCAL COMEDOR COMUNITARIO	LA MOJONERA, SIND. ELDORADO	256,210	33,333	33,333	189,544		OBRA 1	PERSONA 296			
30	7503	05-Sep-14	SDS/FISM/AUT-0089/14	CONSTRUCCIÓN DE LOCAL COMEDOR COMUNITARIO	EL CAMALOTE, SIND. QUILA	256,210	33,333	33,333	189,544		OBRA 1	PERSONA 827			
31	7504	05-Sep-14	SDS/FISM/AUT-0090/14	CONSTRUCCIÓN DE LOCAL COMEDOR COMUNITARIO	PAREDONES, SIND. JESUS MARIA	256,210	33,333	33,333	189,544		OBRA 1	PERSONA 416			
32	7507	05-Sep-14	SDS/FISM/AUT-0090/14	CONSTRUCCIÓN DE LOCAL COMEDOR COMUNITARIO	LOS LIMONES, SIND. JESUS MARIA	256,210	33,333	33,333	189,544		OBRA 1	PERSONA 193			
33	7506	05-Sep-14	SDS/FISM/AUT-0090/14	CONSTRUCCIÓN DE LOCAL COMEDOR COMUNITARIO	LA ANONA, SIND. JESUS MARIA	256,210	33,333	33,333	189,544		OBRA 1	PERSONA 372			
34	7505	05-Sep-14	SDS/FISM/AUT-0090/14	CONSTRUCCIÓN DE LOCAL COMEDOR COMUNITARIO	LAS GUASIMAS, SIND. JESUS MARIA	256,210	33,333	33,333	189,544		OBRA 1	PERSONA 216			

NO.	FOLIO	FECHA	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	CONCEPTO DE OBRA	UBICACIÓN	ESTRUCTURA FINANCIERA					METAS		FECHA INICIO Y TERMINO	AVANCE FINANCIERO O ACUMUL	TIPO DE OBRA
						TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	OBRA	BENEFICIARIOS			
35	7508	05-Sep-14	SDS/FISM/AUT-0091/14	CONSTRUCCIÓN DE LOCAL COMEDOR COMUNITARIO	HIGUERAS DE ABUYA, SIND. HIGUERAS DE ABUYA	256,210	33,333	33,333	189,544		OBRA 1	PERSONA 1,610			
36	7545	24-Sep-14	SDS/FISM/AUT-0102/14	CONSTRUCCIÓN DE LOCAL COMEDOR COMUNITARIO	EL LIMÓN DE LOS RAMOS, SIND. VILLA ADOLFO LÓPEZ MATEOS (EL TAMARINDO)	256,210	33,333	33,333	189,544		OBRA 1	PERSONA 139			
37	7546	24-Sep-14	SDS/FISM/AUT-0102/14	CONSTRUCCIÓN DE LOCAL COMEDOR COMUNITARIO	AGUA CALIENTE DE LOS MONZÓN, SIND. TEPUCHE	256,210	33,333	33,333	189,544		OBRA 1	PERSONA 772			
38	7549	24-Sep-14	SDS/FISM/AUT-0102/14	CONSTRUCCIÓN DE LOCAL COMEDOR COMUNITARIO	COL. EMANCIPACIÓN, SIND. EMILIANO ZAPATA	256,210	33,333	33,333	189,544		OBRA 1	PERSONA 948			
39	7547	24-Sep-14	SDS/FISM/AUT-0102/14	CONSTRUCCIÓN DE LOCAL COMEDOR COMUNITARIO	TOMO, SIND. IMALA	256,210	33,333	33,333	189,544		OBRA 1	PERSONA 162			
40	7548	24-Sep-14	SDS/FISM/AUT-0102/14	CONSTRUCCIÓN DE LOCAL COMEDOR COMUNITARIO	CAMPO EL DIEZ, ALCALDIA CENTRAL	256,210	33,333	33,333	189,544		OBRA 1	PERSONA 2,300			
41	7558	29-Sep-14	SDS/FISM/AUT-0104/14	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO	PAREDONES, SIND. JESUS MARIA	84,723			84,723		EQUIPAMIENTO COMEDOR 1	PERSONA 416			
42	7555	29-Sep-14	SDS/FISM/AUT-0104/14	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO	LOS LIMONES, SIND. JESUS MARIA	84,723			84,723		EQUIPAMIENTO COMEDOR 1	PERSONA 193			
43	7556	29-Sep-14	SDS/FISM/AUT-0104/14	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO	LA ANONA, SIND. JESUS MARIA	84,723			84,723		EQUIPAMIENTO COMEDOR 1	PERSONA 372			
44	7557	29-Sep-14	SDS/FISM/AUT-0104/14	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO	LA GUASIMA, SIND. JESUS MARIA	84,723			84,723		EQUIPAMIENTO COMEDOR 1	PERSONA 216			
45	7554	29-Sep-14	SDS/FISM/AUT-0104/14	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO	COL. VILLA ARREDONDO, SIND. COSTA RICA	84,723			84,723		EQUIPAMIENTO COMEDOR 1	PERSONA 133			
46	7553	29-Sep-14	SDS/FISM/AUT-0104/14	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO	CAMPO LA CATORCE, SIND. COSTA RICA	84,723			84,723		EQUIPAMIENTO COMEDOR 1	PERSONA 221			
47	7550	29-Sep-14	SDS/FISM/AUT-0104/14	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO	EL LIMÓN DE LOS RAMOS, SIND. VILLA ADOLFO LÓPEZ MATEOS (EL TAMARINDO)	84,723			84,723		EQUIPAMIENTO COMEDOR 1	PERSONA 139			
48	7566	29-Sep-14	SDS/FISM/AUT-0104/14	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO	EL CAMALOTE, SIND. QUILA	84,723			84,723		EQUIPAMIENTO COMEDOR 1	PERSONA 827			
49	7565	29-Sep-14	SDS/FISM/AUT-0104/14	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO	LAS ARENITAS, SIND. ELDORADO	84,723			84,723		EQUIPAMIENTO COMEDOR 1	PERSONA 1,838			
50	7564	29-Sep-14	SDS/FISM/AUT-0104/14	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO	ELDORADO, SIND. ELDORADO	84,723			84,723		EQUIPAMIENTO COMEDOR 1	PERSONA 2,000			
51	7552	29-Sep-14	SDS/FISM/AUT-0104/14	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO	LA MOJONERA, SIND. ELDORADO	84,723			84,723		EQUIPAMIENTO COMEDOR 1	PERSONA 296			
52	7551	29-Sep-14	SDS/FISM/AUT-0104/14	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO	AGUA CALIENTE DE LOS MONZÓN, SIND. TEPUCHE	84,723			84,723		EQUIPAMIENTO COMEDOR 1	PERSONA 772			
53	7559	29-Sep-14	SDS/FISM/AUT-0104/14	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO	HIGUERAS DE ABUYA, SIND. HIGUERAS DE ABUYA	84,723			84,723		EQUIPAMIENTO COMEDOR 1	PERSONA 1,610			
54	7569	29-Sep-14	SDS/FISM/AUT-0104/14	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO	COL. EMANCIPACIÓN, SIND. EMILIANO ZAPATA	84,723			84,723		EQUIPAMIENTO COMEDOR 1	PERSONA 948			

NO.	FOLIO	FECHA	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	CONCEPTO DE OBRA	UBICACIÓN	ESTRUCTURA FINANCIERA					OBRA	METAS BENEFICIARIOS	FECHA INICIO Y TERMINO	AVANCE FINANCIERO O ACUMUL	TIPO DE OBRA
						TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES					
55	7567	29-Sep-14	SDS/FISM/AUT-0104/14	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO	TOMO, SIND. IMALA	84,723			84,723		EQUIPAMIENTO COMEDOR 1	PERSONA 162			
56	7563	29-Sep-14	SDS/FISM/AUT-0104/14	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO	COL. PROGRESO, CIUDAD DE CULIACÁN	84,723			84,723		EQUIPAMIENTO COMEDOR 1	PERSONA 80			
57	7561	29-Sep-14	SDS/FISM/AUT-0104/14	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO	COL. LOMA DE RODRIGUERA, CIUDAD DE CULIACÁN	84,723			84,723		EQUIPAMIENTO COMEDOR 1	PERSONA 2,007			
58	7560	29-Sep-14	SDS/FISM/AUT-0104/14	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO	COL. LAS COLORADAS, CIUDAD DE CULIACÁN	84,723			84,723		EQUIPAMIENTO COMEDOR 1	PERSONA 1,141			
59	7562	29-Sep-14	SDS/FISM/AUT-0104/14	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO	COL. LOS MEZCALES, CIUDAD DE CULIACÁN	84,723			84,723		EQUIPAMIENTO COMEDOR 1	PERSONA 1,200			
60	7568	29-Sep-14	SDS/FISM/AUT-0104/14	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO	CAMPO EL DIEZ, ALCALDIA CENTRAL	84,723			84,723		EQUIPAMIENTO COMEDOR 1	PERSONA 2,300			
FOMENTO A LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD						2,000,000	0	0	2,000,000		60 BORDOS ABREVADEROS	PERSONA 300			
1	7483	01-Sep	SDS/FISM/AUT-0084/14	CONSTRUCCIÓN DE 60 BORDOS ABREVADEROS	VIAS LOCALIDADES, VIAS SINDICATURAS	2,000,000			2,000,000		60 BORDOS ABREVADEROS	PERSONA 300			
DEFINICION Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO REGIONAL						3,075,515			3,075,515	0		PERSONA 366			
1	7417	28-May-14	SDS/FISM/AUT-0020/14	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL, ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO REGIONAL	CULIACÁN, CULIACÁN	282,562			282,562		LOTE DE EQUIPO 1	PERSONA 50			
2	7415	28-May-14	SDS/FISM/AUT-0021/14	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL, ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFERICOS EN DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN	CULIACÁN, CULIACÁN	1,187,046			1,187,046		LOTE DE EQUIPO 1	PERSONA 250			
3	7467	20-Mar	SDS/FISM/AUT-0003/14	GASTOS INDIRECTOS, ORGANIZACIÓN SOCIAL, SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE OBRA	CULIACÁN, CULIACÁN	680,027			680,027		INFORME 16	PERSONA 20			

NO.	FOLIO	FECHA	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	CONCEPTO DE OBRA	UBICACIÓN	ESTRUCTURA FINANCIERA					METAS		FECHA INICIO Y TERMINO	AVANCE FINANCIERO O ACUMUL	TIPO DE OBRA
						TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	OBRA	BENEFICIARIOS			
4	7468	20-Mar	SDS/FISM/AUT-0003A/14	GASTOS INDIRECTOS, ORGANIZACIÓN SOCIAL, SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE OBRA	CULIACÁN, CULIACÁN	856,380			856,380		INFORME 54	PERSONA 45			
5	7482	18-Jul	SDS/FISM/AUT-0052A/14	GASTOS INDIRECTOS, ORGANIZACIÓN SOCIAL, SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE OBRA	CULIACÁN, CULIACÁN	69,500			69,500		INFORME 5	PERSONA 1			