

RAMO 33. "APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

MUNICIPIO DE CULIACAN

**SEGUIMIENTO DE INVERSIÓN 2016
PESOS
ENERO - JUNIO**

NO.	FOLIO	PROG MA	SUBPR OGRA MA	FECHA	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	CONCEPTO DE OBRA	UBICACIÓN	ESTRUCTURA FINANCIERA					METAS		FECHA INICIO Y TERMINO	AVANCE FINANCERO ACUMUL	TIPO DE OBRA
								TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	OBRA	BENEFICIARIOS			
GRAN TOTAL								88,948,464	12,152,937		76,795,527	0					
AGUA POTABLE								9,255,291	5,904,227		3,351,064	0					
1	8027	AYS	2	17-may-16	SDS/FISM/AUT-0022/16	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE A LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO, TEPUCHE SIND.	SAN ANTONIO, SIN. TEPUCHE	3,326,375	2,594,572		731,803		1 SISTEMA	72 PERSONAS			
2	8028	AYS	5	17-may-16	SDS/FISM/AUT-0023/16	REHABILITACIÓN DE TUBERIA DE CONDUCCIÓN DE LA COMUNIDAD EL TULE A LA COMUNIDAD DE PENINSULA DE VILLAMOROS (DEL KM. 0+000 AL KM. 5+565 SIND. EMILIANO ZAPATA	PENINSULA DE VILLAMOROS, SIND. EMILIANO ZAPATA	3,738,448	2,915,989		822,459		1 SISTEMA	818 PERSONAS			
3	8029	AYS	1	17-may-16	SDS/FISM/AUT-0024/16	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE A UN SECTOR DEL EJIDO EL PARAISO, SIND. DE COSTA RICA	EL PARAISO, SIND. COSTA RICA	504,700	393,666		111,034		1 SISTEMA	150 PERSONAS			
4	8032	AYS	1	17-may-16	SDS/FISM/AUT-0027/16	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE A LA CALLE SAN JAVIER EN LA COLONIA SAN JAVIER, EN EL SECTOR DE BACHIGUALATO, CULIACÁN	COL. BACHIGUALATO, CULIACÁN	482,750			482,750		1 SISTEMA	220 PERSONAS			
5	8033	AYS	1	17-may-16	SDS/FISM/AUT-0028/16	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA AUTOPISTA, EL DIEZ, CULIACÁN	EL DIEZ, ALCALDIA CENTRAL, CULIACÁN	129,486			129,486		1 SISTEMA	68 PERSONAS			
6	8034	AYS	1	17-may-16	SDS/FISM/AUT-0029/16	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE POR CALLE BENZ KARL ENTRE CALLE SIEMA Y CALLE ZAFIRO 1 DE LA COLONIA PEDREGAL DEL HUMAYA, CULIACÁN	COL. PEDREGAL DEL HUMAYA, CULIACÁN	536,154			536,154		1 SISTEMA	144 PERSONAS			
7	8035	AYS	1	17-may-16	SDS/FISM/AUT-0030/16	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE A LA COLONIA FELIPE ANGELES DE EL DIEZ, CULIACÁN	EL DIEZ, ALCALDIA CENTRAL, CULIACÁN	537,378			537,378		1 SISTEMA	256 PERSONAS			
ALCANTARILLADO								28,603,243	6,248,710		22,354,533						
1	8026	AYS	2	17-may-16	SDS/FISM/AUT-0021/16	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	COL. UNIÓN ANTORCHISTA, CULIACÁN	10,414,517	6,248,710		4,165,807		1 SISTEMA	2,655 PERSONAS			

NO.	FOLIO	PROGR MA	SUBPR OGRA MA	FECHA	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	CONCEPTO DE OBRA	UBICACIÓN	ESTRUCTURA FINANCIERA					METAS		FECHA INICIO Y TERMINO	AVANCE FINANCERO ACUMUL	TIPO DE OBRA
								TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	OBRA	BENEFICIARIOS			
2	8030	AYS	2	17-may-16	SDS/FISM/AUT-0025/16	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO A LA COMUNIDAD DE ESTANCIA DE LOS GARCÍA, (PRIMERA ETAPA), SIND. TACUICHAMONA	ESTANCIA DE LOS GARCÍA, SIND. TACUICHAMONA	8,624,621			8,624,621		1 SISTEMA	460 PERSONAS			
3	8036	AYS	2	17-may-16	SDS/FISM/AUT-0031/16	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO A LA COLONIA AMPLIACIÓN EL MIRADOR, CULIACÁN	COL. AMPLIACIÓN EL MIRADOR, CULIACÁN	3,525,851			3,525,851		1 SISTEMA	780 PERSONAS			
4	8037	AYS	2	17-may-16	SDS/FISM/AUT-0032/16	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE LAS CUEVITAS, SIND. EL SALADO	LAS CUEVITAS, SIND. EL SALADO	3,270,176			3,270,176		1 SISTEMA	88 PERSONAS			
5	8038	AYS	1	17-may-16	SDS/FISM/AUT-0033/16	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO POR CALLE BENZ KARL ENTRE BOULEVARD OBRERO MUNDIAL Y CALLE ZAFIRO DE LA COL. PEDREGAL DEL HUMAYA, CULIACÁN	COL. PEDREGAL DEL HUMAYA, CULIACÁN	1,988,185			1,988,185		1 SISTEMA	272 PERSONAS			
6	8039	AYS	1	17-may-16	SDS/FISM/AUT-0034/16	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO A UN SECTOR DE LA COMUNIDAD DE LAS PIEDRITAS, SIND. EL DORADO	LAS PIEDRITAS, SIND. EL DORADO	514,289			514,289		1 SISTEMA	104 PERSONAS			
7	8040	AYS	1	17-may-16	SDS/FISM/AUT-0035/16	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO A LA COLONIA 12 DE JULIO DE LA COMUNIDAD DE ADOLFO LÓPEZ MATEOS (EL TAMARINDO), SIND. VILLA ADOLFO LÓPEZ MATEOS	COL. 12 DE JULIO, SIND. VILLA ADOLFO LÓPEZ MATEOS	265,604			265,604		1 SISTEMA	72 PERSONAS			
AGUA Y SANEAMIENTO (DRENAJE SANITARIO)								10,359,256			10,359,256						
1	7979	AYS	2	03-mar-16	SDS/FISM/AUT-0009/16	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE ARROYOS NO REVESTIDOS	COL. HACIENDA DEL RIO, CULIACÁN	633,632			633,632		3,917 M3				
2	7980	AYS	2	03-mar-16	SDS/FISM/AUT-0009/16	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE ARROYOS NO REVESTIDOS	COL. LOMA DE RODRIGUERA, CULIACÁN	650,412			650,412		4, 928 M3				
3	7981	AYS	2	03-mar-16	SDS/FISM/AUT-0009/16	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE ARROYOS NO REVESTIDOS	COL. LOMAS DE MAGISTERIO, CULIACÁN	326,278			326,278		2,299 M3				
4	7982	AYS	2	03-mar-16	SDS/FISM/AUT-0009/16	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE ARROYOS NO REVESTIDOS	COL. LOS MEZCALES, CULIACÁN	331,778			331,778		2,338 M3				
5	7983	AYS	2	03-mar-16	SDS/FISM/AUT-0009/16	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE ARROYOS NO REVESTIDOS	COL. NUEVA GALAXIA, CULIACÁN	415,097			415,097		2,734 M3				
6	7984	AYS	2	03-mar-16	SDS/FISM/AUT-0009/16	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE ARROYOS NO REVESTIDOS	COL. ROSARIO UZARRAGA, CULIACÁN	538,144			538,144		2,792 M3				

NO.	FOLIO	PROGR MA	SUBPR OGRA MA	FECHA	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	CONCEPTO DE OBRA	UBICACIÓN	ESTRUCTURA FINANCIERA					METAS		FECHA INICIO Y TERMINO	AVANCE FINANCERO ACUMUL	TIPO DE OBRA
								TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	OBRA	BENEFICIARIOS			
7	7985	AYS	2	03-mar-16	SDS/FISM/AUT-0009/16	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE ARROYOS NO REVESTIDOS	COL. SOLIDARIDAD, CULIACÁN	162,001			162,001		,1141 M3				
8	7986	AYS	2	03-mar-16	SDS/FISM/AUT-0009/16	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE ARROYOS NO REVESTIDOS	COL. SANTA ROCIO, CULIACÁN	568,932			568,932		3,747 M3				
9	7987	AYS	2	03-mar-16	SDS/FISM/AUT-0009/16	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE ARROYOS NO REVESTIDOS	COL. VICENTE GUERRERO, CULIACÁN	289,887			289,887		1,792 M2				
10	7988	AYS	2	03-mar-16	SDS/FISM/AUT-0009/16	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE ARROYOS NO REVESTIDOS	COL. ACUEDUCTO, CULIACÁN	665,882			665,882		5,045 M2				
11	7989	AYS	2	03-mar-16	SDS/FISM/AUT-0009/16	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE ARROYOS NO REVESTIDOS	COL. EL BARRIO, CULIACÁN	47,520			47,520		360 M2				
12	7990	AYS	2	03-mar-16	SDS/FISM/AUT-0009/16	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE ARROYOS NO REVESTIDOS	LATERAL EL 7, CULIACÁN	755,756			755,756		5,325 M2				
13	7991	AYS	2	03-mar-16	SDS/FISM/AUT-0009/16	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE ARROYOS NO REVESTIDOS	COL. ESPACIOS BARCELONA, CULIACÁN	541,793			541,793		3,817 M2				
14	7992	AYS	2	03-mar-16	SDS/FISM/AUT-0009/16	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE ARROYOS NO REVESTIDOS	COL. LA CONQUISTA, CULIACÁN	219,847			219,847		1,448 M2				
15	7993	AYS	2	03-mar-16	SDS/FISM/AUT-0009/16	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE ARROYOS NO REVESTIDOS	COL. URBIVILLA DEL CEDRO, CULIACÁN	735,706			735,706		5,594 M2				
16	7994	AYS	2	03-mar-16	SDS/FISM/AUT-0009/16	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE ARROYOS NO REVESTIDOS	COL. VALLE ALTO, CULIACÁN	267,179			267,179		1,651 M3				
17	7995	AYS	2	03-mar-16	SDS/FISM/AUT-0009/16	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE ARROYOS NO REVESTIDOS	COL. LOS ANGELES, CULIACÁN	369,714			369,714		2,435 M3				
18	7996	AYS	2	03-mar-16	SDS/FISM/AUT-0009/16	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE ARROYOS NO REVESTIDOS (SEGUNDA ETAPA)	COL. LOS ANGELES, CULIACÁN	468,396			468,396		3,084 M3				
19	7997	AYS	2	03-mar-16	SDS/FISM/AUT-0009/16	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE ARROYOS NO REVESTIDOS	COL. TIERRA BLANCA, CULIACÁN	244,587			244,587		1,853 M3				
20	8043	AYS	5	17-may-16	SDS/FISM/AUT-0038/16	REUBICACIÓN DE TUBERIA DE CONDUCCIÓN POR REMEDIACIÓN DE PUENTE EXISTENTE EN LA COMUNIDAD DE LA HIGUERITA, SIND. CULIACANCITO	LA HIGUERITA, SIND. CULIACANCITO	126,715			126,715		1 OBRA	1,434 PERSONAS			
21	8053	AYS	5	18-may-16	SDS/FISM/AUT-0044/16	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES DE SECTOR MERCADO DE ABASTOS, CULIACÁN	CIUDAD DE CULIACÁN, CULIACÁN	2,000,000			2,000,000		1 OBRA				
URBANIZACIÓN								21,404,264			21,404,264						

NO.	FOLIO	PROGR MA	SUBPR OGRA MA	FECHA	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	CONCEPTO DE OBRA	UBICACIÓN	ESTRUCTURA FINANCIERA					METAS		FECHA INICIO Y TERMINO	AVANCE FINANCERO ACUMUL	TIPO DE OBRA
								TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	OBRA	BENEFICIARIOS			
1	7947	SE	1	29-feb-16	SDS/FISM/AUT-0006/16	RASTREO DE CALLES Y CAMINOS EN LAS COMUNIDADES Y CABECERA MUNICIPAL DE COSTA RICA, SIND. COSTA RICA	COSTA RICA, SIND. COSTA RICA	725,499			725,499		372,280 M2				
2	7948	SE	1	29-feb-16	SDS/FISM/AUT-0006/16	RASTREO DE CALLES Y CAMINOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ELDORADO, SIND. ELDORADO	ELDORADO, SIND. ELDORADO	745,416			745,416		382,500 M2				
3	7963	SE	1	03-mar-16	SDS/FISM/AUT-0007/16	PINTURA TERMOPLÁSTICA EN VIALIDAD DE AV. ÁLVARO OBREGÓN ENTRE BLVD. GABRIEL LEYVA SOLANO Y BLVD. CIUDADES HERMANAS	CIUDAD CULIACÁN DE	459,829			459,829		2,000 ML				
4	7964	SE	1	03-mar-16	SDS/FISM/AUT-0007/16	PINTURA TERMOPLÁSTICA EN VIALIDAD DE BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER ENTRE BLVD. EMILIANO ZAPATA Y BLVD. MEXICO 68	CIUDAD CULIACÁN DE	636,840			636,840		3,960 ML				
5	7965	SE	1	03-mar-16	SDS/FISM/AUT-0007/16	PINTURA TERMOPLÁSTICA EN VIALIDAD DE BLVD. MEXICO 68 ENTRE PATRIOTISMO Y AV. 21 DE MARZO	CIUDAD CULIACÁN DE	101,153			101,153		1,300 ML				
6	7966	SE	1	03-mar-16	SDS/FISM/AUT-0007/16	PINTURA TERMOPLÁSTICA EN VIALIDAD DE CALZADA AEROPUERTO ENTRE BLVD. PERDO INFANTE Y AV. FUTURA (FRENTE A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL)	CIUDAD CULIACÁN DE	231,549			231,549		2,244 ML				
7	7967	SE	1	03-mar-16	SDS/FISM/AUT-0007/16	PINTURA TERMOPLÁSTICA EN VIALIDAD DE BLVD. PEDRO INFANTE ENTRE PUENTE NEGRO Y CALZADA AEROPUERTO	CIUDAD CULIACÁN DE	1,480,593			1,480,593		8,744 ML				
8	7968	SE	1	03-mar-16	SDS/FISM/AUT-0007/16	PINTURA TERMOPLÁSTICA EN VIALIDAD DE BLVD. DIEGO VALADEZ ENTRE BLVD. ENRIQUE SANCHEZ ALONSO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (SALIDA A IMAIA)	CIUDAD CULIACÁN DE	1,066,109			1,066,109		7,614 ML				
9	7969	SE	1	03-mar-16	SDS/FISM/AUT-0007/16	PINTURA TERMOPLÁSTICA EN VIALIDAD DE AV. ÁQUILES SERDÁN ENTRE CALLE RAFAEL BUELNA Y BLVD. GABRIEL LEYVA SOLANO	CIUDAD CULIACÁN DE	381,754			381,754		1,862 ML				
10	7970	SE	1	03-mar-16	SDS/FISM/AUT-0007/16	PINTURA TERMOPLÁSTICA EN VIALIDAD DE BLVD. ENRIQUE SANCHEZ ALONSO ENTRE BLVD. UNIVERSITARIOS Y CALLE ANTONIO ROSALES	CIUDAD CULIACÁN DE	716,936			716,936		4,636 ML				

NO.	FOLIO	PROGR MA	SUBPR OGRA MA	FECHA	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	CONCEPTO DE OBRA	UBICACIÓN	ESTRUCTURA FINANCIERA					METAS		FECHA INICIO Y TERMINO	AVANCE FINANCERO ACUMUL	TIPO DE OBRA
								TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	OBRA	BENEFICIARIOS			
11	7971	SE	1	03-mar-16	SDS/FISM/AUT-0008/16	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN DIFERENTES VIALIDADES DE LA CIUDAD (OCTAVA ETAPA)	CIUDAD CULIACÁN DE	825,487			825,487		6,580 ML				
12	7972	SE	1	03-mar-16	SDS/FISM/AUT-0008/16	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN DIFERENTES VIALIDADES DE LA CIUDAD (NOVENA ETAPA)	CIUDAD CULIACÁN DE	2,522,253			2,522,253		20,105 ML				
13	7973	SE	1	03-mar-16	SDS/FISM/AUT-0008/16	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN DIFERENTES VIALIDADES DE LA CIUDAD (DECIMA ETAPA)	CIUDAD CULIACÁN DE	831,133			831,133		6,625 ML				
14	7974	SE	1	03-mar-16	SDS/FISM/AUT-0008/16	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN DIFERENTES VIALIDADES DE LA CIUDAD (ONCEAVA ETAPA)	CIUDAD CULIACÁN DE	2,499,232			2,499,232		19,922 ML				
15	7975	SE	1	03-mar-16	SDS/FISM/AUT-0008/16	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN DIFERENTES VIALIDADES DE LA CIUDAD (DOCEAVA ETAPA)	CIUDAD CULIACÁN DE	820,532			820,532		6,541 ML				
16	7976	SE	1	03-mar-16	SDS/FISM/AUT-0008/16	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN DIFERENTES VIALIDADES DE LA CIUDAD (TRECEAVA ETAPA)	CIUDAD CULIACÁN DE	795,504			795,504		6,341 ML				
17	7977	SE	1	03-mar-16	SDS/FISM/AUT-0008/16	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN DIFERENTES VIALIDADES DE LA CIUDAD (CATORCEAVA ETAPA)	CIUDAD CULIACÁN DE	805,352			805,352		6,420 ML				
18	7978	SE	1	03-mar-16	SDS/FISM/AUT-0008/16	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN DIFERENTES VIALIDADES DE LA CIUDAD (QUINCEAVA ETAPA)	CIUDAD CULIACÁN DE	821,724			821,724		6,550 ML				
19	8041	SE	1	17-may-16	SDS/FISM/AUT-0036/16	RASTREO DE CALLES Y CAMINOS EN COMUNIDADES Y CABECERAS DE LAS SINDICATURAS DE IMALA Y TEPUCHE	SIND. IMALA Y TEPUCHE	1,290,240			1,290,240		551,282 M2				
20	8044	SE	2	18-may-16	SDS/FISM/AUT-0039/16	CONSTRUCCIÓN DE TERRACERIAS (NIVELACIÓN) EN VIALIDADES EN LA COLONIA VALLE DE ENCINO, CULIACÁN	COL. VALLE DE ENCINO, CULIACÁN	1,219,463			1,219,463		1 OBRA	1,090 PERSONAS			
21	8054	SE	3	18-may-16	SDS/FISM/AUT-0045/16	EQUIPAMIENTO DE CASA PARA EL ABUELO EN LA CABECERA DE LA SINDICATURA DE AGUARUTO, AGUARUTO SIND.	AGUARUTO, SIND. DE AGUARUTO	427,666			427,666						

NO.	FOLIO	PROGR MA	SUBPR OGRA MA	FECHA	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	CONCEPTO DE OBRA	UBICACIÓN	ESTRUCTURA FINANCIERA					METAS		FECHA INICIO Y TERMINO	AVANCE FINANCERO ACUMUL	TIPO DE OBRA
								TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	OBRA	BENEFICIARIOS			
22	8022	SE	5	15-mar-16	SDS/FISM/AUT-0017/16	MEJORAMIENTO DE CAMINO EN LA COMISARIA LA HIGUERITA, SIND. CULIACANCITO (CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR) Y OBRAS ADICIONALES, LA HIGUERITA, SIND- CULIACANCITO	LA HIGUERITA, SIND. CULIACANCITO	2,000,000			2,000,000		1	SISTEMA			
23	8056	SE	1	30-jun-16	SDS/FISM/AUT-0047/16	RASTREO Y NIVELACIÓN DE CALLES Y CAMINOS EN COMUNIDADES Y CABECERA DE LA SINDICATURA DE IMALA	SIND. IMALA	562,770			562,770		56,867 M2	4,316 PERSONAS			
24	8057	SE	1	30-jun-16	SDS/FISM/AUT-0048/16	RASTREO Y NIVELACIÓN DE CALLES Y CAMINOS EN COMUNIDADES Y CABECERA DE LA SINDICATURA DE TEPUCHE	SIND. TEPUCHE	727,470			727,470		64,558 M2	3,565 PERSONAS			
VIVIENDA								7,437,206			7,437,206						
1	7999	SM	2	08-mar-16	SDS/FISM/AUT-0010/16	CONSTRUCCIÓN DE RED DE BAJA TENSION Y ALUMBRADO PÚBLICO	FRACC. VALLE DE ENCINO, ETAPA II, CULIACÁN	1,317,905			1,317,905		1 OBRA	1,090 PERSONAS			
2	8000	SM	2	08-mar-16	SDS/FISM/AUT-0011/16	CONSTRUCCIÓN DE RED DE MEDIA TENSION Y TRANSFORMADORES	FRACC. VALLE DE ENCINO, ETAPA II, CULIACÁN	1,681,802			1,681,802		1 OBRA	1,090 PERSONAS			
3	8001	SM	2	08-mar-16	SDS/FISM/AUT-0012/16	CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLEN PARA DESPLANTE DE VIVIENDA	FRACC. VALLE DE ENCINO, ETAPA II, CULIACÁN	1,999,848			1,999,848		218 ACCIONES	1,090 PERSONAS			
4	8046	VIV	2	18-may-16	SDS/FISM/AUT-0041/16	LINEA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA ENTRE EL POBLADO LA SOLEDAD Y EL POBLADO CARBONERAS 2DA ETAPA, SIND. IMALA	SOLEDAD Y CARBONERAS, SIND. IMALA	2,245,515			2,245,515		1 OBRA	562 PERSONAS			
5	8055	VIV	1	01-jun-16	SDS/FISM/AUT-0046/16	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTOR ARIEL A. GAXIOLA, COL. JOEL RAMIREZ, CULIACÁN	COL. JOEL RAMIREZ, CULIACÁN	192,136			192,136		1 OBRA	45 PERSONAS			
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA								6,272,655			6,272,655	0					
1	8002	SJ	2	10-mar-16	SDS/FISM/AUT-0016/16	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AULA DE USOS MÚLTIPLES AL AIRE LIBRE EN J. DE N. CUAUHTÉMOC	PALOS BLANCOS, SIND. TEPUCHE	97,601			97,601		1 OBRA	16 ALUMNOS			
2	8006	SJ	2	10-mar-16	SDS/FISM/AUT-0016/16	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AULA DE USOS MÚLTIPLES AL AIRE LIBRE EN J. DE N. DIEGO RIVERA	FRACC. VILLA DE CORTEZ LOS SAUCES, CULIACÁN	386,700			386,700		1 OBRA	248 ALUMNOS			
3	8007	SJ	2	10-mar-16	SDS/FISM/AUT-0016/16	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AULA DE USOS MÚLTIPLES AL AIRE LIBRE EN ESC. RIM. MARGARITA MAZA	EL RACHITO DEL CHICHI, ALCALDIA CENTRAL	433,283			433,283		1 OBRA	385 ALUMNOS			
4	8009	SJ	2	10-mar-16	SDS/FISM/AUT-0016/16	REHABILITACIÓN DE TECHADO EN AULA DE USOS MÚLTIPLES AL AIRE LIBRE EN J. DE N. JESÚS G. ANDRADE	EL CARRIZAL, SIND. EL SALADO	158,499			158,499		1 OBRA	18 ALUMNOS			

NO.	FOLIO	PROGR MA	SUBPR OGRA MA	FECHA	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	CONCEPTO DE OBRA	UBICACIÓN	ESTRUCTURA FINANCIERA					METAS		FECHA INICIO Y TERMINO	AVANCE FINANCERO ACUMUL	TIPO DE OBRA
								TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	OBRA	BENEFICIARIOS			
5	8010	SJ	2	10-mar-16	SDS/FISM/AUT-0016/16	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AULA DE USOS MÚLTIPLES AL AIRE LIBRE ESC. PRIM. BICENTENARIO	COL. BICENTENARIO, CULIACÁN	410,061			410,061		1 OBRA	176 ALUMNOS			
6	8011	SJ	2	10-mar-16	SDS/FISM/AUT-0016/16	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AULA DE USOS MÚLTIPLES AL AIRE LIBRE EN TELESECUNDARIA 226 K	LA CHILLA, SIND. TACUICHAMONA	509,971			509,971		1 OBRA	22 ALUMNOS			
7	8013	SJ	2	10-mar-16	SDS/FISM/AUT-0016/16	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AULA DE USOS MÚLTIPLES AL AIRE LIBRE EN J. DE N. LUZ MARIA SERRADEL	EJIDO FRANCISCO VILLA, SIND. EMILIANO ZAPATA	97,601			97,601		1 OBRA	18 ALUMNOS			
8	8014	SJ	2	10-mar-16	SDS/FISM/AUT-0016/16	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AULA DE USOS MÚLTIPLES AL AIRE LIBRE EN J. DE N. JUAN JACOBO ROUSSEAU	OBISPO, SIND. HIGUERAS DE ABUYA	182,331			182,331		1 OBRA	150 ALUMNOS			
9	8003	SJ	2	10-mar-16	SDS/FISM/AUT-0015/16	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. RENATO VEGA AMADOR	FRACC. BALCONES DEL VALLE, CULIACÁN	518,355			518,355		1 OBRA	560 ALUMNOS			
10	8004	SJ	2	10-mar-16	SDS/FISM/AUT-0015/16	CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELECTRICA EN J. DE N. LÁZARO CÁRDENAS	CULIACANCITO, SIND. CULIACANCITO	299,857			299,857		1 OBRA	233 ALUMNOS			
11	8008	SJ	2	10-mar-16	SDS/FISM/AUT-0015/16	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. PROF. R. GONZALO MONTERO CARRILLO	COL. 21 DE MARZO, CULIACÁN	324,072			324,072		1 OBRA	265 ALUMNOS			
12	8012	SJ	2	10-mar-16	SDS/FISM/AUT-0015/16	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN J. DE N. ALICIA JUAN CAMPOS	COL. ROSALES, CULIACÁN	85,538			85,538		1 OBRA	64 ALUMNOS			
13	8015	SJ	2	10-mar-16	SDS/FISM/AUT-0015/16	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. FRATERNIDAD	COL. INFONAVIT BARRANCOS, CULIACÁN	289,026			289,026		1 OBRA	475 ALUMNOS			
14	8016	SJ	2	10-mar-16	SDS/FISM/AUT-0015/16	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. SEC. FEDERAL NO. 7 AGUSTINA RAMÍREZ	COL. LOMAS DEL BOULEVARD, CULIACÁN	180,071			180,071		1 OBRA	450 ALUMNOS			
15	8017	SJ	2	10-mar-16	SDS/FISM/AUT-0015/16	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. RURAL DE HEROES CHAPULTEPEC	TACHINOLPA, SIND. IMALA	278,925			278,925		1 OBRA	23 ALUMNOS			
16	8018	SJ	2	10-mar-16	SDS/FISM/AUT-0015/16	BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS VENERANDA BÁTIZ DE PEÑA	TACHINOLPA, SIND. IMALA	54,347			54,347		1 OBRA	11 ALUMNOS			
17	8025	SJ	1	16-mar-16	SDS/FISM/AUT-0020/16	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA ESC. PRIM LIC. BENITO JUAREZ, EJIDO CANAN, SIND. COSTA RICA	EJIDO CANAN, SIND. COSTA RICA	691,044			691,044		1 OBRA	50 ALUMNOS			
18	8042	SJ	2	17-may-16	SDS/FISM/AUT-0037/16	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. MAGISTERIO NACIONAL, INDEPENDENCIA, CULIACÁN	COL. INDEPENDENCIA, CULIACÁN	536,231			536,231		1 OBRA	500 ALUMNOS			

NO.	FOLIO	PROGR MA	SUBPR OGRA MA	FECHA	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	CONCEPTO DE OBRA	UBICACIÓN	ESTRUCTURA FINANCIERA					METAS		FECHA INICIO Y TERMINO	AVANCE FINANCERO ACUMUL	TIPO DE OBRA
								TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	OBRA	BENEFICIARIOS			
19	8050	SJ	4	18-may-16	SDS/FISM/AUT-0043/16	CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELECTRICA EN ESC. PRIM. NUEVA CREACIÓN	FRACC. URBIVILLAS DEL SOL, CULIACÁN	739,142			739,142		1 OBRA	266 ALUMNOS			
COMEDORES COMUNITARIOS								0	0	0	0	0					
TF - FOMENTO A LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD								1,000,000			1,000,000		30 BORDOS				
1	8023	OP	2	15-mar	SDS/FISM/AUT-0018/16	CONSTRUCCIÓN DE 30 BORDOS ABREVEDEROS	VARIAS LOCALIDADES VARIAS SINDICATURAS	1,000,000			1,000,000		30 BORDOS				
GASTOS INDIRECTOS								2,785,200			2,785,200						
1	7958	U9	03	26-feb-16	SDS/FISM/AUT-0005/16	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO A LA COMUNIDAD DE LA CHILLA SINDICATURA DE TACUICHAMONA, CULIACÁN, SINALOA.	LA CHILLA, SIND. TACUICHAMONA	304,872			304,872		1	ESTUDIO			
2	7959	U9	03	26-feb-16	SDS/FISM/AUT-0005/16	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO A LA COMUNIDAD DE ESTANCIA DE LOS GARCÍA, SINDICATURA DE TACUICHAMONA, CULIACÁN, SINALOA. (PRIMERA ETAPA)	ESTANCIA DE LOS GARCÍA, SIND. TACUICHAMONA	398,130			398,130		1	ESTUDIO			
3	7960	U9	03	26-feb-16	SDS/FISM/AUT-0005/16	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO POR CALLE BENZ KARL ENTRE BOULEVARD OBRERO MUNDIAL Y CALLE ZAFIRO DE LA COLONIA PEDREGAL DEL HUMAYA DE ESTA CIUDAD.	COL. PEDREGAL HUMAYA, CULIACÁN SINALOA	90,638			90,638		1	ESTUDIO			
4	7961	U9	03	26-feb-16	SDS/FISM/AUT-0005/16	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO A UN SECTOR DE LA COMUNIDAD DE LAS PIEDRITAS, SINDICATURA DE ELDORADO.	LAS PIEDRITAS, SIND. ELDORADO	23,446			23,446		1	ESTUDIO			

NO.	FOLIO	PROGR MA	SUBPR OGRA MA	FECHA	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	CONCEPTO DE OBRA	UBICACIÓN	ESTRUCTURA FINANCIERA					METAS		FECHA INICIO Y TERMINO	AVANCE FINANCERO ACUMUL	TIPO DE OBRA
								TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	OBRA	BENEFICIARIOS			
5	7950	U9	03	26-feb-16	SDS/FISM/AUT-0005/16	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (SEGUNDA ETAPA)	COL. UNIÓN ANTORCHISTA, CUALICÁN, SINALOA	474,781			474,781		1	ESTUDIO			
6	7962	U9	03	26-feb-16	SDS/FISM/AUT-0005/16	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO A LA COLONIA 12 DE JULIO DE LA COMUNIDAD DE ADOLFO LÓPEZ MATEOS (EL TAMARINDO), SINDICATURA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CULIACÁN, SINALOA.	COL. 12 DE JULIO, SIND. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, EL TAMARINDO	12,108			12,108		1	ESTUDIO			
7	7951	U9	03	24-feb-16	SDS/FISM/AUT-0003/16	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE A LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO, SINDICATURA DE TEPUCHE.	SAN ANTONIO, SIND. TEPUCHE	151,644			151,644		1	ESTUDIO			
8	7952	U9	03	24-feb-16	SDS/FISM/AUT-0003/16	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE LA TUBERÍA DE CONDUCCIÓN DE LA VILLAMOROS, COMUNIDAD DE EL TULE A LA COMUNIDAD DE (DEL KM. 0+000 AL KM. 5+565), SINDICATURA DE EMILIANO ZAPATA.	EL TULE - PENINSULA DE VILLAMOROS, SIND. EMILIANO ZAPATA	170,430			170,430		1	ESTUDIO			
9	7949	U9	03	24-feb-16	SDS/FISM/AUT-0003/16	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE TOMA, PLANTA POTABILIZADORA CON CAPACIDAD DE 200 L.P.S. EN PLANTA ISLETA Y TUBERÍA DE CONDUCCIÓN DE 24" DE DIÁMETRO DE PLANTA ISLETA A TANQUE SANTA FE PARA REFORZAR LA ZONA HUMAYA (PRIMERA ETAPA), CULIACÁN SINALOA.	ZONA HUMAYA, CULIACÁN, SINALOA	1,059,291			1,059,291		1	ESTUDIO			
10	7956	U9	03	24-feb-16	SDS/FISM/AUT-0003/16	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE POR CALLE BENZ KARL ENTRE CALLE SIEMA Y CALLE ZAFIRO 1 DE LA COLONIA PEDREGAL DEL HUMAYA DE ESTA CIUDAD.	COL. PEDREGAL HUMAYA, CULIACÁN SINALOA	24,442			24,442		1	ESTUDIO			

NO.	FOLIO	PROGR MA	SUBPR OGRA MA	FECHA	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	CONCEPTO DE OBRA	UBICACIÓN	ESTRUCTURA FINANCIERA					METAS		FECHA INICIO Y TERMINO	AVANCE FINANCERO ACUMUL	TIPO DE OBRA
								TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	OBRA	BENEFICIARIOS			
11	7957	U9	03	24-feb-16	SDS/FISM/AUT-0003/16	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE A LA COLONIA FELIPE ANGELES DE EL DIEZ DE ESTA CIUDAD.	COL. FELIPE ANGELES, EL DIEZ, ALCALDIA CENTRAL, CULIACÁN	24,498			24,498		1	ESTUDIO			
12	7953	U9	03	24-feb-16	SDS/FISM/AUT-0003/16	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE A UN SECTOR DEL EJIDO EL PARAÍSO, SINDICATURA DE COSTA RICA.	EJIDO EL PARAÍSO, SIND. COSTA RICA	23,008			23,008		1	ESTUDIO			
13	7954	U9	03	24-feb-16	SDS/FISM/AUT-0003/16	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE A LA CALLE SAN JAVIER EN LA COLONIA SAN JAVIER, EN EL SECTOR DE BACHIGUALATO, CULIACÁN, SINALOA.	COL. SAN JAVIER, BACHIGUALATO, CULIACÁN	22,008			22,008		1	ESTUDIO			
14	7955	U9	03	24-feb-16	SDS/FISM/AUT-0003/16	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA AUTOPISTA, DE EL DIEZ, CULIACÁN, SINALOA.	COL. AUTOPISTA EL DIEZ, ALCALDIA CENTRAL, CULIACÁN	5,903			5,903		1	ESTUDIO			
PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (PRODIM)								1,831,349			1,831,349						
1	8047	PRODIM	01	18-may-16	SDS/FISM/AUT-0042/16	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE SOFTWARE Y HARDWARE (COMPUTADORAS E IMPRESORAS) DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN	CULIACÁN, CULIACÁN	1,164,617			1,164,617		1	OBRA			
2	8048	PRODIM	01	18-may-16	SDS/FISM/AUT-0042A/16	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS EN AREA DE TRABAJO DIRECCIÓN DE DESARROLLO REGIONAL Y DEPTO DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA (ADQUISICIÓN DE SILLAS, AIRE ACONDICIONADO)	CULIACÁN, CULIACÁN	266,432			266,432		1	OBRA			
3	8049	PRODIM	01	18-may-16	SDS/FISM/AUT-0042B/16	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ETAPA II (PISOS, SERVICIOS SANITARIOS Y PINTURA)	CULIACÁN, CULIACÁN	400,300			400,300		1	OBRA			