

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

| Folio Revisado | Detalle del gasto (Denominación e descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | | |
|--|--|------------|------------------|--------|--------------------|-----------------|-------------------|--------------|--|------------------------------------|---------------|--|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|--|-----------|---------------|-------------------------|------------------|------------------------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % |
| | | | | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18-15/13 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24-21/20 |
| 25 SIN ALIADA RECURSO 2012 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBSIDIOS 16 RESISTIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGONOMOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FUNDO DE ADMINISTRACIÓN ESPACIOS DEPORTIVOS ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVERSIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBRA PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 180107 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ALFONSO CRAVOTTO, TRAMO HILARIO MEDINA Y CRUZ MEDINA | 6-CULIACÁN | CULIACÁN ROSALES | URBANO | 1016 | | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 60 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 872,926 | 872,926 | 872,926 | 848,231 | 97.2% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRAULICO | 1,355.58 | 1,350.00 | 99.6% |
| 180108 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ANHELO Y TEMPLÉ TRAMO VOLUNTAD-TEMPLE Y DESIGNIO-FORTUNA | 6-CULIACÁN | CULIACÁN ROSALES | URBANO | 1006 | | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 85 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1,150,954 | 1,150,954 | 1,150,954 | 1,072,597 | 93.2% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRAULICO | 1,725.94 | 1,700.00 | 98.5% |
| 180109 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ARTESANOS TRAMO PEDRO MA. ANAYA Y JUAN DE LA BARRERA | 6-CULIACÁN | CULIACÁN ROSALES | URBANO | 1011 | | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 170 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1,756,873 | 1,756,873 | 1,756,873 | 587,424 | 33.4% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRAULICO | 2,689.53 | 990.00 | 36.8% |
| 180110 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE CRUZ GALVEZ TRAMO BENJAMIN HILL Y MACARIO GAMOLA | 6-CULIACÁN | CULIACÁN ROSALES | URBANO | 1004 | | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 155 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1,155,530 | 1,155,530 | 1,155,530 | 1,040,348 | 90.0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRAULICO | 1,738.37 | 1,590.00 | 91.5% |
| 180111 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE JAVIER SOLÍS, TRAMO CERRO GUAYO Y CERRADA JAVIER SOLÍS | 6-CULIACÁN | CULIACÁN ROSALES | URBANO | 1013 | | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 120 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1,082,128 | 1,082,128 | 1,082,128 | 354,750 | 32.8% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRAULICO | 1,587.82 | 565.00 | 35.6% |
| 180112 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE JOSE LIMÓN TRAMO HILARIO MEDINA Y ARTEMIO BASURTO | 6-CULIACÁN | CULIACÁN ROSALES | URBANO | 1003 | | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 270 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1,573,171 | 1,573,171 | 1,573,171 | 1,344,707 | 85.5% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRAULICO | 2,272.35 | 1,990.00 | 87.6% |
| 180113 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE JOSE ROSAS MORENO TRAMO JOSE GARCIA ZACABALETA Y JOSE PEON CONTRERAS | 6-CULIACÁN | CULIACÁN ROSALES | URBANO | 1001 | | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 110 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1,282,472 | 1,282,472 | 1,282,472 | 1,082,607 | 84.4% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRAULICO | 1,990.01 | 1,700.00 | 85.4% |
| 180114 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE LUIS M. ROJAS TRAMO TABUENABLAS Y RAMOS | 6-CULIACÁN | CULIACÁN ROSALES | URBANO | 1010 | | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 215 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2,478,553 | 2,478,553 | 2,478,553 | 732,697 | 29.6% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRAULICO | 3,813.80 | 1,210.00 | 31.7% |
| 180115 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MARTINIANO CARVAJAL, TRAMO CATERMATICOS Y AGRICULORES | 6-CULIACÁN | CULIACÁN ROSALES | URBANO | 1012 | | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 335 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2,612,457 | 2,612,457 | 2,612,457 | 932,340 | 46.0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRAULICO | 3,976.80 | 1,890.00 | 47.8% |
| 180116 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MELCHOR OCAMPO TRAMO IGNACIO LOPEZ RAYON Y JOSEFA ORTEZ DE DOMINGUEZ | 6-CULIACÁN | CULIACÁN ROSALES | URBANO | 1005 | | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 85 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 822,232 | 822,232 | 822,232 | 512,598 | 62.3% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRAULICO | 734.81 | 500.00 | 68.7% |
| 180117 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PAULINO MACHORRO TRAMO ANTONIO ANCONA Y LUIS G. MONZON | 6-CULIACÁN | CULIACÁN ROSALES | URBANO | 1007 | | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 260 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2,703,341 | 2,703,341 | 2,703,341 | 2,119,010 | 78.4% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRAULICO | 3,988.41 | 3,125.00 | 78.4% |
| 180118 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRIVADA HUANAQUALE, TRAMO ALMENA Y DIAMANTE | 6-CULIACÁN | CULIACÁN ROSALES | URBANO | 1009 | | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 130 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 934,220 | 934,220 | 934,220 | 911,348 | 97.6% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRAULICO | 1,374.07 | 1,340.00 | 97.5% |
| 180119 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE REPUBLICA DOMINICANA, TRAMO LAS AMERICAS Y 4 DE SEPTIEMBRE | 6-CULIACÁN | CULIACÁN ROSALES | URBANO | 1015 | | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 125 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 882,874 | 882,874 | 882,874 | 819,794 | 92.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRAULICO | 1,269.29 | 1,200.00 | 94.5% |
| 180120 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE RUBEN MARTI, TRAMO ANTONIO ANCONA Y ALFONSO CRAVOTTO | 6-CULIACÁN | CULIACÁN ROSALES | URBANO | 1014 | | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 160 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1,827,778 | 1,827,778 | 1,827,778 | 1,702,485 | 93.2% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRAULICO | 2,815.05 | 2,690.00 | 95.6% |
| 180121 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE TOLTETCAS TRAMO CRUZ MEDINA Y ARTEMIO BASURTO | 6-CULIACÁN | CULIACÁN ROSALES | URBANO | 1002 | | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 270 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3,262,338 | 3,262,338 | 3,262,338 | 949,323 | 29.1% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRAULICO | 4,588.00 | 1,340.00 | 29.2% |
| 180122 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLES IGNACIO RAMOS PRASLOW Y JUAN ESPINOZA BAVARRA, TRAMO N. ZAMBRANO A. TERRORES Y R. PRASLOW M.L. | 6-CULIACÁN | CULIACÁN ROSALES | URBANO | 1008 | | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 385 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2,388,107 | 2,388,107 | 2,388,107 | 694,141 | 29.1% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRAULICO | 3,484.60 | 1,025.00 | 29.4% |

