

Datos Generales del Proyecto																Años Financieros								Año Base Físico				
Código del Proyecto	Número del Proyecto	Nombre de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fuente Conector	Programa Fuente Conector - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Inicial	Prometido	Modificado	Reanudado (Reiniciado)	Comprometido	Demandado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Indicador	Unidad de Medida	Valoración	Anexo Anual	Anexo Acum.	Observaciones	
H011330010002964		Contracción de Subestación Eléctrica Para Esc. Sec. Rosendo Mú S1	Sinaloa	Cullman	Cullman Rosales	Urbano	Apariciones Federales	2004 PAIZ Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	30-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDECOE DE OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2011	\$634,806	\$634,806	\$634,806	\$634,806	\$634,806	\$497,311	\$497,311	78.37	00	Metros Cuadrados, Talier	1	100.00	78.37	Financieras / Físicas / Registros	
H011330010003024		Contracción de Subestación Eléctrica Para Esc. Sec. Antonio Juárez	Sinaloa	Cullman	Cullman Rosales	Urbano	Apariciones Federales	2004 PAIZ Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	30-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDECOE DE OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2011	\$659,541	\$659,541	\$659,541	\$659,541	\$659,541	\$424,291	\$424,291	64.63	00	Metros Cuadrados, Talier	1	100.00	64.63	Financieras / Físicas / Registros	
H011330010003038		Contracción de Subestación Eléctrica En Esc. Prim. Marcos De Sinaloa	Sinaloa	Cullman	Cullman Rosales	Urbano	Apariciones Federales	2004 PAIZ Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	30-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDECOE DE OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2011	\$451,813	\$451,813	\$451,813	\$451,813	\$451,813	\$324,874	\$324,874	73.01	00	M2, Talier	1	100.00	73.01	Financieras / Físicas / Registros; ESTIMAR: Res al siguiente nivel.	
H011330010003124		Reconstrucción de Bodega Fiscal de Arroyo De La Col. Los Asadores	Sinaloa	Cullman	Cullman Rosales	Urbano	Apariciones Federales	2004 PAIZ Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	30-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	Cancelado	2011	\$1,782,313	\$1,782,313	\$1,782,313	\$1,782,313	\$1,782,313	\$1,645,710	\$1,645,710	91.82	00	Sistema	0	100.00	98.00	Financieras / Físicas / Registros; ESTIMAR: Res al siguiente nivel.	
H011330010003004		Contracción de Subestación Eléctrica En Esc. Prim. Juan N. Ruedera	Sinaloa	Cullman	Cullman Rosales	Urbano	Apariciones Federales	2004 PAIZ Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	30-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDECOE DE OBRAS PÚBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución	2011	\$423,490	\$423,490	\$423,490	\$423,490	\$423,490	\$386,103	\$386,103	91.68	00	Subestación	0	100.00	91.68	Financieras / Físicas / Registros	
H011330010003046		Contracción de Subestación Eléctrica Para Esc. Prim. Santa Clara	Sinaloa	Cullman	Cullman Rosales	Urbano	Apariciones Federales	2004 PAIZ Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	30-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDECOE DE OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2011	\$76,019	\$76,019	\$76,019	\$76,019	\$76,019	\$0	\$0	0.00	00	Subestación	0	100.00	0.00	Financieras / Físicas / Registros	
H011330010003097		Revisión General Con Grupos Hidráulicos De C. José López Rodríguez De C. Pástor Pérez g Jop. Manuel Sáez	Sinaloa	Cullman	Pueblo Unido	Urbano	Apariciones Federales	2004 PAIZ Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	30-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDECOE DE OBRAS PÚBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,814,549	\$2,829,141	\$2,829,141	\$2,829,141	\$2,549,284	\$2,545,284	\$2,545,284	\$2,545,284	87.58	00	Metro Cuadrado	0	100.00	88.00	Financieras / Físicas / Registros; ESTIMAR: Res al siguiente nivel.
H011330010003061		Revisión General Con Grupos Hidráulicos De C. Fernando Torres Baturogo Saldaña Y Fray Francisco L. Weber	Sinaloa	Cullman	Pueblo Unido	Urbano	Apariciones Federales	2004 PAIZ Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	30-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDECOE DE OBRAS PÚBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$896,457	\$863,924	\$863,924	\$863,924	\$863,924	\$501,381	\$523,291	60.57	00	Metro Cuadrado	0	100.00	61.00	Financieras / Físicas / Registros; ESTIMAR: Res al siguiente nivel.	
H011330010003088		Revisión General Con Grupos Hidráulicos De C. Eusebio Estación Independencia Y Entada Al Topografía	Sinaloa	Cullman	Cullman Rosales	Urbano	Apariciones Federales	2004 PAIZ Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	30-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDECOE DE OBRAS PÚBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$447,387	\$447,855	\$447,855	\$447,855	\$447,855	\$552,078	\$552,078	81.22	00	Metro Cuadrado	0	100.00	85.00	Financieras / Físicas / Registros	
H011330010003063		Revisión General Con Grupos Hidráulicos De C. Ricardo Estación Independencia Y Entada Al Topografía	Sinaloa	Cullman	Costa Rica	Urbano	Apariciones Federales	2004 PAIZ Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	30-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDECOE DE OBRAS PÚBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,300,000	\$1,304,376	\$1,304,376	\$1,304,376	\$1,304,376	\$1,436,242	\$1,436,242	86.33	00	Metro Cuadrado	0	100.00	86.00	Financieras / Físicas / Registros	
H011330010003089		Revisión General Con Grupos Hidráulicos De C. Mauricio Entre Ar. 20	Sinaloa	Cullman	Costa Rica	Urbano	Apariciones Federales	2004 PAIZ Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	30-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDECOE DE OBRAS PÚBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,112,787	\$2,142,575	\$2,142,575	\$2,142,575	\$2,142,575	\$2,534,963	\$2,534,963	84.19	00	Metro Cuadrado	0	100.00	84.00	Financieras / Físicas / Registros	
H011330010003093		Revisión General Con Grupos Hidráulicos De C. Teresa Entre Manuel Z. Clouthier Y Jose Maria	Sinaloa	Cullman	C																							

Total: 50

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Proyecto	Programa Fondo Correo	Programa Fondo Correo - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonarios)	Comprometido	Derogado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Porcentaje		Avance Anual	Avance Anual		
2303143010004284	Construcción de Subestación Eléctrica Para Ser. San. Sector No. 3314 En Colián	3314	Sinaloa	Colián	Colián Rosales	Urbano	Aportaciones Federales	2014 PAIZ Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SENERGIA DE OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2011		\$634,806	\$634,806	\$634,806	\$634,806	\$634,806	\$634,806	\$497,511	\$497,511	78.37	\$0	Metros Cuadrados, Talón	1	100.00	78.37	Financieras / Físicas / Registrado	
2303143010004603	Construcción Del Sistema de Agua Potable En la Colonia Unión Del Sur En Colián	3002	Sinaloa	Colián	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	2014 PAIZ Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JMARC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014		\$1,383,376	\$1,383,376	\$1,383,376	\$1,383,376	\$1,383,376	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	1,370	100.00	0.00	Financieras / Físicas / Registrado	
2303143010004603	Construcción de Sistema de Agua Potable En la Colonia Ampliación Mirador En Colián	3003	Sinaloa	Colián	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	2014 PAIZ Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JMARC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014		\$2,297,203	\$2,297,203	\$2,297,203	\$2,297,203	\$2,297,203	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	775	100.00	0.00	Financieras / Físicas / Registrado	
2303143010004603	Aplicación de la Red de Alcantarillado Sanitario En Colián Nuevo, Hlas Y Que Entre Otros Y Ampliación de la Colonia El Norte En Colián	3042	Sinaloa	Colián	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	2014 PAIZ Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JMARC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014		\$330,312	\$330,312	\$330,312	\$330,312	\$330,312	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	370	100.00	0.00	Financieras / Físicas / Registrado	
2303143010004640	Aplicación de la Red de Alcantarillado Sanitario a Un Sector de la Colonia Ampliación Chini (Frente A Santes) En Colián	3043	Sinaloa	Colián	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	2014 PAIZ Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JMARC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014		\$441,975	\$441,975	\$441,975	\$441,975	\$441,975	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otra	240	100.00	0.00	Financieras / Físicas / Registrado	
2303143010004604	Aplicación de la Red de Alcantarillado Sanitario a La Calle James Street Entre Agrícola y C. Cerro de la Colonia Ampliación Vista Hermosa En Colián	3044	Sinaloa	Colián	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	2014 PAIZ Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JMARC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014		\$139,219	\$139,219	\$139,219	\$139,219	\$139,219	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	205	100.00	0.00	Financieras / Físicas / Registrado	
2303143010004603	Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario a La Colonia La Cañada En Colián	3054	Sinaloa	Colián	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	2014 PAIZ Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JMARC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014		\$1,642,958	\$1,642,958	\$1,642,958	\$1,642,958	\$1,642,958	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	1,370	100.00	0.00	Financieras / Físicas / Registrado	
2303143010004679	Aplicación de la Red de Alcantarillado Sanitario En la Colonia Las Olas (Sector Centro) De Agua Nueva En Colián	3045	Sinaloa	Colián	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	2014 PAIZ Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JMARC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014		\$309,045	\$309,044	\$309,044	\$309,044	\$309,044	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	400	100.00	0.00	Financieras / Físicas / Registrado	
2303143010004782	Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario En la Comunidad De Los Vaqueros Rincón de Las Tapias En Colián	3055	Sinaloa	Colián	Las Tapias	Rural	Aportaciones Federales	2014 PAIZ Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JMARC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014		\$946,469	\$946,469	\$946,469	\$946,469	\$946,469	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	465	100.00	0.00	Financieras / Físicas / Registrado
2303143010004781	Obra Alcantarillado Sanitario a La Península de Villamorosa De Bellano Sagua En Colián	3056	Sinaloa	Colián	Península de Villamorosa	Rural	Aportaciones Federales	2014 PAIZ Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JMARC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014		\$2,249,518	\$2,249,518	\$2,249,518	\$2,249,518	\$2,249,518	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	1,505	100.00	0.00	Financieras / Físicas / Registrado
2303143010004782	Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario En Las Comunidades De Agua Caliente De Los Mucos Y Palas Blancas Situadas De Tepehué En Colián	3057	Sinaloa	Colián	Agua Caliente de Los Mucos	Rural	Aportaciones Federales	2014 PAIZ Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JMARC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014		\$1,782,483	\$1,782,483	\$1,782,483	\$1,782,483	\$1,782,483	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	2,115	100.00	0.00	Financieras / Físicas / Registrado
2303143010004780	Construcción de Planta de Tratamiento de Agua Residual de Asentado Extensión Simplificada En la Comunidad de Península de Villamorosa De Sagua En Colián	3052	Sinaloa	Colián	Península de Villamorosa	Rural	Aportaciones Federales	2014 PAIZ Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JMARC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014		\$2,278,100	\$2,278,100	\$2,278,100	\$2,278,100	\$2,278,100	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	1,505	100.00	0.00	Financieras / Físicas / Registrado
2303143010004741	Construcción de Planta de Tratamiento de Agua Residual de Asentado Extensión Simplificada En Las Comunidades de Agua Caliente de Los Mucos Y Palas Blancas En la Situación de Sagua En Colián	3053	Sinaloa	Colián	Agua Caliente de Los Mucos	Rural	Aportaciones Federales	2014 PAIZ Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JMARC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014		\$3,645,105	\$3,645,105	\$3,645,105	\$3,645,105	\$3,645,105	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	2,115	100.00	0.00	Financieras / Físicas / Registrado
2303143010004748	Aplicación de la Red de Agua Potable a Las Comunidades de Asentado Extensión Simplificada y Asentado Extensión Simplificada de Sagua En Colián	3057	Sinaloa	Colián	El Salado	Rural	Aportaciones Federales	2014 PAIZ Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JMARC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014		\$1,164,730	\$1,164,730	\$1,164,730	\$1,164,730	\$1,164,730	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	690	100.00	0.00	Financieras / Físicas / Registrado
2303143010004740	Construcción del Sistema de Agua Potable a La Comunidad de El Limonito Situadas de Sagua En Colián	3005	Sinaloa	Colián	El Limonito	Rural	Aportaciones Federales	2014 PAIZ Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JMARC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014		\$3,705,610	\$3,705,610	\$3,705,610	\$3,705,610	\$3,705,610	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	300	100.00	0.00	Financieras / Físicas / Registrado
2303143010004747	Rehabilitación de la Red de Agua Potable a Las Comunidades de Santa Loreto y La Vistayita En la Situación de El Salado En Colián	3006	Sinaloa	Colián	Santa Loreto	Rural	Aportaciones Federales	2014 PAIZ Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JMARC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014		\$1,369,841	\$1,369,841	\$1,369,841	\$1,369,841	\$1,369,841	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	285	100.00	0.00	Financieras / Físicas / Registrado

PRELIMINAR