

Total: 33

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto					Ciclo Recurso	Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Correo	Programa Fondo Correo - Específico	Ramo		Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ejecutado)	Comprometido	Derogado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida		Publicación	Avance Absoluta	Avance Relativo
23014401003101042	Construcción De Cancha De Bateo Municipal En Barrio Secundaria N° 01, Col. Santa Fe, Cullacán		Sinaloa	Cullacán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	0208 Fondo de permeación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$282,842	\$282,209	\$282,209	\$282,209	\$282,209	\$272,394	\$272,394	98.25	20	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: Ninguna
23014401003101013	Construcción De Cercos Perimetral En Campo de Fútbol, San Manuel, El Dorado		Sinaloa	Cullacán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	0208 Fondo de permeación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$218,222	\$218,004	\$218,004	\$218,004	\$218,004	\$217,737	\$217,737	99.88	20	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: Ninguna
23014401003101043	Construcción De Rampas En La Escuela Primaria Atlante San Buenaventura, Col. El Vallejo, Cullacán		Sinaloa	Cullacán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	0208 Fondo de permeación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Educación	En Ejecución	2014	\$115,513	\$115,397	\$115,397	\$115,397	\$115,397	\$114,776	\$114,776	99.46	20	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: Ninguna
23014401003101040	Construcción De La Unidad Deportiva En La Compañía, Los Baños De La Sindicatura Las Tepales		Sinaloa	Cullacán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	0208 Fondo de permeación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,122,591	\$1,121,468	\$1,121,468	\$1,121,468	\$1,121,468	\$1,121,468	\$1,121,468	100.00	20	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: 023700M: Paso al siguiente nivel.
23014401003101040	Construcción De Cercos Perimetral Para Campo Deportivo De Bateo Municipal, La Arroyera, El Dorado		Sinaloa	Cullacán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	0208 Fondo de permeación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$140,907	\$140,916	\$140,916	\$140,916	\$140,916	\$140,309	\$140,309	99.57	20	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: Ninguna
23014401003101056	Construcción De La Cancha De Fútbol Con Superficie De Bateo Sintética, En La Unidad Deportiva De La Col. Estrella Cruz De Toledo Corco		Sinaloa	Cullacán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	0208 Fondo de permeación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$7,297,514	\$7,292,216	\$7,292,216	\$7,292,216	\$7,292,216	\$7,292,200	\$7,292,200	100.00	20	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: Ninguna
23014401003101059	Construcción De Alumbrao Para Cancha De Fútbol, Ejido Guadalupe Victoria, Sindicatura De El Dorado		Sinaloa	Cullacán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	0208 Fondo de permeación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Deporte	En Ejecución	2014	\$400,000	\$399,400	\$399,400	\$399,400	\$399,400	\$370,795	\$370,795	95.23	20	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: Ninguna
23014401003101045	Rehabilitación De Cancha De Fútbol, Barrio De Calle Real N.º, Municipalidad y Sr. Andrés López Mateos, Cullacán		Sinaloa	Cullacán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	0208 Fondo de permeación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$753,753	\$754,997	\$754,997	\$754,997	\$754,997	\$745,596	\$745,596	98.75	20	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: Ninguna
23014401003101046	Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Del, Millares Zapata, El Alamo, Santa Rosa		Sinaloa	Cullacán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	0208 Fondo de permeación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Educación	En Ejecución	2014	\$159,685	\$159,685	\$159,685	\$159,685	\$159,685	\$159,671	\$159,671	99.99	20	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: Ninguna
23014401003101060	Construcción De Cercos Perimetral En Cancha Deportiva, El Chimalco De Juárez Del Corazón, Santa Rosa		Sinaloa	Cullacán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	0208 Fondo de permeación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$71,507	\$71,435	\$71,435	\$71,435	\$71,435	\$70,570	\$70,570	98.70	20	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: Ninguna
23014401003101093	Rehabilitación De Campo De Fútbol, Lote De Héro, Güila		Sinaloa	Cullacán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	0208 Fondo de permeación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$221,645	\$221,623	\$221,623	\$221,623	\$221,623	\$218,009	\$218,009	98.37	20	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: Ninguna
23014401003101730	Construcción De La Cancha Deportiva De Bateo Municipal, En El Barrio, Alcaldía Central		Sinaloa	Cullacán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	0208 Fondo de permeación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,540,400	\$1,539,059	\$1,539,059	\$1,539,059	\$1,539,059	\$1,539,059	\$1,539,059	100.00	20	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: 023700M: Paso al siguiente nivel.
23014401003101731	Reconstrucción De La Unidad Deportiva Panto, Col. Panto		Sinaloa	Cullacán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	0208 Fondo de permeación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$7,238,400	\$7,228,169	\$7,228,169	\$7,228,169	\$7,228,169	\$7,228,156	\$7,228,156	100.00	20	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: Ninguna
23014401003101732	Construcción De Techumbre Mediana En Telecomunicación N° 0201, El Corral, El Dorado		Sinaloa	Cullacán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	0208 Fondo de permeación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Educación	En Ejecución	2014	\$369,165	\$368,796	\$368,796	\$368,796	\$368,796	\$362,917	\$362,917	98.41	20	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Ninguna
23014401003101733	Terminación De Subestación Eléctrica (Cableado Eléctrico) En Jardín De Niños Escuela Ortiz De Domínguez, Col. Campana-El Barrio, Cullacán		Sinaloa	Cullacán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	0208 Fondo de permeación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Educación	En Ejecución	2014	\$219,580	\$219,580	\$219,580	\$219,580	\$219,580	\$217,373	\$217,373	99.99	20	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: Ninguna
23014401003101745	Rehabilitación De Gimnasio De Que Chigarré Velasco, Col. La Compañía, Cullacán		Sinaloa	Cullacán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	0208 Fondo de permeación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$145,105	\$145,160	\$145,160	\$145,160	\$145,160	\$143,463	\$143,463	98.83	20	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: Ninguna
23014401003101754	Construcción De Alumbrao De La Unidad Deportiva Proximidad El, Panto, Proximidad		Sinaloa	Cullacán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	0208 Fondo de permeación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$829,500	\$828,671	\$828,671	\$828,671	\$828,671	\$793,766	\$793,766	95.79	20	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: 023700M: Paso al siguiente nivel.
23014401003101755	Acordamentamiento De La Unidad Deportiva Santa Elena (Cercos Perimetral Y Alumbrao Para Fútbol)		Sinaloa	Cullacán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	0208 Fondo de permeación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$538,100	\$535,564	\$535,564	\$535,564	\$535,564	\$504,475	\$504,475	94.23	20	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: 023700M: Paso al siguiente nivel.
23014401003101757	Construcción De Plaza Civica En Barrio Panto, Col. Manuel María Camacho, El Alamo, El Salado		Sinaloa	Cullacán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	0208 Fondo de permeación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Educación	En Ejecución	2014	\$148,614	\$148,665	\$148,665	\$148,665	\$148,665	\$148,662	\$148,662	100.00	20	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: Ninguna

Total: 33

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clase del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Proyecto	Programa Fondo Correo	Programa Fondo Correo - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miles de Bs.)	Comprometido	Desagotado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Anual	
230344501003016242	Construcción De Cancha De Deporte Municipales En Escuela Secundaria N° 50, Cdt. Santa Fe, Culiacán		Sinaloa	Culiacán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	USF8 Fondo de permeabilización, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014		\$582,842	\$582,209	\$582,209	\$582,209	\$582,209	\$572,094	\$572,094	98.25	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: Ninguna
230344501003017497	Construcción De Banda Perimetral En Escuela Primaria Camalillo, Tumburito, Los Mochis, Sinaloa		Sinaloa	Culiacán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	USF8 Fondo de permeabilización, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Educación	En Ejecución	2014		\$179,203	\$179,030	\$179,030	\$179,030	\$179,030	\$172,423	\$172,423	99.76	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: Ninguna
230344501003017499	Construcción De Banda Perimetral En Parque Deportivo Y Recreativo, Cdt. Benito Vaya Andar, El Dorado		Sinaloa	Culiacán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	USF8 Fondo de permeabilización, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014		\$247,175	\$246,928	\$246,928	\$246,928	\$246,928	\$246,717	\$246,717	99.91	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: Ninguna
230344501003017732	Rehabilitación De La Unidad Deportiva De La Cdt. Rafael Ruano		Sinaloa	Culiacán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	USF8 Fondo de permeabilización, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014		\$1,222,400	\$1,222,176	\$1,222,176	\$1,222,176	\$1,222,176	\$1,222,176	\$1,222,176	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SI/STOM: Pasa al siguiente nivel.
230344501003017974	Rehabilitación De Cancha Deportiva De Villavieja, La Regenta, Emiliano Zapata		Sinaloa	Culiacán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	USF8 Fondo de permeabilización, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014		\$191,299	\$191,108	\$191,108	\$191,108	\$191,108	\$190,495	\$190,495	99.68	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: Ninguna
230344501003017983	Construcción De Cancha de Fútbol De La Escuela Primaria "Voz, Memori Alvoa Mejía" (Primer Etapa)		Sinaloa	Culiacán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	USF8 Fondo de permeabilización, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014		\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,497,500	\$2,497,500	\$2,497,500	\$2,497,500	\$2,497,500	99.90	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SI/STOM: Pasa al siguiente nivel.
230344501003018095	Construcción De Cancha de Fútbol De La Escuela Primaria "Voz, Memori Alvoa Mejía" (Segunda Etapa)		Sinaloa	Culiacán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	USF8 Fondo de permeabilización, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014		\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,497,500	\$2,497,500	\$2,497,500	\$2,497,500	\$2,497,500	99.90	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SI/STOM: Pasa al siguiente nivel.
230344501003018207	Rehabilitación De Servicios Sanitarios En Escuela Secundaria I.B.Q. Rodrigo Rafael Vaya Guerra, Cabeza De La Sindicatura, Culiacan		Sinaloa	Culiacán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	USF8 Fondo de permeabilización, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Educación	En Ejecución	2014		\$232,053	\$231,821	\$231,821	\$231,821	\$231,821	\$228,904	\$228,904	98.74	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: Ninguna
230344501003018259	Construcción De Bebederos En La Escuela Primaria Juana María Arzobispo Castro Rivera, Cdt. Chulavista, Culiacán		Sinaloa	Culiacán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	USF8 Fondo de permeabilización, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Educación	En Ejecución	2014		\$49,974	\$49,924	\$49,924	\$49,924	\$49,924	\$49,556	\$49,556	99.24	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: Ninguna
230344501003018443	Construcción De Acceso Peatonal En Escuela Secundaria I.B.Q. Rodrigo Rafael Vaya Guerra, Cabeza De La Sindicatura, Culiacan		Sinaloa	Culiacán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	USF8 Fondo de permeabilización, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Educación	En Ejecución	2014		\$34,556	\$34,521	\$34,521	\$34,521	\$34,521	\$32,425	\$32,425	93.93	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: Ninguna
230344501003018444	Construcción De Banda Perimetral En Campo Deportivo, Sección De Villavieja, Emiliano Zapata		Sinaloa	Culiacán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	USF8 Fondo de permeabilización, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014		\$282,668	\$281,365	\$281,365	\$281,365	\$281,365	\$281,290	\$281,290	99.62	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: Ninguna
230344501003018465	Rehabilitación De Campo De Fútbol En Av. 21 De Mayo Y Calle Mina San José De Gracia, Cdt. C.M.G.P., Culiacán		Sinaloa	Culiacán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	USF8 Fondo de permeabilización, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014		\$1,921,378	\$1,920,957	\$1,920,957	\$1,920,957	\$1,920,957	\$1,917,822	\$1,917,822	99.75	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: Ninguna
230344501003018496	Rehabilitación De Unidad Deportiva, Mochilero De Calle Alvoa Camacho Rivera Las Av. Servia Y Gracía, Franc. Mochilero		Sinaloa	Culiacán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	USF8 Fondo de permeabilización, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014		\$1,200,800	\$1,198,800	\$1,198,800	\$1,198,800	\$1,198,800	\$1,195,474	\$1,195,474	99.68	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	92.00	Financiera: / Física: / Registro: SI/STOM: Pasa al siguiente nivel.
230344501003018498	Construcción De Cancha Deportiva De Base Mochilero, Unidad En Av. Río Mochilero Y Calle Tapia, Franc. Los Lirios		Sinaloa	Culiacán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	USF8 Fondo de permeabilización, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014		\$1,200,800	\$1,198,800	\$1,198,800	\$1,198,800	\$1,198,800	\$1,194,633	\$1,194,633	99.60	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SI/STOM: Pasa al siguiente nivel.
230344501003018674	Construcción De Banda Perimetral En Escuela Primaria Benito Juárez, Cdt. Las Oñitas, Costa Rica		Sinaloa	Culiacán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	USF8 Fondo de permeabilización, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Educación	En Ejecución	2014		\$30,102	\$29,742	\$29,742	\$29,742	\$29,742	\$29,425	\$29,425	99.24	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: Ninguna