

Total: 32

Clase del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Años Financieros										Años Físicos		Observaciones		
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Programa Fondo Común	Programa Fondo Común - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recursos	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Acreditado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pago	1 Años	2 Años	Unidad de Medida		Voluntad	Años Actual
2201440100310442	Construcción de Cancha de Deportes Municipal en Sector "Bocanegra" N° 10, Cdt. Santa Fe, Cullacán		Siemola	Cullacán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	0208 Fondo de participación, espacio deportivo, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisión de Salarios y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	282,842	282,209	282,209	282,209	282,209	271,618	171,628	29.48	00	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Reporte:
2201440100310453	Construcción de Oveja Perimetral En Campo de Fútbol, San Manuel, El Dorado		Siemola	Cullacán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	0208 Fondo de participación, espacio deportivo, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisión de Salarios y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	228,222	228,204	228,204	228,204	228,204	227,737	227,737	99.88	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Reporte:
2201440100310484	Construcción de Rampas En La Escuela Primaria Arifano San Buenaventura, Cdt. El Vallejo, Cullacán		Siemola	Cullacán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	0208 Fondo de participación, espacio deportivo, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisión de Salarios y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Educación	En Ejecución	2014	115,513	115,397	115,397	115,397	115,397	114,776	114,776	99.45	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Reporte:
2201440100310484	Construcción de La Unidad Deportiva Para Juegos Deportivos de Base Municipal, La Arroyera, El Dorado		Siemola	Cullacán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	0208 Fondo de participación, espacio deportivo, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisión de Salarios y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	1,132,591	1,131,468	1,131,468	1,131,468	1,131,468	1,130,540	1,130,540	27.40	00	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Reporte:
2201440100310484	Construcción de Oveja Perimetral Para Juegos Deportivos de Base Municipal, La Arroyera, El Dorado		Siemola	Cullacán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	0208 Fondo de participación, espacio deportivo, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisión de Salarios y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	140,987	140,916	140,916	140,916	140,916	140,309	140,309	99.57	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Reporte:
2201440100310556	Construcción de La Cancha de Fútbol con Superficie de Base Sintética, En La Unidad Deportiva de La Cdt. Santa Fe, Cdt. de Fútbol Cerro		Siemola	Cullacán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	0208 Fondo de participación, espacio deportivo, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisión de Salarios y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	5,297,514	5,292,216	5,292,216	5,292,216	5,292,216	5,145,046	5,145,046	59.81	00	Metros Cuadrados	0	0.00	60.00	Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Reporte:
2201440100310594	Construcción de Alumbrado Para Cancha de Fútbol, Cdt. San Mateo Victoria, Sd. Victoria de El Dorado		Siemola	Cullacán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	0208 Fondo de participación, espacio deportivo, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisión de Salarios y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Deportes	En Ejecución	2014	600,500	599,400	599,400	599,400	599,400	570,795	570,795	95.23	00	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Reporte:
2201440100310745	Rehabilitación de Cancha de Fútbol, Urbana de Cdt. Santa Fe, Cullacán, Cdt. Adolfo López Mateos, Cullacán		Siemola	Cullacán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	0208 Fondo de participación, espacio deportivo, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisión de Salarios y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	575,763	574,997	574,997	574,997	574,997	574,335	574,335	98.75	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Reporte:
2201440100310746	Construcción de Techumbre En Escuela Primaria Cdt. Julián Sagar, El Abasco, Santa Fe		Siemola	Cullacán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	0208 Fondo de participación, espacio deportivo, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisión de Salarios y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Educación	En Ejecución	2014	159,485	159,485	159,485	159,485	159,485	159,471	159,471	99.99	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Reporte:
2201440100310760	Construcción de Oveja Perimetral En Cancha Deportiva, El Chimalco de Juanes del Cañero, Santa Fe		Siemola	Cullacán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	0208 Fondo de participación, espacio deportivo, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisión de Salarios y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	571,507	571,435	571,435	571,435	571,435	570,570	570,570	98.79	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Reporte:
2201440100310803	Rehabilitación de Campo de Fútbol, Cdt. de Santa Fe, Cullacán		Siemola	Cullacán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	0208 Fondo de participación, espacio deportivo, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisión de Salarios y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	221,845	221,623	221,623	221,623	221,623	246,142	246,142	29.84	00	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Reporte:
2201440100310730	Construcción de La Cancha Deportiva de Base Sintética, En El Municipio, Alcaldía General		Siemola	Cullacán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	0208 Fondo de participación, espacio deportivo, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisión de Salarios y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	2,140,400	2,139,059	2,139,059	2,139,059	2,139,059	2,093,328	2,093,328	26.94	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Reporte:
2201440100310731	Reconstrucción de La Unidad Deportiva Santa Fe, Cdt. Nueva		Siemola	Cullacán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	0208 Fondo de participación, espacio deportivo, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisión de Salarios y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	5,226,400	5,228,169	5,228,169	5,228,169	5,228,169	5,096,970	5,096,970	27.70	00	Metros Cuadrados	0	0.00	90.00	Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Reporte:
2201440100310731	Reconstrucción de Edificación Municipal (Cancha Deportiva) En Cdt. Santa Fe, Cullacán		Siemola	Cullacán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	0208 Fondo de participación, espacio deportivo, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisión de Salarios y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Educación	En Ejecución	2014	229,800	229,580	229,580	229,580	229,580	178,016	178,016	81.07	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Reporte:
2201440100310734	Construcción de Alumbrado de La Unidad Deportiva Providencia Tl. Franc. Providencia		Siemola	Cullacán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	0208 Fondo de participación, espacio deportivo, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisión de Salarios y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	829,500	828,671	828,671	828,671	828,671	824,441	824,441	29.52	00	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Reporte:
2201440100310735	Acercamiento de La Unidad Deportiva (Cancha Deportiva y Alumbrado Para Fútbol)		Siemola	Cullacán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	0208 Fondo de participación, espacio deportivo, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisión de Salarios y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	536,100	535,564	535,564	535,564	535,564	536,562	536,562	25.50	00	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Reporte:
2201440100310731	Construcción de Plaza Civica En Escuela Primaria Cdt. Manuel Ariza Cedeño, El Llano, El Dorado		Siemola	Cullacán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	0208 Fondo de participación, espacio deportivo, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisión de Salarios y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Educación	En Ejecución	2014	148,814	148,665	148,665	148,665	148,665	148,662	148,662	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Reporte:
2201440100310747	Construcción de Santa Perimetral En Escuela Primaria Cdt. Victoria, Los Brazales, Isala		Siemola	Cullacán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	0208 Fondo de participación, espacio deportivo, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisión de Salarios y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Educación	En Ejecución	2014	179,203	179,030	179,030	179,030	179,030	151,787	151,787	29.93	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Reporte:
2201440100310749	Construcción de Oveja Perimetral En Base Deportiva y Recreación, Cdt. Santa Fe, Cullacán, El Dorado		Siemola	Cullacán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	0208 Fondo de participación, espacio deportivo, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisión de Salarios y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	527,175	526,928	526,928	526,928	526,928	525,412	525,412	88.86	00	Metros Cuadrados	0	0.00	89.00	Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Reporte:

Total: 32

Clase del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Avance Financiero						Avance Físico		Observaciones						
								Programa Fondo Común	Programa Fondo Corriente - Específico					Ciclo Recursos	Trasvaseado	Modificado	Recaudado (Autorizado)	Comprometido	Desembolsado	Ejercido	Pagado		% Avance	Indicador	Unidad de Medida	Valoración	Avance hasta inicio Anus	Avance hasta fin Anus
2201440100310443	Construcción De Cancha De Ocas Municipales Sector Decandera n° 01, Ctl. Santa Fe, Cullacab		Sinaloa	Cullacab	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	0208 Fondo de participación, espacio deportivo, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$282,842	\$282,209	\$282,209	\$282,209	\$282,209	\$271,628	\$171,628	29.48	00	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registre:
2201440100310789	Construcción De Ocas Perimetral De Malla Celulósica Para Campo De Fútbol, Agua Caliente De Los Molinos, Tepic		Sinaloa	Cullacab	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	0208 Fondo de participación, espacio deportivo, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$289,447							0.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Ejecutora. En su caso se deberá dar información de validación del avance. Física: La información reportada no fue validada por la entidad Ejecutora y tiene que ser verificada. Las observaciones correspondientes, por lo que se deberá dar información de validación del avance. Registre: SI/NO. Para el siguiente nivel.
2201440100310793	Rehabilitación De La Unidad Deportiva De La Ctl. Rafael Bana		Sinaloa	Cullacab	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	0208 Fondo de participación, espacio deportivo, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,223,400	\$1,223,176	\$1,223,176	\$1,223,176	\$1,223,176	\$337,323	\$337,323	27.60	00	Metros Cuadrados	0	0.00	28.00	Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registre:
2201440100310794	Rehabilitación De Cancha Deportiva De Villalobos, La Esquina, Emiliano Zapata		Sinaloa	Cullacab	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	0208 Fondo de participación, espacio deportivo, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$190,299	\$190,108	\$190,108	\$190,108	\$190,108	\$190,495	\$190,495	99.68	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registre:
2201440100310883	Construcción De Cancha De Fútbol De La Escuela Primaria "Por Mentes Vivas Mejía" (Primera Etapa)		Sinaloa	Cullacab	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	0208 Fondo de participación, espacio deportivo, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$2,500,000	\$2,497,500	\$2,497,500	\$2,497,500	\$2,497,500	\$1,143,530	\$1,143,530	46.59	00	Metros Cuadrados	0	0.00	47.00	Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registre:
2201440100310895	Construcción De Cancha De Fútbol De La Escuela Primaria "Por Mentes Vivas Mejía" (Segunda Etapa)		Sinaloa	Cullacab	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	0208 Fondo de participación, espacio deportivo, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$2,500,000	\$2,497,500	\$2,497,500	\$2,497,500	\$2,497,500	\$669,229	\$669,229	26.80	00	Metros Cuadrados	0	0.00	28.00	Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registre:
22014401003108257	Rehabilitación De Servicios Sanitarios En Escuela Secundaria J. G. Rodríguez Boland Vega Escobar, Cabecera de la Sindicatura Culiacancense		Sinaloa	Cullacab	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	0208 Fondo de participación, espacio deportivo, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Educación	En Ejecución	2014	\$230,263	\$231,821	\$231,821	\$231,821	\$231,821	\$228,904	\$228,904	98.74	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registre:
22014401003108258	Construcción De Sede Escolar En La Escuela Primaria Joaquín Arzamendi Castro Álvarez, Ctl. Chiquitita, Culiacab		Sinaloa	Cullacab	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	0208 Fondo de participación, espacio deportivo, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Educación	En Ejecución	2014	\$49,974	\$49,924	\$49,924	\$49,924	\$49,924	\$49,556	\$49,556	99.24	00	Pisos	0	0.00	100.00	Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registre:
22014401003108443	Construcción De Anexo Personal En Escuela Secundaria J. G. Rodríguez Boland Vega Escobar, Cabecera de la Sindicatura, Culiacancense		Sinaloa	Cullacab	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	0208 Fondo de participación, espacio deportivo, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Educación	En Ejecución	2014	\$34,556	\$34,521	\$34,521	\$34,521	\$34,521	\$32,425	\$32,425	83.90	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registre:
22014401003108444	Construcción De Ocas Perimetral En Campo Deportivo, Vecindad De Villalobos, Emiliano Zapata		Sinaloa	Cullacab	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	0208 Fondo de participación, espacio deportivo, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$282,448	\$282,365	\$282,365	\$282,365	\$282,365	\$241,903	\$241,903	85.60	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registre:
22014401003108445	Rehabilitación De Campo De Fútbol En El De Herón Y Calle Héroes José De Guadalupe, Ctl. C.M.C.P., Culiacab		Sinaloa	Cullacab	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	0208 Fondo de participación, espacio deportivo, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,021,978	\$1,020,357	\$1,020,357	\$1,020,357	\$1,020,357	\$1,017,822	\$1,017,822	99.75	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registre:
22014401003108486	Rehabilitación De Unidad Deportiva, Ubicada En Calle Río Damascó Entre Las Aves, Sector 3, Ciudad, Tepic, Damián		Sinaloa	Cullacab	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	0208 Fondo de participación, espacio deportivo, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,200,000	\$1,198,800	\$1,198,800	\$1,198,800	\$1,198,800	\$772,960	\$772,960	64.48	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registre:
22014401003108488	Construcción De Cancha Deportiva De Ocas Municipales, Ubicada En Av. Río Tula Y Calle Tepic, Vec. San Luis		Sinaloa	Cullacab	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	0208 Fondo de participación, espacio deportivo, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,200,000	\$1,198,800	\$1,198,800	\$1,198,800	\$1,198,800	\$812,500	\$812,500	67.78	00	Metros Cuadrados	0	0.00	68.00	Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registre:
22014401003108474	Construcción De Malla Perimetral En Campo Deportivo, Vecindad De Villalobos, Emiliano Zapata		Sinaloa	Cullacab	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	0208 Fondo de participación, espacio deportivo, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Educación	En Ejecución	2014	\$30,162	\$29,742	\$29,742	\$29,742	\$29,742	\$24,145	\$24,145	69.26	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registre: