

Total: 41

Clase del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
								Programa Punto Conexión	Programa Fondo Conexión - Específico					Ciclo Recurso	Vencimiento	Modificado	Recaudado (Millonada)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	1er Avance	Restaturo		Unidad de Medida	Voluntad	Avance Actual	Avance Anual
23044403034724	Consolidación, Capacitación y Operación de Unidades de Contratación Social de los A. Organos de la Municipalidad de Maricao Vieques Col. Sombra Tridiana	1001	Sinaloa	Cullacán	Cobertura municipal	Subsidio	2048 Programa Hábitat			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	COMISIÓN SOCIAL DEL MUNICIPIO DE CULLACÁN	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$22,351	\$22,351	\$22,351	\$22,351	\$22,351	\$22,351	\$22,351	100.00	00	Acción	25	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registre:
230444030348762	Taller de Promoción a la Vigilancia Familiar Complementado con Talleres de Igualdad Entre Formación y Supervisión a Otras Universas Colonia Polifamiliares	1033	Sinaloa	Cullacán	Cobertura municipal	Subsidio	2048 Programa Hábitat			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$21,400	\$21,400	\$21,400	\$21,400	\$21,400	\$21,400	\$21,400	100.00	00	Taller	20	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registre:
230444030348971	Taller de Implementación del Taller Complementado con Talleres de Seguimiento Humano en Calle Igualdad Entre Formación y Supervisión a Otras Universas Colonia Polifamiliares	1034	Sinaloa	Cullacán	Cobertura municipal	Subsidio	2048 Programa Hábitat			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	100.00	00	Taller	20	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registre:
230444030348979	Aplicación de la Red de Agua Potable en Col. Ampliación Vista Sereno	1035	Sinaloa	Cullacán	Cobertura municipal	Subsidio	2048 Programa Hábitat			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	JUAC	Agua y Saneamiento	En Ejecución	2014	\$206,779	\$206,779	\$206,779	\$206,779	\$206,779	\$202,280	\$202,280	97.82	00	Metros Lineales	200	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registre:
2304440303489810	Taller de Promociones de Adiciones con Talleres Complementados de Guirra en Calle Clara y Simón Bolívar en Col. Sombra Tridiana	1036	Sinaloa	Cullacán	Cobertura municipal	Subsidio	2048 Programa Hábitat			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M.T.A.	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	00	Taller	30	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registre:
2304440303489818	Taller de Promociones de Adiciones con Talleres Complementados de Guirra en Calle Mercedes Herrera y Mercedes Valdez, Col. Sombra Tridiana	1037	Sinaloa	Cullacán	Cobertura municipal	Subsidio	2048 Programa Hábitat			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M.T.A.	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	00	Taller	30	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registre:
2304440303489835	Aplicación de la Red de Distribución Eléctrica, Sector 1 en Colonia San Juan	1038	Sinaloa	Cullacán	Cobertura municipal	Subsidio	2048 Programa Hábitat			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$74,330	\$74,330	\$74,330	\$74,330	\$74,330	\$71,276	\$71,276	94.00	00	Metros Lineales	500	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registre:
2304440303489869	Aplicación de la Red de Distribución Eléctrica, Sector 2 en Colonia San Juan	1039	Sinaloa	Cullacán	Cobertura municipal	Subsidio	2048 Programa Hábitat			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$54,759	\$54,759	\$54,759	\$54,759	\$54,759	\$54,229	\$54,229	99.03	00	Metros Lineales	30	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registre:
2304440303489892	Aplicación de la Red de Distribución Eléctrica de Sector Ixtatín Col. El Mirador	1040	Sinaloa	Cullacán	Cobertura municipal	Subsidio	2048 Programa Hábitat			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$234,066	\$234,066	\$234,066	\$234,066	\$234,066	\$232,061	\$232,061	99.17	00	Metros Lineales	600	100.00	70.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registre:
2304440303489906	Construcción de Sendero (Escaleras) en Col. Renato Vega Avellan	1041	Sinaloa	Cullacán	Cobertura municipal	Subsidio	2048 Programa Hábitat			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y Viabilidad	En Ejecución	2014	\$257,784	\$257,784	\$257,784	\$257,784	\$257,784	\$257,348	\$257,348	99.83	00	Metro Cuadrado	800	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registre: