

Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Concesión	Programa Fondo Concesión - Especificación	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millones)	Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reingenio	Unidad de Medida	Publicación	Avance Anual	Avance Acum.					
ENR142402032124	Ampliación De La Red de Distribución Eléctrica	3202	Sinaloa	Colima	Eldorado	Urbano	Apariciones Federales	2024 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$278,208	\$278,208	\$278,208	\$278,208	\$278,208	\$269,203	\$269,203	96.76	00	Dieta	0	100.00	100.00	Financieras /	Físicas /	Registros /		
ENR124200932188	Ampliación De La Red de Distribución Eléctrica	3218	Sinaloa	Colima	Eldorado	Urbano	Apariciones Federales	2024 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$239,704	\$239,704	\$239,704	\$239,704	\$239,704	\$225,040	\$225,040	91.80	00	Dieta	0	100.00	100.00	Financieras /	Físicas /	Registros /		
ENR131364023889	Rehabilitación De C. Mariano Escob. Ar. 19 Y 20	3137	Sinaloa	Colima	Costa Rica	Urbano	Apariciones Federales	2024 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,112,787	\$683,793	\$683,793	\$683,793	\$683,793	\$683,787	\$683,787	100.00	00	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financieras /	Físicas /	Registros /		
ENR131364024205	Construcción De Subestación Eléctrica En Eje. Ins. Agustina Ramírez	3205	Sinaloa	Colima	San Diego	Rural	Apariciones Federales	2024 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2013	\$338,383	\$338,383	\$338,383	\$338,383	\$338,383	\$333,711	\$333,711	95.69	00	Otro	45	1.00	100.00	Financieras /	Físicas /	Registros /		
ENR131402028957	Construcción De Banda Perimetral De Estruct. Perimet. De 3	3223	Sinaloa	Colima	El Llano de los Ramez	Urbano	Apariciones Federales	2024 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2013	\$515,042	\$515,042	\$515,042	\$515,042	\$515,042	\$487,471	\$487,471	94.88	00	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financieras /	Físicas /	Registros /		
ENR142402028664	Construcción De Subestación Eléctrica En Eje. Fray. Cosme Gómez, Siglo de La Cámara de La Industria De Tabacaleros	3225	Sinaloa	Colima	Coahuila Realde	Urbano	Apariciones Federales	2024 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2013	\$517,139	\$517,140	\$517,140	\$517,140	\$517,040	\$494,028	\$494,028	95.53	00	Planta	0	100.00	100.00	Financieras /	Físicas /	Registros /		
ENR142402032195	Construcción De Banda Perimetral En Accesos De Eje. Telesandria No. 5- 3224 Y 2	3224	Sinaloa	Colima	Las Tapias	Rural	Apariciones Federales	2024 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2014	\$273,018	\$273,018	\$273,018	\$273,018	\$273,018	\$271,461	\$271,461	99.43	00	Metros, Banda, Cortes	320	100.00	100.00	Financieras /	Físicas /	Registros /		
ENR142402032196	Construcción De Subestación Eléctrica En Eje. Fray. Fr. Mariano Romero Oliva	3227	Sinaloa	Colima	Benalona	Rural	Apariciones Federales	2024 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2014	\$550,200	\$550,200	\$550,200	\$550,200	\$550,200	\$493,482	\$493,482	89.73	00	Transformador	150	100.00	100.00	Financieras /	Físicas /	Registros /		
ENR142402032192	Construcción De Subestación Eléctrica En Eje. Ins. Benito	3228	Sinaloa	Colima	Pueblo Unido	Urbano	Apariciones Federales	2024 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2014	\$512,874	\$512,874	\$512,874	\$512,874	\$512,874	\$482,892	\$482,892	94.35	00	Transformador	350	100.00	100.00	Financieras /	Físicas /	Registros /		
ENR142402032124	Construcción De Subestación Eléctrica En Escuela Primaria Roberto Medina Salazar	3233	Sinaloa	Colima	Cobertura municipal	Apariciones Federales	2024 PAIS Municipal																									

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

204

Recepción General del Proyecto																Avance Financiero								Avance Físico				
Clae del Proyecto	Número del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Correctivo	Programa Fondo Comento - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Paseajero	Modificado	Recendido (modificadas)	Comprobatóric	Demandado	Ejercido	Pagado	% Avance	Indicador	Unidad de Medida	Policiación	Avance Anual	Avance Anual	Observaciones
020140200302154	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica	3095	Sinclair	Chilpancingo	Eldorado	Urbano	Aperturas Federales	2004 PAZ Municipal y de Las Demarcaciones Verifieriales Del Distrito Federal	10-Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Obras Propietarias	En Ejecucion	2012	\$278,208	\$278,208	\$278,208	\$278,208	\$278,208	\$278,208	\$278,208	\$278,208	96.74	00	Huete	0	100.00	100.00	Financieros / Físicos / Registrados
020140200302155	Construcción De Línea De Distribución De Palo Verde, Los Rosillos, Toluca	3570	Sinclair	Chilpancingo	Palo Verde	Rural	Aperturas Federales	2004 PAZ Municipal y de Las Demarcaciones Verifieriales Del Distrito Federal	10-Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Obras Propietarias	En Ejecucion	2014	\$1,100,500	\$1,100,500	\$1,100,500	\$1,100,500	\$1,100,500	\$1,100,500	\$1,100,500	\$1,100,500	49.37	00	Huete	0	0.00	50.00	Financieros / Físicos / Registrados
020140200302156	Ampliación De Red De Distribución De Palmarillo En El Centro, Eldorado	3581	Sinclair	Chilpancingo	Eldorado	Urbano	Aperturas Federales	2004 PAZ Municipal y de Las Demarcaciones Verifieriales Del Distrito Federal	10-Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Obras Propietarias	En Ejecucion	2014	\$335,341	\$335,341	\$335,341	\$335,341	\$335,341	\$335,341	\$335,341	\$335,341	99.89	00	Huete	0	0.00	100.00	Financieros / Físicos / Registrados
020140200302157	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En El Barrio Del Chino, Sector Pantón 2, Alameda Central	3583	Sinclair	Chilpancingo	Cobertura municipal	Aperturas Federales	2004 PAZ Municipal y de Las Demarcaciones Verifieriales Del Distrito Federal	10-Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Obras Propietarias	En Ejecucion	2014	\$1,340,972	\$1,340,972	\$1,340,972	\$1,340,972	\$1,340,972	\$1,340,972	\$1,340,972	\$1,340,972	\$1,340,972	49.64	00	Huete	0	0.00	50.00	Financieros / Físicos / Registrados
020140200302158	Equipamiento De Comedor Comunitario De La Cruz, Juchitán	3557	Sinclair	Chilpancingo	Fredonosa	Rural	Aperturas Federales	2004 PAZ Municipal y de Las Demarcaciones Verifieriales Del Distrito Federal	10-Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL	Asistencia Social	En Ejecucion	2014	\$84,723	\$84,723	\$84,723	\$84,723	\$84,723	\$84,723	\$84,723	\$84,723	100.00	00	Equipo	0	0.00	100.00	Financieros Ninguna / Físicos Ninguna / Registrados
020140200302159	Equipamiento De Comedor Comunitario De Los Limones, Juchitán	3558	Sinclair	Chilpancingo	Los Limones	Rural	Aperturas Federales	2004 PAZ Municipal y de Las Demarcaciones Verifieriales Del Distrito Federal	10-Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL	Obras Propietarias	En Ejecucion	2014	\$84,723	\$84,723	\$84,723	\$84,723	\$84,723	\$84,723	\$84,723	\$84,723	100.00	00	Equipo	0	0.00	100.00	Financieros Ninguna / Físicos Ninguna / Registrados
020140200302160	Equipamiento De Comedor Comunitario De La Amara, Juchitán	3559	Sinclair	Chilpancingo	La Amara	Rural	Aperturas Federales	2004 PAZ Municipal y de Las Demarcaciones Verifieriales Del Distrito Federal	10-Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL	Obras Propietarias	En Ejecucion	2014	\$84,723	\$84,723	\$84,723	\$84,723	\$84,723	\$84,723	\$84,723	\$84,723	100.00	00	Equipo	0	0.00	100.00	Financieros Ninguna / Físicos Ninguna / Registrados
020140200302161	Equipamiento De Comedor Comunitario De Los Guadalupe, Juchitán	3560	Sinclair	Chilpancingo	Los Guadalupe	Rural	Aperturas Federales	2004 PAZ Municipal y de Las Demarcaciones Verifieriales Del Distrito Federal	10-Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL	Obras Propietarias	En Ejecucion	2014	\$84,723	\$84,723	\$84,723	\$84,723	\$84,723	\$84,723	\$84,723	\$84,723	100.00	00	Equipo	0	0.00	100.00	Financieros Ninguna / Físicos Ninguna / Registrados
020140200302162	Equipamiento De Comedor Comunitario De La Cruz, Juchitán	3561	Sinclair	Chilpancingo	Costa Rica	Urbano	Aperturas Federales	2004 PAZ Municipal y de Las Demarcaciones Verifieriales Del Distrito Federal	10-Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL	Obras Propietarias	En Ejecucion	2014	\$84,723	\$84,723	\$84,723	\$84,723	\$84,723	\$84,723	\$84,723	\$84,723	100.00	00	Equipo	0	0.00	100.00	Financieros Ninguna / Físicos Ninguna / Registrados
020140200302163	Equipamiento De Comedor Comunitario De Campo La Cofre, Costa Rica	3562	Sinclair	Chilpancingo	Costa Rica	Urbano	Aperturas Federales	2004 PAZ Municipal y de Las Demarcaciones Verifieriales Del Distrito Federal	10-Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL	Obras Propietarias	En Ejecucion	2014	\$84,723	\$84,723	\$84,723	\$84,723	\$84,723	\$84,723	\$84,723	\$84,723	100.00	00	Equipo	0	0.00	100.00	Financieros Ninguna / Físicos Ninguna / Registrados
020140200302164	Equipamiento De Comedor Comunitario De El Lirio De Los Rios, Costa Rica	3563	Sinclair	Chilpancingo	El Lirio De Los Rios	Urbano	Aperturas Federales	2004 PAZ Municipal y de Las Demarcaciones Verifieriales Del Distrito Federal	10-Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL	Obras Propietarias	En Ejecucion	2014	\$84,723	\$84,723	\$84,723	\$84,723	\$84,723	\$84,723	\$84,723	\$84,723	100.00	00	Equipo	0	0.00	1	

Edu 4