

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2014

Total: 92

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Proyecto	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente - Específico	Item	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Menor	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Milestros)	Comprometido	Desembolsado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.
8201130400029484	Construcción de Subestación Eléctrica Para Ser. Sec. Benicia No. 5	3101	Simón	Cullacán	Cullacán Rosales	Urbano	Apoyaciones Federales	2014 PAIZ Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Ayotaciones Federales para Unidades Federales y Municipios	SEDECOM DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2011	\$434,806	\$17,295	\$17,295	\$17,295	\$17,295	\$17,295	\$17,295	\$17,295	87.53	\$0	Metros Cuadrados, Talier	1	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
8201130400029424	Construcción de Subestación Eléctrica Para Ser. Sec. Antonio Meléndez	3107	Simón	Cullacán	Cullacán Rosales	Urbano	Apoyaciones Federales	2014 PAIZ Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Ayotaciones Federales para Unidades Federales y Municipios	SEDECOM DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2011	\$459,541	\$233,250	\$233,250	\$233,250	\$233,250	\$14,404	\$14,404	1.44	\$0	Metros Cuadrados, Talier	1	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
8201130400029204	Construcción de Subestación Eléctrica En Ser. Prim. Juan M. Benítez	3102	Simón	Cullacán	Cullacán Rosales	Urbano	Apoyaciones Federales	2014 PAIZ Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Ayotaciones Federales para Unidades Federales y Municipios	SEDECOM DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución	2011	\$423,305	\$35,395	\$35,395	\$35,395	\$35,395	\$33,747	\$33,747	95.34	\$0	Subestación	0	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
8201140100029484	Construcción de Subestación Eléctrica Para Ser. Prim. Justo Sierra	3119	Simón	Cullacán	Cullacán Rosales	Urbano	Apoyaciones Federales	2014 PAIZ Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Ayotaciones Federales para Unidades Federales y Municipios	SEDECOM DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2011	\$76,019	\$76,019	\$76,019	\$76,019	\$76,019	\$0	\$0	0.00	\$0	Subestación	0	100.00	80.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
8201140200033194	Construcción de Puente Nacional Melitón Salas Arango Ubicado En Calle 141, Barrio Melitón Salas Arango, Contiguo al Proplan Cruz Maricao y Contiguo al Avda. Magallanes	3164	Simón	Cullacán	Cullacán Municipal	Urbano	Apoyaciones Federales	2014 PAIZ Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Ayotaciones Federales para Unidades Federales y Municipios	SEDECOM DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2012	\$141,580	\$141,580	\$141,580	\$141,580	\$141,580	\$141,510	\$141,510	99.95	\$0	Puente	0	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
8201140200033219	Aplicación de La Red de Distribución de Energía Eléctrica	3201	Simón	Cullacán	El Dorado	Urbano	Apoyaciones Federales	2014 PAIZ Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Ayotaciones Federales para Unidades Federales y Municipios	SEDECOM DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$213,018	\$213,018	\$213,018	\$213,018	\$213,018	\$204,232	\$204,232	95.88	\$0	Ruete	0	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
8201140200033222	Aplicación de La Red de Distribución de Energía Eléctrica	3202	Simón	Cullacán	El Dorado	Urbano	Apoyaciones Federales	2014 PAIZ Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Ayotaciones Federales para Unidades Federales y Municipios	SEDECOM DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$415,627	\$415,627	\$415,627	\$415,627	\$415,627	\$411,708	\$411,708	99.07	\$0	Ruete	0	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
8201140200033233	Aplicación de La Red de Distribución Eléctrica	3203	Simón	Cullacán	El Dorado	Urbano	Apoyaciones Federales	2014 PAIZ Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Ayotaciones Federales para Unidades Federales y Municipios	SEDECOM DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$295,561	\$295,561	\$295,561	\$295,561	\$295,561	\$291,868	\$291,868	98.75	\$0	Ruete	0	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
8201140200033245	Aplicación de La Red de Distribución Eléctrica	3204	Simón	Cullacán	El Dorado	Urbano	Apoyaciones Federales	2014 PAIZ Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Ayotaciones Federales para Unidades Federales y Municipios	SEDECOM DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$180,724	\$180,724	\$180,724	\$180,724	\$180,724	\$186,731	\$186,731	97.81	\$0	Ruete	0	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
8201140200033254	Aplicación de La Red de Distribución Eléctrica	3205	Simón	Cullacán	El Dorado	Urbano	Apoyaciones Federales	2014 PAIZ Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Ayotaciones Federales para Unidades Federales y Municipios	SEDECOM DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$278,208	\$278,208	\$278,208	\$278,208	\$278,208	\$138,731	\$138,731	49.87	\$0	Ruete	0	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
8201140200033264	Aplicación de La Red de Distribución Eléctrica	3206	Simón	Cullacán	El Dorado	Urbano	Apoyaciones Federales	2014 PAIZ Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Ayotaciones Federales para Unidades Federales y Municipios	SEDECOM DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$173,245	\$173,245	\$173,245	\$173,245	\$173,245	\$169,961	\$169,961	98.10	\$0	Ruete	0	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
8201140200033276	Aplicación de La Red de Distribución Eléctrica	3207	Simón	Cullacán	El Dorado	Urbano	Apoyaciones Federales	2014 PAIZ Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Ayotaciones Federales para Unidades Federales y Municipios	SEDECOM DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$335,871	\$335,871	\$335,871	\$335,871	\$335,871	\$332,353	\$332,353	98.65	\$0	Ruete	0	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
8201140200033288	Aplicación de La Red de Distribución Eléctrica	3208	Simón	Cullacán	El Dorado	Urbano	Apoyaciones Federales	2014 PAIZ Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Ayotaciones Federales para Unidades Federales y Municipios	SEDECOM DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$239,706	\$239,706	\$239,706	\$239,706	\$239,706	\$214,852	\$214,852	89.63	\$0	Ruete	0	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
8201140200033294	Aplicación de La Red de Distribución Eléctrica	3209	Simón	Cullacán	El Dorado	Urbano	Apoyaciones Federales	2014 PAIZ Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Ayotaciones Federales para Unidades Federales y Municipios	SEDECOM DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$268,757	\$268,757	\$268,757	\$268,757	\$268,757	\$267,030	\$267,030	99.34	\$0	Ruete	0	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
8201140200033300	Aplicación de La Red de Distribución Eléctrica	3210	Simón	Cullacán	Isaala	Rural	Apoyaciones Federales	2014 PAIZ Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Ayotaciones Federales para Unidades Federales y Municipios	SEDECOM DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$73,101	\$73,101	\$73,101	\$73,101	\$73,101	\$69,161	\$69,161	94.61	\$0	Ruete	0	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
8201140200033323	Aplicación de La Red de Distribución Eléctrica	3211	Simón	Cullacán	Isaala	Rural	Apoyaciones Federales	2014 PAIZ Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Ayotaciones Federales para Unidades Federales y Municipios	SEDECOM DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$291,504	\$291,504	\$291,504	\$291,504	\$291,504	\$287,161	\$287,161	98.51	\$0	Ruete	0	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
8201140200033323	Aplicación de La Red de Distribución Eléctrica	3212	Simón	Cullacán	Higueras de Abuya	Rural	Apoyaciones Federales	2014 PAIZ Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Ayotaciones Federales para Unidades Federales y Municipios	SEDECOM DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$214,402	\$214,402	\$214,402	\$214,402	\$214,402	\$208,987	\$208,987	97.47	\$0	Ruete	0	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
8201140200033346	Aplicación de La Red de Distribución Eléctrica	3213	Simón	Cullacán	Costa Rica	Urbano	Apoyaciones Federales	2014 PAIZ Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Ayotaciones Federales para Unidades Federales y Municipios	AMPLIFICACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$208,112	\$208,112	\$208,112	\$208,112	\$208,112	\$195,029	\$195,029	93.71	\$0	Ruete	0	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
8201140200033363	Aplicación de La Red de Distribución Eléctrica	3214	Simón	Cullacán	Walentio	Rural	Apoyaciones Federales	2014 PAIZ Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Ayotaciones Federales para Unidades Federales y Municipios	SEDECOM DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$71,420	\$71,420	\$71,420	\$71,420	\$71,420	\$66,100	\$66,100	92.55	\$0	Ruete	0	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
8201140200033275	Aplicación de La Red de Distribución Eléctrica	3215	Simón	Cullacán	Quila	Urbano	Apoyaciones Federales	2014 PAIZ Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Ayotaciones Federales para Unidades Federales y Municipios	SEDECOM DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$281,763	\$281,763	\$281,763	\$281,763	\$281,763	\$247,952	\$247,952	88.00	\$0	Ruete	0	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
8201140200033282	Aplicación de La Red de Distribución Eléctrica	3216	Simón	Cullacán	El Topuche	Rural	Apoyaciones Federales	2014 PAIZ Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Ayotaciones Federales para Unidades Federales y Municipios	SEDECOM DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$136,534	\$136,534	\$136,534	\$136,534	\$136,534	\$133,909	\$133,909	98.08	\$0	Ruete	0	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
8201130400029797	Rehabilitación Con Concreto Hidráulico De C. Juan López Miguel S. C. Perforación E Instalación De C. Perforación	3153	Simón	Cullacán	Pueblo Unido	Urbano	Apoyaciones Federales	2014 PAIZ Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Ayotaciones Federales para Unidades Federales y Municipios	SEDECOM DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,816,569	\$361,857	\$361,857	\$361,857	\$361,857	\$246,943	\$246,943	6.86	\$0	Metros Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
82011304000238614	Rehabilitación Con Concreto Hidráulico De C. Juan López Miguel S. C. Perforación E Instalación De C. Perforación	3154	Simón	Cullacán	Pueblo Unido	Urbano	Apoyaciones Federales	2014 PAIZ Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Ayotaciones Federales para Unidades Federales y Municipios	SEDECOM DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$898,457	\$361,394	\$361,394	\$361,394	\$361,394	\$323,281	\$323,281	92.88	\$0	Metros Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
8201130400023868	Rehabilitación Con Concreto Hidráulico De C. Juan López Miguel S. C. Perforación E Instalación De C. Perforación	3155	Simón	Cullacán	Cullacán Rosales	Urbano	Apoyaciones Federales	2014 PAIZ Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Ayotaciones Federales para Unidades Federales y Municipios	SEDECOM DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$647,987	\$64,777	\$64,777	\$64,777	\$64,777	\$64,777	\$64,777	100.00	\$0	Metros Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
8201130400023863	Rehabilitación Con Concreto Hidráulico De C. Juan López Miguel S. C. Perforación E Instalación De C. Perforación	3156	Simón	Cullacán	Costa Rica	Urbano	Apoyaciones Federales	2014 PAIZ Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Ayotaciones Federales para Unidades Federales y Municipios	SEDECOM DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$3,300,000	\$2,381,376	\$2,381,376	\$2,381,376	\$2,381,376	\$1,114,330	\$1,114,330	88.97	\$0	Metros Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
8201130400023860	Rehabilitación Con Concreto Hidráulico De C. Juan López Miguel S. C. Perforación E Instalación De C. Perforación	3157	Simón	Cullacán	Costa Rica	Urbano	Apoyaciones Federales	2014 PAIZ Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Ayotaciones Federales para Unidades Federales y Municipios	SEDECOM DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,112,797	\$683,793	\$683,793	\$683,793	\$683,793	\$634,015	\$634,015	92.72	\$0	Metros Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
8201130400023863	Rehabilitación Con Concreto Hidráulico De C. Juan López Miguel S. C. Perforación E Instalación De C. Perforación	3158	Simón	Cullacán	Cullacán Rosales	Urbano	Apoyaciones Federales	2014 PAIZ Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Ayotaciones Federales para Unidades Federales y Municipios	SEDECOM DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$800,013	\$201,434	\$201,434	\$201,434	\$201,434	\$201,434	\$201,434	100.00	\$0	Metros Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
8201130400023862	Rehabilitación Con Concreto Hidráulico De C. Juan López Miguel S. C. Perforación E Instalación De C. Perforación	3159	Simón	Cullacán	Cullacán Rosales	Urbano	Apoyaciones Federales	2014 PAIZ Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Ayotaciones Federales para Unidades Federales y Municipios	SEDECOM DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,485,012	\$374,435	\$374,435	\$374,435	\$374,435	\$341,403	\$341,403	97.74	\$0	Metros Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
8201130400024745	Construcción de Techumbre Metálica En Ser. Telescomodaria 175 70"	3																										

[illegible]

Total: 92

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Proyecto	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente - Específico	Resumen	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ejecutado)	Comprometido	Disembolsado	Ejercido	Pagado	% Avance	Indicador	Unidad de Medida	Valoración	Avance Actual		Avance Anual	
3201440203004294	Construcción de Subestación Eléctrica Para Rinc. San. Benito No. 85	3316	Sinaloa	Cullacán	Cullacán Rosales	Urbano	Apariciones Federales	2014 PAIZ Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2011	\$634,806	\$137,295	\$137,295	\$137,295	\$137,295	\$137,295	\$137,295	\$137,295	21.78	0	Metros Cuadrados, Poles	1	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
3201440203033958	Construcción de Aula de Ses Multiples En Escuela Primaria Enrique Suarez Jimenez	3329	Sinaloa	Cullacán	Cobertura municipal	Apariciones Federales	2014 PAIZ Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2014	\$139,223	\$139,223	\$139,223	\$139,223	\$139,223	\$139,223	\$139,223	\$139,223	\$139,223	100.00	0	Metro Cuadrado	409	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
3201440203034011	Construcción de Banda Perimetral En Saneamiento Miguel Castillo Cruz	3330	Sinaloa	Cullacán	Cobertura municipal	Apariciones Federales	2014 PAIZ Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2014	\$84,237	\$84,237	\$84,237	\$84,237	\$84,237	\$84,237	\$84,237	\$84,237	\$84,237	100.00	0	Metro Cuadrado	264	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
3201440203034022	Rehabilitación de Servicio Sanitario De Jardín de Niños Miguel Hilario y González	3331	Sinaloa	Cullacán	Cobertura municipal	Apariciones Federales	2014 PAIZ Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2014	\$29,118	\$29,118	\$29,118	\$29,118	\$29,118	\$29,118	\$29,118	\$29,118	\$29,118	100.00	0	Servicio	29	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
3201440203034040	Rehabilitación de Cables Eléctricos En Escuela Primaria Escuela Secundaria Técnica No. 85	3332	Sinaloa	Cullacán	Cobertura municipal	Apariciones Federales	2014 PAIZ Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2014	\$40,693	\$40,693	\$40,693	\$40,693	\$40,693	\$40,693	\$40,693	\$40,693	\$40,693	100.00	0	Obras	810	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
3201440203034074	Construcción de Subestación Eléctrica En Escuela Primaria Roberto Salazar	3333	Sinaloa	Cullacán	Cobertura municipal	Apariciones Federales	2014 PAIZ Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2014	\$469,935	\$469,935	\$469,935	\$469,935	\$469,935	\$469,935	\$469,935	\$469,935	\$469,935	49.49	0	Transformador	375	100.00	60.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
3201440203034075	Construcción de Subestación Eléctrica En Escuela Primaria Francisco Gil Leyva	3334	Sinaloa	Cullacán	Cobertura municipal	Apariciones Federales	2014 PAIZ Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2014	\$241,973	\$241,973	\$241,973	\$241,973	\$241,973	\$241,973	\$241,973	\$241,973	\$241,973	71.18	0	Transformador	218	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
3201440203034077	Construcción de Subestación Eléctrica En Escuela Primaria Rosendo Salazar	3335	Sinaloa	Cullacán	Cobertura municipal	Apariciones Federales	2014 PAIZ Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2014	\$134,232	\$134,232	\$134,232	\$134,232	\$134,232	\$134,232	\$134,232	\$134,232	\$134,232	49.42	0	Transformador	320	100.00	60.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
3201440203034089	Construcción de Subestación Eléctrica En Escuela Primaria Juan Ruiz	3336	Sinaloa	Cullacán	Cobertura municipal	Apariciones Federales	2014 PAIZ Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2014	\$296,218	\$296,218	\$296,218	\$296,218	\$296,218	\$296,218	\$296,218	\$296,218	\$296,218	49.82	0	Transformador	253	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
3201440203034087	Construcción de Banda En Urbanización 25 Profr. María Trinidad Dorcas	3339	Sinaloa	Cullacán	Cobertura municipal	Apariciones Federales	2014 PAIZ Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2014	\$112,338	\$112,338	\$112,338	\$112,338	\$112,338	\$112,338	\$112,338	\$112,338	\$112,338	100.00	0	Metro Cuadrado	683	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
3201440203034093	Construcción De Asia De Saneamiento Multiple De Saneamiento Sanitario Pella Castro	3340	Sinaloa	Cullacán	Cobertura municipal	Apariciones Federales	2014 PAIZ Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2014	\$711,260	\$711,260	\$711,260	\$711,260	\$711,260	\$711,260	\$711,260	\$711,260	\$711,260	34.97	0	Metro Cuadrado	480	100.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
3201440203035029	Aplicación De La Red de Agua Potable En La Comunidad Libertad (Pirama) Sindicatura De Quila	3059	Sinaloa	Cullacán	Quila	Urbano	Apariciones Federales	2014 PAIZ Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JNARC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$278,049	\$278,049	\$278,049	\$278,049	\$278,049	\$278,049	\$278,049	\$278,049	\$278,049	100.00	0	Sistema	205	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
3201440203035056	Aplicación De La Red De Agua Potable En La Comunidad De La Joya, Sindicatura De Eldorado, Culiacan	3010	Sinaloa	Cullacán	La Joyosa	Rural	Apariciones Federales	2014 PAIZ Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JNARC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$290,612	\$290,612	\$290,612	\$290,612	\$290,612	\$290,612	\$290,612	\$290,612	\$290,612	100.00	0	Sistema	50	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
3201440203035078	Construcción De La Red de Agua Potable A La Comunidad De Pasa Pasa Y Campo Tránsito, Sindicatura De San Blas	3011	Sinaloa	Cullacán	Costa Rica	Urbano	Apariciones Federales	2014 PAIZ Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JNARC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$157,348	\$157,348	\$157,348	\$157,348	\$157,348	\$157,348	\$157,348	\$157,348	\$157,348	100.00	0	Sistema	145	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
3201440203035146	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Las Comunidades De Santa María, Sindicatura De El Salado En Culiacan	3059	Sinaloa	Cullacán	El Salado	Rural	Apariciones Federales	2014 PAIZ Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JNARC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$5,659,586	\$5,659,586	\$5,659,586	\$5,659,586	\$5,659,586	\$5,659,586	\$5,659,586	\$5,659,586	\$5,659,586	100.00	0	Sistema	890	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
3201440203035171	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Comunidad De Mojito	3060	Sinaloa	Cullacán	Mojito	Rural	Apariciones Federales	2014 PAIZ Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JNARC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$6,405,000	\$6,405,000	\$6,405,000	\$6,405,000	\$6,405,000	\$6,405,000	\$6,405,000	\$6,405,000	\$6,405,000	100.00	0	Sistema	355	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
3201440203035197	Aplicación De La Red de Alcantarillado Sanitario A La Comunidad Las Cuñas (Cuevas) De La Comunidad De Limón De Los Rios	3061	Sinaloa	Cullacán	El Limón de los Rios	Urbano	Apariciones Federales	2014 PAIZ Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JNARC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$177,029	\$177,029	\$177,029	\$177,029	\$177,029	\$177,029	\$177,029	\$177,029	\$177,029	100.00	0	Sistema	65	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
3201440203035386	Rehabilitación De Tuberías En Sistema Multiple Sindicatura Victoria (El Monte) - El Salado	3054	Sinaloa	Cullacán	Eldorado	Urbano	Apariciones Federales	2014 PAIZ Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JNARC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$512,520	\$512,520	\$512,520	\$512,520	\$512,520	\$512,520	\$512,520	\$512,520	\$512,520	100.00	0	Sistema	0	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
3201440203035463	Construcción De La Red de Agua Potable En La Comunidad Libertad (Pirama) Sindicatura De Quila	3058	Sinaloa	Cullacán	Quila	Urbano	Apariciones Federales	2014 PAIZ Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JNARC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$355,360	\$355,360	\$355,360	\$355,360	\$355,360	\$355,360	\$355,360	\$355,360	\$355,360	100.00	0	Sistema	210	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
3201440203035748	Construcción De Línea Y Red de Electrificación En Puerto Rico, Imla	3564	Sinaloa	Cullacán	Imla	Rural	Apariciones Federales	2014 PAIZ Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,340,929	\$1,340,929	\$1,340,929	\$1,340,929	\$1,340,929	\$1,340,929	\$1,340,929	\$1,340,929	\$1,340,929	18.49	0	Rueda	0	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
3201440203035746	Construcción De Red de Electrificación En Palo Verde, Imla	3568	Sinaloa	Cullacán	Imla	Rural	Apariciones Federales	2014 PAIZ Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$192,971	\$192,971	\$192,971	\$192,971	\$192,971	\$192,971	\$192,971	\$192,971	\$192,971	49.43	0	Rued	0	0.00	70.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
3201440203035765	Construcción De Red de Electrificación	3569	Sinaloa	Cullacán	Imla	Rural	Apariciones Federales	2014 PAIZ Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$591,604	\$591,604	\$591,604	\$591,604	\$591,604	\$591,604	\$591,604	\$591,604	\$591,604	49.71	0	Rued	0	0.00	60.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
3201440203035787	Construcción De Línea Y Red de Electrificación De Las Chiconas, Camasca, Imla	3571	Sinaloa	Cullacán	Imla	Rural	Apariciones Federales	2014 PAIZ Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$681,699	\$681,699	\$681,699	\$681,699	\$681,699	\$681,699	\$681,699	\$681,699	\$681,699	49.86	0	Rueda	0	0.00	60.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
3201440203035789	Construcción De Red de Electrificación En Los Hornos, Pasa Pasa, Imla	3572	Sinaloa	Cullacán	Imla	Rural	Apariciones Federales	2014 PAIZ Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$164,254	\$164,254	\$164,254	\$164,254	\$164,254	\$164,254	\$164,254	\$164,254	\$164,254	49.76	0	Rued	0	0.00	60.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
3201440203035797	Construcción De Red de Electrificación En La Sierrita, Imla	3573	Sinaloa	Cullacán	Imla	Rural	Apariciones Federales	2014 PAIZ Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$300,100	\$300,100	\$300,100	\$300,100	\$300,100	\$300,100	\$300,100	\$300,100	\$300,100	49.57	0	Rued	0	0.00	60.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
3201440203035799	Construcción De Red de Electrificación De La Mina, Imla	3574	Sinaloa	Cullacán	Imla	Rural	Apariciones Federales	2014 PAIZ Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$83,224	\$83,224	\$83,224	\$83,224	\$83,224	\$83,224	\$83,224	\$83,224	\$83,224	49.63	0	Rued	0	0.00	80.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
3201440203036429	Construcción De 60 Bordes Aseweros	3701	Sinaloa	Cullacán	Cobertura municipal	Apariciones Federales	2014 PAIZ Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNION GUBERNAMENTAL REGIONAL DE SINALOA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	0	Obras	0	0.00	100.00	Financiera: NO HUBO REINTEGRO, SE RECUPERÓ POR ERROR DE CUENTA / Física: Ninguna / Registro:	