

Total: 20

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Proyecto	Programa Fondo Correo	Programa Fondo Correo - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ejercido)	Comprometido	Desembolsado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reinversión	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.	
2301440200304829	Parque Simón Bolívar	2009P25-14	Sinaloa	Colima	Colima Rosales	Urbano	Subsidio	8117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado de Sinaloa.	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$90,000,000	\$90,000,000	\$90,000,000	\$90,000,000	\$87,063,743	\$87,063,743	\$87,063,743	96.74	00	Obras	856,368	100.00	98.00	Financiera: / Físico: / Registros: 23200M: Pasa al siguiente nivel.	
2301440200304851	Puente Blanco No. El Cronos Puente Nuevo México y Calinda Secueros Alcantarillas de la Ciudad de Colima, Sinaloa.	2009P26-14	Sinaloa	Colima	Colima Rosales	Urbano	Subsidio	8117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado de Sinaloa.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$48,823,951	\$43,000,000	\$43,000,000	\$43,000,000	\$33,408,986	\$33,408,986	\$33,408,986	77.70	00	Puentes	675,773	100.00	60.00	Financiera: / Físico: / Registros: 23200M: Pasa al siguiente nivel.	
2301440200304935	Rehabilitación del Camión de Asfalto de la Ruta, Miguel Alemán, Carretera a Culiacán, en la Carretera de la Ciudad de Colima, Sinaloa.	2009P27-14	Sinaloa	Colima	Colima Rosales	Urbano	Subsidio	8117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado de Sinaloa.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$25,000,000	\$25,000,000	\$25,000,000	\$25,000,000	\$18,509,980	\$18,509,980	\$18,509,980	78.24	00	Carreteras	7,180	100.00	52.00	Financiera: / Físico: / Registros: 23200M: Pasa al siguiente nivel.	
2301440200304939	Asfalto de la Ruta, Las Torres, Tramo Entre Ave. Álvaro Obregón y Calle 21 de Marzo, en la Ciudad de Colima.	2009P28-14	Sinaloa	Colima	Colima Rosales	Urbano	Subsidio	8117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado de Sinaloa.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$12,100,000	\$12,100,000	\$12,100,000	\$12,100,000	\$12,100,000	\$12,100,000	\$12,100,000	100.00	00	Carreteras	15,238	100.00	90.00	Financiera: / Físico: / Registros: 23200M: Pasa al siguiente nivel.	
2301440200304938	Reconstrucción de Puente Uniendo En Carretera El Asfalto - Costa Rica.	2009P29-14	Sinaloa	Colima	Cobertura municipal	Subsidio	8117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado de Sinaloa.	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$2,484,479	\$2,482,111	\$2,482,111	\$2,482,111	\$2,482,111	\$2,482,111	\$2,482,111	100.00	00	Puentes	23,448	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registros: 23200M: Pasa al siguiente nivel.	
2301440200304957	Construcción de Puente Dependiente y Estructura Metálica del Puente de Avil. Arjona y Pedro Infante en Colima.	1001	Sinaloa	Colima	Cobertura municipal	Subsidio	8117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$50,000,000	\$50,000,000	\$50,000,000	\$50,000,000	\$16,741,366	\$16,741,366	\$16,741,366	33.48	00	Obras	0	0.00	35.00	Financiera: / Físico: / Registros:	
2301440200304976	Construcción de Unidad Deportiva en Col. La Alameda, Costa Rica	1002	Sinaloa	Colima	Costa Rica	Urbano	Subsidio	8117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Deportes	En Ejecución	2014	\$1,836,863	\$1,836,863	\$1,836,863	\$1,836,836	\$1,836,836	\$1,709,707	\$1,709,707	\$1,709,707	93.08	00	Obras	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registros:
2301440200304983	Rehabilitación de Campo de Fútbol en Colima Rosales, Costa Rica	1003	Sinaloa	Colima	Costa Rica	Urbano	Subsidio	8117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Deportes	En Ejecución	2014	\$1,288,442	\$1,288,442	\$1,288,442	\$1,288,442	\$1,288,442	\$1,250,737	\$1,250,737	\$1,250,737	97.07	00	Obras	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registros:
2301440200304984	Construcción de Techumbre de Refectorio Metálica en Escuela Secundaria de Nueva Creación de Col. Los Angeles	1004	Sinaloa	Colima	Cobertura municipal	Subsidio	8117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Deportes	En Ejecución	2014	\$338,108	\$338,108	\$338,108	\$338,108	\$338,108	\$158,473	\$158,473	\$158,473	29.45	00	Obras	0	0.00	70.00	Financiera: / Físico: / Registros: 23200M: Pasa al siguiente nivel.
2301440200304986	Construcción de Cancha Deportiva de Base Múltiple en Estación Rosales, Culiacán	1005	Sinaloa	Colima	Culiacán Centro	Urbano	Subsidio	8117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Deportes	En Ejecución	2014	\$949,707	\$949,707	\$949,707	\$949,707	\$949,707	\$842,851	\$842,851	\$842,851	99.29	00	Obras	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registros:
2301440200304993	Construcción de Baños en Escuela Secundaria Antonio Nakayama de Col. Salinas, Sinaloa	1006	Sinaloa	Colima	Cobertura municipal	Subsidio	8117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Deportes	En Ejecución	2014	\$156,258	\$156,258	\$156,258	\$156,258	\$156,258	\$155,490	\$155,490	\$155,490	99.44	00	Obras	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registros:
2301440200304994	Construcción de Techumbre de Estructura Metálica de Escuela Primaria (Col. Miguel Ángel Camacho) en El Alamo, El Salado	1007	Sinaloa	Colima	El Alamo	Rural	Subsidio	8117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Deportes	En Ejecución	2014	\$213,522	\$213,522	\$213,522	\$213,522	\$213,522	\$213,432	\$213,432	\$213,432	99.94	00	Obras	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registros:
2301440200304997	Construcción de Muro Perimetral en El Jardín Nuevo Arroyo de San Mateo en Col. Alameda, Financiera Rosales	1008	Sinaloa	Colima	Cobertura municipal	Subsidio	8117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Deportes	En Ejecución	2014	\$369,542	\$369,542	\$369,542	\$369,542	\$369,542	\$361,967	\$361,967	\$361,967	97.95	00	Obras	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registros:
2301440200304998	Construcción de Cancha de Fútbol con Panto de Superficie Sintética en Centro de Béisbol El Tamarindo, Cabecera de la Ciudad de Tula, Adolfo López Mateos	1011	Sinaloa	Colima	Cobertura municipal	Subsidio	8117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICA	Deportes	En Ejecución	2014	\$1,630,458	\$1,630,458	\$1,630,458	\$1,630,458	\$1,630,458	\$1,630,458	\$1,630,458	\$1,630,458	100.00	00	Obras	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registros:
2301440200304999	Construcción de Cancha de Fútbol con Panto de Superficie Sintética en Centro de Béisbol El Tamarindo, Cabecera de la Ciudad de Tula, Adolfo López Mateos	1011	Sinaloa	Colima	Adolfo López Mateos (El Tamarindo)	Urbano	Subsidio	8117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Deportes	En Ejecución	2014	\$6,400,000	\$6,400,000	\$6,400,000	\$6,400,000	\$6,400,000	\$6,400,000	\$6,400,000	100.00	00	Obras	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registros:
2301440200305000	Construcción de Cancha de Fútbol con Panto de Superficie Sintética en Unidad Deportiva Felipe Ángeles No. Parque Deportivo Progreso 2 en Col. Progreso	1012	Sinaloa	Colima	Cobertura municipal	Subsidio	8117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Deportes	En Ejecución	2014	\$3,827,489	\$3,827,489	\$3,827,489	\$3,827,489	\$3,827,489	\$3,827,489	\$3,827,489	\$3,827,489	100.00	00	Obras	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registros:
2301440200305001	Construcción de Cancha de Fútbol con Panto de Superficie Sintética en Unidad Deportiva Felipe Ángeles Col. Felipe Ángeles	1013	Sinaloa	Colima	Cobertura municipal	Subsidio	8117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Deportes	En Ejecución	2014	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,499,999	\$3,499,999	\$3,499,999	100.00	00	Obras	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registros:
2301440200305003	Rehabilitación de Unidad Deportiva en Zona de Bordo, Quila	1014	Sinaloa	Colima	Quila	Urbano	Subsidio	8117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Deportes	En Ejecución	2014	\$472,511	\$472,511	\$472,511	\$472,511	\$472,511	\$200,712	\$200,712	\$200,712	29.85	00	Obras	0	0.00	40.00	Financiera: / Físico: / Registros: 23200M: Pasa al siguiente nivel.
2301440200305005	Rehabilitación de La Casa Cuca, Jardín de La Familia La Esperanza	2009P37-14	Sinaloa	Colima	Colima Rosales	Urbano	Subsidio	8117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Desarrollo Urbano y obras públicas del estado de Sinaloa.	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$14,450,585	\$14,450,585	\$14,450,585	82.25	00	Obras	300	0.00	8.00	Financiera: / Físico: / Registros: 23200M: Pasa al siguiente nivel.	
2301440200305006	Construcción de Primera Etapa Obras Culturales y Teatro Auditorio En la Ciudad Educativa del Saber	2009P38-14	Sinaloa	Colima	Colima Rosales	Urbano	Subsidio	8117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado de Sinaloa.	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$12,500,000	\$12,494,640	\$12,494,640	\$12,494,640	\$1,748,392	\$1,748,392	\$1,748,392	30.00	00	Obras	675,773	0.00	3.00	Financiera: / Físico: / Registros: 23200M: Pasa al siguiente nivel.	