Total: 6

Clase del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Programa Fondo Comunal	Programa Fondo Comunal - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Vencimiento	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Indicador		Unidad de Medida	Voluntad	Avance Anual
328344020337634	Construcción de Cancha de Fútbol Con Superficie Sintética En Unidad Deportiva En La Colonia Juanas De Herney	1001	San José	Curlicán	Cobertura municipal	Subsidio	008 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Deporte	En Ejecución	2014	\$5,269,514	\$5,269,514	\$5,269,514	\$1,269,514	\$5,269,514	\$3,300,726	\$3,300,726	63.02	00	Cancha	2,000	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registros:
328344020337638	Construcción de Cancha de Fútbol Con Superficie Sintética En Fraccionamiento Torrance	1002	San José	Curlicán	Cobertura municipal	Subsidio	008 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Deporte	En Ejecución	2014	\$3,468,774	\$3,468,774	\$3,468,774	\$2,468,774	\$3,468,774	\$954,218	\$954,218	27.51	00	Cancha	9,200	100.00	80.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registros:
328344020337657	Construcción de Cancha de Fútbol Sobre El Cst. Ignacio Barrios, Sindicatura De Costa Rica	1003	San José	Curlicán	Costa Rica	Urbano	008 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Deporte	En Ejecución	2014	\$1,998,002	\$1,998,002	\$1,998,002	\$1,998,002	\$1,998,002	\$545,137	\$545,137	27.03	00	Cancha	2,000	100.00	50.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registros:
328344020337689	Construcción de Cancha de Fútbol Sobre El Cst. Ignacio Barrios, Sindicatura De Costa Rica	1004	San José	Curlicán	Costa Rica	Urbano	008 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Deporte	En Ejecución	2014	\$2,037,342	\$2,037,342	\$2,037,342	\$2,037,342	\$2,037,342	\$588,409	\$588,409	28.88	00	Cancha	2,000	100.00	70.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registros:
328344020337649	Construcción de Cancha de Deportes Múltiples En El Barrio Del Chumil	1005	San José	Curlicán	Cobertura municipal	Subsidio	008 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Deporte	En Ejecución	2014	\$1,556,453	\$1,556,453	\$1,556,453	\$1,556,453	\$1,556,453	\$484,188	\$484,188	44.00	00	Cancha	500	100.00	70.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registros:
328344020337669	Construcción de Cancha de Fútbol Sobre El Cst. Alondra, Sindicatura De Costa Rica	1006	San José	Curlicán	Costa Rica	Urbano	008 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Deporte	En Ejecución	2014	\$1,782,155	\$1,782,155	\$1,782,155	\$1,782,155	\$1,782,155	\$505,278	\$505,278	28.33	00	Cancha	2,000	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registros: