

Total: 53

Clase del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Habit.	Tipo de Vivienda	Programa Fondo Comunal	Programa Fondo Comunal - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Años Financieros								Año de Ejecución		Observaciones			
														Ciclo Recursos	Presupuesto	Modificado	Reasignado (Reasignado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pago	1er Anos	2do Anos		Unidad de Medida	Valuación	Anos Amal
3201414000400367	Construcción de Obedec Comunitario en El Molin, Quila	1002	Sinaloa	Cullacán	El Molin	Rural	Subsidio	2014 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20-Desarrollo Social	SEMOGOTON DE GRAN PUBLICA	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$20,333	\$20,333	\$20,333	\$20,333	\$20,333	\$20,333	\$20,257	99.77	00	Obras	33	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registros:
3201414000400332	Construcción de 28 Casas Adosadas de 12 M2, Programa, Unidad Vega Abasco, Cullacán, en Varías Sindicaturas	1042	Sinaloa	Cullacán	Cobertura municipal	Subsidio	Subsidio	2014 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20-Desarrollo Social	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$23,333	\$23,333	\$23,333	\$23,333	\$23,333	\$23,333	\$23,333	100.00	00	Obras	0	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registros:
3201414000400355	Construcción de 24 Casas Adosadas de 12x20 M2, Varías Localidades, Las Cuas, Las Mesquitas, Los Buzos, La Mochera, en Varías Sindicaturas	1035	Sinaloa	Cullacán	Cobertura municipal	Subsidio	Subsidio	2014 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20-Desarrollo Social	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	00	Obras	0	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registros:
3201414000400365	Construcción de 20 Casas Adosadas de 12 M2, El Molin, La Cañada, Vía de Acceso, Varías Localidades	1043	Sinaloa	Cullacán	Cobertura municipal	Subsidio	Subsidio	2014 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20-Desarrollo Social	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	00	Obras	0	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registros:
3201414000400413	Construcción de 29 Casas Adosadas de 12 M2, (Varías Localidades, Siguanas De Abasco, Vía de Acceso, El Molin, La Cañada, La Compañía, Los De Soto, San Antonio, Varías Sindicaturas)	1044	Sinaloa	Cullacán	Cobertura municipal	Subsidio	Subsidio	2014 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20-Desarrollo Social	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$241,667	\$241,667	\$241,667	\$241,667	\$241,667	\$241,667	\$241,667	100.00	00	Obras	0	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registros:
3201414000400421	Construcción de 24 Casas Adosadas de 12x20 M2, Varías Localidades, Las Piedritas, Sancho Cullá, Siguanas De Abasco, en Varías Sindicaturas	1036	Sinaloa	Cullacán	Cobertura municipal	Subsidio	Subsidio	2014 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20-Desarrollo Social	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$289,333	\$289,333	\$289,333	\$289,333	\$289,333	\$289,333	\$289,333	100.00	00	Obras	0	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registros:
3201414000400439	Construcción de 20 Casas Adosadas de 12x20 M2, Varías Localidades, La Arroyera, Río de la Fier, en Varías Sindicaturas	1037	Sinaloa	Cullacán	Cobertura municipal	Subsidio	Subsidio	2014 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20-Desarrollo Social	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	00	Obras	0	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registros:
3201414000400460	Construcción de 20 Casas Adosadas de 12 M2, (Varías Localidades, El Molin, Las Cuas, Varías Sindicaturas)	1045	Sinaloa	Cullacán	Cobertura municipal	Subsidio	Subsidio	2014 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20-Desarrollo Social	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$191,666	\$191,666	\$191,666	\$191,666	\$191,666	\$191,666	\$191,666	100.00	00	Obras	0	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registros:
3201414000400499	Construcción de 20 Casas Adosadas de 12x20 M2, Varías Localidades, El Molin, El Ojete, El Lobo de Los Ramos, La Cañada, en Varías Sindicaturas	1038	Sinaloa	Cullacán	Cobertura municipal	Subsidio	Subsidio	2014 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20-Desarrollo Social	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	00	Obras	0	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registros:
3201414000400500	Construcción de 20 Casas Adosadas de 12 M2, (Varías Localidades, El Cuervo, Colonia Villa de Guadalupe, Varías Sindicaturas)	1046	Sinaloa	Cullacán	Cobertura municipal	Subsidio	Subsidio	2014 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20-Desarrollo Social	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$166,667	\$166,667	\$166,667	\$166,667	\$166,667	\$166,667	\$166,667	100.00	00	Obras	0	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registros:
3201414000400531	Construcción de 20 Casas Adosadas de 12 M2, Varías Localidades, La Acaza, El Cuervo, en Varías Sindicaturas	1039	Sinaloa	Cullacán	Cobertura municipal	Subsidio	Subsidio	2014 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20-Desarrollo Social	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$166,666	\$166,667	\$166,667	\$166,667	\$166,667	\$166,667	\$166,667	100.00	00	Obras	0	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registros:
3201414000400563	Construcción de 20 Casas Adosadas de 12 M2, (Varías Localidades, El Molin, El Cuervo), Varías Sindicaturas)	1047	Sinaloa	Cullacán	Cobertura municipal	Subsidio	Subsidio	2014 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20-Desarrollo Social	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$241,666	\$241,666	\$241,666	\$241,666	\$241,666	\$241,666	\$241,666	100.00	00	Obras	0	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registros:
3201414000400584	Construcción de 21 Casas Adosadas de 12x20 M2, Varías Localidades, Las Cuas, Camp Abasco, en Varías Sindicaturas	1040	Sinaloa	Cullacán	Cobertura municipal	Subsidio	Subsidio	2014 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20-Desarrollo Social	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	100.00	00	Obras	0	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registros:
3201414000400624	Construcción de 18 Casas Adosadas de 12x20 M2, Varías Localidades, El Cuervo, el Molin, en Varías Sindicaturas	1041	Sinaloa	Cullacán	Cobertura municipal	Subsidio	Subsidio	2014 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20-Desarrollo Social	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$156,333	\$156,333	\$156,333	\$156,333	\$156,333	\$156,333	\$156,333	100.00	00	Obras	0	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registros:
3201414000400668	Construcción de 18 Casas Adosadas de 12 M2, (Varías Localidades, El Molin, Camp Abasco, en Varías Sindicaturas)	1048	Sinaloa	Cullacán	Cobertura municipal	Subsidio	Subsidio	2014 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20-Desarrollo Social	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	00	Obras	0	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registros:
3201414000400724	Construcción de Fiel Fina de 12 M2, Varías Localidades, Varías Sindicaturas	1049	Sinaloa	Cullacán	Cobertura municipal	Subsidio	Subsidio	2014 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20-Desarrollo Social	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$149,587	\$149,587	\$149,587	\$149,587	\$149,587	\$149,587	\$149,587	100.00	00	Obras	0	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registros:
3201414000400754	Construcción de Fiel Fina de 12 M2, Varías Localidades, Varías Sindicaturas	1050	Sinaloa	Cullacán	Cobertura municipal	Subsidio	Subsidio	2014 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20-Desarrollo Social	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$170,339	\$170,339	\$170,339	\$170,339	\$170,339	\$170,339	\$170,339	100.00	00	Obras	0	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registros:
3201414000400802	Construcción de Fiel Fina de 12 M2, Varías Localidades, Varías Sindicaturas	1051	Sinaloa	Cullacán	Cobertura municipal	Subsidio	Subsidio	2014 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20-Desarrollo Social	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$77,820	\$77,820	\$77,820	\$77,820	\$77,820	\$77,820	\$77,820	100.00	00	Obras	0	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registros:
3201414000400824	Construcción de Fiel Fina de 20 M2, Varías Localidades, Varías Sindicaturas	1053	Sinaloa	Cullacán	Cobertura municipal	Subsidio	Subsidio	2014 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20-Desarrollo Social	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$218,831	\$218,831	\$218,831	\$218,831	\$218,831	\$218,831	\$218,831	100.00	00	Obras	0	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registros:
3201414000400951	Construcción de Fiel Fina de 20 M2, Varías Localidades, Varías Sindicaturas	1054	Sinaloa	Cullacán	Cobertura municipal	Subsidio	Subsidio	2014 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20-Desarrollo Social	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$229,112	\$229,112	\$229,112	\$229,112	\$229,112	\$229,112	\$229,112	100.00	00	Obras	0	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registros:
3201414000400977	Construcción de Fiel Fina de 20 M2, Varías Localidades, Varías Sindicaturas	1055	Sinaloa	Cullacán	Cobertura municipal	Subsidio	Subsidio	2014 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20-Desarrollo Social	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$227,643	\$227,643	\$227,643	\$227,643	\$227,643	\$227,643	\$227,643	100.00	00	Obras	0	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registros: