

Total: 9

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente - Específico	Base	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Prometido	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Desembolsado	Ejercido	Pagado	1 Anuncio	Reintegrado	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Anual	
82015150400008044	Construcción De la Comandancia De Seguridad Policía Municipal (Ciudad De Villalón Y Tránsito) Etapa 2 De 2	1001	Sinaloa	Quitlman	Cobertura municipal	Subsidio	0002	Programa Nacional de Seguridad Pública	Seguridad Pública Y Al Sistema Federal	4-Gobernación	DIRECCION DE GRANES PUBLICAS	Seguridad	En Ejecución	2015	\$13,582,512	\$13,582,512	\$13,582,512	\$13,582,512	\$13,582,511	\$13,582,511	\$13,582,511	\$13,582,511	100.00	\$0	Financiera	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SIETDRA: Para al siguiente nivel.
820151504000079311	Rehabilitación Escuela Primaria Valentín Gómez Farías 3.62202.05 P-2	3.62202.05 P-2	Sinaloa	Quitlman	Cobertura municipal	Subsidio	0004	Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	SEDESOP	Seguridad	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Equipamiento	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: Meta alcanzada - SIETDRA: Para al siguiente nivel.
820151504000079345	Rehabilitación Plantación Rosales 3.62202.02 PP	3.62202.02 PP	Sinaloa	Quitlman	Cobertura municipal	Subsidio	0004	Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	SEDESOP	Seguridad	En Ejecución	2015	\$1,271,779	\$1,500,000	\$993,966	\$381,534	\$381,534	\$381,534	\$381,534	\$381,534	25.44	\$0	Equipamiento	3,000	0.00	25.44	Financiera: / Físico: / Registro: Meta por alcanzar - SIETDRA: Para al siguiente nivel.
820151504000079393	Rehabilitación De Cancha De Fútbol 3.62202.02 P-2	3.62202.02 P-2	Sinaloa	Quitlman	Cobertura municipal	Subsidio	0004	Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	SEDESOP	Seguridad	En Ejecución	2015	\$1,448,448	\$1,500,000	\$1,448,448	\$993,966	\$993,966	\$993,966	\$993,966	\$993,966	66.26	\$0	Equipamiento	3,000	0.00	66.26	Financiera: / Físico: / Registro: Meta por alcanzar - SIETDRA: Para al siguiente nivel.
82015150400001220	Adquisición De Uniformes Y Equipamiento Para Personal Sup	0001	Sinaloa	Quitlman	Cobertura municipal	Subsidio	0002	Programa Nacional de Seguridad Pública Y Al Sistema Federal		4-Gobernación	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$10,140,208	\$10,140,208	\$10,140,208	\$10,140,208	\$10,140,208	\$10,140,208	\$10,140,208	\$10,140,208	100.00	\$0	Logo	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SIETDRA: Para al siguiente nivel.
82015150400007795	Construcción De Área Verde Rehabilitación Parque Lineal Las Torres 3.62202.03 P01-2	3.62202.03 P01-2	Sinaloa	Quitlman	Cobertura municipal	Subsidio	0004	Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	SEDESOP	Seguridad	En Ejecución	2015	\$6,300,000	\$6,300,000	\$3,400,000	\$1,907,931	\$1,907,931	\$1,907,931	\$1,907,931	\$1,907,931	28.63	\$0	Metros Cuadrados	3,468	0.00	28.63	Financiera: / Físico: / Registro: Meta por cumplir - SIETDRA: Para al siguiente nivel.
82015150400007937	Rehabilitación De Área Verde Plantación Rosales 3.62202.02 P01-2	3.62202.02 PP	Sinaloa	Quitlman	Cobertura municipal	Subsidio	0004	Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	SEDESOP	Seguridad	En Ejecución	2015	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,000,000	\$1,907,931	\$1,907,931	\$1,907,931	\$1,907,931	\$1,907,931	66.26	\$0	Metros Cuadrados	2,400	0.00	66.26	Financiera: / Físico: / Registro: Meta por cumplir - SIETDRA: Para al siguiente nivel.
82015150400008042	Instalación De luminarias 3.62202.02 P01-1	3.62202.02 P01-1	Sinaloa	Quitlman	Cobertura municipal	Subsidio	0004	Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	SEDESOP	Seguridad	En Ejecución	2015	\$3,200,000	\$3,200,000	\$2,000,000	\$1,907,931	\$1,907,931	\$1,907,931	\$1,907,931	\$1,907,931	62.12	\$0	Financiera	2,200	0.00	62.12	Financiera: / Físico: / Registro: Meta alcanzada al 62.12% - SIETDRA: Para al siguiente nivel.
82015150400008090	Instalación De luminarias 3.62202.04 P01-2	3.62202.04 P01-2	Sinaloa	Quitlman	Cobertura municipal	Subsidio	0004	Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	SEDESOP	Seguridad	En Ejecución	2015	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,000,000	\$993,966	\$993,966	\$993,966	\$993,966	\$993,966	55.22	\$0	Financiera	1,400	0.00	55.22	Financiera: / Físico: / Registro: Meta por alcanzar - SIETDRA: Para al siguiente nivel.