

Total: 13

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Información General del Proyecto		Tipo de Proyecto	Estado	Avance Financiero								Avance Físico		Observaciones							
								Programa Fondo Comunal	Programa Fondo Comunal - Específico			Costo Recursos	Requerimiento	Modificado	Recaudado (Autorizado)	Comprometido	Desagotado	Ejercido	Pagado	% Avance	Indicador		Unidad de Medida	Valoración	Avance Anual	Avance Anual			
230144020319429	Parque Venustiano Carrizosa	2009295-14	Sinaloa	Cullacán	Cullacán Rosales	Urbano	Subsidios	217 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado de Sinaloa.	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$90,000,000	\$90,000,000	\$90,000,000	\$90,000,000	\$99,545,409	\$99,545,409	\$99,545,409	99.52	00	Metros Cuadrados	826,268	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: 2323DM: Pasa al siguiente nivel.	
230144020320451	Panque Blanco En El Centro Paseo Micaela Morena Y Calinda Recursos Recreacion, En La Ciudad De Culiacán, Sinaloa.	2009296-14	Sinaloa	Cullacán	Cullacán Rosales	Urbano	Subsidios	217 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado de Sinaloa.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$48,523,951	\$43,000,000	\$43,000,000	\$43,000,000	\$42,512,897	\$42,512,897	\$42,512,897	98.87	00	Metros Lineales	675,773	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: 2323DM: Pasa al siguiente nivel.	
230144020320125	Rehabilitación Con Concreto Asfáltico Del Blvd. Miguel Alemán, Frente Sur Del Ex. Aljibe A Carretera A Culiacán, En La Ciudad De Culiacán, Sinaloa.	2009297-14	Sinaloa	Cullacán	Cullacán Rosales	Urbano	Subsidios	217 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado de Sinaloa.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$25,000,000	\$21,000,000	\$25,000,000	\$25,000,000	\$19,109,990	\$19,109,990	\$19,109,990	76.24	00	Metros Lineales	7,180	0.00	99.00	Financiera: / Físico: / Registro: 2323DM: Pasa al siguiente nivel.	
230144020320220	Rehabilitación Con Concreto Asfáltico Del Blvd. Las Torres, Frente Sur Del Ex. Aljibe A Carretera Y Calle 21 De Marzo, En La Ciudad De Culiacán.	2009298-14	Sinaloa	Cullacán	Cullacán Rosales	Urbano	Subsidios	217 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado de Sinaloa.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$12,100,000	\$12,100,000	\$12,100,000	\$12,100,000	\$12,100,000	\$12,100,000	\$12,100,000	100.00	00	Metros Lineales	15,238	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: 2323DM: Pasa al siguiente nivel.	
230144020320228	Rehabilitación De Puentes Micolón En Carretera El Sábado - Coahuila Sica.	2009299-14	Sinaloa	Cullacán	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	217 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado de Sinaloa.	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$7,484,479	\$2,482,111	\$7,482,111	\$2,482,111	\$2,482,111	\$2,482,111	\$2,482,111	100.00	00	Metros Lineales	25,448	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: 2323DM: Pasa al siguiente nivel.	
230144020320425	Construcción De Nuevo Seguración Y Superior Vehículo Del Centro De Salud Aljibe Y Pedro Infante En Culiacán	1001	Sinaloa	Cullacán	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	217 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$50,000,000	\$50,000,000	\$50,000,000	\$50,000,000	\$50,000,000	\$49,940,254	\$49,940,254	99.88	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: 2323DM: Pasa al siguiente nivel.	
230144020320476	Construcción De Unidad Deportiva En Col. La Alamosa, Coahuila Sica	1002	Sinaloa	Cullacán	Coahuila Sica	Urbano	Subsidios	217 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Deportes	En Ejecución	2014	\$1,836,863	\$1,836,863	\$1,836,863	\$1,836,863	\$1,831,137	\$1,831,137	\$1,831,137	99.60	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: 2323DM: Pasa al siguiente nivel.	
230144020320485	Rehabilitación De Unidad Deportiva En Col. De Sanjo, Quila	1005	Sinaloa	Cullacán	Quila	Urbano	Subsidios	217 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Deportes	En Ejecución	2014	\$472,511	\$472,511	\$472,511	\$472,511	\$469,241	\$469,241	\$469,241	99.48	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: 2323DM: Pasa al siguiente nivel.	
230144020320605	Rehabilitación De La Casa Casa, Jardín De La Familia La Esperanza	2009327-14	Sinaloa	Cullacán	Cullacán Rosales	Urbano	Subsidios	217 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado de Sinaloa.	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$19,533,408	\$19,533,408	\$19,533,408	97.67	00	Metros Cuadrados	300	0.00	65.00	Financiera: / Físico: / Registro: 2323DM: Pasa al siguiente nivel.	
230144020320904	Construcción De Pasarela Puente Centro Cultural Y Recreo Recreacion En La Ciudad Educativa Del Saber	2009254-14	Sinaloa	Cullacán	Cullacán Rosales	Urbano	Subsidios	217 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado de Sinaloa.	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$12,500,000	\$12,494,640	\$12,494,640	\$12,494,640	\$12,301,821	\$12,301,821	\$12,301,821	98.44	00	Metros Cuadrados	675,773	0.00	99.00	Financiera: / Físico: / Registro: 2323DM: Pasa al siguiente nivel.	
230144040415506	Rehabilitación De Edificio Para Instalación De La Unidad Especializada Anticamioneros En Culiacán, Sinaloa	2009268-14	Sinaloa	Cullacán	Cullacán Rosales	Urbano	Subsidios	217 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado de Sinaloa.	Seguridad	En Ejecución	2014	\$19,994,281	\$19,994,281	\$19,994,281	\$19,994,281	\$19,994,280	\$19,994,280	\$19,994,280	100.00	00	Metros Cuadrados	2,747,743	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: 2323DM: Pasa al siguiente nivel.	
2301510210481991	Construcción Parque Temático En Estado Obsoleto Mas Nuevo En El Parque Venustiano "Mas Culiacán"	2009227-15	Sinaloa	Cullacán	Cullacán Rosales	Urbano	Subsidios	217 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado de Sinaloa.	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$40,000,000	\$40,000,000	\$40,000,000	\$39,984,502	\$11,985,351	\$11,985,351	\$11,985,351	29.90	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: 2323DM: Pasa al siguiente nivel.	
2301510202052522	Ex Por An. Alvaro Obregón - Blvd. Mexico 68, En Culiacán	2009244-15	Sinaloa	Cullacán	Cullacán Rosales	Urbano	Subsidios	217 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SEDOF	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$123,441,989	#####	\$123,441,989	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: 2323DM: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR