

Total: 14

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Proyecto	Programa Fondo Correo	Programa Fondo Correo - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Desagotado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Publicación		Avance Anual	Avance Anual
82014402030328429	Parque Venancio Collado	8200925-14	Simón	Coliaden	Coliaden Rosales	Urbano	Subsidio	8117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado de Simón	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$90,000,000	\$90,000,000	\$90,000,000	\$90,000,000	\$90,000,000	\$90,000,000	\$90,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	856,368	100.00	100.00	Financieras: / Físicas: / Registros: 8202000: Pasa al siguiente nivel.
820144020303284851	Paseo Blanco En El Centro Pases Milos Herones Y Calinda Secueros Subsidio, En La Ciudad De Coliaden, Simón.	8200926-14	Simón	Coliaden	Coliaden Rosales	Urbano	Subsidio	8117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado de Simón	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$48,823,951	\$43,000,000	\$43,000,000	\$43,000,000	\$43,000,000	\$43,000,000	\$43,000,000	100.00	\$0	Metros Lineales	675,773	0.00	100.00	Financieras: / Físicas: / Registros: 8202000: Pasa al siguiente nivel.
820144020303283135	Rehabilitación Con Concreto Asfáltico Del Blvd. Miguel Tenorio, Frente Sigüeta En La Calle A Carretera A Culiacán, En La Ciudad De Coliaden, Simón.	8200927-14	Simón	Coliaden	Coliaden Rosales	Urbano	Subsidio	8117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado de Simón	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$25,000,000	\$25,000,000	\$25,000,000	\$25,000,000	\$25,000,000	\$25,000,000	\$25,000,000	100.00	\$0	Metros Lineales	7,180	0.00	100.00	Financieras: / Físicas: / Registros: 8202000: Pasa al siguiente nivel.
820144020303283220	Asfalto Del Blvd. Las Torres, Frente Sigüeta, En La Calle A Carretera A Culiacán, En La Ciudad De Coliaden.	8200928-14	Simón	Coliaden	Coliaden Rosales	Urbano	Subsidio	8117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado de Simón	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$12,100,000	\$12,100,000	\$12,100,000	\$12,100,000	\$12,100,000	\$12,100,000	\$12,100,000	100.00	\$0	Metros Lineales	15,238	0.00	100.00	Financieras: / Físicas: / Registros: 8202000: Pasa al siguiente nivel.
82014402030328328	Rehabilitación De Puente Simón En Carretera El Sábido - Costa Rica.	8200929-14	Simón	Coliaden	Cobertura municipal	Subsidio	8117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado de Simón	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$2,484,479	\$2,482,111	\$2,482,111	\$2,482,111	\$2,482,111	\$2,482,111	\$2,482,111	100.00	\$0	Metros Lineales	25,448	0.00	100.00	Financieras: / Físicas: / Registros: 8202000: Pasa al siguiente nivel.
820144020303384257	Construcción De Pista Deportiva Y Superficie Vehicular Del Centro De Rta. Arjona Y Pedro Infante En Coliaden	1001	Simón	Coliaden	Cobertura municipal	Subsidio	8117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$50,000,000	\$50,000,000	\$50,000,000	\$50,000,000	\$50,000,000	\$48,940,354	\$48,940,354	99.88	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financieras: / Físicas: / Registros: 8202000: Pasa al siguiente nivel.
820144020303384276	Construcción De Unidad Deportiva En Col. La Alameda, Costa Rica	1002	Simón	Coliaden	Costa Rica	Urbano	Subsidio	8117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Deporte	En Ejecución	2014	\$1,836,863	\$1,836,863	\$1,836,863	\$1,836,863	\$1,836,863	\$1,831,137	\$1,831,137	99.69	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financieras: / Físicas: / Registros: 8202000: Pasa al siguiente nivel.
820144020303384859	Rehabilitación De Unidad Deportiva En Cmo De San, Quila	1003	Simón	Coliaden	Quila	Urbano	Subsidio	8117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Deporte	En Ejecución	2014	\$472,511	\$472,511	\$472,511	\$472,511	\$472,511	\$468,941	\$468,941	99.48	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financieras: / Físicas: / Registros: 8202000: Pasa al siguiente nivel.
820144020303386450	Rehabilitación De La Casa Casa, Jardín De La Familia La Esperanza	8200937-14	Simón	Coliaden	Coliaden Rosales	Urbano	Subsidio	8117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado de Simón	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$19,753,408	\$19,753,408	\$19,753,408	97.77	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	68.00	Financieras: / Físicas: / Registros: 8202000: Pasa al siguiente nivel.
820144020303386456	Construcción De Primera Etapa Centro Cultural Y Teatro Auditorio En La Ciudad Eduarda Del Sabor	8200938-14	Simón	Coliaden	Coliaden Rosales	Urbano	Subsidio	8117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado de Simón	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$12,500,000	\$12,494,640	\$12,494,640	\$12,494,640	\$12,494,502	\$12,494,502	\$12,494,502	100.00	\$0	Metros Cuadrados	675,773	0.00	100.00	Financieras: / Físicas: / Registros: 8202000: Pasa al siguiente nivel.
820144040404157006	Rehabilitación De Edificio Para Instalación De La Unidad Especializada Antisecuestro En Coliaden, Simón	8200939-14	Simón	Coliaden	Coliaden Rosales	Urbano	Subsidio	8117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado de Simón	Seguridad	En Ejecución	2014	\$19,994,281	\$19,994,281	\$19,994,281	\$19,994,281	\$19,994,280	\$19,994,280	\$19,994,280	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,747,741	0.00	100.00	Financieras: / Físicas: / Registros: 8202000: Pasa al siguiente nivel.
82015100100481961	Construcción Parque Temático De Rta (Oblación Mas Nuevo En El Parque Venancio "Mas Coliaden")	8200927-15	Simón	Coliaden	Coliaden Rosales	Urbano	Subsidio	8117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado de Simón	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$40,000,000	\$40,000,000	\$40,000,000	\$39,984,502	\$20,456,459	\$20,456,459	\$20,456,459	51.64	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financieras: / Físicas: / Registros: 8202000: Pasa al siguiente nivel.
82015100200505232	Por Por Av. Alvaro Obregón - Blvd. Mexico 89, En Coliaden	8200944-15	Simón	Coliaden	Coliaden Rosales	Urbano	Subsidio	8117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SEOP	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$123,441,999	#####	\$123,441,999	\$82,215,426	\$24,664,628	\$24,664,628	\$24,664,628	19.95	\$0	Metros Lineales	0	0.00	11.00	Financieras: / Físicas: / Registros: 8202000: Pasa al siguiente nivel.
820151003005069764	Infraestructura Para La Modernización Tecnológica Del Municipio De Coliaden	1001	Simón	Coliaden	Cobertura municipal	Subsidio	8117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Coliaden	Otras Percepciones	En Ejecución	2015	\$19,750,000	\$19,750,000	\$19,750,000	\$19,750,000	\$5,925,000	\$5,925,000	\$5,980,847	30.00	\$0	Lote	0	0.00	30.00	Financieras: / Físicas: / Registros: 8202000: Pasa al siguiente nivel.