

Total: 9

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
Clase del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Correo	Programa Fondo Correo - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonarios)	Comprometido	Derogado	Ejercido	Pagado	Índice	Avances	Reintegrado	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Anual
8201440200337557	Construcción de Cancha de Fútbol Soces De Col. Ignacio Barajas, Sindicatura De Costa Rica	1003	Sinaloa	Chihuahua	Costa Rica	Urbano	Subsidios	OSR Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Deporte	En Ejecución	2014	\$1,999,002	\$1,999,002	\$1,999,002	\$1,999,002	\$1,999,002	\$1,992,980	\$1,992,980	99.75	00	Metros Cuadrados	2,000	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
8201440200337569	Construcción de Cancha de Fútbol Soces de La Colonia Renato Vega, Sindicatura De Costa Rica	1004	Sinaloa	Chihuahua	Costa Rica	Urbano	Subsidios	OSR Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Deporte	En Ejecución	2014	\$2,037,342	\$2,037,342	\$2,037,342	\$2,037,342	\$2,037,342	\$1,999,661	\$1,999,661	98.15	00	Metros Cuadrados	2,000	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
8201440200337649	Construcción de Cancha de Fútbol Soces de La Col. Alameda, Sindicatura De Costa Rica	1005	Sinaloa	Chihuahua	Cobertura municipal	Subsidios	OSR Fondo de Infraestructura Deportiva			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Deporte	En Ejecución	2014	\$1,556,653	\$1,556,653	\$1,556,653	\$1,556,653	\$1,556,653	\$1,555,925	\$1,555,925	99.63	00	Metros Cuadrados	500	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
8201440200337669	Construcción de Cancha de Fútbol Soces de La Col. Alameda, Sindicatura De Costa Rica	1006	Sinaloa	Chihuahua	Costa Rica	Urbano	Subsidios	OSR Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Deporte	En Ejecución	2014	\$1,782,155	\$1,782,155	\$1,782,155	\$1,782,155	\$1,782,155	\$1,788,592	\$1,788,592	99.77	00	Metros Cuadrados	2,000	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
8201510200531248	Accondicionamiento De Unidad Deportiva Unidad En Av Norte 3 Y Calle Oriente 11 Franc Arinas Del Barrio	1007	Sinaloa	Chihuahua	Cobertura municipal	Subsidios	OSR Fondo de Infraestructura Deportiva			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Deporte	En Ejecución	2015	\$2,594,896	\$2,594,896	\$2,594,896	\$2,594,896	\$2,594,896	\$2,066,186	\$2,066,186	79.63	00	Equipamiento	0	0.00	70.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
8201510200531268	Construcción De Cancha Deportiva De Dece Multiples En El Quetzaco	1008	Sinaloa	Chihuahua	Costa Rica	Urbano	Subsidios	OSR Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,213,964	\$1,213,964	\$1,213,964	\$1,213,964	\$1,213,964	\$862,125	\$862,125	71.02	00	Metros Cuadrados	0	0.00	60.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
8201510200531284	Rehabilitación De Unidad Deportiva Unidad En Calle San José De Gracia En Col. Ocho	1007	Sinaloa	Chihuahua	Cobertura municipal	Subsidios	OSR Fondo de Infraestructura Deportiva			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Deporte	En Ejecución	2015	\$3,496,500	\$3,496,500	\$3,496,500	\$3,496,500	\$3,496,500	\$2,308,743	\$2,308,743	63.17	00	Metros Cuadrados	0	0.00	40.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
8201510200531329	Construcción de Cancha de Fútbol Con Pisos de Seguridad Sintética, Unidad En Calle San José Y Calle Roberto Marín, Los Lirios	1009	Sinaloa	Chihuahua	Cobertura municipal	Subsidios	OSR Fondo de Infraestructura Deportiva			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Deporte	En Ejecución	2015	\$2,542,828	\$2,542,828	\$2,542,828	\$2,542,828	\$2,542,828	\$748,510	\$748,510	29.44	00	Metros	0	0.00	40.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
8201510200531350	Rehabilitación de Pisos Deportivos de Dece Multiples El Barrio De Col. El Barrio	1009	Sinaloa	Chihuahua	Cobertura municipal	Subsidios	OSR Fondo de Infraestructura Deportiva			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Deporte	En Ejecución	2015	\$3,496,500	\$3,496,500	\$3,496,500	\$3,496,500	\$3,496,500	\$1,470,705	\$1,470,705	42.06	00	Metros Cuadrados	0	0.00	40.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	