

Total: 16

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
Clase del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número del Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Proyecto	Programa Fondo Correo	Programa Fondo Correo - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Prometido	Modificado	Reasignado (Reasignado)	Comprometido	Desagotado	Ejercido	Pagado	% Avance	Indicador	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.	
2304340010312044	Rehabilitación de Subestación Eléctrica (Cableado Eléctrico) En Rosales, Cabeza de La Araya, Estado Nueva Esparta	1045	Sinaloa	Quilacán	Cabeza municipal	Subsidio	USF Fondo de participación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2014	\$187,480	\$187,480	\$187,480	\$187,480	\$187,480	\$187,480	\$187,480	\$187,480	98.90	20	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: 2323040010312044: Debe al siguiente nivel.	
2304340010312824	Construcción de Banco Recreacional En Hacienda San Juan, Santa Rita, Col. Las Cañitas, Costa Rica	1056	Sinaloa	Quilacán	Cabeza municipal	Subsidio	USF Fondo de participación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2014	\$180,102	\$180,102	\$180,102	\$180,102	\$180,102	\$180,102	\$180,102	\$180,102	\$180,102	99.75	20	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: 2323040010312824: Debe al siguiente nivel.
23043500104042942	Al Aire Libre En La Localidad Centro De Barrios Unidos Unidos De La Alameda Central	1016	Sinaloa	Quilacán	Cabeza municipal	Subsidio	USF Fondo de participación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$200,000	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	99.40	20	Financiera	0	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Físico: Ninguna / Registro:
23043500104042145	Construcción de Gimnasio En Espacio Al Aire Libre En La Localidad Costa Rica De La Sindicatura De Costa Rica	1012	Sinaloa	Quilacán	Cabeza municipal	Subsidio	USF Fondo de participación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$200,000	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	98.97	20	Financiera	0	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Físico: Ninguna / Registro:
23043500104042442	Construcción de Gimnasio En Espacio Al Aire Libre En La Localidad Culiacanito De La Sindicatura De Culiacanito	1013	Sinaloa	Quilacán	Cabeza municipal	Subsidio	USF Fondo de participación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$200,000	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	99.34	20	Financiera	0	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Físico: Ninguna / Registro:
23043500104042678	Construcción de Gimnasio En Espacio Al Aire Libre En El Pionero Centro De La Alameda Central	1008	Sinaloa	Quilacán	Cabeza municipal	Subsidio	USF Fondo de participación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$200,000	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	99.40	20	Financiera	0	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Físico: Ninguna / Registro:
23043500104043008	Construcción de Gimnasio En Espacio Al Aire Libre En La Localidad El Dorado De La Sindicatura De El Dorado	1014	Sinaloa	Quilacán	Cabeza municipal	Subsidio	USF Fondo de participación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$200,000	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	99.34	20	Financiera	0	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Físico: Ninguna / Registro:
23043500104043242	Rehabilitación De Las Instalaciones De La Unidad Deportiva Impa, Culiacan El Dorado, Municipio De Culiacan, Sinaloa	1003	Sinaloa	Quilacán	Cabeza municipal	Subsidio	USF Fondo de participación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$10,400,000	\$9,980,000	\$9,980,000	\$9,980,000	\$9,980,000	\$9,980,000	\$9,980,000	\$9,980,000	\$9,980,000	34.85	20	Equipamiento	0	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Físico: Ninguna / Registro:
23043500104043538	Alberca Pública Del Parque Las Alamos (Hacienda Volador), Culiacan Desarrollaron Tres Alas, En El Municipio De Culiacan Sinaloa.	1005	Sinaloa	Quilacán	Cabeza municipal	Subsidio	USF Fondo de participación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,500,000	\$2,487,500	\$2,487,500	\$2,487,500	\$2,487,500	\$2,487,500	\$2,487,500	\$2,487,500	\$2,487,500	16.75	20	Equipamiento	0	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Físico: Ninguna / Registro:
23043500104043709	Calles De San Guadalupe, De Carretera Mexico 15 Y Villavieja - De Las Guadalupe Y 15, 20 De Noviembre, Cabeza De La Sindicatura De Vigilancia De Abasco	1004	Sinaloa	Quilacán	Cabeza municipal	Subsidio	USF Fondo de participación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,484,500	\$1,484,500	\$1,484,500	\$1,484,500	\$1,484,500	\$1,484,500	\$1,484,500	\$1,484,500	29.24	20	Mantenimiento	0	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Físico: Ninguna / Registro:
23043500104044079	Construcción de Gimnasio En Espacio Al Aire Libre En La Localidad Aguascalientes De La Sindicatura De Aguascalientes	1011	Sinaloa	Quilacán	Cabeza municipal	Subsidio	USF Fondo de participación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$200,000	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	98.97	20	Financiera	0	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Físico: Ninguna / Registro:
230435001040445784	Construcción de Gimnasio En Espacio Al Aire Libre En La Ciudad Vista Sereno De La Alameda Central	1010	Sinaloa	Quilacán	Cabeza municipal	Subsidio	USF Fondo de participación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$200,000	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	98.97	20	Financiera	0	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Físico: Ninguna / Registro:
230435001040448790	Construcción de Gimnasio En Espacio Al Aire Libre En La Ciudad Mamey De La Alameda Central	1009	Sinaloa	Quilacán	Cabeza municipal	Subsidio	USF Fondo de participación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$200,000	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	99.40	20	Financiera	0	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Físico: Ninguna / Registro:
23043500104045063	Construcción de Gimnasio En Espacio Al Aire Libre En La Localidad Villa Amado López Marín De La Sindicatura De Villa Amado López Marín	1015	Sinaloa	Quilacán	Cabeza municipal	Subsidio	USF Fondo de participación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$200,000	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	98.34	20	Financiera	0	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Físico: Ninguna / Registro:
23043500104046251	Construcción De Barrios De Infraestructura Con Puntos Simétricos, En El Parque Urbano Villavieja, Culiacan, Sinaloa	1004	Sinaloa	Quilacán	Cabeza municipal	Subsidio	USF Fondo de participación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$10,400,000	\$9,980,000	\$9,980,000	\$9,980,000	\$9,980,000	\$9,980,000	\$9,980,000	\$9,980,000	\$9,980,000	24.33	20	Financiera	0	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Físico: Ninguna / Registro:
23043500104046409	Construcción de Gimnasio En Espacio Al Aire Libre En El Pionero Centro De La Alameda Central	1007	Sinaloa	Quilacán	Cabeza municipal	Subsidio	USF Fondo de participación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$200,000	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	99.34	20	Financiera	0	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Físico: Ninguna / Registro: