

Total: 47

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clase del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Proyecto	Programa Fondo Correo	Programa Fondo Correo - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonarios)	Comprometido	Desembolsado	Ejercido	Pagado	Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Avance Fisico			
																									Publicación	Avance Anual	Avance Anual	
23001504000006633	Remediación e Instalación de Equipamiento de Control de Temperatura, Humidificación y Aire Acondicionado del Museo de Armas de Cullacán, de Cullacán, Sinaloa	SD00905-15	Sinaloa	Cullacán	Cullacán Rosales	Urbano	Subsidio	6124 Reasignaciones	Reasignaciones Ajuste del Gasto Público Gasto de Inversión	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECOF	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Reintegrado: La entidad Subvenciona a el municipio en reportar información sobre el avance financiero y Fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
23001502000001329	Construcción de Cancha de Fútbol Ubicada En Calle Río San Y Calle Rodolfo Franco, Los Lirios	1008	Sinaloa	Cullacán	Cobertura municipal	Subsidio	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Deporte	En Ejecución	2015	\$2,542,828	\$2,542,828	\$2,542,828	\$2,542,828	\$2,542,828	\$2,542,828	\$2,542,828	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Reintegrado:
23001502000001350	Remediación de Campo Deportivo de Suelo Múltiple El Barrio De Col. El Barrio	1009	Sinaloa	Cullacán	Cobertura municipal	Subsidio	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Deporte	En Ejecución	2015	\$3,496,500	\$3,496,500	\$3,496,500	\$3,496,500	\$3,496,500	\$3,496,500	\$3,496,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Reintegrado:
230015030000009766	Infraestructura Para La Modernización Tecnológica Del Municipio De Cullacán	1001	Sinaloa	Cullacán	Cobertura municipal	Subsidio	6117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Cullacan	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$19,750,000	\$19,750,000	\$19,600,156	\$19,400,156	\$19,600,156	\$19,400,156	\$19,400,156	99.24	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Reintegrado: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
230015040000097394	Pavimentación Con Concreto Asfáltico De Las Calles Salvador Alvarado, Calle Antonio Y Calle Costa Rica En Cabecera De La Sindicatura De Costa Rica	1001	Sinaloa	Cullacán	Costa Rica	Urbano	Subsidio	0074 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$19,980,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	99.90	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Reintegrado: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
230015040000010071	Av. Alvaro Obregón (Paseo Boulevard Miguel Alemán - Boulevard Obispio Leyva Solano)	1004	Sinaloa	Cullacán	Cobertura municipal	Subsidio	0128 Proyecto de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$43,456,500	\$43,456,500	\$43,413,043	\$43,456,500	\$43,413,043	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRAS CONTINUADA A DICIEMBRE 2015 / Reintegrado: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
230015040000010063	Remediación De Parque Recreativo Ubicado En Boulevard De Ciudad Benavente - Av. Jesus G. Andrade En La Col. Guadalupe De La Ciudad De Cullacán	1009	Sinaloa	Cullacán	Cobertura municipal	Subsidio	0128 Proyecto de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,994,003	\$2,997,000	\$2,994,003	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRAS CONTINUADA EN DICIEMBRE 2015 / Reintegrado: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
230015040000010093	Construcción De Parque Recreativo Ubicado En La Calle Porfirio Benavente, Parque Alameda En La Ciudad De Cullacán	1010	Sinaloa	Cullacán	Cobertura municipal	Subsidio	0128 Proyecto de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$959,040	\$959,040	\$959,040	\$959,040	\$959,040	\$281,134	\$281,134	29.31	\$0	Lote	0	0.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Reintegrado: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
230015040000010703	Construcción De Parque Recreativo Ubicado En La Calle Rufino Toranzo En La Col. Residencial Parque Alameda En La Ciudad De Cullacán	1011	Sinaloa	Cullacán	Cobertura municipal	Subsidio	0128 Proyecto de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,598,400	\$1,598,400	\$1,598,401	\$1,598,401	\$1,598,401	\$467,869	\$467,869	29.27	\$0	Lote	0	0.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Reintegrado: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
230015040000010765	Colector Ignacio Alameda En La Ciudad De Cullacán	1013	Sinaloa	Cullacán	Cobertura municipal	Subsidio	0128 Proyecto de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	JUARC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$4,240,750	\$4,240,750	\$4,241,524	\$4,240,750	\$4,241,524	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRAS CONTINUADA A DICIEMBRE 2015 / Reintegrado: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
230015040000010778	Colector Colonia Obispa Campesina En La Ciudad De Cullacán	1014	Sinaloa	Cullacán	Cobertura municipal	Subsidio	0128 Proyecto de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	JUARC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$6,683,310	\$6,683,310	\$6,676,626	\$6,683,310	\$6,676,626	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRAS CONTINUADA A DICIEMBRE 2015 / Reintegrado: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
230015040000010795	Pavimentaciones Populares En La Ciudad De Cullacán	1012	Sinaloa	Cullacán	Cobertura municipal	Subsidio	0128 Proyecto de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$35,610,904	\$35,610,904	\$35,575,295	\$35,610,904	\$35,575,295	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRAS CONTINUADA EN DICIEMBRE 2015 / Reintegrado: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
230015040000010849	Techumbre Metálica En Col. Dolos Autocorriente	1011	Sinaloa	Cullacán	Cobertura municipal	Subsidio	6117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Reintegrado: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
230015040000010868	Rehabilitación De Bodega De La Granja Antiolela El Patague	1013	Sinaloa	Cullacán	Cobertura municipal	Subsidio	6117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$5,994,000	\$5,994,000	\$5,990,000	\$5,994,000	\$5,990,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: CONTINUADA AL 31 DE DIC DE 2015 / Reintegrado: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
230015040000010887	Calle Nueva Promesa Tramo Sur, Paraiso Y 21 De Marzo En La Ciudad De Cullacán	1013	Sinaloa	Cullacán	Cobertura municipal	Subsidio	6117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRAS CONTINUADA A DICIEMBRE DE 2015 / Reintegrado: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.