

Total: 22

Información General del Proyecto														Anexo Financiero										Anexo Físico				Observaciones
Clase del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Correo	Programa Fondo Correo - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonarios)	Comprometido	Derogado	Ejercido	Pagado	1. Anexo	2. Anexo	Unidad de Medida	Población	Anexo Anual	Base Anual	
020414004047061	Infraestructura Económica, Urbana y Social de Culiacán (Obra de Reparación A Violadores En El Jardín Botánico Culiacán y Ampliación De Alameda Pública En El Parque Recreativo En Culiacán)	0200P00-14	Sinaloa	Culiacán	Culiacán Rosales	Urbano	Subsidio	0128 Proyecto de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado de Sinaloa	Urbanización	En Ejecución	2014	\$20,000,000								0.00	Metros Cuadrados	163,000	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el anexo financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el anexo financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Regulatorio	
02053300104040625	Alimentación Pública Libremente Sur La Conferencia de Culiacán, Tramo Culiacán - Culiacán Rosales y Rvlt. Juan Huarte	151005	Sinaloa	Culiacán	Cobertura municipal	Subsidio	0128 Proyecto de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$14,983,000	\$14,983,000	\$14,986,017	\$14,983,000	\$4,941,989	\$4,941,989	\$4,941,989	\$4,941,989	23.80	\$0	Lote	0	0.00	30.00	Financiera: / Físico: / Regulatorio: 0128T004: Pasa al siguiente nivel.	
02053300104040712	Rehabilitación Del Molino Culiacán, Parque Las Alamedas, En El 151001	151001	Sinaloa	Culiacán	Cobertura municipal	Subsidio	0128 Proyecto de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$65,720,454	\$65,654,733	\$65,589,079	\$65,654,733	\$19,265,780	\$19,265,780	\$19,265,780	\$19,265,780	29.34	\$0	Lote	0	0.00	35.00	Financiera: / Físico: / Regulatorio: 0128T004: Pasa al siguiente nivel.	
02053300104040435	Calle Colón Y Dos Esquinas Infraestructura Urbana En Culiacán, Sinaloa	151004	Sinaloa	Culiacán	Cobertura municipal	Subsidio	0128 Proyecto de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$25,473,300	\$25,473,300	\$25,447,627	\$25,473,300	\$21,951,033	\$21,951,033	\$21,951,033	\$21,951,033	85.50	\$0	Lote	0	0.00	85.00	Financiera: / Físico: / Regulatorio: 0128T004: Pasa al siguiente nivel.	
02053300104047069	Revisión Preliminar y Proyecto Ejecutivo Construcción Y Retiro del Interoje de la Carretera Culiacán-Mazatlán Y Autopista Sector Juárez.	0200P01-15	Sinaloa	Culiacán	Culiacán Rosales	Urbano	Subsidio	0124 Reasignaciones Presupuestarias Ajuste del Gasto Público Gasto de Desarrollo	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado de Sinaloa	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,624,000	\$1,618,485	\$1,619,485	\$1,618,485	\$1,618,485	\$1,618,485	\$1,618,485	\$1,618,485	100.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Regulatorio: 0128T004: Pasa al siguiente nivel.
02053300104047063	Proyecto Ejecutivo Para La Rehabilitación Del Sistema En El Municipio De Culiacán, Sin.	0200P03-15	Sinaloa	Culiacán	Culiacán Rosales	Urbano	Subsidio	0124 Reasignaciones Presupuestarias Ajuste del Gasto Público Gasto de Desarrollo	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado de Sinaloa	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3,740,000	\$3,495,600	\$3,495,600	\$3,495,600	\$3,495,600	\$3,495,600	\$3,495,600	\$3,495,600	100.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Regulatorio: 0128T004: Pasa al siguiente nivel.
02053300104047065	Revisión Preliminar y Proyecto Ejecutivo Construcción Y Retiro de Alcantarillas, Puente, Estación de Bombeo de Las Alamedas de La Margen Seguridad Y Retiro Del Río Culiacán Entre Rios	0200P04-15	Sinaloa	Culiacán	Culiacán Rosales	Urbano	Subsidio	0124 Reasignaciones Presupuestarias Ajuste del Gasto Público Gasto de Desarrollo	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado de Sinaloa	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,320,000	\$2,313,480	\$2,313,480	\$2,313,480	\$2,313,480	\$2,313,480	\$2,313,480	\$2,313,480	100.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Regulatorio: 0128T004: Pasa al siguiente nivel.
02053300104049195	Construcción Parque Temático La Alga (Elaboración de Plano En El Parque Temático "Mesa Culiacán")	0200P07-15	Sinaloa	Culiacán	Culiacán Rosales	Urbano	Subsidio	0127 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado de Sinaloa	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$40,000,000	\$40,000,000	\$40,000,000	\$39,984,502	\$20,458,459	\$20,458,459	\$20,458,459	\$20,458,459	51.64	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Regulatorio: 0128T004: Pasa al siguiente nivel.
02053300105005232	Rev For Ar. Alvaro Obregón - Blvd. Mexico En La Ciudad	0200P04-15	Sinaloa	Culiacán	Culiacán Rosales	Urbano	Subsidio	0127 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDOP	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$123,644,999	#####	\$102,133,969	\$82,215,426	\$75,503,188	\$75,503,188	\$75,503,188	\$75,503,188	73.64	\$0	Metros lineales	0	0.00	82.00	Financiera: / Físico: / Regulatorio: 0128T004: Pasa al siguiente nivel.
02053300105009033	Revisión Y Instalación De Equipamiento De Control De Temperatura, Humidación Y Aire Acondicionado Del Museo De Arte De Culiacán, En Culiacán, Sinaloa.	0200P05-15	Sinaloa	Culiacán	Culiacán Rosales	Urbano	Subsidio	0128 Reasignaciones Presupuestarias Ajuste del Gasto Público Gasto de Desarrollo	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDOP	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,286,140	\$2,286,140	\$2,286,140	\$2,286,140	\$2,286,140	\$2,286,140	\$2,286,140	\$2,286,140	99.50	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Regulatorio: 0128T004: Pasa al siguiente nivel.
02053300105008260	Revisión Del Proyecto Ejecutivo De Edificio A Del Centro De Desarrollo Educativo, Sinaloa, Municipio De Culiacán	0200P09-15	Sinaloa	Culiacán	Culiacán Rosales	Urbano	Subsidio	0128 Reasignaciones Presupuestarias Ajuste del Gasto Público Gasto de Desarrollo	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDOP	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$404,029	\$404,021	\$404,021	\$404,021	\$404,021	\$404,021	\$404,021	\$404,021	100.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Regulatorio: 0128T004: Pasa al siguiente nivel.
02053300105041071	Ar. Alvaro Obregón (Tramo Boulevard Niles Herrera - Boulevard Gabriel Barón Islas)	151002	Sinaloa	Culiacán	Cobertura municipal	Subsidio	0128 Proyecto de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$43,456,500	\$43,456,500	\$43,413,044	\$43,456,500	\$43,362,042	\$43,362,042	\$43,362,042	\$43,362,042	99.74	\$0	Lote	0	0.00	95.00	Financiera: / Físico: / Regulatorio: 0128T004: Pasa al siguiente nivel.	
02053300105041063	Remodelación De Parque Recreativo Islas En Boulevard De Ciudad Juárez - Ar. Juan C. Andrade De La Col. Guadalupe De La Ciudad De Culiacán	151004	Sinaloa	Culiacán	Cobertura municipal	Subsidio	0128 Proyecto de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,994,003	\$2,997,000	\$1,343,999	\$1,343,999	\$1,343,999	\$1,343,999	44.84	\$0	Lote	0	0.00	50.00	Financiera: / Físico: / Regulatorio: 0128T004: Pasa al siguiente nivel.	
02053300105041069	Construcción De Parque Recreativo Islas En La Calle Perito Torrey En La Col. Residencial Parque Alameda En La Ciudad De Culiacán	151007	Sinaloa	Culiacán	Cobertura municipal	Subsidio	0128 Proyecto de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$959,040	\$959,040	\$958,081	\$959,040	\$956,772	\$956,772	\$956,772	\$956,772	99.76	\$0	Lote	0	0.00	98.00	Financiera: 056772 / Físico: / Regulatorio:	
02053300105040725	Construcción De Parque Recreativo Islas En La Calle Perito Torrey En La Col. Residencial Parque Alameda En La Ciudad De Culiacán	151008	Sinaloa	Culiacán	Cobertura municipal	Subsidio	0128 Proyecto de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,594,400	\$1,594,400	\$1,594,402	\$1,594,400	\$1,502,001	\$1,502,001	\$1,502,001	\$1,502,001	70.21	\$0	Lote	0	0.00	85.00	Financiera: 100220.1 / Físico: / Regulatorio:	
020533001050401765	Colector Ignacio Alameda En La Ciudad de Culiacán	151011	Sinaloa	Culiacán	Cobertura municipal	Subsidio	0128 Proyecto de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	JMBC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$4,245,750	\$4,245,750	\$4,241,504	\$4,245,750	\$2,058,457	\$2,058,457	\$2,058,457	\$2,058,457	48.48	\$0	Lote	0	0.00	55.00	Financiera: 2058457 / Físico: / Regulatorio:	
02053300105040778	Colector Colonia Obvera Campos En La Ciudad de Culiacán	151010	Sinaloa	Culiacán	Cobertura municipal	Subsidio	0128 Proyecto de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	JMBC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$6,483,010	\$6,483,010	\$6,479,437	\$6,483,010	\$2,122,006	\$2,122,006	\$2,122,006	\$2,122,006	31.75	\$0	Lote	0	0.00	40.00	Financiera: 122004 / Físico: / Regulatorio:	
020533001050401785	Revisión Preliminar y Proyecto Ejecutivo Construcción Y Retiro de Alcantarillas, Puente, Estación de Bombeo de Las Alamedas de La Margen Seguridad Y Retiro Del Río Culiacán Entre Rios	151009	Sinaloa	Culiacán	Cobertura municipal	Subsidio	0128 Proyecto de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$35,410,904	\$35,410,904	\$35,376,295	\$35,410,904	\$16,122,156	\$16,122,156	\$16,122,156	\$16,122,156	45.27	\$0	Lote	0	0.00	72.00	Financiera: 1432156 / Físico: / Regulatorio:	
02053300105040949	Techumbre Metálica En Col. Unión Autoritaria	151003	Sinaloa	Culiacán	Cobertura municipal	Subsidio	0127 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$1,282,778	\$1,282,778	\$1,282,778	\$1,282,778	42.74	\$0	Lote	0	0.00	40.00	Financiera: / Físico: / Regulatorio: 0128T004: Pasa al siguiente nivel.	
0205330010504010868	Rehabilitación De Bordo de La Grapa Autocita El Parque	151001	Sinaloa	Culiacán	Cobertura municipal	Subsidio	0127 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$5,994,000	\$5,994,000	\$5,921,197	\$5,994,000	\$3,642,727	\$3,642,727	\$3,642,727	\$3,642,727	60.77	\$0	Lote	0	0.00	60.00	Financiera: / Físico: / Regulatorio: 0128T004: Pasa al siguiente nivel.	
0205330010504010867	Calle Mina Simón Tramo Ave. Pardo Y 31 De Marzo En La Ciudad de Culiacán	151002	Sinaloa	Culiacán	Cobertura municipal	Subsidio	0127 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$2,024,563	\$2,024,563	\$2,024,563	\$2,024,563	50.66	\$0	Lote	0	0.00	50.00	Financiera: / Físico: / Regulatorio: 0128T004: Pasa al siguiente nivel.	
020533001050414583	Revisión Preliminar Del Estado De Sinaloa, En El Municipio De Culiacán	0200P09-15	Sinaloa	Culiacán	Culiacán Rosales	Urbano	Subsidio	0128 Proyecto de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDOP	Educación	En Ejecución	2015	\$99,000,000	\$84,988,401	\$84,988,401	\$84,988,401	\$35,015,747	\$35,015,747	\$35,015,747	\$35,015,747	45.91	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	23.00	Financiera: / Físico: / Regulatorio: 0128T004: Pasa al siguiente nivel.