

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2016

Total: 34

Información General del Proyecto													Anexo Financiero										Anexo Fisio				Observaciones		
Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Proyecto	Programa Fondo Concreto	Programa Fondo Concreto - Específico	Reso	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Menor	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ejecutado)	Comprometido	Derogado	Ejercido	Pagado	1. Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Voluntario	Avance Anual		Avance Anual	
220434004047601	Infraestructura Económica, Urban y Social En Cullacab (Centro De Desarrollo Urbano Y Obras Públicas Del Estado De Sinaloa) - Cullacab, Sinaloa	2009980-14	Sinaloa	Cullacab	Cullacab Rosales	Urbano	Subsidio	0128 Proyecto de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado de Sinaloa	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fisio: / Registra: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisio, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
220435004048283	Albergo Público libremente Sur La Comarca De Cullacab, Entre Caliente Rosales Colegio Militar Y Blvd. General Rosales	151005	Sinaloa	Cullacab	Cobertura municipal	Subsidio	0128 Proyecto de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$16,983,000	\$16,983,000	\$16,986,017	\$16,983,000	\$0,185,034	\$0,185,034	\$0,185,034	54.00	00	Lote	0	0.00	80.00	Financiera: / Fisio: / Registra:	
2204350040484713	Rehabilitación Del Molino Cullacab, Pargue Las Alamos, En El Municipio De Cullacab, Sinaloa	151001	Sinaloa	Cullacab	Cobertura municipal	Subsidio	0128 Proyecto de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$65,720,454	\$65,454,753	\$65,989,078	\$65,454,753	\$33,079,464	\$33,079,464	\$33,079,464	50.38	00	Lote	0	0.00	71.00	Financiera: / Fisio: / Registra:	
220435004048483	Calle Unión Y Las Estrellas Infraestructura Urbana En Cullacab, Sinaloa	151004	Sinaloa	Cullacab	Cobertura municipal	Subsidio	0128 Proyecto de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$29,473,300	\$29,473,300	\$29,473,300	\$29,473,300	\$29,473,300	\$29,473,300	\$29,473,300	100.00	00	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisio: / Registra:	
2204350040486190	Construcción Parque Temático La Plaza (Obras De Mejoramiento De La Zona Urbana Y Obras Públicas Del Estado De Sinaloa) - Pargue Deportivo "Max Cullacab"	2009982-15	Sinaloa	Cullacab	Cullacab Rosales	Urbano	Subsidio	0127 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado de Sinaloa	Cultura y turismo	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fisio: / Registra: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisio, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
2204350040490520	Per For Ar. Alvaro Obregón - Blvd. México 68, En Cullacab	2009984-15	Sinaloa	Cullacab	Cullacab Rosales	Urbano	Subsidio	0127 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SEDOF	Transportes y viabilidad	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fisio: / Registra: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisio, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
2204350040490603	Reconstrucción Y Fortificación De Equipamiento De Control De Temperatura, Instalación Y Aire Acondicionado Del Museo De Arte De Sinaloa, En Cullacab, Sinaloa	2009985-15	Sinaloa	Cullacab	Cullacab Rosales	Urbano	Subsidio	0128 Proyecto de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SEDOF	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fisio: / Registra: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisio, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
2204350040491071	Per. Alvaro Obregón (Calle Boulevard Niles Rosales - Boulevard Gabriel) - Pargue Alamos	151002	Sinaloa	Cullacab	Cobertura municipal	Subsidio	0128 Proyecto de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y viabilidad	En Ejecución	2016	\$43,456,500	\$43,456,500	\$43,413,043	\$43,456,500	\$34,342,041	\$43,342,041	\$43,342,041	99.74	00	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisio: / Registra:	
2204350040491083	Reconstrucción De Obras Públicas Urbanas En Boulevard De Ciudad Rosales - C. Ar. José Y Andrés De La Col. Guadalupe De La Ciudad De Cullacab	151004	Sinaloa	Cullacab	Cobertura municipal	Subsidio	0128 Proyecto de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,994,063	\$2,997,000	\$2,165,383	\$2,165,383	\$2,165,383	72.08	00	Lote	0	0.00	90.00	Financiera: / Fisio: / Registra:	
2204350040491093	Construcción De Parque Recreativo (Obras De Mejoramiento De La Zona Urbana Y Obras Públicas Del Estado De Sinaloa) - Pargue Alamos En La Col. Residencial	151007	Sinaloa	Cullacab	Cobertura municipal	Subsidio	0128 Proyecto de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$950,040	\$950,040	\$950,080	\$950,040	\$954,772	\$954,772	\$954,772	99.76	00	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisio: / Registra:	
2204350040491725	Construcción De Parque Recreativo (Obras De Mejoramiento De La Zona Urbana Y Obras Públicas Del Estado De Sinaloa) - Pargue Alamos En La Ciudad De Cullacab	151008	Sinaloa	Cullacab	Cobertura municipal	Subsidio	0128 Proyecto de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,596,400	\$1,596,400	\$1,596,401	\$1,596,400	\$1,472,380	\$1,472,380	\$1,472,380	92.12	00	Lote	0	0.00	95.00	Financiera: / Fisio: / Registra:	
2204350040491783	Colocación Ignacio Alameda En La Ciudad De Cullacab	151011	Sinaloa	Cullacab	Cobertura municipal	Subsidio	0128 Proyecto de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	JMNC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$4,245,700	\$4,245,700	\$4,241,504	\$4,245,700	\$3,428,319	\$3,428,319	\$3,428,319	80.70	00	Financ	0	0.00	80.00	Financiera: / Fisio: / Registra:	
2204350040491779	Colocación Colonia Obrera Campesina En La Ciudad De Cullacab	151010	Sinaloa	Cullacab	Cobertura municipal	Subsidio	0128 Proyecto de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	JMNC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$6,483,110	\$6,483,110	\$6,476,026	\$6,483,110	\$4,513,498	\$4,513,498	\$4,513,498	69.53	00	Financ	0	0.00	70.00	Financiera: / Fisio: / Registra:	
2204350040491785	Reconstrucción Epigonal En La Ciudad De Cullacab	151009	Sinaloa	Cullacab	Cobertura municipal	Subsidio	0128 Proyecto de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y Viabilidad	En Ejecución	2016	\$35,610,806	\$35,610,806	\$35,575,295	\$35,610,806	\$34,628,629	\$34,628,629	\$34,628,629	97.80	00	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisio: / Registra:	
2204350040491884	Techumbre Metálica En Col. Unión Anchohata	151003	Sinaloa	Cullacab	Cobertura municipal	Subsidio	0127 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3,600,000	\$3,600,000	\$2,592,474	\$3,600,000	\$2,592,474	\$2,592,474	\$2,592,474	74.42	00	Lote	0	0.00	90.00	Financiera: / Fisio: / Registra: EISTON: Pasa al siguiente nivel.	
2204350040491886	Rehabilitación De Obras De La Zona Urbana Y Obras Públicas Del Estado De Sinaloa - Pargue Alamos	151001	Sinaloa	Cullacab	Cobertura municipal	Subsidio	0127 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$5,994,000	\$5,994,000	\$4,295,034	\$5,994,000	\$5,261,836	\$5,261,836	\$4,295,034	87.79	00	Lote	0	0.00	95.00	Financiera: / Fisio: / Registra: EISTON: Pasa al siguiente nivel.	
2204350040491887	Calle Mita Simóna Tramo Ave. Párra 1 Y 2 De Marzo En La Ciudad De Cullacab	151002	Sinaloa	Cullacab	Cobertura municipal	Subsidio	0127 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y viabilidad	En Ejecución	2015	\$4,600,000	\$4,600,000	\$3,706,628	\$4,600,000	\$3,699,000	\$3,699,000	\$3,706,628	100.00	00	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisio: / Registra: EISTON: Pasa al siguiente nivel.	
2204350040491888	Reconstrucción De Obras Públicas Urbanas En La Ciudad De Cullacab	2009989-15	Sinaloa	Cullacab	Cullacab Rosales	Urbano	Subsidio	0128 Proyecto de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SEDOF	Educación	En Ejecución	2015	\$89,000,000	\$84,988,401	\$84,988,401	\$84,988,401	\$41,843,171	\$41,843,171	\$41,843,171	49.23	00	Menos Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Fisio: / Registra: EISTON: Pasa al siguiente nivel.	
2204350040491780	Academia De Música, Trabajos Construcción Y Obras Públicas Urbanas En La Ciudad De Cullacab	2009990-16	Sinaloa	Cullacab	Cullacab Rosales	Urbano	Subsidio	0130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SEDOF	Deporte	En Ejecución	2016	\$7,233,091	\$7,233,091	\$7,233,091	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Lote	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisio: / Registra: EISTON: Pasa al siguiente nivel.
22043500404917416	Rehabilitación De Asfalto De Centro Deportivo Pargue Ernesto Millán Rosales, Col. Regimiento Mexicano, Cullacab De Rosales-4057	-	Sinaloa	Cullacab	Cobertura municipal	Subsidio	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,835,467	\$4,835,467	\$0	\$4,782,474	\$2,591,237	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Otro	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisio: / Registra: EISTON: Pasa al siguiente nivel.
22043500404917428	Rehabilitación De Centro Cultural El Centro, Ubicado En La Cabecera Municipal De La Sindicatura El Dorado-4058	-	Sinaloa	Cullacab	Cobertura municipal	Subsidio	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,822,343	\$2,822,343	\$0	\$2,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Otro	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisio: / Registra: EISTON: Pasa al siguiente nivel.
22043500404917073	Construcción De Cancha De Fútbol Con Pared De Seguridad Alrededor, Ubicada En La Unidad S.I.P. C.A.S.P. Ubicada En La Colonia Orop, Cullacab De Rosales-4062	-	Sinaloa	Cullacab	Cobertura municipal	Subsidio	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CULLACAB	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,143,055	\$2,143,055	\$0	\$2,139,261	\$1,069,630	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Menos Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisio: / Registra: EISTON: Pasa al siguiente nivel.
22043500404917044	Rehabilitación Oropesa Fiscal Ar. Reginaldo, Entre Calles Rafael Badua Y Rosales Col. Centro, Cullacab De Rosales-4061	-	Sinaloa	Cullacab	Cobertura municipal	Subsidio	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CULLACAB	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,044,489	\$4,044,489	\$0	\$4,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Otro	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisio: / Registra: EISTON: Pasa al siguiente nivel.
22043500404917854	Rehabilitación Oropesa Fiscal Ar. Reginaldo, Entre Calles Rafael Badua Y Rosales Col. Centro, Cullacab De Rosales-4061	-	Sinaloa	Cullacab	Cobertura municipal	Subsidio	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CULLACAB	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$5,747,784	\$5,747,784	\$0	\$5,688,559	\$2,843,279	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Otro	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisio: / Registra: EISTON: Pasa al siguiente nivel.
22043500404917890	Techumbre Jardín De Niños Leonora Vázquez De Cegolla, Blvd. De México - 4059	-	Sinaloa	Cullacab	Cobertura municipal	Subsidio	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$297,961	\$297,961	\$0	\$294,703	\$147,352	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Otro	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisio: / Registra: EISTON: Pasa al siguiente nivel.
22043500404917426	Rehabilitación De Calle México Y Avenida Amor, Entre Ley Reginaldo Y Calle México Y Calle Reginaldo, Cullacab De Rosales-4064	-	Sinaloa	Cullacab	Cobertura municipal	Subsidio	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CULLACAB	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$6,987,823	\$6,987,823	\$0	\$6,987,824	\$4,493,478	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Otro	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisio: / Registra: EISTON: Pasa al siguiente nivel.
22043500404917403	Rehabilitación De Cancha De Fútbol Pargue Ben, Col. Reginaldo Mexicano, Cullacab De Rosales-4063	-	Sinaloa	Cullacab	Cobertura municipal	Subsidio	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CULLACAB	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,529,256	\$2,529,256	\$0	\$2,495,000	\$1,247,750	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Otro	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisio: / Registra: EISTON: Pasa al siguiente nivel.
22043500404917475	Rehabilitación De Cancha De Fútbol Pargue Ben, Col. Reginaldo Mexicano, Cullacab De Rosales-4063	-	Sinaloa	Cullacab	Cobertura municipal	Subsidio	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CULLACAB	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,118,954	\$4,118,954	\$0	\$4,051,445	\$3,025,823	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Otro	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisio: / Registra: EISTON: Pasa al siguiente nivel.
22043500404917495	Rehabilitación De Cancha De Fútbol Pargue Ben, Col. Reginaldo Mexicano, Cullacab De Rosales-4063	-	Sinaloa	Cullacab	Cobertura municipal	Subsidio	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CULLACAB	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,527,806	\$2,527,806	\$0	\$2,500,000	\$1,250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Otro	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisio: / Registra: EISTON: Pasa al siguiente nivel.
22043500404917502	Construcción De Unidad Deportiva (Obras De Mejoramiento De La Zona Urbana Y Obras Públicas Del Estado De Sinaloa) - Pargue Alamos	-	Sinaloa	Cullacab	Cobertura municipal	Subsidio	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,600,552	\$1,600,552	\$0	\$1,582,464	\$781,473	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Menos Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisio: / Registra: EISTON: Pasa al siguiente nivel.
220435004049175																													

Total: 34

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisio			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Correo	Programa Fondo Correo - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Derogado	Ejercido	Pagado	1 Avance	Reintegrar	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Anual
2303430302047511	Infraestructura Económica, Urbana y Social En Culiacán Centro De Atención A Visitantes En El Jardín Botánico Culiacán Y Regeneración De Alameda Pública En El Parque Ecológico En Culiacán.	2003060-14	Sinaloa	Culiacán	Culiacán Rosales	Urbano	Subsidios	ELI3 Proyecto de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado de Sinaloa	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Fisio: / Registro: La entidad dependiente o el municipio no reporta información sobre el avance financiero y fisio, y el proyecto no muestra en ejecución.
2303430302047540	Rehabilitación Escuela Primaria Rafael Barba, Colonia Rafael Barba, Culiacán de Rosales-ESB	-	Sinaloa	Culiacán	Culiacán Rosales	Subsidios	Subsidios	Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CULIACAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$380,825	\$380,825	\$0	\$374,335	\$287,247	\$0	\$0	\$0	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisio: / Registro: SIGEFIN: Resa al siguiente nivel.