

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2016

Total: 34

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Información General del Proyecto				Años Financieros							Años Físicos		Observaciones						
								Programa Fondo Común	Programa Fondo Común - Específico	Ramo	Justificación Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Culminado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	Avance	Balance	Unidad de Medida	Indicador	Avance Anual
32001600070576	Techumbre Jardín de Niños Luisa Vicuña de Céspedes, P.O.S., De Salta. - 2017	2007	Sinalta	Cullacán	Cobertura municipal	Subsidio	0120 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Foncciones Salariales y Económicas	Sin seguro por parte de la Entidad Ejecutora y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016							0.00		0218		0.00	Financiera: La entidad Ejecutora o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad Ejecutora o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Seguridad			
32014400044791	Idoneización de Personal Docente de Nivel Secundario de Cullacán (Centro de Atención a Visitantes) de la Unidad Educativa Cullacán y Ampliación de Alumnos Pasivos de la Prueba Ecológica en Cullacán.	3200940-14	Sinalta	Cullacán	Cullacán Rosales	Urbano	Subsidio	0120 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Foncciones Salariales y Económicas	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado de Sinalta	Optimización	En Ejecución						0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad Ejecutora o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Seguridad			
32033300040263	Albergo Público Libremente Sur La Catedral de Cullacán, Tierras Caldas dentro Colegio Militar y Blvd. José Martí	11000	Sinalta	Cullacán	Cobertura municipal	Subsidio	0120 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Foncciones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	116,963,000					0.00		Lote	0	0.00	Financiera: / Física: / Registro: 32000A: Pasa al siguiente nivel.				
32035300040472	Rehabilitación del Muro de Cullacán, Parque Las Hileras, de El Municipio de Cullacán, Sinalta	11000	Sinalta	Cullacán	Cobertura municipal	Subsidio	0120 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Foncciones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	565,120,454					0.00		Lote	0	0.00	Financiera: / Física: / Registro: 32000A: Pasa al siguiente nivel.				
32035300040491	Construcción Parque Temático La Zona (ubicación del terreno es el Parque Temático "Mac Cullacán")	3200927-15	Sinalta	Cullacán	Cullacán Rosales	Urbano	Subsidio	0117 Congestivos Económicos	23-Foncciones Salariales y Económicas	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado de Sinalta	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	440,000,000	440,000,000	440,000,000	138,984,502	138,984,502	138,984,502	138,984,502	94.84	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: 32000A: Pasa al siguiente nivel.
32035300040532	Per For Av. Alvarez Obregon - Blvd. Mexico En La Ciudad de Cullacán	3200946-15	Sinalta	Cullacán	Cullacán Rosales	Urbano	Subsidio	0117 Congestivos Económicos	23-Foncciones Salariales y Económicas	SDUD	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	523,041,959	#####	510,131,969	510,655,485	#####	#####	#####	98.72	00	Metros Lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: 32000A: Pasa al siguiente nivel.
32035300040571	Av. Alvarez Obregon (Fase B) entre Muro de Contorno - Boulevard Obregon (Leyra Sinalta)	11000	Sinalta	Cullacán	Cobertura municipal	Subsidio	0120 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Foncciones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	241,454,500					0.00		Lote	0	0.00	Financiera: / Física: / Registro: 32000A: Pasa al siguiente nivel.				
32035300040583	Rehabilitación de Parque Recreativo "El Jardín" de Cullacán, Tierras Caldas, entre Av. Juan D. Anaya de la Col. "Honduras" de la Ciudad de Cullacán	11004	Sinalta	Cullacán	Cobertura municipal	Subsidio	0120 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Foncciones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	22,987,000					0.00		Lote	0	0.00	Financiera: / Física: / Registro:				
32035300040573	Construcción de Parque Recreativo "El Jardín" de Cullacán, Tierras Caldas, entre Av. Juan D. Anaya de la Col. "Honduras" de la Ciudad de Cullacán	11008	Sinalta	Cullacán	Cobertura municipal	Subsidio	0120 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Foncciones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	31,998,400	31,998,400	31,998,400	31,998,400	31,472,380	31,472,380	31,472,380	92.12	00	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: 32000A: Pasa al siguiente nivel.	
320353000406763	Colector Ignacio Alzola En La Ciudad de Cullacán	11001	Sinalta	Cullacán	Cobertura municipal	Subsidio	0120 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Foncciones Salariales y Económicas	JUAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	54,245,700	54,245,700	54,245,700	54,245,700	53,875,970	53,875,970	53,875,970	81.29	00	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: 32000A: Pasa al siguiente nivel.	
320353000406778	Colector Colonia Obesa Campesina En La Ciudad de Cullacán	11010	Sinalta	Cullacán	Cobertura municipal	Subsidio	0120 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Foncciones Salariales y Económicas	JUAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	56,469,710	56,469,710	56,476,024	56,469,710	56,020,120	56,020,120	56,020,120	90.08	00	Piezas	0	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro:	
320353000406843	Techumbre Metalica En Col. Union Amadorita	11003	Sinalta	Cullacán	Cobertura municipal	Subsidio	0117 Congestivos Económicos	23-Foncciones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	23,000,000					0.00		Lote	0	0.00	Financiera: / Física: / Registro: 32000A: Pasa al siguiente nivel.				
320353000406848	Rehabilitación de Bordes de La Granja Amolita El Patague	11001	Sinalta	Cullacán	Cobertura municipal	Subsidio	0117 Congestivos Económicos	23-Foncciones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	25,994,000					0.00		Lote	0	0.00	Financiera: / Física: / Registro: 32000A: Pasa al siguiente nivel.				
320353000406987	Call Center Nueva Plaza Para Paseo Patria Y 21 De Marzo En La Ciudad de Cullacán	11000	Sinalta	Cullacán	Cobertura municipal	Subsidio	0117 Congestivos Económicos	23-Foncciones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	54,000,000					0.00		Lote	0	0.00	Financiera: / Física: / Registro: 32000A: Pasa al siguiente nivel.				
320353000407495	Biblioteca Pública del Estado de Sinalta, En El Municipio de Cullacán.	3200929-15	Sinalta	Cullacán	Cullacán Rosales	Urbano	Subsidio	0120 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Foncciones Salariales y Económicas	SDUD	Edificación	En Ejecución	2015	199,000,000	194,988,403	194,988,403	194,988,403	174,084,864	174,084,864	174,084,864	87.89	00	Metros Cuadrados	0	0.00	78.00	Financiera: / Física: / Registro: 32000A: Pasa al siguiente nivel.
3203530004071780	Asamblea de Señales, Señales Complementarias Adicionales.	3200920-16	Sinalta	Cullacán	Cullacán Rosales	Urbano	Subsidio	0130 Fortalecimiento Económico	23-Foncciones Salariales y Económicas	SDUD	Deporte	En Ejecución	2016	57,233,081	57,233,081	57,233,081	56,236,724	54,501,376	54,501,376	54,501,376	62.23	00	Lote	0	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: 32000A: Pasa al siguiente nivel.
3203530004072416	Rehabilitación de Acceso de Centro de Atención al Cliente de la Unidad Educativa Cullacán de Rosales-027	14104	Sinalta	Cullacán	Cobertura municipal	Subsidio	0130 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Foncciones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	14,382,474	14,382,474	13,381,337	14,783,474	15,276,977	15,276,977	15,276,977	26.70	00	Obras	0	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro:	
3203530004072428	Rehabilitación de Centro Cultural El Dorado, Ubicado En La Cabecera Municipal De La Ciudad de Cullacán	14100	Sinalta	Cullacán	Cobertura municipal	Subsidio	0130 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Foncciones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	22,000,000	22,000,000	22,000,000	22,000,000	1999,307	1999,307	1999,307	29.97	00	Obras	0	0.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: 32000A: Pasa al siguiente nivel.	
3203530004073073	Construcción de Centro Cultural Con Surtido de Significativa Histórica, Ubicado En La Col. "Honduras" (C.O.P.), Ubicado En La Colonia "Comp. Cullacán de Rosales-022"	14103	Sinalta	Cullacán	Cobertura municipal	Subsidio	0130 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Foncciones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CULLACAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	22,138,241	22,138,241	21,668,000	22,138,241	1438,494	1438,494	1438,494	29.85	00	Piezas	0	0.00	55.00	Financiera: / Física: / Registro: 32000A: Pasa al siguiente nivel.	
3203530004073164	Rehabilitación Osmesa Fiscal, Av. Segura, Entre Calle Rafael Ángel Romero, Col. Centro, Cullacán de Rosales-006	14101	Sinalta	Cullacán	Cobertura municipal	Subsidio	0130 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Foncciones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CULLACAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	14,000,000	14,000,000	20,000,000	14,000,000	11,162,516	11,162,516	11,162,516	29.06	00	Obras	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
3203530004073954	Rehabilitación Osmesa Fiscal, Av. Segura, Entre Calle Rafael Ángel Romero, Col. Centro, Cullacán de Rosales-005	14102	Sinalta	Cullacán	Cobertura municipal	Subsidio	0130 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Foncciones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CULLACAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	25,484,500	25,484,500	22,842,279	25,484,500	17,139,610	17,139,610	17,139,610	20.03	00	Obras	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: 32000A: Pasa al siguiente nivel.	
3203530004073991	Techumbre Jardín de Niños Luisa Vicuña de Céspedes, Sind. de Salta. - 026		Sinalta	Cullacán	Cobertura municipal	Subsidio	0130 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Foncciones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución							0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad Ejecutora o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
3203530004074284	Rehabilitación de Calle Mexico y Avenida Obregon, Entre Los Seguros y Los Seguros, En La Cabecera Municipal de La Ciudad de Rosales-006	14104	Sinalta	Cullacán	Cobertura municipal	Subsidio	0130 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Foncciones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CULLACAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	59,967,956	59,967,956	54,483,978	59,967,956	54,884,074	54,884,074	54,884,074	54.60	00	Obras	0	0.00	47.00	Financiera: / Física: / Registro: 32000A: Pasa al siguiente nivel.	
3203530004074933	Rehabilitación de Cancha de Fútbol Parque de la Unidad Educativa Rosales, Cullacán de Rosales-003	14107	Sinalta	Cullacán	Cobertura municipal	Subsidio	0130 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Foncciones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CULLACAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	22,485,489	22,485,500	21,247,750	22,495,500	1746,916	1746,916	1746,916	29.83	00	Obras	0	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro:	
3203530004074975	Rehabilitación de Bordo Perimetral De Centro Deportivo Parque Obregon, Ubicado En La Col. "Honduras" (C.O.P.), Ubicado En La Colonia "Comp. Cullacán de Rosales-000"	14105	Sinalta	Cullacán	Cobertura municipal	Subsidio	0130 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Foncciones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CULLACAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	56,051,645	56,051,640	53,025,623	56,051,645	22,079,618	22,079,618	22,079,618	34.36	00	Obras	0	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: 32000A: Pasa al siguiente nivel.	
3203530004074995	Unidad Deportiva del Niño, Sind. de Salta. - 025	14109	Sinalta	Cullacán	Cobertura municipal	Subsidio	0130 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Foncciones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CULLACAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	22,499,999	22,500,000	21,250,000	22,500,000	11,981,807	11,981,807	11,981,807	49.27	00	Obras	0	0.00	45.00	Financiera: / Física: / Registro: 32000A: Pasa al siguiente nivel.	
3203530004074983	Rehabilitación de Centro Cultural "Voces del Corazón", Ubicado En La Cabecera Municipal de La Ciudad de Rosales-005	14101	Sinalta	Cullacán	Cobertura municipal	Subsidio	0130 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Foncciones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CULLACAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	12,392,122	12,392,122	12,392,122	29.95	00	Obras	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: 32000A: Pasa al siguiente nivel.	
3203530004075052	Construcción de Centro Cultural "Unidad de Blvd. Mexico Y Av. Segura", Ubicado En La Colonia "Comp. Cullacán de Rosales-029"	14108	Sinalta	Cullacán	Cobertura municipal	Subsidio	0130 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Foncciones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	11,582,946	11,582,946	1791,473	11,582,946	1471,849	1471,849	1471,849	29.81	00	Piezas	0	0.00	15.00	Financiera: / Física: / Registro: 32000A: Pasa al siguiente nivel.	
3203530004075130	Rehabilitación de Pista de Aterrizaje, Ubicada En La Cabecera Municipal de Cullacán, Cullacán de Rosales, Cullacán, Sinalta, 0075	14106	Sinalta	Cullacán	Cobertura municipal	Subsidio	0130 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Foncciones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CULLACAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	33,000,000	33,000,000	33,000,000	33,000,000	22,445,027	22,445,027	22,445,027	81.50	00	Obras	0	0.00	45.00	Financiera: / Física: / Registro: 32000A: Pasa al siguiente nivel.	
3203530004075135	Rehabilitación Osmesa Fiscal, Av. Segura, Entre Calle Rafael Ángel Romero, Col. Centro, Cullacán de Rosales-007	14101	Sinalta	Cullacán	Cobertura municipal	Subsidio	0130 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Foncciones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CULLACAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	14,500,000	14,500,000	1942,733	14,500,000	1682,529	1682,529	1682,529	15.17	00	Obras	0	0.00	18.00	Financiera: / Física: / Registro: 32000A: Pasa al siguiente nivel.	
3203530004075460	Rehabilitación Escuela Primaria "Adolfo Sánchez", Ubicada Entre Calle Rafael Ángel Romero, Col. Rosales-008	14110	Sinalta	Cullacán	Cobertura municipal	Subsidio	0130 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Foncciones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CULLACAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	2574,514	2574,530	2574,530	2574,530	2254,911	2254,911	2254,911	96.58	00	Obras	0	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: 32000A: Pasa al siguiente nivel.	
3203530004084438	Construcción Del Cruce Perimetral Del Bordo Parque Obregon	3200920-16	Sinalta	Cullacán	Cullacán Rosales	Urbano	Subsidio	0130 Fortalecimiento Económico	23-Foncciones Salariales y Económicas	SDUD	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	28,500,000	28,500,000	28,500,000	0	0	0	0	0.00	00	Metros Lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: 32000A: Pasa al siguiente nivel.
3203530004084439	Construcción Del Bordo Para El Bordo Parque Obregon, Entre Calle Obregon y Calle Obregon, En Cullacán	3200920-16	Sinalta	Cullacán	Cobertura municipal	Subsidio	0130 Fortalecimiento Económico	23-Foncciones Salariales y Económicas	SDUD	Seguridad	En Ejecución	2016	140,000,000	140,000,000	140,000,000	140,000,000	140,000,000	140,000,000	140,000,000	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: 32000A: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 34

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones					
Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Concreto	Programa Fondo Concreto - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Secundado (Registrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Salvaguarda		Unidad de Medida	Publicación	Avance Anual	Avance Anual	
3280016300705574	Reclutamiento de Maestros de Educación Básica Regular - 2017	2067	Sinaloa	Cullacán	Cobertura municipal	Subsidio		0130 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Ejecutora o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2014									0.00		0218		0.00		Financiera: La entidad Federativa o el Municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el Municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro
3281416300701446	Mantenimiento de Camión de Bomberos	141001	Sinaloa	Cullacán	Cobertura municipal	Subsidio		0130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CULLACAN	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2014	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	100.00	50	Pisasa	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIEMDA: Para el siguiente nivel.	