

Resumen General del Proyecto																			Aforo Financiero										Aforo Fisico				Observaciones
Código	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Activi	Tipa de Proyecto	Programa Proye Corrección	Programa Proye Corrección - Reapertur	Rango	Institución Ejecutora	Tipa de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recurso (Modificado)	Congestivo	Demanda	Ejercido	Pagado	% Avance	Recurso	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Avance Anual	Avance Acum						
220135030594713	Rehabilitación De Camión De Roca. Unidad No. 20, De El Cón de Villa Adolfo López Méndez	3180	Siemsa	Colima	Adolfo López Méndez (Casta Blanca)	Rural	Apariciones Federales			2004 PA20 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$512,399	\$512,399	\$512,399	\$512,399	\$206,510	\$206,510	\$206,510	99.75	00	Fisicas	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: 01270000. Paso al siguiente nivel.				
220135030594725	Construcción De Banda Perimetral En Jardín De Niños Amplia Peralta Col.	3185	Siemsa	Colima	Cobertura municipal	Apariciones Federales				2004 PA20 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$577,645	\$577,645	\$577,645	\$577,645	\$199,947	\$199,947	\$199,947	34.61	00	Fisicas	0	0.00	60.00	Financiera: / Fisica: / Registro: 01270000. Paso al siguiente nivel.				
220135030594734	Construcción De Banda Perimetral En Consejo Consultivo No 3 Ciudad De Agua, Sindicatos De Eldorado	3184	Siemsa	Colima	Eldorado	Urbano	Apariciones Federales			2004 PA20 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$141,809	\$141,809	\$141,809	\$141,809	\$138,942	\$138,942	\$138,942	97.34	00	Fisicas	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: 01270000. Paso al siguiente nivel.				
220135030594737	Construcción De Banda Perimetral En Consejo Consultivo En Paredones, Juarero	3145	Siemsa	Colima	Juarero Maria	Rural	Apariciones Federales			2004 PA20 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$70,739	\$70,739	\$70,739	\$70,739	\$67,737	\$67,737	\$67,737	95.76	00	Fisicas	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: 01270000. Paso al siguiente nivel.				
220135030594745	Construcción De Banda Perimetral En Consejo Consultivo De La Cumbre, Sindicatos De Bilián Sagua	3167	Siemsa	Colima	Cobertura municipal	Apariciones Federales				2004 PA20 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$183,703	\$183,703	\$183,703	\$183,703	\$177,730	\$177,730	\$177,730	96.75	00	Fisicas	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: 01270000. Paso al siguiente nivel.				
220135030594750	Construcción De Banda Perimetral En Consejo Consultivo En Las Américas, Eldorado	3148	Siemsa	Colima	Eldorado	Urbano	Apariciones Federales			2004 PA20 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$148,148	\$148,148	\$148,148	\$148,148	\$146,300	\$146,300	\$146,300	96.75	00	Fisicas	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: 01270000. Paso al siguiente nivel.				
220135030594758	Construcción De Banda Perimetral En Consejo Consultivo De La Cumbre, Sind. De Villa Adolfo López Méndez	3169	Siemsa	Colima	Adolfo López Méndez (Casta Blanca)	Rural	Apariciones Federales			2004 PA20 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$160,168	\$160,168	\$160,168	\$160,168	\$154,211	\$154,211	\$154,211	96.28	00	Fisicas	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: 01270000. Paso al siguiente nivel.				
220135030594764	Construcción De Banda Perimetral En Consejo Consultivo En Las Batas, Costa Rica	3170	Siemsa	Colima	Costa Rica	Urbano	Apariciones Federales			2004 PA20 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$155,517	\$155,517	\$155,517	\$155,517	\$152,846	\$152,846	\$152,846	96.28	00	Fisicas	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: 01270000. Paso al siguiente nivel.				
220135030594766	Construcción De Banda Perimetral En Consejo Consultivo En El Quintero, Costa Rica	3171	Siemsa	Colima	Costa Rica	Urbano	Apariciones Federales			2004 PA20 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$204,370	\$204,370	\$204,370	\$204,370	\$199,909	\$199,909	\$199,909	96.87	00	Fisicas	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: 01270000. Paso al siguiente nivel.				
220135030594770	Construcción De Banda Perimetral En Consejo Consultivo En Col. Antarcosur	3172	Siemsa	Colima	Cobertura municipal	Apariciones Federales				2004 PA20 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$145,434	\$145,434	\$145,434	\$145,434	\$138,474	\$138,474	\$138,474	95.35	00	Fisicas	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: 01270000. Paso al siguiente nivel.				
220135030594774	Construcción De Banda Perimetral En Consejo Consultivo En Col. San Melchior	3173	Siemsa	Colima	Cobertura municipal	Apariciones Federales				2004 PA20 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$113,236	\$113,236	\$113,236	\$113,236	\$107,328	\$10												

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2016

Total: 71

Información General del Proyecto														Anexo Financiero										Anexo Físico				Observaciones	
Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente - Específico	Ítem	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ejecutado)	Comprometido	Desembolsado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.		
3203430200047113	Rehabilitación de Camión de Rec. Soc. Verones - 3303 Adolfo López Mateos (Casa Blanca)	3180	Sinaloa	Culliacán	Adolfo López Mateos (Casa Blanca)	Rural	Aportaciones Federales	2014 PAIZ Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2015		\$512,399	\$512,399	\$512,399	\$512,399	\$506,210	\$506,010	\$506,010	98.75	0	Placas	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: EJECDOM: Paso al siguiente nivel.	
3203430200048765	Construcción de Vados - 57255	57255	Sinaloa	Culliacán	Eldorado	Urbano	Aportaciones Federales	2014 PAIZ Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$372,820	\$372,820	\$372,820	0	0	0	0.00	0	0	Otros	562	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: EJECDOM: Paso al siguiente nivel.	
3203430200052128	Adquisición y Suministro de Borneos y Leds - 51295	51295	Sinaloa	Culliacán	Culliacán Rosales	Urbano	Aportaciones Federales	2014 PAIZ Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TECNOLOGÍA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$13,968	\$13,968	\$13,968	\$13,968	\$13,968	\$13,968	\$13,968	100.00	0	Equipamiento	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: EJECDOM: Paso al siguiente nivel.		
3203430200053217	33901 Subcontratación de Servicios Con Verones - 3303	33063	Sinaloa	Culliacán	Culliacán Rosales	Urbano	Aportaciones Federales	2014 PAIZ Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JMARC	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$351,644	\$351,644	\$351,644	\$349,948	\$349,948	\$349,948	\$349,948	98.98	0	Estudio de posesión	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: EJECDOM: Paso al siguiente nivel.		
3203430200053128	33901 Subcontratación de Servicios Con Verones - 3303	33063	Sinaloa	Culliacán	Culliacán Rosales	Urbano	Aportaciones Federales	2014 PAIZ Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JMARC	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$21,008	\$21,008	\$21,008	\$20,827	\$20,827	\$20,827	\$20,827	94.63	0	Estudio de posesión	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: EJECDOM: Paso al siguiente nivel.		
3203430200053129	33901 Subcontratación de Servicios Con Verones - 3303	33064	Sinaloa	Culliacán	Culliacán Rosales	Urbano	Aportaciones Federales	2014 PAIZ Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JMARC	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$24,442	\$24,442	\$24,442	\$23,185	\$23,185	\$23,185	\$23,185	94.86	0	Estudio de posesión	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: EJECDOM: Paso al siguiente nivel.		
3203430200053132	Rehabilitación de Taberías de Construcción por Remediación de Puente Estrecho - 55138	55138	Sinaloa	Culliacán	La Sigüeta (Las Sigüetas de Culliacán)	Rural	Aportaciones Federales	2014 PAIZ Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JMARC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$124,715	\$124,715	\$124,715	0	0	0	0.00	0	0	Otros	1,434	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: EJECDOM: Paso al siguiente nivel.	
3203430200053133	Construcción de Taberías de Agua de Dos Miligramos Al Aire Libre - 3213	32130	Sinaloa	Culliacán	Olague	Rural	Aportaciones Federales	2014 PAIZ Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Educación	En Ejecución	2016		\$182,331	\$182,331	\$182,331	0	0	0	0.00	0	0	Medios Cuadrados	50	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: EJECDOM: Paso al siguiente nivel.	
3203430200053428	Accondicionamiento de Espacios Físicos - 51557	51557	Sinaloa	Culliacán	Culliacán Rosales	Urbano	Aportaciones Federales	2014 PAIZ Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TECNOLOGÍA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$8,932	\$8,932	\$8,932	0	0	0	0.00	0	0	Mobiliario y equipo	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: EJECDOM: Paso al siguiente nivel.		
3203430200053429	Rehabilitación y Mantenimiento - 5131	51311	Sinaloa	Culliacán	Culliacán Rosales	Urbano	Aportaciones Federales	2014 PAIZ Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TECNOLOGÍA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$84,812	\$84,812	\$84,812	0	0	0	0.00	0	0	Medios	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: EJECDOM: Paso al siguiente nivel.		
3203430200053430	33901 Subcontratación de Servicios Con Verones - 3305	33065	Sinaloa	Culliacán	Culliacán Rosales	Urbano	Aportaciones Federales	2014 PAIZ Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JMARC	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$24,498	\$24,498	\$24,498	\$23,483	\$23,483	\$23,483	\$23,483	95.86	0	Estudio de posesión	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: EJECDOM: Paso al siguiente nivel.		
3203430200053434	Construcción de Subestación Eléctrica - 52304	52304	Sinaloa	Culliacán	Culliacamento	Urbano	Aportaciones Federales	2014 PAIZ Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Educación	En Ejecución	2016		\$298,808	\$298,808	\$298,808	\$287,997	\$287,997	\$287,997	\$287,997	96.38	0	Otros	233	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: EJECDOM: Paso al siguiente nivel.	
3203430200053435	Rehabilitación de Calles y Caminos Rurales (302,100 M) - 3023	30239	Sinaloa	Culliacán	Eldorado	Urbano	Aportaciones Federales	2014 PAIZ Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$745,416	\$745,416	\$745,416	\$732,105	\$732,105	\$732,105	\$732,105	98.21	0	Medios lineales	30,000	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: EJECDOM: Paso al siguiente nivel.	
32034302000534361	Aplicación de la Red de Alcantarillado - 56474	56474	Sinaloa	Culliacán	Adolfo López Mateos (EL Tumbador)	Urbano	Aportaciones Federales	2014 PAIZ Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JMARC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$151,644	\$151,644	\$151,644	\$149,948	\$149,948	\$149,948	\$149,948	98.98	0	Otros	72	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: EJECDOM: Paso al siguiente nivel.	
32034302000534897	Aplicación de la Red de Alcantarillado - 55641	55644	Sinaloa	Culliacán	Las Piedritas	Rural	Aportaciones Federales	2014 PAIZ Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JMARC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$14,289	\$14,289	\$14,289	\$13,513	\$13,513	\$13,513	\$13,513	95.27	0	Otros	104	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: EJECDOM: Paso al siguiente nivel.	
32034302000534903	Construcción de 10 Borneos Alcantarillado - 56445	56445	Sinaloa	Culliacán	Culliacán Rosales	Urbano	Aportaciones Federales	2014 PAIZ Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNION GUERRERA REGIONAL DE SINALOA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	0	Otros	3,246	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: EJECDOM: Paso al siguiente nivel.	
32034302000534904	Accondicionamiento de Espacios Físicos - 51546	51546	Sinaloa	Culliacán	Culliacán Rosales	Urbano	Aportaciones Federales	2014 PAIZ Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TECNOLOGÍA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$47,900	\$47,900	\$47,900	0	0	0	0.00	0	0	Mobiliario y equipo	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: EJECDOM: Paso al siguiente nivel.		
32034302000534905	Adquisición y Suministro de Borneos y Leds - 51222	51222	Sinaloa	Culliacán	Culliacán Rosales	Urbano	Aportaciones Federales	2014 PAIZ Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TECNOLOGÍA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$16,390	\$16,390	\$16,390	\$16,390	\$16,390	\$16,390	\$16,390	100.00	0	Equipamiento	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: EJECDOM: Paso al siguiente nivel.		
32034302000534906	Accondicionamiento de Espacios Físicos - 51552	51552	Sinaloa	Culliacán	Culliacán Rosales	Urbano	Aportaciones Federales	2014 PAIZ Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TECNOLOGÍA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$208,406	\$208,406	\$208,406	0	0	0	0.00	0	0	Medios	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: EJECDOM: Paso al siguiente nivel.		
32034302000534907	33901 Subcontratación de Servicios Con Verones - 3303	33058	Sinaloa	Culliacán	Culliacán Rosales	Urbano	Aportaciones Federales	2014 PAIZ Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JMARC	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$12,108	\$12,108	\$12,108	\$11,933	\$11,933	\$11,933	\$11,933	98.50	0	Estudio de posesión	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: EJECDOM: Paso al siguiente nivel.		
32034302000534908	33901 Subcontratación de Servicios Con Verones - 33077	33077	Sinaloa	Culliacán	Culliacán Rosales	Urbano	Aportaciones Federales	2014 PAIZ Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JMARC	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$1,058,291	\$1,058,291	\$1,058,291	\$1,057,944	\$1,057,944	\$1,057,944	\$1,057,944	99.87	0	Estudio de posesión	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: EJECDOM: Paso al siguiente nivel.		
32034302000534961	Recurso de Calles y Rehabilitación de Camión Rurales - 30209	30209	Sinaloa	Culliacán	Cuarta Roca	Urbano	Aportaciones Federales	2014 PAIZ Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$725,499	\$725,499	\$725,499	\$716,862	\$716,862	\$716,862	\$716,862	98.61	0	Medios lineales	25,000	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: EJECDOM: Paso al siguiente nivel.	
320343020005349612	Línea de Distribución de Energía Eléctrica entre El Estadio La Unidad y El Estadio Guillermo del Riego, dist. Ixtla - 55874	55876	Sinaloa	Culliacán	Ixtla	Rural	Aportaciones Federales	2014 PAIZ Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$2,245,515	\$2,245,515	\$2,245,515	0	0	0	0.00	0	0	Otros	562	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: EJECDOM: Paso al siguiente nivel.	
320343020005349625	Aplicación de la Red de Agua Potable - 55979	55979	Sinaloa	Culliacán	Rio de Agua Potable	Rural	Aportaciones Federales	2014 PAIZ Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Educación	En Ejecución	2016		\$691,044	\$691,044	\$691,044	\$691,044	\$691,044	\$691,044	\$691,044	0	0.00	0	Otros	239	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: EJECDOM: Paso al siguiente nivel.
32034302000534967	Barrido Periódico en Jardín de Niños - 52320	52320	Sinaloa	Culliacán	Tehuacan	Rural	Aportaciones Federales	2014 PAIZ Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Educación	En Ejecución	2016		\$54,437	\$54,437	\$54,437	0	0	0	0.00	0	0	Medios lineales	11	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: EJECDOM: Paso al siguiente nivel.	
32034302000534968	Construcción de Bando Periódico - 32112	32112	Sinaloa	Culliacán	Tehuacan	Rural	Aportaciones Federales	2014 PAIZ Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Educación	En Ejecución	2016		\$278,825	\$278,825	\$278,825	0	0	0	0.00	0	0	Medios lineales	23	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: EJECDOM: Paso al siguiente nivel.	
32034302000534969	Rehabilitación de Camión Rurales - 3303	33063	Sinaloa	Culliacán	El Tepic	Rural	Aportaciones Federales	2014 PAIZ Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$410,231	\$410,231	\$410,231	0	0	0	0.00	0	0	Otros	744	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: EJECDOM: Paso al siguiente nivel.	
32034302000534981	33901 Subcontratación de Servicios Con Verones - 33053	33053	Sinaloa	Culliacán	Culliacán Rosales	Urbano	Aportaciones Federales	2014 PAIZ Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JMARC	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$474,761	\$474,761	\$474,761	\$473,557	\$473,557	\$473,557	\$473,557	99.74	0	Estudio de posesión	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: EJECDOM: Paso al siguiente nivel.		
32034302000534983	33901 Subcontratación de Servicios Con Verones - 33030	33090	Sinaloa	Culliacán	Culliacán Rosales	Urbano	Aportaciones Federales	2014 PAIZ Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JMARC	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$23,008	\$23,008	\$23,008	\$21,927	\$21,927										

Total: 71

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Programa Fondo Comunitario	Programa Fondo Comunitario - Especifico	Base	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (MILITARES)	Comprometido	Desembolsado	Ejercido	Pagado	% Avance	Indicador	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Anual
SI031503030047113	Rehabilitación De Camión En Rac. San. Venicia No. 19, En Loteo De Los Rancos, Ejido Santa De Villa Adolfo Lopez Mateos	3160	Sinaloa	Colima	Adolfo López Mateos (Casa Blanca)	Rural	Aportaciones Federales	SI04 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SI-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2015		\$512,399	\$512,399	\$512,399	\$512,399	\$506,010	\$506,010	\$506,010	98.75	0	Plazas	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SI030304: Para el siguiente nivel.
SI0316030300461612	SI0301 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 33038	33038	Sinaloa	Colima	Colima Rosales	Urbano	Aportaciones Federales	SI04 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SI-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JOBAC	Otros Proyectos	En Ejecución	2016			\$23,446	\$23,446	\$23,446	\$22,205	\$22,205	\$22,205	94.71	0	Estudio de post-inversión		100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SI030304: Para el siguiente nivel.
SI0316030300461613	SI0301 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 33039	33039	Sinaloa	Colima	Colima Rosales	Urbano	Aportaciones Federales	SI04 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SI-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JOBAC	Otros Proyectos	En Ejecución	2016			\$95,638	\$95,638	\$95,638	\$89,468	\$89,468	\$89,468	98.70	0	Estudio de post-inversión		100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SI030304: Para el siguiente nivel.
SI0316030300461614	Mejoramiento De Camión (Construcción De Puente Vehicular) - 35680	35680	Sinaloa	Colima	La Esperanza (Las Higueras De Colima)	Rural	Aportaciones Federales	SI04 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SI-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRA PÚBLICAS MUNICIPALES	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2016			\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	0	Otros	1,434	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SI030304: Para el siguiente nivel.
SI0316030300461617	Rehabilitación De Ruta De Conducción De La Comisaría El Puño A La Comisaría De Pastores De Villanueva (Km No. 0+000 Al Km. 5+000) Sinal. - 36430	36430	Sinaloa	Colima	Península de Villanueva	Rural	Aportaciones Federales	SI04 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SI-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JOBAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016			\$822,459	\$822,459	\$822,459	\$790,636	\$790,636	\$790,636	96.13	0	Otros	818	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SI030304: Para el siguiente nivel.