

Total: 10

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clase del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Correoio	Programa Fondo Correoio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Requerimiento	Modificado	Recaudado (Miliestrado)	Comprometido	Disembolsado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Anual
323015100100481301	Construcción Parque Temático La Playa (Paseo del Mar) en el Parque Temático "Mar Cuicuilco"	32300979-15	Sinaloa	Culiacán	Culiacán Rosales	Urbano	Subsidios	3117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado de Sinaloa	Cultura y Turismo	En Ejecución	2015	\$40,000,000	\$40,000,000	\$40,000,000	\$39,994,302	\$39,984,302	\$39,984,302	\$39,984,302	99.96	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIGTOD: Para el siguiente nivel.
32315100200053232	Par Por Av. Álvaro Obregón - Blvd. Mexico E. de Culiacán	32300946-15	Sinaloa	Culiacán	Culiacán Rosales	Urbano	Subsidios	3117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SEDOU	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2015	\$123,641,999	#####	\$102,531,949	\$101,605,405	#####	#####	#####	98.72	00	Metros Lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIGTOD: Para el siguiente nivel.
323015104000102643	Remediación de Parque Recreativo Ubicado En Boulevard de Ciudadela Suriente - Av. Juan O. Andrade En La Cal. Guadalupe de la Ciudad de Culiacán	151004	Sinaloa	Culiacán	Cobertura municipal	Subsidios		3128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,987,361	\$2,987,361	\$2,987,361	99.68	00	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
32315104000014585	Edificios Públicos del Estado de Sinaloa, En El Municipio de Culiacán	32300959-15	Sinaloa	Culiacán	Culiacán Rosales	Urbano	Subsidios	3128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SEDOU	Educación	En Ejecución	2015	\$99,500,000	\$84,988,401	\$84,988,401	\$84,988,401	\$84,818,425	\$84,818,425	\$84,818,425	99.80	00	Metros Cuadrados	0	0.00	92.00	Financiera: / Física: / Registro: SIGTOD: Para el siguiente nivel.
32301610200071780	Academia De Fútbol, Trabajos Complementarios Adicionales, Culiacán	32300950-16	Sinaloa	Culiacán	Culiacán Rosales	Urbano	Subsidios	3130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SEDOU	Deporte	En Ejecución	2016	\$7,233,091	\$7,233,091	\$7,233,091	\$7,233,091	\$7,233,091	\$7,233,091	\$7,233,091	100.00	00	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIGTOD: Para el siguiente nivel.
32301610200073144	Rehabilitación Drenaje Pluvial Av. República, Entre Calles Rafael Buelna y Rosales Cbl. Centro, Culiacán de Rosales-404	161013	Sinaloa	Culiacán	Cobertura municipal	Subsidios		3132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CULIACÁN	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,875,053	\$3,875,053	\$3,875,053	96.88	00	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
32301610200074803	Rehabilitación de Centro Cultural Valle de San Lorenzo, Ubicado En La Calles Municipal De La Sindicatura de San Lorenzo -401	161001	Sinaloa	Culiacán	Cobertura municipal	Subsidios		3132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CULIACÁN	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	100.00	00	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIGTOD: Para el siguiente nivel.
32301610200075335	Rehabilitación Casa De Puente Hidalgo Y Mexico, Entre Calles Rafael Buelna Y Rosales Cbl. Centro, Culiacán de Rosales-407	161011	Sinaloa	Culiacán	Cobertura municipal	Subsidios		3132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CULIACÁN	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	100.00	00	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
32301610200084636	Construcción Del Cruce Perforatorio Del Blvd. Enrique Tamarit	32300958-16	Sinaloa	Culiacán	Culiacán Rosales	Urbano	Subsidios	3130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SEDOU	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2016	\$8,500,000	\$8,500,000	\$8,500,000	\$8,500,000	\$553,975	\$553,975	\$553,975	6.52	00	Metros Lineales	0	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: SIGTOD: Para el siguiente nivel.
32301610200084638	Construcción del Edificio Para el Nuevo Sistema de Justicia Penal, Región Centro, En Culiacán	32300956-16	Sinaloa	Culiacán	Cobertura municipal	Subsidios		3132 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SEDOU	Seguridad	En Ejecución	2016	\$40,000,000	\$40,000,000	\$40,000,000	\$40,000,000	\$40,000,000	\$40,000,000	\$40,000,000	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIGTOD: Para el siguiente nivel.