

Total: 32

Clase del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipios	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Información General del Proyecto		Línea	Estructura Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
								Programa Puesto Correlativo	Programa Puesto Correlativo - Específico					Ciclo Seguro	Aprobado	Modificado	Reservado (Aprobado)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	Importe	Valorizado	Unidad de Medida		Producción	Avance Anual
32015004042825	Alameda Público Liberamiento Sur de la Ciudad de Cullacoma, Tramo Calles Menudo Colegio Militar y Avda. José Garmend	151005	Sinaloa	Cullacoma	Cobertura municipal	Subsidio	0128 Proyecto de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	Otros Proyectos	Terminado	2016	216,963,500	216,963,500	216,963,500	216,963,500	216,963,500	216,963,500	216,963,500	216,963,500	100.00	00	Lote	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros SIGPDM: Para al siguiente nivel.
32015004044472	Rehabilitación del Módulo Cullacoma, Parque Las Aldeas, En El	151001	Sinaloa	Cullacoma	Cobertura municipal	Subsidio	0128 Proyecto de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	Otros Proyectos	Terminado	2016	165,720,454	165,646,856	165,646,856	165,646,856	165,646,856	165,646,856	165,646,856	165,646,856	100.00	00	Lote	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros SIGPDM: Para al siguiente nivel.
32015004045435	Calles Colón y San Hermenegildo Intersección Calles de Cullacoma, Sinaloa	151004	Sinaloa	Cullacoma	Cobertura municipal	Subsidio	0128 Proyecto de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	Otros Proyectos	Terminado	2016	125,473,300	125,473,300	125,473,300	125,473,300	125,473,300	125,473,300	125,473,300	125,473,300	100.00	00	Lote	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros SIGPDM: Para al siguiente nivel.
320150040461971	Av. Álvaro Obregón (Tramo Boulevard Bidas Mercedes - Boulevard Gabriel Leyva Esteban)	151002	Sinaloa	Cullacoma	Cobertura municipal	Subsidio	0128 Proyecto de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	Transportes y Vialidades	Terminado	2016	143,456,500	143,456,500	143,456,500	143,456,500	143,456,500	143,456,500	143,456,500	143,456,500	100.00	00	Lote	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros SIGPDM: Para al siguiente nivel.
320150040461963	Rehabilitación de Parque Recreativo Unidad de Desarrollo de Ciudadela Mercedes - Av. José G. Armada De La Col. Guadalupe De La Ciudad de Cullacoma	151006	Sinaloa	Cullacoma	Cobertura municipal	Subsidio	0128 Proyecto de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	129,897,500	129,897,361	129,897,361	129,897,361	129,897,361	129,897,361	129,897,361	129,897,361	100.00	00	Lote	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros SIGPDM: Para al siguiente nivel.
320150040461963	Construcción de Parque Recreativo Unidad de Desarrollo de Ciudadela Mercedes - Av. José G. Armada De La Col. Guadalupe De La Ciudad de Cullacoma	151007	Sinaloa	Cullacoma	Cobertura municipal	Subsidio	0128 Proyecto de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	Otros Proyectos	Terminado	2016	199,040	199,472	199,472	199,472	199,472	199,472	199,472	199,472	100.00	00	Lote	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros SIGPDM: Para al siguiente nivel.
320150040461973	Construcción de Parque Recreativo Unidad de Desarrollo de Ciudadela Mercedes - Av. José G. Armada De La Col. Guadalupe De La Ciudad de Cullacoma	151008	Sinaloa	Cullacoma	Cobertura municipal	Subsidio	0128 Proyecto de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	Otros Proyectos	Terminado	2016	11,398,400	11,398,400	11,398,400	11,398,400	11,398,400	11,398,400	11,398,400	11,398,400	100.00	00	Lote	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros SIGPDM: Para al siguiente nivel.
320150040461975	Colector Ignacio Almeida En La Ciudad de Cullacoma	151011	Sinaloa	Cullacoma	Cobertura municipal	Subsidio	0128 Proyecto de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SENAE	Agua y Saneamiento	Terminado	2016	16,245,700	16,875,971	16,875,971	16,875,971	16,875,971	16,875,971	16,875,971	16,875,971	100.00	00	Financiera	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros SIGPDM: Para al siguiente nivel.
320150040461978	Colector Colonia Obesa Campesino En La Ciudad de Cullacoma	151010	Sinaloa	Cullacoma	Cobertura municipal	Subsidio	0128 Proyecto de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SENAE	Agua y Saneamiento	Terminado	2016	16,483,150	16,020,136	16,020,136	16,020,136	16,020,136	16,020,136	16,020,136	16,020,136	100.00	00	Financiera	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros SIGPDM: Para al siguiente nivel.
320150040461979	Rehabilitación de Señales En La Ciudad de Cullacoma	151009	Sinaloa	Cullacoma	Cobertura municipal	Subsidio	0128 Proyecto de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	Transportes y Vialidades	Terminado	2016	135,619,900	134,828,629	134,828,629	134,828,629	134,828,629	134,828,629	134,828,629	134,828,629	100.00	00	Lote	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros SIGPDM: Para al siguiente nivel.
320150040461984	Rehabilitación de Bodega de La Granja Amalicia El Patague	151001	Sinaloa	Cullacoma	Cobertura municipal	Subsidio	0117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	Otros Proyectos	Terminado	2015	19,000,000	19,961,009	19,961,009	19,961,009	19,961,009	19,961,009	19,961,009	19,961,009	100.00	00	Lote	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros SIGPDM: Para al siguiente nivel.
320150040461988	Rehabilitación de Bodega de La Granja Amalicia El Patague	151001	Sinaloa	Cullacoma	Cobertura municipal	Subsidio	0117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	Otros Proyectos	Terminado	2015	19,994,000	19,994,000	19,994,000	19,994,000	19,994,000	19,994,000	19,994,000	19,994,000	100.00	00	Lote	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros SIGPDM: Para al siguiente nivel.
320150040461987	Calles Guerrero Obispo, Calle Patricia y 21 de Marzo En La Ciudad de Cullacoma	151002	Sinaloa	Cullacoma	Cobertura municipal	Subsidio	0117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	Transportes y Vialidades	Terminado	2015	14,000,000	13,999,000	13,999,000	13,999,000	13,999,000	13,999,000	13,999,000	13,999,000	100.00	00	Lote	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros SIGPDM: Para al siguiente nivel.
320146020071780	Academia de Fútbol, Trabajos Complementarios Mecánicos Cullacoma	0000993-16	Sinaloa	Cullacoma	Cullacoma Rosales Urbano	Subsidio	0130 Fortalecimiento Económico	23-Provisiones Salariales y Económicas	SEDEP	Deporte	En Ejecución	2016	17,233,091	17,233,091	17,233,091	17,233,091	17,233,091	17,233,091	17,233,091	17,233,091	100.00	00	Lote	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros SIGPDM: Para al siguiente nivel.
3201460200747416	Rehabilitación de Alameda de Gestión Deportiva Parque Ernesto Millán, Cullacoma	161004	Sinaloa	Cullacoma	Cobertura municipal	Subsidio	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	Otros Proyectos	Terminado	2016	14,782,474	14,782,474	14,782,474	14,782,474	14,782,474	14,782,474	14,782,474	14,782,474	100.00	00	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros SIGPDM: Para al siguiente nivel.
3201460200747428	Rehabilitación de Alameda de Gestión Deportiva Parque Ernesto Millán, Cullacoma	161002	Sinaloa	Cullacoma	Cobertura municipal	Subsidio	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	Otros Proyectos	Terminado	2016	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	99.88	00	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros SIGPDM: Para al siguiente nivel.
3201460200747373	Construcción de Centro de Fútbol Con Bases de Superficie Sintética, Unidad de La Unidad S. P. Cullacoma	161003	Sinaloa	Cullacoma	Cobertura municipal	Subsidio	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CULLACOMA	Otros Proyectos	Terminado	2016	12,139,261	12,139,261	12,139,261	12,139,261	12,139,261	12,139,261	12,139,261	12,139,261	99.49	00	Financiera	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros SIGPDM: Para al siguiente nivel.
320146020074734	Rehabilitación Ovejería Rural, Av. Guerrero Obispo, Cullacoma	161013	Sinaloa	Cullacoma	Cobertura municipal	Subsidio	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CULLACOMA	Otros Proyectos	Terminado	2016	14,000,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000	13,875,033	13,875,033	13,875,033	14,000,000	96.88	00	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros SIGPDM: Para al siguiente nivel.
320146020074735	Rehabilitación Ovejería Rural, Av. Guerrero Obispo, Cullacoma	161012	Sinaloa	Cullacoma	Cobertura municipal	Subsidio	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CULLACOMA	Otros Proyectos	Terminado	2016	15,684,558	15,684,558	15,684,558	15,684,558	15,684,558	15,684,558	15,684,558	15,684,558	100.00	00	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros SIGPDM: Para al siguiente nivel.
320146020074734	Rehabilitación de Calle Guerrero y Avenida Simón, Entre Ley Obregón y Av. Simón y Calle México y Fianza Begués, En La Cabecera Municipal De La Administración El Dorado-4054	161014	Sinaloa	Cullacoma	Cobertura municipal	Subsidio	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CULLACOMA	Otros Proyectos	Terminado	2016	18,947,956	18,947,956	18,947,956	18,947,956	18,947,956	18,947,956	18,947,956	18,947,956	100.00	00	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros SIGPDM: Para al siguiente nivel.
320146020074733	Rehabilitación de Calle de Amalicia Parque Obis, Col. Amalicia Mexicana, Cullacoma	161007	Sinaloa	Cullacoma	Cobertura municipal	Subsidio	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CULLACOMA	Otros Proyectos	Terminado	2016	12,495,499	12,495,499	12,495,499	12,495,499	12,499,719	12,499,719	12,499,719	12,499,719	99.77	00	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros SIGPDM: Para al siguiente nivel.
3201460200747475	Rehabilitación de Bodega Perimetral de Amalicia, Parque Obispo Mexicana, Cullacoma	161005	Sinaloa	Cullacoma	Cobertura municipal	Subsidio	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CULLACOMA	Otros Proyectos	Terminado	2016	16,051,645	16,051,645	16,051,645	16,051,645	16,051,645	16,051,645	16,051,645	16,051,645	100.00	00	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros SIGPDM: Para al siguiente nivel.
3201460200747495	Unidad Deportiva San Diego, Blvd. de Siderúrgica, Municipio de Cullacoma-4054	161009	Sinaloa	Cullacoma	Cobertura municipal	Subsidio	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CULLACOMA	Otros Proyectos	Terminado	2016	12,499,999	12,499,999	12,499,999	12,499,999	12,499,999	12,499,999	12,499,999	12,499,999	99.78	00	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros SIGPDM: Para al siguiente nivel.
3201460200748033	Rehabilitación de Centro Deportivo Valle de San Lorenzo, Unidad de La Cabecera Municipal De La Administración de San Lorenzo-4061	161001	Sinaloa	Cullacoma	Cobertura municipal	Subsidio	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CULLACOMA	Otros Proyectos	Terminado	2016	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100.00	00	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros SIGPDM: Para al siguiente nivel.
3201460200747502	Construcción de Unidad Deportiva Unidad de San Lorenzo y Av. Ramón López Velasco, Fracción Perimétrica, Cullacoma	161008	Sinaloa	Cullacoma	Cobertura municipal	Subsidio	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	Otros Proyectos	Terminado	2016	11,592,946	11,592,946	11,592,946	11,592,946	11,572,831	11,572,831	11,572,831	11,572,831	99.36	00	Financiera	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros SIGPDM: Para al siguiente nivel.
3201460200751130	Rehabilitación de Plancha de Aparatos, Siderúrgica de Aparatos, Cullacoma	161006	Sinaloa	Cullacoma	Cobertura municipal	Subsidio	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CULLACOMA	Otros Proyectos	Terminado	2016	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100.00	00	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros SIGPDM: Para al siguiente nivel.
3201460200751335	Rehabilitación Casa De Puntos Siderúrg y Mecánica, Entre Calles Rafael Muñoz y Piedad Col. Centro, Cullacoma	161011	Sinaloa	Cullacoma	Cobertura municipal	Subsidio	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CULLACOMA	Otros Proyectos	Terminado	2016	14,000,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000	100.00	00	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros SIGPDM: Para al siguiente nivel.
320146020075460	Rehabilitación Escuela Primaria Rafael Muñoz, Colonia Rafael Muñoz, Cullacoma	161010	Sinaloa	Cullacoma	Cobertura municipal	Subsidio	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CULLACOMA	Otros Proyectos	Terminado	2016	1574,534	1574,535	1574,535	1574,535	1574,535	1574,535	1574,535	1574,535	100.00	00	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros SIGPDM: Para al siguiente nivel.
3201460200848438	Construcción Del Cruce Perimetral Del Blvd. Perimetral	0000995-16	Sinaloa	Cullacoma	Cullacoma Rosales Urbano	Subsidio	0102 Fortalecimiento Económico	23-Provisiones Salariales y Económicas	SEDEP	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2016	18,500,000	18,500,000	18,500,000	18,500,000	18,533,975	18,533,975	18,533,975	18,533,975	4.52	00	Metros Lineales	0	0.00	40.00	Financiera / Física / Registros esta obra esta pendiente al avance con el que cuenta en el subregistro de materiales. - SIGPDM: Para al siguiente nivel.
3201460200848438	Construcción Del Edificio Para El Museo Siderúrg de Justicia Penal, Región Centro, En Cullacoma	0000994-16	Sinaloa	Cullacoma	Cobertura municipal	Subsidio	0102 Fortalecimiento Económico	23-Provisiones Salariales y Económicas	SEDEP	Seguridad	En Ejecución	2016	145,000,000	145,000,000	145,000,000	145,000,000	145,000,000	145,000,000	145,000,000	145,000,000	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros SIGPDM: Para al siguiente nivel.
3201460200751444	Av. Álvaro																										