

Total: 1

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clase del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Correo	Programa Fondo Correo - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonada)	Comprometido	Desembolsado	Ejercido	Pagado	% Avance	Saldo por pagar	Unidad de Medida	Población	Avance físico sobre años		Avance físico sobre años	
2367707040104462	Rehabilitación de Parque Público Barrio de San Blas en Av. Enrique Gurrutía y Av. Antonio Bolognini entre Blvd. Central de las Flores y C. Pablo Romero	171208	Sinaloa	Chilichén	Chilichén Rosales	Urbano	Subsidio	2170 Recreación de espacios públicos		20-Desarrollo Social	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Deporte	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,148,481	\$1,148,481	\$1,148,481	95.71	\$51.519	20	Otros	0	0.00	75.00	Financiera: EL COMPROMETIDO AUMENTA DEBIDO A UN COMPROMISO ADICIONAL EN EL MONTO COMPROMETIDO. / Físico: META 1 OBRAS (REHABILITACION DE PARQUE) / Registro: CUDORA. Para el siguiente ciclo.

PRELIMINAR