

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2017

Total: 152

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                                                                                                      | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad           | Adicío   | Tipo de Recurso | Programa Fondo Correlativo                                                   | Programa Fondo Comen-<br>sación | Ramo                                   | Institución Ejecutora                                                  | Tipo de Proyecto         | Estatus      | Avance Financiero |              |              |                           |              |              |              |              |          |           | Avance Fisico    |           |              | Observaciones |                                                                   |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-----------|---------------------|----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|-----------|------------------|-----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                                                                                                          |                    |         |           |                     |          |                 |                                                                              |                                 |                                        |                                                                        |                          |              | Ciclo Recurso     | Aprobado     | Modificado   | Recredito<br>(Miles/Anos) | Comprometido | Devengado    | Ejecutado    | Pagado       | % Avance | Reintegr. | Unidad de Medida | Población | Avance Anual |               | Avance Acum.                                                      |
|                    |                                                                                                                                                                                                          |                    |         |           |                     |          |                 |                                                                              |                                 |                                        |                                                                        |                          |              |                   |              |              |                           |              |              |              |              |          |           |                  |           |              |               |                                                                   |
| 32015100049191     | Construcción Parque Temático La Cruz (Parque Las Cruces de El Parque Temático "Was Culicaba")                                                                                                            | 3200927-15         | Similac | Culiacán  | Culiacán Rosales    | Urbano   | Subsidio        | 8217 Construcción y Equipos                                                  |                                 | 20-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado de Jalisco | Cultura y turismo        | Terminado    | 2017              | \$40,000,000 | \$40,000,000 | \$40,000,000              | \$39,984,502 | \$39,984,502 | \$39,984,502 | \$39,984,502 | 99.96    |           | Metros Cuadrados | 0         | 0.00         | 100.00        | Financieras / Fisico / Seguros:                                   |
| 32015100049193     | Rehabilitación de Parque Recreativo "Elizalde de Realizadores de Ciudad Juárez - Av. Jesús O. Andrade De La Cruz, Cuadrante De La Ciudad De Culiacán                                                     | 151006             | Similac | Culiacán  | Municipal           | Subsidio |                 | 0128 Proyectos de Desarrollo Regional                                        |                                 | 20-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                                            | Otros Proyectos          | Terminado    | 2017              | \$2,997,000  | \$2,987,361  | \$2,987,361               | \$2,987,361  | \$2,987,361  | \$2,987,361  | \$2,987,361  | 100.00   |           | Lote             | 0         | 0.00         | 100.00        | Financieras / Fisico / Seguros:                                   |
| 320161000491780    | Academia de Baladiz, Tallajes Comunitarios Melitopolitana, Culiacán                                                                                                                                      | 3200950-16         | Similac | Culiacán  | Culiacán Rosales    | Urbano   | Subsidio        | 0130 Fortalecimiento Económico                                               |                                 | 20-Provisiones Salariales y Económicas | SEDDP                                                                  | Impulse                  | Terminado    | 2017              | \$7,233,391  | \$7,233,391  | \$7,233,391               | \$7,233,391  | \$7,233,391  | \$7,233,391  | \$7,233,391  | 100.00   |           | Lote             | 0         | 0.00         | 100.00        | Financieras / Fisico / Seguros:                                   |
| 320161000491803    | Rehabilitación de Centro Cultural "Valle de San Lorenzo, Unidad de la Comandancia De La "del                                                                                                             | 141001             | Similac | Culiacán  | Cobertura municipal | Subsidio |                 | 0132 Fondo para el fortalecimiento de la infraestructura Estatal y Municipal |                                 | 20-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CULIACAN                  | Otros Proyectos          | Terminado    | 2017              | \$9,000,000  | \$9,000,000  | \$9,000,000               | \$9,000,000  | \$9,000,000  | \$9,000,000  | \$9,000,000  | 100.00   |           | Otros            | 0         | 0.00         | 100.00        | Financieras / Fisico / Seguros:                                   |
| 3201610004917535   | Rehabilitación Casa De Fuente "El Puerto" y "Murala, Entre Calles Cuatrecasas y Calle Centro, Culiacán De Rosales-0107                                                                                   | 141011             | Similac | Culiacán  | Cobertura municipal | Subsidio |                 | 0132 Fondo para el fortalecimiento de la infraestructura Estatal y Municipal |                                 | 20-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CULIACAN                  | Otros Proyectos          | Terminado    | 2017              | \$4,500,000  | \$4,500,000  | \$4,500,000               | \$4,500,000  | \$4,500,000  | \$4,500,000  | \$4,500,000  | 100.00   |           | Otros            | 0         | 0.00         | 100.00        | Financieras / Fisico / Seguros:                                   |
| 320161000498403    | Construcción del Edificio Para El Nuevo Sistema de Justicia Penal, Pabellón Centro de Culiacán                                                                                                           | 3200926-16         | Similac | Culiacán  | Cobertura municipal | Subsidio |                 | 0132 Fortalecimiento Financiero                                              |                                 | 20-Provisiones Salariales y Económicas | SEDDP                                                                  | Seguridad                | Terminado    | 2017              | \$45,000,000 | \$45,000,000 | \$45,000,000              | \$45,000,000 | \$45,000,000 | \$45,000,000 | \$45,000,000 | 100.00   |           | Metros Cuadrados | 0         | 0.00         | 100.00        | Financieras / Fisico / Seguros:                                   |
| 3201710004919363   | Comisariataria, Rehabilitación De Puntos De Vista, Registros Y Comisiones De Desagüe, Calle Vialto, Tramo Calle Estrella Y Buse Col. Buena Vista, Culiacán Rosales.                                      | 32017-43           | Similac | Culiacán  | Culiacán Rosales    | Urbano   | Subsidio        | 0128 Proyectos de Desarrollo Regional                                        |                                 | 20-Provisiones Salariales y Económicas | SDP                                                                    | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017              | \$1,729,394  | \$1,624,107  | \$1,624,107               | \$2,506,735  | \$2,506,735  | \$2,506,735  | \$2,506,735  | 95.53    | 50        | Metros Cuadrados | 0         | 0.00         | 98.00         | Financieras / Fisico / Seguros: 3227006: Pasa al siguiente nivel. |
| 3201710004919368   | Per Hidráulico, Tama Comisariataria, Rehabilitación De Puntos De Vista, Registros Y Comisiones De Desagüe, Calle Cuatrecasas Y Calle Don. Juan Benavides Y Calle Don. Teodoro, Col 21 de Mayo            | 32017-44           | Similac | Culiacán  | Culiacán Rosales    | Urbano   | Subsidio        | 0128 Proyectos de Desarrollo Regional                                        |                                 | 20-Provisiones Salariales y Económicas | SDP                                                                    | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017              | \$3,208,155  | \$3,208,155  | \$3,208,155               | \$2,101,267  | \$2,075,188  | \$2,075,188  | \$2,075,188  | 64.68    | 50        | Metros Cuadrados | 0         | 0.00         | 100.00        | Financieras / Fisico / Seguros: 3227006: Pasa al siguiente nivel. |
| 3201710004919363   | Per Hidráulico, Tama Comisariataria, Rehabilitación De Puntos De Vista Y Comisiones De Desagüe, Calle Justicia, Tramo Calle Glorieta Ocho Y Arroyo, Col. Emiliano Zapata, Culiacán Rosales               | 32017-45           | Similac | Culiacán  | Culiacán Rosales    | Urbano   | Subsidio        | 0128 Proyectos de Desarrollo Regional                                        |                                 | 20-Provisiones Salariales y Económicas | SDP                                                                    | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017              | \$1,734,214  | \$1,734,214  | \$1,734,214               | \$1,616,348  | \$1,620,181  | \$1,620,181  | \$1,620,181  | 81.80    | 50        | Metros Cuadrados | 0         | 0.00         | 100.00        | Financieras / Fisico / Seguros: 3227006: Pasa al siguiente nivel. |
| 3201710004919365   | Per Hidráulico, Tama Comisariataria, Rehabilitación De Puntos De Vista Y Comisiones De Desagüe, Calle Cuatrecasas Y Calle Don. Juan Benavides Y Calle Don. Teodoro, Col 21 de Mayo                       | 32017-46           | Similac | Culiacán  | Culiacán Rosales    | Urbano   | Subsidio        | 0128 Proyectos de Desarrollo Regional                                        |                                 | 20-Provisiones Salariales y Económicas | SDP                                                                    | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017              | \$4,571,933  | \$4,571,933  | \$4,571,933               | \$3,317,862  | \$3,317,862  | \$3,317,862  | \$3,317,862  | 72.54    | 50        | Metros Cuadrados | 0         | 0.00         | 100.00        | Financieras / Fisico / Seguros: 3227006: Pasa al siguiente nivel. |
| 3201710004919369   | Per Hidráulico, Tama Comisariataria, Rehabilitación De Puntos De Vista Y Comisiones De Desagüe, De La Calle José Filipe Riego 12, Tramo Calle José María Morelos Y Miguel Alemán, En Aguascalientes      | 32017-47           | Similac | Culiacán  | Culiacán Rosales    | Urbano   | Subsidio        | 0128 Proyectos de Desarrollo Regional                                        |                                 | 20-Provisiones Salariales y Económicas | SDP                                                                    | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017              | \$1,789,694  | \$1,789,694  | \$1,789,694               | \$1,384,789  | \$1,384,789  | \$1,384,789  | \$1,384,789  | 77.38    | 50        | Metros Cuadrados | 0         | 0.00         | 100.00        | Financieras / Fisico / Seguros: 3227006: Pasa al siguiente nivel. |
| 320171000493701    | Per Hidráulico, Tama Comisariataria, Rehabilitación De Puntos De Vista Y Comisiones De Desagüe, Calle Cuatrecasas Y Calle Don. Juan Benavides Y Calle Don. Teodoro, Col 21 de Mayo                       | 32017-48           | Similac | Culiacán  | Culiacán Rosales    | Urbano   | Subsidio        | 0128 Proyectos de Desarrollo Regional                                        |                                 | 20-Provisiones Salariales y Económicas | SDP                                                                    | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017              | \$3,585,707  | \$3,585,707  | \$3,585,707               | \$3,064,449  | \$3,053,200  | \$3,053,200  | \$3,053,200  | 85.15    | 50        | Metros Cuadrados | 0         | 0.00         | 100.00        | Financieras / Fisico / Seguros: 3227006: Pasa al siguiente nivel. |
| 320171000493702    | Per Hidráulico, Tama Comisariataria, Rehabilitación De Puntos De Vista Y Comisiones De Desagüe, Calle Cuatrecasas Y Calle Don. Juan Benavides Y Calle Don. Teodoro, Col 21 de Mayo                       | 32017-49           | Similac | Culiacán  | Culiacán Rosales    | Urbano   | Subsidio        | 0128 Proyectos de Desarrollo Regional                                        |                                 | 20-Provisiones Salariales y Económicas | SDP                                                                    | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017              | \$1,361,649  | \$1,361,649  | \$1,361,649               | \$1,242,180  | \$1,185,200  | \$1,185,200  | \$1,185,200  | 87.04    | 50        | Metros Cuadrados | 0         | 0.00         | 100.00        | Financieras / Fisico / Seguros: 3227006: Pasa al siguiente nivel. |
| 320171000493707    | Per Hidráulico, Tama Comisariataria, Rehabilitación De Puntos De Vista, Registros Y Comisiones De Desagüe, Calle Cuatrecasas Y Calle Don. Juan Benavides Y Calle Don. Teodoro, Col 21 de Mayo            | 32017-50           | Similac | Culiacán  | Culiacán Rosales    | Urbano   | Subsidio        | 0128 Proyectos de Desarrollo Regional                                        |                                 | 20-Provisiones Salariales y Económicas | SDP                                                                    | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017              | \$3,656,960  | \$3,656,960  | \$3,656,960               | \$3,110,039  | \$3,107,804  | \$3,107,804  | \$3,107,804  | 85.51    | 50        | Metros Cuadrados | 0         | 0.00         | 100.00        | Financieras / Fisico / Seguros: 3227006: Pasa al siguiente nivel. |
| 320171000493709    | Per Hidráulico, Tama Comisariataria, Rehabilitación De Puntos De Vista Y Comisiones De Desagüe, De La Calle Benavides Filipe Riego 12, Tramo Calle Universitaria Y José María Morelos, En Aguascalientes | 32017-51           | Similac | Culiacán  | Culiacán Rosales    | Urbano   | Subsidio        | 0128 Proyectos de Desarrollo Regional                                        |                                 | 20-Provisiones Salariales y Económicas | SDP                                                                    | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017              | \$4,939,341  | \$4,939,341  | \$4,939,341               | \$3,329,343  | \$3,308,423  | \$3,308,423  | \$3,308,423  | 81.90    | 50        | Metros Cuadrados | 0         | 0.00         | 100.00        | Financieras / Fisico / Seguros: 3227006: Pasa al siguiente nivel. |
| 320171000493712    | Per Hidráulico, Tama Comisariataria, Rehabilitación De Puntos De Vista Y Comisiones De Desagüe, De La Calle Benavides Filipe Riego 12, Tramo Calle Universitaria Y José María Morelos, En Aguascalientes | 32017-52           | Similac | Culiacán  | Culiacán Rosales    | Urbano   | Subsidio        | 0128 Proyectos de Desarrollo Regional                                        |                                 | 20-Provisiones Salariales y Económicas | SDP                                                                    | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017              | \$3,591,070  | \$3,591,070  | \$3,591,070               | \$2,556,459  | \$2,556,457  | \$2,556,457  | \$2,556,457  | 71.26    | 50        | Metros Cuadrados | 0         | 0.00         | 100.00        | Financieras / Fisico / Seguros: 3227006: Pasa al siguiente nivel. |
| 320171000493713    | Per Hidráulico, Tama Comisariataria, Rehabilitación De Puntos De Vista Y Comisiones De Desagüe, De La Calle Benavides Filipe Riego 12, Tramo Calle Universitaria Y José María Morelos, En Aguascalientes | 32017-53           | Similac | Culiacán  | Culiacán Rosales    | Urbano   | Subsidio        | 0128 Proyectos de Desarrollo Regional                                        |                                 | 20-Provisiones Salariales y Económicas | SDP                                                                    | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017              | \$3,476,802  | \$3,476,802  | \$3,476,802               | \$2,393,142  | \$2,349,345  | \$2,349,345  | \$2,349,345  | 67.53    | 50        | Metros Cuadrados | 0         | 0.00         | 100.00        | Financieras / Fisico / Seguros: 3227006: Pasa al siguiente nivel. |
| 320171000493717    | Per Hidráulico, Tama Comisariataria, Rehabilitación De Puntos De Vista, Registros Y Comisiones De Desagüe, Calle Cuatrecasas Y Calle Don. Juan Benavides Y Calle Don. Teodoro, Col 21 de Mayo            | 32017-54           | Similac | Culiacán  | Culiacán Rosales    | Urbano   | Subsidio        | 0128 Proyectos de Desarrollo Regional                                        |                                 | 20-Provisiones Salariales y Económicas | SDP                                                                    | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017              | \$1,915,698  | \$1,915,698  | \$1,915,698               | \$1,641,980  | \$1,529,187  | \$1,529,187  | \$1,529,187  | 79.82    | 50        | Metros Cuadrados | 0         | 0.00         | 100.00        | Financieras / Fisico / Seguros: 3227006: Pasa al siguiente nivel. |
| 320171000494003    | Per Hidráulico, Tama Comisariataria, Rehabilitación De Puntos De Vista Y Comisiones De Desagüe, Calle Cuatrecasas Y Calle Don. Juan Benavides Y Calle Don. Teodoro, Col 21 de Mayo                       | 32017-56           | Similac | Culiacán  | Culiacán Rosales    | Urbano   | Subsidio        | 0128 Proyectos de Desarrollo Regional                                        |                                 | 20-Provisiones Salariales y Económicas | SDP                                                                    | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017              | \$1,788,893  | \$1,788,893  | \$1,788,893               | \$1,718,154  | \$1,718,154  | \$1,718,154  | \$1,718,154  | 96.05    | 50        | Metros Cuadrados | 0         | 0.00         | 100.00        | Financieras / Fisico / Seguros: 3227006: Pasa al siguiente nivel. |
| 320171000494070    | Per Hidráulico, Tama Comisariataria, Rehabilitación De Puntos De Vista Y Comisiones De Desagüe, De La Calle Benavides Filipe Riego 12, Tramo Calle Universitaria Y José María Morelos, En Aguascalientes | 32017-57           | Similac | Culiacán  | Culiacán Rosales    | Urbano   | Subsidio        | 0128 Proyectos de Desarrollo Regional                                        |                                 | 20-Provisiones Salariales y Económicas | SDP                                                                    | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017              | \$3,644,340  | \$3,644,340  | \$3,644,340               | \$2,356,747  | \$1,958,570  | \$1,958,570  | \$1,958,570  | 51.00    | 50        | Metros Cuadrados | 0         | 0.00         | 100.00        | Financieras / Fisico / Seguros: 3227006: Pasa al siguiente nivel. |
| 320171000498112    | Per Hidráulico, Tama Comisariataria, Rehabilitación De Puntos De Vista Y Comisiones De Desagüe, De La Calle Benavides Filipe Riego 12, Tramo Calle Universitaria Y José María Morelos, En Aguascalientes | 32017-58           | Similac | Culiacán  | El Dorado           | Subsidio |                 | 0128 Proyectos de Desarrollo Regional                                        |                                 | 20-Provisiones Salariales y Económicas | SDP                                                                    | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017              | \$3,226,736  | \$3,226,736  | \$3,226,736               | \$2,264,032  | \$2,265,050  | \$2,265,050  | \$2,265,050  | 70.20    | 50        | Metros Cuadrados | 0         | 0.00         | 100.00        | Financieras / Fisico / Seguros: 3227006: Pasa al siguiente nivel. |
| 320171000498114    | Per Hidráulico, Tama Comisariataria, Rehabilitación De Puntos De Vista Y Comisiones De Desagüe, De La Calle Benavides Filipe Riego 12, Tramo Calle Universitaria Y José María Morelos, En Aguascalientes | 32017-59           | Similac | Culiacán  | Culiacán Rosales    | Urbano   | Subsidio        | 0128 Proyectos de Desarrollo Regional                                        |                                 | 20-Provisiones Salariales y Económicas | SDP                                                                    | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017              | \$2,390,999  | \$2,390,999  | \$2,390,999               | \$1,763,731  | \$1,442,228  | \$1,442,228  | \$1,442,228  | 60.32    | 50        | Metros Cuadrados | 0         | 0.00         | 100.00        | Financieras / Fisico / Seguros: 3227006: Pasa al siguiente nivel. |
| 3201710004984124   | Per Hidráulico, Tama Comisariataria, Rehabilitación De Puntos De Vista Y Comisiones De Desagüe, De La Calle Benavides Filipe Riego 12, Tramo Calle Universitaria Y José María Morelos, En Aguascalientes | 32017-100          | Similac | Culiacán  | Culiacán Rosales    | Urbano   | Subsidio        | 0128 Proyectos de Desarrollo Regional                                        |                                 | 20-Provisiones Salariales y Económicas | SDP                                                                    | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017              | \$1,094,522  | \$1,094,522  | \$1,094,522               | \$1,060,789  | \$1,060,789  | \$1,060,789  | \$1,060,789  | 96.92    | 50        | Metros Cuadrados | 0         | 0.00         | 100.00        | Financieras / Fisico / Seguros: 3227006: Pasa al siguiente nivel. |
| 3201710004984206   | Per Hidráulico, Tama Comisariataria, Rehabilitación De Puntos De Vista, Registros Y Comisiones De Desagüe, Calle Cuatrecasas Y Calle Don. Juan Benavides Y Calle Don. Teodoro, Col 21 de Mayo            | 32017-55           | Similac | Culiacán  | Culiacán Rosales    | Urbano   | Subsidio        | 0128 Proyectos de Desarrollo Regional                                        |                                 | 20-Provisiones Salariales y Económicas | SDP                                                                    | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017              | \$2,415,699  | \$2,415,699  | \$2,415,699               | \$2,177,889  | \$2,093,817  | \$2,093,817  | \$2,093,817  | 89.96    | 50        | Metros Cuadrados | 0         | 0.00         | 100.00        | Financieras / Fisico / Seguros: 3227006: Pasa al siguiente nivel. |
| 3201710004984366   | Per Hidráulico, Tama Comisariataria, Rehabilitación De Puntos De Vista Y Comisiones De Desagüe, De La Calle Benavides Filipe Riego 12, Tramo Calle Universitaria Y José María Morelos, En Aguascalientes | 32017-120          | Similac | Culiacán  | Quila               | Urbano   | Subsidio        | 0128 Proyectos de Desarrollo Regional                                        |                                 | 20-Provisiones Salariales y Económicas | SDP                                                                    | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017              | \$5,498,325  | \$5,498,325  | \$5,498,325               | \$4,511,459  | \$4,478,351  | \$4,478,351  | \$4,478,351  | 81.45    | 50        | Metros lineales  | 0         | 0.00         | 100.00        | Financieras / Fisico / Seguros: 3227006: Pasa al siguiente nivel. |
| 3201710004984398   | Per Hidráulico, Tama Comisariataria, Rehabilitación De Puntos De Vista Y Comisiones De Desagüe, De La Calle Benavides Filipe Riego 12, Tramo Calle Universitaria Y José María Morelos, En Aguascalientes | 32017-124          | Similac | Culiacán  | Corte Rica          | Urbano   | Subsidio        | 0128 Proyectos de Desarrollo Regional                                        |                                 | 20-Provisiones Salariales y Económicas | SDP                                                                    | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017              | \$1,741,559  | \$1,741,559  | \$1,741,559               | \$1,689,751  | \$1,240,364  | \$1,240,364  | \$1,240,364  | 71.20    | 50        | Metros lineales  | 0         | 0.00         | 100.00        | Financieras / Fisico / Seguros: 3227006: Pasa al siguiente nivel. |

| Código del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                   | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad           | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Correo                | Programa Fondo Correo - Asignación     | Ramo                                                                  | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Aprobado     | Modificado   | Avance Financiero       |              |              |              |        | Avance Físico    |       |                  |                                                                    |                                                                    | Observaciones |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-----------|---------------------|--------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|---------|---------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|------------------|-------|------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|
|                     |                                                                                                       |                    |         |           |                     |        |                 |                                      |                                        |                                                                       |                       |                  |         |               |              |              | Recaudado (Millonarios) | Comprometido | Devengado    | Ejecutado    | Pagado | % Avance         | Medio | Unidad de Medida | Población                                                          | Avance Anual sobre Anual                                           |               |
| 3201715000940391    | Construcción Parque Temático En El Barrio (Parque María Mercedes En El Barrio Temático "Los Colinos") | 200927-15          | Sinaloa | Colima    | Colima Real de Cuna | Urbano | Subsidio        | U17 Construcción de Infraestructura  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado de Colima | Cultura y turismo     | Terminado        | 2017    | 2017          | \$40,000,000 | \$40,000,000 | \$40,000,000            | \$39,984,502 | \$39,984,502 | \$39,984,502 | 99.96  | Metros Cuadrados | 0     | 0.00             | 100.00                                                             | Finalizado / Físico / Registro: 31272000: Paso al siguiente nivel. |               |
| 3201715000940407    | Parque Temático En El Barrio (Parque María Mercedes En El Barrio Temático "Los Colinos")              | 2017-126           | Sinaloa | Colima    | Colima Real de Cuna | Urbano | Subsidio        | U18 Proyectos de Desarrollo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SED                                                                   | Transportes y Viales  | En Ejecución     | 2017    | 2017          | \$1,337,068  | \$1,337,068  | \$1,337,068             | \$2,481,095  | \$2,447,719  | \$2,447,719  | 41.36  | 0                | 0.00  | 100.00           | Finalizado / Físico / Registro: 31272000: Paso al siguiente nivel. |                                                                    |               |
| 3201715000940403    | Parque Temático En El Barrio (Parque María Mercedes En El Barrio Temático "Los Colinos")              | 2017-128           | Sinaloa | Colima    | Colima Real de Cuna | Urbano | Subsidio        | U18 Proyectos de Desarrollo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SED                                                                   | Transportes y Viales  | En Ejecución     | 2017    | 2017          | \$1,354,667  | \$1,354,667  | \$1,354,667             | \$2,384,049  | \$2,365,562  | \$2,365,562  | 70.52  | 0                | 0.00  | 100.00           | Finalizado / Físico / Registro: 31272000: Paso al siguiente nivel. |                                                                    |               |
| 3201715000940407    | Parque Temático En El Barrio (Parque María Mercedes En El Barrio Temático "Los Colinos")              | 2017-131           | Sinaloa | Colima    | Colima Real de Cuna | Urbano | Subsidio        | U18 Proyectos de Desarrollo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SED                                                                   | Transportes y Viales  | En Ejecución     | 2017    | 2017          | \$1,174,418  | \$1,174,418  | \$1,174,418             | \$2,180,974  | \$2,165,397  | \$2,165,397  | 44.59  | 0                | 0.00  | 100.00           | Finalizado / Físico / Registro: 31272000: Paso al siguiente nivel. |                                                                    |               |
| 3201715000940403    | Parque Temático En El Barrio (Parque María Mercedes En El Barrio Temático "Los Colinos")              | 2017-140           | Sinaloa | Colima    | Colima Real de Cuna | Urbano | Subsidio        | U18 Proyectos de Desarrollo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SED                                                                   | Transportes y Viales  | En Ejecución     | 2017    | 2017          | \$4,048,463  | \$4,048,463  | \$4,048,463             | \$4,632,422  | \$4,632,422  | \$4,632,422  | 76.66  | 0                | 0.00  | 100.00           | Finalizado / Físico / Registro: 31272000: Paso al siguiente nivel. |                                                                    |               |
| 3201715000940403    | Parque Temático En El Barrio (Parque María Mercedes En El Barrio Temático "Los Colinos")              | 2017-142           | Sinaloa | Colima    | Colima Real de Cuna | Urbano | Subsidio        | U18 Proyectos de Desarrollo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SED                                                                   | Transportes y Viales  | En Ejecución     | 2017    | 2017          | \$23,536,067 | \$23,536,067 | \$23,536,067            | \$17,839,944 | \$17,807,958 | \$17,807,958 | 74.09  | 0                | 0.00  | 100.00           | Finalizado / Físico / Registro: 31272000: Paso al siguiente nivel. |                                                                    |               |
| 3201715000940403    | Parque Temático En El Barrio (Parque María Mercedes En El Barrio Temático "Los Colinos")              | 2017-147           | Sinaloa | Colima    | Colima Real de Cuna | Urbano | Subsidio        | U18 Proyectos de Desarrollo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SED                                                                   | Transportes y Viales  | En Ejecución     | 2017    | 2017          | \$23,536,067 | \$23,536,067 | \$23,536,067            | \$17,839,944 | \$17,807,958 | \$17,807,958 | 74.09  | 0                | 0.00  | 100.00           | Finalizado / Físico / Registro: 31272000: Paso al siguiente nivel. |                                                                    |               |
| 3201715000940403    | Parque Temático En El Barrio (Parque María Mercedes En El Barrio Temático "Los Colinos")              | 2017-147           | Sinaloa | Colima    | Colima Real de Cuna | Urbano | Subsidio        | U18 Proyectos de Desarrollo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SED                                                                   | Transportes y Viales  | En Ejecución     | 2017    | 2017          | \$23,536,067 | \$23,536,067 | \$23,536,067            | \$17,839,944 | \$17,807,958 | \$17,807,958 | 74.09  | 0                | 0.00  | 100.00           | Finalizado / Físico / Registro: 31272000: Paso al siguiente nivel. |                                                                    |               |
| 3201715000940403    | Parque Temático En El Barrio (Parque María Mercedes En El Barrio Temático "Los Colinos")              | 2017-147           | Sinaloa | Colima    | Colima Real de Cuna | Urbano | Subsidio        | U18 Proyectos de Desarrollo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SED                                                                   | Transportes y Viales  | En Ejecución     | 2017    | 2017          | \$23,536,067 | \$23,536,067 | \$23,536,067            | \$17,839,944 | \$17,807,958 | \$17,807,958 | 74.09  | 0                | 0.00  | 100.00           | Finalizado / Físico / Registro: 31272000: Paso al siguiente nivel. |                                                                    |               |
| 3201715000940403    | Parque Temático En El Barrio (Parque María Mercedes En El Barrio Temático "Los Colinos")              | 2017-147           | Sinaloa | Colima    | Colima Real de Cuna | Urbano | Subsidio        | U18 Proyectos de Desarrollo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SED                                                                   | Transportes y Viales  | En Ejecución     | 2017    | 2017          | \$23,536,067 | \$23,536,067 | \$23,536,067            | \$17,839,944 | \$17,807,958 | \$17,807,958 | 74.09  | 0                | 0.00  | 100.00           | Finalizado / Físico / Registro: 31272000: Paso al siguiente nivel. |                                                                    |               |
| 3201715000940403    | Parque Temático En El Barrio (Parque María Mercedes En El Barrio Temático "Los Colinos")              | 2017-147           | Sinaloa | Colima    | Colima Real de Cuna | Urbano | Subsidio        |                                      |                                        |                                                                       |                       |                  |         |               |              |              |                         |              |              |              |        |                  |       |                  |                                                                    |                                                                    |               |

da C.

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Pro... |
|--------------------|---------------------|------------------|
|--------------------|---------------------|------------------|

da C.

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Pro... |
|--------------------|---------------------|------------------|
|--------------------|---------------------|------------------|

5 de 6

Total: 152

| Información General del Proyecto |                                                                                                                                  |                    |         |           |                  |        |                 |                                                        |                                    |                                        |                                                                        |                   | Avance Financiero |               |              |              |                       |              |              |              |              |          | Avance Físico |                    |           |      | Observaciones |                                                                                    |              |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-----------|------------------|--------|-----------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|---------------|--------------------|-----------|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Clase del Proyecto               | Nombre del Proyecto                                                                                                              | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad        | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Correo                                  | Programa Fondo Correo - Específico | Ramo                                   | Institución Ejecutora                                                  | Tipo de Proyecto  | Estatus           | Ciclo Recurso | Aprobado     | Modificado   | Secundado (Millonada) | Comprometido | Desembolsado | Ejercido     | Pagado       | 1 Avance | Salvajes      | Unidad de Medida   | Población |      |               | Avance Actual                                                                      | Avance Anual |
|                                  |                                                                                                                                  |                    |         |           |                  |        |                 |                                                        |                                    |                                        |                                                                        |                   |                   |               |              |              |                       |              |              |              |              |          |               |                    |           |      |               |                                                                                    |              |
| ENEL704020440361                 | Construcción Parque Temático La Roca (Rehabilitación del Centro de El Parque Temático "Max Chilacón")                            | 00009027-15        | Sinaloa | Chilacón  | Chilacón Rosales | Urbano | Subsidios       | 0117 Contingencias Económicas                          |                                    | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado de Sinaloa | Cultura y turismo | Terminado         | 2017          | \$40,000,000 | \$40,000,000 | \$40,000,000          | \$39,994,502 | \$39,994,502 | \$39,994,502 | \$39,994,502 | 99.96    |               | Hectares Cuadrados | 0         | 0.00 | 100.00        | Financieras: / Físico: / Registro:                                                 |              |
| ENEL704020440337                 | Construcción de Parque Recreativo 05 de Febrero, Ubicado En Gral. José María Fortí y Calle Plan de Ayala                         | 171206             | Sinaloa | Chilacón  | Chilacón Rosales | Urbano | Subsidios       | 0135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero          |                                    | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                                            | Deporte           | Terminado         | 2017          | \$2,200,000  | \$2,200,000  | \$2,200,000           | \$2,200,000  | \$2,200,000  | \$2,200,000  | \$2,200,000  | 100.00   | \$0           | Otros              | 2,000     | 0.00 | 100.00        | Financieras: / Físico: META 1 OBRAS / Registro: 0135TOMA: Para el siguiente nivel. |              |
| ENEL704020440342                 | Construcción de Parque Recreativo 21 de Marzo, Ubicado En Calle Eugenio Para Entre Calles Ejército Nacional y Calle de San Pedro | 171207             | Sinaloa | Chilacón  | Chilacón Rosales | Urbano | Subsidios       | 0135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero          |                                    | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                                            | Deporte           | Terminado         | 2017          | \$2,200,000  | \$2,200,000  | \$2,200,000           | \$2,200,000  | \$2,200,000  | \$2,200,000  | \$2,200,000  | 100.00   | \$0           | Otros              | 2,000     | 0.00 | 100.00        | Financieras: / Físico: META 1 OBRAS / Registro: 0135TOMA: Para el siguiente nivel. |              |
| ENEL704020440340                 | Fortalecimiento de Carreteras Loma de Rodríguez I Agua Blanca, Tramo El Barrozo I La Sotagayta, En El Municipio de Chilacón      | 00217-177          | Sinaloa | Chilacón  | Chilacón Rosales | Urbano | Fideicomisos    | 0140 Fideicomiso para la Infraestructura de los Grupos |                                    | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEP                                                                    | Comunicaciones    | En Ejecución      | 2017          | \$9,127,933  | \$9,127,933  | \$9,127,933           | \$8,793,054  | \$8,546,967  | \$8,546,967  | \$8,546,967  | 89.70    | \$0           | Hectares Cuadrados | 0         | 0.00 | 100.00        | Financieras: / Físico: / Registro: 0135TOMA: Para el siguiente nivel.              |              |

PRELIMINAR