

LA CRÓNICA
DE CULIACÁN

Programas y Proyectos de Inversión

Programas y Proyectos de Inversión	Clave	Costo Total	Egresos				Porcentaje de Avance 0							
			Aprobado		Modificado		Devenido		Pagado/					
			A	B	C	D	E	F	G	H				
Total		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programas de Inversión														
Programa de Inversión de Adquisiciones														
Programa de Inversión de Mantenimiento														
Programa de Estudios de Preinversión														
Programas con Inversión Concluida														
Programa de Inversión de Adquisiciones														
Programa de Inversión de Mantenimiento														
Programa de Estudios de Preinversión														
Programas con Inversión en Proceso														
Programa de Inversión de Adquisiciones														
Programa de Inversión de Mantenimiento														
Otros Programas de Inversión														
Programa de Estudios de Preinversión														
Proyectos de Inversión														
Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica														
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social														
Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental														
Proyecto de Inversión de Inmuebles														
Proyectos con Inversión Concluida														
Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica														
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social														
Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental														
Proyecto de Inversión de Inmuebles														
Proyectos con Inversión en Proceso														
Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica														
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social														
Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental														
Proyecto de Inversión de Inmuebles														
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos.														

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

Racquel Hernandez

Director General



COMUN

COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS DE CULIACAN
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Programas y Proyectos de Inversión	Clave	Costo Total	Egresos Aprobado	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Porcentaje de Avance 0			
							Deven/ Aprob	Deven/ Modif	Pagado/ Aprob	Pagado/ Modif
Total		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programas de Inversión										
Programa de Inversión de Adquisiciones		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Programas de Inversión		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programa de Estudios de Inversión		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programas con Inversión Concluida										
Programa de Inversión de Adquisiciones		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programa de Inversión de Mantenimiento		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Programas de Inversión		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programas de Estudios de Preinversión		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programas con Inversión en Proceso										
Programa de Inversión de Adquisiciones		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programa de Inversión de Mantenimiento		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Programas de Inversión		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programas de Estudios de Preinversión		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos de Inversión										
Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gubernamental		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos con Inversión de Inmuebles										
Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gubernamental		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos con Inversión de Inmuebles										
Proyecto de Inversión de Inversión en Proceso		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gubernamental		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyecto de Inversión de Inversión de Inmuebles		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gubernamental		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyecto de Inversión de Inversión de Inmuebles		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

Korina



COMUN

COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS DE CULIACAN
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

IPG-PPI-20-1812

Programas y Proyectos de Inversión	Clave	Costo Total	Egresos Aprobado		Egresos Modificado		Egresos Devengado		Egresos Pagado		Porcentaje de Avance 0							
			A	B	C	D	E	F	G	H	Devent/ Aprob	Devent/ Modif	Pagado/ Aprob	Pagado/ Modif				
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

LIC. IVÁN ROJAS GASTÉLUM

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LCP. KARINA ALCALA ROMERO

Karina Alcala Romero
JEFA DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
AVANCE FÍSICO FINANCIERO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

JAPAC

IPG-PPI-20-1812

COD	NOMBRE DEL PROYECTO	PROGRAMA	IMPORTE TOTAL AUTORIZADO (\$M N/A)	IMPORTE EJECUTADO	PORCENTAJE AVANCE FINANCIERO	PORCENTAJE AVANCE FÍSICO	BENEFICIARIOS (HABITANTES)	STATUS	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
61301	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACIÓN EN CALLE RUBÉN BAEZ ENTRE MANUEL J. CLOUTIER Y EMILIANO GARCÍA, CALLE AMADO ESTADIA ENTRE MANUEL J. CLOUTIER Y EMILIANO GARCÍA, CALLE JORGE PABLO ZACUETA ENTRE MANUEL J. CLOUTIER Y EMILIANO GARCÍA Y CALLE ADOLFO LOPEZ SERDAN, CULIACÁN, SINALOA	RECURSOS PROPIOS	\$ 577,451.84	\$ 577,451.84	100.00%	100.00%	1,159	TERMINADA	CONTRATO
61302	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACIÓN EN CALLE CERRO DEL BUFA ENTRE AV. ALVARO OBREGÓN Y CERRO DE LOS ALGODONES, CALLE LOMA DE FERRERES ENTRE AV. ALVARO OBREGÓN Y CERRO DE LOS ALGODONES Y CALLE PABLO VALENZUELA ENTRE AV. ALVARO OBREGÓN Y CERRO DE LOS ALGODONES, CULIACÁN, SINALOA	RECURSOS PROPIOS	\$ 576,531.54	\$ 576,531.54	100.00%	100.00%	1,331	TERMINADA	CONTRATO
61303	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACIÓN EN CALLE CERRO DE LA BUFA ENTRE AV. ALVARO OBREGÓN Y BLVD. MAQUÍO CLOUTIER, CLOUTIER Y CALLE LOMA VALENZUELA ENTRE AV. ALVARO OBREGÓN Y BLVD. MAQUÍO CLOUTIER, CULIACÁN, SINALOA	RECURSOS PROPIOS	\$ 429,138.41	\$ 429,138.41	100.00%	100.00%	809	TERMINADA	CONTRATO
61304	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACIÓN EN CALLE DONATO BRAVO IZQUIERDO ENTRE MATIAS RODRIGUEZ Y VICTOR REGIO, CALLE EFRAEL MARTINEZ ESCOBAR ENTRE ALBERTO TERRONES Y MATIAS RODRIGUEZ, CALLE SEBASTIAN ALLENDE ENTRE ALBERTO TERRONES Y MATIAS RODRIGUEZ, CULIACÁN, SINALOA	RECURSOS PROPIOS	\$ 542,646.41	\$ 542,646.41	100.00%	100.00%	1,182	TERMINADA	CONTRATO
61305	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACIÓN EN CALLE MAQUÍO CLOUTIER ENTRE LIBERALISMO Y JOSE LOPEZ PORTILLO Y CALLE LOMA COPALA ENTRE LIBERALISMO Y JOSE LOPEZ PORTILLO, CULIACÁN, SINALOA	RECURSOS PROPIOS	\$ 335,927.04	\$ 335,927.04	100.00%	100.00%	809	TERMINADA	CONTRATO
61308	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACIÓN EN CALLE SEBASTIAN ALLENDE ENTRE ALFONSO GRAVIOTO Y ANTONIO ANCONA, CALLE RAFAEL MARTINEZ ESCOBAR ENTRE ALFONSO GRAVIOTO Y ANTONIO ANCONA, CALLE RAFAEL MARTINEZ ESCOBAR, ENTRE NATIVIDAD MACIAS Y DONATO BRAVO IZQUIERDO Y CALLE ALFONSO GRAVIOTO ENTRE CARLOS L. GRACIAS Y JOSE NATIVIDAD MACIAS, CULIACÁN, SINALOA	RECURSOS PROPIOS	\$ 241,843.51	\$ 241,843.51	100.00%	100.00%	499	TERMINADA	CONTRATO
61309	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACIÓN EN CALLE CARLOS M. ESQUERRO ENTRE HERMINIO PEREZ Y ALBERTO TERRONES, CALLE IGNACIO RAMOS PRASLOW ENTRE HERMINIO PEREZ Y NICÉFORO ZAMBRANO Y CALLE PEDRO L. ZAVALA ENTRE HERMINIO PEREZ Y ALBERTO TERRONES, CULIACÁN, SINALOA	RECURSOS PROPIOS	\$ 287,892.36	\$ 287,892.36	100.00%	100.00%	637	TERMINADA	CONTRATO
61310	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (PIRUETA ETAPA) A EL CUERVO, SIND. DE EL MORADO, RAMO 33	RAMO 33	\$ 4,702,571.31	\$ 4,702,571.31	100.00%	100.00%	1,750	TERMINADA	CONTRATO
61311	SUSTITUCIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO PARA AGUAS URBANAS TIPO TURBINA VERTICAL DE 300 HP, UN GASTO DE 200 LPS Y UNA CARGA DINÁMICA TOTAL DE 30 METROS, PARA LA PLANTA DE BOMBEO UBICADA EN LA MARGEN DERECHA DEL RÍO TAMAYO, ENTRE CALLE LOMA VALENZUELA Y CALLE ALVARO OBREGÓN, CULIACÁN, SINALOA	PRODDER	\$ 11,400,480.00	\$ 11,400,480.00	100.00%	100.00%	N/A	TERMINADA	CONTRATO
61312	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACIÓN EN CALLE TULIPÁN ENTRE AV. ALDAMA Y PROLONGACIÓN ALDAMA, CALLE ANTONIO ANCONA ENTRE DIVISIÓN DEL NORTE Y SOBERANÍA, CALLE PATRICIO ENTRE ALFONSO GRAVIOTO Y MIGUEL DE LA MADRID ENTRE MEXCO 68 Y GLADIA, CULIACÁN, SINALOA	RECURSOS PROPIOS	\$ 327,153.16	\$ 327,153.16	100.00%	100.00%	505	TERMINADA	CONTRATO
61313	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACIÓN EN CALLE ROMÁN M. LÓPEZ ENTRE LIBERALISMO Y MIGUEL DE LA MADRID, CALLE MANUEL M. LÓPEZ ENTRE LIBERALISMO Y MIGUEL DE LA MADRID Y CALLE ANASTASIO BUSTAMANTE ENTRE LIBERALISMO Y MIGUEL DE LA MADRID, CULIACÁN, SINALOA	RECURSOS PROPIOS	\$ 130,209.58	\$ 130,209.58	100.00%	100.00%	593	TERMINADA	CONTRATO
61314	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACIÓN EN CALLE ANTONIO ANCONA, CALLE MARTINEZ ESCOBAR ENTRE ALFONSO GRAVIOTO Y ANTONIO ANCONA, CALLE RAFAEL MARTINEZ ESCOBAR ENTRE NATIVIDAD MACIAS Y DONATO BRAVO IZQUIERDO Y CALLE ALFONSO GRAVIOTO ENTRE CARLOS L. GRACIAS Y JOSE NATIVIDAD MACIAS, CULIACÁN, SINALOA	RECURSOS PROPIOS	\$ 415,464.53	\$ 415,464.53	100.00%	100.00%	459	TERMINADA	CONTRATO
61315	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACIÓN EN CALLE DIVISIÓN DEL NORTE ENTRE MEXCO 68 Y GLADIA, CULIACÁN, SINALOA	RECURSOS PROPIOS	\$ 23,839.31	\$ 23,839.31	100.00%	100.00%	4	TERMINADA	CONTRATO
61316	REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA PAVIMENTACIÓN EN CALLE MAXIMILIANO GÁMEZ ENTRE BENJAMÍN HILL Y PÉRRUANO CUEN, CALLE ADOLFO FERRER ENTRE BENJAMÍN HILL Y PÉRRUANO CUEN, CALLE FRANCISCO R. SERDAN ENTRE ROSENDO RODRIGUEZ Y PABLO AGUAS VALENZUELA Y CALLE ALBERTO TERRONES ENTRE FERNANDO CUEN Y PÉRRUANO CUEN, CULIACÁN, SINALOA	RECURSOS PROPIOS	\$ 845,332.52	\$ 845,332.52	100.00%	100.00%	976	TERMINADA	CONTRATO
61317	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACIÓN EN CALLE PATRICIO ENTRE LA FORTUNA Y BUENAVISTA Y CALLE DEL TULIPÁN, CULIACÁN, SINALOA	RECURSOS PROPIOS	\$ 57,802.67	\$ 57,802.67	100.00%	100.00%	61	TERMINADA	CONTRATO
61318	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACIÓN EN CALLES PRIMERA, PRESA, PUEBLOS UNIDOS, PRESA SINALOYA Y SEGUNDA, EN LA LOCALIDAD DE PUEBLOS UNIDOS, SIND. EMILIANO ZAPATA	RECURSOS PROPIOS	\$ 283,126.12	\$ 283,126.12	100.00%	100.00%	637	TERMINADA	CONTRATO



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
AVANCE FÍSICO FINANCIERO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

JAPAC

IPG-PP1-20-1812

COD	NOMBRE DEL PROYECTO	PROGRAMA	IMPORTE TOTAL AUTORIZADO (\$M N/A)	IMPORTE FISCADO	PORCENTAJE AVANCE FINANCIERO	PORCENTAJE AVANCE FÍSICO	BENEFICIARIOS (HABITANTES)	STATUS	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
61319	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN AV. JUAN RUFO ENTRE CALLE TIERRA Y LIBERTAD Y JOSÉ MARÍA PATÓN, COL. ESPERANZA, CULIACÁN, SINALOA	RECURSOS PROPIOS	\$ 227,869.57	\$ 227,869.57	100.00%	100.00%	100	TERMINADA	CONTRATO
61320	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PARA REFORZAR EL SISTEMA DE ATENDER LA DEMANDA DE LA ZONA EL CUERPO DEL ZACATAL (TERCERA ETAPA) (RECURSOS PROPIOS)	RECURSOS PROPIOS	\$ 2,937,834.16	\$ 2,937,834.16	100.00%	100.00%	N/A	TERMINADA	CONTRATO
61321	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACIÓN EN CALLE MAXIMILIANO GARCÍA ENTRE BENJAMÍN HILL Y FERNANDO CUÉN, CALLE ADOLESCENTES ENTRE ROSARIO RODRÍGUEZ Y PABLO MACÍAS VALENZUELA Y CALLE ALBERTO TERREROS ENTRE FERNANDO CUÉN Y FRANCISCO SERRANO, COLONIA ADOLESCENTES, CULIACÁN, SINALOA	RECURSOS PROPIOS	\$ 479,457.71	\$ 479,457.71	100.00%	100.00%	1,069	TERMINADA	CONTRATO
61322	REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA PAVIMENTACIÓN EN CALLE CARLOS M. ESCOBAR ENTRE HERMINIO PÉREZ Y ALBERTO TERREROS, CALLE JOSÉ RAMOS PRASLOW ENTRE HERMINIO PÉREZ Y NICOLO ZAMBRANO Y CALLE PEDRO L. ZAVALA ENTRE HERMINIO PÉREZ Y ALBERTO TERREROS, COLONIA INDEPENDENCIA, CULIACÁN, SINALOA	RECURSOS PROPIOS	\$ 432,601.10	\$ 432,601.10	100.00%	100.00%	497	TERMINADA	CONTRATO
61323	CONSTRUCCIÓN DE TANTO TIECUTAL EN CALLE DE CORREO REFORZANDO EL VÍO CON ESTACIONES Y BAYO DIAMANTES DEL PROYECTO FLUVIAL AGUSTINA FLOREZ, CULIACÁN, SINALOA (RECURSOS PROPIOS)	RECURSOS PROPIOS	\$ 742,410.22	\$ 742,410.22	100.00%	100.00%	N/A	TERMINADA	CONTRATO
61324	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACIÓN EN CALLE JOSÉ MARÍA LEYVA ENTRE FERNANDO CUÉN Y EL PUENTE, CALLE MATEO ROCHA ENTRE FERNANDO CUÉN Y HILARIO MEDINA, CALLE FELIPE ANGELES ENTRE FERNANDO CUÉN Y HILARIO MEDINA, CALLE ALBERTO ROJAS ENTRE FERNANDO CUÉN Y HILARIO MEDINA, COLONIA PEMEX, CULIACÁN, SINALOA	RECURSOS PROPIOS	\$ 410,021.20	\$ 410,021.20	100.00%	100.00%	791	TERMINADA	CONTRATO
61325	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACIÓN EN CALLES MIRA DE TOPA, MIRA REAL DEL CATORCE, MIRA DEL PEROL BLANCO Y MIRA GUANACEBI, ENTRE PATRIA Y 21 DE MARZO, COL. ANTONIO GUANACEBI, CULIACÁN, SINALOA	RECURSOS PROPIOS	\$ 840,208.84	\$ 840,208.84	100.00%	100.00%	595	TERMINADA	CONTRATO
61326	REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA PAVIMENTACIÓN EN CALLES MIRA DE TOPA, MIRA REAL DEL CATORCE, MIRA DEL PEROL BLANCO Y MIRA GUANACEBI, ENTRE PATRIA Y 21 DE MARZO, COL. ANTONIO GUANACEBI, CULIACÁN, SINALOA	RECURSOS PROPIOS	\$ 806,373.85	\$ 806,373.85	100.00%	100.00%	1,339	TERMINADA	CONTRATO
61327	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACIÓN EN CALLE MIRA COPALA, ENTRE AVENIDA PATRIA Y 21 DE MARZO, COL. ANTONIO GUANACEBI, CULIACÁN, SINALOA	RECURSOS PROPIOS	\$ 121,637.44	\$ 121,637.44	100.00%	100.00%	81	TERMINADA	CONTRATO
61328	REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA PAVIMENTACIÓN EN CALLE MIRA COPALA, ENTRE AVENIDA PATRIA Y 21 DE MARZO, COL. ANTONIO GUANACEBI, CULIACÁN, SINALOA	RECURSOS PROPIOS	\$ 267,023.33	\$ 267,023.33	100.00%	100.00%	259	TERMINADA	CONTRATO
61329	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACIÓN EN CALLE MIRA COPALA, ENTRE AVENIDA PATRIA Y 21 DE MARZO, COL. ANTONIO GUANACEBI, CULIACÁN, SINALOA	RECURSOS PROPIOS	\$ 319,280.08	\$ 319,280.08	100.00%	100.00%	272	TERMINADA	CONTRATO
61332	CONSTRUCCIÓN DE TANTO TIECUTAL EN CALLE DE CORREO REFORZANDO EL VÍO CON ESTACIONES Y BAYO DIAMANTES DEL PROYECTO FLUVIAL AGUSTINA FLOREZ, CULIACÁN, SINALOA (RECURSOS PROPIOS)	RECURSOS PROPIOS	\$ 841,262.50	\$ 841,262.50	100.00%	100.00%	N/A	TERMINADA	CONTRATO
61333	CONSTRUCCIÓN DE TANTO TIECUTAL EN CALLE DE CORREO REFORZANDO EL VÍO CON ESTACIONES Y BAYO DIAMANTES DEL PROYECTO FLUVIAL AGUSTINA FLOREZ, CULIACÁN, SINALOA (RECURSOS PROPIOS)	RECURSOS PROPIOS	\$ 324,815.47	\$ 324,815.47	100.00%	100.00%	N/A	TERMINADA	CONTRATO
61334	CONSTRUCCIÓN DE LINEAS DE CONDUCCIÓN DEL CANTONERO 39 AL TANQUE ELEVADO DE PROYECTO Y LINEA DE ALIMENTACIÓN A GERMÁN A Y TANQUE EXISTENTE EN LA COMUNIDAD JESUS MARIA, SMO. DE JESUS MARIA	RECURSOS PROPIOS	\$ 4,387,856.43	\$ 4,387,856.43	100.00%	100.00%	2,350	TERMINADA	CONTRATO
61335	REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA PAVIMENTACIÓN EN CALLES LAUREL, ENTRE AVENIDAS CINCO PONTES Y CINCO PONTES, CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE ALEJANDRO BARRANTES Y CINCO PONTES, FRANCISCO JAVIER ENTRE CALLES ALEJANDRO BARRANTES Y CINCO PONTES EN LA LOCALIDAD DE OJILA, SINGICATURA DE OJILA, CULIACÁN, SINALOA	RECURSOS PROPIOS	\$ 761,773.13	\$ 761,773.13	100.00%	100.00%	528	TERMINADA	CONTRATO
61336	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLES CINCO PONTES Y CINCO PONTES, CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE ALEJANDRO BARRANTES Y CINCO PONTES, FRANCISCO JAVIER ENTRE CALLES ALEJANDRO BARRANTES Y CINCO PONTES EN LA LOCALIDAD DE OJILA, SINGICATURA DE OJILA, CULIACÁN, SINALOA	RECURSOS PROPIOS	\$ 714,085.91	\$ 714,085.91	100.00%	100.00%	528	TERMINADA	CONTRATO
61337	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACIÓN EN CALLE GLADIA ENTRE AVENIDA SOBERANÍA Y AVENIDA PROLONGACIÓN ALDAMA, DE LA COLONIA REPUBLICA MEXICANA, CULIACÁN, SINALOA	RECURSOS PROPIOS	\$ 27,338.27	\$ 27,338.27	100.00%	100.00%	32	TERMINADA	CONTRATO
61338	REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA PAVIMENTACIÓN EN CALLE GLADIA ENTRE AVENIDA SOBERANÍA Y AVENIDA PROLONGACIÓN ALDAMA, DE LA COLONIA REPUBLICA MEXICANA, CULIACÁN, SINALOA	RECURSOS PROPIOS	\$ 29,121.99	\$ 29,121.99	100.00%	100.00%	32	TERMINADA	CONTRATO
61339	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACIÓN EN CALLE GLADIA ENTRE AVENIDA 22 DE DICIEMBRE Y 19 DE SEPTIEMBRE, COLONIA 19 DE MAYO, CULIACÁN, SINALOA	RECURSOS PROPIOS	\$ 36,029.80	\$ 36,029.80	100.00%	100.00%	29	TERMINADA	CONTRATO
61340	REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA PAVIMENTACIÓN EN CALLE GLADIA ENTRE AV. 22 DE DICIEMBRE Y 19 DE SEPTIEMBRE, COL. 19 DE MAYO, CULIACÁN, SINALOA	RECURSOS PROPIOS	\$ 62,552.25	\$ 62,552.25	100.00%	100.00%	29	TERMINADA	CONTRATO



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
AVANCE FÍSICO FINANCIERO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

IFG-PPI-20-1812

CDG	NOMBRE DEL PROYECTO	PROGRAMA	IMPORTE TOTAL AUTORIZADO (\$M N/A)	IMPORTE EJERCIDO	PORCENTAJE AVANCE FINANCIERO	PORCENTAJE AVANCE FÍSICO	BENEFICIARIOS (HABITANTES)	STATUS	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
61341	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACIÓN EN CALLE REFORMA, COLONIA SIMÓN BOLÍVAR, CULIACÁN, SINALOA	RECURSOS PROPIOS	\$ 141,046.93	\$ 141,046.93	100.00%	100.00%	309	TERMINADA	CONTRATO
61342	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACIÓN EN CALLE AGUSTÍN BUSTAMANTE ENTRE AVENIDA 22 DE DICIEMBRE Y LEYES DE REFORMA, COLONIA SIMÓN BOLÍVAR, CULIACÁN, SINALOA	RECURSOS PROPIOS	\$ 246,633.13	\$ 246,633.13	100.00%	100.00%	309	TERMINADA	CONTRATO
61343	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACIÓN EN CALLE ROQUE GONZÁLEZ ENTRE CALLES AGUSTÍN BUSTAMANTE Y LIBERACIÓN, COLONIA SIMÓN BOLÍVAR, CULIACÁN, SINALOA	RECURSOS PROPIOS	\$ 231,586.02	\$ 231,586.02	100.00%	100.00%	439	TERMINADA	CONTRATO
61344	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACIÓN EN CALLE Y LIBERACIÓN, COLONIA SIMÓN BOLÍVAR, CULIACÁN, SINALOA	RECURSOS PROPIOS	\$ 443,993.72	\$ 443,993.72	100.00%	100.00%	439	TERMINADA	CONTRATO
61345	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACIÓN EN CALLE NATIVIDAD MACÍAS ENTRE AVENIDAS FRANCISCO CÁDIZ Y HUANUO, COLONIA SIERRA DEL PARQUE, CULIACÁN, SINALOA	RECURSOS PROPIOS	\$ 150,721.87	\$ 150,721.87	100.00%	100.00%	132	TERMINADA	CONTRATO
61346	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACIÓN EN CALLE CÁDIZ Y HUANUO, COLONIA RINCON DEL PARQUE, CULIACÁN, SINALOA	RECURSOS PROPIOS	\$ 180,261.95	\$ 180,261.95	100.00%	100.00%	132	TERMINADA	CONTRATO
61347	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACIÓN EN CALLE PROFAN MANABARRÉ ENTRE AVENIDAS HERMINIO PÉREZ AGUIRRE Y CHRO CERRILLOS, COLONIA INDEPENDENCIA, CULIACÁN, SINALOA	RECURSOS PROPIOS	\$ 358,280.20	\$ 358,280.20	100.00%	100.00%	566	TERMINADA	CONTRATO
61348	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACIÓN EN CALLE MANUEL ESTRADA ENTRE CALLES AGUSTÍN BUSTAMANTE Y LIBERACIÓN, COLONIA SIMÓN BOLÍVAR, CULIACÁN, SINALOA	RECURSOS PROPIOS	\$ 413,512.49	\$ 413,512.49	100.00%	100.00%	236	TERMINADA	CONTRATO
61349	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACIÓN EN CALLE CAMPANILLA, COLONIA AMANUELES, CULIACÁN, SINALOA	RECURSOS PROPIOS	\$ 218,889.55	\$ 218,889.55	100.00%	100.00%	236	TERMINADA	CONTRATO
61350	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACIÓN EN CALLES BEGONAS ENTRE BLVD. MANUEL ESTRADA Y CALLES EULOGIO PARRA Y AYUNTAMIENTO 85, CULIACÁN, SINALOA	RECURSOS PROPIOS	\$ 127,521.86	\$ 127,521.86	100.00%	100.00%	46	TERMINADA	CONTRATO
61351	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACIÓN EN CALLE ALBA EN ENTRE CALLES CORNETA FRANCISCO RAMÍREZ Y BLVD. AGRICULTORES, COLONIA LAURELES PHOS, CULIACÁN, SINALOA	RECURSOS PROPIOS	\$ 182,750.80	\$ 182,750.80	100.00%	100.00%	196	TERMINADA	CONTRATO
61352	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACIÓN EN CALLE BLVD. AGRICULTORES, COLONIA LAURELES PHOS, CULIACÁN, SINALOA	RECURSOS PROPIOS	\$ 262,504.82	\$ 262,504.82	100.00%	100.00%	196	TERMINADA	CONTRATO
61353	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACIÓN EN CALLE JOAQUÍN SÁNCHEZ ENTRE BLVD. PLAN DE AYALA Y CALLE BEGONAS, COLONIA 21 DE MARZO, CULIACÁN, SINALOA	RECURSOS PROPIOS	\$ 156,462.99	\$ 156,462.99	100.00%	100.00%	160	TERMINADA	CONTRATO
61354	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACIÓN EN CALLE PAVIMENTACIÓN EN CALLE ENTRE CALLES SÁNCHEZ ENTRE BLVD. PLAN DE AYALA Y CALLE BEGONAS, COLONIA 21 DE MARZO, CULIACÁN, SINALOA	RECURSOS PROPIOS	\$ 184,155.74	\$ 184,155.74	100.00%	100.00%	160	TERMINADA	CONTRATO
61355	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACIÓN EN CALLES EULOGIO PARRA ENTRE AVENIDAS SEGUNDA Y JOSÉ MARÍA LUIS MUOJA, COLONIA LA ESPERANZA, CULIACÁN, SINALOA	RECURSOS PROPIOS	\$ 148,431.60	\$ 148,431.60	100.00%	100.00%	140	TERMINADA	CONTRATO
61356	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACIÓN EN CALLES CAMPESINOS ENTRE CALLES CARRIETERA SINALOYA Y CALLE DECIMA, COL. CAMPESINOS EL PAVIMENTACIÓN EN AV. CALLE ENTRE CALLES CARRIETERA SINALOYA Y CALLE DECIMA, COL. CAMPESINOS EL PARRA, CULIACÁN, SINALOA	RECURSOS PROPIOS	\$ 386,211.39	\$ 386,211.39	100.00%	100.00%	298	TERMINADA	CONTRATO
61357	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACIÓN EN CALLES ALBA EN ENTRE CALLES CORNETA FRANCISCO RAMÍREZ Y BLVD. AGRICULTORES SUR, CULIACÁN, SINALOA	RECURSOS PROPIOS	\$ 137,867.17	\$ 137,867.17	100.00%	100.00%	299	TERMINADA	CONTRATO
61358	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACIÓN EN CALLES AGUSTÍN BUSTAMANTE ENTRE AVENIDAS FRANCISCO CÁDIZ Y HUANUO, COLONIA SIERRA DEL PARQUE, CULIACÁN, SINALOA	RECURSOS PROPIOS	\$ 797,516.12	\$ 797,516.12	100.00%	100.00%	N/A	TERMINADA	CONTRATO
61359	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACIÓN EN CALLES AGUSTÍN BUSTAMANTE ENTRE AVENIDAS FRANCISCO CÁDIZ Y HUANUO, COLONIA SIERRA DEL PARQUE, CULIACÁN, SINALOA	RECURSOS PROPIOS	\$ 570,212.51	\$ 570,212.51	100.00%	100.00%	N/A	TERMINADA	CONTRATO
61360	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACIÓN EN CALLES AGUSTÍN BUSTAMANTE ENTRE AVENIDAS FRANCISCO CÁDIZ Y HUANUO, COLONIA SIERRA DEL PARQUE, CULIACÁN, SINALOA	RECURSOS PROPIOS	\$ 383,371.50	\$ 383,371.50	100.00%	100.00%	N/A	TERMINADA	CONTRATO
61361	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACIÓN EN CALLES AGUSTÍN BUSTAMANTE ENTRE AVENIDAS FRANCISCO CÁDIZ Y HUANUO, COLONIA SIERRA DEL PARQUE, CULIACÁN, SINALOA	RECURSOS PROPIOS	\$ 393,392.16	\$ 393,392.16	100.00%	100.00%	645	TERMINADA	CONTRATO
61362	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACIÓN EN CALLES CAMPANILLA, ENTRE CALLES FRANCISCO RAMÍREZ Y BLVD. LAS BRIGAS, COLONIA LAURELES, CULIACÁN, SINALOA	RECURSOS PROPIOS	\$ 546,639.77	\$ 546,639.77	100.00%	100.00%	N/A	TERMINADA	CONTRATO
61363	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACIÓN EN CALLES ALBA EN ENTRE CALLES LAS UNIAS Y MINA PURISIMA, COL. CHOP, CULIACÁN, SINALOA	RECURSOS PROPIOS	\$ 456,441.68	\$ 456,441.68	100.00%	100.00%	N/A	TERMINADA	CONTRATO
61364	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACIÓN EN AV. JOSÉ MARÍA LUIS DE LA HERRERA, ENTRE CALLES GRACIANO GONZÁLEZ E INTERVENCIÓN DE APATZINGÁN, COLONIAS DE FEBRERO, CULIACÁN, SINALOA	RECURSOS PROPIOS	\$ 762,623.02	\$ 762,623.02	100.00%	100.00%	N/A	TERMINADA	CONTRATO
61365	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACIÓN EN CALLES MINA ESCOBAL, ENTRE AV. PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 31 DE MARZO, COLONIA LAS BRIGAS, CULIACÁN, SINALOA	RECURSOS PROPIOS	\$ 697,205.65	\$ 697,205.65	100.00%	100.00%	N/A	TERMINADA	CONTRATO
61366	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACIÓN EN CALLES PROVIDENCIA ENTRE CALLES SAN JUAN Y CALLE SAN JOSÉ, COLONIA PROVIDENCIA, CULIACÁN, SINALOA	RECURSOS PROPIOS	\$ 54,643.07	\$ 54,643.07	100.00%	100.00%	68	TERMINADA	CONTRATO
61367	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACIÓN EN CALLES CALLE SAN JOSÉ, COLONIA PROVIDENCIA, CULIACÁN, SINALOA	RECURSOS PROPIOS	\$ 78,342.65	\$ 78,342.65	100.00%	100.00%	68	TERMINADA	CONTRATO

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
AVANCE FÍSICO FINANCIERO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018



IPG-PPI-20-1812

COD	NOMBRE DEL PROYECTO	PROGRAMA	IMPORTE TOTAL AUTORIZADO (MIL M\$)	IMPORTE EJERCIDO	PORCENTAJE AVANCE FINANCIERO	PORCENTAJE AVANCE FÍSICO	BENEFICIARIOS (HABITANTES)	STATUS	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
61368	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACIÓN EN CALLES ESTERAN CALLE DE LOS CALLES ALBERTO TERRONES Y SEVERIANO MORENO, COLONIA ELIPE ANSELMO, CULIACAN, SINALOA	RECURSOS PROPIOS	\$ 70,858.68	\$ 70,858.68	100.00%	100.00%	165	TERMINADA	CONTRATO
61369	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACIÓN EN CALLE SANCARLOS DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACIÓN EN CALLE SANCARLOS, COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, CULIACAN, SINALOA	RECURSOS PROPIOS	\$ 111,824.05	\$ 111,824.05	100.00%	100.00%	242	TERMINADA	CONTRATO
61370	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACIÓN EN CALLE SANCARLOS DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACIÓN EN CALLE SANCARLOS, COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, CULIACAN, SINALOA	RECURSOS PROPIOS	\$ 75,199.12	\$ 75,199.12	100.00%	100.00%	242	TERMINADA	CONTRATO
61371	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACIÓN EN CALLE SANCARLOS DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACIÓN EN CALLE SANCARLOS, COLONIA BENITO JUAREZ, SIND. DE COSTA RICA, CULIACAN, SINALOA	RECURSOS PROPIOS	\$ 137,817.15	\$ 137,817.15	100.00%	100.00%	294	TERMINADA	CONTRATO
61372	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACIÓN EN CALLE SANCARLOS DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACIÓN EN CALLE SANCARLOS, COLONIA BENITO JUAREZ, SIND. DE COSTA RICA, CULIACAN, SINALOA	RECURSOS PROPIOS	\$ 434,206.10	\$ 434,206.10	100.00%	100.00%	294	TERMINADA	CONTRATO
61373	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACIÓN EN CALLE SANCARLOS DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACIÓN EN CALLE SANCARLOS, COLONIA BENITO JUAREZ, SIND. DE COSTA RICA, CULIACAN, SINALOA	RECURSOS PROPIOS	\$ 345,048.31	\$ 345,048.31	100.00%	100.00%	809	TERMINADA	CONTRATO
61374	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACIÓN EN CALLE SANCARLOS DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACIÓN EN CALLE SANCARLOS, COLONIA BENITO JUAREZ, SIND. DE COSTA RICA, CULIACAN, SINALOA	RECURSOS PROPIOS	\$ 340,048.43	\$ 340,048.43	100.00%	100.00%	170	TERMINADA	CONTRATO
61375	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACIÓN EN CALLE SANCARLOS DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACIÓN EN CALLE SANCARLOS, COLONIA BENITO JUAREZ, SIND. DE COSTA RICA, CULIACAN, SINALOA	RECURSOS PROPIOS	\$ 1,029,747.78	\$ 1,029,747.78	100.00%	100.00%	180	TERMINADA	CONTRATO
61376	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACIÓN EN CALLE SANCARLOS DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACIÓN EN CALLE SANCARLOS, COLONIA BENITO JUAREZ, SIND. DE COSTA RICA, CULIACAN, SINALOA	RECURSOS PROPIOS	\$ 751,921.60	\$ 751,921.60	100.00%	100.00%	530	TERMINADA	CONTRATO
61377	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACIÓN EN CALLE SANCARLOS DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACIÓN EN CALLE SANCARLOS, COLONIA BENITO JUAREZ, SIND. DE COSTA RICA, CULIACAN, SINALOA	RECURSOS PROPIOS	\$ 894,320.96	\$ 894,320.96	100.00%	100.00%	N/A	TERMINADA	CONTRATO
61378	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACIÓN EN CALLE SANCARLOS DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACIÓN EN CALLE SANCARLOS, COLONIA BENITO JUAREZ, SIND. DE COSTA RICA, CULIACAN, SINALOA	RECURSOS PROPIOS	\$ 550,309.34	\$ 550,309.34	100.00%	100.00%	N/A	TERMINADA	CONTRATO
61379	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACIÓN EN CALLE SANCARLOS DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACIÓN EN CALLE SANCARLOS, COLONIA BENITO JUAREZ, SIND. DE COSTA RICA, CULIACAN, SINALOA	RECURSOS PROPIOS	\$ 331,403.12	\$ 331,403.12	100.00%	100.00%	N/A	TERMINADA	CONTRATO
61380	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACIÓN EN CALLE SANCARLOS DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACIÓN EN CALLE SANCARLOS, COLONIA BENITO JUAREZ, SIND. DE COSTA RICA, CULIACAN, SINALOA	RECURSOS PROPIOS	\$ 1,085,188.22	\$ 670,563.28	61.79%	100.00%	905	TERMINADA	CONTRATO
61381	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACIÓN EN CALLE SANCARLOS DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACIÓN EN CALLE SANCARLOS, COLONIA BENITO JUAREZ, SIND. DE COSTA RICA, CULIACAN, SINALOA	RECURSOS PROPIOS	\$ 1,917,928.51	\$ 1,475,727.04	76.94%	100.00%	1,390	TERMINADA	CONTRATO
61382	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACIÓN EN CALLE SANCARLOS DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACIÓN EN CALLE SANCARLOS, COLONIA BENITO JUAREZ, SIND. DE COSTA RICA, CULIACAN, SINALOA	RECURSOS PROPIOS	\$ 5,913,611.10	\$ 5,912,975.95	99.99%	100.00%	915	TERMINADA	CONTRATO
61383	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACIÓN EN CALLE SANCARLOS DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACIÓN EN CALLE SANCARLOS, COLONIA BENITO JUAREZ, SIND. DE COSTA RICA, CULIACAN, SINALOA	RECURSOS PROPIOS	\$ 1,120,247.18	\$ 897,052.50	79.51%	100.00%	350	TERMINADA	CONTRATO
61384	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACIÓN EN CALLE SANCARLOS DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACIÓN EN CALLE SANCARLOS, COLONIA BENITO JUAREZ, SIND. DE COSTA RICA, CULIACAN, SINALOA	RECURSOS PROPIOS	\$ 3,301,530.23	\$ 3,301,530.23	81.58%	100.00%	350	TERMINADA	CONTRATO
61385	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACIÓN EN CALLE SANCARLOS DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACIÓN EN CALLE SANCARLOS, COLONIA BENITO JUAREZ, SIND. DE COSTA RICA, CULIACAN, SINALOA	RECURSOS PROPIOS	\$ 3,782,633.79	\$ 3,499,338.95	92.51%	100.00%	275	TERMINADA	CONTRATO
61386	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACIÓN EN CALLE SANCARLOS DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACIÓN EN CALLE SANCARLOS, COLONIA BENITO JUAREZ, SIND. DE COSTA RICA, CULIACAN, SINALOA	RECURSOS PROPIOS	\$ 26,275.49	\$ 26,275.49	100.00%	100.00%	N/A	TERMINADA	CONTRATO
61387	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACIÓN EN CALLE SANCARLOS DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACIÓN EN CALLE SANCARLOS, COLONIA BENITO JUAREZ, SIND. DE COSTA RICA, CULIACAN, SINALOA	RECURSOS PROPIOS	\$ 909,655.09	\$ 886,325.21	97.43%	100.00%	120	TERMINADA	CONTRATO
61388	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACIÓN EN CALLE SANCARLOS DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACIÓN EN CALLE SANCARLOS, COLONIA BENITO JUAREZ, SIND. DE COSTA RICA, CULIACAN, SINALOA	RECURSOS PROPIOS	\$ 854,185.87	\$ 852,595.51	99.81%	100.00%	280	TERMINADA	CONTRATO
61389	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACIÓN EN CALLE SANCARLOS DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACIÓN EN CALLE SANCARLOS, COLONIA BENITO JUAREZ, SIND. DE COSTA RICA, CULIACAN, SINALOA	RECURSOS PROPIOS	\$ 281,345.69	\$ 242,397.42	86.37%	100.00%	105	TERMINADA	CONTRATO
61390	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACIÓN EN CALLE SANCARLOS DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACIÓN EN CALLE SANCARLOS, COLONIA BENITO JUAREZ, SIND. DE COSTA RICA, CULIACAN, SINALOA	RECURSOS PROPIOS	\$ 756,413.26	\$ 642,276.82	84.91%	100.00%	65	TERMINADA	CONTRATO
61391	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACIÓN EN CALLE SANCARLOS DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACIÓN EN CALLE SANCARLOS, COLONIA BENITO JUAREZ, SIND. DE COSTA RICA, CULIACAN, SINALOA	RECURSOS PROPIOS	\$ 19,383.96	\$ 17,779.54	91.72%	100.00%	40	TERMINADA	CONTRATO
61392	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACIÓN EN CALLE SANCARLOS DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACIÓN EN CALLE SANCARLOS, COLONIA BENITO JUAREZ, SIND. DE COSTA RICA, CULIACAN, SINALOA	RECURSOS PROPIOS	\$ 75,614.51	\$ 59,992.22	79.34%	100.00%	40	TERMINADA	CONTRATO
61393	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACIÓN EN CALLE SANCARLOS DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACIÓN EN CALLE SANCARLOS, COLONIA BENITO JUAREZ, SIND. DE COSTA RICA, CULIACAN, SINALOA	RECURSOS PROPIOS	\$ 67,881.85	\$ 51,443.01	75.78%	100.00%	15	TERMINADA	CONTRATO
61394	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACIÓN EN CALLE SANCARLOS DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACIÓN EN CALLE SANCARLOS, COLONIA BENITO JUAREZ, SIND. DE COSTA RICA, CULIACAN, SINALOA	RECURSOS PROPIOS	\$ 99,116.33	\$ 89,125.69	89.92%	100.00%	40	TERMINADA	CONTRATO
61395	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACIÓN EN CALLE SANCARLOS DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACIÓN EN CALLE SANCARLOS, COLONIA BENITO JUAREZ, SIND. DE COSTA RICA, CULIACAN, SINALOA	RECURSOS PROPIOS	\$ 1,595,913.43	\$ 1,595,913.43	100.00%	100.00%	N/A	TERMINADA	CONTRATO
61396	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACIÓN EN CALLE SANCARLOS DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACIÓN EN CALLE SANCARLOS, COLONIA BENITO JUAREZ, SIND. DE COSTA RICA, CULIACAN, SINALOA	RECURSOS PROPIOS	\$ 1,417,347.22	\$ 1,417,347.22	100.00%	100.00%	N/A	TERMINADA	CONTRATO
61397	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACIÓN EN CALLE SANCARLOS DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACIÓN EN CALLE SANCARLOS, COLONIA BENITO JUAREZ, SIND. DE COSTA RICA, CULIACAN, SINALOA	RECURSOS PROPIOS	\$ 486,299.62	\$ 486,299.62	100.00%	100.00%	N/A	TERMINADA	CONTRATO
61398	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACIÓN EN CALLE SANCARLOS DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACIÓN EN CALLE SANCARLOS, COLONIA BENITO JUAREZ, SIND. DE COSTA RICA, CULIACAN, SINALOA	RECURSOS PROPIOS	\$ 511,291.00	\$ 292,000.00	57.11%	57.11%	N/A	PROCESO	CONTRATO



JAPAC


JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
AVANCE FÍSICO FINANCIERO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

PG-PPI-20-1812

COD	NOMBRE DEL PROYECTO	PROGRAMA	IMPORTE TOTAL AUTORIZADO (\$M IVA)	IMPORTE EJERCIDO	PORCENTAJE AVANCE FINANCIERO	PORCENTAJE AVANCE FÍSICO	BENEFICIARIOS (HABITANTES)	STATUS	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
61397	CONST LINEA PRESION 330MM (14 TON) Y CARGAMO DE BOMBEO PUQUERA ELAS LINEA CON DISTRIBUCION EN LAS CALLES DE ESTA CIUDAD	PRODDER	\$ 8,656,514.67	\$ 3,645,958.86	42.12%	42.12%	N/A	PROCESO	CONTRATO
61398	CONST LINEA CON DISTRIBUCION EN LAS CALLES DE ESTA CIUDAD CON EL CRUCE RO BVD CLEMENTE VIZARRA Y EL V D ROLFO MONTANZ VALE ALTO	PRODDER	\$ 9,529,298.65	\$ 6,050,312.24	63.50%	63.50%	N/A	PROCESO	CONTRATO
61399	RETIAB LINEA PRESION DE AGUAS RESIDUALES 60" DIAM PCONDUCE A PTARITE EN CRUCE DE RIO CLN, EXTREMO SUR, CLN	RECURSOS PROPIOS	\$ 508,800.00	\$ 508,800.00	100.00%	100.00%	N/A	TERMINADA	CONTRATO
62203	RECONEXION EN TRENTO DE SISTEMAS INUNDABLES DE OBRAS, UNIDAD DE PLANEACION Y PROYECTOS Y AUMENTO EN AREAS DE OBRAS DE JAPAC COUNTRY	RECURSOS PROPIOS	\$ 90,652.97	\$ 90,652.97	100.00%	100.00%	N/A	TERMINADA	CONTRATO
62301	OBRAS AGUA POTABLE SISTEMA URBANO	RECURSOS PROPIOS	\$ 442,592.55	\$ 442,592.55	100.00%	100.00%	N/A	TERMINADA	CONTRATO
62305	RETIAB LINEA DE PRESION DE AGUAS RESIDUALES DE 60" DE DIAM PCONDUCE EN PLANTILLA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MONTE EN CRUCE DE RIO CULIACAN	RECURSOS PROPIOS	\$ 1,310,423.89	\$ 1,310,423.89	100.00%	100.00%	N/A	TERMINADA	CONTRATO
62306	RETIAB EQUIPOS DE BOMBEO EN OBRAS DE TOMA EN PLANTAS POTABILIZADORAS ISLETA Y COUNTRY	RECURSOS PROPIOS	\$ 124,801.74	\$ 124,801.74	100.00%	100.00%	N/A	TERMINADA	CONTRATO
62307	RETIAB DE MACROMEDIDORES ELECTROMAGNETICOS EN POZO 1 DE LA LOMA DE RODRIGUEZA	RECURSOS PROPIOS	\$ 72,473.92	\$ 72,473.92	100.00%	100.00%	N/A	TERMINADA	CONTRATO
62308	RETIAB MOTORES ELECT Y EQ BOMBEO EN DIF INST DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE DE LA JAPAC	RECURSOS PROPIOS	\$ 179,500.00	\$ 179,500.00	100.00%	100.00%	N/A	TERMINADA	CONTRATO
62309	RETIAB SIST ELECT DE CONTROL PLA OPERACION DE EQ AGUA POT Y ALCANT ASI COMO TUBAJOS DE ELECTRICIDAD OBRAL EN DIF INST DE LA JAPAC	RECURSOS PROPIOS	\$ 250,380.00	\$ 250,380.00	100.00%	100.00%	N/A	TERMINADA	CONTRATO
62310	RETIAB TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 425 KVA Y 30 KVA EN PLANTA POT ISLETA Y CARGAMO DE AGUAS RESIDUALES LA ESTANCIA	RECURSOS PROPIOS	\$ 182,982.85	\$ 182,982.85	100.00%	100.00%	N/A	TERMINADA	CONTRATO
62311	RETIAB PLANTA GENERADORA DE ENERGIA ELECT DE EMERGENCIA CARGAMO DE AGUAS RESIDUALES LA ESTANCIA	RECURSOS PROPIOS	\$ 138,864.00	\$ 138,864.00	100.00%	100.00%	N/A	TERMINADA	CONTRATO
62312	RETIAB SIST AUTOMATIZACION DEL SIST MULTIPLE PLANTA DESFERRIZADORA LA PLATANERA AL CARGAMO Y TANQUE ELEV EL TAMARINDO	RECURSOS PROPIOS	\$ 301,558.53	\$ 301,558.53	100.00%	100.00%	N/A	TERMINADA	CONTRATO
62314	RETIAB EQUIPOS BOMBEO EN DIFERENTES INSTALACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE DE JAPAC	RECURSOS PROPIOS	\$ 80,200.00	\$ 80,200.00	100.00%	100.00%	N/A	TERMINADA	CONTRATO
62315	CAPITACIONES, RETAB Y CONST URBANO	RECURSOS PROPIOS	\$ 293,217.60	\$ 293,217.60	100.00%	100.00%	N/A	TERMINADA	CONTRATO
62316	CAPITACIONES, RETAB Y CONST TORANEO	RECURSOS PROPIOS	\$ 1,316,649.23	\$ 1,316,649.23	100.00%	100.00%	N/A	TERMINADA	CONTRATO
62317	RETIABACION DE COLECTOR SURTE DE 17" DIAM EN TRUPO DE CAMINO A PLANTA SAN LORENZO A UN COSTADO DEL CANAL SAN LORENZO, COL EL RANCHO DEL CHIHUI	RECURSOS PROPIOS	\$ 121,597.66	\$ 121,597.66	100.00%	100.00%	N/A	TERMINADA	CONTRATO
62318	CONST RET ALCANT SAN EN CALLE FEDERICO ENGELS ESQUINA CON CERRERO MUNDIAL, COL PEDREGAL DEL MINAYA	RECURSOS PROPIOS	\$ 539,934.29	\$ 539,934.29	100.00%	100.00%	N/A	TERMINADA	CONTRATO
62319	SISTEO BOMBEO SUPERFICIE AGUAS NEGRAS DE 115" DIAM PLANTILLA DE BOMBEO AGUAS NEGRAS RURI	PRODDER	\$ 1,549,678.80	\$ 1,549,678.80	100.00%	100.00%	N/A	TERMINADA	CONTRATO
62401	REPOSICION DE VARIADARES, BANQUETAS E INSTALACIONES EN AREA DE OFICINAS DE JAPAC COUNTRY	RECURSOS PROPIOS	\$ 294,087.05	\$ 294,087.05	100.00%	100.00%	N/A	TERMINADA	CONTRATO
62701	CONSTRUCCION DE COLECTOR FLUVIAL EN ESTACIONAMIENTO DE JAPAC COUNTRY	RECURSOS PROPIOS	\$ 597,943.84	\$ 597,943.84	100.00%	100.00%	N/A	TERMINADA	CONTRATO
62702	CONST MURO DE CONTENCION PIERCA PERIMETRAL EN CARGAMO COL BICENTENARIO, CULIACAN, SIN	RECURSOS PROPIOS	\$ 313,834.03	\$ 313,834.03	100.00%	100.00%	N/A	TERMINADA	CONTRATO
62703	REPOSICION E INSTALACION DE LUMINARIAS EN PLANTA POTABILIZADORA ISLETA	RECURSOS PROPIOS	\$ 280,592.38	\$ 280,592.38	100.00%	100.00%	N/A	TERMINADA	CONTRATO

[Firma]
C.P. MIRNA PATRICIA ESTRADA HERRANDEZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

[Firma]
J.G. JESÚS HIGUERA LAURA
GERENTE GENERAL




CULIACAN

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CULIACAN
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

IPG-PPI-20-1812

Programas y Proyectos de Inversión	Clave	Costo Total	Egresos Aprobado		Egresos Modificado		Egresos Devengado		Egresos Pagado		Porcentaje de Avance 0			
			A	B	C	D	E	F	G	H				
											Deven/ Aprob	Deven/ Modif	Pagado/ Aprob	Pagado/ Modif
Total		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Programas de Inversión														
Programa de Inversión de Adquisiciones		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Programa de Inversión de Mantenimiento		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Otros Programas de Inversión		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Programa de Estudios de Preinversión		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Programas con Inversión Concluida														
Programa de Inversión de Adquisiciones		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Programa de Inversión de Mantenimiento		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Otros Programas de Inversión		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Programa de Estudios de Preinversión		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Programas con Inversión en Proceso														
Programa de Inversión de Adquisiciones		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Programa de Inversión de Mantenimiento		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Otros Programas de Inversión		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Programa de Estudios de Preinversión		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Proyectos de Inversión														
Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Proyectos con Inversión de Inmuebles														
Proyecto de Inversión de Inversión de Inmuebles		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Proyectos con Inversión Concluida														
Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Proyectos con Inversión en Proceso														
Proyecto de Inversión de Inversión de Inmuebles		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Proyectos con Inversión en Proceso														
Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Proyectos con Inversión de Inmuebles														
Proyecto de Inversión de Inversión de Inmuebles		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



CULIACAN

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CULIACAN
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

IPG-PPI-20-1812

Programas y Proyectos de Inversión	Clave	Costo Total	Egresos Aprobado	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Porcentaje de Avance 0			
							Deven/ Aprob	Deven/ Modif	Pagado/ Aprob	Pagado/ Modif
Total		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

LIC. HECBEL RUBI LOPEZ CABALLERO

DIRECTORA GENERAL

LAF. JESUS BARTOLO PEREZ ZAZUETA

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

LAF. VERONICA GUADALUPE YAZUETA
GUICHIO

JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN URBANA DE CULIACÁN
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

IPG-PPI-20-1812

Programas y Proyectos de Inversión	Clave	Costo Total	Egresos Aprobado		Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Porcentaje de Avance 0			
			A					Deven/ Aprob	Deven/ Modif	Pagado/ Aprob	Pagado/ Modif
Total		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programas de Inversión											
Programa de Inversión de Adquisiciones		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programa de Inversión de Mantenimiento		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programa de Estudios de Preinversión		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programas con Inversión Concluida											
Programa de Inversión de Adquisiciones		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programa de Inversión de Mantenimiento		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programa de Estudios de Preinversión		0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programas con Inversión en Proceso											
Programa de Inversión de Adquisiciones		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programa de Inversión de Mantenimiento		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Programas de Inversión		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programa de Estudios de Preinversión		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos de Inversión											
Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos con Inversión de Inmuebles											
Proyecto de Inversión de Inmuebles		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programas con Inversión Concluida											
Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos con Inversión de Inmuebles											
Proyecto de Inversión de Inmuebles		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programas con Inversión en Proceso											
Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos con Inversión de Inmuebles											
Proyecto de Inversión de Inmuebles		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

JUAN CARLOS ROJO CARRASCAL

DIRECTOR GENERAL

KARLA MARCELYN TORRES CARRILLO

COORDINADORA ADMINISTRATIVA

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE CULIACÁN SINALOA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

IPG-PPI-20-1812

Programas y Proyectos de Inversión	Clave	Costo Total	Egresos Aprobado	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Porcentaje de Avance 0			
							Deven/ Aprob	Deven/ Modif	Pagado/ Aprob	Pagado/ Modif
Total		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programas de Inversión										
Programa de Inversión de Adquisiciones		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programa de Inversión de Mantenimiento		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Programas de Inversión		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programa de Estudios de Preinversión		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programas con Inversión Concluida										
Programa de Inversión de Adquisiciones		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programa de Inversión de Mantenimiento		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Programas de Inversión		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programa de Estudios de Preinversión		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programas con Inversión en Proceso										
Programa de Inversión de Adquisiciones		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programa de Inversión de Mantenimiento		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Programas de Inversión		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programa de Estudios de Preinversión		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos de Inversión										
Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyecto de Inversión de Inversión de Inmuebles		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos con Inversión Concluida										
Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos con Inversión en Proceso										
Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyecto de Inversión de Inversión de Inmuebles		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos con Inversión en Proceso										
Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyecto de Inversión de Inversión de Inmuebles		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

LIC. CARLOS ALONSO RAMIREZ REYES

LIC. OREL ELENEZ RAMOS

DIRECTOR GENERAL

JEFÉ DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FÍSICA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

IPG-PPI-20-1812

Programas y Proyectos de Inversión	Clave	Costo Total	Egresos Aprobado		Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Porcentaje de Avance 0			
			A	B				Deven/ Aprob	Deven/ Modif	Pagado/ Aprob	Pagado/ Modif
Programas de Inversión		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programa de Inversión de Adquisiciones		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programa de Inversión de Mantenimiento		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Programas de Inversión		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programa de Estudios de Preinversión		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programas con Inversión Concluida		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programa de Inversión de Adquisiciones		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programa de Inversión de Mantenimiento		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Programas de Inversión		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programa de Estudios de Preinversión		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programas con Inversión en Proceso		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programa de Inversión de Adquisiciones		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programa de Inversión de Mantenimiento		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Programas de Inversión		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programa de Estudios de Preinversión		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos de Inversión		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos con Inversión de Inmuebles		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyecto de Inversión de Inmuebles		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos con Inversión Concluida		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos con Inversión de Inmuebles		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyecto de Inversión de Inmuebles		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos con Inversión en Proceso		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos con Inversión de Inmuebles		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyecto de Inversión de Inmuebles		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

IPG-PPI-20-181

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Nolas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FÍSICA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

IPG-PPI-20-1812

IPG-PPI-20-1812

Programas y Proyectos de Inversión	Clave	Costo Total	Egresos Aprobado		Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Porcentaje de Avance 0					
			A	0.00				B	0.00	C	D	E	F
			Total			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

LCP. CARLOS OCTAVIO LARA GEBREROS

DIRECTOR GENERAL

LCP. PABLO CARRILLO VILLA

CONTRALOR INTERNO

MGP. MIGUEL HUIZAR MONDRAGON

JEFE DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO



IPG-PPI-20-1812

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

LIC. MIREYA GUADALUPE ARMENTA
BELTRAN

DEPARTAMENTO DE ADMON. Y FINANZAS

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

LIC. AIMEE M. LINARES ACUÑA

COORDINADORA ADMINISTRATIVA



ZOOLOGICO DE CULIACAN
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Programas y Proyectos de Inversión	Clave	Costo Total	Egresos			Egresos			Egresos			Porcentaje de Avance 0			
			A	B	C	D	E	F	G	H	H	Deven/	Pagado/	Pagado/	Modif
Total		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programas de Inversión															
Programa de Inversión de Adquisiciones		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programa de Inversión de Mantenimiento		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programa de Estudios de Preinversión		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programas con Inversión Concluida															
Programa de Inversión de Adquisiciones		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programa de Inversión de Mantenimiento		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programa de Estudios de Preinversión		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programas con Inversión en Proceso															
Programa de Inversión de Adquisiciones		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programa de Inversión de Mantenimiento		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Programas de Inversión		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programa de Estudios de Preinversión		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos de Inversión															
Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Gubernamental		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos con Inversión Concluida															
Proyecto de Inversión de Inversión de Inmuebles		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos con Inversión en Proceso															
Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Gubernamental		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos con Inversión en Proceso															
Proyecto de Inversión de Inversión de Inmuebles		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos con Inversión en Proceso															
Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Gubernamental		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyecto de Inversión de Inversión de Inmuebles		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

ING. DIEGO GARCIA HEREDIA

DIRECTOR GENERAL

LCP. LAURIA PERAZA ZAZUETA

ADMINISTRADORA

LCP. JUAN COCOTEA CASTILLO

CONTADOR



PARQUE LICENCIADO ERNESTO MILLAN ESCALANTE
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

IPG-PPI-20-1812

Programas y Proyectos de Inversión	Clave	Costo Total	Egresos			Egresos Devengado	Egresos Pagado	Porcentaje de Avance 0			
			Aprobado	Modificado	B			Deven/ Aprob	Deven/ Modif	Pagado/ Aprob	Pagado/ Modif
Total		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programas de Inversión											
Programa de Inversión de Adquisiciones		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programa de Inversión de Mantenimiento		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Programas de Inversión		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programa de Estudios de Preinversión		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programas con Inversión Concluida											
Programa de Inversión de Adquisiciones		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programa de Inversión de Mantenimiento		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Programas de Inversión		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programa de Estudios de Preinversión		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programas con Inversión en Proceso											
Programa de Inversión de Adquisiciones		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programa de Inversión de Mantenimiento		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Programas de Inversión		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programa de Estudios de Preinversión		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos de Inversión											
Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos con Inversión Concluida											
Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos con Inversión en Proceso											
Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos de Inversión de Inmuebles											
Proyecto de Inversión de Inmuebles		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



PARQUE LICENCIADO ERNESTO MILLAN ESCALANTE
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

IPG-PPI-20-1812

Programas y Proyectos de Inversión	Clave	Costo Total	Egresos Aprobado	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Porcentaje de Avance 0			
			A	B	C	D	Deven/ Aprob	Deven/ Modif	Pagado/ Aprob	Pagado/ Modif
Total		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	E	F	G	H

LIC. FRANCISCO JAVIER FÉLIX ÁVILA
DIRECTOR GENERAL

LUP LEIDI GERARDO CAMPOS
COORDINADORA DE CONTABILIDAD