

H. AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN



SECRETARÍA DE BIENESTAR DIRECCIÓN DE DESARROLLO REGIONAL

ACTA DE ASAMBLEA DEL SUBCOMITÉ DE DESARROLLO SOCIAL, CUARTO TRIMESTRE DEL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE, CIERRE DE EJERCICIO 2020 Y PROPUESTA DE INVERSIÓN 2021

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM), DEL RAMO 33

CULIACÁN, SINALOA, A 18 DE MARZO DE 2021.

**ACTA DE ASAMBLEA DEL SUBCOMITÉ DE DESARROLLO SOCIAL DEL
CUARTO TRIMESTRE DEL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE, CIERRE DE
EJERCICIO 2020 Y PROPUESTA DE INVERSIÓN 2021, DEL FONDO PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL RAMO 33**

- ORDEN DEL DÍA -

1. Presentación del presidium

Lic. Dalia Rentería García

Coordinadora Técnica del Subcomité de Desarrollo Social y Directora de Desarrollo Regional

2. Lista de asistencia y declaración legal de la Asamblea.

3. Palabra de Bienvenida

Lic. Dalia Rentería García

Coordinadora Técnica del Subcomité de Desarrollo Social y Directora de Desarrollo Regional

4. Presentación del informe del Cuarto Trimestre del periodo Octubre-Diciembre y Cierre de Ejercicio 2020, así como la Propuesta de Inversión 2021, del Fondo para la Infraestructura Social Municipal, del Ramo 33.

Lic. Dalia Rentería García

Coordinadora Técnica del Subcomité de Desarrollo Social y Directora de Desarrollo Regional

5. Asuntos Generales.

6. Clausura de la Asamblea

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL RAMO 33

ACTA DE ASAMBLEA DEL SUBCOMITÉ DE DESARROLLO SOCIAL

En la ciudad de Culiacán, Sinaloa, siendo las 11:00 a.m., del día jueves 18 de marzo de 2021, en el lugar que ocupa la Dirección de Desarrollo Regional, perteneciente a la Secretaría de Bienestar del H. Ayuntamiento de Culiacán, se reunieron de manera presencial los CC. Lic. Carlos Zamudio de la Herrán, Coordinador General del Subcomité de Desarrollo Social y Secretario de Bienestar; la Lic. Dalia Rentería García, Coordinadora Técnica del Subcomité de Desarrollo Social y Directora de Desarrollo Regional. la Regidora C. Angelina Maricela Gutiérrez González, Presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano, Ecología y Obras Públicas y Representante del H. Cabildo Municipal y la C. María Elba Félix Nuñez, Vocal de Control y Vigilancia del Subcomité de Desarrollo Social; y de forma virtual, los 21 representantes comunitarios de las colonias populares de la ciudad de Culiacán; los síndicos municipales y los representantes institucionales, en virtud de llevar a cabo una adecuada prevención de salud, acatando las medidas de seguridad y respetando los protocolos, acordes a la situación epidemiológica actual, aunado al proceso electoral municipal venidero, se anticipó la primer asamblea trimestral, con el objetivo de informar el Cuarto Trimestre del periodo comprendido de Octubre a Diciembre y Cierre de Ejercicio de 2020, así como la Propuesta de Inversión 2021, de los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal, del Ramo 33.

En primer término, del Orden del día, se pasó lista de asistencia de manera virtual y con la mayoría de los integrantes del Subcomité, se declaró legal la instalación de la Reunión.

Se presenta a esta Asamblea, el Lic. Carlos Zamudio de la Herrán, Coordinador General del Subcomité de Desarrollo Social, presenta a consideración el Cuarto Trimestre del periodo Octubre a Diciembre y Cierre de Ejercicio 2020, como también la Propuesta de Inversión 2021, de los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal, del Ramo 33, se procede al:

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA

Su presencia de forma virtual, nos confirma el interés por conocer el estado en que se encuentran la aplicación de los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) del Ramo 33, durante el cuarto trimestre correspondiente al período de Octubre a Diciembre y Cierre de Ejercicio 2020, así como la Propuesta de Inversión 2021.

Por tal motivo, su asistencia en línea nos alienta y respalda a seguir trabajando con el deber de informar, siempre en apego a la normatividad vigente, continuar con la transparencia y rendición de cuentas que el Lic. Jesús Estrada Ferreiro, Presidente Municipal de Culiacán, impulso para llevar a cabo el avance del Plan de Desarrollo Municipal.

INFORME DE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2020 DE LOS RECURSOS DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, DEL RAMO 33

De los recursos asignados para el Fondo para la Infraestructura Social Municipal del ejercicio 2020, por la cantidad municipal de 127.6 millones de pesos, se llevó a cabo un avance del 100.0% de recursos autorizados durante el periodo de Enero a Diciembre del 2020, que significa la inversión antes mencionada.

Los resultados obtenidos con dicha inversión asignada, y los movimientos presupuestales de algunas obras, del cuarto período son los siguientes:

CUARTO TRIMESTRE 2020

En el Cuarto Periodo comprendido de Octubre a Diciembre del 2020, se presentó una inversión total por la cantidad de 5.6 millones de pesos, para la ejecución de 20 obras de alto contenido social, en beneficio de 3,736 personas y el apoyo de 127 alumnos.

En este periodo en las sindicaturas se aplicó una inversión autorizada por la cantidad de 5.6 millones de pesos, con el objetivo de impulsar los proyectos que resuelvan las necesidades más importantes de nuestra comunidad.

La inversión autorizada se aplicó en las obras y acciones de los rubros siguientes:

AGUA POTABLE:

Para mejorar el acceso de la red de agua potable, se autorizaron recursos para la obra de construcción de tanque metálico elevado para agua potable de 100 metros cúbicos de capacidad y 15 metros de altura, en el Limón de los Ramos, de la sindicatura de Villa Adolfo López Mateos, por la cantidad de 3.2 millones de pesos, en beneficio de 3,191 personas.

ELECTRIFICACIÓN.

El fin de este programa es proporcionar de energía eléctrica a la población que se encuentran en zonas con rezago social, a través de la ampliación de redes de distribución eléctrica, que proporcionen a la población una mejor calidad de vida, destinándose una inversión de 378 mil pesos, para llevar a cabo la ampliación de la red de distribución de energía eléctrica para subestación de la Escuela Primaria General Antonio Rosales, de la localidad de La Arrocera, perteneciente a la sindicatura de Eldorado, beneficiando a 300 personas.

VIVIENDA DIGNA.

Con el objetivo de mejorar las condiciones habitacionales y reducir el nivel de hacinamiento en los hogares más vulnerables, en este programa de vivienda, se aplicó una inversión de 1.2 millones de pesos, para la ejecución de 15 acciones de cuartos dormitorios, en beneficio de 75 personas.

VIALIDADES URBANAS.

Para mejorar la movilidad y conectividad de la población en la zona rural, se llevó a cabo la realización de la obra de rehabilitación del puente vehicular en la comunidad de Las Flechas, perteneciente a la sindicatura de Las Tapias, por un monto de 212 mil pesos, beneficiando a 170 personas.

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.

Con el propósito de contribuir al mejoramiento de la infraestructura en instituciones educativas, se destinó una inversión de 551 mil pesos para la ejecución de 2 obras de alto contenido social, en beneficio de 127 alumnos. Las cuales se detallan a continuación:

1. Construcción de cerca perimetral en Esc. Prim. Emiliano Zapata, en la localidad de Higueras de Baila, de la sindicatura de Baila, con una inversión de 253 mil pesos, en apoyo a 19 alumnos.
2. Construcción de cerca perimetral en Esc. Prim. Guadalupe Victoria, en Las Piedritas, perteneciente a la sindicatura de Eldorado, con un monto de 297 mil pesos, apoyando a 108 alumnos.

CIERRE DE EJERCICIO 2020

Durante el Ejercicio Fiscal 2020, se realizaron grandes gestiones por parte del Lic. Jesús Estrada Ferreiro, Presidente Municipal de Culiacán, teniendo como objetivo de potenciar el financiamiento de los recursos asignados, y así llevar a cabo una mejor planeación y un mayor desarrollo integral para la ciudadanía.

Los resultados de la inversión asignada, y la programación de los movimientos presupuestales de algunas obras, incrementaron la planeación de los recursos asignados para el Fondo para la Infraestructura Social Municipal del ejercicio 2020, obteniendo con ello, una inversión total que ascendió a 127.6 millones de pesos, para la ejecución de 579 obras de alto contenido social, en beneficio de 321,430 personas y el apoyo de 7,559 alumnos.

En las sindicaturas se destinó una inversión autorizada por la cantidad de 108.6 millones de pesos, que representa un 85.0% y en la zona urbana de la ciudad de Culiacán, se invirtieron 19 millones de pesos, que corresponde a un 15.0%.

Las acciones de gobierno con los Convenios de Colaboración para la ejecución de obras y/o acciones por parte del Municipio, se determinan con proporcionar una adecuada y eficaz atención a las diferentes carencias de servicios públicos en las zonas de atención prioritaria o con mayor índice de rezago social, para abatir la situación de pobreza extrema y alcanzar una mejor planeación de los proyectos demandados por la ciudadanía. Por ello, se llevaron a cabo Convenios de colaboración para la ejecución de obras y/o acciones, con las dependencias siguientes:

JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN (JAPAC)

Para la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán, que se encarga de atender la demanda insatisfecha de servicios de agua potable y drenaje de la población culiacanense, se destinaron recursos por una cantidad de 50.3 millones de pesos, para la ejecución de 36 obras de alto impacto social, de las cuales 23 proyectos son de agua potable y 13 de alcantarillado sanitario, beneficiando a 311,600 personas.

Entre los programas sociales que se llevaron a cabo están los siguientes:

AGUA POTABLE

Con el objetivo de incrementar la cobertura del servicio de agua potable, se destinó un monto total de 23.7 millones de pesos, para la ejecución de 23 obras entre mejoramiento, ampliación y construcción, en beneficio de 24,128 personas.

Entre las obras más relevantes de agua potable se detallan las siguiente:

1. Mejoramiento del sistema de agua potable, en El Tamarindo, de la sindicatura de Villa Adolfo López Mateos, por un monto de 6.2 millones de pesos y el beneficio de 5,546 habitantes.
2. Construcción de tanque metálico elevado para agua potable de 100 metros cúbicos de capacidad y 15 metros de altura, en la comunidad de El Limón de los Ramos, de la sindicatura de Villa Adolfo López Mateos, por una cantidad de 3.2 millones de pesos, beneficiando a 3,191 habitantes.

3. Construcción de pozo tipo profundo para agua potable de 20 metros de profundidad, en la Col. Loma de Rodriguera, de esta ciudad de Culiacán, con una inversión de 2.8 millones de pesos, beneficiando a 8,640 personas.
4. Construcción de pozo tipo profundo para agua potable de 30 metros de profundidad, en Jesús María, sindicatura de Jesús María, por una cantidad de 1.4 millones de pesos, beneficiando a 2,330 habitantes.

ALCANTARILLADO

En alcantarillado sanitario, se autorizó una inversión de 26.5 millones de pesos, para la realización de 13 obras, las cuales 4 son de mejoramiento, 6 son de ampliación y 3 de construcción, beneficiando a 287,472 habitantes.

Entre las obras principales están:

1. Construcción del sistema de alcantarillado sanitario, en la comunidad de La Higuera, sindicatura de Baila, con una inversión de 7.5 millones de pesos, en beneficio de 77 familias.
2. Construcción del sistema de alcantarillado sanitario, (primera etapa), en la localidad de Tabalá, perteneciente a la sindicatura de San Lorenzo, por un monto de 5.2 millones de pesos, para beneficiar a 55 familias.
3. Construcción de la red de alcantarillado sanitario, (primera etapa), en Las Tapias, de la sindicatura de Las Tapias, por un monto de 2.9 millones de pesos, en beneficio de 32 familias.
4. Ampliación de la red de alcantarillado sanitario a un sector, en Sanalona, sindicatura de Sanalona, con una inversión de 2.4 millones de pesos, en beneficio de 65 familias.

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Esta Dependencia está orientada a encauzar las demandas de construcción de obra pública, por lo cual se autorizaron proyectos de alto contenido social, con recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal, invirtiéndose una cantidad de 35.7 millones de pesos, para la realización de 81 obras de alto contenido social, beneficiando a 7,210 personas y el apoyo de 7,559 alumnos.

Entre los programas sociales que se atendieron están los siguientes:

PAVIMENTACIÓN

El mejorar la accesibilidad y conectividad para el fortalecimiento vial terrestre, es de suma importancia para coadyuvar a la movilidad de las personas y el combate al rezago social; por lo cual, se destinó una inversión de 1.3 millones de pesos, para realizar la obra de pavimentación en avenida Juan B. Rojo entre calle Fray Bernardino de Sahagún y Agustín Yáñez, de la Col. Guadalupe Victoria de esta ciudad de Culiacán, para construir 810 metros cuadrados de concreto hidráulico, en beneficio de 500 personas.

ELECTRIFICACIÓN.

Con el objetivo de mejorar a la demanda actual y evitar el rezago en la distribución de energía eléctrica domiciliaria en las comunidades rurales que carecen del servicio, se autorizó un importe de 9.5 millones de pesos, para la ejecución de 22 obras de alto contenido social, realizándose la instalación de 147 postes, en beneficio de 1,410 habitantes.

Entre los proyectos más importantes se encuentran:

1. Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica, (sector higuera cruce arroyo), en la localidad de Paso del Norte, sindicatura de Tepuche, con una inversión de 840 mil pesos, para la introducción de 14 postes, en beneficio de 6 familias.
2. Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica, (sector solares de los Beltranes), en Jesús María, sindicatura de Jesús María, por una cantidad de 780 mil pesos, para instalación de 16 postes, para beneficiar a 20 hogares.
3. Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica, (sector centro), en la comunidad de Las Vinoramas, sindicatura de Sanalona, por la cantidad de 634 mil pesos, para la construcción de 10 postes, beneficiando a 15 familias.

VIALIDADES URBANAS

Las vialidades forman un componente fundamental de la infraestructura en zonas de vulnerabilidad, siendo conveniente focalizar los puntos en prevención de accidentes, y generar una intervención con medidas de seguridad en la circulación peatonal y vehicular, autorizando una inversión de 4.5 millones de pesos, para la realización de 7 obras, que representan la construcción de 4 vados y 3 puentes vehiculares, en beneficio de 4,190 habitantes.

Entre las obras más destacadas están:

1. Construcción de puente vehicular en Avenida Sin Nombre No. 6 y calle Sin Nombre No. 1, en la comunidad de Bellavista, de la sindicatura de Culiacancito, con un monto de 1.8 millones de pesos, para el beneficio de 1,000 personas.
2. Construcción de puente vehicular sobre arroyo, ubicado en calle Mina San José de Gracia y Manuel Ávila Camacho, en la Col. Antonio Toledo Corro, de esta ciudad de Culiacán, por una cantidad de 957 mil pesos, beneficiando a 520 personas.

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

En este programa es fundamental contribuir en el mejoramiento de la infraestructura de los espacios escolares, para transformar las condiciones físicas adecuadas para el desarrollo del proceso educativo, por ello, se destinó un monto de 19.3 millones de pesos, para la ejecución de 51 obras de alto contenido social entre mantenimiento y/o construcción, dividiéndose de la siguiente manera, 24 proyectos de aulas, 13 de servicios sanitarios, 7 subestaciones, 4 bardas y 3 cercas perimetrales, en beneficio de 6,816 alumnos, en apoyo de los distintos niveles educativos, de los cuales 2 obras corresponden a jardín de niños, 38 a primarias y 11 son de secundarias, considerándose en la zona rural, un porcentaje de la inversión autorizada que equivale a un 95.0%, y una representación de un 5.0% en el área urbana.

DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO REGIONAL.

En el apartado de Gastos Indirectos, se destinaron recursos para la Dirección de Obras Públicas por la cantidad de 977 mil pesos, para la elaboración de 28 proyectos ejecutivos, de los cuales 21 estudios son de ampliación de red de distribución de energía eléctrica y 7 estudios de construcción de subestación eléctrica en instituciones educativas, en beneficio de 1,110 personas y el apoyo de 743 alumnos.

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA

VIVIENDA DIGNA.

El objetivo de garantizar el acceso a una vivienda digna, cubriendo las carencias en el mejoramiento de espacios de vivienda para los diferentes sectores de la población en rezago social, con el objetivo de reducir el nivel de hacinamiento en

las zonas con mayor rezago social, se aplicó una inversión de 34.6 millones de pesos, para la realización de 402 acciones de viviendas, de las cuales 299 son de cuartos dormitorios, 96 de vivienda básica “tipo 2” y 7 de vivienda básica “tipo 1”, en beneficio de 2,010 personas.

UNIÓN GANADERA REGIONAL DE SINALOA

FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD.

El objetivo de este programa es impulsar la producción y productividad de forma sostenible, por lo cual, se ejecutó la construcción de 60 bordos abrevaderos, para estar en posibilidad de que los agroproductores con tierra de temporal tengan la posibilidad de captar y retener el agua de lluvia, para proporcionar auxilio a las parcelas y abrevar al ganado, además del uso doméstico de los habitantes de comunidades rurales aledañas a la obra; por consiguiente, se destinó una inversión por la cantidad de 2.0 millones de pesos, en beneficio de 300 habitantes.

TESORERÍA

DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO REGIONAL.

Dentro de la Comuna, la Tesorería Municipal tiene un papel de suma importancia para proponer e implementar los procedimientos e instrumentos requeridos para fortalecer las áreas, que permitan mejorar el desarrollo de la planeación de los programas sociales, destinándose una suma de 4.9 millones de pesos, de los cuales se invirtieron 2.8 millones de pesos, en el apartado de Gastos Indirectos, con la adquisición de servicios de arrendamientos de 7 vehículos terrestres y la contratación de 5 supervisores para llevar a cabo la verificación y seguimiento de obras y acciones del Ramo 33 y para el Programa de Desarrollo Institucional Municipal (PRODIM), se invirtió una suma aproximadamente de 2.1 millones de pesos, para la adquisición de mobiliario y equipo de cómputo para las diferentes áreas del Municipio, involucradas con funciones dentro del Ramo.

PROPUESTA DE INVERSIÓN 2021

La integración de la Propuesta de Inversión que le presentamos, se llevó a cabo a través de estrategias y con una adecuada planeación, donde el Lic. Jesús Estrada Ferreiro, se esmeró para alcanzar los objetivos y metas encaminadas para cumplir con el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, mismo que se formuló con las demandas de la población culiacanense, a través de solicitudes de años anteriores y actuales, que van desde peticiones en las sindicaturas, con demandas en los programas ciudadanos, y también con los diferentes recorridos en la agenda de trabajo del Presidente Municipal de Culiacán.


***Distribución de los Recursos del
Fondo para la Infraestructura Social Municipal
Ramo 33. "Aportaciones federales para entidades Federativas y Municipios"***

Propuesta de Inversión 2021

PROGRAMA	INVERSIÓN
TOTAL	\$ 125'932,231.00
<i>Agua Potable</i>	<i>29'413,392.26</i>
<i>Alcantarillado</i>	<i>20'279,466.10</i>
<i>Electrificación</i>	<i>15'831,398.00</i>
<i>Vivienda Digna</i>	<i>40'106,400.00</i>
<i>Infraestructura Educativa</i>	<i>8'225,888.78</i>
<i>Pavimentación</i>	<i>6'103,654.18</i>
<i>Vialidades Urbanas</i>	<i>4'382,316.66</i>
<i>DECOPLADERE</i>	<i>1'589,715.02</i>


Siendo las 13:00 horas p.m. del día jueves 18 de marzo del presente año; se dio por terminada la sesión del Subcomité de Desarrollo Social.

Coordinador General del Subcomité de Desarrollo Social



Lic. Carlos Zamudio de la Herrán
Secretario de Bienestar

Coordinador Técnico del Subcomité de
Desarrollo Social



Lic. Dalia Rentería García
Directora de Desarrollo Regional

Vocal de Control y Vigilancia del
Subcomité de Desarrollo Social

C. María Elba Félix Nuñez
Col. El Pípila

Representante del H. Cabildo de Culiacán

C. Angelina Maricela Gutiérrez González
Presidenta de la Comisión de Desarrollo
Urbano, Ecología y Obras Públicas.


REPRESENTANTES COMUNITARIOS DE LA ZONA URBANA



C. Amalia Iridia Pineda
Col. Interlomas



C. Beatriz Adriana Campos Terrazas
Col. Bachigualato




C. Francisco Javier Valdez Sandoval
Col. Ignacio Allende



C. Rubén Alberto Valenzuela
Col. Ampliación El Pípila



C. María Elba Félix Núñez
Col. El Pípila



C. Rodolfo Cárdenas Rodríguez
Fracc. Valle Alto



C. María de la Luz Núñez Alfaro
Col. Ampliación Hidalgo

C. Natalia Coronel Acosta
Col. Bicentenario




C. Rosa María Montes Villareal
Col. Vicente Lombardo Toledano




C. María Reynalda Torres Vega
Col. Los Mezcales

REPRESENTANTES COMUNITARIOS DE LA ZONA URBANA



C. Isabel Cristina Herrera Urías
Col. 5 de Febrero



C. María de los Ángeles Ramírez Uribe
Fracc. Los Ángeles


C. Humberto Ramírez
Col. Villas del Roble



C. Albertina López León
Col. Fovissste Chapultepec



C. Wendy Félix Lara
Col. Ampliación San Benito



C. Blanca Zaragoza
Col. Stase


C. Conrado Núñez Valdez
Col. Infonavit CTM



C. Marina Valadez Bojórquez
Col. Campesina El Barrio


C. María Angelica Baca Juárez
Col. Las Cucas


C. Delia Ibarra
Col. Lomas de Guadalupe


C. Luis Amezcua
Col. San Rafael

SÍNDICOS MUNICIPALES



C. Obdulio Esquerro Urrea
Síndico de Aguaruto



C. Armando González Piña
Síndico de Baila



C. Juana Ochoa Ramos
Síndica de Costa Rica

C. Cristian Leonardo Pérez Román
Síndico de Culiacancito




C. Fortunato López Ramírez
Síndico de El Salado.

C. Jesús Alberto Camberos Castro
Síndico de Eldorado



C. Juana Gpe. Velázquez Medina
Síndica de Villa Adolfo López Mateos

C. Manuel Armando Larrañaga Barraza
Síndico de Emiliano Zapata




C. Ezequiel Moreno Pantoja
Síndico de Higuera de Abuya



C. Ma. Luisa Alvarado Tizoc
Síndica de Imala



C. Humberto Alejandro Herrera Lerma
Síndico de Jesús María




C. Sergio Javier Arredondo Zazueta
Síndico de las Tapias



C. Rafael Edén Quintero Lozano
Síndico de Quilá



C. Eduardo González Aguilar
Síndico de Sanalona



C. Jesús Gpe. López Zambada
Síndico de San Lorenzo




C. Luis Felipe Torres Lizárraga
Síndico de Tacuichamona

C. Héctor Bartolo Zamudio Ríos
Síndico de Tepuche

**REPRESENTANTES INSTITUCIONALES ANTE EL
SUBCOMITÉ DE DESARROLLO SOCIAL**

Delegado Estatal de los Programas para
el Desarrollo en el Estado de Sinaloa



Ing. José Jaime Montes Salas

Secretario de Desarrollo Social de Gobierno
del Estado



Lic. Omar Garfias Reyes

Síndica Procuradora

M.C. Sandra Guadalupe Martos Lara

Tesorera Municipal




Lic. Issel Guillermina Soto González

Directora de Desarrollo Regional




Lic. Dalia Rentería García

Encargada del Despacho de la Dirección
General de COMUN-Culiacán



Lic. María de Jesús Sandoval Zamora

Gerente General de JAPAC-Culiacán



Ing. Jesús Higuera Laura

Superintendente de Zona de la Comisión
Federal de Electricidad



Ing. Omar Alejandro Santana Ayón

Director General del Organismo de Cuenca
Pacífico Norte - CONAGUA

Ing. José Luis Montalvo Espinoza


Esta hoja corresponde al Acta de Asamblea del Subcomité de Desarrollo Social celebrada
el 18 de marzo del 2021.

Director de Obras Públicas




Ing. Javier Mascareño Quiñonez

Coordinadora General Municipal de Educación




Lic. Nallely Lizeth Moreno López

Director de Enlace con Sindicaturas




C. Anselmo Gpe. Velázquez Gastélum

Directora de Atención a Colonias




Dra. María de la Luz Reyes García

Director General del Instituto de Vivienda
Municipal



Maestro José Luis Ramírez Sarabia

Coordinadora General Municipal de
Salud



Dra. Xitlaly Anahí Romero Navarrete

H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN
SECRETARIA DE BIENESTAR
DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL
INVERSION AUTORIZADA 2020
OCTUBRE-DICIEMBRE

MODALIDAD: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

FECHA: 31-diciembre-2020

PROGRAMA	ESTRUCTURA FINANCIERA				METAS DEL PROYECTO		No. OBRAS
	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIP.	UNIDAD DE MEDIDA	BENEFICIARIOS
TOTAL	5 613 625.05	0.00	0.00	5 613 625.05	0.00		20
SC AGUA POTABLE	3 261 523.85	0.00	0.00	3 261 523.85	0.00	1.00 SISTEMA	3 191 PERSONA
SG ELECTRIFICACION	378 807.27	0.00	0.00	378 807.27	0.00	1.00 OBRA	300 PERSONA
SH VIVIENDA DIGNA	1 209 574.50	0.00	0.00	1 209 574.50	0.00	15.00 ACCION	75 PERSONA
SI VIALIDADES URBANAS	212 610.03	0.00	0.00	212 610.03	0.00	1.00 PTE. VEHICULAR	170 PERSONA
SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	551 109.40	0.00	0.00	551 109.40	0.00	2.00 OBRA	127 ALUMNO
							2

H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN
SECRETARIA DE BIENESTAR
DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL
INVERSION AUTORIZADA 2020
OCTUBRE-DICIEMBRE

MODALIDAD: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

PAGINA: 1
FECHA: 31-diciembre-2020

No. FOLIO	PROGRAMA SUBPROGRAMA OBRA	LOCALIDAD	ESTRUCTURA FINANCIERA					METAS DEL PROYECTO	
			TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIP.	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
3538	TOTAL		5 613 625.05	0.00	0.00	5 613 625.05	0.00		
	SC AGUA POTABLE		3 261 523.85	0.00	0.00	3 261 523.85	0.00		
	03. CONSTRUCCION		3 261 523.85	0.00	0.00	3 261 523.85	0.00		
	CONSTRUCCION DE TANQUE METALICO ELEVADO PARA AGUA POTABLE DE 100 M3. DE CAPACIDAD Y 15 M. DE ALTURA	EL LIMON DE LOS RAMOS, SIND.V.A.L.MATEOS,EL TAMARINDO.	3 261 523.85	0.00	0.00	3 261 523.85	0.00	SISTEMA PERSONA	1.00 3 191.00
	SG ELECTRIFICACION		378 807.27	0.00	0.00	378 807.27	0.00		
3795	02. RURAL		378 807.27	0.00	0.00	378 807.27	0.00		
	OB AMPLIACION		378 807.27	0.00	0.00	378 807.27	0.00		
	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA SUBESTACION DE ESC. PRIM. GRAL. ANTONIO ROSALES	LA ARROCERA, SIND.ELDORADO.	378 807.27	0.00	0.00	378 807.27	0.00	OBRA PERSONA	1.00 300.00
	SH VIVIENDA DIGNA		1 209 574.50	0.00	0.00	1 209 574.50	0.00		
	03. CONSTRUCCION DE VIVIENDA		1 209 574.50	0.00	0.00	1 209 574.50	0.00		
3791	OB RURAL		1 209 574.50	0.00	0.00	1 209 574.50	0.00		
3792	CONSTRUCCION DE 8 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO	TEPUCHE, SIND.TEPUCHE.	645 106.40	0.00	0.00	645 106.40	0.00	ACCION PERSONA	8.00 40.00
	CONSTRUCCION DE 6 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO	AGUA CALIENTE DE LOS MONZON, SIND.TEPUCHE.	483 829.80	0.00	0.00	483 829.80	0.00	ACCION PERSONA	6.00 30.00
3793	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE CUARTO DORMITORIO	PALOS BLANCOS, SIND.TEPUCHE.	80 638.30	0.00	0.00	80 638.30	0.00	ACCION PERSONA	1.00 5.00
3794	SI VIALIDADES URBANAS		212 610.03	0.00	0.00	212 610.03	0.00		
	01. REHABILITACION		212 610.03	0.00	0.00	212 610.03	0.00		
	02. PUENTES VEHICULARES		212 610.03	0.00	0.00	212 610.03	0.00		
	REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR	LAS FLECHAS, SIND.LAS TAPIAS.	212 610.03	0.00	0.00	212 610.03	0.00	PTE. VEHICULAR PERSONA	1.00 170.00

H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN
SECRETARIA DE BIENESTAR
DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL
INVERSION AUTORIZADA 2020
OCTUBRE-DICIEMBRE

MODALIDAD: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

PAGINA: 2
FECHA: 31-diciembre-2020

No. FOLIO	PROGRAMA SUBPROGRAMA OBRA	LOCALIDAD	ESTRUCTURA FINANCIERA					METAS DEL PROYECTO	
			TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIP.	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
3566	SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 02. CONSTRUCCION OB PRIMARIA	HIGUERAS DE BAILA, SIND. BAILA.	551 109.40	0.00	0.00	551 109.40	0.00	OBRA ALUMNO	1.00
			551 109.40	0.00	0.00	551 109.40	0.00		
			551 109.40	0.00	0.00	551 109.40	0.00		
2688	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. GRAL. EMILIANO ZAPATA CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. GUADALUPE VICTORIA	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. GUADALUPE VICTORIA	253 211.20	0.00	0.00	253 211.20	0.00	OBRA ALUMNO	19.00
			297 898.20	0.00	0.00	297 898.20	0.00	OBRA ALUMNO	108.00

H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN
SECRETARIA DE BIENESTAR
DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL
PROPUESTA DE INVERSION 2021
R E S U M E N

MODALIDAD: PROPUESTA DE INVERSION 2021 (RAMO 33)

PROGRAMA	ESTRUCTURA FINANCIERA					METAS DEL PROYECTO		No. OBRAS
	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIP.	UNIDAD DE MEDIDA	BENEFICIARIOS	
TOTAL	125 932 231.00	0.00	0.00	125 932 231.00	0.00			552
SC AGUA POTABLE	29 413 392.26	0.00	0.00	29 413 392.26	0.00	27.00 SISTEMA 1.00 POZO	264 334 PERSONA	28
SD ALCANTARILLADO	20 279 466.10	0.00	0.00	20 279 466.10	0.00	9.00 SISTEMA	68 302 PERSONA	9
SF PAVIMENTACION EN ZONAS POPULARES	6 103 654.18	0.00	0.00	6 103 654.18	0.00		PERSONA	3
SG ELECTRIFICACION	15 831 398.00	0.00	0.00	15 831 398.00	0.00	258.00 POSTE 3.00 OBRA	1 350 PERSONA	35
SH VIVIENDA DIGNA	40 106 400.00	0.00	0.00	40 106 400.00	0.00	128.00 VIVIENDA 320.00 ACCION	2 240 PERSONA	448
SI VIALIDADES URBANAS	4 382 316.66	0.00	0.00	4 382 316.66	0.00	3.00 PTE. VEHICULAR 4.00 VADO	11 000 PERSONA	7
SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	8 225 888.78	0.00	0.00	8 225 888.78	0.00	22.00 OBRA	2 721 ALUMNO	22
U9 DEFIN. Y CONDUCT. DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO REG.	1 589 715.02	0.00	0.00	1 589 715.02	0.00	50.00 ESTUDIO	1 865 PERSONA	

H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN
SECRETARIA DE BIENESTAR
DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL
PROPUESTA DE INVERSION 2021

MODALIDAD: PROPUESTA DE INVERSION 2021 (RAMO 33)

PAGINA: 1
FECHA: 18-marzo-2021

No. FOLIO	PROGRAMA SUBPROGRAMA OBRA	LOCALIDAD	ESTRUCTURA FINANCIERA					METAS DEL PROYECTO	
			TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIP.	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
3304	SC AGUA POTABLE 01. REHABILITACION REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE POR CALLE PRINCIPAL ENTRE DREN BACURIMI Y QUINTA SANTA RITA	BELLAVISTA, SIND. CULIACANCTO.	937 513.00	0.00	0.00	937 513.00	0.00	SISTEMA PERSONA	1.00 275.00
3671	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE 12" Y 8" DE DIAMETRO DEL TANQUE EXISTENTE, PARA EL SERVICIOS DE AGUA POTABLE	HERACLIO BERNAL, SIND. EMILIANO ZAPATA.	1 063 469.00	0.00	0.00	1 063 469.00	0.00	SISTEMA PERSONA	1.00 238.00
3667	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE A LA CALLE GUSTAVO GARMENDIA ENTRE C. INDIO DE GUELATAY Y BLVD. TORRES BODET	COL. MIGUEL HIDALGO, CULIACAN.	2 026 697.00	0.00	0.00	2 026 697.00	0.00	SISTEMA PERSONA	1.00 350.00
3666	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE A LA CALLE JUAN RUIFO ENTRE CALLES SANTA CECILIA Y JOSE VASCONCELOS	COL. CONSTITUCION C.R.O.C., CULIACAN.	1 250 048.00	0.00	0.00	1 250 048.00	0.00	SISTEMA PERSONA	1.00 300.00
3673	02. AMPLIACION AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE A DOS SECTORES (NORTE Y SUROESTE)	JESUS MARIA, SIND. JESUS MARIA.	1 550 911.00	0.00	0.00	1 550 911.00	0.00	SISTEMA PERSONA	1.00 290.00
3664	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE A DOS SECTORES (CALLE PRIMERA ENTRE CALLEJON SEGUNDO Y VILLA CASTILLA / CALLEJON SEGUNDO ENTRE CARRETERA A CULIACANCTO Y SEGUNDA)	BACURIMI, SIND. CULIACANCTO.	347 060.00	0.00	0.00	347 060.00	0.00	SISTEMA PERSONA	1.00 175.00
3328	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN SECTOR LOS PAJARITOS	PORTACELI, SIND. ELDORADO.	104 200.72	0.00	0.00	104 200.72	0.00	SISTEMA PERSONA	1.00 40.00
2690	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE AL SECTOR SUR	LAS PIEDRITAS, SIND. ELDORADO.	386 385.00	0.00	0.00	386 385.00	0.00	SISTEMA PERSONA	1.00 240.00
3348	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE A UN SECTOR	EJIDO NAVITO, SIND. ELDORADO.	92 578.23	0.00	0.00	92 578.23	0.00	SISTEMA PERSONA	1.00 50.00
3330	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, SECTOR TANQUE	LA FLOR, SIND. ELDORADO.	148 872.42	0.00	0.00	148 872.42	0.00	SISTEMA PERSONA	1.00 55.00
3681	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE A UN SECTOR SURENTE	COL. ALEJANDRO REDO, SIND. ELDORADO.	223 787.77	0.00	0.00	223 787.77	0.00	SISTEMA PERSONA	1.00 150.00
3501	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	EL POZO, SIND. IMALA.	2 356 911.00	0.00	0.00	2 356 911.00	0.00	SISTEMA PERSONA	1.00 655.00
3879	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE A UN SECTOR	COL. VILLA DE LOS ANGELES, CULIACAN.	569 312.19	0.00	0.00	569 312.19	0.00	SISTEMA PERSONA	1.00 361.00
3674	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE A UN SECTOR (ORIENTE)	LOS CIRUELOS, ALCALDIA CENTRAL.	516 427.00	0.00	0.00	516 427.00	0.00	SISTEMA PERSONA	1.00 65.00
3874	03. CONSTRUCCION PERFORACION DE POZO TIPO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE DE 30 MTS. DE PROFUNDIDAD CON DESARROLLO Y AFORO	SAN ROMAN, ALCALDIA CENTRAL.	1 421 250.00	0.00	0.00	1 421 250.00	0.00	POZO PERSONA	1.00 42.00

H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN
SECRETARIA DE BIENESTAR
DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL
PROPUESTA DE INVERSION 2021

MODALIDAD: PROPUESTA DE INVERSION 2021 (RAMO 33)

PAGINA: 2
FECHA: 18-marzo-2021

No. FOLIO	PROGRAMA SUBPROGRAMA OBRA	LOCALIDAD	ESTRUCTURA FINANCIERA					METAS DEL PROYECTO	
			TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIP.	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
3679	04.EQUIPAMIENTO EQUIP. DE SUM. E INST. DE BOMBA SUMERGIBLE TIPO LAPIZ PARA UN GASTO DE 10 LPS Y CDT 35M, VARIADOR 440V Y AUTOMATIZACION PARA CARCAMO DE REBOMBEO ARGENTINA DE AGUA POT., UBICADO EN EL DIEZ PARA EL SERVICIO DE LA COMUNIDAD ARGENTINA DOS EQUIPAMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA TIPO TURBINA VERTICAL, LUBRICACION AGUA DE 40 HP PARA UN GASTO DE 40 LOS Y UNA CDT DE 55 M, SISTEMA ELECTRICO (UTR) PARA POZO TIPO PROFUNDO EXISTENTE PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EQUIPAMIENTO PARA AUTOMITACION EN POZO EXISTENTE PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EQUIPAMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA TIPO TURBINA VERTICAL DE 60 HP, PARA UN GASTO DE 40 LPS Y UNA CDT DE 76 M, SISTEMA ELECTRICO (UTR) PARA CARCAMO DE BOMBEO SAN ISIDRO DE AGUA POTABLE, UBICADO POR AVENIDA REAL DEL PARQUE EQUIPAMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE MULTIPASOS DE 10 HP, PARA UN GASTO DE 9 LPS Y UNA CDT DE 40 M PARA POZO TIPO PROFUNDO EXISTENTE PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EQUIPAMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE TIPO LAPIZ PARA UN GASTO DE 15 LPS Y UNA CDT 75 M, VARIADOR 440 V Y AUTOMATIZACION PARA CARCAMO DE REBOMBEO LAS COLORADAS DE AGUA POTABLE, UBICADO POR CALLE SAN MARTIN Y DE LOS SAUCES EQUIP. DE SUM. E INST. DE 2 BOMBAS TIPO TURBINA VERTICAL CON MOTOR FLECHA HUECA P/UN GASTO DE 50 LPS Y UNA CDT 75 M C/U Y AUTOMATIZACION PARA CARCAMO DE REBOMBEO SAN FERMIN DE AGUA POT. POR CARRETERA A LA PITHAYITA Y BLVD. BARREL EQUIP. DE SUM. E INST. DE BOMBA TIPO LATA DE 10 HP, P/UN GASTO DE 15 LPS Y UNA CDT DE 30 M SISTEMA ELECTRICO (UTR), PARA TANQUE SUPERFICIAL EXISTENTE SOLIDARIDAD DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, UBICADO POR CALLE SOCRATES, EN LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD	EJIDO LA ARGENTINA II, SIND.COSTA RICA.	578 184.74	0.00	0.00	578 184.74	0.00	SISTEMA PERSONA	1.00 566.00
3660		AGUARUTO, SIND.AGUARUTO.	1 212 128.00	0.00	0.00	1 212 128.00	0.00	SISTEMA PERSONA	1.00 13 825.00
3663		SANCHEZ CELIS, SIND.ELDORADO. FRACC. LOMAS DE SAN ISIDRO, CULIACAN.	325 850.00	0.00	0.00	325 850.00	0.00	SISTEMA PERSONA	1.00 3 168.00
3659			1 066 225.00	0.00	0.00	1 066 225.00	0.00	SISTEMA PERSONA	1.00 13 845.00
3661		COL. BACHIGUALATO, CULIACAN.	251 864.19	0.00	0.00	251 864.19	0.00	SISTEMA PERSONA	1.00 3 110.00
3678		COL. LAS COLORADAS, CULIACAN.	930 148.00	0.00	0.00	930 148.00	0.00	SISTEMA PERSONA	1.00 5 185.00
3680		COL. SAN FERMIN, CULIACAN.	2 512 484.00	0.00	0.00	2 512 484.00	0.00	SISTEMA PERSONA	1.00 9 605.00
3662		COL. RUBEN JARAMILLO, CULIACAN.	1 044 074.15	0.00	0.00	1 044 074.15	0.00	SISTEMA PERSONA	1.00 5 184.00

H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN
SECRETARIA DE BIENESTAR
DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL
PROPUESTA DE INVERSION 2021

MODALIDAD: PROPUESTA DE INVERSION 2021 (RAMO 33)

PAGINA: 3
FECHA: 18-marzo-2021

No. FOLIO	PROGRAMA SUBPROGRAMA OBRA	LOCALIDAD	ESTRUCTURA FINANCIERA					METAS DEL PROYECTO	
			TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIP.	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
3677	EQUIP. DE SUM. E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE TIPO LAPIZ PARA UN GASTO DE 55 LPS Y UNA CDT DE 67 M, ARRANCADOR SUAVE 440 V AUTOMAT. PARA POZO LOMA DE RODRIGUERA NO. 3 EXISTENTE PARA EL SIST. DE AGUA POT., UBICADO SOBRE MARGEN IZQ. DEL RIO HUMAYA	COL. LOMA DE RODRIGUERA, CULIACAN.	979 272.00	0.00	0.00	979 272.00	0.00	SISTEMA PERSONA	1.00 19 010.00
3675	EQUIP. DE SUM. E INST. DE 2 BOMBAS T. TURBINA VERTICAL LUBRICADA POR AGUA, P/ UN GASTO DE 35 LPS Y UNA CDT DE 75 M C/U, 2 MOTORES VERT. 50 HP Y SUBEST. ELECT. PARA CARCAMO DE REBOMBEO RENATO VEGA DE AGUA POT., POR BLVD. AGRICULTORES ZONA OTE. DE LA CIUDAD EQUIP. DE SUM. E INST. DE UNA BOMBA SUMERGIBLE TIPO LAPIZ PARA UN GASTO DE 10 LPS, Y UNA CDT DE 25 M CON ARRANCADOR SUAVE 440 V Y CASITA P/ CONTROLES ELECTRICOS, P/ REBOMBEO DE TANQUE SUPERF. A TANQUE MET. ELEVADO DEL SIST. DE AGUA POT., POR C. DE LOS PIRULES	COL. RENATO VEGA AMADOR, CULIACAN.	2 484 420.00	0.00	0.00	2 484 420.00	0.00	SISTEMA PERSONA	1.00 24 195.00
3676	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS TIPO TURBINA VERTICAL CON MOTOR FLECHA HUECA EFICIENCIA PREMIUM EN CARCAMO DE LA PLANTA JUAN DE DIOS BATIZ (LA LIMITA) A TANQUE EL BARRIO	COL. RENATO VEGA AMADOR, CULIACAN.	305 753.15	0.00	0.00	305 753.15	0.00	SISTEMA PERSONA	1.00 3 455.00
3875	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS TIPO TURBINA VERTICAL CON MOTOR FLECHA HUECA EFICIENCIA PREMIUM EN CARCAMO DE LA PLANTA JUAN DE DIOS BATIZ (LA LIMITA) A TANQUE EL BARRIO	COL. EL BARRIO, CULIACAN.	2 377 326.35	0.00	0.00	2 377 326.35	0.00	SISTEMA PERSONA	1.00 54 850.00
3876	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS TIPO TURBINA VERTICAL CON MOTOR FLECHA HUECA EFICIENCIA PREMIUM EN CARCAMO DE LA PLANTA JUAN DE DIOS BATIZ (LA LIMITA) A TANQUE HACIENDA	LA LIMITA DE ITAJE, ALCALDIA CENTRAL.	2 350 240.35	0.00	0.00	2 350 240.35	0.00	SISTEMA PERSONA	1.00 105 050.00
3684	<u>SD ALCANTARILLADO</u> <u>01. REHABILITACION</u> REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE 61 CM. (24" DIAMETRO) Y 76 CM. (30" DIAMETRO), PARA COLECTOR HUMAYA, TRAMO DESVIO DE GASPASA (PRIMER ETAPA)	COL. PARQUE CANACINTRA, CULIACAN.	3 608 926.00	0.00	0.00	3 608 926.00	0.00	SISTEMA PERSONA	1.00 64 800.00
3329	<u>02. AMPLIACION</u> AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO AL SECTOR LOS PAJARTOS	PORTACELI, SIND. EL DORADO.	238 117.57	0.00	0.00	238 117.57	0.00	SISTEMA PERSONA	1.00 45.00
3814	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO A LA CALLE JADE ENTRE LAS CALLES SIENA Y WILLIAMS SEWARA	COL. PEDREGAL DEL HUMAYA, CULIACAN.	1 159 569.01	0.00	0.00	1 159 569.01	0.00	SISTEMA PERSONA	1.00 145.00

H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN
SECRETARIA DE BIENESTAR
DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL
PROPUESTA DE INVERSION 2021

MODALIDAD: PROPUESTA DE INVERSION 2021 (RAMO 33)

PAGINA: 4
FECHA: 18-marzo-2021

No. FOLIO	PROGRAMA SUBPROGRAMA OBRA	LOCALIDAD	ESTRUCTURA FINANCIERA					METAS DEL PROYECTO	
			TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIP.	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
3877	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANTARIO A LA CALLE LA PERLA	COL. ANTORCHISTA, CULIACAN.	669 010.69	0.00	0.00	669 010.69	0.00	SISTEMA PERSONA	1.00 1 715.00
3878	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANTARIO A LA CALLE MONTE CHAMITZAL ENTRE CALLE MONTE ARARAT Y CALLE EL QUELITE	COL. SAN JAVIER, CULIACAN.	136 436.56	0.00	0.00	136 436.56	0.00	SISTEMA PERSONA	1.00 25.00
3682	03.CONSTRUCCION CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANTARIO (SEGUNDA ETAPA)	LAS TAPIAS, SIND.LAS TAPIAS.	2 445 999.23	0.00	0.00	2 445 999.23	0.00	SISTEMA PERSONA	1.00 198.00
3234	04.CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL SISTEMA (SEGUNDA ETAPA)	TABALA, SIND.SAN LORENZO.	1 135 824.04	0.00	0.00	1 135 824.04	0.00	SISTEMA PERSONA	1.00 250.00
10	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTARIO. (PRIMERA ETAPA)	LAS FLORES, SIND.TACUCHAMONA.	5 052 250.00	0.00	0.00	5 052 250.00	0.00	SISTEMA PERSONA	1.00 412.00
12	CONSTRUCCION DEL SISTEMA MULTIPLE DE ALCANTARILLADO SANTARIO (PRIMERA ETAPA)	HERACLIO BERNAL, COL. LOMA Y TECOMATE, SIND.EMILLANO ZAPATA.	5 833 333.00	0.00	0.00	5 833 333.00	0.00	SISTEMA PERSONA	1.00 712.00
3800	SE PAVIMENTACION EN ZONAS POPULARES 01.CONCRETO PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SEXTA SUR ENTRE AV. ALVARO OBREGON Y CALLE TERCERA SUR	COL. LOMA DE RODRIGUERA, CULIACAN.	2 989 879.39	0.00	0.00	2 989 879.39	0.00	PERSONA	0.00
3802	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE TERCERA SUR ENTRE CALLE SEXTA SUR Y AV. LEONA VICARIO	COL. LOMA DE RODRIGUERA, CULIACAN.	1 024 702.63	0.00	0.00	1 024 702.63	0.00	PERSONA	0.00
3803	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE AV. LEONA VICARIO ENTRE CALLE TERCERA SUR Y CALLE CENTRAL	COL. LOMA DE RODRIGUERA, CULIACAN.	2 089 072.16	0.00	0.00	2 089 072.16	0.00	PERSONA	0.00
1200	SG ELECTRICIFICACION 02.RURAL 03.AMPLIACION AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR MARIO ARELLANO	LOS HORNOS, SIND.JESUS MARIA.	1 119 360.00	0.00	0.00	1 119 360.00	0.00	POSTE PERSONA	31.00 30.00
3404	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR ESTADIO	LA PEREIRA, (PIEDRERA), SIND.COSTA RICA.	441 188.00	0.00	0.00	441 188.00	0.00	POSTE PERSONA	7.00 65.00
3403	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR ESTADIO	EJIDO REBECA 1, SIND.COSTA RICA.	463 980.00	0.00	0.00	463 980.00	0.00	POSTE PERSONA	9.00 20.00
3820	AMPLIACION DE LA RED DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR CALLE CACALULUCHY	COL. LAS AMAPAS, SIND.AGUARUTO.	220 462.00	0.00	0.00	220 462.00	0.00	POSTE PERSONA	3.00 20.00
3127	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR CALLE PALMAS Y OLIVOS	COL. LAS AMAPAS, SIND.AGUARUTO.	355 025.00	0.00	0.00	355 025.00	0.00	POSTE PERSONA	1.00 25.00

H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN
SECRETARIA DE BIENESTAR
DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL
PROPUESTA DE INVERSION 2021

MODALIDAD: PROPUESTA DE INVERSION 2021 (RAMO 33)

PAGINA: 5
FECHA: 18-marzo-2021

No. FOLIO	PROGRAMA SUBPROGRAMA OBRA	LOCALIDAD	ESTRUCTURA FINANCIERA					METAS DEL PROYECTO	
			TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIP.	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
263	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR ATRAS DE LA SECUNDARIA	CHIQUERITOS, SIND.BAILA.	339 130.00	0.00	0.00	339 130.00	0.00	POSTE PERSONA	7.00 40.00
3226	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR ATRAS DE SECUNDARIA	LAGUNA DE CANACHI, SIND.BAILA.	487 047.00	0.00	0.00	487 047.00	0.00	POSTE PERSONA	5.00 75.00
3208	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR PAMARTOS	JACOLA, SIND.BAILA.	200 210.00	0.00	0.00	200 210.00	0.00	OBRA PERSONA	1.00 25.00
3822	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR CORRAL DE LOS DUARTE	LA BEBELAMA, SIND.SAN LORENZO.	388 190.00	0.00	0.00	388 190.00	0.00	POSTE PERSONA	9.00 30.00
3812	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR ORILLA DEL RIO	LA BEBELAMA, SIND.SAN LORENZO.	400 081.00	0.00	0.00	400 081.00	0.00	POSTE PERSONA	7.00 45.00
3281	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR 1º DE MAYO	EL SALADO, SIND.EL SALADO.	1 669 448.00	0.00	0.00	1 669 448.00	0.00	POSTE PERSONA	22.00 100.00
3282	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR LA GRANJA	EL SALADO, SIND.EL SALADO.	817 883.00	0.00	0.00	817 883.00	0.00	POSTE PERSONA	12.00 50.00
3283	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR LA PLAZITA	EL SALADO, SIND.EL SALADO.	760 177.00	0.00	0.00	760 177.00	0.00	POSTE PERSONA	9.00 125.00
2277	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	LA BEBELAMA, SIND.EL SALADO.	272 910.00	0.00	0.00	272 910.00	0.00	POSTE PERSONA	4.00 35.00
3823	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR CALLE PRINCIPAL	TACUCHAMONA, SIND.TACUCHAMONA.	615 285.00	0.00	0.00	615 285.00	0.00	POSTE PERSONA	9.00 30.00
1706	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR CENTRO DE SALUD	TACUCHAMONA, SIND.TACUCHAMONA.	300 410.00	0.00	0.00	300 410.00	0.00	POSTE PERSONA	8.00 10.00
3295	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR ENTRADA	ESTANCIA DE LOS GARCIA, SIND.TACUCHAMONA.	145 255.00	0.00	0.00	145 255.00	0.00	POSTE PERSONA	1.00 15.00
3294	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR ENTRADA PRINCIPAL	EL WALAMITO, SIND.TACUCHAMONA.	246 290.00	0.00	0.00	246 290.00	0.00	POSTE PERSONA	5.00 25.00
3319	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR CALLE PARAISO	BACURIMI, SIND.CULIACANCTO.	106 590.00	0.00	0.00	106 590.00	0.00	OBRA PERSONA	1.00 20.00
3821	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR CAZARES	ESTACION ROSALES, SIND.CULIACANCTO.	235 642.00	0.00	0.00	235 642.00	0.00	POSTE PERSONA	3.00 30.00
3318	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR CATALINA AGUILAR	ESTACION ROSALES, SIND.CULIACANCTO.	255 519.00	0.00	0.00	255 519.00	0.00	POSTE PERSONA	5.00 30.00
3819	AMPLIACION DE LA RED DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR ENTRADA	LA HIGUERITA, SIND.SANALONA.	315 777.00	0.00	0.00	315 777.00	0.00	POSTE PERSONA	4.00 35.00
3364	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR EL ARROYO	ALCOYONQUI, SIND.SANALONA.	588 940.00	0.00	0.00	588 940.00	0.00	POSTE PERSONA	12.00 35.00

H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN
SECRETARIA DE BIENESTAR
DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL
PROPUESTA DE INVERSION 2021

MODALIDAD: PROPUESTA DE INVERSION 2021 (RAMO.33)

PAGINA: 6
FECHA: 18-marzo-2021

No. FOLIO	PROGRAMA SUBPROGRAMA OBRA	LOCALIDAD	ESTRUCTURA FINANCIERA					METAS DEL PROYECTO	
			TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIP.	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
3797	AMPLIACION DE LA RED DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR LOS MORENOS	LO DE DUARTE, SIND.SAMALONA,	275 748.00	0.00	0.00	275 748.00	0.00	POSTE PERSONA	5.00
3493	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR ORILLA DE LA CARRETERA	HIGUERAS DE ABUYA, SIND.HIGUERAS DE ABUYA, RIO FLORIDO, SIND.HIGUERAS DE ABUYA,	304 205.00	0.00	0.00	304 205.00	0.00	POSTE PERSONA	20.00 5.00 20.00
3495	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR ENVAZADORA	HIGUERAS DE ABUYA, SIND.HIGUERAS DE ABUYA,	499 995.00	0.00	0.00	499 995.00	0.00	POSTE PERSONA	8.00 10.00 6.00
1230	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR ORILLA VIAS DEL TREN (ATRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA)	SANTA REFUGIO, SIND.HIGUERAS DE ABUYA, ABUYA Y CEUTA II, SIND.HIGUERAS DE ABUYA,	307 340.00	0.00	0.00	307 340.00	0.00	POSTE PERSONA	20.00
3491	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR KINDER	SANTA REFUGIO, SIND.HIGUERAS DE ABUYA, ABUYA Y CEUTA II, SIND.HIGUERAS DE ABUYA,	277 662.00	0.00	0.00	277 662.00	0.00	POSTE PERSONA	5.00 30.00 9.00
3496	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR COSTADO DE LA PARCELA	COL. EMANCIPACION, SIND.EMILIANO ZAPATA, EL POZO, SIND.IMALA, EL POZO, SIND.IMALA,	560 120.00	0.00	0.00	560 120.00	0.00	POSTE PERSONA	50.00
3813	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR NUEVO COONEL	COL. EMANCIPACION, SIND.EMILIANO ZAPATA, EL POZO, SIND.IMALA,	536 404.00	0.00	0.00	536 404.00	0.00	POSTE PERSONA	6.00 70.00 16.00
3499	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR RAFAEL BELTRAN	EL POZO, SIND.IMALA,	802 857.00	0.00	0.00	802 857.00	0.00	POSTE PERSONA	45.00 16.00 16.00
3500	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR ALMA ELENA VALDEZ	EL POZO, SIND.IMALA,	806 300.00	0.00	0.00	806 300.00	0.00	POSTE PERSONA	50.00
3548	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR SALIDA AL CANAL HUMAYA	LA BOCA DE MOJOLO, ALCALDIA CENTRAL,	219 450.00	0.00	0.00	219 450.00	0.00	POSTE PERSONA	2.00 35.00
3525	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR SALIDA AL AGUA BLANCA	LA PITAVITA, ALCALDIA CENTRAL,	124 410.00	0.00	0.00	124 410.00	0.00	OBRA PERSONA	1.00 25.00
3516	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR KINDER	LOS AYALES, ALCALDIA CENTRAL,	372 108.00	0.00	0.00	372 108.00	0.00	POSTE PERSONA	7.00 60.00
3084	SH VIVIENDA DIGNA 03.CONSTRUCCION DE VIVIENDA OB.RURAL	ALCANCE MUNICIPAL, VARIAS SINDICATURAS,	28 080 000.00	0.00	0.00	28 080 000.00	0.00	ACCION PERSONA	320.00 1 600.00
3085	CONSTRUCCION DE 320 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO (MONOLITICO)	ALCANCE MUNICIPAL, VARIAS SINDICATURAS,	4 886 400.00	0.00	0.00	4 886 400.00	0.00	VIVIENDA PERSONA	48.00 240.00
3881	CONSTRUCCION DE 48 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO (21 M2.)	ALCANCE MUNICIPAL, VARIAS SINDICATURAS,	7 140 000.00	0.00	0.00	7 140 000.00	0.00	VIVIENDA PERSONA	80.00 400.00
3729	SI VIALIDADES URBANAS 02.CONSTRUCCION OD PUENTES VEHICULARES CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	TERRA Y LIBERTAD, SIND.QUILA,	853 895.75	0.00	0.00	853 895.75	0.00	PTE. VEHICULAR PERSONA	1.00 1 000.00

H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN
SECRETARIA DE BIENESTAR
DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL
PROPUESTA DE INVERSION 2021

MODALIDAD: PROPUESTA DE INVERSION 2021 (RAMO 33)

PAGINA: 7
FECHA: 18-marzo-2021

No. FOLIO	PROGRAMA SUBPROGRAMA OBRA	LOCALIDAD	ESTRUCTURA FINANCIERA					METAS DEL PROYECTO	
			TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIP.	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
2836	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	PENINSULA DE VILLAMOROS, SIND.EMILIANO ZAPATA, COL. AMPLIACION 5 DE FEBRERO, CULIACAN.	938 082.34	0.00	0.00	938 082.34	0.00	PTE. VEHICULAR PERSONA	1.00
3799	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR UBICADO SOBRE ARROYO EN CRUCE DE CALLE PRIVADA CONVENCION DE APATZINGAN DE PUENTES VADOS		871 096.54	0.00	0.00	871 096.54	0.00	PTE. VEHICULAR PERSONA	1.00
3804	CONSTRUCCION DE VADO VEHICULAR UBICADO EN AV. SEGUNDA NORTE Y AV. CHPTL.	COL. SAN FERMIN, CULIACAN.	415 852.63	0.00	0.00	415 852.63	0.00	VADO PERSONA	1.00
3805	CONSTRUCCION DE VADO VEHICULAR UBICADO EN AV. SEGUNDA NORTE FRENTE A CENTRO DE INTEGRACION JUVENIL.	COL. SAN FERMIN, CULIACAN.	415 852.63	0.00	0.00	415 852.63	0.00	VADO PERSONA	1.00
3648	CONSTRUCCION DE VADO VEHICULAR UBICADO EN AV. PRIMERA NORTE ENTRE AV. EBANO Y AV. CEDRO	COL. LOMA DE RODRIGUERA, CULIACAN.	415 852.63	0.00	0.00	415 852.63	0.00	VADO PERSONA	1.00
3806	CONSTRUCCION DE VADO VEHICULAR UBICADO EN AV. SEGUNDA NORTE FRENTE A COOPERATIVA DE PEPENADORAS "PROGRESO", JUNTO A RELLENO MUNICIPAL	LA PITAYTTA, ALCALDIA CENTRAL.	471 684.14	0.00	0.00	471 684.14	0.00	VADO PERSONA	1.00
3574	SI INFERAESTRUCTURA EDUCATIVA 01. REHABILITACION 0A. PREESCOLAR								
3381	MANTENIMIENTO DE AULA EN J.N. COMUNITARIO JARDIN DE NIÑOS COMUNITARIO	LOS DURMIENTES, SIND.SAN LORENZO, ALCAYONQUÍ, SIND.SANALOMA.	106 347.66	0.00	0.00	106 347.66	0.00	OBRA ALUMNO	1.00
3102	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN OB PRIMARIA	JESUS MARIA, SIND. JESUS MARIA.	368 395.20	0.00	0.00	368 395.20	0.00	OBRA ALUMNO	1.00
3590	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIM. GENERAL HERCULANO DE LA ROCHA	EL CAMALOTE, SIND. QUILA.	128 977.98	0.00	0.00	128 977.98	0.00	OBRA ALUMNO	1.00
3572	MANTENIMIENTO DE AULAS EN ESC. PRIM. DR. MANUEL ROMERO	SAN LORENZO, SIND.SAN LORENZO.	298 966.99	0.00	0.00	298 966.99	0.00	OBRA ALUMNO	1.00
3573	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIM. DR. MANUEL ROMERO	SAN LORENZO, SIND.SAN LORENZO.	123 812.58	0.00	0.00	123 812.58	0.00	OBRA ALUMNO	1.00
3581	MANTENIMIENTO DE AULA EN J.N. COMUNITARIO	LA BEBELAMA, SIND.SAN LORENZO.	125 056.51	0.00	0.00	125 056.51	0.00	OBRA ALUMNO	1.00
3250	MANTENIMIENTO DE AULAS EN ESC. PRIM. NIÑOS HEROES	EL CARITZAL #2, SIND.EL SALADO.	200 087.88	0.00	0.00	200 087.88	0.00	OBRA ALUMNO	1.00
2251	MANTENIMIENTO DE AULA EN ESC. PRIM. RICARDO FLORES MAGON	LO DE CLEMENTE, SIND.EL SALADO.	207 052.01	0.00	0.00	207 052.01	0.00	OBRA ALUMNO	1.00
3593	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIM. GENARO ESTRADA	LA HIGUERTA, SIND.CULIACANCTO.	385 379.42	0.00	0.00	385 379.42	0.00	OBRA ALUMNO	1.00

H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN
SECRETARIA DE BIENESTAR
DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL
PROPUESTA DE INVERSION 2021

MODALIDAD: PROPUESTA DE INVERSION 2021 (RAMO 33)

PAGINA: 8
FECHA: 18-marzo-2021

[illegible]

H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN
SECRETARIA DE BIENESTAR
DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL
PROPUESTA DE INVERSION 2021

MODALIDAD: PROPUESTA DE INVERSION 2021 (RAMO 33)

PAGINA: 9
FECHA: 18-marzo-2021

No. FOLIO	PROGRAMA SUBPROGRAMA OBRA	LOCALIDAD	ESTRUCTURA FINANCIERA					METAS DEL PROYECTO	
			TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIP.	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
3827	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR CALLE CACALILCHY	COL. LAS AMAPAS, SIND.AGUARUTO.	20 371.87	0.00	0.00	20 371.87	0.00	ESTUDIO PERSONA	1.00 20.00
3872	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR EDEN QUINTERO	LOMA DE REDO, SIND.QUILA.	24 739.41	0.00	0.00	24 739.41	0.00	ESTUDIO PERSONA	1.00 30.00
3871	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR CASA DE ORACION	COMANITTO, SIND.QUILA.	36 995.60	0.00	0.00	36 995.60	0.00	ESTUDIO PERSONA	1.00 40.00
3873	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR PACHECO	TIERRA Y LIBERTAD II, SIND.QUILA.	34 487.69	0.00	0.00	34 487.69	0.00	ESTUDIO PERSONA	1.00 40.00
3829	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR ATRAS DE LA SECUNDARIA	CHIQUERTOS, SIND.BAILA.	29 468.92	0.00	0.00	29 468.92	0.00	ESTUDIO PERSONA	1.00 40.00
3830	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR ATRAS DE LA SECUNDARIA	LAGUNA DE CANACHI, SIND.BAILA.	41 998.15	0.00	0.00	41 998.15	0.00	ESTUDIO PERSONA	1.00 75.00
3831	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR PAARTOS	JACOLA, SIND.BAILA.	20 249.03	0.00	0.00	20 249.03	0.00	ESTUDIO PERSONA	1.00 25.00
3861	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR LEON	MEXICO ORIENTE, SIND.BAILA.	17 345.29	0.00	0.00	17 345.29	0.00	ESTUDIO PERSONA	1.00 10.00
3862	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR NORBERTO QUINTERO	NICOLAS BRAVO, SIND.BAILA.	23 071.87	0.00	0.00	23 071.87	0.00	ESTUDIO PERSONA	1.00 35.00
3832	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR CORRAL DE LOS DUARTE	LA BEBELAMA, SIND.SAN LORENZO.	33 677.19	0.00	0.00	33 677.19	0.00	ESTUDIO PERSONA	1.00 30.00
3833	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR ORILLA DEL RIO	LA BEBELAMA, SIND.SAN LORENZO.	34 972.20	0.00	0.00	34 972.20	0.00	ESTUDIO PERSONA	1.00 45.00
3834	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR 1º DE MAYO	EL SALADO, SIND.EL SALADO.	58 087.09	0.00	0.00	58 087.09	0.00	ESTUDIO PERSONA	1.00 100.00
3835	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR LA GRANUA	EL SALADO, SIND.EL SALADO.	56 823.02	0.00	0.00	56 823.02	0.00	ESTUDIO PERSONA	1.00 50.00
3836	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR LA PLAZITA	EL SALADO, SIND.EL SALADO.	53 195.42	0.00	0.00	53 195.42	0.00	ESTUDIO PERSONA	1.00 125.00
3837	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	LA BEBELAMA, SIND.EL SALADO.	23 920.43	0.00	0.00	23 920.43	0.00	ESTUDIO PERSONA	1.00 35.00

H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN
SECRETARIA DE BIENESTAR
DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL
PROPUESTA DE INVERSION 2021

MODALIDAD: PROPUESTA DE INVERSION 2021 (RAMO 33)

PAGINA: 10
FECHA: 18-marzo-2021

No. FOLIO	PROGRAMA SUBPROGRAMA OBRA	LOCALIDAD	ESTRUCTURA FINANCIERA					METAS DEL PROYECTO	
			TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIP.	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
3838	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR CALLE PRINCIPAL	TACUICHAMONA, SIND.TACUICHAMONA.	42 953.33	0.00	0.00	42 953.33	0.00	ESTUDIO PERSONA	1.00 30.00
3839	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR CENTRO DE SALUD	TACUICHAMONA, SIND.TACUICHAMONA.	25 892.50	0.00	0.00	25 892.50	0.00	ESTUDIO PERSONA	1.00 10.00
3840	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR ENTRADA ESTANCIA DE ABAJO	ESTANCIA DE LOS GARCIA, SIND.TACUICHAMONA.	20 409.57	0.00	0.00	20 409.57	0.00	ESTUDIO PERSONA	1.00 15.00
3841	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR ENTRADA PRINCIPAL	EL WALAMITO, SIND.TACUICHAMONA.	21 534.74	0.00	0.00	21 534.74	0.00	ESTUDIO PERSONA	1.00 25.00
3842	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR CALLE PARAISO	BACURIMI, SIND.CULIACANCTO.	20 371.87	0.00	0.00	20 371.87	0.00	ESTUDIO PERSONA	1.00 20.00
3843	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR CAZARES	ESTACION ROSALES, SIND.CULIACANCTO.	20 348.15	0.00	0.00	20 348.15	0.00	ESTUDIO PERSONA	1.00 30.00
3844	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR CATALINA AGUILAR	ESTACION ROSALES, SIND.CULIACANCTO.	22 299.02	0.00	0.00	22 299.02	0.00	ESTUDIO PERSONA	1.00 30.00
3863	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR GREGORIO LOPEZ	CRUZ II Y SOYATITLA, SIND.ELDORADO.	23 354.80	0.00	0.00	23 354.80	0.00	ESTUDIO PERSONA	1.00 30.00
3864	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR JOAQUIN COSTISH	CRUZ II Y SOYATITLA, SIND.ELDORADO.	17 345.29	0.00	0.00	17 345.29	0.00	ESTUDIO PERSONA	1.00 30.00
3865	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR PEGADO A LA PARCELA	CRUZ II Y SOYATITLA, SIND.ELDORADO.	22 989.40	0.00	0.00	22 989.40	0.00	ESTUDIO PERSONA	1.00 30.00
3866	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR EL POZO	LAS ARENITAS, SIND.ELDORADO.	37 241.37	0.00	0.00	37 241.37	0.00	ESTUDIO PERSONA	1.00 30.00
3868	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR GABRIEL SALAZAR	SAN JOAQUIN, SIND.ELDORADO.	24 109.22	0.00	0.00	24 109.22	0.00	ESTUDIO PERSONA	1.00 30.00
3867	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR EL TANQUE	LA FLOR, SIND.ELDORADO.	28 660.07	0.00	0.00	28 660.07	0.00	ESTUDIO PERSONA	1.00 55.00
3845	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR ENTRADA	LA HIGUERITA, SIND.SANALONA.	26 926.98	0.00	0.00	26 926.98	0.00	ESTUDIO PERSONA	1.00 35.00
3846	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR EL ARROYO	ALCOYONQU, SIND.SANALONA.	40 863.69	0.00	0.00	40 863.69	0.00	ESTUDIO PERSONA	1.00 35.00

H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN
SECRETARIA DE BIENESTAR
DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL
PROPUESTA DE INVERSION 2021

MODALIDAD: PROPUESTA DE INVERSION 2021 (RAMO 33)

PAGINA: 11
FECHA: 18-marzo-2021

No. FOLIO	PROGRAMA SUBPROGRAMA OBRA	LOCALIDAD	ESTRUCTURA FINANCIERA					METAS DEL PROYECTO	
			TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIP.	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
3847	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR LOS MORENOS	LO DE DUARTE, SIND.SANALONA.	23 262.87	0.00	0.00	23 262.87	0.00	ESTUDIO PERSONA	1.00 20.00
3870	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR SALIDA A LOS VASTOS	LAS FLECHAS, SIND.LAS TAPIAS.	29 583.11	0.00	0.00	29 583.11	0.00	ESTUDIO PERSONA	1.00 30.00
3848	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR ORILLA DE LA CARRETERA	HIGUERAS DE ABUYA, SIND.HIGUERAS DE ABUYA.	26 231.69	0.00	0.00	26 231.69	0.00	ESTUDIO PERSONA	1.00 20.00
3849	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR ENVAZADORA	HIGUERAS DE ABUYA, SIND.HIGUERAS DE ABUYA.	43 257.82	0.00	0.00	43 257.82	0.00	ESTUDIO PERSONA	1.00 10.00
3850	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR ORILLA VIAS DEL TREN (ATRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA)	RIO FLORIDO, SIND.HIGUERAS DE ABUYA.	26 794.91	0.00	0.00	26 794.91	0.00	ESTUDIO PERSONA	1.00 20.00
3851	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR KINDER	SANTA REFUGIO, SIND.HIGUERAS DE ABUYA.	24 080.92	0.00	0.00	24 080.92	0.00	ESTUDIO PERSONA	1.00 30.00
3852	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR COSTADO DE LA PARCELA	ABUYA Y CEUTA II, SIND.HIGUERAS DE ABUYA.	38 977.43	0.00	0.00	38 977.43	0.00	ESTUDIO PERSONA	1.00 50.00
3853	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR NUEVO CORONEL	COL. EMANCIPACION, SIND.EMILIANO ZAPATA.	36 870.05	0.00	0.00	36 870.05	0.00	ESTUDIO PERSONA	1.00 70.00
3869	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR ERENN PALOMARES Y CALLE PRIMERA ENTRE CALLES EMILIANO ZAPATA Y LAZARO CARDENAS	ESTACION OBISPO, SIND.EMILIANO ZAPATA.	31 329.33	0.00	0.00	31 329.33	0.00	ESTUDIO PERSONA	1.00 60.00
3854	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR RAFAEL BELTRAN	EL POZO, SIND.IMALA.	55 742.73	0.00	0.00	55 742.73	0.00	ESTUDIO PERSONA	1.00 45.00
3855	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR ALMA ELENA VALDEZ	EL POZO, SIND.IMALA.	55 834.05	0.00	0.00	55 834.05	0.00	ESTUDIO PERSONA	1.00 50.00
3856	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR SALIDA AL CANAL HUMAYA	LA BOCA DE MOJOLO, ALCALDIA CENTRAL.	20 249.03	0.00	0.00	20 249.03	0.00	ESTUDIO PERSONA	1.00 35.00
3860	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR CERRO MOJOLO	MOJOLO, ALCALDIA CENTRAL.	35 715.43	0.00	0.00	35 715.43	0.00	ESTUDIO PERSONA	1.00 50.00
3859	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR CASA EIDAL	LOS NARANJOS, ALCALDIA CENTRAL.	17 345.29	0.00	0.00	17 345.29	0.00	ESTUDIO PERSONA	1.00 15.00

H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN
SECRETARIA DE BIENESTAR
DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL
PROPUESTA DE INVERSION 2021

MODALIDAD: PROPUESTA DE INVERSION 2021 (RAMO 33)

PAGINA: 12
FECHA: 18-marzo-2021

No. FOLIO	PROGRAMA SUBPROGRAMA OBRA	LOCALIDAD	ESTRUCTURA FINANCIERA					METAS DEL PROYECTO	
			TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIP.	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
3857	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR SALIDA AL AGUA BLANCA	LA PITAVITA, ALCALDIA CENTRAL.	20 249.03	0.00	0.00	20 249.03	0.00	ESTUDIO PERSONA	1.00 25.00
3858	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR KINDER	LOS AVALES, ALCALDIA CENTRAL.	31 975.10	0.00	0.00	31 975.10	0.00	ESTUDIO PERSONA	1.00 60.00



**SECRETARÍA DE BIENESTAR
DIRECCIÓN DE DESARROLLO REGIONAL**

CIERRE DE EJERCICIO 2020

**FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
RAMO 33**

CULIACÁN, SINALOA, A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ÍNDICE

	PÁG.
RESUMEN (POR PROGRAMA, DEPENDENCIA Y SINDICATURA)	
CONTENIDO:	
I. JAPAC	1 - 8
II. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	9 - 27
III. TESORERÍA	28 - 29
IV. INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	30 - 44
V. UNIÓN GANADERA REGIONAL DE SINALOA	45 - 46

H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN
SECRETARIA DE BIENESTAR
DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL
INVERSION AUTORIZADA 2020

MODALIDAD: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

FECHA: 31-diciembre-2020

PROGRAMA	ESTRUCTURA FINANCIERA					METAS DEL PROYECTO			No. OBRAS
	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIP.	UNIDAD DE MEDIDA		BENEFICIARIOS	
TOTAL	127 658 087.55	0.00	0.00	127 658 087.55	0.00				579
SC AGUA POTABLE	23 782 536.73	0.00	0.00	23 782 536.73	0.00	19.00 4.00	SISTEMA POZO	24 128 PERSONA	23
SD ALCANTARILLADO	26 587 814.61	0.00	0.00	26 587 814.61	0.00	13.00	SISTEMA	287 472 PERSONA	13
SF PAVIMENTACION EN ZONAS POPULARES	1 302 002.46	0.00	0.00	1 302 002.46	0.00	810.00	M2	500 PERSONA	1
SG ELECTRIFICACION	9 583 144.75	0.00	0.00	9 583 144.75	0.00	147.00 1.00	POSTE OBRA	1 410 PERSONA	22
SH VIVIENDA DIGNA	34 650 036.68	0.00	0.00	34 650 036.68	0.00	103.00 299.00	VIVIENDA ACCION	2 010 PERSONA	402
SI VIALIDADES URBANAS	4 525 345.38	0.00	0.00	4 525 345.38	0.00	3.00 4.00	PTE. VEHICULAR VADO	4 190 PERSONA	7
SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	19 343 695.09	0.00	0.00	19 343 695.09	0.00	51.00	OBRA	6 816 ALUMNO	51
TF FOMENTO A LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD	2 000 000.00	0.00	0.00	2 000 000.00	0.00	60.00	BORDO ABREV.	300 PERSONA	60
U9 DEFIN.Y CONDOC.DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO REG.	5 883 511.85	0.00	0.00	5 883 511.85	0.00	2.00 12.00 7.00 28.00	LOTE DE EQUIPO INFORME VEHICULO ESTUDIO	743 ALUMNO 1 420 PERSONA	

H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN
SECRETARIA DE BIENESTAR
DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL
INVERSION AUTORIZADA 2020

MODALIDAD: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

FECHA: 31-diciembre-2020

Dependencia	ESTRUCTURA FINANCIERA					METAS DEL PROYECTO				No. OBRAS
	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIP.	UNIDAD DE MEDIDA		BENEFICIARIOS		
TOTAL	127 658 087.55	0.00	0.00	127 658 087.55	0.00					579
JAPAC	50 370 351.34	0.00	0.00	50 370 351.34	0.00	32.00 4.00	SISTEMA POZO	311 600	PERSONA	36
H.AYUNTAMIENTO DE CULIACAN (OBRAS PUBLICAS)	35 731 463.92	0.00	0.00	35 731 463.92	0.00	810.00 3.00 147.00 52.00 28.00 4.00	M2 PTE. VEHICULAR POSTE OBRA ESTUDIO VADO	7 559 7 210	ALUMNO PERSONA	81
H.AYUNTAMIENTO DE CULIACAN (TESORERIA)	4 906 235.61	0.00	0.00	4 906 235.61	0.00	2.00 12.00 7.00	LOTE DE EQUIPO INFORME VEHICULO	310	PERSONA	
H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN (INSTITUTO DE VIVIENDA)	34 650 036.68	0.00	0.00	34 650 036.68	0.00	103.00 299.00	VIVIENDA ACCION	2 010	PERSONA	402
UNION GANADERA REGIONAL DE SINALOA	2 000 000.00	0.00	0.00	2 000 000.00	0.00	60.00	BORDO ABREV.	300	PERSONA	60



H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN
SECRETARIA DE BIENESTAR
DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL
INVERSION AUTORIZADA 2020

MODALIDAD: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

FECHA: 31-diciembre-2020

SINDICATURA	ESTRUCTURA FINANCIERA					METAS DEL PROYECTO		No. OBRAS
	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIP.	UNIDAD DE MEDIDA	BENEFICIARIOS	
TOTAL	127 658 087.55	0.00	0.00	127 658 087.55	0.00			579
SIND.JESUS MARIA	4 653 568.03	0.00	0.00	4 653 568.03	0.00	5.00 VIVIENDA 1.00 SISTEMA 1.00 POZO 16.00 POSTE 2.00 OBRA 1.00 ESTUDIO 10.00 ACCION 1.00 VADO	198 ALUMNO 3 085 PERSONA	21
SIND.COSTA RICA	2 928 728.59	0.00	0.00	2 928 728.59	0.00	9.00 VIVIENDA 6.00 POSTE 3.00 OBRA 2.00 ESTUDIO 6.00 ACCION	956 ALUMNO 195 PERSONA	19
SIND.V.A.L.MATEOS,EL TAMARINDO	12 233 236.19	0.00	0.00	12 233 236.19	0.00	2.00 SISTEMA 1.00 OBRA 1.00 ESTUDIO 26.00 ACCION	420 ALUMNO 8 867 PERSONA	29
SIND.AGUARUTO	2 616 450.01	0.00	0.00	2 616 450.01	0.00	1.00 VIVIENDA 2.00 SISTEMA 1.00 OBRA 3.00 ACCION	721 ALUMNO 11 555 PERSONA	7
SIND.QUILA	4 870 573.91	0.00	0.00	4 870 573.91	0.00	11.00 VIVIENDA 15.00 POSTE 3.00 ESTUDIO 34.00 ACCION	485 PERSONA	48
SIND.BAILA	15 541 638.00	0.00	0.00	15 541 638.00	0.00	5.00 SISTEMA 8.00 POSTE 4.00 OBRA 5.00 BORDO ABREV. 1.00 ESTUDIO 41.00 ACCION	138 ALUMNO 2 207 PERSONA	56
SIND.SAN LORENZO	7 012 874.03	0.00	0.00	7 012 874.03	0.00	7.00 VIVIENDA 2.00 SISTEMA 3.00 OBRA 2.00 ESTUDIO 2.00 ACCION	422 ALUMNO 430 PERSONA	14

H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN
SECRETARIA DE BIENESTAR
DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL
INVERSION AUTORIZADA 2020

MODALIDAD: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

FECHA: 31-diciembre-2020

SINDICATURA	ESTRUCTURA FINANCIERA					METAS DEL PROYECTO			No. OBRAS
	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIP.	UNIDAD DE MEDIDA		BENEFICIARIOS	
SIND.EL SALADO	5 303 264.84	0.00	0.00	5 303 264.84	0.00	21.00 VIVIENDA 8.00 OBRA 20.00 BORDO ABREV. 2.00 ESTUDIO 1.00 VADO		458 ALUMNO 1 405 PERSONA	50
SIND.TACUICHAMONA	4 545 910.01	0.00	0.00	4 545 910.01	0.00	2.00 VIVIENDA 1.00 SISTEMA 2.00 OBRA 30.00 ACCION 1.00 VADO		203 ALUMNO 760 PERSONA	36
SIND.CULIACANCITO	4 582 668.67	0.00	0.00	4 582 668.67	0.00	4.00 VIVIENDA 2.00 SISTEMA 1.00 PTE. VEHICULAR 2.00 POZO 1.00 OBRA		202 ALUMNO 2 808 PERSONA	10
SIND.ELDORADO	10 016 931.60	0.00	0.00	10 016 931.60	0.00	7.00 VIVIENDA 1.00 SISTEMA 26.00 POSTE 10.00 OBRA 5.00 ESTUDIO 30.00 ACCION		1 282 ALUMNO 1 005 PERSONA	52
SIND.SANALONA	7 772 797.24	0.00	0.00	7 772 797.24	0.00	1.00 SISTEMA 18.00 POSTE 1.00 OBRA 16.00 BORDO ABREV. 2.00 ESTUDIO 40.00 ACCION		23 ALUMNO 875 PERSONA	60
SIND.LAS TAPIAS	7 551 018.94	0.00	0.00	7 551 018.94	0.00	1.00 SISTEMA 1.00 PTE. VEHICULAR 10.00 POSTE 1.00 OBRA 17.00 BORDO ABREV. 1.00 ESTUDIO 30.00 ACCION 1.00 VADO		28 ALUMNO 985 PERSONA	52



H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN
SECRETARIA DE BIENESTAR
DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL
INVERSION AUTORIZADA 2020

MODALIDAD: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

FECHA: 31-diciembre-2020

SINDICATURA	ESTRUCTURA FINANCIERA					METAS DEL PROYECTO				No. OBRAS
	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIP.	UNIDAD DE MEDIDA		BENEFICIARIOS		
SIND.TEPUCHE	5 064 199.21	0.00	0.00	5 064 199.21	0.00	1.00 VIVIENDA 1.00 SISTEMA 28.00 POSTE 4.00 ESTUDIO 32.00 ACCION	610 PERSONA		38	
SIND.HIGUERAS DE ABUYA	2 068 804.33	0.00	0.00	2 068 804.33	0.00	7.00 VIVIENDA 7.00 POSTE 1.00 OBRA 1.00 ESTUDIO	208 ALUMNO 115 PERSONA		9	
SIND.EMILIANO ZAPATA	6 488 059.21	0.00	0.00	6 488 059.21	0.00	4.00 VIVIENDA 2.00 SISTEMA 10.00 POSTE 11.00 OBRA 2.00 ESTUDIO 10.00 ACCION	1 356 ALUMNO 500 PERSONA		29	
SIND.IMALA	1 069 186.64	0.00	0.00	1 069 186.64	0.00	5.00 VIVIENDA 1.00 OBRA	75 ALUMNO 25 PERSONA		6	
CULIACAN	19 060 227.97	0.00	0.00	19 060 227.97	0.00	17.00 VIVIENDA 8.00 SISTEMA 810.00 M2 1.00 PTE. VEHICULAR 1.00 POZO 2.00 LOTE DE EQUIPO 12.00 INFORME 7.00 VEHICULO 2.00 OBRA 5.00 ACCION	869 ALUMNO 284 807 PERSONA		35	
ALCALDIA CENTRAL	4 277 950.13	0.00	0.00	4 277 950.13	0.00	2.00 VIVIENDA 3.00 SISTEMA 3.00 POSTE 2.00 BORDO ABREV. 1.00 ESTUDIO	711 PERSONA		8	



RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2020
(PESOS)

FECHA DE ELABORACION:
DIA 31 MES DIC AÑO 2020
HOJA: 1 DE 46

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
INSTANCIA EJECUTORA: JAPAC

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES					OBSER- VACIO- NES
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	EJERC. ANTE.	CIER. EJER.	UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	ALCAN ZADAS EN EL AÑO	ALCAN ZADAS DEL PROY.	
						MES/AÑO																							
SC	01		AGUA POTABLE																										
			REHABILITACION																										
	1243	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, INCLUYE SUSTITUCION DE LA LINEA DE CONDUCCION (2DA. ETAPA), DE LA PLATANERA-EL TAMARINDO (KM. 6+900 AL KM 11+190)	VILLA A.LOPEZ MATEOS, EL TAMARINDO, , SIND.V.A.L.MATEOS,EL TAMARINDO.	SDS/FISM/A UT-0025/20	08/20 11/20	6 244 248.94	0.00	0.00	6 244 248.94	0.00	6 244 248.94	0.00	0.00	6 244 248.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	SISTEMA PERSONA	1.00 5 546	1.00 5 546	1.00 5 546	1.00 5 546				
	2758	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, INCLUYE SUSTITUCION DE LINEA DE CONDUCCION DEL TANQUE UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LAGUNA DE CANACHI A LA COMUNIDAD DE COSPITA (SEGUNDA ETAPA)	COSPITA, , SIND.BAILA.	SDS/FISM/A UT-0032/20	07/20 09/20	2 187 929.15	0.00	0.00	2 187 929.15	0.00	2 187 929.15	0.00	0.00	2 187 929.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	SISTEMA PERSONA	1.00 827	1.00 827	1.00 827	1.00 827				
	02		AMPLIACION																										
		2865	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE A UN SECTOR	JESUS MARIA, , SIND.JESUS MARIA.	SDS/FISM/A UT-0002/20	07/20 07/20	189 291.86	0.00	0.00	189 291.86	0.00	189 291.86	0.00	0.00	189 291.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	SISTEMA PERSONA	1.00 30	1.00 30	1.00 30	1.00 30			
		2760	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE A UN SECTOR EN CALLE LAS PALMAS	COL. LAS AMAPAS, , SIND.AGUARUTO.	SDS/FISM/A UT-0003/20	07/20 07/20	77 274.58	0.00	0.00	77 274.58	0.00	77 274.58	0.00	0.00	77 274.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	SISTEMA PERSONA	1.00 35	1.00 35	1.00 35	1.00 35			
NOTA:						SUMA DE HOJA	8 698 744.53	0.00	0.00	8 698 744.53	0.00	8 698 744.53	0.00	0.00	8 698 744.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
						SUBTOTAL	8 698 744.53	0.00	0.00	8 698 744.53	0.00	8 698 744.53	0.00	0.00	8 698 744.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
						TOTAL																							


LIC. CARLOS ZAMUDIO DE LA HERRAN
SECRETARIO DE BIENESTAR
POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA




ING. JESUS HIGUERA LAURA
GERENTE GENERAL DE JAPAC
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2020
(PESOS)

FECHA DE ELABORACION:
DIA 31 MES DIC AÑO 2020
HOJA: 2 DE 46

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: JAPAC

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES					OBSER- VACIO- NES
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES			UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	ALCAN ZADAS EN EL AÑO	ALCAN ZADAS DEL PROY.	
						EJERC. ANTE.																CIER. EJER.							
		2862	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE A DOS SECTORES	CHICHERITOS, , SIND.BAILA.	SDS/FISM/A UT-0004/20	07/20 08/20	320 128.18	0.00	0.00	320 128.18	0.00	320 128.18	0.00	0.00	320 128.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	SISTEMA PERSONA	1.00 210	1.00 210	1.00 210	1.00 210			
		2864	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE A UN SECTOR	JACOLA, , SIND.BAILA.	SDS/FISM/A UT-0005/20	07/20 07/20	164 537.57	0.00	0.00	164 537.57	0.00	164 537.57	0.00	0.00	164 537.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	SISTEMA PERSONA	1.00 105	1.00 105	1.00 105	1.00 105			
		2756	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	COL. BUENOS AIRES, , SIND.SAN LORENZO.	SDS/FISM/A UT-0006/20	07/20 08/20	184 076.32	0.00	0.00	184 076.32	0.00	184 076.32	0.00	0.00	184 076.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	SISTEMA PERSONA	1.00 110	1.00 110	1.00 110	1.00 110			
		2751	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE AL SECTOR NORTE, ENTRE LAS CALLES CERRO DE LOS CHIVOS Y DE LOS JUDIOS	TACUICHAMONA, , SIND.TACUICHAMONA.	SDS/FISM/A UT-0017/20	07/20 07/20	218 936.29	0.00	0.00	218 936.29	0.00	218 936.29	0.00	0.00	218 936.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	SISTEMA PERSONA	1.00 100	1.00 100	1.00 100	1.00 100			
		2757	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE A UN SECTOR (PROLONGACION CALLE ALVARO OBREGON Y CALLEJON S/N)	CULIACANCITO, , SIND.CULIACANCITO.	SDS/FISM/A UT-0007/20	07/20 07/20	60 521.43	0.00	0.00	60 521.43	0.00	60 521.43	0.00	0.00	60 521.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	SISTEMA PERSONA	1.00 35	1.00 35	1.00 35	1.00 35			
		1554	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. PROGRESO	EL PINOLE, , SIND.CULIACANCITO.	SDS/FISM/A UT-0008/20	07/20 08/20	92 319.37	0.00	0.00	92 319.37	0.00	92 319.37	0.00	0.00	92 319.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	SISTEMA PERSONA	1.00 90	1.00 90	1.00 90	1.00 90			
		2866	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE A UN SECTOR	AGUA CALIENTE DE LOS MONZON, , SIND.TEPUCHE.	SDS/FISM/A UT-0031/20	07/20 07/20	209 236.33	0.00	0.00	209 236.33	0.00	209 236.33	0.00	0.00	209 236.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	SISTEMA PERSONA	1.00 105	1.00 105	1.00 105	1.00 105			
NOTA:							SUMA DE HOJA	1 249 755.49	0.00	0.00	1 249 755.49	0.00	1 249 755.49	0.00	0.00	1 249 755.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
							SUBTOTAL	9 948 500.02	0.00	0.00	9 948 500.02	0.00	9 948 500.02	0.00	0.00	9 948 500.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
							TOTAL																						

U.C. CARLOS ZAMUDIO DE LA HERRAN
SECRETARIO DE BIENESTAR
POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA

ING. JESÚS HIGUERA LAURA
GERENTE GENERAL DE JAPAC
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2020
(PESOS)

FECHA DE ELABORACION:
DIA 31 MES DIC AÑO 2020
HOJA: 3 DE 46

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL INSTANCIA EJECUTORA: JAPAC

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES					OBSER- VACIO- NES
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	EJERC. ANTE.	CIER. EJER.	UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	ALCAN ZADAS EN EL AÑO	ALCAN ZADAS DEL PROY.	
						MES/AÑO																							
		2863	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE A UN SECTOR	FRANCISCO VILLA, , SIND.EMILIANO ZAPATA.	SDS/FISM/A UT-0018/20	07/20 07/20	115 100.26	0.00	0.00	115 100.26	0.00	115 100.26	0.00	0.00	115 100.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		SISTEMA PERSONA	1.00 60	1.00 60	1.00 60	1.00 60		
		2861	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE A DOS SECTORES	ESTACION OBISPO, , SIND.EMILIANO ZAPATA.	SDS/FISM/A UT-0019/20	07/20 08/20	318 658.25	0.00	0.00	318 658.25	0.00	318 658.25	0.00	0.00	318 658.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		SISTEMA PERSONA	1.00 210	1.00 210	1.00 210	1.00 210		
		2752	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE A LA AVENIDA VILLA DE SAN JUAN ENTRE CALLEJON VILLA DE SAN ANDRES Y CALLE POMONA	COL. VILLA DE LOS ANGELES, , CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-0020/20	07/20 08/20	151 123.71	0.00	0.00	151 123.71	0.00	151 123.71	0.00	0.00	151 123.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		SISTEMA PERSONA	1.00 90	1.00 90	1.00 90	1.00 90		
		2753	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE A LA CALLE SAN ANTONIO ENTRE AVENIDA PRIMERA Y AVENIDA SIN NOMBRE	COL. LOS MEZCALES II, , CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-0021/20	07/20 07/20	103 389.47	0.00	0.00	103 389.47	0.00	103 389.47	0.00	0.00	103 389.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		SISTEMA PERSONA	1.00 100	1.00 100	1.00 100	1.00 100		
		2755	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE A UN SECTOR HACIA EL ORIENTE DE LA COMUNIDAD	PLAN DE ORIENTE, , ALCALDIA CENTRAL.	SDS/FISM/A UT-0022/20	06/20 07/20	546 366.69	0.00	0.00	546 366.69	0.00	546 366.69	0.00	0.00	546 366.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		SISTEMA PERSONA	1.00 110	1.00 110	1.00 110	1.00 110		
		1472	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE A UN SECTOR (AL NOROESTE)	NUEVO MUNDO, , ALCALDIA CENTRAL.	SDS/FISM/A UT-0023/20	07/20 08/20	903 493.35	0.00	0.00	903 493.35	0.00	903 493.35	0.00	0.00	903 493.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		SISTEMA PERSONA	1.00 185	1.00 185	1.00 185	1.00 185		
NOTA:							SUMA DE HOJA	2 138 131.73	0.00	0.00	2 138 131.73	0.00	2 138 131.73	0.00	0.00	2 138 131.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
							SUBTOTAL	2 086 631.75	0.00	0.00	2 086 631.75	0.00	2 086 631.75	0.00	0.00	2 086 631.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
							TOTAL																						


LIC. CARLOS FARFÁN DE LA HERRÁN
SECRETARIO DE BIENESTAR
POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA



ING. JESÚS HIGUERA LAURA
GERENTE GENERAL DE JAPAC
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2020
(PESOS)

FECHA DE ELABORACION:
DIA 31 MES DIC AÑO 2020
HOJA: 4 DE 46

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: JAPAC

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO MES/AÑO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES					OBSER- VACIO- NES	
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES			UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	ALCAN ZADAS EN EL AÑO	ALCAN ZADAS DEL PROY.		
																						EJERC. ANTE.	CIER. EJER.							
	03		CONSTRUCCION *****																											
		2856	CONSTRUCCION DE POZO TIPO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE DE 30 MTS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: PERFORACION, DESARROLLO Y AFORO PARA LA COMUNIDAD	JESUS MARIA, , SIND.JESUS MARIA.	SDS/FISM/A UT-0024/20	07/20 08/20	1 437 076.15	0.00	0.00	1 437 076.15	0.00	1 437 076.15	0.00	0.00	1 437 076.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		POZO PERSONA	1.00 2 330	1.00 2 330	1.00 2 330	1.00 2 330			
		3538	CONSTRUCCION DE TANQUE METALICO ELEVADO PARA AGUA POTABLE DE 100 M3. DE CAPACIDAD Y 15 M. DE ALTURA	EL LIMON DE LOS RAMOS, , SIND.V.A.L.MATEOS,EL TAMARINDO.	SB/FISM/AU T-0151/20	12/20 12/20	3 261 523.85	0.00	0.00	3 261 523.85	0.00	3 261 523.85	0.00	0.00	3 261 523.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		SISTEMA PERSONA	1.00 3 191	1.00 3 191	1.00 3 191	1.00 3 191			
		2859	CONSTRUCCION DE POZO TIPO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE DE 40 MTS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: PERFORACION, DESARROLLO Y AFORO PARA LA COMUNIDAD	LA HIGUERITA, , SIND.CULIACANCITO.	SDS/FISM/A UT-0034/20	07/20 08/20	1 018 555.38	0.00	0.00	1 018 555.38	0.00	1 018 555.38	0.00	0.00	1 018 555.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		POZO PERSONA	1.00 1 495	1.00 1 495	1.00 1 495	1.00 1 495			
		2860	CONSTRUCCION DE POZO TIPO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE DE 40 MTS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: PERFORACION, DESARROLLO Y AFORO PARA LA COMUNIDAD	EL ALTO, , SIND.CULIACANCITO.	SDS/FISM/A UT-0035/20	07/20 08/20	847 567.83	0.00	0.00	847 567.83	0.00	847 567.83	0.00	0.00	847 567.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		POZO PERSONA	1.00 168	1.00 168	1.00 168	1.00 168			
NOTA:							SUMA DE HOJA	6 564 723.21	0.00	0.00	6 564 723.21	0.00	6 564 723.21	0.00	0.00	6 564 723.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
							SUBTOTAL	8 651 354.96	0.00	0.00	8 651 354.96	0.00	8 651 354.96	0.00	0.00	8 651 354.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
							TOTAL																							

LC. CARLOS ZAMUDIO DE LA HERRAN
SECRETARIO DE BIENESTAR
POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA

ING. JESÚS HIGUERA LAURA
GERENTE GENERAL DE JAPAC
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2020
(PESOS)


FECHA DE ELABORACION:
DIA 31 MES DIC AÑO 2020
HOJA: 5 DE 46

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: JAPAC

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES					OBSER- VACIO- NES
						TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	EJERC. ANTE.	CIER. EJER.	UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	ALCAN ZADAS EN EL AÑO	ALCAN ZADAS DEL PROY.		
																					MES/AÑO								
SD	01	2873	CONSTRUCCION DE POZO TIPO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE DE 20 MTS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE:EQUIPO DE BOMBEO DE 30 HP, LINEA DE CONDUCCION DE 6" DE DIAM. DEL POZO AL TANQUE LOMA DE RODRIGUERA	COL. LOMA DE RODRIGUERA, , CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-0036/20	07/20 08/20	2 813 904.30	0.00	0.00	2 813 904.30	0.00	2 813 904.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	POZO PERSONA	1.00 8 640	1.00 8 640	1.00 8 640	1.00 8 640		
		2759	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION EN CARRETERA A SANALONA DE LA COLONIA EL BARRIO DE LA CIUDAD DE CULIACAN A TANQUE ELEVADO DE 50 M3. DE LA COMUNIDAD DE CARRIZALEJO ALCANTARILLADO	CARRIZALEJO, , ALCALDIA CENTRAL.	SDS/FISM/A UT-0037/20	07/20 09/20	2 317 277.47	0.00	0.00	2 317 277.47	0.00	2 317 277.47	0.00	0.00	2 317 277.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	SISTEMA PERSONA	1.00 356	1.00 356	1.00 356	1.00 356		
		2762	REHABILITACION MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 EQUIPOS DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE DE 25 HP, 440 V., SENSORES DE NIVEL Y 2 ARRANCADORES, PARA CARCAMO AGUARUTO 3	AGUARUTO, , SIND.AGUARUTO.	SDS/FISM/A UT-0030/20	07/20 08/20	1 901 984.42	0.00	0.00	1 901 984.42	0.00	1 901 984.42	0.00	0.00	1 901 984.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	SISTEMA PERSONA	1.00 11 500	1.00 11 500	1.00 11 500	1.00 11 500		
		NOTA:							SUMA DE HOJA	7 033 166.19	0.00	0.00	7 033 166.19	0.00	7 033 166.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
							SUBTOTAL	25 684 521.15	0.00	0.00	25 684 521.15	0.00	25 684 521.15	0.00	0.00	25 684 521.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
							TOTAL																						


LIC. CARLOS ZAMUDIO DE LA HERRAN
SECRETARIO DE BIENESTAR
POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA


ING. JESÚS HIGUERA LAURA
GERENTE GENERAL DE JAPAC
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA


RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2020
(PESOS)

FECHA DE ELABORACION:
DIA 31 MES DIC AÑO 2020
HOJA: 6 DE 46

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: JAPAC

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO MES/AÑO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES					OBSER- VACIO- NES
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	EJERC. ANTE.	CIER. EJER.	UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	ALCAN ZADAS EN EL AÑO	ALCAN ZADAS DEL PROY.	
02		2974	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, INCLUYE: TUBERIA DE 61 CM. DE DIAMETRO PARA COLECTOR POR AV. ALVARO OBREGON ENTRE AV. UNIVERSITARIOS Y ARROYO EL PIOJO (PRIMERA ETAPA)	COL. IGNACIO ALLENDE, , CULIACAN.	SB/FISM/AU T-0068/20	08/20 09/20	1 806 956.74	0.00	0.00	1 806 956.74	0.00	1 806 956.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	SISTEMA PERSONA	1.00 18 000	1.00 18 000	1.00 18 000	1.00 18 000		
		2992	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, INCLUYE: TUBERIA DE 1.83 M. DE DIAMETRO PARA EMISOR RUBI EN EL SECTOR COLINDANTE A CONCRETERA (SOCAVACION) POR CALLE ING. LAURO DIAZ CASTRO	COL. LAS FLORES, , CULIACAN.	SB/FISM/AU T-0082/20	08/20 09/20	1 669 269.95	0.00	0.00	1 669 269.95	0.00	1 669 269.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	SISTEMA PERSONA	1.00 250 392	1.00 250 392	1.00 250 392	1.00 250 392		
		2874	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, INCLUYE: TUBERIA DE 30 CM. DE DIAMETRO PARA COLECTOR POR CALLE RIO OMETEPEC ENTRE RIO HUMAYA Y BLVD. EMILIANO ZAPATA (INCLUYE CRUCE DEL BLVD. EMILIANO ZAPATA)	COL. INDUSTRIAL BRAVO, , CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-0040/20	06/20 07/20	359 500.06	0.00	0.00	359 500.06	0.00	359 500.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	SISTEMA PERSONA	1.00 5 600	1.00 5 600	1.00 5 600	1.00 5 600		
		2869	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO A UN SECTOR	LAGUNA DE CANACHI, , SIND.BAILA.	SDS/FISM/A UT-0009/20	07/20 08/20	197 555.57	0.00	0.00	197 555.57	0.00	197 555.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	SISTEMA PERSONA	1.00 250	1.00 250	1.00 250	1.00 250		
	NOTA:						SUMA DE HOJA	4 033 282.32	0.00	0.00	4 033 282.32	0.00	4 033 282.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
						SUBTOTAL	29 717 803.47	0.00	0.00	29 717 803.47	0.00	29 717 803.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
						TOTAL																							


LIC. CARLOS ZAMUDIO DE LA HERRAN
SECRETARIO DE BIENESTAR
POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA


ING. JESUS HIGUERA LAURA
GERENTE GENERAL DE JAPAC
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2020
(PESOS)

FECHA DE ELABORACION:
DIA 31 MES DIC AÑO 2020
HOJA: 7 DE 46

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: JAPAC

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES					OBSER- VACIO- NES
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	EJERC. ANTE.	CIER. EJER.	UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	ALCAN ZADAS EN EL AÑO	ALCAN ZADAS DEL PROY.	
						MES/AÑO																							
03		1612	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO AL SECTOR SUROESTE DE LA COMUNIDAD	LAS PIEDRITAS, , SIND.ELDORADO.	SDS/FISM/A UT-0010/20	07/20 08/20	631 411.55	0.00	0.00	631 411.55	0.00	631 411.55	0.00	0.00	631 411.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	SISTEMA PERSONA	1.00 40	1.00 40	1.00 40	1.00 40			
		2870	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO A UN SECTOR	SANALONA, , SIND.SANALONA.	SDS/FISM/A UT-0026/20	07/20 09/20	2 466 083.86	0.00	0.00	2 466 083.86	0.00	2 466 083.86	0.00	0.00	2 466 083.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	SISTEMA PERSONA	1.00 325	1.00 325	1.00 325	1.00 325			
		2764	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO UBICADO EN LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE CULIACAN	COL. SAN FERMIN II, , CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-0027/20	07/20 08/20	944 934.43	0.00	0.00	944 934.43	0.00	944 934.43	0.00	0.00	944 934.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	SISTEMA PERSONA	1.00 260	1.00 260	1.00 260	1.00 260			
		2766	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO A LA AVENIDA PRIMERA Y AVENIDA SIN NOMBRE	COL. LOS MEZCALES II, , CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-0028/20	07/20 08/20	739 181.61	0.00	0.00	739 181.61	0.00	739 181.61	0.00	0.00	739 181.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	SISTEMA PERSONA	1.00 235	1.00 235	1.00 235	1.00 235			
		2768	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO POR CALLE AGUA BLANCA ENTRE AVENIDA MAR EGEO Y AVENIDA GUADALUPE ROJO	COL. LOMA DE RODRIGUERA, , CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-0011/20	07/20 08/20	115 824.52	0.00	0.00	115 824.52	0.00	115 824.52	0.00	0.00	115 824.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	SISTEMA PERSONA	1.00 50	1.00 50	1.00 50	1.00 50			
		2923	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	LA HIGUERA, , SIND.BAILA.	SDS/FISM/A UT-0041/20	08/20 11/20	7 501 701.47	0.00	0.00	7 501 701.47	0.00	7 501 701.47	0.00	0.00	7 501 701.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	SISTEMA PERSONA	1.00 385	1.00 385	1.00 385	1.00 385			
NOTA:						SUMA DE HOJA	12 399 137.44	0.00	0.00	12 399 137.44	0.00	12 399 137.44	0.00	0.00	12 399 137.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
						SUBTOTAL	12 116 940.91	0.00	0.00	12 116 940.91	0.00	12 116 940.91	0.00	0.00	12 116 940.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
						TOTAL																							

LIC. CARLOS ZAMUDIO DE LA HERRAN
SECRETARIO DE BIENESTAR
POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA

ING. JESÚS HIGUERA LAURA
GERENTE GENERAL DE JAPAC
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2020
(PESOS)


FECHA DE ELABORACION:
DIA 31 MES DIC AÑO 2020
HOJA: 8 DE 46

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: JAPAC

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO MES/AÑO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES					OBSER- VACIO- NES
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES			UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	ALCAN ZADAS EN EL AÑO	ALCAN ZADAS DEL PROY.	
																						EJERC. ANTE.	CIER. EJER.						
		2932	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO (PRIMERA ETAPA) CONSTRUCCION DE SISTEMA	LAS TAPIAS, , SIND.LAS TAPIAS.	SB/FISM/AU T-0067/20	09/20 11/20	2 986 159.43	0.00	0.00	2 986 159.43	0.00	2 986 159.43	0.00	0.00	2 986 159.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	SISTEMA PERSONA	1.00 160	1.00 160	1.00 160	1.00 160		
		13	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, (PRIMERA ETAPA)	TABALA, , SIND.SAN LORENZO.	SDS/FISM/A UT-0038/20	08/20 11/20	5 267 251.00	0.00	0.00	5 267 251.00	0.00	5 267 251.00	0.00	0.00	5 267 251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	SISTEMA PERSONA	1.00 275	1.00 275	1.00 275	1.00 275		
NOTA:							SUMA DE HOJA	8 253 410.43	0.00	0.00	8 253 410.43	0.00	8 253 410.43	0.00	0.00	8 253 410.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
							SUBTOTAL	\$0 370 351.34	0.00	0.00	\$0 370 351.34	0.00	\$0 370 351.34	0.00	0.00	\$0 370 351.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
							TOTAL	\$0 370 351.34	0.00	0.00	\$0 370 351.34	0.00	\$0 370 351.34	0.00	0.00	\$0 370 351.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								


LIC. CARLOS ZAMUDIO DE LA HERRAN
SECRETARIO DE BIENESTAR
POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA


ING. JESÚS HIGUERA LAURA
GERENTE GENERAL DE JAPAC
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2020
(PESOS)

FECHA DE ELABORACION:
DIA 31 MES DIC AÑO 2020
HOJA: 9 DE 46

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: H.AYUNTAMIENTO DE CULIACAN (OBRAS PUBLICAS)

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES					OBSER- VACIO- NES
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	EJERC. ANTE.	CIER. EJER.	UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	ALCAN ZADAS EN EL AÑO	ALCAN ZADAS DEL PROY.	
						MES/AÑO																							
SF	01	1867	PAVIMENTACION EN ZONAS POPULARES	COL. GUADALUPE VICTORIA, , CULIACAN.	SB/FISM/AU T-0063/20	08/20 11/20	1 302 002.46	0.00	0.00	1 302 002.46	0.00	1 302 002.46	0.00	0.00	1 302 002.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	M2 PERSONA	810.00 500	810.00 500	810.00 500	810.00 500			
			CONCRETO																										
			PAVIMENTACION EN AVENIDA JUAN B. ROJO ENTRE C. FRAY BERNARDINO DE SAHAGUN Y AGUSTIN YAÑEZ																										
			ELECTRIFICACION																										
SG	02	2738	RURAL	JESUS MARIA, , SIND.JESUS MARIA.	SB/FISM/AU T-0120/20	09/20 12/20	780 427.71	0.00	0.00	780 427.71	0.00	780 427.71	0.00	0.00	780 427.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	POSTE PERSONA	16.00 100	16.00 100	16.00 100	16.00 100			
			AMPLIACION																										
			AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, (SECTOR SOLARES DE LOS BELTRANES)																										
		2850	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, (SECTOR CASA DE LA COMISARIA)	PUEBLO NUEVO, , SIND.COSTA RICA.	SB/FISM/AU T-0121/20	09/20 12/20	409 869.06	0.00	0.00	409 869.06	0.00	409 869.06	0.00	0.00	409 869.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	POSTE PERSONA	6.00 60	6.00 60	6.00 60	6.00 60			
			AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, (SECTOR EJIDO CAMPO LA COCHERA)																										
NOTA:						SUMA DE HOJA	2 815 225.68	0.00	0.00	2 815 225.68	0.00	2 815 225.68	0.00	0.00	2 815 225.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
						SUBTOTAL	2 815 225.68	0.00	0.00	2 815 225.68	0.00	2 815 225.68	0.00	0.00	2 815 225.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
						TOTAL																							


LIC. CARLOS ZAMUDIO DE LA HERRAN
SECRETARIO DE BIENESTAR
POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA


ING. JAVIER MASCAREÑO QUIÑONEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2020
(PESOS)

FECHA DE ELABORACION:
DIA 31 MES DIC AÑO 2020
HOJA: 10 DE 46

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: H.AYUNTAMIENTO DE CULIACAN (OBRAS PUBLICAS)

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES					OBSER- VACIO- NES
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	EJERC. ANTE.	CIER. EJER.	UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	ALCAN ZADAS EN EL AÑO	ALCAN ZADAS DEL PROY.	
						MES/AÑO																							
		2739	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, (SECTOR CANAL DUCTO)	EL MELON, , SIND.QUILA.	SB/FISM/AU T-0123/20	09/20 12/20	311 788.59	0.00	0.00	311 788.59	0.00	311 788.59	0.00	0.00	311 788.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		POSTE PERSONA	5.00 30	5.00 30	5.00 30	5.00 30		
		2740	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, (SECTOR SALIDA AL RIO)	EL MELON, , SIND.QUILA.	SB/FISM/AU T-0124/20	09/20 12/20	355 857.77	0.00	0.00	355 857.77	0.00	355 857.77	0.00	0.00	355 857.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		POSTE PERSONA	6.00 30	6.00 30	6.00 30	6.00 30		
		2185	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, (SECTOR CATALINA GAMIÑO)	MEXICO ORIENTE, , SIND.BAILA.	SB/FISM/AU T-0125/20	09/20 12/20	606 244.49	0.00	0.00	606 244.49	0.00	606 244.49	0.00	0.00	606 244.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		POSTE PERSONA	8.00 100	8.00 100	8.00 100	8.00 100		
		2745	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, (SECTOR CRISTIAN VEGA)	EJIDO SAN DIEGO, , SIND.ELDORADO.	SB/FISM/AU T-0126/20	09/20 12/20	306 742.96	0.00	0.00	306 742.96	0.00	306 742.96	0.00	0.00	306 742.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		POSTE PERSONA	5.00 55	5.00 55	5.00 55	5.00 55		
		2706	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, (SECTOR LOMA LINDA)	LAS ARENITAS, , SIND.ELDORADO.	SB/FISM/AU T-0127/20	09/20 12/20	501 467.36	0.00	0.00	501 467.36	0.00	501 467.36	0.00	0.00	501 467.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		POSTE PERSONA	11.00 70	11.00 70	11.00 70	11.00 70		
		1608	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, (SECTOR CARRETERA PRINCIPAL)	EL MANGUITO, , SIND.ELDORADO.	SB/FISM/AU T-0128/20	09/20 12/20	222 452.07	0.00	0.00	222 452.07	0.00	222 452.07	0.00	0.00	222 452.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		POSTE PERSONA	3.00 20	3.00 20	3.00 20	3.00 20		
NOTA:							SUMA DE HOJA	2 304 553.24	0.00	0.00	2 304 553.24	0.00	2 304 553.24	0.00	0.00	2 304 553.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
							SUBTOTAL	5 119 778.92	0.00	0.00	5 119 778.92	0.00	5 119 778.92	0.00	0.00	5 119 778.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
							TOTAL																						


LIC. CARLOS ZAMUDIO DE LA HERRAN
SECRETARIO DE BIENESTAR
POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA


ING. JAVIER MASCAREÑO QUIÑONEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA


RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2020
(PESOS)

FECHA DE ELABORACION:
DIA 31 MES DIC AÑO 2020
HOJA: 11 DE 46

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: H.AYUNTAMIENTO DE CULIACAN (OBRAS PUBLICAS)

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES					OBSER- VACIO- NES
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	EJERC. ANTE.	CIER. EJER.	UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	ALCAN ZADAS EN EL AÑO	ALCAN ZADAS DEL PROY.	
						MES/AÑO																							
		2849	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, (SECTOR ATRAS DE LA SECUNDARIA)	SANCHEZ CELIS, , SIND.ELDORADO.	SB/FISM/AU T-0129/20	09/20 12/20	440 283.24	0.00	0.00	440 283.24	0.00	440 283.24	0.00	0.00	440 283.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	POSTE PERSONA	7.00 95	7.00 95	7.00 95	7.00 95		
		3795	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA SUBESTACION DE ESC. PRIM. GRAL. ANTONIO ROSALES	LA ARROCERA, , SIND.ELDORADO.	SB/FISM/AU T-0157/20	12/20 12/20	378 807.27	0.00	0.00	378 807.27	0.00	378 807.27	0.00	0.00	378 807.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	OBRA PERSONA	1.00 300	1.00 300	1.00 300	1.00 300		
		2396	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, (SECTOR CENTRO)	LAS VINORAMAS, , SIND.SANALONA.	SB/FISM/AU T-0130/20	09/20 12/20	634 067.86	0.00	0.00	634 067.86	0.00	634 067.86	0.00	0.00	634 067.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	POSTE PERSONA	10.00 75	10.00 75	10.00 75	10.00 75		
		2392	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, (SECTOR ULTIMAS CASAS)	CARBONERAS, , SIND.SANALONA.	SB/FISM/AU T-0131/20	09/20 12/20	493 409.84	0.00	0.00	493 409.84	0.00	493 409.84	0.00	0.00	493 409.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	POSTE PERSONA	8.00 60	8.00 60	8.00 60	8.00 60		
		2507	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, (SECTOR COSTADO DE LA PARCELA)	LAS FLECHAS, , SIND.LAS TAPIAS.	SB/FISM/AU T-0132/20	09/20 12/20	449 663.64	0.00	0.00	449 663.64	0.00	449 663.64	0.00	0.00	449 663.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	POSTE PERSONA	10.00 35	10.00 35	10.00 35	10.00 35		
		2534	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, (SECTOR SALIDA A JESUS MARIA)	SAN RAFAEL, , SIND.TEPUCHE.	SB/FISM/AU T-0140/20	09/20 12/20	460 928.33	0.00	0.00	460 928.33	0.00	460 928.33	0.00	0.00	460 928.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	POSTE PERSONA	6.00 45	6.00 45	6.00 45	6.00 45		
NOTA:							SUMA DE HOJA	2 857 160.18	0.00	0.00	2 857 160.18	0.00	2 857 160.18	0.00	0.00	2 857 160.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
							SUBTOTAL	7 976 939.10	0.00	0.00	7 976 939.10	0.00	7 976 939.10	0.00	0.00	7 976 939.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
							TOTAL																						


LIC. CARLOS ZAMUDIO DE LA HERRAN
SECRETARIO DE BIENESTAR
POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA


ING. JAVIER MASCAREÑO QUIÑONEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2020
(PESOS)


FECHA DE ELABORACION:
DIA 31 MES DIC AÑO 2020
HOJA: 12 DE 46

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: H.AYUNTAMIENTO DE CULIACAN (OBRAS PUBLICAS)

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO MES/AÑO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES					OBSER- VACIO- NES
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	EJERC. ANTE.	CIER. EJER.	UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	ALCAN ZADAS EN EL AÑO	ALCAN ZADAS DEL PROY.	
		962	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, (SECTOR CALLE TAMARINDO)	AGUA CALIENTE DE LOS MONZON, , SIND.TEPUCHE.	SB/FISM/AU T-0133/20	09/20 12/20	347 035.61	0.00	0.00	347 035.61	0.00	347 035.61	0.00	0.00	347 035.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		POSTE PERSONA	7.00 45	7.00 45	7.00 45	7.00 45		
		2594	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, (SECTOR HIGUERA CRUCE ARROYO)	PASO DEL NORTE, , SIND.TEPUCHE.	SB/FISM/AU T-0134/20	09/20 12/20	840 178.46	0.00	0.00	840 178.46	0.00	840 178.46	0.00	0.00	840 178.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		POSTE PERSONA	14.00 30	14.00 30	14.00 30	14.00 30		
		961	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, (SECTOR CAPILLA)	TECOLOTES, , SIND.TEPUCHE.	SB/FISM/AU T-0135/20	09/20 12/20	259 038.92	0.00	0.00	259 038.92	0.00	259 038.92	0.00	0.00	259 038.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		POSTE PERSONA	1.00 50	1.00 50	1.00 50	1.00 50		
		1216	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, (SECTOR PARCELAS-TELESECUNDARIA)	EL GUAYABO, , SIND.HIGUERAS DE ABUYA.	SB/FISM/AU T-0136/20	09/20 12/20	491 311.46	0.00	0.00	491 311.46	0.00	491 311.46	0.00	0.00	491 311.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		POSTE PERSONA	7.00 40	7.00 40	7.00 40	7.00 40		
		2413	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, (SECTOR CALLEJON ESTADIO)	ESTACION OBISPO, , SIND.EMILIANO ZAPATA.	SB/FISM/AU T-0137/20	09/20 12/20	248 305.25	0.00	0.00	248 305.25	0.00	248 305.25	0.00	0.00	248 305.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		POSTE PERSONA	3.00 20	3.00 20	3.00 20	3.00 20		
		2414	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, (SECTOR CALLEJON NUEVA AMPLIACION)	ESTACION OBISPO, , SIND.EMILIANO ZAPATA.	SB/FISM/AU T-0138/20	09/20 12/20	492 301.13	0.00	0.00	492 301.13	0.00	492 301.13	0.00	0.00	492 301.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		POSTE PERSONA	7.00 60	7.00 60	7.00 60	7.00 60		
NOTA:							SUMA DE HOJA	2 678 170.83	0.00	0.00	2 678 170.83	0.00	2 678 170.83	0.00	0.00	2 678 170.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
							SUBTOTAL	10 655 109.93	0.00	0.00	10 655 109.93	0.00	10 655 109.93	0.00	0.00	10 655 109.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
							TOTAL																						


LIC. CARLOS ZAMUDIO DE LA HERRAN
SECRETARIO DE BIENESTAR
POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA


ING. JAVIER MASCAREÑO QUIÑONEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2020
(PESOS)


FECHA DE ELABORACION:
DIA 31 MES DIC AÑO 2020
HOJA: 13 DE 46

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: H.AYUNTAMIENTO DE CULIACAN (OBRAS PUBLICAS)

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO MES/AÑO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES					OBSER- VACIO- NES
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES			UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	ALCAN ZADAS EN EL AÑO	ALCAN ZADAS DEL PROY.	
																						EJERC. ANTE.	CIER. EJER.						
SI	01	2130	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, (SECTOR BARRIO DE SAN JUAN) <u>VIALIDADES URBANAS</u>	BARRIO DE SAN JUAN, , ALCALDIA CENTRAL.	SB/FISM/AU T-0139/20	09/20 12/20	230 037.28	0.00	0.00	230 037.28	0.00	230 037.28	0.00	0.00	230 037.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		POSTE PERSONA	3.00 20	3.00 20	3.00 20	3.00 20		
			<u>REHABILITACION PUENTES VEHICULARES</u>																										
	02	3794	REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR	LAS FLECHAS, , SIND.LAS TAPIAS.	SB/FISM/AU T-0156/20	12/20 12/20	212 610.03	0.00	0.00	212 610.03	0.00	212 610.03	0.00	0.00	212 610.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		PTE. VEHICULAR PERSONA	1.00 170	1.00 170	1.00 170	1.00 170		
			<u>CONSTRUCCION PUENTES VEHICULARES</u>																										
		1557	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, EN AV. SIN NOMBRE NO. 6 Y CALLE SIN NOMBRE NO. 1	BELLAVISTA, , SIND.CULIACANCITO.	SB/FISM/AU T-0053/20	10/20 12/20	1 846 973.10	0.00	0.00	1 846 973.10	0.00	1 846 973.10	0.00	0.00	1 846 973.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		PTE. VEHICULAR PERSONA	1.00 1 000	1.00 1 000	1.00 1 000	1.00 1 000		
	1490	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE ARROYO, UBICADO EN CALLE MINA SAN JOSE DE GRACIA Y MANUEL AVILA CAMACHO <u>PUENTES VADOS</u>	COL. ANTONIO TOLEDO CORRO, , CULIACAN.	SB/FISM/AU T-0052/20	07/20 10/20	957 397.82	0.00	0.00	957 397.82	0.00	957 397.82	0.00	0.00	957 397.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		PTE. VEHICULAR PERSONA	1.00 520	1.00 520	1.00 520	1.00 520			
	2472	CONSTRUCCION DE VADO SOBRE ARROYO UBICADO EN CRUCE CON CAMINO EL PEÑASCO-DOS ARROYOS	DOS ARROYOS, , SIND.JESUS MARIA.	SB/FISM/AU T-0079/20	08/20 10/20	356 125.71	0.00	0.00	356 125.71	0.00	356 125.71	0.00	0.00	356 125.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		VADO PERSONA	1.00 450	1.00 450	1.00 450	1.00 450			
NOTA:						SUMA DE HOJA	3 603 143.94	0.00	0.00	3 603 143.94	0.00	3 603 143.94	0.00	0.00	3 603 143.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
						SUBTOTAL	14 258 253.87	0.00	0.00	14 258 253.87	0.00	14 258 253.87	0.00	0.00	14 258 253.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
						TOTAL																							


LIC. CARLOS ZAMUDIO DE LA HERRER
SECRETARIO DE BIENESTAR
POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA


ING. JAVIER MASCAREÑO QUIÑONEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2020
(PESOS)

FECHA DE ELABORACION:
DIA 31 MES DIC AÑO 2020
HOJA: 14 DE 46

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: H.AYUNTAMIENTO DE CULIACAN (OBRAS PUBLICAS)

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES					OBSER- VACIO- NES
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	EJERC. ANTE.	CIER. EJER.	UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	ALCAN ZADAS EN EL AÑO	ALCAN ZADAS DEL PROY.	
						MES/AÑO																							
SJ	01	2267	CONSTRUCCION DE VADO SOBRE ARROYO EN CRUCE CON CAMINO	COL. 1° DE MAYO, , SIND.EL SALADO.	SB/FISM/AU T-0080/20	08/20 11/20	377 116.48	0.00	0.00	377 116.48	0.00	377 116.48	0.00	0.00	377 116.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	VADO PERSONA	1.00 1 200	1.00 1 200	1.00 1 200	1.00 1 200			
		1708	CONSTRUCCION DE VADO SOBRE ARROYO EN CRUCE CON CAMINO	LA CHILLA, , SIND.TACUICHAMONA.	SB/FISM/AU T-0081/20	08/20 11/20	382 185.55	0.00	0.00	382 185.55	0.00	382 185.55	0.00	0.00	382 185.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	VADO PERSONA	1.00 500	1.00 500	1.00 500	1.00 500			
		2516	CONSTRUCCION DE VADO SOBRE ARROYO UBICADO EN CRUCE CON CAMINO LAS FLECHAS- EL GUAYABO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	EL GUAYABO, , SIND.LAS TAPIAS.	SB/FISM/AU T-0078/20	08/20 11/20	392 936.69	0.00	0.00	392 936.69	0.00	392 936.69	0.00	0.00	392 936.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	VADO PERSONA	1.00 350	1.00 350	1.00 350	1.00 350			
			REHABILITACION PREESCOLAR																										
		2929	MANTENIMIENTO DE AULAS EN J.N. GABRIELA MISTRAL PRIMARIA	PORTACELI, , SIND.ELDORADO.	SB/FISM/AU T-0046/20	07/20 09/20	198 256.97	0.00	0.00	198 256.97	0.00	198 256.97	0.00	0.00	198 256.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	OBRA ALUMNO	1.00 53	1.00 53	1.00 53	1.00 53			
		2931	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIM. MARGARITO GUTIERREZ CASTRO	COSTA RICA, , SIND.COSTA RICA.	SB/FISM/AU T-0077/20	08/20 11/20	392 522.25	0.00	0.00	392 522.25	0.00	392 522.25	0.00	0.00	392 522.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	OBRA ALUMNO	1.00 580	1.00 580	1.00 580	1.00 580			
		2428	MANTENIMIENTO DE AULAS EN ESC. PRIM. GENERAL EMILIANO ZAPATA	HIGUERAS DE BAILA, , SIND.BAILA.	SB/FISM/AU T-0087/20	07/20 09/20	127 130.30	0.00	0.00	127 130.30	0.00	127 130.30	0.00	0.00	127 130.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	OBRA ALUMNO	1.00 19	1.00 19	1.00 19	1.00 19			
NOTA:						SUMA DE HOJA	1 870 148.24	0.00	0.00	1 870 148.24	0.00	1 870 148.24	0.00	0.00	1 870 148.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
						SUBTOTAL	16 128 402.11	0.00	0.00	16 128 402.11	0.00	16 128 402.11	0.00	0.00	16 128 402.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
						TOTAL																							

LIC. CARLOS ANTONIO DE LA HERRAN
SECRETARIO DE BIENESTAR
POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA

ING. JAVIER MASCAREÑO QUIÑONEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2020
(PESOS)


FECHA DE ELABORACION:
DIA 31 MES DIC AÑO 2020
HOJA: 15 DE 46

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: H.AYUNTAMIENTO DE CULIACAN (OBRAS PUBLICAS)

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO MES/AÑO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES					OBSER- VACIO- NES
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	EJERC. ANTE.	CIER. EJER.	UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	ALCAN ZADAS EN EL AÑO	ALCAN ZADAS DEL PROY.	
		2257	MANTENIMIENTO DE AULAS EN ESC. PRIM. BENITO JUAREZ	LA HIGUERA , SIND.EL SALADO.	SB/FISM/AU T-0054/20	07/20 08/20	326 572.07	0.00	0.00	326 572.07	0.00	326 572.07	0.00	0.00	326 572.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		OBRA ALUMNO	1.00 63	1.00 63	1.00 63	1.00 63		
		2241	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	LOS BECOS, , SIND.EL SALADO.	SB/FISM/AU T-0060/20	07/20 09/20	83 138.39	0.00	0.00	83 138.39	0.00	83 138.39	0.00	0.00	83 138.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		OBRA ALUMNO	1.00 64	1.00 64	1.00 64	1.00 64		
		2255	MANTENIMIENTO DE AULAS EN ESC. PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	LOS BECOS, , SIND.EL SALADO.	SB/FISM/AU T-0056/20	07/20 09/20	166 691.03	0.00	0.00	166 691.03	0.00	166 691.03	0.00	0.00	166 691.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		OBRA ALUMNO	1.00 64	1.00 64	1.00 64	1.00 64		
		2204	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	BELLAVISTA, , SIND.CULIACANCITO.	SB/FISM/AU T-0115/20	08/20 10/20	335 207.24	0.00	0.00	335 207.24	0.00	335 207.24	0.00	0.00	335 207.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		OBRA ALUMNO	1.00 202	1.00 202	1.00 202	1.00 202		
		2728	MANTENIMIENTO DE AULAS EN ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	REBECA II, , SIND.ELDORADO.	SB/FISM/AU T-0084/20	07/20 09/20	133 680.63	0.00	0.00	133 680.63	0.00	133 680.63	0.00	0.00	133 680.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		OBRA ALUMNO	1.00 26	1.00 26	1.00 26	1.00 26		
		2673	MANTENIMIENTO DE AULAS EN ESC. PRIM. GENERAL LAZARO CARDENAS	SAN MANUEL, , SIND.ELDORADO.	SB/FISM/AU T-0044/20	07/20 09/20	157 689.12	0.00	0.00	157 689.12	0.00	157 689.12	0.00	0.00	157 689.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		OBRA ALUMNO	1.00 45	1.00 45	1.00 45	1.00 45		
		2662	MANTENIMIENTO DE AULAS EN ESC. PRIM. ADOLFO RUIZ CORTINES	ELDORADO, , SIND.ELDORADO.	SB/FISM/AU T-0088/20	07/20 09/20	346 490.06	0.00	0.00	346 490.06	0.00	346 490.06	0.00	0.00	346 490.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		OBRA ALUMNO	1.00 206	1.00 206	1.00 206	1.00 206		
NOTA:							SUMA DE HOJA	1 549 468.54	0.00	0.00	1 549 468.54	0.00	1 549 468.54	0.00	0.00	1 549 468.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
							SUBTOTAL	17 677 870.65	0.00	0.00	17 677 870.65	0.00	17 677 870.65	0.00	0.00	17 677 870.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
							TOTAL																						


LIC. CARLOS CAMACHO DE LA HERRERAN
SECRETARIO DE BIENESTAR
POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA


ING. JAVIER MASCAREÑO QUIÑONEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2020
(PESOS)

FECHA DE ELABORACION:
DIA 31 MES DIC AÑO 2020

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: H.AYUNTAMIENTO DE CULIACAN (OBRAS PUBLICAS)

HOJA: 16 DE 46

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO MES/AÑO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES					OBSER- VACIO- NES
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	EJERC. ANTE. CIER. EJER.		UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	ALCAN ZADAS EN EL AÑO	ALCAN ZADAS DEL PROY.	
		2684	MANTENIMIENTO DE AULAS EN ESC. PRIM. JOSE MARIA MORELOS	PORTACELI, , SIND.ELDORADO.	SB/FISM/AU T-0055/20	07/20 09/20	494 752.00	0.00	0.00	494 752.00	0.00	494 752.00	0.00	0.00	494 752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		OBRA ALUMNO	1.00 171	1.00 171	1.00 171	1.00 171		
		2698	MANTENIMIENTO DE AULAS EN ESC. PRIM. GRAL. GUADALUPE VICTORIA	EJIDO GUADALUPE VICTORIA, , (EL ATORON), SIND.ELDORADO.	SB/FISM/AU T-0112/20	09/20 12/20	1 071 977.48	0.00	0.00	1 071 977.48	0.00	1 071 977.48	0.00	0.00	1 071 977.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		OBRA ALUMNO	1.00 332	1.00 332	1.00 332	1.00 332		
		1752	MANTENIMIENTO DE AULA EN ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	LA HIGUERITA, , SIND.SANALONA.	SB/FISM/AU T-0042/20	08/20 10/20	325 182.29	0.00	0.00	325 182.29	0.00	325 182.29	0.00	0.00	325 182.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		OBRA ALUMNO	1.00 23	1.00 23	1.00 23	1.00 23		
		2500	MANTENIMIENTO DE AULAS EN ESC. PRIM. GUADALUPE VICTORIA	LA GUAMUCHILERA, , SIND.LAS TAPIAS.	SB/FISM/AU T-0113/20	08/20 10/20	473 320.50	0.00	0.00	473 320.50	0.00	473 320.50	0.00	0.00	473 320.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		OBRA ALUMNO	1.00 28	1.00 28	1.00 28	1.00 28		
		2435	MANTENIMIENTO DE AULAS EN ESC. PRIM. LEYES DE REFORMA	EL TULE, , SIND.EMILIANO ZAPATA.	SB/FISM/AU T-0057/20	09/20 10/20	158 544.28	0.00	0.00	158 544.28	0.00	158 544.28	0.00	0.00	158 544.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		OBRA ALUMNO	1.00 36	1.00 36	1.00 36	1.00 36		
		2456	MANTENIMIENTO DE AULAS EN ESC. PRIM. GRAL. FRANCISCO VILLA	FRANCISCO VILLA, , SIND.EMILIANO ZAPATA.	SB/FISM/AU T-0045/20	07/20 09/20	182 362.24	0.00	0.00	182 362.24	0.00	182 362.24	0.00	0.00	182 362.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		OBRA ALUMNO	1.00 50	1.00 50	1.00 50	1.00 50		
		2424	MANTENIMIENTO DE AULAS EN ESC. PRIM. LIC. BENITO JUAREZ	PUEBLOS UNIDOS, , SIND.EMILIANO ZAPATA.	SB/FISM/AU T-0074/20	08/20 11/20	598 031.47	0.00	0.00	598 031.47	0.00	598 031.47	0.00	0.00	598 031.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		OBRA ALUMNO	1.00 171	1.00 171	1.00 171	1.00 171		
		2452	MANTENIMIENTO DE AULAS EN ESC. PRIM. JUSTO SIERRA	EL SINALOENSE, , SIND.EMILIANO ZAPATA.	SB/FISM/AU T-0111/20	09/20 10/20	321 601.79	0.00	0.00	321 601.79	0.00	321 601.79	0.00	0.00	321 601.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		OBRA ALUMNO	1.00 56	1.00 56	1.00 56	1.00 56		
NOTA:							SUMA DE HOJA	3 625 772.05	0.00	0.00	3 625 772.05	0.00	3 625 772.05	0.00	0.00	3 625 772.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
							SUBTOTAL	21 303 642.70	0.00	0.00	21 303 642.70	0.00	21 303 642.70	0.00	0.00	21 303 642.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
							TOTAL																						

LIC. CARLOS ZAMUDIO DE LA HERRAN
SECRETARIO DE BIENESTAR
POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA

ING. JAVIER MASCAREÑO QUIÑÓNEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2020
(PESOS)

FECHA DE ELABORACION:
DIA 31 MES DIC AÑO 2020


FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: H.AYUNTAMIENTO DE CULIACAN (OBRAS PUBLICAS)

HOJA: 17 DE 46

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO MES/AÑO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES					OBSER- VACIO- NES
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	EJERC. ANTE.	CIER. EJER.	UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	ALCAN ZADAS EN EL AÑO	ALCAN ZADAS DEL PROY.	
		2459	MANTENIMIENTO DE AULAS EN ESC. PRIM. EMANCIPACION	COL. EMANCIPACION, , SIND.EMILIANO ZAPATA.	SB/FISM/AU T-0043/20	07/20 09/20	369 519.07	0.00	0.00	369 519.07	0.00	369 519.07	0.00	0.00	369 519.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	OBRA ALUMNO	1.00 148	1.00 148	1.00 148	1.00 148			
		2445	MANTENIMIENTO DE AULAS EN ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO	HERACLIO BERNAL, , SIND.EMILIANO ZAPATA.	SB/FISM/AU T-0075/20	08/20 11/20	235 118.63	0.00	0.00	235 118.63	0.00	235 118.63	0.00	0.00	235 118.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	OBRA ALUMNO	1.00 43	1.00 43	1.00 43	1.00 43			
		3064	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANTARIOS EN ESC. PRIM. HEROES DE 1810	PENINSULA DE VILLAMOROS, , SIND.EMILIANO ZAPATA.	SB/FISM/AU T-0110/20	09/20 10/20	202 982.87	0.00	0.00	202 982.87	0.00	202 982.87	0.00	0.00	202 982.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	OBRA ALUMNO	1.00 97	1.00 97	1.00 97	1.00 97			
		2930	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS SECUNDARIA	COL. VICENTE LOMBARDO TOLEDANO, , CULIACAN.	SB/FISM/AU T-0090/20	07/20 09/20	340 720.65	0.00	0.00	340 720.65	0.00	340 720.65	0.00	0.00	340 720.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	OBRA ALUMNO	1.00 407	1.00 407	1.00 407	1.00 407			
		2797	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANTARIOS EN ESC. SEC. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	JESUS MARIA, , SIND.JESUS MARIA.	SB/FISM/AU T-0107/20	09/20 10/20	423 168.66	0.00	0.00	423 168.66	0.00	423 168.66	0.00	0.00	423 168.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	OBRA ALUMNO	1.00 178	1.00 178	1.00 178	1.00 178			
		2773	MANTENIMIENTO DE AULAS (USOS MULTIPLES) EN ESC. SEC. COMUNITARIA	EL LIMONCITO, , SIND.JESUS MARIA.	SB/FISM/AU T-0083/20	08/20 10/20	130 138.53	0.00	0.00	130 138.53	0.00	130 138.53	0.00	0.00	130 138.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	OBRA ALUMNO	1.00 20	1.00 20	1.00 20	1.00 20			
		1509	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. SEC. LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS	AGUARUTO, , SIND.AGUARUTO.	SB/FISM/AU T-0114/20	08/20 10/20	299 895.03	0.00	0.00	299 895.03	0.00	299 895.03	0.00	0.00	299 895.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	OBRA ALUMNO	1.00 721	1.00 721	1.00 721	1.00 721			
NOTA:							SUMA DE HOJA	2 001 543.44	0.00	0.00	2 001 543.44	0.00	2 001 543.44	0.00	0.00	2 001 543.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
							SUBTOTAL	23 305 186.14	0.00	0.00	23 305 186.14	0.00	23 305 186.14	0.00	0.00	23 305 186.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
							TOTAL																						


LIC. CARLOS EDUARDO DE LA HERRAN
SECRETARIO DE BIENESTAR
POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA


ING. JAVIER MASCAREÑO QUIÑONEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2020
(PESOS)


FECHA DE ELABORACION:
DIA 31 MES DIC AÑO 2020
HOJA: 18 DE 46

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: H.AYUNTAMIENTO DE CULIACAN (OBRAS PUBLICAS)

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES					OBSER- VACIO- NES
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	EJERC. ANTE.	CIER. EJER.	UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	ALCAN ZADAS EN EL AÑO	ALCAN ZADAS DEL PROY.	
						MES/AÑO																							
02		2187	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 93-K	TABALA, , SIND.SAN LORENZO.	SB/FISM/AU T-0062/20	07/20 09/20	108 250.91	0.00	0.00	108 250.91	0.00	108 250.91	0.00	0.00	108 250.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	OBRA ALUMNO	1.00 50	1.00 50	1.00 50	1.00 50			
		2258	MANTENIMIENTO DE AULAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA 79-R	LA HIGUERA, , SIND.EL SALADO.	SB/FISM/AU T-0058/20	07/20 09/20	175 794.02	0.00	0.00	175 794.02	0.00	175 794.02	0.00	0.00	175 794.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	OBRA ALUMNO	1.00 47	1.00 47	1.00 47	1.00 47			
		2419	MANTENIMIENTO DE AULAS EN ESC. SEC. TECNICA NO. 41	PUEBLOS UNIDOS, , SIND.EMILIANO ZAPATA.	SB/FISM/AU T-0076/20	08/20 11/20	743 703.05	0.00	0.00	743 703.05	0.00	743 703.05	0.00	0.00	743 703.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	OBRA ALUMNO	1.00 328	1.00 328	1.00 328	1.00 328			
		2423	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. SEC. TECNICA NO. 41	PUEBLOS UNIDOS, , SIND.EMILIANO ZAPATA.	SB/FISM/AU T-0051/20	07/20 09/20	394 150.81	0.00	0.00	394 150.81	0.00	394 150.81	0.00	0.00	394 150.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	OBRA ALUMNO	1.00 328	1.00 328	1.00 328	1.00 328			
		2460	MANTENIMIENTO DE AULAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA 61-S	COL. EMANCIPACION, , SIND.EMILIANO ZAPATA.	SB/FISM/AU T-0047/20	07/20 09/20	278 827.33	0.00	0.00	278 827.33	0.00	278 827.33	0.00	0.00	278 827.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	OBRA ALUMNO	1.00 84	1.00 84	1.00 84	1.00 84			
			CONSTRUCCION PERIMETRAL EN J.N. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PREESCOLAR																										
		1536	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN J.N. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PRIMARIA	RICARDO FLORES MAGON, , SIND.BAILA.	SB/FISM/AU T-0108/20	09/20 10/20	94 849.08	0.00	0.00	94 849.08	0.00	94 849.08	0.00	0.00	94 849.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	OBRA ALUMNO	1.00 15	1.00 15	1.00 15	1.00 15			
	1820	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. JOSE MARIA PINO SUAREZ	MEZQUITILLO #1 (LA CURVA), , SIND.COSTA RICA.	SB/FISM/AU T-0059/20	07/20 09/20	380 063.50	0.00	0.00	380 063.50	0.00	380 063.50	0.00	0.00	380 063.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	OBRA ALUMNO	1.00 138	1.00 138	1.00 138	1.00 138				
NOTA:						SUMA DE HOJA	2 175 638.70	0.00	0.00	2 175 638.70	0.00	2 175 638.70	0.00	0.00	2 175 638.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
						SUBTOTAL	25 480 824.84	0.00	0.00	25 480 824.84	0.00	25 480 824.84	0.00	0.00	25 480 824.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
						TOTAL																							


LIC. CARLOS ZAMUDIO DE LA HERRAN
SECRETARIO DE BIENESTAR
POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA


ING. JAVIER MASCAREÑO QUIÑONEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2020
(PESOS)

FECHA DE ELABORACION:
DIA 31 MES DIC AÑO 2020


FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: H.AYUNTAMIENTO DE CULIACAN (OBRAS PUBLICAS)

HOJA: 19 DE 46

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO MES/AÑO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES					OBSER- VACIO- NES
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	EJERC. ANTE.	CIER. EJER.	UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	ALCAN ZADAS EN EL AÑO	ALCAN ZADAS DEL PROY.	
		1268	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA Y RED DE BAJA TENSION PARA ESC. PRIM. LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS	EL 30 , SIND.COSTA RICA.	SB/FISM/AU T-0141/20	09/20 12/20	347 741.11	0.00	0.00	347 741.11	0.00	347 741.11	0.00	0.00	347 741.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	OBRA ALUMNO	1.00 119	1.00 119	1.00 119	1.00 119		
		2406	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA Y RED DE BAJA TENSION PARA ESC. PRIM. INDEPENDENCIA DE MEXICO	VILLA A.LOPEZ MATEOS, EL TAMARINDO, , SIND.V.A.L.MATEOS,EL TAMARINDO.	SB/FISM/AU T-0142/20	09/20 12/20	591 994.85	0.00	0.00	591 994.85	0.00	591 994.85	0.00	0.00	591 994.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	OBRA ALUMNO	1.00 210	1.00 210	1.00 210	1.00 210		
		3566	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. GRAL. EMILIANO ZAPATA	HIGUERAS DE BAILA, , SIND.BAILA.	SB/FISM/AU T-0154/20	12/20 12/20	253 211.20	0.00	0.00	253 211.20	0.00	253 211.20	0.00	0.00	253 211.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	OBRA ALUMNO	1.00 19	1.00 19	1.00 19	1.00 19		
		1818	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA Y RED DE BAJA TENSION PARA ESC. PRIM. GRAL. ANGEL FLORES	TABALA, , SIND.SAN LORENZO.	SB/FISM/AU T-0144/20	09/20 12/20	313 957.67	0.00	0.00	313 957.67	0.00	313 957.67	0.00	0.00	313 957.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	OBRA ALUMNO	1.00 136	1.00 136	1.00 136	1.00 136		
		2245	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA Y RED DE BAJA TENSION PARA ESC. PRIM. LIC. BENITO JUAREZ	LA HIGUERA, , SIND.EL SALADO.	SB/FISM/AU T-0145/20	09/20 12/20	291 456.06	0.00	0.00	291 456.06	0.00	291 456.06	0.00	0.00	291 456.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	OBRA ALUMNO	1.00 63	1.00 63	1.00 63	1.00 63		
		2223	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIM. ESTADO DE COLIMA	EL CARRIZAL #1, , SIND.EL SALADO.	SB/FISM/AU T-0085/20	07/20 09/20	388 803.78	0.00	0.00	388 803.78	0.00	388 803.78	0.00	0.00	388 803.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	OBRA ALUMNO	1.00 37	1.00 37	1.00 37	1.00 37		
NOTA:							SUMA DE HOJA	2 187 164.67	0.00	0.00	2 187 164.67	0.00	2 187 164.67	0.00	0.00	2 187 164.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
							SUBTOTAL	27 667 989.51	0.00	0.00	27 667 989.51	0.00	27 667 989.51	0.00	0.00	27 667 989.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
							TOTAL																						


LIC. CARLOS ZAMUDIO DE LA HERRAN
SECRETARIO DE BIENESTAR
POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA


ING. JAVIER MASCAREÑO QUIÑONEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2020
(PESOS)

FECHA DE ELABORACION:
DIA 31 MES DIC AÑO 2020
HOJA: 20 DE 46

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: H.AYUNTAMIENTO DE CULIACAN (OBRAS PUBLICAS)

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO MES/AÑO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES					OBSER- VACIO- NES
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	EJERC. ANTE.	CIER. EJER.	UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	ALCAN ZADAS EN EL AÑO	ALCAN ZADAS DEL PROY.	
		3000	CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEOS	LA BEBELAMA, , SIND.EL SALADO.	SB/FISM/AU T-0109/20	09/20 10/20	532 556.99	0.00	0.00	532 556.99	0.00	532 556.99	0.00	0.00	532 556.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	OBRA ALUMNO	1.00 15	1.00 15	1.00 15	1.00 15		
		1865	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIM. CUAUHTEMOC	SAN FRANCISCO, , SIND.TACUICHAMONA.	SB/FISM/AU T-0049/20	07/20 10/20	874 075.88	0.00	0.00	874 075.88	0.00	874 075.88	0.00	0.00	874 075.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	OBRA ALUMNO	1.00 163	1.00 163	1.00 163	1.00 163		
		2638	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANTARIOS EN ESC. PRIM. LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS	EL WALAMITO, , SIND.TACUICHAMONA.	SB/FISM/AU T-0048/20	07/20 09/20	462 526.13	0.00	0.00	462 526.13	0.00	462 526.13	0.00	0.00	462 526.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	OBRA ALUMNO	1.00 40	1.00 40	1.00 40	1.00 40		
		2688	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. GUADALUPE VICTORIA	LAS PIEDRITAS, , SIND.ELDORADO.	SB/FISM/AU T-0155/20	12/20 12/20	297 898.20	0.00	0.00	297 898.20	0.00	297 898.20	0.00	0.00	297 898.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	OBRA ALUMNO	1.00 108	1.00 108	1.00 108	1.00 108		
		1595	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. BENITO JUAREZ (SECCION 3)	EL CUERVO, , SIND.ELDORADO.	SB/FISM/AU T-0116/20	08/20 11/20	671 178.20	0.00	0.00	671 178.20	0.00	671 178.20	0.00	0.00	671 178.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	OBRA ALUMNO	1.00 53	1.00 53	1.00 53	1.00 53		
		1270	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA Y RED DE BAJA TENSION PARA ESC. PRIM. GRAL. ANTONIO ROSALES	LA ARROCERA, , SIND.ELDORADO.	SB/FISM/AU T-0147/20	09/20 12/20	497 168.08	0.00	0.00	497 168.08	0.00	497 168.08	0.00	0.00	497 168.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	OBRA ALUMNO	1.00 144	1.00 144	1.00 144	1.00 144		
		2469	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	HIGUERAS DE ABUYA, , SIND.HIGUERAS DE ABUYA.	SB/FISM/AU T-0050/20	07/20 10/20	872 291.00	0.00	0.00	872 291.00	0.00	872 291.00	0.00	0.00	872 291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	OBRA ALUMNO	1.00 208	1.00 208	1.00 208	1.00 208		
NOTA:							SUMA DE HOJA	4 207 694.48	0.00	0.00	4 207 694.48	0.00	4 207 694.48	0.00	0.00	4 207 694.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
							SUBTOTAL	31 875 683.99	0.00	0.00	31 875 683.99	0.00	31 875 683.99	0.00	0.00	31 875 683.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
							TOTAL																						


LIC. CARLOS AMUDIO DE LA HERRER
SECRETARIO DE BIENESTAR
POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA


ING. JAVIER MASCAREÑO QUIÑONEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2020
(PESOS)

FECHA DE ELABORACION:
DIA 31 MES DIC AÑO 2020
HOJA: 21 DE 46

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: H.AYUNTAMIENTO DE CULIACAN (OBRAS PUBLICAS)

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO MES/AÑO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES					OBSER- VACIO- NES
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	EJERC. ANTE.	CIER. EJER.	UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	ALCAN ZADAS EN EL AÑO	ALCAN ZADAS DEL PROY.	
		2442	CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. PRIM. COMUNITARIA	LA ESPINITA, , SIND.EMILIANO ZAPATA.	SB/FISM/AU T-0106/20	08/20 11/20	575 978.88	0.00	0.00	575 978.88	0.00	575 978.88	0.00	0.00	575 978.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		OBRA ALUMNO	1.00 15	1.00 15	1.00 15	1.00 15		
		2824	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. ESTADO DE OAXACA (SECCION 1)	LA NORIA, , SIND.IMALA.	SB/FISM/AU T-0089/20	07/20 09/20	592 281.24	0.00	0.00	592 281.24	0.00	592 281.24	0.00	0.00	592 281.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		OBRA ALUMNO	1.00 75	1.00 75	1.00 75	1.00 75		
		2835	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. AGUSTINA ACHOY GUZMAN (SECCION 1) SECUNDARIA	COL. DIAZ ORDAZ, , CULIACAN.	SB/FISM/AU T-0086/20	07/20 09/20	619 169.74	0.00	0.00	619 169.74	0.00	619 169.74	0.00	0.00	619 169.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		OBRA ALUMNO	1.00 462	1.00 462	1.00 462	1.00 462		
		2827	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 37	JACOLA, , SIND.BAILA.	SB/FISM/AU T-0118/20	09/20 11/20	571 731.35	0.00	0.00	571 731.35	0.00	571 731.35	0.00	0.00	571 731.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		OBRA ALUMNO	1.00 85	1.00 85	1.00 85	1.00 85		
		2188	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA Y RED DE BAJA TENSION PARA ESCUELA TELESECUNDARIA FEDERALIZADA NO. 93-K	TABALA, , SIND.SAN LORENZO.	SB/FISM/AU T-0143/20	09/20 12/20	271 741.99	0.00	0.00	271 741.99	0.00	271 741.99	0.00	0.00	271 741.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		OBRA ALUMNO	1.00 50	1.00 50	1.00 50	1.00 50		
		2234	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA Y RED DE BAJA TENSION PARA ESCUELA TELESECUNDARIA FEDERALIZADA NO. 10	MONTE VERDE, , SIND.EL SALADO.	SB/FISM/AU T-0146/20	09/20 12/20	247 600.49	0.00	0.00	247 600.49	0.00	247 600.49	0.00	0.00	247 600.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		OBRA ALUMNO	1.00 21	1.00 21	1.00 21	1.00 21		
NOTA:							SUMA DE HOJA	2 878 503.69	0.00	0.00	2 878 503.69	0.00	2 878 503.69	0.00	0.00	2 878 503.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
							SUBTOTAL	34 754 187.68	0.00	0.00	34 754 187.68	0.00	34 754 187.68	0.00	0.00	34 754 187.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
							TOTAL																						

LIC. CARLOS ZAMUDIO DE LA HERRAN
SECRETARIO DE BIENESTAR
POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA

ING. JAVIER MASCAREÑO QUIRÓNEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2020
(PESOS)

FECHA DE ELABORACION:
DIA 31 MES DIC AÑO 2020

HOJA: 22 DE 46

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: H.AYUNTAMIENTO DE CULIACAN (OBRAS PUBLICAS)

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO MES/AÑO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES					OBSER- VACIO- NES
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	EJERC. ANTE.	CIER. EJER.	UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	ALCAN ZADAS EN EL AÑO	ALCAN ZADAS DEL PROY.	
U9		01	DEFIN.Y CONDOC.DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO REG. ESTUDIOS Y PROYECTOS																										
		2908	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, (SECTOR SOLARES DE LOS BELTRANES)	JESUS MARIA, , SIND.JESUS MARIA.	SB/FISM/AU T-0104/20	07/20 09/20	54 051.01	0.00	0.00	54 051.01	0.00	54 051.01	0.00	0.00	54 051.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	ESTUDIO PERSONA	1.00 100	1.00 100	1.00 100	1.00 100			
		2985	ELABORACION DE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA Y BAJA TENSION EN ESC. PRIM. LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS	EL 30, , SIND.COSTA RICA.	SB/FISM/AU T-0105/20	07/20 09/20	22 123.96	0.00	0.00	22 123.96	0.00	22 123.96	0.00	0.00	22 123.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	ESTUDIO ALUMNO	1.00 119	1.00 119	1.00 119	1.00 119			
		2905	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, (SECTOR CASA DE LA COMISARIA)	PUEBLO NUEVO, , SIND.COSTA RICA.	SB/FISM/AU T-0104/20	07/20 09/20	34 149.19	0.00	0.00	34 149.19	0.00	34 149.19	0.00	0.00	34 149.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	ESTUDIO PERSONA	1.00 60	1.00 60	1.00 60	1.00 60			
		2984	ELABORACION DE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN ESC. PRIM. INDEPENDENCIA DE MEXICO	VILLA A.LOPEZ MATEOS, EL TAMARINDO, , SIND.V.A.L.MATEOS,EL TAMARINDO.	SB/FISM/AU T-0105/20	07/20 09/20	38 872.75	0.00	0.00	38 872.75	0.00	38 872.75	0.00	0.00	38 872.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	ESTUDIO ALUMNO	1.00 210	1.00 210	1.00 210	1.00 210			
NOTA:						SUMA DE HOJA	149 196.91	0.00	0.00	149 196.91	0.00	149 196.91	0.00	0.00	149 196.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
						SUBTOTAL	34 903 384.59	0.00	0.00	34 903 384.59	0.00	34 903 384.59	0.00	0.00	34 903 384.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
						TOTAL																							


LIC. CARLOS ZAMUDIO DE LA HERRERAN
SECRETARIO DE BIENESTAR
POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA


ING. JAVIER MASCAREÑO QUIÑONEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2020
(PESOS)

FECHA DE ELABORACION:
DIA 31 MES DIC AÑO 2020
HOJA: 23 DE 46

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: H.AYUNTAMIENTO DE CULIACAN (OBRAS PUBLICAS)

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO MES/AÑO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES					OBSER- VACIO- NES
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES			UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	ALCAN ZADAS EN EL AÑO	ALCAN ZADAS DEL PROY.	
																						EJERC. ANTE.	CIER. EJER.						
		2899	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, EN (SECTOR EJIDO CAMPO LA COCHERA)	LOMA DE REDO, , SIND.QUILA.	SB/FISM/AU T-0104/20	07/20 09/20	31 094.51	0.00	0.00	31 094.51	0.00	31 094.51	0.00	0.00	31 094.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	ESTUDIO PERSONA	1.00 70	1.00 70	1.00 70	1.00 70		
		2900	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, (SECTOR CANAL DUCTO)	EL MELON, , SIND.QUILA.	SB/FISM/AU T-0104/20	07/20 09/20	28 477.84	0.00	0.00	28 477.84	0.00	28 477.84	0.00	0.00	28 477.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	ESTUDIO PERSONA	1.00 30	1.00 30	1.00 30	1.00 30		
		2901	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, (SECTOR SALIDA AL RIO)	EL MELON, , SIND.QUILA.	SB/FISM/AU T-0104/20	07/20 09/20	31 259.67	0.00	0.00	31 259.67	0.00	31 259.67	0.00	0.00	31 259.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	ESTUDIO PERSONA	1.00 30	1.00 30	1.00 30	1.00 30		
		2898	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, (SECTOR CATALINA GAMIÑO)	MEXICO ORIENTE, , SIND.BAILA.	SB/FISM/AU T-0104/20	07/20 09/20	51 546.34	0.00	0.00	51 546.34	0.00	51 546.34	0.00	0.00	51 546.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	ESTUDIO PERSONA	1.00 100	1.00 100	1.00 100	1.00 100		
		2987	ELABORACION DE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN ESC. PRIM. GRAL. ANGEL FLORES	TABALA, , SIND.SAN LORENZO.	SB/FISM/AU T-0105/20	07/20 09/20	22 207.32	0.00	0.00	22 207.32	0.00	22 207.32	0.00	0.00	22 207.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	ESTUDIO ALUMNO	1.00 136	1.00 136	1.00 136	1.00 136		
NOTA:							SUMA DE HOJA	164 585.68	0.00	0.00	164 585.68	0.00	164 585.68	0.00	0.00	164 585.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
							SUBTOTAL	35 067 970.27	0.00	0.00	35 067 970.27	0.00	35 067 970.27	0.00	0.00	35 067 970.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
							TOTAL																						


LIC. CARLOS AMUDIO DE LA HERRAN
SECRETARIO DE BIENESTAR
POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA


ING. JAVIER MASCAREÑO QUIÑONEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2020
(PESOS)

FECHA DE ELABORACION:
DIA 31 MES DIC AÑO 2020
HOJA: 24 DE 46

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: H.AYUNTAMIENTO DE CULIACAN (OBRAS PUBLICAS)

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES					OBSER- VACIO- NES
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	EJERC. ANTE.	CIER. EJER.	UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	ALCAN ZADAS EN EL AÑO	ALCAN ZADAS DEL PROY.	
						MES/AÑO																							
		2990	ELABORACION DE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA FEDERALIZADA NO. 93-K	TABALA, , SIND.SAN LORENZO.	SB/FISM/AU T-0105/20	07/20 09/20	16 444.66	0.00	0.00	16 444.66	0.00	16 444.66	0.00	0.00	16 444.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	ESTUDIO ALUMNO	1.00 50	1.00 50	1.00 50	1.00 50		
		2986	ELABORACION DE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN ESC. PRIM. LIC. BENITO JUAREZ	LA HIGUERA, , SIND.EL SALADO.	SB/FISM/AU T-0105/20	07/20 09/20	20 704.20	0.00	0.00	20 704.20	0.00	20 704.20	0.00	0.00	20 704.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	ESTUDIO ALUMNO	1.00 63	1.00 63	1.00 63	1.00 63		
		2989	ELABORACION DE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA FEDERALIZADA NO. 10	MONTE VERDE, , SIND.EL SALADO.	SB/FISM/AU T-0105/20	07/20 09/20	18 991.65	0.00	0.00	18 991.65	0.00	18 991.65	0.00	0.00	18 991.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	ESTUDIO ALUMNO	1.00 21	1.00 21	1.00 21	1.00 21		
		2913	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, (SECTOR CRISTIAN VEGA)	EJIDO SAN DIEGO, , SIND.ELDORADO.	SB/FISM/AU T-0104/20	07/20 09/20	30 449.93	0.00	0.00	30 449.93	0.00	30 449.93	0.00	0.00	30 449.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	ESTUDIO PERSONA	1.00 55	1.00 55	1.00 55	1.00 55		
		2902	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, (SECTOR LOMA LINDA)	LAS ARENITAS, , SIND.ELDORADO.	SB/FISM/AU T-0104/20	07/20 09/20	52 381.54	0.00	0.00	52 381.54	0.00	52 381.54	0.00	0.00	52 381.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	ESTUDIO PERSONA	1.00 70	1.00 70	1.00 70	1.00 70		
NOTA:							SUMA DE HOJA	138 971.98	0.00	0.00	138 971.98	0.00	138 971.98	0.00	0.00	138 971.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
							SUBTOTAL	35 206 942.25	0.00	0.00	35 206 942.25	0.00	35 206 942.25	0.00	0.00	35 206 942.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
							TOTAL																						


LIC. CARLOS ZAMUDIO DE LA HERRAN
SECRETARIO DE BIENESTAR
POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA


ING. JAVIER MASCAREÑO QUIÑONEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2020
(PESOS)

FECHA DE ELABORACION:
DIA 31 MES DIC AÑO 2020

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: H.AYUNTAMIENTO DE CULIACAN (OBRAS PUBLICAS)

HOJA: 25 DE 46

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES					OBSER- VACIO- NES
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	EJERC. ANTE.	CIER. EJER.	UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	ALCAN ZADAS EN EL AÑO	ALCAN ZADAS DEL PROY.	
						MES/AÑO																							
		2903	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, (SECTOR CARRETERA PRINCIPAL)	EL MANGUITO, , SIND.ELDORADO.	SB/FISM/AU T-0104/20	07/20 09/20	20 144.19	0.00	0.00	20 144.19	0.00	20 144.19	0.00	0.00	20 144.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	ESTUDIO PERSONA	1.00 20	1.00 20	1.00 20	1.00 20		
		2904	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, (SECTOR ATRAS DE LA SECUNDARIA)	SANCHEZ CELIS, , SIND.ELDORADO.	SB/FISM/AU T-0104/20	07/20 09/20	28 104.91	0.00	0.00	28 104.91	0.00	28 104.91	0.00	0.00	28 104.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	ESTUDIO PERSONA	1.00 95	1.00 95	1.00 95	1.00 95		
		2988	ELABORACION DE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA Y BAJA TENSION EN ESC. PRIM. GRAL. ANTONIO ROSALES	LA ARROCERA, , SIND.ELDORADO.	SB/FISM/AU T-0105/20	07/20 09/20	37 125.20	0.00	0.00	37 125.20	0.00	37 125.20	0.00	0.00	37 125.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	ESTUDIO ALUMNO	1.00 144	1.00 144	1.00 144	1.00 144		
		2915	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, (SECTOR CENTRO)	LAS VINORAMAS, , SIND.SANALONA.	SB/FISM/AU T-0104/20	07/20 09/20	47 284.38	0.00	0.00	47 284.38	0.00	47 284.38	0.00	0.00	47 284.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	ESTUDIO PERSONA	1.00 75	1.00 75	1.00 75	1.00 75		
		2914	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, (SECTOR ULTIMAS CASAS)	CARBONERAS, , SIND.SANALONA.	SB/FISM/AU T-0104/20	07/20 09/20	56 112.01	0.00	0.00	56 112.01	0.00	56 112.01	0.00	0.00	56 112.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	ESTUDIO PERSONA	1.00 60	1.00 60	1.00 60	1.00 60		
NOTA:							SUMA DE HOJA	188 770.69	0.00	0.00	188 770.69	0.00	188 770.69	0.00	0.00	188 770.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
							SUBTOTAL	35 395 712.94	0.00	0.00	35 395 712.94	0.00	35 395 712.94	0.00	0.00	35 395 712.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
							TOTAL																						


LIC. CARLOS ZAMUDIO DE LA HERRAN
SECRETARIO DE BIENESTAR
POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA


ING. JAVIER MASCAREÑO QUINONEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2020
(PESOS)

FECHA DE ELABORACION:
DIA 31 MES DIC AÑO 2020


FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: H.AYUNTAMIENTO DE CULIACAN (OBRAS PUBLICAS)

HOJA: 26 DE 46

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES					OBSER- VACIO- NES
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	EJERC. ANTE.	CIER. EJER.	UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	ALCAN ZADAS EN EL AÑO	ALCAN ZADAS DEL PROY.	
						MES/AÑO																							
		2916	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, (SECTOR COSTADO DE LA PARCELA)	LAS FLECHAS, , SIND.LAS TAPIAS.	SB/FISM/AU T-0104/20	07/20 09/20	41 701.55	0.00	0.00	41 701.55	0.00	41 701.55	0.00	0.00	41 701.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	ESTUDIO PERSONA	1.00 35	1.00 35	1.00 35	1.00 35		
		2909	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, (SECTOR SALIDA A JESUS MARIA)	SAN RAFAEL, , SIND.TEPUCHE.	SB/FISM/AU T-0104/20	07/20 09/20	42 109.93	0.00	0.00	42 109.93	0.00	42 109.93	0.00	0.00	42 109.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	ESTUDIO PERSONA	1.00 45	1.00 45	1.00 45	1.00 45		
		2910	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, (SECTOR CALLE TAMARINDO)	AGUA CALIENTE DE LOS MONZON, , SIND.TEPUCHE.	SB/FISM/AU T-0104/20	07/20 09/20	28 517.68	0.00	0.00	28 517.68	0.00	28 517.68	0.00	0.00	28 517.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	ESTUDIO PERSONA	1.00 45	1.00 45	1.00 45	1.00 45		
		2906	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, (SECTOR HIGUERA CRUCE ARROYO)	PASO DEL NORTE, , SIND.TEPUCHE.	SB/FISM/AU T-0104/20	07/20 09/20	56 676.66	0.00	0.00	56 676.66	0.00	56 676.66	0.00	0.00	56 676.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	ESTUDIO PERSONA	1.00 30	1.00 30	1.00 30	1.00 30		
		2907	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, (SECTOR CAPILLA)	TECOLOTES, , SIND.TEPUCHE.	SB/FISM/AU T-0104/20	07/20 09/20	41 697.09	0.00	0.00	41 697.09	0.00	41 697.09	0.00	0.00	41 697.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	ESTUDIO PERSONA	1.00 50	1.00 50	1.00 50	1.00 50		
NOTA:							SUMA DE HOJA	210 702.91	0.00	0.00	210 702.91	0.00	210 702.91	0.00	0.00	210 702.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
							SUBTOTAL	35 606 415.85	0.00	0.00	35 606 415.85	0.00	35 606 415.85	0.00	0.00	35 606 415.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
							TOTAL																						


LIC. CARLOS ZAMUDIO DE LA HERRAN
SECRETARIO DE BIENESTAR
POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA


ING. JAVIER MASCAREÑO QUINÓNEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2020
(PESOS)


FECHA DE ELABORACION:
DIA 31 MES DIC AÑO 2020
HOJA: 27 DE 46

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: H.AYUNTAMIENTO DE CULIACAN (OBRAS PUBLICAS)

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO MES/AÑO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES					OBSER- VACIO- NES
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	EJERC. ANTE.	CIER. EJER.	UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	ALCAN ZADAS EN EL AÑO	ALCAN ZADAS DEL PROY.	
		2897	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, (SECTOR PARCELAS-TELESECUNDARIA)	EL GUAYABO, , SIND.HIGUERAS DE ABUYA.	SB/FISM/AU T-0104/20	07/20 09/20	37 534.31	0.00	0.00	37 534.31	0.00	37 534.31	0.00	0.00	37 534.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	ESTUDIO PERSONA	1.00 40	1.00 40	1.00 40	1.00 40		
		2920	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA, (SECTOR CALLEJON NUEVA AMPLIACION)	ESTACION OBISPO, , SIND.EMILIANO ZAPATA.	SB/FISM/AU T-0104/20	07/20 09/20	38 866.60	0.00	0.00	38 866.60	0.00	38 866.60	0.00	0.00	38 866.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	ESTUDIO PERSONA	1.00 60	1.00 60	1.00 60	1.00 60		
		2921	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA, (SECTOR CALLEJON ESTADIO)	ESTACION OBISPO, , SIND.EMILIANO ZAPATA.	SB/FISM/AU T-0104/20	07/20 09/20	26 099.98	0.00	0.00	26 099.98	0.00	26 099.98	0.00	0.00	26 099.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	ESTUDIO PERSONA	1.00 20	1.00 20	1.00 20	1.00 20		
		2911	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, (SECTOR BARRIO DE SAN JUAN)	BARRIO DE SAN JUAN, , ALCALDIA CENTRAL.	SB/FISM/AU T-0104/20	07/20 09/20	22 547.18	0.00	0.00	22 547.18	0.00	22 547.18	0.00	0.00	22 547.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	ESTUDIO PERSONA	1.00 20	1.00 20	1.00 20	1.00 20		
NOTA:						SUMA DE HOJA	125 048.07	0.00	0.00	125 048.07	0.00	125 048.07	0.00	0.00	125 048.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
						SUBTOTAL	35 731 463.92	0.00	0.00	35 731 463.92	0.00	35 731 463.92	0.00	0.00	35 731 463.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
						TOTAL	35 731 463.92	0.00	0.00	35 731 463.92	0.00	35 731 463.92	0.00	0.00	35 731 463.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									


LIC. CARLOS ZAMUDIO DE LA HERRAN
SECRETARIO DE BIENESTAR
POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA


ING. JAVIER MASCAREÑO QUINONEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2020
(PESOS)

FECHA DE ELABORACION:
DIA 31 MES DIC AÑO 2020

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: H.AYUNTAMIENTO DE CULIACAN (TESORERIA)

HOJA: 28 DE 46

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES					OBSER- VACIO- NES
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	EJERC. ANTE.	CIER. EJER.	UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	ALCAN ZADAS EN EL AÑO	ALCAN ZADAS DEL PROY.	
						MES/AÑO																							
U9			DEFIN.Y CONDOC.DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO REG.																										
	03		SERVICIOS																										
		3066	GASTOS INDIRECTOS, SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE 7 VEHICULOS TERRESTRES PARA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33, DURANTE EL PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE DE 2020	CULIACAN, , CULIACAN.	SB/FISM/AU T-090A/20	07/20 12/20	1 631 992.01	0.00	0.00	1 631 992.01	0.00	1 631 992.01	0.00	0.00	1 631 992.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		VEHICULO PERSONA	7.00 45	7.00 45	7.00 45	7.00 45		
	04		ADQUISICIONES																										
		3062	ADQUISICION DE EQUIPO DE SOFTWARE Y HARDWARE	CULIACAN, , CULIACAN.	SB/FISM/AU T-0117/20	09/20 09/20	1 659 490.39	0.00	0.00	1 659 490.39	0.00	1 659 490.39	0.00	0.00	1 659 490.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		LOTE DE EQUIPO PERSONA	1.00 130	1.00 130	1.00 130	1.00 130		
		3063	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA OFICINAS	CULIACAN, , CULIACAN.	SB/FISM/AU T-0117/20	09/20 09/20	414 753.21	0.00	0.00	414 753.21	0.00	414 753.21	0.00	0.00	414 753.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		LOTE DE EQUIPO PERSONA	1.00 130	1.00 130	1.00 130	1.00 130		
	05		EVALUACION Y SEGUIMIENTO																										
		2918	GASTOS INDIRECTOS, CONTRATACION DE PERSONAL PARA SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS EN LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33, DURANTE EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2020	CULIACAN, , CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-0001/20	03/20 12/20	1 200 000.00	0.00	0.00	1 200 000.00	0.00	1 200 000.00	0.00	0.00	1 200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		INFORME PERSONA	12.00 5	12.00 5	12.00 5	12.00 5		


NOTA:

SUMA DE HOJA

SUBTOTAL

TOTAL


LIC. CARLOS CAMACHO DE LA HERRAN
SECRETARIO DE BIENESTAR
POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA


LIC. ISSEL GUILLERMINA SOTO GONZÁLEZ
TESORERA MUNICIPAL
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2020
(PESOS)


FECHA DE ELABORACION:
DIA 31 MES DIC AÑO 2020
HOJA: 29 DE 46

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: H.AYUNTAMIENTO DE CULIACAN (TESORERIA)

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES					OBSER- VACIO- NES		
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES			UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	ALCAN ZADAS EN EL AÑO	ALCAN ZADAS DEL PROY.			
						EJERC. ANTE.																CIER. EJER.									
NOTA:						SUMA DE HOJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
						SUBTOTAL	4 906 235.61	0.00	0.00	4 906 235.61	0.00	4 906 235.61	0.00	0.00	4 906 235.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
						TOTAL	4 906 235.61	0.00	0.00	4 906 235.61	0.00	4 906 235.61	0.00	0.00	4 906 235.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											


LIC. CARLOS ZAMUDIO DE LA HERRAN
SECRETARIO DE BIENESTAR
POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA


LIC. ISSEL GUILLERMINA SOTO GONZÁLEZ
TESORERA MUNICIPAL
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2020
(PESOS)

FECHA DE ELABORACION:
DIA 31 MES DIC AÑO 2020
HOJA: 30 DE 46

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN (INSTITUTO DE VIVIENDA)

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES					OBSER- VACIO- NES
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	EJERC. ANTE.	CIER. EJER.	UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	ALCAN ZADAS EN EL AÑO	ALCAN ZADAS DEL PROY.	
						MES/AÑO																							
SH	03		VIVIENDA DIGNA																										
			CONSTRUCCION DE VIVIENDA URBANA																										
		3059	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE VIVIENDA BASICA TIPO 2	COL. 16 DE SEPTIEMBRE, , CULIACAN.	SB/FISM/AU T-0099/20	08/20 12/20	95 381.08	0.00	0.00	95 381.08	0.00	95 381.08	0.00	0.00	95 381.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	VIVIENDA PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5			
		3083	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE VIVIENDA BASICA TIPO 2	COL. BOSQUES DEL HUMAYA, , CULIACAN.	SB/FISM/AU T-0150/20	09/20 12/20	95 381.08	0.00	0.00	95 381.08	0.00	95 381.08	0.00	0.00	95 381.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	VIVIENDA PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5			
		2999	CONSTRUCCION DE 5 ACCION DE CUARTO DORMITORIO	COL. BACHIGUALATO, , CULIACAN.	SB/FISM/AU T-0073/20	07/20 12/20	403 191.50	0.00	0.00	403 191.50	0.00	403 191.50	0.00	0.00	403 191.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	ACCION PERSONA	5.00 25	5.00 25	5.00 25	5.00 25			
		3015	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE VIVIENDA BASICA TIPO 2	COL. BACHIGUALATO, , CULIACAN.	SB/FISM/AU T-0094/20	08/20 12/20	95 381.08	0.00	0.00	95 381.08	0.00	95 381.08	0.00	0.00	95 381.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	VIVIENDA PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5			
		3012	CONSTRUCCION DE 9 ACCIONES DE VIVIENDA BASICA TIPO 2	COL. BICENTENARIO, , CULIACAN.	SB/FISM/AU T-0093/20	08/20 12/20	858 429.72	0.00	0.00	858 429.72	0.00	858 429.72	0.00	0.00	858 429.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	VIVIENDA PERSONA	9.00 45	9.00 45	9.00 45	9.00 45			
		3061	CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE VIVIENDA BASICA TIPO 2	COL. BICENTENARIO, , CULIACAN.	SB/FISM/AU T-0099/20	08/20 12/20	190 762.16	0.00	0.00	190 762.16	0.00	190 762.16	0.00	0.00	190 762.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	VIVIENDA PERSONA	2.00 10	2.00 10	2.00 10	2.00 10			
		3043	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE VIVIENDA BASICA TIPO 1	COL. VALLE DE ENCINO, , CULIACAN.	SB/FISM/AU T-0098/20	08/20 12/20	198 354.60	0.00	0.00	198 354.60	0.00	198 354.60	0.00	0.00	198 354.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	VIVIENDA PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5			
3055	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE VIVIENDA BASICA TIPO 2	COL. 21 DE MARZO, , CULIACAN.	SB/FISM/AU T-0103/20	08/20 12/20	95 381.08	0.00	0.00	95 381.08	0.00	95 381.08	0.00	0.00	95 381.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	VIVIENDA PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5					
NOTA:						SUMA DE HOJA	2 032 262.30	0.00	0.00	2 032 262.30	0.00	2 032 262.30	0.00	0.00	2 032 262.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
						SUBTOTAL	2 032 262.30	0.00	0.00	2 032 262.30	0.00	2 032 262.30	0.00	0.00	2 032 262.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
						TOTAL																							


LIC. CARLOS ZAMUDIO DE LA HERRERAN
SECRETARIO DE BIENESTAR
POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA


LIC. JOSE LUIS RAMIREZ SARABIA
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVENDA
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2020
(PESOS)

FECHA DE ELABORACION:
DIA 31 MES DIC AÑO 2020
HOJA: 31 DE 46

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN (INSTITUTO DE VIVIENDA)

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO MES/AÑO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES					OBSER- VACIO- NES
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	EJERC. ANTE.	CIER. EJER.	UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	ALCAN ZADAS EN EL AÑO	ALCAN ZADAS DEL PROY.	
		3044	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE VIVIENDA BASICA TIPO 1 RURAL	COL. BUENOS AIRES, , CULIACAN.	SB/FISM/AU T-0098/20	08/20 12/20	198 354.60	0.00	0.00	198 354.60	0.00	198 354.60	0.00	0.00	198 354.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		VIVIENDA PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5		
		2983	CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO	JESUS MARIA, , SIND.JESUS MARIA.	SB/FISM/AU T-0071/20	07/20 12/20	806 383.00	0.00	0.00	806 383.00	0.00	806 383.00	0.00	0.00	806 383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		ACCION PERSONA	10.00 50	10.00 50	10.00 50	10.00 50		
		3068	CONSTRUCCION DE 5 ACCIONES DE VIVIENDA BASICA TIPO 2	JESUS MARIA, , SIND.JESUS MARIA.	SB/FISM/AU T-0119/20	09/20 12/20	476 905.40	0.00	0.00	476 905.40	0.00	476 905.40	0.00	0.00	476 905.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		VIVIENDA PERSONA	5.00 25	5.00 25	5.00 25	5.00 25		
		3047	CONSTRUCCION DE 4 ACCIONES DE VIVIENDA BASICA TIPO 2	MEZQUITILLO #1 (LA CURVA), , SIND.COSTA RICA.	SB/FISM/AU T-0100/20	08/20 12/20	381 524.32	0.00	0.00	381 524.32	0.00	381 524.32	0.00	0.00	381 524.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		VIVIENDA PERSONA	4.00 20	4.00 20	4.00 20	4.00 20		
		3076	CONSTRUCCION DE 3 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO	MEZQUITILLO #1 (LA CURVA), , SIND.COSTA RICA.	SB/FISM/AU T-0149/20	09/20 12/20	241 914.90	0.00	0.00	241 914.90	0.00	241 914.90	0.00	0.00	241 914.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		ACCION PERSONA	3.00 15	3.00 15	3.00 15	3.00 15		
		3046	CONSTRUCCION DE 3 ACCIONES DE VIVIENDA BASICA TIPO 2	MIGUEL VALDEZ QUINTERO, , (EL CORAZON), SIND.COSTA RICA.	SB/FISM/AU T-0100/20	08/20 12/20	286 143.24	0.00	0.00	286 143.24	0.00	286 143.24	0.00	0.00	286 143.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		VIVIENDA PERSONA	3.00 15	3.00 15	3.00 15	3.00 15		
		3045	CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE VIVIENDA BASICA TIPO 2	COSTA RICA, , SIND.COSTA RICA.	SB/FISM/AU T-0100/20	08/20 12/20	190 762.16	0.00	0.00	190 762.16	0.00	190 762.16	0.00	0.00	190 762.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		VIVIENDA PERSONA	2.00 10	2.00 10	2.00 10	2.00 10		
NOTA:							SUMA DE HOJA	2 581 987.62	0.00	0.00	2 581 987.62	0.00	2 581 987.62	0.00	0.00	2 581 987.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
							SUBTOTAL	4 614 249.92	0.00	0.00	4 614 249.92	0.00	4 614 249.92	0.00	0.00	4 614 249.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
							TOTAL																						


LIC. CARLOS ZAMUDIO DE LA HERRERAN
SECRETARIO DE BIENESTAR
POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA


LIC. JOSÉ LUIS RAMÍREZ SARBIA
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2020
(PESOS)

FECHA DE ELABORACION:
DIA 31 MES DIC AÑO 2020
HOJA: 32 DE 46

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN (INSTITUTO DE VIVIENDA)

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES					OBSER- VACIO- NES
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	EJERC. ANTE.	CIER. EJER.	UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	ALCAN ZADAS EN EL AÑO	ALCAN ZADAS DEL PROY.	
						MES/AÑO																							
		3077	CONSTRUCCION DE 3 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO	COSTA RICA, , SIND.COSTA RICA.	SB/FISM/AU T-0149/20	09/20 12/20	241 914.90	0.00	0.00	241 914.90	0.00	241 914.90	0.00	0.00	241 914.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		ACCION PERSONA	3.00 15	3.00 15	3.00 15	3.00 15		
		2925	CONSTRUCCION DE 5 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO	EL LIMON DE LOS RAMOS, , SIND.V.A.L.MATEOS,EL TAMARINDO.	SDS/FISM/A UT-0012/20	06/20 10/20	403 191.50	0.00	0.00	403 191.50	0.00	403 191.50	0.00	0.00	403 191.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		ACCION PERSONA	5.00 25	5.00 25	5.00 25	5.00 25		
		2924	CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO	VILLA A.LOPEZ MATEOS, EL TAMARINDO, , SIND.V.A.L.MATEOS,EL TAMARINDO.	SDS/FISM/A UT-0013/20	06/20 10/20	806 383.00	0.00	0.00	806 383.00	0.00	806 383.00	0.00	0.00	806 383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		ACCION PERSONA	10.00 50	10.00 50	10.00 50	10.00 50		
		2993	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE CUARTO DORMITORIO	VILLA A.LOPEZ MATEOS, EL TAMARINDO, , SIND.V.A.L.MATEOS,EL TAMARINDO.	SB/FISM/AU T-0072/20	07/20 12/20	80 638.30	0.00	0.00	80 638.30	0.00	80 638.30	0.00	0.00	80 638.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5		
		2927	CONSTRUCCION DE 5 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO	EL ALTO DEL COYOTE, , SIND.V.A.L.MATEOS,E L TAMARINDO.	SDS/FISM/A UT-0014/20	06/20 10/20	403 191.50	0.00	0.00	403 191.50	0.00	403 191.50	0.00	0.00	403 191.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		ACCION PERSONA	5.00 25	5.00 25	5.00 25	5.00 25		
		2926	CONSTRUCCION DE 5 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO	LA CAMPANA, , SIND.V.A.L.MATEOS,EL TAMARINDO.	SDS/FISM/A UT-0015/20	06/20 10/20	403 191.50	0.00	0.00	403 191.50	0.00	403 191.50	0.00	0.00	403 191.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		ACCION PERSONA	5.00 25	5.00 25	5.00 25	5.00 25		
NOTA:							SUMA DE HOJA	2 338 510.70	0.00	0.00	2 338 510.70	0.00	2 338 510.70	0.00	0.00	2 338 510.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
							SUBTOTAL	6 952 760.62	0.00	0.00	6 952 760.62	0.00	6 952 760.62	0.00	0.00	6 952 760.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
							TOTAL																						

LIC. CARLOS ZAMUDIO DE LA HERRAN
SECRETARIO DE BIENESTAR
POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA

LIC. JOSÉ LUIS RAMÍREZ SARABIA
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVENDA
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2020
(PESOS)


FECHA DE ELABORACION:
DIA 31 MES DIC AÑO 2020
HOJA: 33 DE 46

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN (INSTITUTO DE VIVIENDA)

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES					OBSER- VACIO- NES
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	EJERC. ANTE.	CIER. EJER.	UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	ALCAN ZADAS EN EL AÑO	ALCAN ZADAS DEL PROY.	
						MES/AÑO																							
		2998	CONSTRUCCION DE 3 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO	AGUARUTO , SIND.AGUARUTO.	SB/FISM/AU T-0072/20	07/20 12/20	241 914.90	0.00	0.00	241 914.90	0.00	241 914.90	0.00	0.00	241 914.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		ACCION PERSONA	3.00 15	3.00 15	3.00 15	3.00 15		
		3014	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE VIVIENDA BASICA TIPO 2	AGUARUTO , SIND.AGUARUTO.	SB/FISM/AU T-0094/20	08/20 12/20	95 381.08	0.00	0.00	95 381.08	0.00	95 381.08	0.00	0.00	95 381.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		VIVIENDA PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5		
		2996	CONSTRUCCION DE 3 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO	QUILA , SIND.QUILA.	SB/FISM/AU T-0072/20	07/20 12/20	241 914.90	0.00	0.00	241 914.90	0.00	241 914.90	0.00	0.00	241 914.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		ACCION PERSONA	3.00 15	3.00 15	3.00 15	3.00 15		
		3080	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE VIVIENDA BASICA TIPO 2	QUILA , SIND.QUILA.	SB/FISM/AU T-0150/20	09/20 12/20	95 381.08	0.00	0.00	95 381.08	0.00	95 381.08	0.00	0.00	95 381.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		VIVIENDA PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5		
		2977	CONSTRUCCION DE 6 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO	OSO VIEJO , SIND.QUILA.	SB/FISM/AU T-0066/20	08/20 12/20	483 484.80	0.00	0.00	483 484.80	0.00	483 484.80	0.00	0.00	483 484.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		ACCION PERSONA	6.00 30	6.00 30	6.00 30	6.00 30		
		2976	CONSTRUCCION DE 12 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO	LOMA DE REDO , (LA LOMA DE QUILA), SIND.QUILA.	SB/FISM/AU T-0066/20	08/20 12/20	966 969.60	0.00	0.00	966 969.60	0.00	966 969.60	0.00	0.00	966 969.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		ACCION PERSONA	12.00 60	12.00 60	12.00 60	12.00 60		
		2980	CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO	EL HUINACXTLE , SIND.QUILA.	SB/FISM/AU T-0066/20	08/20 12/20	161 161.60	0.00	0.00	161 161.60	0.00	161 161.60	0.00	0.00	161 161.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		ACCION PERSONA	2.00 10	2.00 10	2.00 10	2.00 10		
		2979	CONSTRUCCION DE 5 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO	EL MELON , (SAN ALEJANDRO), SIND.QUILA.	SB/FISM/AU T-0066/20	08/20 12/20	402 904.00	0.00	0.00	402 904.00	0.00	402 904.00	0.00	0.00	402 904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		ACCION PERSONA	5.00 25	5.00 25	5.00 25	5.00 25		
NOTA:							SUMA DE HOJA	2 689 111.96	0.00	0.00	2 689 111.96	0.00	2 689 111.96	0.00	0.00	2 689 111.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
							SUBTOTAL	9 641 872.58	0.00	0.00	9 641 872.58	0.00	9 641 872.58	0.00	0.00	9 641 872.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
							TOTAL																						


LIC. CARLOS ZAMUDIO DE LA HERRAN
SECRETARIO DE BIENESTAR
POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA


LIC. JOSE LUIS RAMIREZ SARABIA
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2020
(PESOS)

FECHA DE ELABORACION:
DIA 31 MES DIC AÑO 2020
HOJA: 34 DE 46

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN (INSTITUTO DE VIVIENDA)

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES					OBSER- VACIO- NES
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	EJERC. ANTE.	CIER. EJER.	UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	ALCAN ZADAS EN EL AÑO	ALCAN ZADAS DEL PROY.	
						MES/AÑO																							
		3078	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE CUARTO DORMITORIO	EL MELON, , (SAN ALEJANDRO), SIND.QUILA.	SB/FISM/AU T-0149/20	09/20 12/20	80 638.30	0.00	0.00	80 638.30	0.00	80 638.30	0.00	0.00	80 638.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5		
		3019	CONSTRUCCION DE 4 ACCIONES DE VIVIENDA BASICA TIPO 2	LIBERTAD II, , (PIRAMO VIEJO), SIND.QUILA.	SB/FISM/AU T-0095/20	08/20 12/20	381 524.32	0.00	0.00	381 524.32	0.00	381 524.32	0.00	0.00	381 524.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		VIVIENDA PERSONA	4.00 20	4.00 20	4.00 20	4.00 20		
		3020	CONSTRUCCION DE 5 ACCIONES DE VIVIENDA BASICA TIPO 2	TIERRA Y LIBERTAD, , SIND.QUILA.	SB/FISM/AU T-0095/20	08/20 12/20	476 905.40	0.00	0.00	476 905.40	0.00	476 905.40	0.00	0.00	476 905.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		VIVIENDA PERSONA	5.00 25	5.00 25	5.00 25	5.00 25		
		2978	CONSTRUCCION DE 5 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO	TIERRA Y LIBERTAD II, SIND.QUILA.	SB/FISM/AU T-0066/20	08/20 12/20	402 904.00	0.00	0.00	402 904.00	0.00	402 904.00	0.00	0.00	402 904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		ACCION PERSONA	5.00 25	5.00 25	5.00 25	5.00 25		
		3079	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE VIVIENDA BASICA TIPO 2	TIERRA Y LIBERTAD II, SIND.QUILA.	SB/FISM/AU T-0150/20	09/20 12/20	95 381.08	0.00	0.00	95 381.08	0.00	95 381.08	0.00	0.00	95 381.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		VIVIENDA PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5		
		2956	CONSTRUCCION DE 3 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO	BAILA, , SIND.BAILA.	SB/FISM/AU T-0041D/20	07/20 12/20	241 890.90	0.00	0.00	241 890.90	0.00	241 890.90	0.00	0.00	241 890.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		ACCION PERSONA	3.00 15	3.00 15	3.00 15	3.00 15		
		3069	CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO	BAILA, , SIND.BAILA.	SB/FISM/AU T-0148/20	09/20 12/20	161 276.60	0.00	0.00	161 276.60	0.00	161 276.60	0.00	0.00	161 276.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		ACCION PERSONA	2.00 10	2.00 10	2.00 10	2.00 10		
		3074	CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO	RICARDO FLORES MAGON, , SIND.BAILA.	SB/FISM/AU T-0148/20	09/20 12/20	161 276.60	0.00	0.00	161 276.60	0.00	161 276.60	0.00	0.00	161 276.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		ACCION PERSONA	2.00 10	2.00 10	2.00 10	2.00 10		
NOTA:						SUMA DE HOJA	2 001 797.20	0.00	0.00	2 001 797.20	0.00	2 001 797.20	0.00	0.00	2 001 797.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
						SUBTOTAL	1 643 669.78	0.00	0.00	1 643 669.78	0.00	1 643 669.78	0.00	0.00	1 643 669.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
						TOTAL																							


LIC. CARLOS ZAMUDIO DE LA HERRAN
SECRETARIO DE BIENESTAR
POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA


LIC. JOSÉ LUIS RAMÍREZ SARBIA
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2020
(PESOS)

FECHA DE ELABORACION:
DIA 31 MES DIC AÑO 2020
HOJA: 35 DE 46

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN (INSTITUTO DE VIVIENDA)

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO MES/AÑO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES					OBSER- VACIO- NES
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	EJERC. ANTE.	CIER. EJER.	UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	ALCAN ZADAS EN EL AÑO	ALCAN ZADAS DEL PROY.	
		2955	CONSTRUCCION DE 4 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO	PUEBLO NUEVO CANACHI, , (EL CAMPITO), SIND.BAILA.	SB/FISM/AU T-0041D/20	07/20 12/20	322 521.20	0.00	0.00	322 521.20	0.00	322 521.20	0.00	0.00	322 521.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		ACCION PERSONA	4.00 20	4.00 20	4.00 20	4.00 20		
		2958	CONSTRUCCION DE 3 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO	CHIKERITOS, , SIND.BAILA.	SB/FISM/AU T-0041D/20	07/20 12/20	241 890.90	0.00	0.00	241 890.90	0.00	241 890.90	0.00	0.00	241 890.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		ACCION PERSONA	3.00 15	3.00 15	3.00 15	3.00 15		
		3073	CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO	CHIKERITOS, , SIND.BAILA.	SB/FISM/AU T-0148/20	09/20 12/20	161 276.60	0.00	0.00	161 276.60	0.00	161 276.60	0.00	0.00	161 276.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		ACCION PERSONA	2.00 10	2.00 10	2.00 10	2.00 10		
		2997	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE CUARTO DORMITORIO	LAGUNA DE CANACHI, , SIND.BAILA.	SB/FISM/AU T-0072/20	07/20 12/20	80 638.30	0.00	0.00	80 638.30	0.00	80 638.30	0.00	0.00	80 638.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5		
		3072	CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO	LAGUNA DE CANACHI, , SIND.BAILA.	SB/FISM/AU T-0148/20	09/20 12/20	161 276.60	0.00	0.00	161 276.60	0.00	161 276.60	0.00	0.00	161 276.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		ACCION PERSONA	2.00 10	2.00 10	2.00 10	2.00 10		
		2952	CONSTRUCCION DE 3 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO	COSPITA, , SIND.BAILA.	SB/FISM/AU T-0041D/20	07/20 12/20	241 890.90	0.00	0.00	241 890.90	0.00	241 890.90	0.00	0.00	241 890.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		ACCION PERSONA	3.00 15	3.00 15	3.00 15	3.00 15		
		3070	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE CUARTO DORMITORIO	BAILITA, , SIND.BAILA.	SB/FISM/AU T-0148/20	09/20 12/20	80 638.30	0.00	0.00	80 638.30	0.00	80 638.30	0.00	0.00	80 638.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5		
		2957	CONSTRUCCION DE 3 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO	ESTACION ABUYA, , SIND.BAILA.	SB/FISM/AU T-0041D/20	07/20 12/20	241 890.90	0.00	0.00	241 890.90	0.00	241 890.90	0.00	0.00	241 890.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		ACCION PERSONA	3.00 15	3.00 15	3.00 15	3.00 15		
NOTA:							SUMA DE HOJA	1 532 023.70	0.00	0.00	1 532 023.70	0.00	1 532 023.70	0.00	0.00	1 532 023.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
							SUBTOTAL	3 175 693.48	0.00	0.00	3 175 693.48	0.00	3 175 693.48	0.00	0.00	3 175 693.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
							TOTAL																						



LIC. CARLOS ZAMUDIO DE LA HERRAN
SECRETARIO DE BIENESTAR
POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA



LIC. JOSÉ LUIS RAMÍREZ SARBIA
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2020
(PESOS)


FECHA DE ELABORACION:
DIA 31 MES DIC AÑO 2020
HOJA: 36 DE 46

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN (INSTITUTO DE VIVIENDA)

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES					OBSER- VACIO- NES
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	EJERC. ANTE.	CIER. EJER.	UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	ALCAN ZADAS EN EL AÑO	ALCAN ZADAS DEL PROY.	
						MES/AÑO																							
		3071	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE CUARTO DORMITORIO	ESTACION ABUYA, , SIND.BAILA.	SB/FISM/AU T-0148/20	09/20 12/20	80 638.30	0.00	0.00	80 638.30	0.00	80 638.30	0.00	0.00	80 638.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5		
		2953	CONSTRUCCION DE 8 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO	HIGUERAS DE BAILA, , SIND.BAILA.	SB/FISM/AU T-0041D/20	07/20 12/20	645 042.40	0.00	0.00	645 042.40	0.00	645 042.40	0.00	0.00	645 042.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	ACCION PERSONA	8.00 40	8.00 40	8.00 40	8.00 40		
		2954	CONSTRUCCION DE 6 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO	MEXICO ORIENTE, , (LAS GUERAS), SIND.BAILA.	SB/FISM/AU T-0041D/20	07/20 12/20	483 781.80	0.00	0.00	483 781.80	0.00	483 781.80	0.00	0.00	483 781.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	ACCION PERSONA	6.00 30	6.00 30	6.00 30	6.00 30		
		3050	CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE VIVIENDA BASICA TIPO 2	SAN LORENZO, , SIND.SAN LORENZO.	SB/FISM/AU T-0102/20	08/20 12/20	190 762.16	0.00	0.00	190 762.16	0.00	190 762.16	0.00	0.00	190 762.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	VIVIENDA PERSONA	2.00 10	2.00 10	2.00 10	2.00 10		
		3052	CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE VIVIENDA BASICA TIPO 2	LA BEBELAMA, , SIND.SAN LORENZO.	SB/FISM/AU T-0102/20	08/20 12/20	190 762.16	0.00	0.00	190 762.16	0.00	190 762.16	0.00	0.00	190 762.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	VIVIENDA PERSONA	2.00 10	2.00 10	2.00 10	2.00 10		
		3018	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE VIVIENDA BASICA TIPO 2	TABALA, , SIND.SAN LORENZO.	SB/FISM/AU T-0094/20	08/20 12/20	95 381.08	0.00	0.00	95 381.08	0.00	95 381.08	0.00	0.00	95 381.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	VIVIENDA PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5		
		3051	CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE VIVIENDA BASICA TIPO 2	TABALA, , SIND.SAN LORENZO.	SB/FISM/AU T-0102/20	08/20 12/20	190 762.16	0.00	0.00	190 762.16	0.00	190 762.16	0.00	0.00	190 762.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	VIVIENDA PERSONA	2.00 10	2.00 10	2.00 10	2.00 10		
		3075	CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO	TABALA, , SIND.SAN LORENZO.	SB/FISM/AU T-0149/20	09/20 12/20	161 276.60	0.00	0.00	161 276.60	0.00	161 276.60	0.00	0.00	161 276.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	ACCION PERSONA	2.00 10	2.00 10	2.00 10	2.00 10		
NOTA:							SUMA DE HOJA	2 038 406.66	0.00	0.00	2 038 406.66	0.00	2 038 406.66	0.00	0.00	2 038 406.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
							SUBTOTAL	15 214 100.14	0.00	0.00	15 214 100.14	0.00	15 214 100.14	0.00	0.00	15 214 100.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
							TOTAL																						


LIC. CARLOS ZAMUDIO DE LA HERRAN
SECRETARIO DE BIENESTAR
POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA


LIC. JOSE LUIS RAMIREZ SARABIA
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2020
(PESOS)


FECHA DE ELABORACION:
DIA 31 MES DIC AÑO 2020
HOJA: 37 DE 46

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN (INSTITUTO DE VIVIENDA)

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO MES/AÑO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES					OBSER- VACIO- NES
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	EJERC. ANTE.	CIER. EJER.	UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	ALCAN ZADAS EN EL AÑO	ALCAN ZADAS DEL PROY.	
		3002	CONSTRUCCION DE 4 ACCIONES DE VIVIENDA BASICA TIPO 2	EL SALADO, , SIND.EL SALADO.	SB/FISM/AU T-0091/20	08/20 12/20	381 524.32	0.00	0.00	381 524.32	0.00	381 524.32	0.00	0.00	381 524.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		VIVIENDA PERSONA	4.00 20	4.00 20	4.00 20	4.00 20		
		3006	CONSTRUCCION DE 4 ACCIONES DE VIVIENDA BASICA TIPO 2	EL SALADO, , SIND.EL SALADO.	SB/FISM/AU T-0092/20	08/20 12/20	381 524.32	0.00	0.00	381 524.32	0.00	381 524.32	0.00	0.00	381 524.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		VIVIENDA PERSONA	4.00 20	4.00 20	4.00 20	4.00 20		
		3013	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE VIVIENDA BASICA TIPO 2	EL SALADO, , SIND.EL SALADO.	SB/FISM/AU T-0094/20	08/20 12/20	95 381.08	0.00	0.00	95 381.08	0.00	95 381.08	0.00	0.00	95 381.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		VIVIENDA PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5		
		3058	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE VIVIENDA BASICA TIPO 2	EL SALADO, , SIND.EL SALADO.	SB/FISM/AU T-0099/20	08/20 12/20	95 381.08	0.00	0.00	95 381.08	0.00	95 381.08	0.00	0.00	95 381.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		VIVIENDA PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5		
		3007	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE VIVIENDA BASICA TIPO 2	MONTE VERDE, , (EL VERDE), SIND.EL SALADO.	SB/FISM/AU T-0092/20	08/20 12/20	95 381.08	0.00	0.00	95 381.08	0.00	95 381.08	0.00	0.00	95 381.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		VIVIENDA PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5		
		3001	CONSTRUCCION DE 5 ACCIONES DE VIVIENDA BASICA TIPO 2	ESTANCIA DE LOS BURGOS, , SIND.EL SALADO.	SB/FISM/AU T-0091/20	08/20 12/20	476 905.40	0.00	0.00	476 905.40	0.00	476 905.40	0.00	0.00	476 905.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		VIVIENDA PERSONA	5.00 25	5.00 25	5.00 25	5.00 25		
		3057	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE VIVIENDA BASICA TIPO 2	LOS BECOS, , SIND.EL SALADO.	SB/FISM/AU T-0103/20	08/20 12/20	95 381.08	0.00	0.00	95 381.08	0.00	95 381.08	0.00	0.00	95 381.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		VIVIENDA PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5		
		3011	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE VIVIENDA BASICA TIPO 2	LO DE CLEMENTE, , SIND.EL SALADO.	SB/FISM/AU T-0092/20	08/20 12/20	95 381.08	0.00	0.00	95 381.08	0.00	95 381.08	0.00	0.00	95 381.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		VIVIENDA PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5		
		3008	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE VIVIENDA BASICA TIPO 2	SANTA LORETO, , SIND.EL SALADO.	SB/FISM/AU T-0092/20	08/20 12/20	95 381.08	0.00	0.00	95 381.08	0.00	95 381.08	0.00	0.00	95 381.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		VIVIENDA PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5		
NOTA:							SUMA DE HOJA	1 812 240.52	0.00	0.00	1 812 240.52	0.00	1 812 240.52	0.00	0.00	1 812 240.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
							SUBTOTAL	17 026 340.66	0.00	0.00	17 026 340.66	0.00	17 026 340.66	0.00	0.00	17 026 340.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
							TOTAL																						


LIC. CARLOS ZAMUDIO DE LA HERRAN
SECRETARIO DE BIENESTAR
POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA


LIC. JOSE LUIS RAMIREZ SABABIA
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVENDA
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2020
(PESOS)


FECHA DE ELABORACION:
DIA 31 MES DIC AÑO 2020
HOJA: 38 DE 46

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN (INSTITUTO DE VIVIENDA)

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES					OBSER- VACIO- NES
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	EJERC. ANTE.	CIER. EJER.	UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	ALCAN ZADAS EN EL AÑO	ALCAN ZADAS DEL PROY.	
						MES/AÑO																							
		3010	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE VIVIENDA BASICA TIPO 2	LAS CUEVITAS, , SIND.EL SALADO.	SB/FISM/AU T-0092/20	08/20 12/20	95 381.08	0.00	0.00	95 381.08	0.00	95 381.08	0.00	0.00	95 381.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		VIVIENDA PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5		
		3009	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE VIVIENDA BASICA TIPO 2	LA PITAYITA, , SIND.EL SALADO.	SB/FISM/AU T-0092/20	08/20 12/20	95 381.08	0.00	0.00	95 381.08	0.00	95 381.08	0.00	0.00	95 381.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		VIVIENDA PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5		
		2959	CONSTRUCCION DE 14 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO	SAN FRANCISCO, , SIND.TACUICHAMONA.	SB/FISM/AU T-0064/20	08/20 12/20	1 128 131.20	0.00	0.00	1 128 131.20	0.00	1 128 131.20	0.00	0.00	1 128 131.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		ACCION PERSONA	14.00 70	14.00 70	14.00 70	14.00 70		
		3017	CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE VIVIENDA BASICA TIPO 2	SAN FRANCISCO, , SIND.TACUICHAMONA.	SB/FISM/AU T-0094/20	08/20 12/20	190 762.16	0.00	0.00	190 762.16	0.00	190 762.16	0.00	0.00	190 762.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		VIVIENDA PERSONA	2.00 10	2.00 10	2.00 10	2.00 10		
		2963	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE CUARTO DORMITORIO	ESTANCIA DE LOS GARCIA, , SIND.TACUICHAMONA.	SB/FISM/AU T-0064/20	08/20 12/20	80 580.80	0.00	0.00	80 580.80	0.00	80 580.80	0.00	0.00	80 580.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5		
		2960	CONSTRUCCION DE 4 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO	LA CHILLA, , SIND.TACUICHAMONA.	SB/FISM/AU T-0064/20	08/20 12/20	322 323.20	0.00	0.00	322 323.20	0.00	322 323.20	0.00	0.00	322 323.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		ACCION PERSONA	4.00 20	4.00 20	4.00 20	4.00 20		
		2961	CONSTRUCCION DE 8 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO	LAS FLORES, , SIND.TACUICHAMONA.	SB/FISM/AU T-0064/20	08/20 12/20	644 646.40	0.00	0.00	644 646.40	0.00	644 646.40	0.00	0.00	644 646.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		ACCION PERSONA	8.00 40	8.00 40	8.00 40	8.00 40		
		2962	CONSTRUCCION DE 3 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO	EL WALAMITO, , SIND.TACUICHAMONA.	SB/FISM/AU T-0064/20	08/20 12/20	241 742.40	0.00	0.00	241 742.40	0.00	241 742.40	0.00	0.00	241 742.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		ACCION PERSONA	3.00 15	3.00 15	3.00 15	3.00 15		
NOTA:							SUMA DE HOJA	2 798 948.32	0.00	0.00	2 798 948.32	0.00	2 798 948.32	0.00	0.00	2 798 948.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
							SUBTOTAL	19 825 288.98	0.00	0.00	19 825 288.98	0.00	19 825 288.98	0.00	0.00	19 825 288.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
							TOTAL																						


LIC. CARLOS ZAMUDIO DE LA HERRAN
SECRETARIO DE BIENESTAR
POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA


LIC. JOSELUIS RAMIREZ SARBIA
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2020
(PESOS)

FECHA DE ELABORACION:
DIA 31 MES DIC AÑO 2020

HOJA: 39 DE 46

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN (INSTITUTO DE VIVIENDA)

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO MES/AÑO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES					OBSER- VACIO- NES
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	EJERC. ANTE.	CIER. EJER.	UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	ALCAN ZADAS EN EL AÑO	ALCAN ZADAS DEL PROY.	
		3048	CONSTRUCCION DE 4 ACCIONES DE VIVIENDA BASICA TIPO 2	CULIACANCITO, , SIND.CULIACANCITO.	SB/FISM/AU T-0101/20	08/20 12/20	381 524.32	0.00	0.00	381 524.32	0.00	381 524.32	0.00	0.00	381 524.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		VIVIENDA PERSONA	4.00 20	4.00 20	4.00 20	4.00 20		
		2947	CONSTRUCCION DE 5 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO	SOYATITA, , (CRUZ SEGUNDA), SIND.ELDORADO.	SB/FISM/AU T-0041C/20	07/20 12/20	403 151.50	0.00	0.00	403 151.50	0.00	403 151.50	0.00	0.00	403 151.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		ACCION PERSONA	5.00 25	5.00 25	5.00 25	5.00 25		
		3022	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE VIVIENDA BASICA TIPO 1	ELDORADO, , SIND.ELDORADO.	SB/FISM/AU T-0096/20	08/20 12/20	198 354.60	0.00	0.00	198 354.60	0.00	198 354.60	0.00	0.00	198 354.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		VIVIENDA PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5		
		2948	CONSTRUCCION DE 7 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO	EL CONCHAL, , SIND.ELDORADO.	SB/FISM/AU T-0041C/20	07/20 12/20	564 412.10	0.00	0.00	564 412.10	0.00	564 412.10	0.00	0.00	564 412.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		ACCION PERSONA	7.00 35	7.00 35	7.00 35	7.00 35		
		2951	CONSTRUCCION DE 4 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO	EL CUERVO, , SIND.ELDORADO.	SB/FISM/AU T-0041C/20	07/20 12/20	322 521.20	0.00	0.00	322 521.20	0.00	322 521.20	0.00	0.00	322 521.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		ACCION PERSONA	4.00 20	4.00 20	4.00 20	4.00 20		
		2946	CONSTRUCCION DE 6 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO	LAS ARENITAS, , SIND.ELDORADO.	SB/FISM/AU T-0041C/20	07/20 12/20	483 781.80	0.00	0.00	483 781.80	0.00	483 781.80	0.00	0.00	483 781.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		ACCION PERSONA	6.00 30	6.00 30	6.00 30	6.00 30		
		3021	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE VIVIENDA BASICA TIPO 1	LAS ARENITAS, , SIND.ELDORADO.	SB/FISM/AU T-0096/20	08/20 12/20	198 354.60	0.00	0.00	198 354.60	0.00	198 354.60	0.00	0.00	198 354.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		VIVIENDA PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5		
		2949	CONSTRUCCION DE 4 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO	SANCHEZ CELIS, , SIND.ELDORADO.	SB/FISM/AU T-0041C/20	07/20 12/20	322 521.20	0.00	0.00	322 521.20	0.00	322 521.20	0.00	0.00	322 521.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		ACCION PERSONA	4.00 20	4.00 20	4.00 20	4.00 20		
NOTA:							SUMA DE HOJA	2 874 621.32	0.00	0.00	2 874 621.32	0.00	2 874 621.32	0.00	0.00	2 874 621.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
							SUBTOTAL	22 699 910.30	0.00	0.00	22 699 910.30	0.00	22 699 910.30	0.00	0.00	22 699 910.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
							TOTAL																						


LIC. CARLOS ZAMUDIO DE LA HERRERÍA
SECRETARIO DE BIENESTAR
POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA


LIC. JOSÉ LUIS RAMÍREZ SARBÍA
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2020
(PESOS)


FECHA DE ELABORACION:
DIA 31 MES DIC AÑO 2020
HOJA: 40 DE 46

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN (INSTITUTO DE VIVIENDA)

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO MES/AÑO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES					OBSER- VACIO- NES
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	EJERC. ANTE.	CIER. EJER.	UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	ALCAN ZADAS EN EL AÑO	ALCAN ZADAS DEL PROY.	
		3016	CONSTRUCCION DE 3 ACCIONES DE VIVIENDA BASICA TIPO 2	SANCHEZ CELIS, , SIND.ELDORADO.	SB/FISM/AU T-0094/20	08/20 12/20	286 143.24	0.00	0.00	286 143.24	0.00	286 143.24	0.00	0.00	286 143.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	VIVIENDA PERSONA	3.00 15	3.00 15	3.00 15	3.00 15			
		3023	CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE VIVIENDA BASICA TIPO 1	SANCHEZ CELIS, , SIND.ELDORADO.	SB/FISM/AU T-0096/20	08/20 12/20	396 709.20	0.00	0.00	396 709.20	0.00	396 709.20	0.00	0.00	396 709.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	VIVIENDA PERSONA	2.00 10	2.00 10	2.00 10	2.00 10			
		2950	CONSTRUCCION DE 4 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO	EL ROBALAR, , SIND.ELDORADO.	SB/FISM/AU T-0041C/20	07/20 12/20	322 521.20	0.00	0.00	322 521.20	0.00	322 521.20	0.00	0.00	322 521.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	ACCION PERSONA	4.00 20	4.00 20	4.00 20	4.00 20			
		2928	CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO	SANALONA, , SIND.SANALONA.	SDS/FISM/A UT-0016/20	06/20 10/20	806 383.00	0.00	0.00	806 383.00	0.00	806 383.00	0.00	0.00	806 383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	ACCION PERSONA	10.00 50	10.00 50	10.00 50	10.00 50			
		2965	CONSTRUCCION DE 7 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO	SANALONA, , SIND.SANALONA.	SB/FISM/AU T-0065/20	08/20 12/20	564 065.60	0.00	0.00	564 065.60	0.00	564 065.60	0.00	0.00	564 065.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	ACCION PERSONA	7.00 35	7.00 35	7.00 35	7.00 35			
		2969	CONSTRUCCION DE 3 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO	LAS VINORAMAS, , SIND.SANALONA.	SB/FISM/AU T-0065/20	08/20 12/20	241 742.40	0.00	0.00	241 742.40	0.00	241 742.40	0.00	0.00	241 742.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	ACCION PERSONA	3.00 15	3.00 15	3.00 15	3.00 15			
		2968	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE CUARTO DORMITORIO	AMATAN, , SIND.SANALONA.	SB/FISM/AU T-0065/20	08/20 12/20	80 580.80	0.00	0.00	80 580.80	0.00	80 580.80	0.00	0.00	80 580.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5			
		2971	CONSTRUCCION DE 4 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO	ARROYO GRANDE, , SIND.SANALONA.	SB/FISM/AU T-0065/20	08/20 12/20	322 323.20	0.00	0.00	322 323.20	0.00	322 323.20	0.00	0.00	322 323.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	ACCION PERSONA	4.00 20	4.00 20	4.00 20	4.00 20			
NOTA:						SUMA DE HOJA	3 020 468.64	0.00	0.00	3 020 468.64	0.00	3 020 468.64	0.00	0.00	3 020 468.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
						SUBTOTAL	25 720 378.94	0.00	0.00	25 720 378.94	0.00	25 720 378.94	0.00	0.00	25 720 378.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
						TOTAL																							


LIC. CARLOS ZAMUDIO DE LA HERRAN
SECRETARIO DE BIENESTAR
POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA


LIC. JOSÉ LUIS RAMÍREZ SARBIA
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2020
(PESOS)

FECHA DE ELABORACION:
DIA 31 MES DIC AÑO 2020
HOJA: 41 DE 46

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN (INSTITUTO DE VIVIENDA)

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO MES/AÑO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES					OBSER- VACIO- NES
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	EJERC. ANTE.	CIER. EJER.	UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	ALCAN ZADAS EN EL AÑO	ALCAN ZADAS DEL PROY.	
		2973	CONSTRUCCION DE 4 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO	EL RINCON, , SIND.SANALONA.	SB/FISM/AU T-0065/20	08/20 12/20	322 323.20	0.00	0.00	322 323.20	0.00	322 323.20	0.00	0.00	322 323.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		ACCION PERSONA	4.00 20	4.00 20	4.00 20	4.00 20		
		2964	CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO	CARBONERAS, , SIND.SANALONA.	SB/FISM/AU T-0065/20	08/20 12/20	161 161.60	0.00	0.00	161 161.60	0.00	161 161.60	0.00	0.00	161 161.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		ACCION PERSONA	2.00 10	2.00 10	2.00 10	2.00 10		
		2972	CONSTRUCCION DE 3 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO	ARROYO DE LA HIGUERA, , SIND.SANALONA.	SB/FISM/AU T-0065/20	08/20 12/20	241 742.40	0.00	0.00	241 742.40	0.00	241 742.40	0.00	0.00	241 742.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		ACCION PERSONA	3.00 15	3.00 15	3.00 15	3.00 15		
		2970	CONSTRUCCION DE 3 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO	EL ESPINAL, , SIND.SANALONA.	SB/FISM/AU T-0065/20	08/20 12/20	241 742.40	0.00	0.00	241 742.40	0.00	241 742.40	0.00	0.00	241 742.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		ACCION PERSONA	3.00 15	3.00 15	3.00 15	3.00 15		
		2966	CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO	LO DE DUARTE, , SIND.SANALONA.	SB/FISM/AU T-0065/20	08/20 12/20	161 161.60	0.00	0.00	161 161.60	0.00	161 161.60	0.00	0.00	161 161.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		ACCION PERSONA	2.00 10	2.00 10	2.00 10	2.00 10		
		2967	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE CUARTO DORMITORIO	LOS NARANJOS, , SIND.SANALONA.	SB/FISM/AU T-0065/20	08/20 12/20	80 580.80	0.00	0.00	80 580.80	0.00	80 580.80	0.00	0.00	80 580.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5		
		2934	CONSTRUCCION DE 5 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO	LA GUAMUCHILERA, , SIND.LAS TAPIAS.	SB/FISM/AU T-0041A/20	07/20 12/20	403 153.85	0.00	0.00	403 153.85	0.00	403 153.85	0.00	0.00	403 153.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		ACCION PERSONA	5.00 25	5.00 25	5.00 25	5.00 25		
		2936	CONSTRUCCION DE 4 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO	EL TALAYOTE, , SIND.LAS TAPIAS.	SB/FISM/AU T-0041A/20	07/20 12/20	322 523.08	0.00	0.00	322 523.08	0.00	322 523.08	0.00	0.00	322 523.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		ACCION PERSONA	4.00 20	4.00 20	4.00 20	4.00 20		
NOTA:							SUMA DE HOJA	1 934 388.93	0.00	0.00	1 934 388.93	0.00	1 934 388.93	0.00	0.00	1 934 388.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
							SUBTOTAL	27 654 767.87	0.00	0.00	27 654 767.87	0.00	27 654 767.87	0.00	0.00	27 654 767.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
							TOTAL																						


LIC. CARLOS ZAMUDIO DE LA HERRAN
SECRETARIO DE BIENESTAR
POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA


LIC. JOSÉ LUIS RAMÍREZ SARABIA
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2020
(PESOS)

FECHA DE ELABORACION:
DIA 31 MES DIC AÑO 2020
HOJA: 42 DE 46

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN (INSTITUTO DE VIVIENDA)

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO MES/AÑO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES					OBSER- VACIO- NES
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	EJERC. ANTE.	CIER. EJER.	UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	ALCAN ZADAS EN EL AÑO	ALCAN ZADAS DEL PROY.	
		2933	CONSTRUCCION DE 12 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO	LIMON DE TELLAECHE, , SIND.LAS TAPIAS.	SB/FISM/AU T-0041A/20	07/20 12/20	967 569.24	0.00	0.00	967 569.24	0.00	967 569.24	0.00	0.00	967 569.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		ACCION PERSONA	12.00 60	12.00 60	12.00 60	12.00 60		
		2937	CONSTRUCCION DE 5 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO	EL VIZCAINO, , SIND.LAS TAPIAS.	SB/FISM/AU T-0041A/20	07/20 12/20	403 153.85	0.00	0.00	403 153.85	0.00	403 153.85	0.00	0.00	403 153.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		ACCION PERSONA	5.00 25	5.00 25	5.00 25	5.00 25		
		2935	CONSTRUCCION DE 4 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO	LA MORA, , SIND.LAS TAPIAS.	SB/FISM/AU T-0041A/20	07/20 12/20	322 523.08	0.00	0.00	322 523.08	0.00	322 523.08	0.00	0.00	322 523.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		ACCION PERSONA	4.00 20	4.00 20	4.00 20	4.00 20		
		2938	CONSTRUCCION DE 7 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO	TEPUCHE, , SIND.TEPUCHE.	SB/FISM/AU T-0041B/20	07/20 12/20	564 468.10	0.00	0.00	564 468.10	0.00	564 468.10	0.00	0.00	564 468.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		ACCION PERSONA	7.00 35	7.00 35	7.00 35	7.00 35		
		3791	CONSTRUCCION DE 8 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO	TEPUCHE, , SIND.TEPUCHE.	SB/FISM/AU T-0152/20	12/20 12/20	645 106.40	0.00	0.00	645 106.40	0.00	645 106.40	0.00	0.00	645 106.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		ACCION PERSONA	8.00 40	8.00 40	8.00 40	8.00 40		
		2940	CONSTRUCCION DE 3 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO	AGUA BLANCA, , SIND.TEPUCHE.	SB/FISM/AU T-0041B/20	07/20 12/20	241 914.90	0.00	0.00	241 914.90	0.00	241 914.90	0.00	0.00	241 914.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		ACCION PERSONA	3.00 15	3.00 15	3.00 15	3.00 15		
		2994	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE CUARTO DORMITORIO	AGUA BLANCA, , SIND.TEPUCHE.	SB/FISM/AU T-0072/20	07/20 12/20	80 638.30	0.00	0.00	80 638.30	0.00	80 638.30	0.00	0.00	80 638.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5		
		3792	CONSTRUCCION DE 6 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO	AGUA CALIENTE DE LOS MONZON, , SIND.TEPUCHE.	SB/FISM/AU T-0153/20	12/20 12/20	483 829.80	0.00	0.00	483 829.80	0.00	483 829.80	0.00	0.00	483 829.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		ACCION PERSONA	6.00 30	6.00 30	6.00 30	6.00 30		
NOTA:						SUMA DE HOJA	3 709 203.67	0.00	0.00	3 709 203.67	0.00	3 709 203.67	0.00	0.00	3 709 203.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
						SUBTOTAL	31 363 971.54	0.00	0.00	31 363 971.54	0.00	31 363 971.54	0.00	0.00	31 363 971.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
						TOTAL																							


LIC. CARLOS ZAMUDIO DE LA HERRERÁN
SECRETARIO DE BIENESTAR
POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA


LIC. JOSÉ LUIS RAMÍREZ SARBIA
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2020
(PESOS)

FECHA DE ELABORACION:
DIA 31 MES DIC AÑO 2020

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN (INSTITUTO DE VIVIENDA)

HOJA: 43 DE 46

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO MES/AÑO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES					OBSER- VACIO- NES
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	EJERC. ANTE.	CIER. EJER.	UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	ALCAN ZADAS EN EL AÑO	ALCAN ZADAS DEL PROY.	
		2995	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE CUARTO DORMITORIO	PALOS BLANCOS, , SIND.TEPUCHE.	SB/FISM/AU T-0072/20	07/20 12/20	80 638.30	0.00	0.00	80 638.30	0.00	80 638.30	0.00	0.00	80 638.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5		
		3042	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE VIVIENDA BASICA TIPO 1	PALOS BLANCOS, , SIND.TEPUCHE.	SB/FISM/AU T-0098/20	08/20 12/20	198 354.60	0.00	0.00	198 354.60	0.00	198 354.60	0.00	0.00	198 354.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		VIVIENDA PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5		
		3793	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE CUARTO DORMITORIO	PALOS BLANCOS, , SIND.TEPUCHE.	SB/FISM/AU T-0153/20	12/20 12/20	80 638.30	0.00	0.00	80 638.30	0.00	80 638.30	0.00	0.00	80 638.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5		
		2941	CONSTRUCCION DE 3 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO	PASO DEL NORTE, , (EL PASITO), SIND.TEPUCHE.	SB/FISM/AU T-0041B/20	07/20 12/20	241 914.90	0.00	0.00	241 914.90	0.00	241 914.90	0.00	0.00	241 914.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		ACCION PERSONA	3.00 15	3.00 15	3.00 15	3.00 15		
		2939	CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO	TEPUCHITO, , SIND.TEPUCHE.	SB/FISM/AU T-0041B/20	07/20 12/20	161 276.60	0.00	0.00	161 276.60	0.00	161 276.60	0.00	0.00	161 276.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		ACCION PERSONA	2.00 10	2.00 10	2.00 10	2.00 10		
		3056	CONSTRUCCION DE 3 ACCIONES DE VIVIENDA BASICA TIPO 2	HIGUERAS DE ABUYA, , SIND.HIGUERAS DE ABUYA.	SB/FISM/AU T-0103/20	08/20 12/20	286 143.24	0.00	0.00	286 143.24	0.00	286 143.24	0.00	0.00	286 143.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		VIVIENDA PERSONA	3.00 15	3.00 15	3.00 15	3.00 15		
		3082	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE VIVIENDA BASICA TIPO 2	HIGUERAS DE ABUYA, , SIND.HIGUERAS DE ABUYA.	SB/FISM/AU T-0150/20	09/20 12/20	95 381.08	0.00	0.00	95 381.08	0.00	95 381.08	0.00	0.00	95 381.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		VIVIENDA PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5		
		3053	CONSTRUCCION DE 3 ACCIONES DE VIVIENDA BASICA TIPO 2	ABUYA Y CEUTA II, , (EJIDO ECHEVERRIA), SIND.HIGUERAS DE ABUYA.	SB/FISM/AU T-0102/20	08/20 12/20	286 143.24	0.00	0.00	286 143.24	0.00	286 143.24	0.00	0.00	286 143.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		VIVIENDA PERSONA	3.00 15	3.00 15	3.00 15	3.00 15		
NOTA:							SUMA DE HOJA	1 430 490.26	0.00	0.00	1 430 490.26	0.00	1 430 490.26	0.00	0.00	1 430 490.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
							SUBTOTAL	32 794 461.80	0.00	0.00	32 794 461.80	0.00	32 794 461.80	0.00	0.00	32 794 461.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
							TOTAL																						


LIC. CARLOS ZAMUDIO DE LA HERRA
SECRETARIO DE BIENESTAR
POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA


LIC. JOSÉ LUIS RAMÍREZ SARABIA
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2020
(PESOS)

FECHA DE ELABORACION:
DIA 31 MES DIC AÑO 2020
HOJA: 44 DE 46

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN (INSTITUTO DE VIVIENDA)

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO MES/AÑO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES					OBSER- VACIO- NES
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	EJERC. ANTE.	CIER. EJER.	UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	ALCAN ZADAS EN EL AÑO	ALCAN ZADAS DEL PROY.	
		2982	CONSTRUCCION DE 4 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO	PUEBLOS UNIDOS, , SIND.EMILIANO ZAPATA.	SB/FISM/AU T-0070/20	07/20 12/20	322 553.20	0.00	0.00	322 553.20	0.00	322 553.20	0.00	0.00	322 553.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	ACCION PERSONA	4.00 20	4.00 20	4.00 20	4.00 20		
		2981	CONSTRUCCION DE 5 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO	LA ESPERANZA, , (LA TORTA), SIND.EMILIANO ZAPATA.	SB/FISM/AU T-0070/20	07/20 12/20	403 191.50	0.00	0.00	403 191.50	0.00	403 191.50	0.00	0.00	403 191.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	ACCION PERSONA	5.00 25	5.00 25	5.00 25	5.00 25		
		2991	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE CUARTO DORMITORIO	ESTACION OBISPO, , SIND.EMILIANO ZAPATA.	SB/FISM/AU T-0070/20	07/20 12/20	80 638.30	0.00	0.00	80 638.30	0.00	80 638.30	0.00	0.00	80 638.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5		
		3054	CONSTRUCCION DE 4 ACCIONES DE VIVIENDA BASICA TIPO 2	ESTACION OBISPO, , SIND.EMILIANO ZAPATA.	SB/FISM/AU T-0103/20	08/20 12/20	381 524.32	0.00	0.00	381 524.32	0.00	381 524.32	0.00	0.00	381 524.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	VIVIENDA PERSONA	4.00 20	4.00 20	4.00 20	4.00 20		
		3049	CONSTRUCCION DE 5 ACCIONES DE VIVIENDA BASICA TIPO 2	EL POZO, , SIND.IMALA.	SB/FISM/AU T-0101/20	08/20 12/20	476 905.40	0.00	0.00	476 905.40	0.00	476 905.40	0.00	0.00	476 905.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	VIVIENDA PERSONA	5.00 25	5.00 25	5.00 25	5.00 25		
		3060	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE VIVIENDA BASICA TIPO 2	CAMPO EL DIEZ, , ALCALDIA CENTRAL.	SB/FISM/AU T-0099/20	08/20 12/20	95 381.08	0.00	0.00	95 381.08	0.00	95 381.08	0.00	0.00	95 381.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	VIVIENDA PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5		
		3081	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE VIVIENDA BASICA TIPO 2	CAMPO EL DIEZ, , ALCALDIA CENTRAL.	SB/FISM/AU T-0150/20	09/20 12/20	95 381.08	0.00	0.00	95 381.08	0.00	95 381.08	0.00	0.00	95 381.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	VIVIENDA PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5		
NOTA:							SUMA DE HOJA	1 855 574.88	0.00	0.00	1 855 574.88	0.00	1 855 574.88	0.00	0.00	1 855 574.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
							SUBTOTAL	34 650 036.68	0.00	0.00	34 650 036.68	0.00	34 650 036.68	0.00	0.00	34 650 036.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
							TOTAL	34 650 036.68	0.00	0.00	34 650 036.68	0.00	34 650 036.68	0.00	0.00	34 650 036.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								


LIC. CARLOS AMADOR DE LA HERRAN
SECRETARIO DE BIENESTAR
POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA


LIC. JOSE LUIS RAMIREZ SARABIA
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2020
(PESOS)

FECHA DE ELABORACION:
DIA 31 MES DIC AÑO 2020
HOJA: 45 DE 46


FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: UNION GANADERA REGIONAL DE SINALOA

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO MES/AÑO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES					OBSER- VACIO- NES
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	EJERC. ANTE.	CIER. EJER.	UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	ALCAN ZADAS EN EL AÑO	ALCAN ZADAS DEL PROY.	
TF	02		FOMENTO A LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD																										
			FOMENTO PECUARIO																										
		3025	CONSTRUCCION DE 5 BORDOS ABREVADEROS	CHIKERITOS, , SIND.BAILA.	SB/FISM/AU T-0097/20	12/20 12/20	159 143.00	0.00	0.00	159 143.00	0.00	159 143.00	0.00	0.00	159 143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		BORDO ABREV. PERSONA	5.00 25	5.00 25	5.00 25	5.00 25		
		3027	CONSTRUCCION DE 3 BORDOS ABREVADEROS	LA HIGUERA, , SIND.EL SALADO.	SB/FISM/AU T-0097/20	11/20 11/20	100 051.00	0.00	0.00	100 051.00	0.00	100 051.00	0.00	0.00	100 051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		BORDO ABREV. PERSONA	3.00 15	3.00 15	3.00 15	3.00 15		
		3026	CONSTRUCCION DE 9 BORDOS ABREVADEROS	EL RANCHITO, , SIND.EL SALADO.	SB/FISM/AU T-0097/20	10/20 11/20	302 803.00	0.00	0.00	302 803.00	0.00	302 803.00	0.00	0.00	302 803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		BORDO ABREV. PERSONA	9.00 45	9.00 45	9.00 45	9.00 45		
		3029	CONSTRUCCION DE 6 BORDOS ABREVADEROS	MONTE VERDE, , SIND.EL SALADO.	SB/FISM/AU T-0097/20	11/20 12/20	202 290.00	0.00	0.00	202 290.00	0.00	202 290.00	0.00	0.00	202 290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		BORDO ABREV. PERSONA	6.00 30	6.00 30	6.00 30	6.00 30		
		3028	CONSTRUCCION DE 2 BORDOS ABREVADEROS	LO DE CLEMENTE, , SIND.EL SALADO.	SB/FISM/AU T-0097/20	12/20 12/20	65 693.00	0.00	0.00	65 693.00	0.00	65 693.00	0.00	0.00	65 693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		BORDO ABREV. PERSONA	2.00 10	2.00 10	2.00 10	2.00 10		
		3039	CONSTRUCCION DE 3 BORDOS ABREVADEROS	SANALONA, , SIND.SANALONA.	SB/FISM/AU T-0097/20	08/20 08/20	98 708.00	0.00	0.00	98 708.00	0.00	98 708.00	0.00	0.00	98 708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		BORDO ABREV. PERSONA	3.00 15	3.00 15	3.00 15	3.00 15		
		3038	CONSTRUCCION DE 2 BORDOS ABREVADEROS	LOS MAYOS, , SIND.SANALONA.	SB/FISM/AU T-0097/20	09/20 09/20	64 956.00	0.00	0.00	64 956.00	0.00	64 956.00	0.00	0.00	64 956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		BORDO ABREV. PERSONA	2.00 10	2.00 10	2.00 10	2.00 10		
		3036	CONSTRUCCION DE 2 BORDOS ABREVADEROS	EL RINCON, , SIND.SANALONA.	SB/FISM/AU T-0097/20	09/20 09/20	64 520.00	0.00	0.00	64 520.00	0.00	64 520.00	0.00	0.00	64 520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		BORDO ABREV. PERSONA	2.00 10	2.00 10	2.00 10	2.00 10		
		3037	CONSTRUCCION DE 1 BORDO ABREVADERO	LA HIGUERITA, , SIND.SANALONA.	SB/FISM/AU T-0097/20	08/20 08/20	34 345.00	0.00	0.00	34 345.00	0.00	34 345.00	0.00	0.00	34 345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		BORDO ABREV. PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5		
NOTA:						SUMA DE HOJA	1 092 509.00	0.00	0.00	1 092 509.00	0.00	1 092 509.00	0.00	0.00	1 092 509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
						SUBTOTAL	1 092 509.00	0.00	0.00	1 092 509.00	0.00	1 092 509.00	0.00	0.00	1 092 509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
						TOTAL																							


LIC. CARLOS ZAMUDIO DE LA HERRAN
SECRETARIO DE BIENESTAR
POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA




C. LUIS FERNANDO VELÁZQUEZ SERRANO
PRESIDENTE DE LA UNION GANADERA REGIONAL DE SINALOA
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2020
(PESOS)

FECHA DE ELABORACION:
DIA 31 MES DIC AÑO 2020

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL


INSTANCIA EJECUTORA: UNION GANADERA REGIONAL DE SINALOA

HOJA: 46 DE 46

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO MES/AÑO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES					OBSER- VACIO- NES
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	EJERC. ANTE.	CIER. EJER.	UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	ALCAN ZADAS EN EL AÑO	ALCAN ZADAS DEL PROY.	
		3034	CONSTRUCCION DE 5 BORDOS ABREVADEROS	ARROYO DE LA HIGUERA, , SIND.SANALONA.	SB/FISM/AU T-0097/20	09/20 10/20	163 992.00	0.00	0.00	163 992.00	0.00	163 992.00	0.00	163 992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		BORDO ABREV. PERSONA	5.00 25	5.00 25	5.00 25	5.00 25		
		3035	CONSTRUCCION DE 3 BORDOS ABREVADEROS	EL ESPINAL, , SIND.SANALONA.	SB/FISM/AU T-0097/20	08/20 09/20	100 329.00	0.00	0.00	100 329.00	0.00	100 329.00	0.00	100 329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		BORDO ABREV. PERSONA	3.00 15	3.00 15	3.00 15	3.00 15		
		3031	CONSTRUCCION DE 3 BORDOS ABREVADEROS	LAS BEBELAMAS DE ROMERO, , SIND.LAS TAPIAS.	SB/FISM/AU T-0097/20	10/20 11/20	101 031.00	0.00	0.00	101 031.00	0.00	101 031.00	0.00	101 031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		BORDO ABREV. PERSONA	3.00 15	3.00 15	3.00 15	3.00 15		
		3032	CONSTRUCCION DE 2 BORDOS ABREVADEROS	LO DE BAROLO, , SIND.LAS TAPIAS.	SB/FISM/AU T-0097/20	11/20 11/20	67 481.00	0.00	0.00	67 481.00	0.00	67 481.00	0.00	67 481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		BORDO ABREV. PERSONA	2.00 10	2.00 10	2.00 10	2.00 10		
		3030	CONSTRUCCION DE 6 BORDOS ABREVADEROS	EL BICHI DE ARRIBA, , SIND.LAS TAPIAS.	SB/FISM/AU T-0097/20	10/20 10/20	204 249.00	0.00	0.00	204 249.00	0.00	204 249.00	0.00	204 249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		BORDO ABREV. PERSONA	6.00 30	6.00 30	6.00 30	6.00 30		
		3033	CONSTRUCCION DE 6 BORDOS ABREVADEROS	LOS VASITOS, , SIND.LAS TAPIAS.	SB/FISM/AU T-0097/20	10/20 11/20	202 943.00	0.00	0.00	202 943.00	0.00	202 943.00	0.00	202 943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		BORDO ABREV. PERSONA	6.00 30	6.00 30	6.00 30	6.00 30		
		3024	CONSTRUCCION DE 2 BORDOS ABREVADEROS	MOJOLO, , ALCALDIA CENTRAL.	SB/FISM/AU T-0097/20	07/20 08/20	67 466.00	0.00	0.00	67 466.00	0.00	67 466.00	0.00	67 466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		BORDO ABREV. PERSONA	2.00 10	2.00 10	2.00 10	2.00 10		
NOTA:							SUMA DE HOJA	907 491.00	0.00	0.00	907 491.00	0.00	907 491.00	0.00	907 491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
							SUBTOTAL	2 000 000.00	0.00	0.00	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
							TOTAL	2 000 000.00	0.00	0.00	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								


LIC. CARLOS ZAMUDIO DE LA HERRAN
SECRETARIO DE BIENESTAR
POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA




C. LUIS FERNANDO VELÁZQUEZ SERRANO
PRESIDENTE DE LA UNIÓN GANADERA REGIONAL DE SINALOA
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA