

ANEXO II
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Detalle del gasto (Denominación e descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20
25 SINALOA RECURSO 2012																							
AFORTACIONES FEDERALES 19 REGISTROS																							
	FM												3,240,353	3,240,353	3,240,353	1,986,091	61.3%	0	0		1,307.25	699.95	41.9%
URBANIZACIÓN MUNICIPAL																							
58739	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN C. CERRO OTATES ENTRE NICFORO ZAMBRANO Y ADALBERTO TEJEDA, COLONIA BUENOS AIRES	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	3154.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	683,789	683,789	683,789	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	809.00	0.00	0.0%
58740	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. ORQUIDEAS ENTRE CAMPANILLA Y ALOCADA, COLONIA LOS LAURELES	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	3153.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	61,092	61,092	61,092	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	56.00	0.00	0.0%
58741	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR UBICADO EN ARROYO DEL AGUA, EN CARRETERA CULIACÁN-IMALA	6-CULIACÁN	MEZQUITTA	RURAL	3152.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	314,584	314,584	314,584	300,251	95.4%	0	0	METROS LINEALES	20.00	19.00	95.0%
	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES																						
	RED DE ELECTRICIDAD																						
	AMPLIACIÓN																						
58742	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION	6-CULIACÁN	SANTA REFUGIO	RURAL	3212.0	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	93,653	93,653	93,653	81,927	87.5%	0	0	POSTE	7.00	6.00	85.7%
58744	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN CALLE FAUSTO VALDEZ, COLONIA NUEVO MEXICO	6-CULIACÁN	ADOLFO LÓPEZ MATEOS (EL TAMARINDO)	URBANO	3204.0	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	66,728	66,728	66,728	61,307	91.9%	0	0	POSTE	1.00	1.00	100.0%
58751	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN CALLE LAS PALMAS, COLONIA LAS AMAPAS, AGUARUTO	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	3206.0	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	9,490	9,490	9,490	9,490	100.0%	0	0	POSTE	6.00	6.00	100.0%
58745	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN CALLE MAQUIO CLOUTHER, MANZANA 24, COLONIA PROGRESO	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	3202.0	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	141,214	141,214	141,214	26,601	18.8%	0	0	TRANSFORMADOR	1.00	0.75	75.0%
58743	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN CALLE 5 DE MAYO, COLONIA JUNTAS DE HUMAYA	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	3201.0	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	11,044	11,044	11,044	10,420	94.3%	0	0	POSTE	3.00	2.80	93.3%
58746	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN CALLEJON 4, EN BELLAVISTA	6-CULIACÁN	CULIACÁN	URBANO	3203.0	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	11,317	11,317	11,317	10,313	91.1%	0	0	POSTE	5.00	4.00	80.0%
58747	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN COLONIA STASAC	6-CULIACÁN	COSTA RICA	URBANO	3208.0	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	92,255	92,255	92,255	82,326	89.2%	0	0	POSTE	15.00	14.00	93.3%
58748	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN SECTOR CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLEJON UNO, COL. MEXICO NUEVO	6-CULIACÁN	ADOLFO LÓPEZ MATEOS (EL TAMARINDO)	URBANO	3207.0	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	62,446	62,446	62,446	0	0.0%	0	0	POSTE	2.00	0.00	0.0%
58749	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN SECTOR DREN VIA DEL FERROCARRIL	6-CULIACÁN	EL DIEZ	URBANO	3209.0	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	109,706	109,706	109,706	52,152	47.5%	0	0	POSTE	4.00	2.10	52.5%
58750	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN SECTOR FCCY Y DREN	6-CULIACÁN	PUEBLOS UNIDOS	URBANO	3205.0	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	23,293	23,293	23,293	22,435	96.3%	0	0	POSTE	9.00	9.00	100.0%
58751	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN SECTOR VILLA DEL ROSARIO, LA PRESITA, ALCALDIA CENTRAL	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	3210.0	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	95,320	95,320	95,320	89,591	94.0%	0	0	POSTE	9.00	9.00	100.0%
58752	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION, (ZDA, ETAPA), COLONIA 12 DE JULIO	6-CULIACÁN	ADOLFO LÓPEZ MATEOS (EL TAMARINDO)	URBANO	3211.0	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	84,457	84,457	84,457	36,195	42.9%	0	0	POSTE	4.00	2.00	50.0%
	CAMINOS RURALES																						
	CAMINOS RURALES																						
	CONSTRUCCION																						
58754	PAVIMENTACION DE CARRETERA (ENTRONQUE CARRETERA LAZARETO-EL ALHUATE)-MEZQUITILLO II, MEZQUITILLO II, SIND. COSTA RICA)	6-CULIACÁN	MEZQUITILLO	RURAL	3605.0	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	167,964	167,964	167,964	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	0.25	0.00	0.0%
	MANUTENIMIENTO																						
58755	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DE LA SINDICATURA DE IMALA	6-CULIACÁN	IMALA	RURAL	3604.0	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	374,334	374,334	374,334	369,476	98.7%	0	0	KILOMETROS	213.70	213.00	99.7%
58756	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DE LA SINDICATURA DE LAS TAPIAS	6-CULIACÁN	LAS TAPIAS	RURAL	3603.0	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	306,530	306,530	306,530	302,470	98.7%	0	0	KILOMETROS	175.00	175.00	100.0%
58757	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DE LA SINDICATURA DE SANALONA	6-CULIACÁN	SANALONA	RURAL	3602.0	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	531,137	531,137	531,137	531,137	100.0%	0	0	KILOMETROS	167.30	167.30	100.0%

Información complementaria y explicación de variaciones	
25	
ESTE PROYECTO BENEFICIA A 75 PERSONAS EN PROMEDIO. EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO ASCIENDE A \$ 1050,435.00, EN 2012 SE EJERCIERON \$360,646.00 CON UN AVANCE DEL 33.4%.	
ESTE PROYECTO BENEFICIA A 50 PERSONAS EN PROMEDIO. EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO ASCIENDE A \$ 428,746.00, EN 2012 SE EJERCIERON \$ 367,654.00, CON UN AVANCE FISICO DE 85.9%.	
ESTE PROYECTO BENEFICIA A 10,000 PERSONAS EN PROMEDIO.	
ESTE PROYECTO BENEFICIA A 95 PERSONAS EN PROMEDIO.	
ESTE PROYECTO BENEFICIA A 35 PERSONAS EN PROMEDIO.	
ESTE PROYECTO BENEFICIA A 65 PERSONAS EN PROMEDIO.	
ESTE PROYECTO BENEFICIA A 50 PERSONAS EN PROMEDIO.	
ESTE PROYECTO BENEFICIA A 30 PERSONAS EN PROMEDIO.	
ESTE PROYECTO BENEFICIA A 55 PERSONAS EN PROMEDIO.	
ESTE PROYECTO BENEFICIA A 100 PERSONAS EN PROMEDIO.	
ESTE PROYECTO BENEFICIA A 50 PERSONAS EN PROMEDIO.	
ESTE PROYECTO BENEFICIA A 60 PERSONAS EN PROMEDIO.	
ESTE PROYECTO BENEFICIA A 95 PERSONAS EN PROMEDIO.	
ESTE PROYECTO BENEFICIA A 60 PERSONAS EN PROMEDIO.	
ESTE PROYECTO BENEFICIA A 90 PERSONAS EN PROMEDIO.	
ESTE PROYECTO BENEFICIA A 5,000 PERSONAS EN PROMEDIO LA CANTIDAD QUE SE INFORMA, CORRESPONDE A OBRA ADICIONAL DEL PROYECTO EJECUTADO EN EL EJERCICIO 2012, CON UN IMPORTE DE \$ 6,496,647.00	
ESTE PROYECTO BENEFICIA A 2500 PERSONAS EN PROMEDIO.	
ESTE PROYECTO BENEFICIA A 2000 PERSONAS EN PROMEDIO.	
ESTE PROYECTO BENEFICIA A 2000 PERSONAS EN PROMEDIO.	