

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25-SINALOA RECURSO 2012									
APORTACIONES FEDERALES 19 REGISTROS									
	FAIS								
	FISM								
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL								
	CALLES								
	CONSTRUCCIÓN								
58739	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN C. CERRO OTATES ENTRE NICEFORO ZAMBRANO Y ADALBERTO TEJEDA, COLONIA BUENOS AIRES	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	3154.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL
58740	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. ORQUIDEAS ENTRE CAMPANILLA Y ALOCACIA, COLONIA LOS LAURELES	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	3153.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL
	PUENTES Y PASOS PEATONALES								
58741	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR UBICADO EN ARROYO DEL AGUA, EN CARRETERA CULIACAN-IMALA	6-CULIACÁN	MEZQUITITA	RURAL	3152.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL
	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES								
	RED DE ELECTRICIDAD								
	AMPLIACIÓN								
58742	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION	6-CULIACÁN	SANTA REFUGIO	RURAL	3212.0	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL
58743	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN CALLE 5 DE MAYO, COLONIA JUNTAS DE HUMAYA	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	3201.0	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL
58744	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN CALLE FAUSTO VALDEZ, COLONIA NUEVO MEXICO	6-CULIACÁN	ADOLFO LÓPEZ MATEOS (EL TAMARINDO)	URBANO	3204.0	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL
58753	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN CALLE LAS PALMAS, COLONIA LAS AMAPAS, AGUARUTO	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	3206.0	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL
58745	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN CALLE MAQUIO CLOUTHIER, MANZANA 21, COLONIA PROGRESO	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	3202.0	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL
58746	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN CALLEJON 4, EN BELLAVISTA	6-CULIACÁN	CULIACANCITO	URBANO	3203.0	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL
58747	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN COLONIA STASAC	6-CULIACÁN	COSTA RICA	URBANO	3208.0	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL
58748	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN SECTOR CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLEJON UNO, COL. MEXICO NUEVO	6-CULIACÁN	ADOLFO LÓPEZ MATEOS (EL TAMARINDO)	URBANO	3207.0	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL
58749	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN SECTOR DREN-VIA DEL FERROCARRIL	6-CULIACÁN	EL DIEZ	URBANO	3209.0	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL
58750	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN SECTOR FFCC Y DREN	6-CULIACÁN	PUEBLOS UNIDOS	URBANO	3205.0	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL
58751	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN SECTOR VILLA DEL ROSARIO, LA PRESITA, ALCALDIA CENTRAL	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	3210.0	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL
58752	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION, (2DA. ETAPA), COLONIA 12 DE JULIO	6-CULIACÁN	ADOLFO LÓPEZ MATEOS (EL TAMARINDO)	URBANO	3211.0	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL
	CAMINOS RURALES								
	CAMINOS RURALES								
	CONSTRUCCIÓN								
58754	PAVIMENTACION DE CARRETERA (ENTRONQUE CARRETERA LAZARETO-EL ALHUATE)-MEZQUITILLO II, MEZQUITILLO II, SIND. COSTA RICA)	6-CULIACÁN	MEZQUITILLO	RURAL	3605.0	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL
	MANTENIMIENTO								

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
58755	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DE LA SINDICATURA DE IMALA	6-CULIACÁN	IMALA	RURAL	3604.0	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL
58756	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DE LA SINDICATURA DE LAS TAPIAS	6-CULIACÁN	LAS TAPIAS	RURAL	3603.0	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL
58757	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DE LA SINDICATURA DE SANALONA	6-CULIACÁN	SANALONA	RURAL	3602.0	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
				Ministrado	Programado	Ejercido							
11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20
			3,240,353	3,240,353	3,240,353	1,986,091	61.3%	0	0		1,507.25	630.95	41.9%
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	683,789	683,789	683,789	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	809.00	0.00	0.0%
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	61,092	61,092	61,092	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	56.00	0.00	0.0%
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	314,584	314,584	314,584	300,251	95.4%	0	0	METROS LINEALES	20.00	19.00	95.0%
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	93,653	93,653	93,653	81,927	87.5%	0	0	POSTE	7.00	6.00	85.7%
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	11,044	11,044	11,044	10,420	94.3%	0	0	POSTE	3.00	2.80	93.3%
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	66,728	66,728	66,728	61,307	91.9%	0	0	POSTE	1.00	1.00	100.0%
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	9,490	9,490	9,490	9,490	100.0%	0	0	POSTE	6.00	6.00	100.0%
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	141,214	141,214	141,214	26,601	18.8%	0	0	TRANSFORMADOR	1.00	0.75	75.0%
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	11,317	11,317	11,317	10,313	91.1%	0	0	POSTE	5.00	4.00	80.0%
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	92,255	92,255	92,255	82,326	89.2%	0	0	POSTE	15.00	14.00	93.3%
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	62,446	62,446	62,446	0	0.0%	0	0	POSTE	2.00	0.00	0.0%
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	109,706	109,706	109,706	52,152	47.5%	0	0	POSTE	4.00	2.10	52.5%
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	23,293	23,293	23,293	22,435	96.3%	0	0	POSTE	9.00	9.00	100.0%
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	95,320	95,320	95,320	89,591	94.0%	0	0	POSTE	9.00	9.00	100.0%
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	84,457	84,457	84,457	36,195	42.9%	0	0	POSTE	4.00	2.00	50.0%
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	167,964	167,964	167,964	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	0.25	0.00	0.0%

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
				Ministrado	Programado	Ejercido							
11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	374,334	374,334	374,334	369,476	98.7%	0	0	KILÓMETROS	213.70	213.00	99.7%
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	306,530	306,530	306,530	302,470	98.7%	0	0	KILÓMETROS	175.00	175.00	100.0%
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	531,137	531,137	531,137	531,137	100.0%	0	0	KILÓMETROS	167.30	167.30	100.0%

Información complementaria y explicación de variaciones

25

ESTE PROYECTO BENEFICIA A 75 PERSONAS EN PROMEDIO. EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO ASCIENDE A \$ 1050,435.00, EN 2012 SE EJERCIERON \$366,646.00 CON UN AVANCE DEL 33.6%.

ESTE PROYECTO BENEFICIA A 50 PERSONAS EN PROMEDIO. EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO ASCIENDE A \$ 428,746.00, EN 2012 SE EJERCIERON \$ 367,654.00, CON UN AVANCE FISICO DE 85.9%.

ESTE PROYECTO BENEFICIA A 10,000 PERSONAS EN PROMEDIO.

ESTE PROYECTO BENEFICIA A 95 PERSONAS EN PROMEDIO.

ESTE PROYECTO BENEFICIA A 30 PERSONAS EN PROMEDIO.

ESTE PROYECTO BENEFICIA A 35 PERSONAS EN PROMEDIO.

ESTE PROYECTO BENEFICIA A 65 PERSONAS EN PROMEDIO.

ESTE PROYECTO BENEFICIA A 50 PERSONAS EN PROMEDIO.

ESTE PROYECTO BENEFICIA A 55 PERSONAS EN PROMEDIO.

ESTE PROYECTO BENEFICIA A 100 PERSONAS EN PROMEDIO.

ESTE PROYECTO BENEFICIA A 50 PERSONAS EN PROMEDIO.

ESTE PROYECTO BENEFICIA A 60 PERSONAS EN PROMEDIO.

ESTE PROYECTO BENEFICIA A 95 PERSONAS EN PROMEDIO.

ESTE PROYECTO BENEFICIA A 60 PERSONAS EN PROMEDIO.

ESTE PROYECTO BENEFICIA A 90 PERSONAS EN PROMEDIO.

ESTE PROYECTO BENEFICIA A 5,000 PERSONAS EN PROMEDIO LA CANTIDAD QUE SE INFORMA, CORRESPONDE A OBRA ADICIONAL DEL PROYECTO EJECUTADO EN EL EJERCICIO 2012, CON UN IMPORTE DE \$ 6,496,647.00

Información complementaria y explicación de variaciones
25
ESTE PROYECTO BENEFICIA A 2500 PERSONAS EN PROMEDIO.
ESTE PROYECTO BENEFICIA A 2000 PERSONAS EN PROMEDIO.
ESTE PROYECTO BENEFICIA A 2000 PERSONAS EN PROMEDIO.