

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	25-SINALOA RECURSO 2012								
	CONVENIOS 1 REGISTROS								
	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN								
	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN								
	INVERSIÓN								
	OBRA PÚBLICA								
	REHABILITACIÓN								
134255	REHABILITACION DE VELODROMO UBICADO EN PARQUE ERNESTOMILLAN ESCALANTE, DE LA CIUDAD DE CULIACAN	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	1001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
				Ministrado	Programado	Ejercido							
11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20
			2,971,711	2,971,711	2,971,711	1,507,635	50.7%	0	0		1.00	0.60	60.0%
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	2,971,711	2,971,711	2,971,711	1,507,635	50.7%	0	0	OBRA	1.00	0.60	60.0%

