

Total: 5

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenir	Programa Fondo Comunal - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones					
															Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (millonados)	Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado	% Avance		Reintegrado	Unidad de Medida	Sublección	Avance Anul	Avance Anul Acum
23M01301002026750	Construcción De Cancha En Ciudad Universitaria Que	1001	Sinaloa	Cullacán	Cullacán Rosales	Urbano	Subsidios	875 Recurso de espacios públicos		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,955,755	\$9,955,755	\$9,955,755	99.91	00	Cancha	6,000	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado
23M01304002014750	Construcción De Palacio De La Memoria, Ubicado En Mexico 44 De	1003	Sinaloa	Cullacán	Cobertura municipal		Subsidios	875 Recurso de espacios públicos		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,499,382	\$1,499,382	\$1,499,382	99.98	00	Obra	11,200	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado
23M01304002014387	Equipamiento, Mantenimiento E Infraestructura Útilidad De La Unidad Deportiva Simposio Del Río, Ubicado En Calle Villa Maravilla Y Villa Cuervo De	1004	Sinaloa	Cullacán	Cobertura municipal		Subsidios	875 Recurso de espacios públicos		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,331,238	\$1,331,238	\$1,331,238	\$1,331,238	\$1,323,571	\$1,323,571	\$1,323,571	99.42	00	Metro Cuadrado	4,200	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado
23M01304002014443	Equipamiento, Mantenimiento E Infraestructura Útilidad De La Unidad Deportiva Progreso 3, Ubicado En Blvd. Manuel J. Cárdenas De	1004	Sinaloa	Cullacán	Cobertura municipal		Subsidios	875 Recurso de espacios públicos		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,395,071	\$1,395,071	\$1,395,071	\$1,395,071	\$1,392,352	\$1,392,352	\$1,392,352	99.09	00	Obra	5,300	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado
23M01304002014495	Construcción De Monumento A La Raza En Av. Alvaro Obregón De	1005	Sinaloa	Cullacán	Cobertura municipal		Subsidios	875 Recurso de espacios públicos		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Cultura y turismo	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$912,464	\$912,464	\$912,464	\$912,464	\$901,844	\$901,844	\$901,844	98.73	00	Metro Cuadrado	4,800	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado