

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	25-SINALOA RECURSO 2012								
	SUBSIDIOS 2 REGISTROS								
	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN								
	RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS								
	INVERSIÓN								
	OBRA PÚBLICA								
	CONSTRUCCIÓN								
113489	CONSTRUCCION DE CANCHA CIUDAD UNIVERSITARIA UAS	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	1074	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL
113490	CONSTRUCCION DE CICLOVIA DE CULIACAN ZONA NORTE	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	1075	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
				Ministrado	Programado	Ejercido							
11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20
			15,245,123	15,245,123	15,245,123	6,486,793	42.5%	0	0		2.00	1.20	60.0%
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	9000 PERSONAS EN PROMEDIO	20-DESARROLLO SOCIAL 145-DELEGACIÓN SEDESOL EN SINALOA	9,000,000	9,000,000	9,000,000	4,802,593	53.4%	0	0	CANCHA	1.00	0.75	75.0%
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	9000 PERSONAS EN PROMEDIO	20-DESARROLLO SOCIAL 145-DELEGACIÓN SEDESOL EN SINALOA	6,245,123	6,245,123	6,245,123	1,684,200	27.0%	0	0	OBRA	1.00	0.45	45.0%

