

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20
<b>25 SINALOA RECURSO 2012</b>																							
<b>SUBSIDIOS Y REGISTROS</b>																							
<b>SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN</b>																							
<b>RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS</b>																							
<b>INVERSIÓN</b>																							
<b>OBRA PÚBLICA</b>																							
<b>CONSTRUCCIÓN</b>																							
113489	CONSTRUCCION DE CANCHA CIUDAD UNIVERSITARIA UAS	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	1074	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	9000 PERSONAS EN PROMEDIO	20-DESARROLLO SOCIAL   145-DELEGACION SEDESOL EN SINALOYA	9,000,000	9,000,000	9,000,000	4,802,593	53.4%	0	0	CANCHA	1.00	0.75	75.0%
113490	CONSTRUCCION DE CICLOVIA DE CULIACAN ZONA NORTE	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	1075	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	8000 PERSONAS EN PROMEDIO	20-DESARROLLO SOCIAL   145-DELEGACION SEDESOL EN SINALOYA	6,245,123	6,245,123	6,245,123	1,684,200	27.0%	0	0	OBRA	1.00	0.45	45.0%

Información complementaria y explicación de variaciones
25