

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>25-SINALOA RECURSO 2012</b>									
<b>APORTACIONES FEDERALES 136 REGISTROS</b>									
<b>FAIS</b>									
<b>FISM</b>									
	<b>AGUA POTABLE</b>								
	SISTEMA DE AGUA POTABLE								
	CONSTRUCCIÓN								
128097	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA UNION ANTORCHISTA	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	3024	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL
128098	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE 1A. ETAPA, EN COLONIA BICENTENARIO	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	3023	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL
128099	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 1RA. ETAPA, EN COLONIA SANTA ROSA	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	3017	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL
128100	CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE POR UN SISTEMA MULTIPLE, 1RA. ETAPA (PROSSAPYS), EN MEZQUITITA, EL POZO Y LA NORIA	6-CULIACÁN	IMALA	RURAL	3021	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL
128101	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN PLAN DE ORIENTE Y SAN ANTONIO	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	3018	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL
128102	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PROSSAPYS)	6-CULIACÁN	EL ALTO DEL COYOTE	RURAL	3019	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL
128103	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PROSSAPYS)	6-CULIACÁN	PORTEZUELO	RURAL	3020	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL
128104	INTRODUCCION DE TUBERÍA DE 18 DE DIAMETRO PARA ALIMENTAR A LA ZONA DE EL BARRIO (BAJADA)	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	3022	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL
	AMPLIACIÓN								
128105	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE (DIRECTO), EN LA PIEDRERA	6-CULIACÁN	COSTA RICA	URBANO	3013	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL
128106	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL BICHI DE ARRIBA	6-CULIACÁN	LAS TAPIAS	RURAL	3016	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL
128107	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN UN SECTOR, EN EL QUINCE Y LOS HUIZACHES	6-CULIACÁN	COSTA RICA	URBANO	3014	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL
128108	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN UN SECTOR FRENTE AL PANTEON	6-CULIACÁN	EL RANCHITO	RURAL	3015	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL
	MANTENIMIENTO								
128109	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (DIRECTO), EN COLONIA BACHIGUALATITO	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	3012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS								
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO								
	CONSTRUCCIÓN								
128110	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO A UN SECTOR DE COL. LOMA LINDA	6-CULIACÁN	COSTA RICA	URBANO	3070	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL
128111	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EJIDO LA ESPERANZA	6-CULIACÁN	LA ESPERANZA	RURAL	3073	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL
128112	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	6-CULIACÁN	ESTACIÓN QUILA	RURAL	3074	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL
128113	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1A. ETAPA	6-CULIACÁN	SANALONA	RURAL	3078	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL
128114	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALTANTARILLADO SANITARIO, 1A.	6-CULIACÁN	EL SALADO	RURAL	3076	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL
128115	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALTANTARILLADO SANITARIO, 1A. ETAPA (PROSSAPYS)	6-CULIACÁN	EL SALADO	RURAL	3075	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL
128116	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALTANTARILLADO SANITARIO, 1A. ETAPA, VARIAS LOCALIDADES, EL CONCHAL, SOYATITA Y LA CRUZ II	6-CULIACÁN	ELDORADO	URBANO	3077	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
128117	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COL. GUADALUPE	6-CULIACÁN	ADOLFO LÓPEZ MATEOS (EL TAMARINDO)	URBANO	3071	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL
128118	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	6-CULIACÁN	EL SINALOENSE	RURAL	3072	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL								
	CALLES								
131256	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN C. CANDIDO AVILEZ ENTRE HILARIO MEDINA Y ALFONSO CABRERA, COLONIA PLUTARCO ELIAS CALLES	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	3175	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL
131262	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN C. CERRO OTATES ENTRE NICEFORO ZAMBRANO Y ADALBERTO TEJEDA, COLONIA BUENOS AIRES	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	3176	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL
131270	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN C. HERACLIO BERNAL ENTRE FRANCISCO MUJICA Y CANDIDO AGUILAR, COLONIA A.L. MATEOS	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	3177	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL
131276	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN C. PERSEO ENTRE SOCRATES Y UNIVERSO, COLONIA GRECIA	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	3178	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL
131244	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. ORQUIDEAS ENTRE CAMPANILLA Y ALOCACIA, COLONIA LOS LAURELES	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	3173	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL
131249	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. 8 DE SEPTIEMBRE ENTRE SEIS Y 5 DE SEPTIEMBRE, COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	3174	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL
131238	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALCINES ENTRE MAGNOLIAS Y BLVD. AGRICULTORES, COLONIA VISTA HERMOSA	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	3172	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL
	MEJORAMIENTO								
131338	REMODELACION GEOMETRICA DE CRUCERO VIAL DE ALVARO OBREGON Y BLVD. LAS TORRES, COL. 22 DE DICIEMBRE	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	3185	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL
131326	REMODELACION GEOMETRICA DE CRUCERO VIAL DE CARRETERA CULIACAN-NAVOLATO Y AV. CANAL DE SUEZ, AGUARUTO	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	3183	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL
	PASOS VEHICULARES								
131357	REMODELACION GEOMETRICA DE CRUCERO VIAL DE BLVD. UNIVERSITARIOS Y AV. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, COLONIA LA LIMA	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	3188	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL
131344	REMODELACION GEOMETRICA DE CRUCERO VIAL DE CALZADA AEROPUERTO Y BLVD. DE LOS AZAHARES, COL. BUGAMBILIAS	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	3186	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL
131361	REMODELACION GEOMETRICA DE CRUCERO VIAL DE CALZADA AEROPUERTO Y BLVD. LAS TORRES, FRAC. LAS TORRES	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	3189	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL
131350	REMODELACION GEOMETRICA DE CRUCERO VIAL DE CALZADA HEROICO COLEGIO MILITAR Y BLVD. PLAN DE AYALA, COLONIA EMILIANO ZAPATA	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	3187	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL
	PUNTES Y PASOS PEATONALES								
	CONSTRUCCIÓN								
131288	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN ARROYO UBICADO ENTRE CONSTITUYENTE EMILIANO GARCIA Y CONSTITUYENTE ANDRES MAGALLON, COL. A.L.	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	3179	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL
131312	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL METALICO SOBRE ARROYO UBICADO EN C. FRANCISCO VERDUGO, COLONIA CONSTITUCION CROC	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	3182	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL
131295	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL METALICO SOBRE ARROYO UBICADO EN C. MONTAÑA Y BLVD. EJERCITO DE OCCIDENTE, FRACC. VALLE DEL REAL	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	3180	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL
131306	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR UBIADO EN ARROYO DEL AGUA, EN CARRETERA CULIACAN-IMALA	6-CULIACÁN	MEZQUITITA	RURAL	3181	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL
	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES								
	ALUMBRADO PÚBLICO								
131333	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO DE AV. INGENIO ENTRE C. INDEPENDENCIA Y C. IGNACIO RAMOS	6-CULIACÁN	COSTA RICA	URBANO	3184	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL
	RED DE ELECTRICIDAD								
	AMPLIACIÓN								

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
131366	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION	6-CULIACÁN	EL ÁLAMO	RURAL	3214	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL
128119	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION	6-CULIACÁN	SANTA REFUGIO	RURAL	3216	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL
128120	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION, COLONIA LOS NARANJOS, ALCALDIA CENTRAL	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	3213	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL
128121	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN CALLE MAQUIO CLOUTHIER, MANZANA 21, COLONIA PROGRESO	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	3211	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL
128122	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN CALLE MAR EGO Y LOS OLIVOS, COL. ROTARISMO	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	3212	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL
131379	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN COLONIA STASAC	6-CULIACÁN	COSTA RICA	URBANO	3222	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL
131388	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN SECTOR CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLEJON UNO, COL. MEXICO NUEVO	6-CULIACÁN	ADOLFO LÓPEZ MATEOS (EL TAMARINDO)	URBANO	3223	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL
128123	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN SECTOR DREN-VIA DEL FERROCARRIL	6-CULIACÁN	EL DIEZ	URBANO	3220	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL
131373	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN SECTOR PARCELAS (JESUS VIRIDIANA OBESO)-ESCUELA	6-CULIACÁN	LA PRESITA	RURAL	3221	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL
128124	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN SECTOR VILLA DEL ROSARIO, LA PRESITA, ALCALDIA CENTRAL	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	3219	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL
128125	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION, (2DA. ETAPA), COL. UNION ANTORCHISTA	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	3217	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL
128126	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION, (2DA. ETAPA), COLONIA 12 DE JULIO	6-CULIACÁN	ADOLFO LÓPEZ MATEOS (EL TAMARINDO)	URBANO	3218	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL
128127	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION (3RA. ETAPA)	6-CULIACÁN	AGUA BLANCA	RURAL	3215	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA								
	OTROS NIVELES EDUCATIVOS								
	MANTENIMIENTO								
131409	REHABILITACION DE PINTURA EN DIVERSOS PLANTELES EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CULIACAN	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	3362	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL
	EQUIPAMIENTO								
131415	EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO A DIVERSOS PLANTELES EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CULIACAN	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	3363	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL
	PREESCOLAR								
	CONSTRUCCIÓN								
128128	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN J.N. RAMON CORONA MADRIGAL, UBICADO EN PRADOS DE LA CONQUISTA	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	3356	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL
128129	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN J.N. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, UBICADO EN COLONIA CAMPESINA EL BARRIO	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	3350	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL
131445	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE ESTRUCTURA METALICA EN J.N. JEAN PIAGET, COL. IGNACIO ALLENDE	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	3366	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL
128130	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE ESTRUCTURA METALICA EN J.N. RICARDO FLORES MAGON	6-CULIACÁN	ABUYA Y CEUTA SEGUNDA (EJIDO ECHEVERRÍA)	RURAL	3354	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL
128131	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN J.N. JUAN ALVAREZ	6-CULIACÁN	EL RANCHITO	RURAL	3359	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL
	AMPLIACIÓN								
131519	TERMINACION DE TECHUMBRE DE ESTRUCTURA METALICA EN J.N. JOUAN ESCUTIA, COLONIA PROGRESO	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	3368	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	MEJORAMIENTO								
128132	ADQ. Y SUM. DE MATERIAL PARA TERMINACION DE TECHUMBRE EN J.N. JUAN ESCUTIA, UBICADO EN COLONIA PROGRESO	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	3348	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL
128133	REHABILITACION DE AULAS (APLANADO) EN J.N. PROFR. RAFAEL RAMIREZ, UBICADO EN COLONIA EL MIRADOR	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	3351	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL
	MANTENIMIENTO								
131557	ADQ. Y SUM. DE PINTURA EN J.N. COMUNITARIO, (3 CUBETAS DE P. VINILICA), AGUA AMARILLA	6-CULIACÁN	JESÚS MARÍA	RURAL	3374	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL
131565	ADQY. Y SUM. DE PINTURA EN J.N. LUZ MARIA SERRADELL , (5 CUBETAS DE P. VINILICA Y 10 CUBETAS DE P. DE ACEITE), COL. LAS QUINTAS	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	3375	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL
	EQUIPAMIENTO								
131589	EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO EN J.N. COMUNITARIO, (6 MESAS Y 12 SILLAS CHICAS), AGUA AMARILLA	6-CULIACÁN	JESÚS MARÍA	RURAL	3379	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL
138089	EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO EN J.N. JOSE LIMON (14 MESAS Y 28 SILLAS CHICAS),LOS BECOS	6-CULIACÁN	EL SALADO	RURAL	3379	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL
137942	EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO EN J.N. NICOLAS BRAVO, (20 MESAS Y 40 SILLAS CHICAS), EJIDO LA ARGENTINA	6-CULIACÁN	COSTA RICA	URBANO	3380	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL
	PRIMARIA								
	CONSTRUCCIÓN								
128134	CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN ESC. PRIM. JESUS MANUEL IBARRA PEIRO, UBICADA EN COLONIA ANTONIO TOLEDO CORRO	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	3349	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL
128135	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN EC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	6-CULIACÁN	ESTACIÓN OBISPO	URBANO	3353	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL
128136	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN ESC. PRIM. CLUB DE LEONES NO. 4, UBICADA EN COLONIA EMILIANO ZAPATA	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	3345	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL
128137	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN ESC. PRIM. BENEMERITO DE LAS AMERICAS, UBICADA EN COLONIA CAMPESINA EL BARRIO	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	3344	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL
131425	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN ESC. PRIM. GENARO ESTRADA	6-CULIACÁN	LA HIGUERITA	RURAL	3364	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL
128138	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN ESC. PRIM. GRAL. ANTONIO ROSALES	6-CULIACÁN	COSTA RICA	URBANO	3352	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL
131531	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN ESC. PRIM. JOAQUIN ALEJANDRO CASTRO RIVERA FRAC. CHULAVISTA	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	3370	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL
131537	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN ESC. PRIM. JOSUE K. DIAZ, COL. LAS HUERTAS	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	3371	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL
131549	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE ESTRUCTURA METALICA EN ESC. PRIM. ALFONSO TORRES ARIAS	6-CULIACÁN	ZALATE DE LOS IBARRA	RURAL	3373	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL
128139	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE ESTRUCTURA METALICA EN ESC. PRIM. BENITO JUAREZ	6-CULIACÁN	PUEBLO NUEVO DE CANACHI (EL CAMPITO)	RURAL	3355	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL
131543	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE ESTRUCTURA METALICA EN ESC. PRIM. GRAL. FRANCISCO VILLA	6-CULIACÁN	AGUA CALIENTE DE LOS MONZÓN	RURAL	3372	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL
131434	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE ESTRUCTURA METALICA EN ESC. PRIM. JUAN ESCUTIA, COLONIA MIGUEL HIDALGO	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	3365	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL
	MEJORAMIENTO								
128140	REHABILITACION DE CABLEADO ELECTRICO EN BAJA TENSION EN ESC. PRIM. HEROES DE CHURUBUSCO	6-CULIACÁN	OSO VIEJO	RURAL	3346	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
128141	REHABILITACION DE PINTURA EN DIVERSOS PLANTELES EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CULIACAN	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	3357	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL
	MANTENIMIENTO								
131574	ADQ. Y SUM. DE PINTURA EN ESC. PRIM. INDEPENDENCIA DE MEXICO, (10 CUBETA DE P. DE ACEITE)	6-CULIACÁN	ADOLFO LÓPEZ MATEOS (EL TAMARINDO)	URBANO	3377	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL
131569	ADQ. Y SUM. DE PINTURA EN ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO , (4 CUBETAS DE P. VINILICA Y CUBETAS DE P. DE ACEITE), EJIDO ARGENTINA II	6-CULIACÁN	COSTA RICA	URBANO	3375	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL
142228	ADQUISICION Y SUMINISTRO DE PINTURA EN ESC. PRIM. PROF. RUPERTO VERDUGO PALAZUELOS, (3 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE), AGUARUTO	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	3393	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL
	EQUIPAMIENTO								
140657	EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO EN ESC. PRIM. AQUILES SERDAN ( 27 BUTACAS, 20 MESAS Y 40 SILLAS CHICAS)	6-CULIACÁN	LA PALMITA	RURAL	3387	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL
128142	EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO A DIVERSOS PLANTELES EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CULIACAN	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	3358	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL
138979	EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO EN ESC. PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (44 MESAS Y 88 SILLAS BINARIAS), LOS BECOS	6-CULIACÁN	EL SALADO	RURAL	3383	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL
139828	EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO EN ESC. PRIM. JOSUE R. DIAZ ( 50 BUTACAS), COLONIA LAS HUERTAS	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	3386	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL
142091	EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO EN ESC. PRIM. JUAN ESCUTIA (40 BUTACAS). COLONIA MIGUEL HIDALGO	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	3392	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL
138806	EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO EN ESC. PRIM. LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS, (15 MESAS Y 30 SILLAS BINARIAS, 15 MESAS Y 30 SILLAS CHICAS, 30 BUTACAS)	6-CULIACÁN	TIERRA Y LIBERTAD UNO	RURAL	3382	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL
139416	EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO EN ESC. PRIM. LIC. EUSTAQUIO BUELNA (20 MESAS Y 40 SILLAS BINARIAS)	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	3385	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL
139090	EQUIPAMIENTO EN ESC. PRIM. IGNACIO ZARAGOZA (3 AIRES ACONDICIONADOS DE 2 TON.)	6-CULIACÁN	OBISPO	RURAL	3384	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL
	SECUNDARIA								
	CONSTRUCCIÓN								
128143	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESC. SEC. TECNICA NO. 59	6-CULIACÁN	EL LIMÓN DE LOS RAMOS	URBANO	3347	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL
131524	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESC. SEC. TECNICA NO. 92, FRAC. SANTA ANITA	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	3369	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL
128144	CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN ESC. SEC. JESUSITA NEDA	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	3361	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL
128145	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN SEC. SEC. ADOLFO LOPEZ MATEOS	6-CULIACÁN	HIGUERAS DE ABUYA	RURAL	3360	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL
	MANTENIMIENTO								
131583	ADQ. Y SUM. DE PINTURA EN ESC. SEC. PROF. LAMBERTO VALENZUELA URETA, (10 CUBETAS DE P. VINILICA), COL. TIERRA BLANCA	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	3378	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL
144269	ADQUISICION Y SUMINISTRO DE IMPERMEABILIZANTES EN ESC. TELESECUNDARIA 180-F, (7 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE)	6-CULIACÁN	EJIDO LOS HUIZACHES	RURAL	3395	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL
144223	ADQUISICION Y SUMINISTRO DE PINTURA EN ESC. TELESECUNDARIA NO. 180-F, (5 CUBETAS DE P. VINILICA Y 2 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE)	6-CULIACÁN	EJIDO LOS HUIZACHES	RURAL	3394	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL
	EQUIPAMIENTO								

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
141128	EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO EN ESC. SEC. EMILIANO ZAPATA (40 MESAS Y 80 SILLAS BINARIAS)	6-CULIACÁN	LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS	URBANO	3388	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL
141782	EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO EN ESC. SEC. GRAL. NO. 1 MOISES SAENZ (30 BUTACAS), COLONIA GABRIEL LEYVA	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	3391	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL
141577	EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO EN ESC. TELESECUNDARIA NO. 55-H (8 MESAS TRAPEZOIDALES Y 16 SILLAS BINARIAS)	6-CULIACÁN	LA PALMITA	RURAL	3390	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL
141509	EQUIPAMIENTO EN ESC. SEC. PROF. LAMBERTO VALENZUELA LA URETA (1 MINISPLIT DE 2 TON.), COLONIA TIERRA BLANCA	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	3389	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA								
	VIVIENDA								
	CONSTRUCCIÓN								
131211	PROGRAMA TU CASA 2012, CONSTRUCCION DE 50 PROYECTOS DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA URBANA EN VARIAS COLONIAS	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	3126	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL
131216	PROGRAMA TU CASA 2012, CONSTRUCCION DE 6 PROYECTOS DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA RURAL EN VARIAS SINDICATURAS	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	3127	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL
	MEJORAMIENTO								
129366	REHABILITACION DE UN TECHO DE VIVIENDA EN COLONIA MIGUEL HIDALGO	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	3102	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL
131107	REHABILITACION DE 1 TECHO DE VIVIENDA	6-CULIACÁN	ARROYO DE LA HIGUERA	RURAL	3115	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL
131163	REHABILITACION DE 2 TECHOS DE VIVIENDA EN FRAC. VALLE BONITO	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	3120	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL
	CUARTOS DORMITORIO								
	CONSTRUCCIÓN								
131187	CONSTRUCCION DE 30 PROYECTOS DE RECAMARA ADICIONAL EN COLONIA GENERAL VILLA	6-CULIACÁN	SANALONA	RURAL	3123	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL
131202	PROGRAMA TU CASA 2012, CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA RURAL EN VARIAS SINDICATURAS	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	3125	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL
131195	PROGRAMA TU CASA 2012, CONSTRUCCION DE 20 PROYECTOS DE RECAMARA ADICIONAL, EN VARIAS COLONIAS	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	3124	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL
	TECHO DE CONCRETO								
	MEJORAMIENTO								
129381	REHABILITACION DE UN TECHO DE VIVIENDA EN COLONIA PROGRESO	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	3104	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL
131016	REHABILITACION DE UN TECHO DE VIVIENDA EN COLONIA SIMON BOLIVAR	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	3107	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL
131156	REHABILITACION DE 1 TECHO DE CONCRETO EN COLONIA ROTARISMO	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	3119	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL
129371	REHABILITACION DE 1 TECHO DE VIVIENDA EN COL. ANTONIO TOLEDO CORRO	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	3103	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL
129393	REHABILITACION DE 1 TECHO DE VIVIENDA EN COL. VICENTE LOMBARDO TOLEDANO	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	3105	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL
131051	REHABILITACION DE 1 TECHO DE VIVIENDA EN COLONIA BICENTENARIO	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	3110	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL
131040	REHABILITACION DE 1 TECHO DE VIVIENDA EN COLONIA JESUS CAMEZ VALDEZ	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	3109	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL
131009	REHABILITACION DE 1 TECHO DE VIVIENDA EN COLONIA LOS HUIZACHES	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	3106	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL
131064	REHABILITACION DE 1 TECHO DE VIVIENDA EN COLONIA UNION ANTORCHISTA	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	3111	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL
131085	REHABILITACION DE 1 TECHO DE VIVIENDA EN EL CONCHAL	6-CULIACÁN	ELDORADO	URBANO	3113	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
131223	REHABILITACION DE 1 TECHO DE VIVIENDA EN LA CABECERA DE LA SINDICATURA	6-CULIACÁN	EL TEPUCHE	RURAL	3128	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL
131126	REHABILITACION DE 1 TECHO DE VIVIENDA EN PALOS BLANCOS	6-CULIACÁN	EL TEPUCHE	RURAL	3116	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL
131137	REHABILITACION DE 2 TECHOS DE VIVIENDA	6-CULIACÁN	AGUA CALIENTE DE LOS MONZÓN	RURAL	3117	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL
131180	REHABILITACION DE 2 TECHOS DE VIVIENDA	6-CULIACÁN	SANALONA	RURAL	3122	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL
131075	REHABILITACION DE 2 TECHOS DE VIVIENDA EN LA CABECERA DE LA SINDICATURA	6-CULIACÁN	BAILA	RURAL	3112	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL
131093	REHABILITACION DE 2 TECHOS DE VIVIENDA EN LA CABECERA DE LA SINDICATURA	6-CULIACÁN	SANALONA	RURAL	3114	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL
131032	REHABILITACION DE 4 TECHOS DE VIVIENDA EN COLONIA LAS COLORADAS	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	3108	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL
131147	REHABILITACION DE 7 TECHOS DE VIVIENDA EN COLONIA PROGRESO	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	3118	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL
131175	REHABILITACION DE 7 TECHOS DE VIVIENDA EN FRAC. VALLE BONITO	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	3121	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL
	CAMINOS RURALES								
	CAMINOS RURALES								
	CONSTRUCCIÓN								
128146	PAVIMENTACION DE CARRETERA (ENTRONQUE CARRETERA LAZARETO-EL ALHUATE)-MEZQUITILLO II, MEZQUITILLO II, SIND. COSTA RICA)	6-CULIACÁN	MEZQUITILLO	RURAL	3527	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL
	RECONSTRUCCIÓN								
144421	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN VARIAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA	6-CULIACÁN	SAN LORENZO	RURAL	3611	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL
	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL								
	INFRAESTRUCTURA PECUARIA								
	CONSTRUCCIÓN								
128206	CONSTRUCCION DE 60 BORDOS ABREVADEROS, EN VARIAS LOCALIDADES DEL AREA RURAL	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	3701	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL
	GASTOS INDIRECTOS								
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS								
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL								
128207	GASTOS INDIRECTOS, ORGANIZACIÓN SOCIAL, SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DE OBRA	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	2001	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL
	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL								
	ORGANIZACIONAL								
	CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN (NO INCLUYE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y								
128208	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL, CURSO-TALLER DE ACTUALIZACIÓN SOBRE CONOCIMIENTO TOTAL DEL RAMO 33. EN INSTITUTO	6-CULIACÁN	CULIACÁN ROSALES	URBANO	3501	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
				Ministrado	Programado	Ejercido							
11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20
			63,207,749	63,073,212	63,207,749	46,599,498	73.9%	0	0		9,400.00	4,967.42	52.8%
JAPAC	-	-	1,372,917	1,372,917	1,372,917	457,639	33.3%	0	0	SISTEMA	1.00	0.25	25.0%
JAPAC	-	-	3,000,000	3,000,000	3,000,000	1,000,000	33.3%	0	0	SISTEMA	1.00	0.20	20.0%
JAPAC	-	-	745,036	745,036	745,036	745,036	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
JAPAC	-	-	750,000	750,000	750,000	750,000	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
JAPAC	-	-	2,347,521	2,347,521	2,347,521	2,347,521	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
JAPAC	-	-	840,276	840,276	840,276	840,276	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
JAPAC	-	-	384,145	384,145	384,145	384,145	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
JAPAC	-	-	1,117,394	1,117,394	1,117,394	372,465	33.3%	0	0	SISTEMA	1.00	0.34	34.0%
JAPAC	-	-	362,165	362,165	362,165	362,165	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
JAPAC	-	-	870,884	870,884	870,884	870,884	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
JAPAC	-	-	138,520	138,520	138,520	138,520	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
JAPAC	-	-	303,684	303,684	303,684	303,684	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
JAPAC	-	-	1,223,212	1,223,212	1,223,212	1,223,212	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
JAPAC	-	-	686,284	686,284	686,284	686,284	100.0%	0	0	RED	1.00	1.00	100.0%
JAPAC	-	-	2,447,200	2,447,200	2,447,200	2,447,200	100.0%	0	0	RED	1.00	1.00	100.0%
JAPAC	-	-	906,371	906,371	906,371	906,371	100.0%	0	0	RED	1.00	0.90	90.0%
JAPAC	-	-	750,000	750,000	750,000	250,000	33.3%	0	0	RED	1.00	0.25	25.0%
JAPAC	-	-	750,000	750,000	750,000	250,000	33.3%	0	0	RED	1.00	0.20	20.0%
JAPAC	-	-	755,912	755,912	755,912	755,912	100.0%	0	0	RED	1.00	1.00	100.0%
JAPAC	-	-	750,000	750,000	750,000	250,000	33.3%	0	0	RED	1.00	0.30	30.0%



ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
				Ministrado	Programado	Ejercido							
11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20
JAPAC	-	-	1,902,496	1,902,496	1,902,496	1,902,496	100.0%	0	0	RED	1.00	1.00	100.0%
JAPAC	-	-	4,292,347	4,292,347	4,292,347	4,292,347	100.0%	0	0	RED	1.00	1.00	100.0%
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	997,065	997,065	997,065	909,461	91.2%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,048.00	1,000.00	95.4%
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,050,435	1,050,435	1,050,435	366,646	34.9%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,219.00	410.00	33.6%
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	938,480	938,480	938,480	649,260	69.2%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,094.00	750.00	68.6%
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,121,316	1,121,316	1,121,316	390,579	34.8%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,275.00	480.00	37.6%
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	428,746	428,746	428,746	250,277	58.4%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	396.00	210.00	53.0%
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	922,615	922,615	922,615	599,679	65.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,102.00	700.00	63.5%
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	669,542	669,542	669,542	233,440	34.9%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	650.00	250.00	38.5%
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	603,862	603,862	603,862	210,838	34.9%	0	0	OBRA	1.00	0.35	35.0%
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	347,165	347,165	347,165	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	184,539	184,539	184,539	64,239	34.8%	0	0	OBRA	1.00	0.36	36.0%
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	197,465	197,465	197,465	68,998	34.9%	0	0	OBRA	1.00	0.35	35.0%
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	364,685	364,685	364,685	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	271,596	271,596	271,596	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	108,198	108,198	108,198	108,198	100.0%	0	0	METROS LINEALES	14.00	14.00	100.0%
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	117,645	117,645	117,645	40,962	34.8%	0	0	METROS LINEALES	10.00	3.50	35.0%
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	152,963	152,963	152,963	152,963	100.0%	0	0	METROS LINEALES	10.00	10.00	100.0%
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,283,254	1,283,254	1,283,254	445,895	34.7%	0	0	METROS LINEALES	20.00	7.00	35.0%
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	636,406	636,406	636,406	317,318	49.9%	0	0	LUMINARIA	20.00	10.00	50.0%

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
				Ministrado	Programado	Ejercido							
11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	194,155	194,155	194,155	99,325	51.2%	0	0	POSTE	3.00	2.00	66.7%
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	184,794	184,794	184,794	92,691	50.2%	0	0	POSTE	7.00	3.50	50.0%
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	281,313	281,313	281,313	141,063	50.1%	0	0	POSTE	6.00	3.00	50.0%
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	273,959	273,959	273,959	139,745	51.0%	0	0	TRANSFORMADOR	1.00	0.50	50.0%
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	161,690	161,690	161,690	85,472	52.9%	0	0	POSTE	3.00	1.80	60.0%
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	784,512	784,512	784,512	410,752	52.4%	0	0	POSTE	15.00	8.00	53.3%
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	61,246	61,246	61,246	0	0.0%	0	0	POSTE	2.00	0.00	0.0%
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	210,735	210,735	210,735	108,529	51.5%	0	0	POSTE	4.00	2.10	52.5%
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	61,920	61,920	61,920	32,841	53.0%	0	0	POSTE	1.00	0.60	60.0%
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	262,287	262,287	262,287	262,287	100.0%	0	0	POSTE	9.00	9.00	100.0%
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	995,776	995,776	995,776	593,799	59.6%	0	0	POSTE	19.00	12.00	63.2%
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	157,876	157,876	157,876	82,919	52.5%	0	0	POSTE	4.00	2.00	50.0%
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	148,328	148,328	148,328	75,713	51.0%	0	0	POSTE	5.00	2.60	52.0%
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	26,622	26,622	26,622	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	24.00	0.00	0.0%
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	16,011	16,011	16,011	0	0.0%	0	0	PIZARRONES, SILLAS, MESAS	4.00	0.00	0.0%
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	160,862	160,862	160,862	67,179	41.8%	0	0	METROS CUADRADOS	306.00	130.00	42.5%
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	252,770	252,770	252,770	163,801	64.8%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.60	60.0%
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	265,227	265,227	265,227	265,227	100.0%	0	0	M2, PATIO	1.00	1.00	100.0%
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	129,807	129,807	129,807	51,157	39.4%	0	0	METROS CUADRADOS	70.00	28.00	40.0%
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	179,250	179,250	179,250	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	90.00	0.00	0.0%
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	57,102	57,102	57,102	22,457	39.3%	0	0	M2, PATIO	1.00	0.40	40.0%

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
				Ministrado	Programado	Ejercido							
11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	39,296	39,296	39,296	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.00	0.0%
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	39,691	39,691	39,691	36,394	91.7%	0	0	METRO CUADRADO	255.00	240.00	94.1%
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	2,496	2,496	2,496	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	3.00	0.00	0.0%
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	19,360	19,360	19,360	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	6.00	0.00	0.0%
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	6,624	6,624	6,624	0	0.0%	0	0	PIZARRONES, SILLAS, MESAS	18.00	0.00	0.0%
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	15,456	15,456	15,456	0	0.0%	0	0	PIZARRONES, SILLAS, MESAS	42.00	0.00	0.0%
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	22,080	22,080	22,080	0	0.0%	0	0	PIZARRONES, SILLAS, MESAS	60.00	0.00	0.0%
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	151,387	151,387	151,387	151,387	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	15.00	15.00	100.0%
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	256,496	256,496	256,496	256,496	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	302,510	302,510	302,510	302,510	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	232,455	232,455	232,455	232,455	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	236,799	236,799	236,799	148,893	62.9%	0	0	M2, TALLER	1.00	0.65	65.0%
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	258,192	258,192	258,192	155,843	60.4%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.65	65.0%
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	271,372	271,372	271,372	150,053	55.3%	0	0	M2, TALLER	1.00	0.57	57.0%
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	187,014	187,014	187,014	0	0.0%	0	0	M2, TALLER	1.00	0.00	0.0%
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	10,250	10,250	10,250	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	0.00	0.0%
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	262,165	262,165	262,165	262,165	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	150.00	150.00	100.0%
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	373,730	373,730	373,730	373,730	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	446,779	446,779	446,779	446,779	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	89,157	89,157	89,157	89,157	100.0%	0	0	METRO LINEAL	137.00	137.00	100.0%

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
				Ministrado	Programado	Ejercido							
11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	99,930	99,930	99,930	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	52.00	0.00	0.0%
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	15,200	15,200	15,200	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	8.00	0.00	0.0%
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	6,368	6,368	6,368	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	5.00	0.00	0.0%
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	3,648	3,648	3,648	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	0.00	0.0%
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	39,819	39,819	39,819	0	0.0%	0	0	MOBILIARIO	87.00	0.00	0.0%
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	214,852	214,852	214,852	42,060	19.6%	0	0	SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS	16.00	8.00	50.0%
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	66,968	66,968	66,968	0	0.0%	0	0	PIZARRONES, SILLAS, MESAS	132.00	0.00	0.0%
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	32,850	32,850	32,850	0	0.0%	0	0	PIZARRONES, SILLAS, MESAS	50.00	0.00	0.0%
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	26,280	26,280	26,280	0	0.0%	0	0	PIZARRONES, SILLAS, MESAS	40.00	0.00	0.0%
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	59,100	59,100	59,100	0	0.0%	0	0	MOBILIARIO	45.00	0.00	0.0%
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	30,440	30,440	30,440	0	0.0%	0	0	PIZARRONES, SILLAS, MESAS	60.00	0.00	0.0%
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	30,330	30,330	30,330	0	0.0%	0	0	MOBILIARIO	3.00	0.00	0.0%
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	378,293	378,293	378,293	378,293	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	121.00	121.00	100.0%
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	487,789	487,789	487,789	207,909	42.6%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1.00	0.45	45.0%
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	40,698	40,698	40,698	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	13.00	0.00	0.0%
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	250,064	250,064	250,064	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.00	0.0%
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	8,320	8,320	8,320	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	12.00	0.00	0.0%
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	3,613	3,613	3,613	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	8.00	0.00	0.0%
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	5,760	5,760	5,760	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	0.00	0.0%

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
				Ministrado	Programado	Ejercido							
11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	60,880	60,880	60,880	0	0.0%	0	0	PIZARRONES, SILLAS, MESAS	120.00	0.00	0.0%
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	19,710	19,710	19,710	0	0.0%	0	0	PIZARRONES, SILLAS, MESAS	30.00	0.00	0.0%
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	11,640	11,640	11,640	0	0.0%	0	0	PIZARRONES, SILLAS, MESAS	24.00	0.00	0.0%
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	11,000	11,000	11,000	0	0.0%	0	0	SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS	1.00	0.00	0.0%
INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE CULIACAN	-	-	2,640,000	2,640,000	2,640,000	2,640,000	100.0%	0	0	VIVIENDA	50.00	50.00	100.0%
INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE CULIACAN	-	-	318,000	318,000	318,000	318,000	100.0%	0	0	VIVIENDA	6.00	6.00	100.0%
INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE CULIACAN	-	-	13,860	13,860	13,860	13,860	100.0%	0	0	VIVIENDA	1.00	1.00	100.0%
INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE CULIACAN	-	-	10,080	10,080	10,080	10,080	100.0%	0	0	VIVIENDA	1.00	1.00	100.0%
INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE CULIACAN	-	-	7,140	7,140	7,140	7,140	100.0%	0	0	VIVIENDA	2.00	2.00	100.0%
INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE CULIACAN	-	-	1,290,000	1,290,000	1,290,000	1,290,000	100.0%	0	0	VIVIENDA	30.00	30.00	100.0%
INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE CULIACAN	-	-	1,276,000	1,276,000	1,276,000	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	44.00	0.00	0.0%
INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE CULIACAN	-	-	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	VIVIENDA	20.00	20.00	100.0%
INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE CULIACAN	-	-	10,500	10,500	10,500	10,500	100.0%	0	0	VIVIENDA	1.00	1.00	100.0%
INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE CULIACAN	-	-	11,760	11,760	11,760	11,760	100.0%	0	0	VIVIENDA	1.00	1.00	100.0%
INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE CULIACAN	-	-	11,340	11,340	11,340	11,340	100.0%	0	0	VIVIENDA	2.00	2.00	100.0%
INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE CULIACAN	-	-	14,700	14,700	14,700	14,700	100.0%	0	0	VIVIENDA	1.00	1.00	100.0%
INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE CULIACAN	-	-	14,700	14,700	14,700	14,700	100.0%	0	0	VIVIENDA	1.00	1.00	100.0%
INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE CULIACAN	-	-	14,700	14,700	14,700	14,700	100.0%	0	0	VIVIENDA	1.00	1.00	100.0%
INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE CULIACAN	-	-	9,660	9,660	9,660	9,660	100.0%	0	0	VIVIENDA	1.00	1.00	100.0%
INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE CULIACAN	-	-	11,760	11,760	11,760	11,760	100.0%	0	0	VIVIENDA	1.00	1.00	100.0%
INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE CULIACAN	-	-	14,700	14,700	14,700	14,700	100.0%	0	0	VIVIENDA	1.00	1.00	100.0%
INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE CULIACAN	-	-	14,700	14,700	14,700	14,700	100.0%	0	0	VIVIENDA	1.00	1.00	100.0%

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
				Ministrado	Programado	Ejercido							
11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20
INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE CULIACAN	-	-	14,700	14,700	14,700	14,700	100.0%	0	0	VIVIENDA	1.00	1.00	100.0%
INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE CULIACAN	-	-	10,500	10,500	10,500	10,500	100.0%	0	0	VIVIENDA	1.00	1.00	100.0%
INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE CULIACAN	-	-	29,400	29,400	29,400	29,400	100.0%	0	0	VIVIENDA	2.00	2.00	100.0%
INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE CULIACAN	-	-	29,400	29,400	29,400	29,400	100.0%	0	0	VIVIENDA	2.00	2.00	100.0%
INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE CULIACAN	-	-	25,200	25,200	25,200	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	2.00	0.00	0.0%
INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE CULIACAN	-	-	29,400	29,400	29,400	29,400	100.0%	0	0	VIVIENDA	2.00	2.00	100.0%
INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE CULIACAN	-	-	49,560	49,560	49,560	49,560	100.0%	0	0	VIVIENDA	4.00	4.00	100.0%
INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE CULIACAN	-	-	26,040	26,040	26,040	26,040	100.0%	0	0	VIVIENDA	7.00	7.00	100.0%
INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE CULIACAN	-	-	96,600	96,600	96,600	96,600	100.0%	0	0	VIVIENDA	7.00	7.00	100.0%
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	6,499,937	6,499,937	6,499,937	6,426,450	98.9%	0	0	KILÓMETROS	2.00	2.00	100.0%
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	245,224	110,687	245,224	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	140.00	0.00	0.0%
UNION GANADERA REGIONAL DE SINALOA	-	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.0%	0	0	ESTABLO/APRISCO	60.00	60.00	100.0%
DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL	-	-	965,483	965,483	965,483	788,596	81.7%	0	0	INFORME	12.00	9.00	75.0%
TESORERIA MUNICIPAL	-	-	17,261	17,261	17,261	17,261	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%

Información complementaria y explicación de variaciones

25

ESTE PROYECTO BENEFICIA A 870 PERSONAS EN PROMEDIO.

ESTE PROYECTO BENEFICIA A 6,925 PERSONAS EN PROMEDIO.

ESTE PROYECTO BENEFICIA A 340 PERSONAS EN PROMEDIO.

ESTE PROYECTO BENEFICIA A 920 PERSONAS EN PROMEDIO.

ESTE PROYECTO BENEFICIA A 910 PERSONAS EN PROMEDIO.

ESTE PROYECTO BENEFICIA A 300 PERSONAS EN PROMEDIO.

ESTE PROYECTO BENEFICIA A 250 PERSONAS EN PROMEDIO.

ESTE PROYECTO BENEFICIA A 60,000 PERSONAS EN PROMEDIO.

ESTE PROYECTO BENEFICIA A 210 PERSONAS EN PROMEDIO.

ESTE PROYECTO BENEFICIA A 155 PERSONAS EN PROMEDIO.

ESTE PROYECTO BENEFICIA A 130 PERSONAS EN PROMEDIO.

ESTE PROYECTO BENEFICIA A 255 PERSONAS EN PROMEDIO.

ESTE PROYECTO BENEFICIA A 1590 PERSONAS EN PROMEDIO.

ESTE PROYECTO BENEFICIA A 340 PERSONAS EN PROMEDIO.

ESTE PROYECTO BENEFICIA A 390 PERSONAS EN PROMEDIO.

ESTE PROYECTO BENEFICIA A 500 PERSONAS EN PROMEDIO.

ESTE PROYECTO BENEFICIA A 1,580 PERSONAS EN PROMEDIO.

ESTE PROYECTO BENEFICIA A 2,215 PERSONAS EN PROMEDIO.

ESTE PROYECTO BENEFICIA A 2,340 PERSONAS EN PROMEDIO.

ESTE PROYECTO BENEFICIA A 1,925 PERSONAS EN PROMEDIO.

Información complementaria y explicación de variaciones

25

ESTE PROYECTO BENEFICIA A 1,265 PERSONAS EN PROMEDIO.

ESTE PROYECTO BENEFICIA A 925 PERSONAS EN PROMEDIO.

ESTE PROYECTO BENEFICIA A 130 PERSONAS EN PROMEDIO.

ESTE PROYECTO BENEFICIA A 75 PERSONAS EN PROMEDIO.

ESTE PROYECTO BENEFICIA A 75 PERSONAS EN PROMEDIO.

ESTE PROYECTO BENEFICIA A 85 PERSONAS EN PROMEDIO.

ESTE PROYECTO BENEFICIA A 50 PERSONAS EN PROMEDIO.

ESTE PROYECTO BENEFICIA A 35 PERSONAS EN PROMEDIO.

ESTE PROYECTO BENEFICIA A 80 PERSONAS EN PROMEDIO.

ESTE PROYECTO BENEFICIA A 50,000 PERSONAS EN PROMEDIO.

ESTE PROYECTO BENEFICIA A 50,000 PERSONAS EN PROMEDIO.

ESTE PROYECTO BENEFICIA A 50,000 PERSONAS EN PROMEDIO.

ESTE PROYECTO BENEFICIA A 50,000 PERSONAS EN PROMEDIO.

ESTE PROYECTO BENEFICIA A 50,000 PERSONAS EN PROMEDIO.

ESTE PROYECTO BENEFICIA A 50,000 PERSONAS EN PROMEDIO.

ESTE PROYECTO BENEFICIA A 90 PERSONAS EN PROMEDIO.

ESTE PROYECTO BENEFICIA A 200 PERSONAS EN PROMEDIO.

ESTE PROYECTO BENEFICIA A 400 PERSONAS EN PROMEDIO.

ESTE PROYECTO BENEFICIA A 10,000 PERSONAS EN PROMEDIO.

ESTE PROYECTO BENEFICIA A 2,000 PERSONAS EN PROMEDIO.



Información complementaria y explicación de variaciones
25
ESTE PROYECTO BENEFICIA A 65 PERSONAS EN PROMEDIO.
ESTE PROYECTO BENEFICIA A 95 PERSONAS EN PROMEDIO.
ESTE PROYECTO BENEFICIA A 65 PERSONAS EN PROMEDIO.
ESTE PROYECTO BENEFICIA A 50 PERSONAS EN PROMEDIO.
ESTE PROYECTO BENEFICIA A 55 PERSONAS EN PROMEDIO.
ESTE PROYECTO BENEFICIA A 100 PERSONAS EN PROMEDIO.
ESTE PROYECTO BENEFICIA A 50 PERSONAS EN PROMEDIO.
ESTE PROYECTO BENEFICIA A 60 PERSONAS EN PROMEDIO.
ESTE PROYECTO BENEFICIA A 50 PERSONAS EN PROMEDIO.
ESTE PROYECTO BENEFICIA A 60 PERSONAS EN PROMEDIO.
ESTE PROYECTO BENEFICIA A 310 PERSONAS EN PROMEDIO.
ESTE PROYECTO BENEFICIA A 90 PERSONAS EN PROMEDIO.
ESTE PROYECTO BENEFICIA A 50 PERSONAS EN PROMEDIO.
ESTE PROYECTO BENEFICIA A 300 ALUMNOS EN PROMEDIO.
ESTE PROYECTO BENEFICIA A 95 ALUMNOS EN PROMEDIO.
ESTE PROYECTO BENEFICIA A 170 PERSONAS EN PROMEDIO.
ESTE PROYECTO BENEFICIA A 120 PERSONAS EN PROMEDIO.
ESTE PROYECTO BENEFICIA A 120 ALUMNOS EN PROMEDIO.
ESTE PROYECTO BENEFICIA A 60 PERSONAS EN PROMEDIO.
ESTE PROYECTO BENEFICIA A 65 PERSONAS EN PROMEDIO.
ESTE PROYECTO BENEFICIA A 90 ALUMNOS EN PROMEDIO.

Información complementaria y explicación de variaciones

25

ESTE PROYECTO BENEFICIA A 90 PERSONAS EN PROMEDIO.

ESTE PROYECTO BENEFICIA A 90 PERSONAS EN PROMEDIO.

ESTE PROYECTO BENEFICIA A 55 PERSONAS EN PROMEDIO.

ESTE PROYECTO BENEFICIA A 120 ALUMNOS EN PROMEDIO.

ESTE PROYECTO BENEFICIA A 12 PERSONAS EN PROMEDIO.

ESTE PROYECTO BENEFICIA A 28 PERSONAS EN PROMEDIO.

ESTE PROYECTO BENEFICIA A 40 PERSONAS EN PROMEDIO.

ESTE PROYECTO BENEFICIA A 580 PERSONAS EN PROMEDIO.

ESTE PROYECTO BENEFICIA A 300 PERSONAS EN PROMEDIO.

ESTE PROYECTO BENEFICIA A 450 PERSONAS EN PROMEDIO.

ESTE PROYECTO BENEFICIA A 450 ALUMNOS EN PROMEDIO.

ESTE PROYECTO BENEFICIA A 400 ALUMNOS EN PROMEDIO.

ESTE PROYECTO BENEFICIA A 400 PERSONAS EN PROMEDIO.

ESTE PROYECTO BENEFICIA A 500 ALUMNOS EN PROMEDIO.

ESTE PROYECTO BENEFICIA A 450 ALUMNOS EN PROMEDIO.

ESTE PROYECTO BENEFICIA A 250 ALUMNOS EN PROMEDIO.

ESTE PROYECTO BENEFICIA A 250 PERSONAS EN PROMEDIO.

ESTE PROYECTO BENEFICIA A 250 ALUMNOS EN PROMEDIO.

ESTE PROYECTO BENEFICIA A 650 ALUMNOS EN PROMEDIO.

ESTE PROYECTO BENEFICIA A 300 PERSONAS EN PROMEDIO.

Información complementaria y explicación de variaciones

25

ESTE PROYECTO BENEFICIA A 3,325 PERSONAS EN PROMEDIO.

ESTE PROYECTO BENEFICIA A 450 ALUMNOS EN PROMEDIO.

ESTE PROYECTO BENEFICIA A 450 PERSONAS EN PROMEDIO.

ESTE PROYECTO BENEFICIA A 350 PERSONAS EN PROMEDIO.

ESTE PROYECTO BENEFICIA A 160 PERSONAS EN PROMEDIO.

ESTE PROYECTO BENEFICIA A 505 PERSONAS EN PROMEDIO.

ESTE PROYECTO BENEFICIA A 88 PERSONAS EN PROMEDIO.

ESTE PROYECTO BENEFICIA A 50 PERSONAS EN PROMEDIO.

ESTE PROYECTO BENEFICIA A 40 PERSONAS EN PROMEDIO.

ESTE PROYECTO BENEFICIA A 90 PERSONAS EN PROMEDIO.

ESTE PROYECTO BENEFICIA A 40 PERSONAS EN PROMEDIO.

ESTE PROYECTO BENEFICIA A 90 PERSONAS EN PROMEDIO.

ESTE PROYECTO BENEFICIA A 500 PERSONAS EN PROMEDIO.

ESTE PROYECTO BENEFICIA A 600 ALUMNOS EN PROMEDIO.

ESTE PROYECTO BENEFICIA A 650 PERSONAS EN PROMEDIO.

ESTE PROYECTO BENEFICIA A 500 PERSONAS EN PROMEDIO.

ESTE PROYECTO BENEFICIA A 650 ALUMNOS EN PROMEDIO.

ESTE PROYECTO BENEFICIA A 560 PERSONAS EN PROMEDIO.

ESTE PROYECTO BENEFICIA A 120 PERSONAS EN PROMEDIO.

Información complementaria y explicación de variaciones

25

ESTE PROYECTO BENEFICIA A 80 PERSONAS EN PROMEDIO.

ESTE PROYECTO BENEFICIA A 30 PERSONAS EN PROMEDIO.

ESTE PROYECTO BENEFICIA A 64 PERSONAS EN PROMEDIO.

ESTE PROYECTO BENEFICIA A 40 PERSONAS EN PROMEDIO.

ESTE PROYECTO BENEFICIA A 250 PERSONAS EN PROMEDIO.

ESTE PROYECTO BENEFICIA A 30 PERSONAS EN PROMEDIO.

ESTE PROYECTO BENEFICIA A 6 PERSONAS EN PROMEDIO.

ESTE PROYECTO BENEFICIA A 6 PERSONAS EN PROMEDIO.

ESTE PROYECTO BENEFICIA A 6 PERSONAS EN PROMEDIO.

ESTE PROYECTO BENEFICIA A 90 PERSONAS EN PROMEDIO.

ESTE PROYECTO BENEFICIA A 220 PERSONAS EN PROMEDIO.

ESTE PROYECTO BENEFICIA A 100 PERSONAS EN PROMEDIO.

ESTE PROYECTO BENEFICIA A 6 PERSONAS EN PROMEDIO.

ESTE PROYECTO BENEFICIA A 6 PERSONAS EN PROMEDIO.

ESTE PROYECTO BENEFICIA A 18 PERSONAS EN PROMEDIO.

ESTE PROYECTO BENEFICIA A 6 PERSONAS EN PROMEDIO.

ESTE PROYECTO BENEFICIA A 6 PERSONAS EN PROMEDIO.

ESTE PROYECTO BENEFICIA A 6 PERSONAS EN PROMEDIO.

ESTE PROYECTO BENEFICIA A 6 PERSONAS EN PROMEDIO.

ESTE PROYECTO BENEFICIA A 6 PERSONAS EN PROMEDIO.

ESTE PROYECTO BENEFICIA A 6 PERSONAS EN PROMEDIO.

ESTE PROYECTO BENEFICIA A 9 PERSONAS EN PROMEDIO.

Información complementaria y explicación de variaciones

25

ESTE PROYECTO BENEFICIA A 9 PERSONAS EN PROMEDIO.

ESTE PROYECTO BENEFICIA 7 PERSONAS EN PROMEDIO.

ESTE PROYECTO BENEFICIA A 14 PERSONAS EN PROMEDIO.

ESTE PROYECTO BENEFICIA 14 PERSONAS EN PROMEDIO.

ESTE PROYECTO BENEFICIA A 15 PERSONAS EN PROMEDIO.

ESTE PROYECTO BENEFICIA A 15 PERSONAS EN PROMEDIO.

ESTE PROYECTO BENEFICIA A 24 PERSONAS EN PROMEDIO.

ESTE PROYECTO BENEFICIA A 58 PERSONAS EN PROMEDIO.

ESTE PROYECTO BENEFICIA A 42 PERSONAS EN PROMEDIO.

ESTE PROYECTO BENEFICIA A 5,000 PERSONAS EN PROMEDIO.

ESTE PROYECTO BENEFICIA A 1,500 PERSONAS EN PROMEDIO.

ESTE PROYECTO BENEFICIA A 1,500 PERSONAS EN PROMEDIO.

ESTE PROYECTO BENEFICIA A 12 PERSONAS EN PROMEDIO.

ESTE PROYECTO BENEFICIA A 3 PERSONAS EN PROMEDIO.