

Total: 11

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto				Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones				
								Programa Fondo Comunal	Programa Fondo Comunal - Especifico	Año	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Reconocido (realizado)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Sublección	Avance Área
83M0130300200494	Construcción de Cancha Deportiva de Uso Múltiple En Calle No. 19, Urbana De Calle Suroccidental V Ar. 11 de Septiembre	1001	Sinaloa	Culliacán	Culliacán Rosales	Urbano	Comercio	USFV Fondo de planeación, acciones deportivas, Almirante público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y comunidades territoriales	23-Previsiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,015,350	\$1,015,350	\$1,015,350	\$1,015,350	\$1,007,899	\$1,007,899	\$1,007,899	99.27	00	Cancha	60	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrada
83M0130300200493	Construcción de Cancha de Fútbol Con Panto De Superficie Sintética En Unidad Deportiva, Urbana De San. De La Reforma Agraria	1002	Sinaloa	Culliacán	Culliacán Rosales	Urbano	Comercio	USFV Fondo de planeación, acciones deportivas, Almirante público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y comunidades territoriales	23-Previsiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,479,323	\$2,479,323	\$2,479,323	\$2,479,323	\$2,463,144	\$2,463,144	\$2,463,144	99.69	00	Cancha	10,000	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrada
83M0130300201020	Construcción de Base Para Cancha de Fútbol Con Panto De Superficie Sintética, Urbana De V. Mercedes y Calle Victoria	1003	Sinaloa	Culliacán	Culliacán Rosales	Urbano	Comercio	USFV Fondo de planeación, acciones deportivas, Almirante público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y comunidades territoriales	23-Previsiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$453,500	\$453,450	\$453,450	\$453,450	\$445,299	\$445,299	\$445,299	99.20	00	Cancha	9,250	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrada
83M0130300200209	Rehabilitación de Cancha de Fútbol	1004	Sinaloa	Culliacán	Culliacán Rosales	Urbano	Comercio	USFV Fondo de planeación, acciones deportivas, Almirante público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y comunidades territoriales	23-Previsiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$793,611	\$793,611	\$793,611	\$793,611	\$793,900	\$793,900	\$793,900	99.17	00	Cancha	1,000	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrada
83M0130300201076	Segunda Etapa de Demolición y Equipamiento del Parque Revolución	1005	Sinaloa	Culliacán	Culliacán Rosales	Urbano	Comercio	USFV Fondo de planeación, acciones deportivas, Almirante público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y comunidades territoriales	23-Previsiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$10,446,408	\$10,446,408	\$10,446,408	\$10,446,408	#####	#####	#####	96.47	00	Obra	825,000	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrada
83M0130400203930	Construcción de Subestación Eléctrica En Jardón De Niño María Guadalupe Rodríguez Tortado	1009	Sinaloa	Culliacán	Cobertura municipal	Comercio	Comercio	USFV Fondo de planeación, acciones deportivas, Almirante público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y comunidades territoriales	23-Previsiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$270,366	\$270,366	\$270,366	\$270,366	\$267,866	\$267,866	\$267,866	99.08	00	Subestación	173	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrada
83M0130400201804	Pavimentación de Blvd. Rotarismo En Ciudad Con Blvd. Enrique Cabrera	1007	Sinaloa	Culliacán	Cobertura municipal	Comercio	Comercio	USFV Fondo de planeación, acciones deportivas, Almirante público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y comunidades territoriales	23-Previsiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$5,394,359	\$6,007,871	\$6,007,871	\$6,007,871	\$5,394,359	\$5,394,359	\$5,394,359	89.79	00	Metro Cuadrado	40,000	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrada
83M0130400201809	Pavimentación de Calle Principal En El Ejido De Hnos Enrique Caraveira A Costa Rica Y Fco Amalberto	1008	Sinaloa	Culliacán	Cobertura municipal	Comercio	Comercio	USFV Fondo de planeación, acciones deportivas, Almirante público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y comunidades territoriales	23-Previsiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$3,857,185	\$3,957,245	\$3,957,185	\$3,957,185	\$3,854,512	\$3,854,512	\$3,854,512	99.46	00	Metro Cuadrado	270	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrada
83M0130400201924	Construcción de Subestación Eléctrica En Esc. Prim. Rodón Amalberto	1010	Sinaloa	Culliacán	Cobertura municipal	Comercio	Comercio	USFV Fondo de planeación, acciones deportivas, Almirante público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y comunidades territoriales	23-Previsiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Energía	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$322,386	\$322,386	\$322,386	\$322,386	\$300,089	\$300,089	\$300,089	93.08	00	Obra	386	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrada
83M01304002014009	Construcción de Pavimento de Concreto Asfáltico En Calle Ignacio López Aguirre, Urban Santa Juana Y Desierto Santa	1001	Sinaloa	Culliacán	Cobertura municipal	Comercio	Comercio	USFV Fondo de planeación, acciones deportivas, Almirante público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y comunidades territoriales	23-Previsiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$1,949,050	\$1,977,655	\$1,977,655	\$1,977,655	\$1,949,050	\$1,949,050	\$1,949,050	98.55	00	Obra	100	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrada
83M01304002044823	Acabotamiento de Unidad Deportiva Urbana En Calle Ajencia V Ar. Trigo	1011	Sinaloa	Culliacán	La Campa	Rural	Comercio	USFV Fondo de planeación, acciones deportivas, Almirante público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y comunidades territoriales	23-Previsiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,054,200	\$1,054,200	\$1,054,200	\$1,054,200	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Obra	850	1.00	0.00	Financiera / Física / Registrada: SIEMPRE PARA EL ALUMNO GRUPO.