DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE FIN	AVANCE FISC	AVANCES FISC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL	APROBA	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD	RESPONS	ENTIDAD	RESPONSABI	ID MUNICIPIO	RESPO	MUNICIPIO	RESPONSI	TIPO	PROGRAMA	PROYO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2022		4	SIN220402204717	Proyecto de inversión	16350000	ITF1: Inicio recurso 2022. nomo 2	PAVIMENTACIÓN CON I	25	Sinaloa			6	Culiacán		Proyecto de inversión de ti	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Culiacán	2509601001	N		0		0	1000	l meta1: l unidad: medida: k		2	l geo1: l cve: municipio:6.1	01-12-2022	30-09-2023	16518465	16187565.45	4854268.64	4854268.64	4854268.64	l ctto1: l tipo:	l meta1: l unidad: 12204717/proyecto		En Ejecución	Validado / Re	l obs1: l observación:EL PROYECTO I	Sin observaciones